

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a strazii Miron Costin

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020			
				Luna			
Organizare de șantier		U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Noiembrie		Decembrie	
1. Miron Costin				Noiembrie		Decembrie	
1	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	875				
2	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104				
3	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile gr. 15 cm B22.5 sub borduri	m3	9,36				
4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600				
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire - 10 cm.adaos	m3	170,4				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0,3kg/m2	t	1,022				
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0,3kg/m2	m2	2300				
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K- la materiale =1,5 / K- la utilajelor=1,5	m2	1850				

