

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAN000234793



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 18.03.2024 / 18.03.2024
Дата выписки /дата поставки

9. Transportator S.C. FOREMCONS S.R.L.,
Перевозчик SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308

număr: _____
номер _____

data: _____
дата _____

1. Furnizor: S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978,
Поставщик BC'Moldindeonbank'S.A. suc. 'Clocana' Chisinau, MOLDM2X349

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /
ф.к./ код НДС 0304951

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /
ф.к./ код НДС 0304951

c.f./ nr.TVA 1007601010220 /
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125
Покупатель/получатель

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces - verbal Nr.18-50 de receptie a lucrarilor
executate pe martie an.2024

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия номер дата делегированный

6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

5. Punct încărcare or. Chișinău
Пункт погрузки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi	un	1	7971605.65	7971605.65	20	1594321.13	9565926.78				
				7971605.65	X	1594321.13	9565926.78	X	X	X	0.00

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 18.03.2024

13. Permis eliberarea: director DUMITRU AXENTII
Отпуск

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DUMITRU AXENTII
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 18.03.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director ILIE LEAHU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 18.03.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport
Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				

19. Ruta și distanța de transport, km
Маршрут движения и расстояние перевозки, км

20. Forma de plată
Вид оплаты

21. Mențiuni

Отметки

22. Calculul prestațiilor de transport
Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Statia de pompare a apelor uzate
Spau-5. Lucrari de constructii.
Platforma E1.

Valoarea lucrarilor executate **276 572,29 lei**

Proces - verbal Nr. 19

de receptie a lucrarilor executate
pe *martie* an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Zona de incarcare (-4.0m)	100 m3	18,900	922,500 0,000	17 435,250 0,000
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Zona de incarcare (-4.0m)	100 m3	15,460	1 057,500 0,000	16 348,950 0,000
3	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	9,440	1 057,500 0,000	9 982,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Cotlovan 7.8x7.8x6.07h)				
4	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	41,500	90,000 0,000	3 735,000 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,910	1 012,253 0,000	921,150 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	155,000	14,080 0,000	2 182,400 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,910	194,626 30,626	177,110 27,870
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	26,341 26,341	2 502,367 2 502,367
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	95,000	64,728 63,728	6 149,113 6 054,113

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	41,950	436,005 0,000	18 290,400 0,000
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	41,950	1 165,036 749,435	48 873,255 31 438,815
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 597,795 40 023,165
		1.2. Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=22m				
12	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3	27,300	121,336 121,336	3 312,470 3 312,470
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,273	1 012,088 0,000	276,300 0,000
14	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	46,300	14,079 0,000	651,860 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,273	194,201 30,502	53,017 8,327

1	2	3	4	5	6	7
16	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,460	90,000 0,000	41,400 0,000
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	12,060	505,974 99,414	6 102,041 1 198,927
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,070	10 260,091 1 869,340	21 238,388 3 869,534
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,070	370,032 72,204	765,967 149,462
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 441,443 8 538,720
		1.3. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=94.4m)				
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,236	1 908,475 0,000	450,400 0,000
21	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	40,100	14,078 0,000	564,520 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,236	193,907 30,602	45,762 7,222
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 060,682 7,222
		1.4. Plita Pm1 (3.0x3.0m)				

1	2	3	4	5	6	7
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3	1,100	2 383,193 382,365	2 621,512 420,602
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3	1,400	2 213,434 327,134	3 098,808 457,988
25	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,800	195,697 101,964	352,255 183,535
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,160	39,966 6,715	525,950 88,368
27	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	174,960	38,263 5,013	6 694,577 877,145
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,188	1 050,160 547,335	197,430 102,899
		Total capitol:				13 490,532

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 130,537
		1.5. Pereu latime 0.9m				
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,110	2 691,991 578,573	296,119 63,643
30	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,800	216,021 11,896	2 333,031 128,475
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 629,150 192,118
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 219,602 50 891,762

	Total	lei	176 219,57
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	12 214,02
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 462,52
	Total	100,00 +	189 896,11
	Cheltuieli de regie	14,50 %	27 534,94
	Total	100,00 +	217 431,05
	Beneficiul de deviz	6,00 %	13 045,86
	Total	100,00 +	230 476,91
	TVA	20,00 %	46 095,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		276 572,29 50 891,74

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

L.S.

Diriginte de santier

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.S.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.S.

BENEFICIAR:

Primario (entitatea)

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)

L.S.

Obiect Retele exterioare de apeduct si
canalizare,incl.statia de epurare a com.Bacioi
(satele Bacioi,Braila,Straisteni,Frumusica).
N17/21/E1-CBA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare a apelor uzate Spau-5. Lucrari de constructii. Platforma E1.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Zona de incarcare (-4.0m)	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Zona de incarcare (-4.0m)	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
3	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Cotlovan 7.8x7.8x6.07h)	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
4	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 012,253 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,253
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,626 30,626
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,626
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			26,341 26,341

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,005
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	0,000
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,036
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,600
		1.2. Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=22m				
12	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3			121,336
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	121,336
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3			1 012,088
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000
14	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			14,079
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	220,00	0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,201
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,502
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	163,700
16	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	0,000
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			505,974
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,414
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	396,66	406,560
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			10 260,091
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 869,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 498,551
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	55,00	275,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	60,00	300,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	15,00	52,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,950

1	2	3	4	5	6	7
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,50	8,750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	50,00	250,000
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			370,032
						72,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,204
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,423
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,449
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,657
		1.3. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=94.4m)				
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,475
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,475
21	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,078
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,078
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			193,907
						30,602
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,602
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	163,305
		1.4. Plita Pm1 (3.0x3.0m)				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3			2 383,193
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000023	Beton C8/10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3			2 213,434
						327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000024	Beton C20/25	m3	1,0250	1 800,00	1 873,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			195,697
						101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	30,00	9,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	1,800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,333
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			39,966
						6,715

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,342
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,800
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,301
27	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			38,263
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	5,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	4,673
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	32,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,150
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 050,160
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,335
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,926
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	155,957
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,271
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,803
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,867
		1.5. Pereu latime 0.9m				
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 691,991
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,573
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	396,66	2 022,964
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,455
30	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,021
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,896
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,537
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,513
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	220,00	3,076

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



**Rețele exterioare de apeduct și
canalizare, incl. stația de epurare
a com. Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusi
ca). N17/21/E1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Stația de pompare a apelor uzate Spau-5. Lucrări de construcții. Platforma E1.

Valoarea de deviz 276 572,29 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,065	84,97	770,253
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,610	84,97	901,531
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	41,400	84,97	3 517,758
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,890	84,97	160,593
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,512	84,97	128,475
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,211	84,97	102,899
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	510,943	84,97	43 414,827
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,438	84,97	547,037
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,759	84,97	149,462
10.	9312040019600	Sapator	h-om	14,110	84,97	1 198,927
		Total manopera				50 891,74

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	1,274	1 700,00	2 165,800
2.	1212121212121	apa	m3	0,476	10,00	4,760
3.	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,561	396,66	222,526
4.	1421102206036	Piatra spartă pt. drumuri 8 -45 mm	m3	12,361	396,66	4 903,114
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,183	5,00	0,915
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,071	6 000,00	12 426,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	6 000,00	36,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,517	6 000,00	3 102,000
9.	2010237318750	Distanțieri	buc	28,218	1,00	28,218
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,180	500,00	90,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	3,519	55,00	193,545
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,367	25,00	9,175
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,070	30,00	62,100
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,216	25,00	5,400
15.	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	10,350	50,00	517,500
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,466	35,00	51,310

17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,025	35,00	0,875
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,869	25,00	346,725
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,733	40,00	29,320
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,103	37,00	3,811
21.	26631021000002 3	Beton C8/10	m3	1,139	1 800,00	2 050,200
22.	26631021000002 4	Beton C20/25	m3	1,457	1 800,00	2 622,600
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,489	32,00	431,648
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	179,334	32,00	5 738,688
25.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,173	32,00	5,536
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	30,00	2,700
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,882	30,00	56,460
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,494	55,00	577,170
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,540	30,00	16,200
30.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7,245	15,00	108,675
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,540	1,50	0,810
32.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7,245	1,70	12,316
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	50,00	0,450
34.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7,245	2,50	18,113
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,404	60,00	624,240
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,500	10,00	95,000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,253	10,00	2,530
38.	4100126202818	Apa	m3	0,055	10,00	0,550
Total materiale de construcții						36 562,97

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	300,00	3,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,275	400,00	110,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,151	220,00	33,220
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	99,921	450,00	44 964,450
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,126	400,00	450,400
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,726	400,00	18 290,400
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,567	410,00	232,470
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,440	90,00	39,600
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840	20,00	16,800
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	436,096	40,00	17 443,840
11.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	41,960	90,00	3 776,400
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,988	220,00	657,360
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,486	220,00	2 746,920
Total utilaje de construcții						88 764,86

Total	lei	176 219,57
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	12 214,02
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 462,52
Total	100,00 +	189 896,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	27 534,94

Total	100,00 +	217 431,05
Beneficiul de deviz	6,00 %	13 045,86
Total	100,00 +	230 476,91
TVA	20,00 %	46 095,38

276 572,2

9

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primar  *Teodor Ilie*

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Statia de pompare a apelor uzate
 Spau-6. Lucrari de constructii.
 Platforma F1.

Valoarea lucrarilor executate **128 847,61 lei**

Proces - verbal Nr. 20

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 7.3x7.3x6.66h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,310	922,432 0,000	3 053,250 0,000
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,720	1 057,500 0,000	7 106,400 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de	h-ut	11,200	90,000 0,000	1 008,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,572	1 012,500 0,000	579,150 0,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	97,000	14,080 0,000	1 365,760 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,570	194,560 30,560	110,899 17,419
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	26,341 26,341	2 502,367 2 502,367
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	95,000	64,728 63,728	6 149,113 6 054,113
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,510	436,005 0,000	3 710,400 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	8,510	1 165,034 749,433	9 914,438 6 377,678

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 499,777 14 951,577
		1.2. Baza de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=20.8m				
11	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3	25,860	121,337 121,337	3 137,772 3 137,772
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,260	1 012,500 0,000	263,250 0,000
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	44,000	14,080 0,000	619,520 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	194,719 30,719	50,627 7,987
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,430	90,000 0,000	38,700 0,000
16	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie,	m3	11,400	553,828 99,415	6 313,641 1 133,330

1	2	3	4	5	6	7
		strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,960	10 261,540 1 869,340	20 112,618 3 663,906
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,960	370,179 72,224	725,550 141,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 261,678 8 084,555
		1.3. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=90.48m)				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,226	1 907,965 0,000	431,200 0,000
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	38,500	14,080 0,000	542,080 0,000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,226	193,730 30,456	43,783 6,883
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 017,063 6,883
		1.4. Plita Pm1 (2.9x2.9m)				
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3	1,000	2 382,375 382,365	2 382,375 382,365
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	1,300	2 212,149 327,134	2 875,794 425,274

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25				
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,740	196,500 101,964	341,910 177,417
25	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,320	39,960 6,711	492,310 82,676
26	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	119,280	38,263 5,013	4 564,000 597,934
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,132	1 050,341 547,152	138,645 72,224
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 795,034 1 737,890
		1.5. Pereu latime 0.9m				
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,104	2 928,500 578,452	304,564 60,159
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,440	216,101 11,899	2 256,090 124,226
		Total capitol:				2 560,654

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				184,385
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 134,206 24 965,290

		Total	lei	81 134,21
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 991,67
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 341,62
		Total	100,00 +	88 467,50
		Cheltuieli de regie	14,50 %	12 827,79
		Total	100,00 +	101 295,29
		Beneficiul de deviz	6,00 %	6 077,72
		Total	100,00 +	107 373,01
		TVA	20,00 %	21 474,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		128 847,61 24 965,30

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SKL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Păcioi (entitatea)

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si
canalizare,incl.statia de epurare a com.Bacioi
(satele Bacioi,Braila,Straisteni,Frumusica).
N17/21/F1-CBA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare a apelor uzate Spau-6. Lucrari de constructii. Platforma F1.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 7.3x7.3x6.66h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,432
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,432
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,560
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,005 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,005
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,034 749,433
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,433
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,600
		1.2. Baza de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=20.8m				
11	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3			121,337 121,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	121,337
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			14,080 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,719 30,719
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,719
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
16	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			553,828 99,415
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,415
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	443,33	454,413
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			10 261,540 1 869,340
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 699,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	55,00	275,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	60,00	300,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	15,00	52,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,950
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,50	8,750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	50,00	250,000
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			370,179 72,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,224
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,301
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,429
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,531
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,694
		1.3. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=90.48m)				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 907,965
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	0,000
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			1 907,965
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	14,080
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	193,730
		1.4. Plita Pm1 (2.9x2.9m)				30,456
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3			30,456
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	163,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	327,135
	266310210000023	Beton C8/10	m3	1,0250	1 800,00	55,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1 863,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	1,010
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	100,000
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3			36,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	2 212,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	327,134
	266310210000024	Beton C20/25	m3	1,0250	1 800,00	293,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	33,988
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	20,00	1 872,000
24	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			1,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	196,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	101,964
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	12,745
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	30,00	89,218
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	0,259
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	0,450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	9,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	1,793
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	1,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	4,394
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	50,000
25	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,690
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	3,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	3,003
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	39,960
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	6,711
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	6,373
26	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			0,338
						0,338
						32,800
						0,150
						0,300
						38,263
						5,013

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,800
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 050,341 547,152
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,152
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,106
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,061
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,462
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,674
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,886
		1.5. Pereu latime 0.9m				
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 928,500 578,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,452
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	443,33	2 259,279
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,769
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,101 11,899
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,899
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,613
	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	220,00	3,077

APROBAT:

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Prinul *Yeolun I lie*



**Rețele exterioare de apeduct si
canalizare,incl.statia de epurare
a com.Bacioi (satele
Bacioi,Braila,Straisteni,Frumusi
ca). N17/21/F1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-2

Statia de pompare a apelor uzate Spau-6. Lucrari de constructii. Platforma F1.

Valoarea de deviz 128 847,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,335	84,97	708,225
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,484	84,97	635,915
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,200	84,97	3 330,824
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,827	84,97	155,240
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,462	84,97	124,226
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,850	84,97	72,224
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	213,774	84,97	18 164,378
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,877	84,97	499,368
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,666	84,97	141,560
10.	9312040019600	Sapator	h-om	13,338	84,97	1 133,330
		Total manopera				24 965,30

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,232	1 700,00	2 094,400
2.	1212121212121	apa	m3	0,451	10,00	4,510
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,530	443,33	234,965
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	11,685	443,33	5 180,311
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,129	5,00	0,645
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,961	6 000,00	11 766,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	6 000,00	36,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,490	6 000,00	2 940,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	19,740	1,00	19,740
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,174	500,00	87,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,332	55,00	183,260
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,257	25,00	6,425
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,960	30,00	58,800
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,209	25,00	5,225
15.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,800	50,00	490,000
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,030	35,00	36,050

17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,024	35,00	0,840
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,132	25,00	328,300
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,515	40,00	20,600
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,073	37,00	2,701
21.	266310210000023	Beton C8/10	m3	1,035	1 800,00	1 863,000
22.	266310210000024	Beton C20/25	m3	1,352	1 800,00	2 433,600
23.	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,628	32,00	404,096
24.	27106023000000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	122,262	32,00	3 912,384
25.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,167	32,00	5,344
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,087	30,00	2,610
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,316	30,00	39,480
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,939	55,00	546,645
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,522	30,00	15,660
30.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	6,860	15,00	102,900
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,522	1,50	0,783
32.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	6,860	1,70	11,662
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	50,00	0,450
34.	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,860	2,50	17,150
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,852	60,00	591,120
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,500	10,00	95,000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,233	10,00	2,330
38.	4100126202818	Apa	m3	0,052	10,00	0,520
Total materiale de constructii						33 540,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	300,00	3,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,146	220,00	32,120
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,449	450,00	11 002,050
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,078	400,00	431,200
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,276	400,00	3 710,400
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,422	410,00	173,020
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	90,00	36,000
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,780	20,00	15,600
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	88,642	40,00	3 545,680
11.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	11,630	90,00	1 046,700
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,840	220,00	624,800
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,672	220,00	1 907,840
Total utilaje de constructii						22 628,41

Total	lei	81 134,21
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 991,67
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 341,62
Total	100,00 +	88 467,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 827,79

Total	100,00 +	101 295,29
Beneficiul de deviz	6,00 %	6 077,72
Total	100,00 +	107 373,01
TVA	20,00 %	21 474,60

128 847,6

1

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Prima  *Georgiu (lie*



Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**
 Statia de pompare principala a apelor uzate SPPAU. Lucrari de constructii, Platforma J1.

Valoarea lucrarilor executate **119 448,35 lei**

Proces - verbal Nr. 21

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 7.2x7.2x6.27h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,830	922,441 0,000	3 532,950 0,000
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	5,080	1 057,500 0,000	5 372,100 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de	h-ut	8,460	90,000 0,000	761,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3	0,500	1 012,500 0,000	506,250 0,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	85,300	14,079 0,000	1 200,980 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500	194,590 30,590	97,295 15,295
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,000	26,341 26,341	2 238,959 2 238,959
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	85,000	64,727 63,727	5 501,837 5 416,837
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,560	435,979 0,000	3 296,000 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	7,560	1 165,031 749,433	8 807,635 5 665,715

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 315,406 13 336,806
		1.2. Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie 20.4m				
11	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3	25,400	121,336 121,336	3 081,947 3 081,947
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,254	1 013,386 0,000	257,400 0,000
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	43,200	14,081 0,000	608,300 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,254	195,087 30,441	49,552 7,732
15	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,420	90,000 0,000	37,800 0,000
16	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie,	m3	11,200	553,828 99,415	6 202,875 1 113,447

1	2	3	4	5	6	7
		strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,910	10 259,969 1 869,340	19 596,540 3 570,439
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,910	370,142 72,202	706,971 137,906
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 541,385 7 911,471
		1.3. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=87m)				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,220	1 907,273 0,000	419,600 0,000
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	37,000	14,080 0,000	520,960 0,000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	194,514 30,514	42,793 6,713
		Total capitol: Inclusiv salariu				983,353 6,713
		1.4. Plita Pm1 2.8x2.8m)				
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3	0,900	2 383,376 382,364	2 145,038 344,128
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	1,200	2 212,152 327,135	2 654,582 392,562

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25				
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,680	197,330 101,964	331,515 171,299
25	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,760	39,963 6,712	469,970 78,938
26	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	108,560	38,263 5,013	4 153,865 544,233
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,120	1 050,325 547,350	126,039 65,682
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 881,009 1 596,842
		1.5. Pereu latime 0.9m				
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,101	2 929,941 578,802	295,924 58,459
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,100	216,114 11,896	2 182,752 120,148
		Total capitol:				2 478,676

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				178,607
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 199,829 23 030,439

		Total	lei	75 199,83
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 527,31
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 286,77
		Total	100,00 +	82 013,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	11 892,02
		Total	100,00 +	93 905,93
		Beneficiul de deviz	6,00 %	5 634,36
		Total	100,00 +	99 540,29
		TVA	20,00 %	19 908,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 448,35 23 030,45

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginta de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SR Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si
canalizare,incl.statia de epurare a com.Bacioi
(satele Bacioi,Braila,Straisteni, Frumusica).
N17/21-J1-CBA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Statia de pompare principala a apelor uzate SPPAU. Lucrari de constructii. Platforma J1.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 7.2x7.2x6.27h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,441
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	0,000
						922,441
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	0,000
						1 057,500
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	0,000
						90,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000
						1 012,500
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,079
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	0,000
						14,079
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,590
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,979 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,979
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,031 749,433
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,433
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,598
		1.2. Baza de evacuarea a apelor din groapa de fundatie 20.4m				
11	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodarii apelor	m3			121,336 121,336
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	121,336
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3			1 013,386 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,386
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			14,081 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	220,00	14,081
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,087 30,441
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,441
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,646
15	TsA24C	Epuiizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
16	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			553,828 99,415
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,415
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	443,33	454,413
17	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			10 259,969 1 869,340
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 699,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 000,00	6 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 000,00	1 498,429
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	55,00	275,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	60,00	300,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	15,00	52,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,950
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,50	8,750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	50,00	250,000
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			370,142 72,202
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,202
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,298
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,421
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,571
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,649
		1.3. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=87m)				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 907,273
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	0,000
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			1 907,273
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			14,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	194,514
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	30,514
		1.4. Plita Pm1 2.8x2.8m)				
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C8/10)	m3			2 383,376
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	382,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	327,134
	266310210000023	Beton C8/10	m3	1,0250	1 800,00	55,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1 864,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	1,011
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	100,000
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3			36,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	2 212,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	327,135
	266310210000024	Beton C20/25	m3	1,0250	1 800,00	293,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	33,988
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	1 872,000
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			1,017
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	197,330
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	101,964
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	12,745
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	30,00	89,218
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	60,00	0,238
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	0,450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	9,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	1,786
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	1,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	4,387
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	50,000
25	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,429
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	3,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	3,006
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	39,963
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	6,712
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	6,373
26	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			0,340
						32,800
						0,150
						0,301
						38,263
						5,013

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,800
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 050,325 547,350
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,350
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,350
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
		1.5. Pereu latime 0.9m				
28	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 929,941 578,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,802
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	443,33	2 260,545
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,545
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,114 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,896
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,634
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,513
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	220,00	3,071

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(functie, semnatura, numele, prenumele)

Armon *Leahy Ili*



(functie, semnatura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare,incl.statia de epurare
a com.Bacioi (satele
Bacioi,Braila,Straisteni,
Frumusica). N17/21-J1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-2

**Statia de pompare principala a apelor uzate SPPAU. Lucrari de constructii.
Platforma J1.**

Valoarea de deviz 119 448,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,605	84,97	646,197
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,853	84,97	582,300
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	38,200	84,97	3 245,854
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,764	84,97	149,887
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,414	84,97	120,148
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,773	84,97	65,682
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,088	84,97	16 491,657
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,618	84,97	477,361
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,623	84,97	137,906
10.	9312040019600	Sapator	h-om	13,104	84,97	1 113,447
		Total manopera				23 030,45

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,192	1 700,00	2 026,400
2.	1212121212121	apa	m3	0,439	10,00	4,390
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,515	443,33	228,315
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	11,480	443,33	5 089,428
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,117	5,00	0,585
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,911	6 000,00	11 466,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	6 000,00	36,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,477	6 000,00	2 862,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	18,048	1,00	18,048
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,168	500,00	84,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,247	55,00	178,585
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,234	25,00	5,850
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,910	30,00	57,300
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,202	25,00	5,050
15.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,550	50,00	477,500

16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,936	35,00	32,760
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	35,00	0,805
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,797	25,00	319,925
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,468	40,00	18,720
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,066	37,00	2,442
21.	26631021000002 3	Beton C8/10	m3	0,932	1 800,00	1 677,600
22.	26631021000002 4	Beton C20/25	m3	1,248	1 800,00	2 246,400
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,054	32,00	385,728
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	111,274	32,00	3 560,768
25.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,162	32,00	5,184
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,084	30,00	2,520
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,204	30,00	36,120
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,684	55,00	532,620
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,504	30,00	15,120
30.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	6,685	15,00	100,275
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,504	1,50	0,756
32.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	6,685	1,70	11,364
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	50,00	0,400
34.	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,685	2,50	16,712
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,600	60,00	576,000
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,500	10,00	85,000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213	10,00	2,130
38.	4100126202818	Apa	m3	0,051	10,00	0,510
Total materiale de construcții						32 169,30

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	300,00	3,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,225	400,00	90,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,141	220,00	31,020
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,486	450,00	9 668,700
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,049	400,00	419,600
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,240	400,00	3 296,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,390	410,00	159,900
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,360	90,00	32,400
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720	20,00	14,400
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,764	40,00	3 150,560
11.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	8,880	90,00	799,200
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,788	220,00	613,360
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,827	220,00	1 721,940
Total utilaje de construcții						20 000,08

Total	lei	75 199,83
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 527,31
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 286,77
Total	100,00 +	82 013,91

Cheltuieli de regie	14,50 %	11 892,02
Total	100,00 +	93 905,93
Beneficiul de deviz	6,00 %	5 634,36
Total	100,00 +	99 540,29
TVA	20,00 %	19 908,06

119 448,3

5

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primer



Feodor Iliu

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Rețele exterioare de canalizare
(SPAU-5,6,10)).

Valoarea lucrarilor executate **1 965 552,06 lei**

Proces - verbal Nr.23

de receptie a lucrarilor executate

pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,690	922,499 0,000	12 629,011 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	41,390	175,038 175,038	7 244,823 7 244,823
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m ,	m3	72,700	225,170 225,170	16 369,859 16 369,859

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	768,000	42,455 25,491	32 604,440 19 577,088
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	1 789,000	25,491 25,491	45 603,399 45 603,399
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,020	1 012,500 0,000	1 032,750 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	175,300	14,080 0,000	2 468,224 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,020	194,588 30,588	198,480 31,200
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	339,000	26,341 26,341	8 929,599 8 929,599
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de	m3	339,000	64,728	21 942,792

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor orizontale in straturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			63,728	21 603,792
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,000	436,000 0,000	5 232,000 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,000	1 126,635 749,435	13 519,620 8 993,220
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 775,997 128 352,980
		1.2. Conducte si armaturi				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d315mm (C1)	m	9,000	1 276,784 33,138	11 491,056 298,244
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	500,000	496,468 33,138	248 234,000 16 569,000
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	509,000	4,880 0,000	2 483,920 0,000
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	9 888,000	0,992 0,632	9 810,688 6 250,988
21	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena	m	890,000	1,154	1 027,219

1	2	3	4	5	6	7
		montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm			0,734	653,419
		Total capitol: Inclusiv salariu				273 046,883 23 771,651
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3	7,060	4 025,381 1 348,474	28 419,190 9 520,226
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 17,06 m3)	m3	20,480	2 543,083 948,266	52 082,340 19 420,488
24		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	10,000	848,000 0,000	8 480,000 0,000
25		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	10,000	1 600,000 0,000	16 000,000 0,000
26		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000	641,000 0,000	4 487,000 0,000
27		Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	11,000	800,000 0,000	8 800,000 0,000
28		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	15,000	960,000 0,000	14 400,000 0,000
29		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	20,000	1 333,000 0,000	26 660,000 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc	10,000	848,000 0,000	8 480,000 0,000
31		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	10,000	1 509,000 0,000	15 090,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32		Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	20,000	<u>236,000</u> 0,000	<u>4 720,000</u> 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05m3)	buc	20,000	<u>357,000</u> 0,000	<u>7 140,000</u> 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	158,000	<u>165,000</u> 0,000	<u>26 070,000</u> 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	542,040	<u>20,000</u> 0,000	<u>10 840,800</u> 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conductiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,542	<u>1 045,631</u> 547,207	<u>566,732</u> 296,586
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	15,000	<u>1 981,860</u> 0,000	<u>29 727,900</u> 0,000
38		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	5,000	<u>1 379,040</u> 0,000	<u>6 895,200</u> 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3	1,000	<u>2 175,752</u> 382,365	<u>2 175,752</u> 382,365
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,300	<u>717,652</u> 97,715	<u>215,296</u> 29,315
41	CA02C	Beton simplu turnat in	m3	0,150	2 175,916	326,387

1	2	3	4	5	6	7
		egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)			382,996	57,449
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	135,000	153,424 74,774	20 712,240 10 094,490
		Total capitol: Inclusiv salariu				292 288,837 39 800,919
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	153,000	33,266 24,641	5 089,698 3 770,073
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,760	182,397 135,952	1 962,592 1 462,844
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,400	1 057,500 0,000	423,000 0,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	64,000	534,799 76,473	34 227,136 4 894,272
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	-150,000	340,041 84,120	-51 006,150 -12 618,500
48	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 035,000	257,459 13,595	266 470,065 14 070,825
49	DB16D	Imbracaminte de beton	m2	1 035,000	212,928	220 380,480

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			10,196	10 552,860
		Total capitol: Inclusiv salariu				477 546,821 22 132,374
		1.6. Demolarea si reconditionarea. Drumul din pietris				
56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	13,520	<u>1 057,500</u> 0,000	<u>14 297,400</u> 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 297,400
		1.7. Transportarea gunoiului				
59	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	8,750	<u>1 170,000</u> 0,000	<u>10 237,500</u> 0,000
60	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 663,000	<u>14,080</u> 0,000	<u>23 415,040</u> 0,000
61	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,750	<u>194,589</u> 30,589	<u>1 702,656</u> 267,656
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 355,196 267,656
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 260 311,134 214 325,580

	Total	lei	1 260 311,13
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	51 438,38
	Cheltuieli de transport	4,00 %	37 809,73
	Total	100,00 +	1 349 559,24
	Cheltuieli de regie	14,50 %	195 686,09
	Total	100,00 +	1 545 245,33

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6,00 %			92 714,72
		Total	100,00 +			1 637 960,05
		TVA	20,00 %			327 592,01
						1 965 552,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				214 325,58

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

Axentii Dumitru
(numele, prenumele)

Diriginte de șantier

cf. Geeta
(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SAI Tavor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

Popescu Andreea
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Băicoi (entitatea)

Primar

Teodor Ilie
(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	0,000
						922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,777
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,933
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 14,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,034
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000
						1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	0,000
						14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588
						30,588

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,588
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		1.2. Conducte si armaturi				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d315mm (C1)	m			1 276,784 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050017	Teava PPHM SN8 d315mm	m	1,0450	1 184,00	1 243,463
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,992 0,632
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	84,97	0,632
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	100,00	0,360
21	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm	m			1,154 0,734
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00864	84,97	0,734
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0042	100,00	0,420
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3			4 025,381 1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,462
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,496
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,439
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,025
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,473

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,099
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,513
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,017
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,127
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 17,06 m3)	m3			2 543,083 948,266
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	84,97	663,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	84,97	284,650
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	401,953
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	500,00	70,361
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 200,00	98,906
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 600,00	162,422
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	30,00	241,200
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,899
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	30,00	45,226
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,12	40,481
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,407
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,707
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	120,00	7,318
24		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			848,000 0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
25		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 600,000 0,000
	2222251	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
26		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000 0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc			800,000 0,000
	2222271	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc			960,000 0,000
	2222281	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	960,00	960,000
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 333,000 0,000
	2222291	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 333,00	1 333,000
30		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc			848,000 0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
31		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 509,000 0,000
	2222311	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 509,00	1 509,000
32		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			236,000 0,000
	2222321	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3)	buc			357,000 0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000 0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,631 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,131
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,026
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,314
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,491
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,755
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,871
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860 0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
38		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			1 379,040 0,000
	2222381	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	1 352,00	1 379,040
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3			2 175,752 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652 97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,717
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	580,763
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,333
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,733
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,800
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 175,916 382,996
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,576
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 653,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	98,667
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,265 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,874
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			182,406
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,829
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,625
45	TsC03C1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
46	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			534,799
						76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	396,66	436,326
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
47	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3			340,041
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	14111222017522	Piatră spartă (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	1,1500	221,67	254,921
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
48	DB19C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			257,459
						13,595
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,595
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 700,00	239,700
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,652
49	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			212,929
						10,196
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,196
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 126,30	199,872
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,00	0,352
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,508
		1.6. Demolarea și recondiționarea. Drumul din pietris				
56	TsC03C1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
		1.7. Transportarea gunoiiului				
59	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,000
60	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			14,080
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
61	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			194,589
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000

APROBAT:

[Signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))

Valoarea de deviz 1 965 552,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	51,300	84,97	4 358,961
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,798	84,97	4 146,367
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	767,100	84,97	65 180,487
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,345	84,97	29,315
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	289,800	84,97	24 624,306
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	436,896	84,97	37 123,054
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	81,257	84,97	6 904,407
8.	7137010011500	Electrician	h-om	17,448	84,97	1 482,557
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,490	84,97	296,545
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	638,267	84,97	54 233,548
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,248	84,97	5 799,032
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	102,214	84,97	8 685,124
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,216	84,97	1 462,844
		Total manopera				214 325,58

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	540,364	2,12	1 145,572
2.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	145,935	1 700,00	248 089,500
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	97,290	2 126,30	206 867,727
4.	14111222017522	Piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5)	m3	-172,500	221,67	
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,400	396,66	27 924,864
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,393	443,33	174,229
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,528	5,00	2,640
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	174,682	30,00	5 240,460
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,806	500,00	1 903,000
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,074	5 900,00	12 236,600
11.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare	m	509,000	4,88	2 483,920

		cu fir otel inoxidabil d 0,5mm				
12.	2222241	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	10,000	848,00	8 480,000
13.	2222251	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	10,000	1 600,00	16 000,000
14.	2222261	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000	641,00	4 487,000
15.	2222271	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	11,000	800,00	8 800,000
16.	2222281	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	15,000	960,00	14 400,000
17.	2222291	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	20,000	1 333,00	26 660,000
18.	2222301	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc	10,000	848,00	8 480,000
19.	2222311	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	10,000	1 509,00	15 090,000
20.	2222321	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	20,000	236,00	4 720,000
21.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05m3)	buc	20,000	357,00	7 140,000
22.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	158,000	165,00	26 070,000
23.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	542,040	20,00	10 840,800
24.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	15,300	1 943,00	29 727,900
25.	2222381	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	5,100	1 352,00	6 895,200
26.	2320156200901	Motorina	kg	43,671	30,00	1 310,130
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,057	25,00	26,425
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	235,753	30,00	7 072,590
29.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	108,000	98,00	10 584,000
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,228	35,00	147,980
31.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,114	37,00	78,218
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,298	50,00	14,900
33.	252121670050017	Teava PPHM SN8 d315mm	m	9,452	1 184,00	11 191,168
34.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	525,112	441,00	231 574,392
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,096	2,00	40,192
36.	266310210000039	Beton B10	m3	1,190	1 600,00	1 904,000
37.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	2,968	1 600,00	4 748,800
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	10,023	1 600,00	16 036,800
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,200	1 200,00	2 640,000
40.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,535	250,00	133,750
41.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	16,560	32,00	529,920
42.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,385	32,00	364,320
43.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	14,438	55,00	794,090
44.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,090	10,00	400,900
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,491	10,00	34,910
46.	4100126202818	Apa	m3	-8,600	10,00	
		Total materiale de constructii				945 162,83

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,880	50,00	1 344,000
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	39,335	100,00	3 933,500
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,287	400,00	114,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,206	200,00	41,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,026	220,00	6 385,720
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	85,821	450,00	38 619,450

7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,080	400,00	5 232,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,908	410,00	1 602,280
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,460	90,00	41,400
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,018	90,00	91,620
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,339	55,00	458,645
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	113,160	40,00	4 526,400
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,786	120,00	214,320
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	44,982	25,00	1 124,550
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37,370	300,00	11 211,000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	117,651	220,00	25 883,220
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,007	120,00	0,840
Total utilaje de constructii						100 824,95

Total	lei	1 260 311,13
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	51 438,38
Cheltuieli de transport	4,00 %	37 809,73
Total	100,00 +	1 349 559,24
Cheltuieli de regie	14,50 %	195 686,09
Total	100,00 +	1 545 245,33
Beneficiul de deviz	6,00 %	92 714,72
Total	100,00 +	1 637 960,05
TVA	20,00 %	327 592,01

Total deviz:

1 965 552,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primer    

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Retele exterioare de canalizare
(strada Aeroportului)

Valoarea lucrarilor executate **68 695,74 lei**

Proces - verbal Nr.24

de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Conducte si armaturi				
15	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	1 371,000	0,992 0,632	1 360,294 866,694
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 360,294 866,694
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Drumul din pietris				
37	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,740	1 057,500 0,000	782,550 0,000
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	27,000	435,799 76,473	11 766,573 2 064,771
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,000	615,950 84,120	29 565,590 4 037,774

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 114,713 6 102,545
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 475,007 6 969,239

		Total	lei	43 475,01
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	1 672,62
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 346,18
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	673,07
		Total	100,00 +	47 166,88
		Cheltuieli de regie	14,50 %	6 839,20
		Total	100,00 +	54 006,08
		Beneficiul de deviz	6,00 %	3 240,37
		Total	100,00 +	57 246,45
		TVA	20,00 %	11 449,29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		68 695,74 6 969,24

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginta de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL

(entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria

(entitatea)

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
Nº17/21-CE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (strada Aeroportului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. Conducte si armaturi				
15	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,992
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	84,97	0,632
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	100,00	0,360
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Drumul din pietris				
37	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			435,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,66	337,326
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			615,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220175221	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,829
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Retele exterioare de canalizare (strada Aeroportului)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 68 695,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,200	84,97	866,694
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,820	84,97	6 102,545
		Total manopera				6 969,24

Materiale:

1.	14111222017522 1	Piatra sparta	m3	55,200	443,33	24 471,816
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,700	306,66	9 107,802
3.	4100126202818	Apa	m3	7,500	10,00	75,000
		Total materiale de construcții				33 654,62

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,500	50,00	1 575,000
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,936	100,00	493,600
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,739	450,00	782,550
		Total utilaje de construcții				2 851,15

Total	lei	43 475,01
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	1 672,62
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 346,18
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	673,07
Total	100,00 +	47 166,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 839,20
Total	100,00 +	54 006,08
Beneficiul de deviz	6,00 %	3 240,37

Total	100,00 +	57 246,45
TVA	20,00 %	11 449,29
Total deviz:		68 695,74



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primar  *Georghe Ilie*



Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Retele exterioare de canalizare
 (SPAU-5,6,10)). Includere

Valoarea lucrarilor executate **1 226 505,10 lei**

Proces - verbal Nr. 25

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare si reconditionare				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	432,000	615,950 84,120	266 090,400 36 339,840
		Total capitol: Inclusiv salariu				266 090,400 36 339,840
		1.2. Drum din pietris				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	850,610	615,950 84,120	523 933,230 71 553,313
		Total capitol: Inclusiv salariu				523 933,230 71 553,313
		Total capitol: Inclusiv salariu				790 023,630 107 893,153

	Total	lei	790 023,63
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	25 894,45
	Cheltuieli de transport	4,00 %	26 207,31
	Total	100,00 +	842 125,39
	Cheltuieli de regie	14,50 %	122 108,18
	Total	100,00 +	964 233,57
	Beneficiul de deviz	6,00 %	57 854,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 022 087,58
		TVA	20,00 %			204 417,52
						1 226 505,10
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				107 893,15

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de șantier

(semnătura)

(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SRL Favor Project (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Băicoi (entitatea)

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare si reconditionare				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			615,950
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,829
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
		1.2. Drum din pietris				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			615,950
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,829
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000

APROBAT:

[Signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

Investitor

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)). Includere

Valoarea de deviz 1 226 505,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 269,784	84,97	107 893,150
Total manopera						107 893,15

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 475,001	443,33	653 912,193
2.	4100126202818	Apa	m3	128,261	10,00	1 282,610
Total materiale de construcții						655 194,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	538,696	50,00	26 934,800
Total utilaje de construcții						26 934,80

Total	lei	790 023,63
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	25 894,45
Cheltuieli de transport	4,00 %	26 207,31
Total	100,00 +	842 125,39
Cheltuieli de regie	14,50 %	122 108,18
Total	100,00 +	964 233,57
Beneficiul de deviz	6,00 %	57 854,01
Total	100,00 +	1 022 087,58
TVA	20,00 %	204 417,52

Total deviz:

1 226 505,10

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primer *Geahm Ilie*

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**
Lucrari de aplicare a marcajului rutier in com. Bacioi. Includere

Valoarea lucrarilor executate **148 716,98 lei**

Proces - verbal Nr.26

de receptie a lucrarilor executate

pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de aplicare a marcajului rutier in com. Bacioi				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	500,000	9,248 4,248	4 624,250 2 124,250
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	500,000	166,566 39,936	83 282,950 19 967,950
3	material	Microbile de sticla reflectorizante	kg	175,000	40,000 0,000	7 000,000 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 907,200 22 092,200

	Total	lei	94 907,20
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 302,13
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 900,60
	Total	100,00 +	102 109,93
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 805,94
	Total	100,00 +	116 915,87
	Beneficiul de deviz	6,00 %	7 014,95
	Total	100,00 +	123 930,82

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			24 786,16
						148 716,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				22 092,20

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de șantier

(semnătura)

(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Băcioi

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a strazii Aeroportului Investitor
din s. Bacioi , com . Bacioi


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de aplicare a marcajului rutier in com. Bacioi. Includere

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de aplicare a marcajului rutier in com. Bacioi				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			9,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,000
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			166,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,289
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	76,00	55,480
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	73,00	25,550
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	950,00	45,600
3	material	Microbile de sticla reflectorizante	kg			40,000
	55511141	Microbile de sticla reflectorizante	kg	1,0000	40,00	40,000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a strazii
Aeroportului din s. Bacioi , com .
Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de aplicare a marcajului rutier in com. Bacioi. Includere**

Valoarea de deviz 148 716,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,000	84,97	3 823,650
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,000	84,97	16 144,300
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,000	84,97	2 124,250
Total manopera						22 092,20

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	365,000	76,00	27 740,000
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	175,000	73,00	12 775,000
3.	55511141	Microbile de sticla reflectorizante	kg	175,000	40,00	7 000,000
Total materiale de construcții						47 515,00

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	25,000	100,00	2 500,000
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	24,000	950,00	22 800,000
Total utilaje de construcții						25 300,00

Total	lei	94 907,20
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	5 302,13
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 900,60
Total	100,00 +	102 109,93
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 805,94
Total	100,00 +	116 915,87
Beneficiul de deviz	6,00 %	7 014,95
Total	100,00 +	123 930,82
TVA	20,00 %	24 786,16

Total deviz:

148 716,9
8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primar  Zeehu Ilie

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**
Lucrari de amenjarea la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului, com. Bacioi. Includere

Valoarea lucrarilor executate **50 498,86 lei**

Proces - verbal Nr. 27

de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenjarea la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului, com. Bacioi				
1	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	244,000	24,490 13,595	5 975,560 3 317,180
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,600	182,397 135,952	656,629 489,427
3	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (61 buc-str. Aeroportului, 8buc-str. Columna)	buc	69,000	342,494 158,894	23 632,086 10 963,686
		Total capitol:				30 264,275

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 770,293
		Total	lei			
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			30 264,28
		Cheltuieli de transport	4,00 %			3 544,88
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			575,79
		Total	100,00 +			287,85
		Cheltuieli de regie	14,50 %			34 672,80
		Total	100,00 +			5 027,56
		Beneficiul de deviz	6,00 %			39 700,36
		Total	100,00 +			2 382,02
		TVA	20,00 %			42 082,38
						8 416,48
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				50 498,86
						14 770,29

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SR Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Băcioi (entitatea)

Primar

(semnatura)

(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
Nr17/21-CE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de amenjarea la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului,
com. Bacioi. Includere

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenjarea la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului, com. Bacioi				
1	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m			24,490
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,97	13,595
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	250,00	7,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,625
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,833
3	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (61 buc- str. Aeroportului, 8buc- str. Columna)	buc			342,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	79,447
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	79,447
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 800,00	183,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(semnătura, numele, prenumele)

[Signature] *[Signature]*
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de amenajarea la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str.
Aeroportului, com. Bacioi. Includere**

Valoarea de deviz 50 498,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	64,515	84,97	5 481,840
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,515	84,97	5 481,840
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,800	84,97	3 806,656
		Total manopera				14 770,29

Materiale:

1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,905 7,038	250,00 1 800,00	1 726,250 12 668,400
		Total materiale de construcții				14 394,65

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,729	200,00	945,800
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,790	55,00	153,450
		Total utilaje de construcții				1 099,25

Total	lei	30 264,28
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	3 544,88
Cheltuieli de transport	4,00 %	575,79
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	287,85
Total	100,00 +	34 672,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 027,56
Total	100,00 +	39 700,36
Beneficiul de deviz	6,00 %	2 382,02
Total	100,00 +	42 082,38

TVA

20,00 %

8 416,48

Total deviz:

50 498,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Primit  Leahu Ilie



Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Lucrari de asfaltare pe str.
 Columna, com Bacioi. Includere

Valoarea lucrarilor executate **822 038,53 lei**

Proces - verbal Nr. 28

de receptie a lucrarilor executate
 pe *martie* an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de asfaltare pe str. Columna, com Bacioi				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	52,000	27,190 27,190	1 413,880 1 413,880
2	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	250,000	32,289 32,289	8 072,250 8 072,250
3	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	82,000	94,317 94,317	7 733,994 7 733,994
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	82,000	16,720 0,000	1 371,040 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,328	194,590 30,590	63,826 10,034
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	2,600	722,000 0,000	1 877,200 0,000
7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3	2,600	320,000 0,000	832,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,600	<u>1 908,475</u> 0,000	<u>4 962,035</u> 0,000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	483,570	<u>16,720</u> 0,000	<u>8 085,290</u> 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,600	<u>196,294</u> 30,589	<u>510,364</u> 79,531
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,529	<u>1 085,289</u> 767,280	<u>11 427,008</u> 8 078,691
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-32mm, LA30	m3	9,800	<u>615,950</u> 84,120	<u>6 036,310</u> 824,376
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	196,000	<u>348,255</u> 50,132	<u>68 257,980</u> 9 825,872
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,000	<u>749,857</u> 50,982	<u>134 974,260</u> 9 176,760
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	<u>20 712,359</u> 0,000	<u>7 829,271</u> 0,000
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2	629,820	<u>208,701</u> 5,098	<u>131 444,064</u> 3 210,822
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	<u>20 722,564</u> 0,000	<u>3 916,565</u> 0,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,	m2	629,820	<u>210,785</u> 4,248	<u>132 756,609</u> 2 675,475

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	45,000	60,030 2,693	2 701,350 121,185
		Total capitol: Inclusiv salariu				534 265,296 51 222,870

	Total	lei	534 265,30
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	12 293,58
	Cheltuieli de transport	4,00 %	17 857,46
	Total	100,00 +	564 416,34
	Cheltuieli de regie	14,50 %	81 840,37
	Total	100,00 +	646 256,71
	Beneficiul de deviz	6,00 %	38 775,40
	Total	100,00 +	685 032,11
	TVA	20,00 %	137 006,42
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		822 038,53 51 222,87

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnătura)

(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Responsabil tehnic

BENEFICIAR:

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a strazii Columna din Investitor
s. Bacioi , com . Bacioi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de asfaltare pe str. Columna, com Bacioi. Includere

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de asfaltare pe str. Columna, com Bacioi				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,190
						27,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,190
2	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			32,289
						32,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,289
3	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			194,590
						30,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,590
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,590
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			722,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	200,00	722,000
7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			320,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	200,00	320,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,475
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,475
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			196,294
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	443,33	1,705
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 085,289
						767,280

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,280
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	220,00	308,008
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-32mm, LA30	m3			615,950
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	443,33	509,829
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			348,255
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,680
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 250 x 200	m	1,0050	208,50	209,542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			749,857
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	443,33	89,996
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	443,33	540,419
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,800
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 712,359
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	112,359
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			208,701
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,098
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 700,00	200,601
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,452
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	85,00	0,561
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	150,00	0,990
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 722,564
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	122,564
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			210,785
						4,248
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0960	2 126,30	204,126
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,166
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	85,00	0,450
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,795
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,030
						2,693
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,693
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	443,33	55,860
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	10,00	0,070

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	200,00	0,702
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,117
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	50,00	0,550
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	85,00	0,038

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Boimor *Teodor* *lie*



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a strazii
Columna din s. Bacioi , com .
Bacioi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de asfaltare pe str. Columna, com Bacioi. Includere

Valoarea de deviz 822 038,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,240	84,97	16 504,573
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,280	84,97	5 886,721
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	337,893	84,97	28 710,768
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,426	84,97	121,167
		Total manopera				51 222,87

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	74,319	1 700,00	126 342,300
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	60,463	2 126,30	128 562,477
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,540	443,33	16 199,278
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,670	443,33	2 513,681
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,420	443,33	97 275,469
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,280	443,33	5 000,762
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,568	210,00	329,280
8.	23203226000401	Bitum	t	0,584	20 000,00	11 680,000
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	572,320	2,00	1 144,640
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,820	1 800,00	15 876,000
11.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 250 x 200	m	196,980	208,50	41 070,330
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,844	10,00	378,440
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,176	10,00	11,760
14.	4100126202818	Apa	m3	0,980	10,00	9,800
		Total materiale de construcții				446 394,22

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,116	50,00	205,800
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,170	400,00	68,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,264	200,00	4 252,800
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,515	85,00	638,775

5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,741	220,00	3 243,020
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,935	220,00	11 865,700
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,495	50,00	24,750
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,495	150,00	1 124,250
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	12,402	400,00	4 960,800
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,171	410,00	480,110
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,983	220,00	9 456,260
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,744	120,00	329,280
Total utilaje de constructii						36 649,54

Total	lei	534 265,30
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	12 293,58
Cheltuieli de transport	4,00 %	17 857,46
Total	100,00 +	564 416,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	81 840,37
Total	100,00 +	646 256,71
Beneficiul de deviz	6,00 %	38 775,40
Total	100,00 +	685 032,11
TVA	20,00 %	137 006,42

Total deviz:

**822 038,5
3**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Printat  



Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
sistemului de canalizare si
reabilitare a drumului pe unele
strazi din comuna Bacioi**
Amenajarea teritoriului. SPAU-5.
Platforma E.

Valoarea lucrarilor executate **224 304,60 lei**

Proces - verbal Nr. 29

de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.2m)	100 m3	5,100	<u>496,100</u> 0,000	<u>2 530,110</u> 0,000
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	5,100	<u>1 064,000</u> 0,000	<u>5 426,400</u> 0,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	5,100	<u>496,100</u> 0,000	<u>2 530,110</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,550	<u>631,400</u> 0,000	<u>347,270</u> 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,550	<u>328,000</u> 0,000	<u>180,400</u> 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3	4,580	<u>1 012,500</u> 0,000	<u>4 637,250</u> 0,000
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	765,000	<u>40,040</u> 0,000	<u>30 630,600</u> 0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	0,030	<u>1 160,000</u> 0,000	<u>34,800</u> 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 316,940
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 166m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,330	<u>1 165,176</u> 749,539	<u>384,508</u> 247,348
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,	m3	24,900	<u>645,978</u> 25,491	<u>16 084,841</u> 634,726

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	62,500	322,066 50,132	20 129,149 3 133,269
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 598,498 4 015,343
		1.3. Gardul metalic (30sectii-75m)				
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m	75,000	671,603 114,710	50 370,213 8 603,213
15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	7,400	591,886 145,299	4 379,959 1 075,211
16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	1,500	6 391,827 145,299	9 587,741 217,948
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 337,913 9 896,372
		<i>Total</i>	lei			147 253,351
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			3 338,812
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			3 416,636
		<i>Total</i>	100,00 +			154 008,799

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			22 331,276
		Total	100,00 +			176 340,075
		Beneficiul de deviz	6,00 %			10 580,404
		Total capitol: Inclusiv salariu				186 920,479 13 911,715

		Total	lei	186 920,50
		TVA	20,00 %	37 384,10
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		224 304,60 13 911,72

ANTREPRENOR:

SC Foremcons SRL

(entitatea)

Director

(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de șantier

(semnătura)

(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SKL Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primăria comunei Băcioi (entitatea)

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)

L.S.



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/E-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-5. Platforma E.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.2m)	100 m3			496,100
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 064,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 064,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3			496,100
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3			631,400
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	410,00	631,400
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			328,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	410,00	328,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,040
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,040
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3			1 160,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	264,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	410,00	656,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	240,000
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 166m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			1 165,176

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				749,539
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,539
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,636
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			645,978
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	443,33	563,029
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,402
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	220,00	47,958
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,598
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			322,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450	1 800,00	80,986
	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	190,00	190,948
		1.3. Gardul metalic (30sectii-75m)				
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m			671,603
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		10,00	16,000
	271070337003401	Capac patrat 60*40	buc		9,00	3,720
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	51,840
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5mm , L=2,5m	buc		800,00	320,000
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc		400,00	165,333
15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			591,886
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set		2 500,00	337,838
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	35,027
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			6 391,827
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set		9 000,00	6 000,000
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	172,800
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000

APROBAT:

[Signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


[Signature]

Investitor

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/E-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-5-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-5. Platforma E.**

Valoarea de deviz 224 304,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,75	84,97	1 593,188
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	69,00	84,97	5 862,930
3.	7129020012800	Pavator	h-om	34,97	84,97	2 971,401
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,602	84,97	136,122
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,691	84,97	143,684
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,544	84,97	725,984
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,286	84,97	1 043,942
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,882	84,97	1 434,464
		Total manopera				13 911,72

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,623	443,33	14 019,425
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	306,66	11,040
3.	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set	1,00	9 000,00	9 000,000
4.	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set	1,00	2 500,00	2 500,000
5.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,89	40,00	35,600
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,125	2,00	22,250
7.	26631021000012	Beton M200	m3	2,812	1 800,00	5 061,600
8.	26631021000015	Beton B12.5	m3	2,448	1 800,00	4 406,400
9.	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	62,812	190,00	11 934,280
10.	271070337003401	Capac patrat 60*40	buc	31,00	9,00	279,000
11.	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	120,00	10,00	1 200,000
12.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5mm , L=2.5m	buc	30,00	800,00	24 000,000
13.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc	31,00	400,00	12 400,000
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,024	55,00	56,320

15.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,60	8,61	306,516
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,60	2,30	81,880
17.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,60	2,30	81,880
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,047	3,50	7,165
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,245	10,00	12,450
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	10,00	0,090
Total materiale de constructii						85 415,90

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,178	300,00	53,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,046	200,00	209,200
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,428	220,00	1 194,160
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,036	220,00	7,920
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,305	450,00	4 637,250
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,048	410,00	19,680
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,566	400,00	5 426,400
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,629	410,00	5 587,890
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429	40,00	137,160
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,036	200,00	7,200
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	139,23	220,00	30 630,600
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,124	120,00	14,880
Total utilaje de constructii						47 925,74

Total	lei	186 920,50
TVA	20,00 %	37 384,10

Total deviz:

**224 304,6
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Primer *MA* *Healm Glie*

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU-6.
 Platforma F.

Valoarea lucrarilor executate **275 371,93 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 30

de receptie a lucrarilor executate
 pe *martie* an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.3m)	100 m3	7,800	496,100 0,000	3 869,580 0,000
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	7,800	1 064,000 0,000	8 299,200 0,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	7,800	496,100 0,000	3 869,580 0,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3	1,150	631,400 0,000	726,110 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)				
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	1,150	328,000 0,000	377,200 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3	6,680	1 012,500 0,000	6 763,500 0,000
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 135,600	40,040 0,000	45 469,380 0,000
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	0,030	1 160,000 0,000	34,800 0,000
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				69 409,350
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 146m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,290	1 165,079 749,493	337,873 217,353
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	21,900	645,983 25,491	14 147,020 558,253
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	57,000	322,082 50,132	18 358,692 2 857,542
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				32 843,585
						3 633,148

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Imbracaminte de drum din piatra sparta-203m2				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,410	1 165,005 749,395	477,652 307,252
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,450	481,811 31,438	14 671,159 957,272
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 148,811 1 264,524
		1.4. Gardul metalic (30sectii-75m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m	75,000	671,603 114,710	50 370,213 8 603,213
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	7,400	591,886 145,299	4 379,959 1 075,211
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	1,500	6 391,827 145,299	9 587,741 217,948
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 337,913 9 896,372

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			181 739,659
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			3 550,571
		Cheltuieli de transport	4,00 %			3 781,723
		Total	100,00 +			189 071,953
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 415,433
		Total	100,00 +			216 487,386
		Beneficiul de deviz	6,00 %			12 989,243
		Total capitol: Inclusiv salariu				229 476,629 14 794,044

		Total	lei	229 476,61
		TVA	20,00 %	45 895,32
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		275 371,93 14 794,03

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura)

Axentii Dumitru
(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnatura)

(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SRA Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura)

Ioana Andreea
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Comuna Băcioi (entitatea)

Primar

(semnatura)

Yeshu Iliu
(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/F-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-6. Platforma F.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.3m)	100 m3			496,100
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 064,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 064,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3			496,100
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3			631,400
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	410,00	631,400
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			328,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	410,00	328,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,040
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,040
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3			1 160,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	264,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	410,00	656,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	240,000
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 146m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			1 165,079

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				749,493
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,493
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,586
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			645,983
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	443,33	563,029
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,402
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	220,00	47,958
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,603
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			322,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	190,00	190,950
		1.3. Imbracaminte de drum din piatra sparta-203m2				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 165,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,395
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,610
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			481,811
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,438
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	306,66	402,032
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,661
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,759
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,603
		1.4. Gardul metalic (30sectii-75m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m			671,603
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		10,00	16,000
	271070337003401	Capac patrat 60*40	buc		9,00	3,720
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	51,840
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5mm , L=2.5m	buc		800,00	320,000
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc		400,00	165,333
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			591,886
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set		2 500,00	337,838
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	35,027
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			6 391,827 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set		9 000,00	6 000,000
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	172,800
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000

APROBAT:

Intocmit

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)


Investitor

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Signature]





**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/F-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-6-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-6. Platforma F.**

Valoarea de deviz 275 371,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,75	84,97	1 593,188
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	69,00	84,97	5 862,930
3.	7129020012800	Pavator	h-om	42,916	84,97	3 646,573
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,602	84,97	136,122
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,691	84,97	143,684
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,544	84,97	725,984
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,724	84,97	1 251,099
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,882	84,97	1 434,464
		Total manopera				14 794,03

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,813	443,33	12 330,337
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	306,66	11,040
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,92	306,66	12 241,867
4.	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set	1,00	9 000,00	9 000,000
5.	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set	1,00	2 500,00	2 500,000
6.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,89	40,00	35,600
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,125	2,00	22,250
8.	26631021000012	Beton M200	m3	2,565	1 800,00	4 617,000
9.	26631021000015	Beton B12.5	m3	2,448	1 800,00	4 406,400
10.	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	57,285	190,00	10 884,150
11.	27107033700340 1	Capac patrat 60*40	buc	31,00	9,00	279,000
12.	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	120,00	10,00	1 200,000
13.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5mm , L=2.5m	buc	30,00	800,00	24 000,000
14.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc	31,00	400,00	12 400,000

15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,024	55,00	56,320
16.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,60	8,61	306,516
17.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,60	2,30	81,880
18.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,60	2,30	81,880
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,047	3,50	7,165
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,159	10,00	81,590
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	10,00	0,090
Total materiale de construcții						94 543,09

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,178	300,00	53,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,382	200,00	476,400
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,433	220,00	2 075,260
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,036	220,00	7,920
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,03	450,00	6 763,500
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,048	410,00	19,680
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,748	400,00	8 299,200
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,567	410,00	8 842,470
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,273	40,00	290,920
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,036	200,00	7,200
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	206,679	220,00	45 469,380
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,81	120,00	97,200
Total utilaje de construcții						72 402,53

Total	lei	229 476,61
TVA	20,00 %	45 895,32

Total deviz:

275 371,9
3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primate



Yehor Ilic

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU-
 10. Platforma J.

Valoarea lucrarilor executate **241 826,46 lei**

Proces - verbal Nr. 31

de receptie a lucrarilor executate
 pe *martie* an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.4m)	100 m3	5,600	496,100 0,000	2 778,160 0,000
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	5,600	1 064,000 0,000	5 958,400 0,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	5,600	496,100 0,000	2 778,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,610	<u>631,131</u> 0,000	<u>384,990</u> 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,550	<u>328,000</u> 0,000	<u>180,400</u> 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3	5,020	<u>1 012,500</u> 0,000	<u>5 082,750</u> 0,000
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	853,400	<u>40,040</u> 0,000	<u>34 170,180</u> 0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	0,030	<u>1 160,000</u> 0,000	<u>34,800</u> 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 367,840
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 185m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,370	<u>1 164,911</u> 749,343	<u>431,017</u> 277,257
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,	m3	27,750	<u>645,974</u> 25,491	<u>17 925,771</u> 707,375

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	77,000	322,082 50,132	24 800,338 3 860,188
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 157,126 4 844,820
		1.3. Gardul metalic (30sectii-75m)				
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m	75,000	671,603 114,710	50 370,213 8 603,213
15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	7,400	591,886 145,299	4 379,959 1 075,211
16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	1,500	6 391,827 145,299	9 587,741 217,948
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 337,913 9 896,372
		<i>Total</i>	lei			158 862,879
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			3 537,886
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			3 638,640
		<i>Total</i>	100,00 +			166 039,405

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			24 075,714
		Total	100,00 +			190 115,119
		Beneficiul de deviz	6,00 %			11 406,907
		Total capitol: Inclusiv salariu				201 522,026 14 741,192

		Total	lei	201 522,05
		TVA	20,00 %	40 304,41
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		241 826,46 14 741,20

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnătura)

Axentii Dumitru

(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnătura)

(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SAI Favor Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura)

(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primar

(semnătura)

(numele, prenumele)

L.S.



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/JPG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-10. Platforma J.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil 1.4m)	100 m3			496,100 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
2	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 064,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 064,000
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3			496,100 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	410,00	496,100
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3			631,131 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	410,00	631,131
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			328,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	410,00	328,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neasuns de sol)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,040 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,040
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3			1 160,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	264,000
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	410,00	656,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	240,000
		1.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic 185m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			1 164,911

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				749,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,343
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,568
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			645,974
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	443,33	563,021
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,0500	10,00	0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,396
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	220,00	47,964
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,601
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			322,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	190,00	190,950
		1.3. Gardul metalic (30sectii-75m)				
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5 (panou din sirma de otel d=4,5 mm -30 buc; stilpi ECO 18 L-2,5 m -31buc; capac patrat -31buc; element de fixare ECO 40 zincat - 120 buc; beton B12.5 -2.16m3)	m			671,603
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,243
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc		10,00	16,000
	271070337003401	Capac patrat 60*40	buc		9,00	3,720
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	51,840
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4,5mm , L=2.5m	buc		800,00	320,000
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc		400,00	165,333
15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			591,886
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set		2 500,00	337,838
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	35,027
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=3.8 mm -1,48m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2			6 391,827
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set		9 000,00	6 000,000
	26631021000015	Beton B12.5	m3		1 800,00	172,800
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,61	34,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,30	9,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,343
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	306,66	1,227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000

APROBAT:

[Signature] **Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature] **Investitor** *[Signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/JPG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-10-1
Amenajarea teritoriului. SPAU-10. Platforma J.

Valoarea de deviz 241 826,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-10-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,75	84,97	1 593,188
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	69,00	84,97	5 862,930
3.	7129020012800	Pavator	h-om	42,205	84,97	3 586,159
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,602	84,97	136,122
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,691	84,97	143,684
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,544	84,97	725,984
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,813	84,97	1 258,661
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,882	84,97	1 434,464
		Total manopera				14 741,20

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	35,242	443,33	15 623,836
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	306,66	11,040
3.	2030112930150	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8m (set)	set	1,00	9 000,00	9 000,000
4.	20301129301501	Porti metalice cu inaltimea H=1.8m, latimea 4.00 m (set)	set	1,00	2 500,00	2 500,000
5.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,89	40,00	35,600
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,125	2,00	22,250
7.	26631021000012	Beton M200	m3	3,465	1 800,00	6 237,000
8.	26631021000015	Beton B12.5	m3	2,448	1 800,00	4 406,400
9.	26661228002851	Bordura beton BP100.30.15	m	77,385	190,00	14 703,150
10.	271070337003401	Capac patrat 60*40	buc	31,00	9,00	279,000
11.	2710703703402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	120,00	10,00	1 200,000
12.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4,5mm , L=2.5m	buc	30,00	800,00	24 000,000
13.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata L=2.3m	buc	31,00	400,00	12 400,000
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,024	55,00	56,320

15.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,60	8,61	306,516
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,60	2,30	81,880
17.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,60	2,30	81,880
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,047	3,50	7,165
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,388	10,00	13,880
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	10,00	0,090
Total materiale de constructii						90 966,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,178	300,00	53,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,165	200,00	233,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,05	220,00	1 331,000
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,036	220,00	7,920
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,295	450,00	5 082,750
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,048	410,00	19,680
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,896	400,00	5 958,400
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,931	410,00	6 121,710
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,844	40,00	153,760
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,036	200,00	7,200
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	155,319	220,00	34 170,180
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,139	120,00	16,680
Total utilaje de constructii						53 155,68

Total	lei	201 522,05
TVA	20,00 %	40 304,41

Total deviz:

241 826,4

6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signatures and Stamps]

Stamps include: **FOREMCONS S.R.L.** (Republica Moldova) and **Primăria Comunei Bicoi**.

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Amenajarea teritoriului. SPAU-
 10. Platforma J. Includere

Valoarea lucrarilor executate **248 607,05 lei**

Proces - verbal Nr. 32

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-5				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	166,000	450,547 88,709	74 790,802 14 725,694
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 790,802 14 725,694
		1.3. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-10				
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	185,000	450,547 88,709	83 351,195 16 411,165

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				83 351,195 16 411,165
		<i>Total</i>	lei			158 141,997
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 472,819
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			5 080,199
		<i>Total</i>	100,00 +			170 695,015
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			24 750,777
		<i>Total</i>	100,00 +			195 445,792
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			11 726,747
		Total capitol: Inclusiv salariu				207 172,539 31 136,859

		Total	lei	207 172,54
		TVA	20,00 %	41 434,51
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		248 607,05 31 136,86

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)

Director

(semnatura) Axentii Dumitru
(numele, prenumele)

Diriginte de şantier

(semnatura) G. Geta
(numele, prenumele)



SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SKL Favoze Proiect (entitatea)

Responsabil tehnic

(semnatura) Tocari Andreea
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Comuna Băcioi (entitatea)

Primar

(semnatura) Teodor Gheorghe
(numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
N17/21/JPG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului. SPAU-10. Platforma J. Includere

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-5				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			450,547 88,709
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,023
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,685
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	271,92	275,999
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	306,66	1,533
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	306,66	23,306
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000
		1.3. Imbracaminte de drum din pavaj SPAU-10				
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			450,547 88,709
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,024
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,685
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	271,92	275,999
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	306,66	1,533
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	306,66	23,306
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) N17/21/JPG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului. SPAU-5, SPAU-6, SPAU-10. Includere

Valoarea de deviz 248 607,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	355,352	84,97	30 194,259
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,092	84,97	942,488
		Total manopera				31 136,86

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,755	306,66	538,189
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,676	306,66	8 180,463
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	561,60	2,00	1 123,200
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 266,40	2,00	18 532,800
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	356,265	271,92	96 875,579
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,02	250,00	1 755,000
		Total materiale de construcții				127 005,23
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	207 172,54
TVA	20,00 %	41 434,51

Total deviz:

248 607,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaș *Teodor Ilie*

Stampa: PRIMĂRIA COMUNA BĂCIOI, JUDEȚUL BACĂU, ROMÂNIA

Stampa: S.R.L. "FOREMCONS", REPUBLICA MOLDOVA