

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a blocului medical ”C” a**  
**IMSP Spitalul Raional Strășeni**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	4	5	N
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile					
2.	<b>Obiect 01 Categorie de lucrări:</b> Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude automacara) - Desfacerea prin taiere manuala a copertinelor din beton. Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri din tabla la geamuri, 250mm latime. Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale - (pentru reutilizare). Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga. Incarcarea in auto. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km. Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	27-30 Zile					

3.	<p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări:</b> Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala coltar - 1158 m.l. + 64 m.l.=1222 m.l; Vata minerala 100mm, 135kg/m3.</p> <p>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - Termoizolare tocure la geamuri, placi vata minerala 30mm 135kg/m3 - 405.3 m.p. Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placitermoizolante polistiren extrudat 100mm. Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa 100x100x5mm. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</p>		27-30 Zile	27-30 Zile	15-20 Zile	
4	<p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b> Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Placi ceramice pe adeziv hidrofob. Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm. Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane d120 mm din demontare</p> <p>Anchere pentru buroloane (reiesind din grosimea termoizolantului - instalarea se prevede norma de montare burloane). Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontarea blocurilor exterioare de conditionare. Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( exclusive materialele) (Din materiale dibluri, buloane, freon)</p>				10-15 Zile	27-30 Zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_