

Antreprenor SRL,,STANILA AGRO,,  
 (denumirea )

Investitor Gimnaziul din s. Zaicana,r-nul  
Criuleni  
 (denumirea )

Obiect Reparatia blocului sanitarr  
,Gimnaziul Zaicana,r-nul Criuleni

Valoarea lucrarilor executate

299966.81 lei

## Proces - verbal 2

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 2000

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>				
		<b>1.1. Tencueli ,zugraveli si vopsitorii</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	34,300	15,57 15,57	533,99 533,99
	71220500134 00	Zidar	h-om	4,116	57,66	237,33
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,145	57,66	296,66
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	100,320	87,88 69,19	8 816,57 6 941,34
	71220500134 00	Zidar	h-om	100,320	57,66	5 784,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	20,064	57,66	1 156,89
	26641021030 01	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,107	890,00	1 875,23
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	40,820	88,59 70,34	3 616,43 2 871,47

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	49,800	57,66	2 871,47
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	291,455	2,50	728,64
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,653	25,00	16,32
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	44,000	22,94 14,99	1 009,27 659,63
	74220100601 00	Timplar	h-om	11,440	57,66	659,63
	27431235490 25	Baghete din aluminiu	m	46,200	4,50	207,90
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,100	1,65	82
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,044	180,00	7,92
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	264,000	0,50	132,00
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	40,500	106,56 88,22	4 315,58 3 572,90
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	61,965	57,66	3 572,90
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	289,170	2,50	722,93
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,790	25,00	19,75
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	40,820	18,58 11,53	758,53 470,74
	71220500134 00	Zidar	h-om	8,164	57,66	470,74
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	44,902	3,00	134,71
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	6,123	25,00	153,08
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	81,320	35,41 31,71	2 879,14 2 578,90

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	36,594	57,66	2 110,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,132	57,66	468,89
	26531021008 33	Chit Fasad	kg	85,784	3,50	300,24
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	81,320	17,38 8,07	1 413,15 656,46
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,385	57,66	656,46
	24302261010 10	Grund cu quart "Gleta"	kg	33,748	22,00	742,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,066	3,50	14,23
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	81,320	47,61 31,71	3 871,89 2 578,90
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	44,726	57,66	2 578,90
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,528	35,00	1 138,48
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,879	2,50	12,20
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,660	3,50	142,31
		<b>Total capitul:</b>				27 214,55
						20 864,33
		<b>1.2. Placage la pereti,pardoseli</b>				
10	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	58,000	579,19 345,96	33 593,02 20 065,68
	71320100109 00	Faiantar	h-om	208,800	57,66	12 039,41
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	139,200	57,66	8 026,27
	26701122021 50	Placi de gresie ceramica	m2	65,163	130,00	8 471,19
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	48,720	5,00	243,60
	24621061104	Adeziv pentru placaje din gresie	kg	182,700	5,00	913,50

1	2	3	4	5	6	7
	00	ceramica				
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	1 218,000	0,05	60,90
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	73,080	30,00	2 192,40
	33201200077 07	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	23,200	20,00	464,00
	29522700038 31	Malaxor de adezivi	h-ut	0,870	25,00	21,75
	29522700076 10	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	34,800	20,00	696,00
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	23,200	20,00	464,00
11	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	40,500	228,38 63,43	9 249,41 2 568,75
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	44,550	57,66	2 568,75
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,132	130,00	5 477,16
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	261,792	2,80	733,02
	24302261000 001	Fuga	kg	16,771	21,00	352,19
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	818,100	0,05	40,91
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,680	20,00	13,60
	29522400051 06	Aspirator industrial	h-ut	2,551	25,00	63,78
		<b>Total capitul:</b>				42 842,43
						22 634,43
		<b>1.3. Timplarie</b>				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	11,900	1 281,06 46,70	15 244,56 555,78
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	8,687	57,66	500,89
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,952	57,66	54,89
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,900	1 200,00	14 280,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	47,600	0,50	23,80
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	5,950	50,00	297,50
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	2,083	30,00	62,49

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,140	3,50	24,99
13	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	9,600	740,44 43,24	7 108,27 415,15
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	7,200	57,66	415,15
	14569823174 56	Placa din mase plastice	m2	11,088	600,00	6 652,80
	28741258867 34	Nituri POP	buc	40,320	1,00	40,32
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	1,400	1 241,97 54,21	1 738,76 75,89
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,190	57,66	68,62
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,126	57,66	7,27
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	1,400	1 140,00	1 596,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,400	0,50	4,20
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,987	50,00	49,35
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,346	30,00	10,38
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,840	3,50	2,94
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	3,000	63,60 20,76	190,79 62,27
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,840	57,66	48,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	57,66	13,84
	25211067183 92	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,060	40,00	122,40
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,240	0,50	6,12
		<b>Total capitol:</b>				24 282,38 1 109,09
		<b>1.4. Instalatii de caldura</b>				
16	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	6,000	66,31 66,31	397,86 397,86

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,300	57,66	17,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,600	57,66	380,56
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	64,000	35,84 17,30	2 293,63 1 107,07
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,200	57,66	1 107,07
	25212167100 00	Teava din polietilena sau polipropilena	m	65,920	18,00	1 186,56
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	52,000	13,44 8,65	699,09 449,75
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,800	57,66	449,75
	28752741101 02	Piesa de racordare (fiting)	buc	52,000	4,00	208,00
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	1,040	15,00	15,60
	32201373157 78	Decapant	kg	0,312	20,00	6,24
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,780	25,00	19,50
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	79,94 8,65	159,87 17,30
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	57,66	17,30
	28752742051 00	Robinet cu mufa	buc	2,000	70,00	140,00
	17142273229 40	Cinepa fuior	kg	0,030	26,00	0,78
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,064	28,00	1,79
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	855,73 28,83	3 422,92 115,32
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	57,66	115,32

1	2	3	4	5	6	7
	28221157000 00	Radiator	buc	4,000	820,00	3 280,00
	17142273229 40	Cinepa fuior	kg	0,012	20,00	0,24
	24301261003 38	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0,36
	28112368323 52	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	15,00	3,00
	28752763133 44	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	1,00	12,00
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	15,00	12,00
		<b>Total capitul:</b>				
						6 973,37
						2 087,30
		<b>1.5. Apeduct si canalizare</b>				
21	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	15,000	48,17 28,83	722,62 432,45
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	7,500	57,66	432,45
	25212167005 40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	16,218	15,00	243,27
	25231567124 30	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	3,180	4,00	12,72
	25231567148 00	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,339	4,00	13,36
	25231567136 00	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,590	4,00	6,36
	25231567135 00	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,636	4,00	2,54
	27212041231 00	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,477	25,00	11,92
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	14,000	45,55 14,41	637,77 201,81
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,500	57,66	201,81
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,420	30,00	432,60
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,056	15,00	0,84
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,168	15,00	2,52
23	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	14,000	40,08 14,41	561,05 201,81

1	2	3	4	5	6	7
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,500	57,66	201,81
	25231567210 15	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	14,000	25,00	350,00
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,280	15,00	4,20
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,336	15,00	5,04
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	12,000	70,40 18,45	844,81 221,41
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,840	57,66	221,41
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,360	50,00	618,00
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,180	15,00	2,70
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,180	15,00	2,70
25	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	12,000	64,95 18,45	779,41 221,41
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,840	57,66	221,41
	25231567210 15	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	45,00	540,00
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,840	15,00	12,60
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,360	15,00	5,40
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	807,03 106,67	3 228,12 426,68
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	7,400	57,66	426,68
	26221024380 00	Lavoar	buc	4,121	560,00	2 307,76
	28751142028 00	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	50,00	204,00
	28751142032 70	Ventil de scurgere	buc	4,080	50,00	204,00
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	2,448	35,00	85,68
27	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	6,000	1 562,29 271,00	9 373,75 1 626,01

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	28,200	57,66	1 626,01
	26221024427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,363	980,00	6 235,74
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,300	30,00	189,00
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,300	30,00	189,00
	25212167202 10	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,300	25,00	157,50
	25133073362 03	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,300	30,00	189,00
	28751167100 00	Rama cu capac pt. closet	buc	6,300	100,00	630,00
	25137366215 95	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,300	25,00	157,50
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	6,000	168,40 7,50	1 010,37 44,97
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,780	57,66	44,97
	29131242021 00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	6,030	150,00	904,50
	29131242042 00	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	6,030	10,10	60,90
		<b>Total capitol:</b>				17 157,90 3 376,55
		<b>1.6. Lucrari exterioare</b>				
29	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	3,500	1 473,58 265,24	5 157,53 928,33
	71230100102 00	Betonist	h-om	13,825	57,66	797,15
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,275	57,66	131,18
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	3,623	1 148,00	4 159,20
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	1,400	50,00	70,00
30	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime,	m2	67,360	117,20 92,26	7 894,62 6 214,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71220500134 00	Zidar	h-om	94,304	57,66	5 437,57
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,472	57,66	776,80
	26641021020 08	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,404	900,00	363,60
	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,549	850,00	1 316,65
31	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	67,360	233,15 86,37	15 704,7°.. 5 818,18
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	80,832	57,66	4 660,77
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	20,073	57,66	1 157,41
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	272,134	3,00	816,40
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,134	3,00	816,40
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	71,435	100,00	7 143,50
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	74,837	3,00	224,51
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	23,131	3,00	69,39
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	408,202	2,00	816,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului Fasad n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	67,360	36,88 31,71	2 484,37 2 136,19
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	30,312	57,66	1 747,79
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,736	57,66	388,40
	26531021008 33	Chit Fasad	kg	71,058	4,90	348,18
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	21,000	235,45 17,30	4 944,54 363,26
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	6,300	57,66	363,26
	27104063118 00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,712	100,00	2 271,20
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	30,282	25,00	757,05

1	2	3	4	5	6	7
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	4,326	85,00	367,71
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	2,163	78,00	168,71
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,326	89,00	385,01
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	4,326	96,00	415,30
	28741158377 45	Suruburi	buc	216,300	1,00	216,30
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	12,000	175,88 20,18	2 110,61 242,17
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,200	57,66	242,17
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	3,060	56,00	171,36
	28752740005 02	Cot burlan	buc	6,120	96,00	587,52
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	58,00	745,42
	24132173000 10	Cleme	buc	6,120	2,00	12,24
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	3,060	56,00	171,36
	28752740005 03	Cot de capat	buc	3,060	59,00	180,54
35	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	27,000	13,41 4,61	362,15 124,55
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2,160	57,66	124,55
	26821326016 26	Carton bitumat	m2	29,700	8,00	237,60
36	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	27,000	147,74 6,34	3 989,05 171,25
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2,970	57,66	171,25
	26821626113 70	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	27,270	140,00	3 817,80
37	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	9,000	669,30 234,10	6 023,70 2 106,90
	28521073353	Lucru la masina	h-om	0,540	57,66	31,14

1	2	3	4	5	6	7
	49					
	71240100107 001	Dulgher	h-om	33,300	57,66	1 920,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,700	57,66	155,68
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,360	5 450,00	1 962,00
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,360	3 500,00	1 260,00
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	45,000	14,00	630,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,600	18,00	64,80
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	67,360	53,42 25,95	3 598,49 1 747,79
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	30,312	57,66	1 747,79
	24301161040 70	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	43,110	40,00	1 724,40
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,368	2,50	8,42
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,680	3,50	117,88
		<b>Total capitul:</b>				
						52 269,84
						19 852,99
		<b>Total capitul:</b> <i>Total</i>	lei			170 740,47
						69 924,69
		<i>Asigurarea sociala si medicala (П3) * 22,5 %</i>	22,50 %			15 733,06
						0,00
		<i>Transportul materialelor (П3) * 10 %</i>	10,00 %			9 895,51
						0,00
		<i>Cheltueli de regie (П3+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>	14,50 %			28 473,51
						0,00
		<i>Total П3+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			224 842,55
						69 924,69
		<i>Beneficiu (П3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			13 490,55
						0,00
		<i>Total П3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi</i>	100,00 +			238 333,10
						69 924,69
						238 333,10
						69 924,69
		<b>2. Electricitate</b>				
39	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	72,000	31,42 24,79	2 262,19 1 785,15

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	30,960	57,66	1 785,15
	25212167042 35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	77,112	3,00	231,34
	28752740210 04	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	15,120	5,00	75,60
	25231567135 00	Mufa din PVC, tip G,	buc	11,340	5,00	56,70
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	11,340	10,00	113,40
40	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	72,000	20,12 4,04	1 448,51 290,61
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	5,040	57,66	290,61
	27221031070 01	Conductor de aluminiu sau cupru	m	81,576	14,00	1 142,06
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	3,960	4,00	15,84
41	RpEF02A	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	6,000	348,45 62,85	2 090,70 377,10
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	6,540	57,66	377,10
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,120	280,00	1 713,60
42	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	542,42 20,18	1 084,84 40,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,700	57,66	40,36
	29241273568 00	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	510,00	1 040,40
	20511429507 00	Dibluri	buc	4,080	1,00	4,08
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	756,97 101,48	756,97 101,48

1	2	3	4	5	6	7
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,760	57,66	101,48
	11111222000 07	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	600,00	606,00
	28741173066 59	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040	5,00	20,20
	28741158933 01	Bolt metalic	buc	4,040	5,00	20,20
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,040	2,00	8,08
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404	2,50	1,01
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	61,59 17,88	123,18 35,75
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,620	57,66	35,75
	27461673351 00	Priza	buc	2,040	35,00	71,40
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	2,000	5,00	10,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	2,50	0,03
	20511429507 00	Dibluri	buc	4,000	1,00	4,00
	28741158367 77	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000	0,50	2,00
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10- 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	3,000	20,64 15,57	61,91 46,70
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,810	57,66	46,70
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	3,000	4,95	14,84
	29131242042 00	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	0,150	2,49	0,37
		<b>Total capitul:</b> <i>Total</i>	lei			7 828,30 2 677,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i> (II3) * 22,5 %	22,50 %			602,36 0,00
		<i>Transportul materialelor</i> (II3) *	10,00 %			515,12

1	2	3	4	5	6	7
		10 %				0,00
		Cheltueli de regie (Π3) * 76 %	76,00 %			2 034,63
						0,00
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			10 980,41
						2 677,15
		Beneficiu (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			658,83
						0,00
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Total +Benefi	100,00 +			22 619,65
						5 354,30
						11 639,24
						2 677,15
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Total	lei			249 972,34
		TVA (Π3) * 20 %	20,00 %			49 994,47
						299 966,81
		<b>TOTAL:</b>				72 601,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*Stanila*

Antreprenor SRL,,STANILA AGRO,,  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Hirtopul Mare  
 (denumirea )

Obiect Reparatia scarilor si terasei Casei de  
 Cultura din s. Hirtopul Mare

Valoarea lucrarilor executate

130000.00 lei

**Proces - verbal 1**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia scarilor si terasei Casei de Cultura din s, Hirtopul Mare</b>				
1	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	5,600	335,816 80,723	1 880,57 452,05
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,840	57,66	452,05
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,112	200,86	1 428,52
2	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	13,800	1 346,431 294,066	18 580,75 4 058,11
	71230100102 00	Betonist	h-om	61,410	57,66	3 540,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,970	57,66	517,21
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,286	990,00	14 143,14
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	7,590	50,00	379,50
3	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2	145,200	351,872 144,15	51 091,78 20 930,58

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	326,700	57,66	18 837,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	36,300	57,66	2 093,06
	26611128007 00	Placi sau pisoturi de gresie	m2	149,556	140,00	20 937,84
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 887,600	1,70	3 208,92
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,792	900,00	4 312,80
	26511221002 70	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	232,320	1,70	394,94
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,098	200,00	1 219,60
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,742	50,00	87,10
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	32,000	194,688 132,618	6 230,02 4 243,78
	71220500134 00	Zidar	h-om	52,800	57,66	3 044,45
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	11,200	57,66	645,79
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,600	57,66	553,54
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,544	900,00	489,60
	26641021020 00	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,160	850,00	136,00
	26641021020 08	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,320	880,00	281,60
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,960	11,50	11,04
	28731220053 15	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	12,160	15,00	182,40
	27106020000 30	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	75,200	11,50	864,80
	27341138057 86	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,600	13,00	20,80
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe	m2	32,000	140,787 112,437	4 505,19 3 597,99

Antreprenor SRL,,STANILA AGRO,,  
(denumirea )

Investitor Primaria com. Hirtopul Mare  
(denumirea )

Obiect Reparatia scarilor si terasei Casei de  
Cultura din s. Hirtopul Mare

Valoarea lucrarilor executate

130000.00 lei

**Proces - verbal 1**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe iunie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia scarilor si terasei Casei de Cultura din s, Hirtopul Mare</b>				
1	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	5,600	335,816 80,723	1 880,57 452,05
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,840	57,66	452,05
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,112	200,86	1 428,52
2	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	13,800	1 346,431 294,066	18 580,75 4 058,11
	71230100102 00	Betonist	h-om	61,410	57,66	3 540,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,970	57,66	517,21
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,286	990,00	14 143,14
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	7,590	50,00	379,50
3	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2	145,200	351,872 144,15	51 091,78 20 930,58

Antreprenor Stavile Agro SRL  
 (denumirea)

Investitor Comuna s. Onitcani  
 (denumirea)

Obiect **Gimnaziul din s. Onitcani  
 (reparatia pereului)**

Valoarea lucrarilor executate **137 633 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	29,920	214,40 197,20	6 414,73 5 900,11
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	29,920	178,75 178,75	5 348,08 5 348,08
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,960	367,83 57,08	5 502,75 853,94
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	29,920	186,52 98,02	5 580,76 2 932,82
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, Plasa VR 100x100x3	kg	448,800	16,87 1,73	7 570,95 776,34
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane	m3	44,880	1 173,44 259,47	52 663,79 11 645,02

1	2	3	4	5	6	7
		conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				

		Total	lei	83 081
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 178
		Total		89 259
		Transportul	10 %	5 240
		Total		94 499
		Cheltuieli de regie	14,5 %	13 703
		Total		108 202
		Beneficiu de deviz	6 %	6 492
		Total		114 694
		TVA	20 %	22 939
				137 633
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>27 456</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

STANILA AGRO SRL  
(denumirea)

Investitor

Finanțiarul Orfenei  
(denumirea)

Director Horile Vladimir Horile  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Dodon Lilia  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



resp



Antreprenor SRL „STANILA AGRO”  
(denumirea )

Investitor I.P. Gimnaziul din s. Boșcana ,r-nul Criuleni  
(denumirea )

Obiect Reparatia sălii sportive a Gimnaziului din s. Boșcana,r-nul Criuleni.

Valoarea lucrarilor executate

**299590,79 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe iulie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia salii sportive a Gimnaziului din s., Boscana,r-nul Criuleni.</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	225.880	15,82 15,57	3 573.04 3 516,57
	7122050013400	Zidar	h-om	27.106	57,66	1 562,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33.882	57,66	1 953,64
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	225,880	17,39 8,07	3 928,58 1 823,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,623	57,66	1 823,38
3	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	342,000	21,38 14,99	7 313,37 5 127,13
	7422010060100	Timplar	h-om	88.920	57,66	5 127,13
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	225,880	102,11 88,22	23 063,76 19 927,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	345,596	57,66	19 927,07
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	225,880	35,32 31,71	7 979,14 7 163,33

		coloanelor si tavanelor				
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	101,646	57,66	5 860,91
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	22,588	57,66	1 302,42
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	225,880	5,22 1,73	1 179,02 390,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,776	57,66	390,70
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,880	43,74 31,71	9 881,12 7 163,33
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	124,234	57,66	7 163,33
		<b>Total capitul:</b>				
						56 918,03
						45 111,51
		<b>1.2. Pereti</b>				
8	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	149,000	15,82 15,57	2 356,91 2 319,66
	71220500134 00	Zidar	h-om	17,880	57,66	1 030,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	22,350	57,66	1 288,70
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	150,000	0,67 0,66	100,70 99,46
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	1,200	57,66	69,19
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,375	57,66	21,62
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,150	57,66	8,65
10	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	4,000	133,08 46,70	532,32 186,82
	71230110002 00	Betonist	h-om	2,268	57,66	130,77
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,972	57,66	56,05
11	RpC112A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	149,000	121,64 98,02	18 124,66 14 605,28

	71410200133 42	Tencuitor	h-om	198,170	57,66	11 426,48
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	55,130	57,66	3 178,80
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	251,570	17,39 8,07	4 375,43 2 030,79
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,220	57,66	2 030,79
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	47,000	21,38 14,99	1 005,06 704,61
	74220100601 00	Timplar	h-om	12,220	57,66	704,61
14	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi	m2	11,760	151,94 121,38	1 786,81 1 427,37
	93100600199 30	Muncitor	h-om	24,755	57,66	1 427,37
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,570	84,14 70,35	21 168,14 17 696,72
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	306,915	57,66	17 696,72
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,770	35,32 31,71	7 798,67 7 001,31
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	99,347	57,66	5 728,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	22,077	57,66	1 272,96
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,530	5,22 1,73	1 213,78 402,24
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,976	57,66	402,24
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,530	43,75 31,71	10 172,05 7 374,25
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	127,892	57,66	7 374,25
19	CH17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB la pereti.	m2	30,800	660,28 115,32	20 336,63 3 551,86
	74220100601 00	Timplar	h-om	56,980	57,66	3 285,47

	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,620	57,66	266,39
20	CNI6D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn. executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	30,800	46,29 31,71	1 425,67 976,76
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	16,940	57,66	976,76
		<b>Total capitol:</b>				90 396,83
						58 377,13
		<b>1.3. Diverse</b>				
21	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	34,240	42,24 41,52	1 446,32 1 421,49
	71360600118 00	Instalator ventilare	h-om	24,653	57,66	1 421,49
22	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	10,500	53,62 53,62	563,05 563,05
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,765	57,66	563,05
23	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria I	t	10,500	20,18 20,18	211,90 211,90
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,675	57,66	211,90
24	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	10,500	26,60 0,00	279,30 0,00
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	157,680	54,22 34,60	8 549,77 5 455,10
	71240100107 00	Dulgher	h-om	94,608	57,66	5 455,10
		<b>Total capitol:</b>				11 050,34
						7 651,54
		<b>Total capitol:</b> <i>Total</i>	lei			158 365,20
						111 140,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %</i>	22,50 %			25 006,54
						0,00

		Transportul materialelor (Π3) * 10 %				4 294.66
						0.00
		Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %		14,50 %		27 211.63
						0.00
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu		100,00 +		214 878.03
						111 140.18
		Beneficiu (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %		6,00 %		12 892.68
						0.00
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi		100,00 +		227 770.71
						111 140.18
						227 770.71
						111 140.18
		<b>2. Electricitate</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	12.69	101.48
					12.69	101.48
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,760	57.66	101.48
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3.46	6.92
					3.46	6.92
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,120	57.66	6.92
28	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0.75 mmp la 1-2-3-4-5x2.5 mmp	m	30,000	4.61	138.38
					4.61	138.38
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,400	57.66	138.38
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	8,000	459.51	3 676.09
					13.26	106.09

	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1.840	57,66	106,09
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A. de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	57,03 15,57	114,06 31,14
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,540	57,66	31,14
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	61,38 17,87	61,38 17,87
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,310	57,66	17,87
32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	64,000	36,30 19,60	2 323,50 1 254,68
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	21,760	57,66	1 254,68
33	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	64,000	38,14 31,71	2 441,23 2 029,63
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	35,200	57,66	2 029,63
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF	buc	4,000	1 200,92	4 803,69

		315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.010			665,97	2 663,89
	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,200	57,66	2 663,89
		<b>Total capitul:</b> Total				lei 13 666,73 6 350,08
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 22,5 %	22,50 %			1 428,77 0,00
		Transportul matwerialelor (P3) * 10 %	10,00 %			727,76 0,00
		Cheltueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 76 %	76,00 %			4 826,06 0,00
		Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			20 649,32 6 350,08
		Beneficiu (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 238,96 0,00
		Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +			21 888,28 6 350,08
						21 888,28 6 350,08
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Total				lei 249 658,99
		TVA (P3) * 20 %	20,00 %			49 931,80
						299 590,79
		<b>TOTAL:</b>				117 490,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor

"Stonila Acro SRL"  
 (denumirea)

Investitor

\_\_\_\_\_ (denumirea)

Obiect

**IMSP CS Criuleni (inlocuirea a  
 18 foi de ardezie la acoperis)**

Valoarea lucrarilor executate 7 931 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe haci an 20 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CE09B2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050	m2	28,800	112,60 49,01	3 242,96 1 411,51
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	28,800	52,05 34,60	1 499,01 996,36
3	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se	m2	-28,800	0,96 0,00	-27,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		scade k=12 Coeficient la salariului de baza=12,000 Coeficient la valoarea materialelor=12,000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=12,000				

		Total	lei	4 715
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	542
		Total		5 257
		Transportul	10 %	188
		Total		5 445
		Cheltuieli de regie	14,5 %	790
		Total		6 235
		Beneficiu de deviz	6 %	374
		Total		6 609
		TVA	20 %	1 322
				7 931
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 408</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)


*Director Stenilo Cheloniș Stenila*

*[Signature]*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor SRL „STANILA AGRO”  
(denumirea )

Investitor I.P Gimnaziul din s. Hirtopul Mare  
(denumirea )

Obiect Amenajarea teretoriului Gimnaziului din  
s. Hirtopul Mare

Valoarea lucrarilor executate

**241670,72 lei**

## Proces - verbal 1

de receptie a lucrarilor executate  
pe 02 iulie\_an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea teritoroului Gimnaziului din s. Hirtopul Mare,r-nul Criuleni</b>				
1	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	17,850	506,87 124,72	9 047,62 2 226,25
	71290200128 00	Pavator	h-om	38,610	57,66	2 226,25
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,750	205,00	973,75
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm	m3	28,525	205,00	5 847,62
2	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	357,000	385,04 100,73	137 460,56 35 961,74
	71290200128 00	Pavator	h-om	604,808	57,66	34 873,23
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	18,878	57,66	1 088,51
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	606,361	120,00	72 763,32
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	955,840	1,70	1 624,93
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 397,102	1,70	15 975,07
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,987	200,00	597,40

Antreprenor SRL „STANILA AGRO”  
 (denumirea );

Investitor I.P Gimnaziul din s. Hirtopul Mare  
 (denumirea )

Obiect Amenajarea teretoriului Gimnaziului din  
 s. Hirtopul Mare

Valoarea lucrarilor executate

241670,72 lei

**Proces - verbal 1**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 02 iulie \_an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Amenajarea teritoroului Gimnaziului din s. Hirtopul Mare,r-nul Criuleni</b>				
1	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	17.850	506,87 124,72	9 047,62 2 226,25
	7129020012800	Pavator	h-om	38.610	57,66	2 226,25
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,750	205,00	973,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm	m3	28,525	205,00	5 847,62
2	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	357,000	385,04 100,73	137 460,56 35 961,74
	7129020012800	Pavator	h-om	604,808	57,66	34 873,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,878	57,66	1 088,51
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	606,361	120,00	72 763,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	955,840	1,70	1 624,93
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 397,102	1,70	15 975,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,987	200,00	597,40

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,197	200,00	10 239,40
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	11,948	25,00	298,70
		<b>Total capitul:</b>				
						146 508,18
						38 187,99

**Total proces-verbal:**

		Total	lei	146 508,18
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 22,5 %	22,50 %	8 592,30
		Transportul materialelor (P3) * 10 %	10,00 %	10 832,02
		Cheltueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	24 060,21
		Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	189 992,71
		Beneficiu (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	11 399,56
		Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benr fi	100,00 +	201 392,27
		TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben rifi) * 20 %	20,00 %	40 278,45
				241 670,72
		<b>TOTAL:</b>		38 187,99

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 18.12.2020

privind lucrarea "Reutilizarea unei încăperi din incinta Gimnaziului Chițcani în bloc sanitar situate în s. Chitacnii Vechi, r. Telenesti" executată în cadrul contractului nr. 21 din 12.10.2020 încheiat între Primăria com. Chițcanii Vechi și AI pentru lucrările de reparație a Gimnaziului din s. Chițcani, r. Telenesti.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 18.12.2020 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Primarul com. Chițcanii Vechi **Cucu Sergiu**

**Membrii Comisiei:**

Președintele AI **Cucu Tamara**, directorul Gimnaziului Chițcani

Consultant FISM **Ciobanu Stanislav**

Responsabil tehnic **Cardașin Simion**

Contabilul Primăriei **Guzun Ana**

2. Au mai participat la recepție:

Stanila Vladimir director SRL "STANILA AGRO"

(numele, prenumele)

(calitatea)

*Cardașin Vladimir - DIRECTOR DE SANTIER*

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
de a receptiona obiectul

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

---

*[Faint handwritten text, possibly a signature or list, is visible but illegible due to fading and bleed-through.]*

Primarul com. Chițcanii Vechi Cucu Sergiu

*[Handwritten signature]*

Președintele Agenției Cucu Tamara, directorul Gimnaziului V. Cordineanu, Chițcanii Vechi

Inspector local

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică ce n-au fost executate.

- Uși confecționate din  
profiluri aluminiu  $m^2$  24,86
- Glasrânduri din profile  
din mase plastice, profil  
aluminiu  $m^2$  26,28
- Sistem de tratare  
parțială a aerului buc 1,0

Primarul com. Chițcanii Vechi Cucu Sergiu

Președintele Agenției Cucu Tamara, directorul Gimnaziului Chițcani

Inspector local



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.


---

*[Large handwritten signature in blue ink, possibly reading 'S. Chitcani']*

Primarul com. Chițcanii Vechi Cucu Sergiu

Președintele Agenției Cucu Tamara, directorul Gimnaziului V. Cordineanu, Chițcanii Vechi

Inspector local



*[Handwritten signature in blue ink]*



1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	34,200	223,72 223,72	7 651,25 7 651,25
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	17,100	425,37 57,08	7 273,89 976,13
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m2	54,000	191,30 98,02	10 330,44 5 293,19
9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	kg	513.000	17,10 2,08	8 773,72 1 064,87
10	RCsB02C	Beton B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	72,800	1 295,22 427,26	94 291,76 31 104,57
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m2	109,900	17,34 6,92	1 905,30 760,42
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m2	109,900	119,79 98,02	13 165,39 10 772,62
13	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de	m2	82,400	237,74 159,14	19 589,43 13 113,27

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				

**Total proces-verbal:**

	Total	lei	178 315
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 810
	Total	100,00 +	197 125
	Transportul	10,00 %	8 790
	Total	100,00 +	205 915
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 858
	Total	100,00 +	235 773
	Beneficiul de deviz	6,00 %	14 146
	Total	100,00 +	249 919
	TVA	20,00 %	49 984
			299 903
	<b>TOTAL:</b>		83 600

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)  
("STANILA AGRO" SRL)  
(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*Stanila*



APROBAT:

Investitor

*Pleșca Rodica*  
(Liceul Teoretic "Mihai Eminescu")  
(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*

Antreprenor **STANILA AGRO SRL**  
 (denumirea )

Investitor **Liceului Teoretic "Alexandr  
 Puskin" or. Donduseni**  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a salii de  
 sport a Liceului Teoretic  
 "Alexandr Puskin" or.  
 Donduseni**

Valoarea lucrarilor executate **112 172 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia tavanului - sala de sport</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	207,000	4,63 1,05	957,38 217,35
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	207,000	66,35 53,55	13 735,29 11 084,85
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,000	23,41 19,25	4 845,39 3 984,75
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	207,000	4,63 1,05	957,38 217,35
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip "Mattlatex" sau analog cu rezistenta sporita la spalare, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,000	31,94 19,25	6 612,00 3 984,75

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>27 107,44 19 489,05</b>	
		<b>2. Reparatia peretilor interiori - sala de sport</b>					
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	316,000	23,41 19,25	7 396,83 6 083,00	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	316,000	3,27 1,05	1 034,90 331,80	
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip "Matlalex" sau analog cu rezistenta sporita la spalare, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	316,000	31,94 19,25	10 093,67 6 083,00	
9	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	30,000	56,42 29,05	1 692,75 871,50	
10	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	8,100	427,85 73,50	3 465,57 595,36	
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	52,43 9,45	209,73 37,80	
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	2,000	61,07 10,85	122,14 21,70	

1	2	3	4	5	6	7	
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>24 015,59 14 024,16</b>	
		<b>3. Vestiar nr.1</b>					
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,200	23,41 19,25	1 081,43 889,35	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,200	3,28 1,05	151,31 48,51	
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip "Matlalex" sau analog cu rezistenta sporita la spalare, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,200	31,94 19,25	1 475,72 889,35	
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	51,94 24,50	789,50 372,40	
17	RpCK12A1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez, pentru suprafete mai mici de 16 mp la un punct de lucru Mat. marunte (cuie, cirpe, petrol, etc.)=1,020	m2	15,200	193,64 54,95	2 943,35 835,24	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 441,31 3 034,85</b>	
		<b>4. Vestiar nr.2 + camera mica</b>					
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	70,500	23,41 19,25	1 650,26 1 357,13	

1	2	3	4	5	6	7	
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor					
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,500	3,28 1,05	230,89 74,03	
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip "Matllatex" sau analog cu rezistenta sporita la spalare, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,500	31,94 19,25	2 251,90 1 357,12	
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,500	51,95 24,50	1 012,93 477,75	
22	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez Mat. marunte (cuie, cirpe, petrol, etc.)=1,020	m2	19,500	184,89 46,20	3 605,40 900,91	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 751,38 4 166,94</b>	
		<b>5. Coridorul</b>					
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,500	23,41 19,25	2 773,83 2 281,13	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,500	3,28 1,05	388,09 124,43	
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip "Matllatex" sau analog cu rezistenta sporita la spalare, pe baza de copolimeri vinilici in	m2	118,500	31,94 19,25	3 785,11 2 281,12	

