

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Construcția parcarii auto adiacente str. Costiujeni 12/4 și a parcarii
adiacente obiectivului situat pe str. Grenoble 130, or. Codru mun.
Chisinau"**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	<p>Obiect 01: Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II H=0,1m(Нарезка корыта в гр. 2гр. экскаватором емк. ковша 0,40м3 с погружкой)</p> <p>Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km</p> <p>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)</p> <p>Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II</p> <p>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка механизированным способом)</p> <p>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor</p> <p>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv</p> <p>Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2</p> <p>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка сущ.асф.бетон.покрытия)</p> <p>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(Погрузка)</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)</p>	18-20 Zile			
----	---	------------	--	--	--

3.	<p>Obiect 02: Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II</p> <p>Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом до 25т при 8-ми проходах по одному след при толщине слоя Н=10см)</p> <p>Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri</p> <p>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)</p> <p>Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m</p> <p>Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)</p> <p>Pavaje vibropresat 100x200x80mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</p> <p>Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton</p> <p>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</p> <p>Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</p> <p>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</p>	8-12 Zile	20-24 Zile		
...	<p>Obiect 03: Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie</p> <p>Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc</p> <p>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016</p> <p>Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm</p> <p>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня LA30 фр.4/32мм conform SM EN 13242+A1:2008)</p> <p>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)</p> <p>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat inferior binder BAD22.4 LEG 50/70 -6cm)</p> <p>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)</p> <p>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura rulare BA16 - 4cm)</p> <p>Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat</p>		8-12 Zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_