

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007300013



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Reparației Moldovei
nr. 118 din 28 august 2017
Tipărită în conformitate cu
Procedura nr. 1 în vigoare în Ministerul de Finanțe și Reparații
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19.10.2021 / 19.10.2021		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				BENESTAR TRADE S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.35 bl.B of.5 Cont MD65MO2224ASV27083787100, OTP BANK S.A., MOBBMD22			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				DIRECTIA GENERALA LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE A CONSILIULU, SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.33			
3. Delegație Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea Количество	10.4 Preț unitar Цена	10.5 Valoarea totală Общая сумма	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea Стоимость
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн				
Trasări de instalare a sistemului de irigare автоматизата in Scaurul in memoria victimelor catastrofei de la CAE Cernobal	buc	1	406938.85	406938,85	20	81387,77	488326,62
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				406938,85	X	81387,77	488326,62

13. Permis eliberarea:
разрешил: director IURIE GROSU
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director IURIE GROSU
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile):
Получатель/получатель
Cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
director ION BURDIUMOV
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor BENESTAR TRADE SRL
 (denumirea)

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare
 (denumirea)

Obiect **Instalarea sistemului de irigare automatizată
 în Scuarul în memoria victimelor catastrofei
 de la CAE Cernobâl**

Valoarea lucrarilor executate **488 326,62 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Electrovalva 2" F,Flow: 0,5 to 34.05 m3/h. Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/h Presiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C) Specificatii electrice: Solenoid:9 VDC Lungime: 19.7 cm Latime: 12.7 cm	buc	26,000	2 024,31 0,00	52 632,06 0,00
2	pret de piata	Controler 9V programabil	buc	26.000	2 222,22 0,00	57 777,72 0,00
3	pret de piata	Reductor de presiune PRS pentru electrovalva. Presiunea pana la 6,9 bar, reglaj 1,04 pina la 6,90 bar, cu precizie de -+0.21 bar	buc	25.000	1 270,83 0,00	31 770,75 0,00
4	pret de piata	Sensor umediate si inghet, ajustabil de la 3-13 mm .	buc	1,000	680,56 0,00	680,56 0,00
5	pret de piata	Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300	buc	26,000	243,06 0,00	6 319,56 0,00
6	pret de piata	Baterie 9V	buc	26,000	38,89 0,00	1 011,14 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 191,79

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Valva electromagnetica, 2" F)	buc	26,000	21,18 21,18	550,55 550,55
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	26,000	168,28 167,86	4 375,28 4 364,36
9	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Controler 9V programabil)	buc	41,000	62,23 60,06	2 551,44 2 462,46
10	1A41A	Reductor de presiune p/u pentru electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR	buc	25,000	157,26 146,30	3 931,41 3 657,50
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Sensor umediate si inghet, ajustabil de la 3-13 mm)	buc	1,000	41,83 39,66	41,83 39,66
12	AcB06A	Montarea boxa p/u electrovana	buc	26,000	102,41 102,41	2 662,66 2 662,66
13	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	60,000	83,40 80,85	5 004,20 4 851,00
14		Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V	buc	60,000	31,94 0,00	1 916,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 033,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			122,28
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			48,91
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 461,17
		<i>Total</i>	100,00 +			25 666,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55,00 %			10 223,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			35 889,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 794,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 684,12 18 588,19
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,500	461,25 0,00	691,88 0,00
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului. in teren mijlociu	m3	55,000	79,31 79,31	4 362,05 4 362,05
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,050	234,40 0,00	480,52 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,050	509,31 339,57	1 044,08 696,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 578,53 5 058,17
		3.2. Tevi si armaturi				
19	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	250,000	7,70 7,70	1 925,00 1 925,00
20	pret de piata	Aspersor telescopic static, fara duza · Inaltime corp	buc	100,000	76,39 0,00	7 639,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aspersor : 15 cm · Ridicare : 10 cm. Diametru expus : 5,7 cm , rezistent la presiune, corozie, Socuri si ultraviolete .				
21	pret de piata	Aspersor rotativ reglabil 40°-360°. Radius: 4.6-10.7 m. Presiune de lucru: 1.7-3.8 bar. Debit volum: 0.12-1.04 m3/h. Filet 1/2" (15/21)F. Inaltime de lucru: 10.2 cm. Inaltime totala: 16.8 cm	buc	150.000	<u>194.44</u> 0,00	<u>29 166,00</u> 0,00
22	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.(Robinet cu bila din PP, filet 2"x2"F pentru apa rece)	buc	1,000	<u>800,60</u> 61,60	<u>800,60</u> 61,60
23	AcA52A	Teava din polietilena. pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 ,m.)	m	1 350.000	<u>29,51</u> 2,08	<u>39 836,03</u> 2 806,65
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 63 x 3,8 mm SDR17 PN10 ,m.)	m	650.000	<u>43,43</u> 2,08	<u>28 229,38</u> 1 351,35
25	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare furtun Flex, pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43	m	250.000	<u>27,80</u> 10,78	<u>6 950,85</u> 2 695,00

1	2	3	4	5	6	7
		grade C				
26	AcA07A	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	250,000	5,67 0,00	1 417,80 0,00
27	AcA07A	Cot PVC SBE -075 de 3/4" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5.5 bar	buc	250,000	5,67 0,00	1 417,80 0,00
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Valva de drenaj PE, cu filet 3/4 si plasa integrata acoperita cu material)	buc	50,000	86,70 22,33	4 335,25 1 116,50
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4")	buc	300,000	56,66 22,33	16 997,97 6 699,00
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16)	buc	2,000	129,62 22,33	259,25 44,66
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot cu filet 50x2"M, PE PN16)	buc	25,000	98,15 22,33	2 453,71 558,25
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	6,000	123,90 22,33	743,39 133,98

	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 63x63 mm PE PN16)				
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M. PE PN16)	buc	5,000	79,56 22,33	397,78 111,65
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal 50x50x50 mm PE PN16)	buc	33,000	120,32 22,33	3 970,70 736,89
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal 63x63x63 mm PE PN16)	buc	6,000	189,71 22,33	1 138,23 133,98
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16)	buc	25,000	149,65 22,33	3 741,21 558,25
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16)	buc	58,000	64,53 22,33	3 742,69 1 295,14
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	5,000	81,70 22,33	408,50 111,65

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16)				
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Supapa de sens alama. 2"Fx2"F)	buc	1,000	854,51 21,18	854,51 21,18
40	pret de piata	Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor	buc	90,000	17,50 0,00	1 575,00 0,00
41	pret de piata	Flagulet de marcare	buc	50,000	3,47 0,00	173,50 0,00
42	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 000,000	7,45 1,54	14 908,00 3 080,00
43	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 000,000	0,23 0,16	459,70 315,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				173 541,85 23 756,43
		<i>Total</i>	lei			180 120,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			6 990,12
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			2 796,05
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			6 915,50
		<i>Total</i>	100,00 %			196 822,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			11 809,32
		<i>Total</i>	100,00 %			208 631,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 431,57
		Total capitol:				219 062,94


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				28 814,60
		Total	lei			406 938,85
		TVA	20.00 %			81 387,77
						488 326,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				47 402,79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
BENESTAR TRADE SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Directia generala locativ-comunala si amenajare

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Instalarea sistemului de irigare
automatizată în Scuarul în
memoria victimelor catastrofei
de la CAE Cernobîl**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz 488 326,62 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2021

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.		Muncitor	h-om	190,99	38,50	7 353,12
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,00	38,50	1 925,00
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	95,00	38,50	3 657,50
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	532,71	38,50	20 509,34
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	80,20	38,50	3 087,70
6.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	38,50	61,60