

Antreprenor IM SCL Orhei  
 (denumirea )

Investitor Primaria mun. Orhei, IM SCL  
 Orhei.  
 (denumirea )

Obiect **Str.Lazo 4. Reparatia  
 acoperisului a.2020**

Valoarea lucrarilor executate **221326.29 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie 2020.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment etc.	m2	530,000	43,02	22 798,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	190,800	57,66	11 001,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,800	57,66	11 001,53
	2922140006703	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente.	m2	530,000	23,99	12 713,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	148,400	57,66	8 556,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,300	57,66	3 361,58
	2922140006702	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
3	RpCH03A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (ardezie)	m2	530,000	243,72	129 169,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 007,000	57,66	58 063,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,600	57,66	6 723,16
	2010102908738	Cherestea	m3	14,840	3 490,00	51 791,60
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	106,000	18,00	1 908,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	500,000	6,50	3 250,00
	33225433	Coltar perforat	buc	100,000	8,10	810,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	53,000	88,97	4 715,41
	3410520001373	Automacara 25tn	h-ut	3,180	600,00	1 908,00



1	2	3	4	5	6	7
4	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050	m2	530,000	130,50	69 163,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	280,900	57,66	16 196,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,500	57,66	1 527,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,600	57,66	611,20
	2665122700450	Ardezic	buc	380,000	80,00	30 400,00
	2873145887450 1	Cuie pentru foi de ardezii	kg	45,000	28,00	1 260,00
	2710403642598	Tabla zincata	buc	16,000	142,00	2 272,00
	2010102903495	Cherestea	m3	4,410	3 490,00	15 390,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	83,475	0,00	0,00
	2952160007200	Automacara 25tn	h-ut	2,120	600,00	1 272,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	5,300	44,00	233,20
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	101,000	188,53	19 041,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,300	57,66	1 747,10
	2710406311800	Jgheaburi 4.0m	buc	27,000	167,40	4 519,80
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	146,000	36,00	5 256,00
	2666122800555	Colierul jgheabului	buc	47,000	36,00	1 692,00
	2875274000050	Coltar exterior	buc	4,000	126,00	504,00
	2875274110101	Guler tunel	buc	8,000	52,20	417,60
	2875274000501	Cotul superior	buc	60,000	54,00	3 240,00
	2874115837745	Surub lemn	buc	1 040,000	0,14	149,76
	2952160007200 2	Autoturn 27m	h-ut	3,030	500,00	1 515,00
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	144,000	127,05	18 294,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,400	57,66	2 906,06
	2710406311726	Burlan rotund 3m	m	51,000	157,50	8 032,50
	2875274000502	Cotul inferior	buc	31,000	54,00	1 674,00
	2875274110001	Coltar interior	buc	21,000	126,00	2 646,00
	2413217300010	Bratara tevii pe piciorus	buc	37,000	24,30	899,10



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200 2	Autoturn 27m	h-ut	2,160	500,00	1 080,00
	33458733	Autoturn IM SCL Orhei	h/ut	5,760	183,51	1 057,02

	Total	lei	271 181,08
	Asigurari sociale si medicale (P3) * 22,5 %	22,50 %	27 381,87
	Transportarea materialelor (P3) * 10 %	10,00 %	13 611,33
	Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	312 174,28
	Cheltueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	45 265,27
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	357 439,55
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>357 439,55</b>

Primaria mun. Orhei este investitorul materialelor in suma de - 136113.26 lei  
In total 221326.29 lei


Antreprenor  
IM SCL Orhei

*[Signature]*

Manager sef  
V. Munteanu.

(denumirea)

Investitor  
Primaria mun. Orhei.



Primarul mun. Orhei  
P. Verejanu.

(denumirea)

Sef de sectie  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



M. Mocanu

Viceprimar  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Cristina Cojocari.

L.Ş.

Sp. cons. si infz.: *[Signature]* Maria  
*[Signature]* B. Boedaru



**Str.Lazo 4. Reparatia  
acoperisului a.2020.**

(denumirea obiectivului)

Aprobat:

Primarul mun. Orhei  
P. Verejanu.**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 221326.29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment etc.	m2	530,000	43,02	22 798,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	190,800	57,66	11 001,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,800	57,66	11 001,53
	2922140006703	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente.	m2	530,000	23,99	12 713,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	148,400	57,66	8 556,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,300	57,66	3 361,58
	2922140006702	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
3	RpCH03A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (ardezie)	m2	530,000	243,72	129 169,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 007,000	57,66	58 063,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,600	57,66	6 723,16
	2010102908738	Cherestea	m3	14,840	3 490,00	51 791,60
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	106,000	18,00	1 908,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	500,000	6,50	3 250,00
	33225433	Coltar perforat	buc	100,000	8,10	810,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	53,000	88,97	4 715,41
	3410520001373	Automacara 25tn	h-ut	3,180	600,00	1 908,00
4	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn,	m2	530,000	130,50	69 163,98



1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050				
	7124010010700	Dulgher	h-om	280,900	57,66	16 196,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,500	57,66	1 527,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,600	57,66	611,20
	2665122700450	Ardezie	buc	380,000	80,00	30 400,00
	2873145887450 1	Cuie pentru foi de ardezii	kg	45,000	28,00	1 260,00
	2710403642598	Tabla zincata	buc	16,000	142,00	2 272,00
	2010102903495	Cherestea	m3	4,410	3 490,00	15 390,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	83,475	0,00	0,00
	2952160007200	Automacara 25tn	h-ut	2,120	600,00	1 272,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	5,300	44,00	233,20
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	101,000	188,53	19 041,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,300	57,66	1 747,10
	2710406311800	Jgheaburi 4.0m	buc	27,000	167,40	4 519,80
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	146,000	36,00	5 256,00
	2666122800555	Colierul jgheabului	buc	47,000	36,00	1 692,00
	2875274000050	Coltar exterior	buc	4,000	126,00	504,00
	2875274110101	Guler tunel	buc	8,000	52,20	417,60
	2875274000501	Cotul superior	buc	60,000	54,00	3 240,00
	2874115837745	Surub lemn	buc	1 040,000	0,14	149,76
	2952160007200 2	Autoturn 27m	h-ut	3,030	500,00	1 515,00
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	144,000	127,05	18 294,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,400	57,66	2 906,06
	2710406311726	Burlan rotund 3m	m	51,000	157,50	8 032,50
	2875274000502	Cotul inferior	buc	31,000	54,00	1 674,00
	2875274110001	Coltar interior	buc	21,000	126,00	2 646,00
	2413217300010	Bratara teviei pe piciorus	buc	37,000	24,30	899,10
	2952160007200 2	Autoturn 27m	h-ut	2,160	500,00	1 080,00
	33458733	Autoturn IM SCL Orhei	h/ut	5,760	183,51	1 057,02

	Total	lei	271 181,08
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	27 381,87
	Transportarea materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	13 611,33
	Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	312 174,28
	Cheltueli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	45 265,27
	Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	357 439,55
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>357 439,55</b>

Primaria mun. Orhei este investitorul materialelor in suma de – 136113.26 lei  
 In total 221326.29 lei

Intocmit M. Mocanu M. Mocanu  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Iu. Garstea Iu. Garstea  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Materiale		Total manopera	
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
Total manopera		...	...
Materiale		Total materiale de constructii	
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
Total materiale de constructii		...	136113.26
Clase de constructii			
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...



**Str.Lazo 4. Reparatia  
acoperisului a.2020.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 221326.29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	429,300	57,66	24 753,44
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 007,000	57,66	58 063,62
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	298,000	57,66	17 182,68
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	376,300	57,66	21 697,46
<b>Total manopera</b>						<b>121 697,20</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Cherestea	m3	4,410	3 490,00	15 390,90
2.	2010102908738	Cherestea	m3	14,840	3 490,00	51 791,60
3.	2413217300010	Bratara tevii pe piciorus	buc	37,000	24,30	899,10
4.	2665122700450	Ardezii	buc	380,000	80,00	30 400,00
5.	2666122800555	Colierul jgheabului	buc	47,000	36,00	1 692,00
6.	2710403642598	Tabla zincata	buc	16,000	142,00	2 272,00
7.	2710406311726	Burlan rotund 3m	m	51,000	157,50	8 032,50
8.	2710406311800	Jgheaburi 4.0m	buc	27,000	167,40	4 519,80
9.	2873122000751	Piese forjate	kg	83,475	0,00	0,00
10.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	45,000	28,00	1 260,00
11.	2874115837745	Surub lemn	buc	1 040,000	0,14	149,76
12.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	106,000	18,00	1 908,00
13.	2875274000050	Coltar exterior	buc	4,000	126,00	504,00
14.	2875274000501	Cotul superior	buc	60,000	54,00	3 240,00
15.	2875274000502	Cotul inferior	buc	31,000	54,00	1 674,00
16.	2875274110001	Coltar interior	buc	21,000	126,00	2 646,00
17.	2875274110101	Guler tunel	buc	8,000	52,20	417,60
18.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	146,000	36,00	5 256,00
19.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	500,000	6,50	3 250,00
20.	33225433	Coltar perforat	buc	100,000	8,10	810,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>136 113,26</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
2.	2922140006703	Macara 25tn	h-ut	1,325	600,00	795,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	53,000	88,97	4 715,41
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	5,300	44,00	233,20
5.	2952160007200	Automacara 25tn	h-ut	2,120	600,00	1 272,00
6.	29521600072002	Autoturn 27m	h-ut	5,190	500,00	2 595,00



7.	33458733	Autotur IM SCL Orhei	h/ut	5,760	183,51	1 057,02
8.	3410520001373	Automacara 25tn	h-ut	3,180	600,00	1 908,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>13 370,63</b>

Total	lei	271 181,08
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	27 381,87
Transportarea materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	13 611,33
Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	312 174,28
Cheltueli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	45 265,27
Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	357 439,55

**Total deviz:** 357 439,55  
5  
Primaria mun. Orhei este investitorul materialelor in suma de - 136113.26 lei  
In total 221326.29 lei

Intocmit *M. Mocanu* M. Mocanu  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_ Iu. Garstea  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Str.Lazo 4. Reparatia acoperisului a.2020. Investitor Primaria mun. Orhei, IM SCL Orhei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment etc.	m2			43,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara 25tn	h-ut	0,0025	600,00	1,50
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente.	m2			23,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara 25tn	h-ut	0,0025	600,00	1,50
3	RpCH03A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (ardezie)	m2			243,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2010102908738	Cherestea	m3		3 490,00	97,72
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,2000	18,00	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg		6,50	6,13
	33225433	Coltar perforat	buc		8,10	1,53
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1000	88,97	8,90
	3410520001373	Automacara 25tn	h-ut	0,0060	600,00	3,60
4	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050	m2			130,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	57,66	30,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2665122700450	Ardezie	buc		80,00	57,36
	28731458874501	Cuie pentru foij de ardezii	kg		28,00	2,38
	2710403642598	Tabla zincata	buc		142,00	4,29
	2010102903495	Cherestea	m3		3 490,00	29,04
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	0,00	0,00
	2952160007200	Automacara 25tn	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	44,00	0,44
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			188,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi 4.0m*	buc		167,40	44,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc		36,00	52,04
	2666122800555	Colierul jgheabului	buc		36,00	16,75
	2875274000050	Coltar exterior	buc		126,00	4,99
	2875274110101	Guler tunel	buc		52,20	4,13
	2875274000501	Cotul superior	buc		54,00	32,08
	2874115837745	Surub lemn	buc		0,14	1,48
	29521600072002	Autotur 27m	h-ut	0,0300	500,00	15,00
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m			127,05



1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv Material marunt=1,020				
	7213050013100	Tinichigiu				
	2710406311726	Burlan rotund 3m	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2875274000502	Cotul inferior	m		157,50	55,78
	2875274110001	Coltar interior	buc		54,00	11,63
	2413217300010	Bratara tevii pe piciorus	buc		126,00	18,38
	29521600072002	Autoturn 27m	buc		24,30	6,24
	33458733	Autoturn IM SCL Orhei	h-ut	0,0150	500,00	7,50
			h/ut	0,0400	183,51	7,34

**Intocmit**  
M. Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Verificat**  
Iu. Garstea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)