

Antreprenor **SRL IQFENSTER**
 (denumirea)

Investitor **IMSP SCMS MPS**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a Blocului
 Medical al IMSP SCMS MPS**

Valoarea lucrarilor executate **1 257 721,54 lei**

P r o c e s - v e r b a l 1-1

de receptie a lucrarilor executate
 pe ___ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	195,31	<u>1 215,52</u> 16,68	<u>237 403,46</u> 3 258,20
2	CK07B	Ancandramente din lemn culoarea alba montate la usi.	m	500,00	<u>91,54</u> 1,61	<u>45 767,70</u> 803,20
3	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	256,00	<u>120,42</u> 50,62	<u>30 826,90</u> 12 958,10
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	179,00	<u>51,55</u> 30,36	<u>9 226,61</u> 5 434,44

1	2	3	4	5	6	7
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan	m2	520,00	<u>11,01</u> 2,81	<u>5 727,61</u> 1 461,82
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	520,00	<u>40,66</u> 30,72	<u>21 143,41</u> 15 975,65
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	520,00	<u>13,64</u> 5,06	<u>7 092,96</u> 2 631,20
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	520,00	<u>22,38</u> 19,00	<u>11 639,52</u> 9 882,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	520,00	<u>2,14</u> 0,60	<u>1 115,35</u> 313,25
10	RpCJ32H	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	520,00	<u>2,83</u> 2,72	<u>1 470,46</u> 1 415,86
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	520,00	<u>19,80</u> 11,04	<u>10 295,48</u> 5 742,88
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic) intr-un strat, la pereti	m2	1 770,00	<u>11,01</u> 2,81	<u>19 495,93</u> 4 975,82
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1 770,00	<u>34,42</u> 24,50	<u>60 920,04</u> 43 360,75

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 770,00	13,64 5,06	24 143,33 8 956,20
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 770,00	22,38 19,00	39 619,10 33 637,97
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	1 770,00	2,14 0,60	3 796,48 1 066,25
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic), intr-un strat la glafuri	m2	79,00	11,01 2,81	870,06 222,08
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,00	13,64 5,06	1 077,58 399,74
19	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	350,00	12,12 5,22	4 243,60 1 827,28
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi plane	m2	79,00	71,09 29,84	5 615,92 2 357,19
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	79,00	22,38 19,00	1 768,33 1 501,36
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	79,00	2,14 0,60	169,45 47,59
23	RpCJ32H	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	920,00	2,83 2,72	2 601,58 2 504,98

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	920,00	19,80 11,04	18 215,08 10 160,48
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 500 mm calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (ospatarie ,WC)	m2	110,00	183,93 50,24	20 231,86 5 526,40
26	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice	m	40,00	15,77 10,44	630,98 417,66
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	240,00	43,63 17,71	10 472,40 4 250,40
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare (nivelir sau analogci): gr 7mm (Dolivca 108)	m2	240,00	44,46 5,92	10 670,09 1 420,85
29	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de membrana monocomponenta '52 Flexibat 'pe suprafetele de beton plane sau curbe (inclusiv scafelesau doliile din hidroizolatie curenta) (ospatarie , WC)	m2	3,00	297,47 12,81	892,42 38,43
30	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din	m2	3,00	23,69 3,29	71,07 9,88

1	2	3	4	5	6	7	
		hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum					
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica mata antiderapanta , inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 300 x 3400 mm , calitate superioara (ospatarie, WC)	m2	3,00	<u>164,25</u> 27,83	<u>492,76</u> 83,49	
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu 200x200mm	buc	30,00	<u>62,70</u> 12,65	<u>1 881,00</u> 379,50	
33	CK30B	Masca decorativa DEMONTABILA din aluminiu pentru radiatoare gata confectionata 1200x800x200mm, inclusiv diblurile	m2	50,00	<u>720,79</u> 74,05	<u>36 039,45</u> 3 702,68	
34	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latime de 200mm	m	500,00	<u>81,65</u> 23,09	<u>40 823,00</u> 11 546,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				686 450,97 198 269,92	
		1.2. Rețele apa si canalizare					
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,00	<u>15,44</u> 14,67	<u>308,80</u> 293,48	
36	SA17B	Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	50,00	<u>22,82</u> 3,21	<u>1 140,78</u> 160,64	
37	SA17A	Teava din material plastic PPR cu fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	45,00	<u>20,11</u> 2,81	<u>905,08</u> 126,50	

1	2	3	4	5	6	7
38	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 32mm Cot	buc	23,00	54,94 11,04	1 263,53 254,01
39	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25 mm Cot	buc	26,00	78,17 11,04	2 032,30 287,14
40	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	7,00	11,34 1,20	79,35 8,43
41	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25 mm	buc	13,00	5,48 1,00	71,29 13,05
42	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	m	45,00	31,95 6,63	1 437,93 298,19
43	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	m	30,00	27,99 6,02	839,76 180,72
44	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 100mm la 90 *	buc	11,00	62,27 9,24	684,99 101,60
45	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 50 mm la 90*	buc	30,00	60,73 8,84	1 821,77 265,06
46	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	10,00	6,09 1,61	60,89 16,06
47	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	4,00	11,99 1,41	47,97 5,62

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm				
48	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,80	<u>2,22</u> 2,22	<u>10,64</u> 10,64
49	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	<u>3,01</u> 3,01	<u>150,60</u> 150,60
50	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,40	<u>1,60</u> 1,60	<u>7,03</u> 7,03
51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pe picior din semiportelan, cu marimea 450x600mm	buc	18,00	<u>1 358,86</u> 37,15	<u>24 459,39</u> 668,66
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	18,00	<u>264,13</u> 33,13	<u>4 754,38</u> 596,38
53	SD09A	Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	36,00	<u>122,38</u> 33,13	<u>4 405,75</u> 1 192,75

1	2	3	4	5	6	7	
54	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm	buc	25,00	2 172,76 94,38	54 318,90 2 359,40	
55	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat pu WC	buc	15,00	90,13 4,62	1 351,93 69,28	
56	RpSB15A	Montarea Furtunului diam.15mm mama/mama pu WC	buc	15,00	41,03 4,62	615,43 69,28	
57	RpSB15A	Montarea Tubului din cupru pu'conectarea amestecatoarelor	buc	15,00	90,13 4,62	1 351,93 69,28	
58	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (trap canalizare)	buc	15,00	248,50 16,67	3 727,54 250,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				105 847,96 7 453,80	
		<i>Прямые затраты</i>	lei			792 298,93	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			49 373,69	
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			5 856,01	
		<i>Total</i>	100,00 +			847 528,63	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			29 663,50	
		<i>Total</i>	100,00 +			877 192,13	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			17 543,84	
		Total capitol: Inclusiv salariu				894 735,97 205 723,72	
		2. Lucrari montaj retea electrica					
		2.1. Lucrari de montaj retea electrica					
59	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	400,00	5,49 5,49	2 196,60 2 196,60	
60	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu	buc	10,00	9,36 9,36	93,61 93,61	

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
61	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	10,00	13,84 13,05	138,39 130,52
62	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1, 5 RE RING NYM - J	m	400,00	17,94 2,20	7 176,54 878,64
63	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	400,00	21,56 2,20	8 625,75 878,64
64	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat extern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, 600x600 , 4*20W compatibil putub led 9W	buc	148,00	244,35 55,65	36 163,39 8 235,79
65	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni	buc	592,00	51,44 3,66	30 450,11 2 167,31
66	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	75,00	84,97 9,88	6 372,70 741,35
67	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Scheilder ,ABB) sau analogic	buc	180,00	58,64 46,49	10 554,70 8 369,05
68	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze)	buc	200,00	84,79 14,64	16 958,20 2 928,80
69	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare iexterna pu conectarea firelor 120*100*70mm	buc	80,00	50,77 14,64	4 061,92 1 171,52

1	2	3	4	5	6	7
70	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm	m	504,00	32,95 16,47	16 607,08 8 303,15
Total capitol: Inclusiv salariu						139 398,99 36 094,98
		<i>Прямые затраты</i>	lei			139 398,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			8 662,80
		<i>Transportarea materialeor</i>	1,00 %			1 033,03
		<i>Total</i>	100,00 +			149 094,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			1 263,32
		<i>Total</i>	100,00 +			150 358,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			3 007,17
Total capitol: Inclusiv salariu						153 365,31 36 094,98
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 048 101,28
		TVA	20,00 %			209 620,26
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu						1 257 721,54 241 818,70

INTOCMIT:
Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

Adu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)
Presedintele comisiei Nicolau N. Nicolau

Membrii comisiei Cuznetov Tatiana, Jurist Tatiana Cuznetov

Gutu Alexandru, Responsabil tehnic Alexandru Gutu

Milinceanu Dumitru, Sef gospodarie Dumitru Milinceanu

Cucu Ion, Specialist securitatea muncii Ion Cucu

Brinza Ala, Contabil Ala Brinza



L.Ș.

