

Antreprenor SC "Electro Service Grup" SRL
(denumirea)

Investitor SRL "CREAMOBIL"
(denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica
a santierului de constructii in
limitele terenului privat, situat in
sect. Ciocana, s. Colonita,
extravilan.**

Valoarea lucrarilor executate



Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
Nr. 237/25 din 02 octombrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea pilonului LEA-6kV				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000		
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.2. Executarea santurilor (pentru cablu)				
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	45,000		
3	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi si transportarea	buc	45,000		

1	2	3	4	5	6	7
		materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,860		
5	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	18,600		
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=110 mm: pina la 2 gauri - Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m	1 km	0,059		
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=75 mm: pina la 2 gauri - Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	1 km	0,022		
8	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor (evacuarea materialului lemnos) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	11,700		
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.3. Astuparea santurilor				
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,590		

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
10	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	159,000		
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.4. Groapa de primire-pornire a instalatiei de foraj orizontal				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,420		
12	CQ16C	Foraj rotativ cu circulatie directa de noroiu bentonitic pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. III	m	31,000		
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=110 mm: pina la 2 gauri - Teava PE D.110x6.6 PN6 de uz tehnic HDPE line(cu dunga albastra)	1 km	0,035		
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,450		
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,450		

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.5. Fundatia postului de transformare				
16	TsA17C1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare	m3	7,230		
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,250		
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris compactat	m3	4,150		
19	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,000		
20		Bloc din beton armat FS-4	buc	2,000		
21		Bloc din beton armat FS-4-12	buc	2,000		
22		Banda otel 40x4 mm	m	4,000		
23	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	11,570		
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.6. Constructie sub panoul de distributie				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Cornier 50x5 mm)	kg	37,700		
25	08-02-396-1	Canal metalic pe	100 m	0,020		

1	2	3	4	5	
		constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m			
26		Jgheab metalic cu capac 200x50 mm	m	2,000	
27	CA05C3	Beton turnat la diverse constructii speciale (sub panoul de distributie), situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,100	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		1.7. Sapatura pentru priza de pamint			
28	TsA16D6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	4,690	
29	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	4,690	
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,690	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		<i>Total</i>	lei		

1	2	3	4	5	
		Asigurarea sociala	24,00 %		
		Cheltuieli de transport	4,00 %		
		Total cheltuieli directe	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	8,50 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiul de deviz	3,00 %		
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Realizarea solutiei constructive - Punctul de racord si deconectare 6 kV			
31	08-02-165-7	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	3,000	1
32		Manson terminal 1IKBT-10-70/120	buc	3,000	3
33	RpEQ07A-apl	Accesul, conectarea cablului la piloni	set	1,000	4
34	08-03-574-6	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2	100 fire	0,100	6
					5
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.2. Impamintarea pilonului de racord			
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,130	2
36		Otel rotund d=10mm	m	13,000	1

1	2	3	4	5	
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	
38		Otel rotund dn=20 mm	m	9,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.3. Postul de transformare 6/0,4kV, КТНН-630 kV A			
39	08-01-025-2	Substatia de transformatiori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 1000 kV A	buc	1,000	
40	08-01-001-3	Transformator cu trei faze de 6 kV, putere, kV A: 630	buc	1,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.4. Completarea postului de transformare ID-6 kV			
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	
42		Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A (material din complet PT)	buc	3,000	
43		Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A (material din complet PT)	buc	3,000	
44	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	
45		Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 0,5s (material din complet PT)	buc	3,000	
46	08-01-007-1	Transformator de tensiune, kV: 35	set	1,000	
47		Transformator de tensiune НТМН-10 (material din complet PT)	buc	1,000	
48	08-02-165-7	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	3,000	

1	2	3	4	5	
49		Manson terminal 1PKBT-10-70/120	buc	3,000	
50	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,030	
51		Papuc pentru cablu TA 70-10-12	buc	3,000	
52		Tub termoretractabil 20/10mm	m	1,500	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.5. Panou de evidenta PEv			
53	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ)	buc	1,000	
54	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic ZMG-405 CR4 5(10) A Landis&Gyr)	buc	1,000	
55	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intrerupator automat BA88-35 3P 250A)	buc	1,000	
56	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,210	
57		Tub termoretractabil 20/10mm	m	2,000	
58		Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54	buc	2,000	
59	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	2,000	
60		Eticheta pentru cablu	buc	2,000	

1	2	3	4	5	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.6. Completarea postului de transformare ID-0,4 kV			
61	08-02-165-7	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	
62		Manson terminal 5ПКТп-1-70/120	buc	2,000	
63	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc	0,060	
64		Papuc pentru cablu JG185	buc	6,000	
65	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,100	
66		Papuc pentru cablu JG120	buc	10,000	
67		Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54	buc	2,000	
68		Tub termoretractabil 20/10mm	m	5,000	
69	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	2,000	
70		Eticheta pentru cablu	buc	2,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.7. Productia de cabluri			
71	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,200	
72		Nisip cernut	m3	30,000	
73	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	17,950	

1	2	3	4	5	
74		Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2	m	1 795,000	
75	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	6,200	
76		Caramida fara gauri 205x100x50 mm	buc	6 250,000	
77	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,470	
78		Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2	m	247,000	
79	08-02-405- 1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,250	
80		Fir electric PV3 1x2,5mm2	m	10,000	
81		Fir electric PV3 1x6mm2	m	15,000	
82	08-02-405- 2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 50 mm2	100 m	0,010	
83		Fir electric PV3 1x50mm2	m	1,000	
84	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,010	
85		Furtun metalic in izolatie PVC dn=25 mm	m	1,000	
86	RpED17A	Ingradirea santierului cu banda de avertizare	m	700,000	
87		Banda de avertizare	m	700,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		2.8. Sistemul de legare la pamint			
88	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,800	
89		Otel rotund dn=20 mm	m	24,000	

1	2	3	4	5	6	7
90	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,270		
91		Platbanda din otel 40x4mm	m	27,000		
92	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,020		
93		Platbanda din otel zincat 30x4 mm	m	2,000		
94		Bulon M10x40mm	buc	8,000		
95		Saiba M10	buc	16,000		
96		Piulita M10	buc	8,000		
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
97		Post de transformare KTHH-630kV A, 6/0,4kV	buc	1,000		
98		Transformator de putere TMG-630 kV A 6/0,4kV Y1	buc	1,000		
99		Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ	buc	1,000		
100		Contor electronic ZMG-	buc	1,000		

1	2	3	4	5	
		405 CR4 5(10) A Landis&Gyr			
101		Intrerupator automat BA88-35 3P 250A cu reglaj electronic MP211	buc	1,000	
102		Antena pentru contor ZMG-405 CR4	buc	1,000	
103		Modem pentru contor ZMG-405 CR4	buc	1,000	
		Total	lei		
		Cheltuieli de achizitionare- depozitare	1,20 %		
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		Total	lei		
		Total	100,00 +		
		TVA	20,00 %		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Electro Service Grup" SRL

SRL "CREAMOBIL"

(denumirea)

(denumirea)

SC "Electro Service Grup" SRL

SRL "CREAMOBIL"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Alimentarea cu energie electrica
a santierului de constructii in
limitele terenului privat, situat in
sect. Ciocana, s. Colonita,
extravilan.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №
Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice**

Valoarea lucrarilor executate 1 082 668,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	634,738	
2.	6141120100300	Stivuitor	h-om	8,550	
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,520	
4.	7137010011500	Electrician	h-om	31,163	
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	55,960	
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,800	
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,377	
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,163	
9.	7422090100200	Corhonitor	h-om	15,750	
10.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	105,400	
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	60,300	
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	385,043	
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,472	
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,863	
		Total manopera			

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,048	2
2.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,002	1
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	1
4.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,261	
5.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,566	
7.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	1
8.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	2
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,016	1
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	1
12.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,179	1
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,038	1

14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,005
15.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,277
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,022
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,935
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,818
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,818
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,046
22.	1019852	Vopsea	kg	5,272
23.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,010
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,100
25.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000
26.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,030
27.	12643528770	Antena pentru contor ZMG-405 CR4	buc	1,000
28.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,772
29.	1421102200227	Pietris	m3	0,009
30.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,070
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,450
32.	1582754430	Tub termoretractabil 20/10mm	m	8,500
33.	1583277064	Nisip cernut	m3	30,000
34.	16254385779	Piulita M10	buc	8,000
35.	16254387905	Cablu NA2XS(F)2Y 1x70mm2	m	2 042,000
36.	16254388071	Platbanda din otel 40x4mm	m	27,000
37.	16254388750	Saiba M10	buc	16,000
38.	165247306813	Bloc din beton armat FS-4-12	buc	2,000
39.	16524857703	Banda otel 40x4 mm	m	4,000
40.	165827330211	Bloc din beton armat FS-4	buc	2,000
41.	1826570348011	Intrerupator automat BA88-35 3P 250A cu reglaj electronic MP211	buc	1,000
42.	18572346075	Contor electronic ZMG-405 CR4 5(10) A Landis&Gyr	buc	1,000
43.	18577306114	Manson terminal 1ПКБТ-10-70/120	buc	6,000
44.	1857730611403	Manson terminal 5ПКТП-1-70/120	buc	2,000
45.	1857730614	Fir electric PV3 1x6mm2	m	15,000
46.	18577306225	Furtun metalic in izolatie PVC dn=25 mm	m	1,000
47.	185773064251	Fir electric PV3 1x2,5mm2	m	10,000
48.	19580062373	Platbanda din otel zincat 30x4 mm	m	2,000
49.	195824031	Banda de avertizare	m	700,000
50.	19582731460	Eticheta pentru cablu	buc	4,000
51.	1958823407	Papuc pentru cablu JG185	buc	6,000
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,028
53.	22548036150	Fir electric PV3 1x50mm2	m	1,000
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,935
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,525
56.	24326587011	Modem pentru contor ZMG-405 CR4	buc	1,000
57.	24570611381	Caramida fara gauri 205x100x50 mm	buc	6 250,000
58.	245826197071	Post de transformare КТПН-1К 630kV A, 10/0,4kV	buc	1,000
59.	245836221879	Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 0,5s	buc	3,000
60.	2458733628	Transformator de tensiune HTМН-10	buc	1,000
61.	24588730621	Presetupa PG63 dn(42-54)mm IP54	buc	4,000
62.	24588732611	Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A	buc	3,000
63.	2513306619750	Tub cauciuc PN 20 DN 32/6-7 mm	m	0,124
64.	25195706348	Papuc pentru cablu JG120	buc	10,000
65.	25473261983	Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A	buc	3,000
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,917
67.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,377
68.	2746133809263	Sirma alama d=5,5 mm	kg	0,279
69.	277527630988650	Confectii metalice (Cornier 50x5 mm)	kg	37,700
70.	28577346011	Jgheab metalic cu capac 200x50 mm	m	2,000

71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,189	
72.	2940606002177	Placute metalice widia	kg	0,248	
73.	2952127344120	Sapa in trepte armata cu widia d=76 mm	buc	0,031	
74.	2952127344144	Sapa in trepte armata cu widia d=104 mm	buc	0,031	
75.	2952127344156	Sapa in trepte armata cu widia d=114 mm	buc	0,031	
76.	2956126804147	Cap caroter cu insertie widia pt. foraj	buc	0,124	
77.	2956126804148	Cap caroter fara insertie widia pt.foraj	buc	0,031	
78.	2956126825529	Cleste pentru foraj cu lant si falci 4 "	buc	0,062	
79.	2957267356438	Tub carotier	buc	0,124	
80.	325856105712	Transformator de putere TMG-630 kV A 6/0,4kV Y1	buc	1,000	1
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,302	
82.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,000	
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,369	
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	
85.	4100126202818	Apa	m3	0,540	
86.	42758392117	Bulon M10x40mm	buc	8,000	
87.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,000	
88.	5009031	Scoabe	10 buc	0,497	
89.	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	30,000	
90.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,100	
91.	5009062	Papuci de cablu	buc	28,300	
92.	5009070	Racordari	10 buc	0,010	
93.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,050	
94.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,201	
95.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,010	
96.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,144	
97.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	57,200	
98.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,872	
99.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,102	
100.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,240	
101.	5009619	Ate de cusut	kg	0,015	
102.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,230	
103.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,572	
104.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	
105.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,235	
106.	530-018214011	Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m	m	59,000	
107.	530-01821427	Teava PE D.110x6.6 PN6 de uz tehnic HDPE line(cu dunga albastra)	m	35,000	
108.	530-018290176	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	22,000	
109.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000	
110.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,057	
111.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,236	
112.	62081770370	Lada pentru contor BZUM DDE-3 tip1 5A LEMZ	buc	1,000	
113.	62458870311	Papuc pentru cablu TA 70-10-12	buc	3,000	
114.	62543783012	Otel rotund dn=20 mm	m	33,000	
115.	65265666	Otel rotund d=10mm	m	13,000	
Total materiale de constructii					

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,480	
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,480	
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	88,725	

		principale), 10 t				
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480		
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	65,209		
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	65,281		
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,236		
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	49,200		
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,962		
10.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,440		
11.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,268		
12.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,135		
13.	2922140007000	Macara	h-ut	0,028		
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	84,771		
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,224		
16.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	21,459		
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060		
18.	2952270003622	Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile)	h-ut	21,080		
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,033		
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,676		
21.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,320		
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,989		
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,093		
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,282		
25.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,870		
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	71,855		
		Total utilaje de constructii				

Total	lei
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total:

Intocmit

SC "Electro Service Grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "CREAMOBIL"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)