

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006958875



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 24.09.2021 / 24.09.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик AXINT MANAGEMENT GROUP S.R.L., SEC.CENTRU Aurel David nr.8 Cont MD28MO2224ASV73564987100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Reprezentanta din Moldova a Corporatiei CHEMONICS INTERNATIO, SEC.CENTRU Nicolae Iorga Покупатель/получатель nr.14				c.f./ nr.TVA 1014600013844 / ф.к./ код НДС 0210095	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 24.09.2021	
5. Punct încărcare SEC.CENTRU Aurel David nr.8 Пункт погрузки		6. Punct descărcare str. Alexei Mateevici 60, or. Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
				10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
					10.9 Altă informație Другая информация
					10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
					10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
1. Lotul 1: Lucrari de Constructii centru de productie media Mediacor	serv	1	9460619.48	9460619,48	0
2. Lotul 4: Lucrari de electricitate si trasare retele internet	serv	1	1284913.09	1284913,09	0
3. Lotul 5: Lucrari la Acces control ,Video monotorizare , Sitema detectare foc	serv	1	882783.84	882783,84	0
4. Asigurare DBI	serv	1	47613.89	47613,89	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				11675930,30	X

13. Permis eliberarea:

director Maxim Cazacu

Отпуск
разрешил:

M. Cazacu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена
цифровая подпись Поставщика 24.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):

director Maxim Cazacu

M. Cazacu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена
цифровая подпись Поставщика 24.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Lider Echipe TIC Rabci Sergiu

Validă numai cu semnăturile, olografe ale Cumpărătorului\
Действительны только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: Axint Management Group SRL

Investitor: Chemonics International INC

Obiect: Lotul 5: Lucrari la Acces control ,Video monitorizare , Sitema detectare foc
 str. Alexei Mateevici 60,Chisinau

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-09-24

Valoarea de deviz 882 783,84 (Lei)

Devizul: Access_Control_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1.1	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare.	buc	13	301,89	3924,54
					292,4	3801,22
1.2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol.	buc	18	112,42	2023,61
					112,42	2023,61
1.3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc	13	103,14	1340,82
					103,14	1340,82
1.4	10-08-002-06	Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	13	18,91	245,89
					18,05	234,64
1.5	Articol	MBK-280L (L-suport для эл.магнитного замка)	buc	13	245,77	3195,07
					0	0
1.6	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc	13	103,14	1340,82
					103,14	1340,82
1.7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	9	56,91	512,21
					51,57	464,13
1.8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc	13	103,14	1340,82
					103,14	1340,82
1.9	Articol	Buton de esire ABK-805	buc	13	147,7	1920,04
					0	0
1.10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.	buc	12	241,64	2899,66
					206,28	2475,36
1.11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.	buc	13	241,64	3141,29
					206,28	2681,64

1.1	10-04-2	112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20.	buc	2	262,47	524,93
						257,85	515,7
1.1	10-06-3	037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 .	buc	13	136,7	1777,05
						106,23	1381,04
1.1	08-02-4	148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	15	206,43	3096,47
						206,28	3094,2
1.1	Articol	5	Cablu UTP cat. 5e cu fire cupru	m	750	5,31	3980,85
						0	0
1.1	Articol	6	Caflu electric ШВВП 2*0,75	m	750	4,5	3375,07
						0	0
1.1	08-02-7	409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,5	1366,71	683,35
						1227,37	613,68
1.1	Articol	8	Teava corugata d-16mm	m	50	5,31	265,39
						0	0
1.1	08-02-9	390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	15	206,28	3094,2
						206,28	3094,2
1.2	Articol	0	Cablu-canal plastic 15*10	m	1500	4,56	6836,68
						0	0
			TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				45518,76
			Capitolul 2. Utilaj				
1.2	Articol	1	Контроллер СЗ-100	buc	7	2134,66	14942,61
						0	0
1.2	Articol	2	Контроллер СЗ-200	buc	6	4061,62	24369,73
						0	0
1.2	Articol	3	Считыватель KR-600E	buc	18	455,78	8204,01
						0	0
1.2	Articol	4	УМ-500 электромагнитный замок 500кг	buc	13	1483,88	19290,4
						0	0
1.2	Articol	5	Доводчик дверной OTS-210	buc	13	655,4	8520,18
						0	0
1.2	Articol	6	Извещатель - охранный датчик магнито-контактный СМК НО-03	buc	13	65,91	856,82
						0	0
1.2	Articol	7	Bloc de alimentare РИП-12/3А	buc	13	232,5	3022,56
						0	0
1.2	Articol	8	Accumulator 12V, 7A/ч Ultracell	buc	13	330,01	4290,09
						0	0
1.2	Articol	9	Switch 5 port TL-SF 1005 D	buc	2	170,77	341,55
						0	0
1.3	Articol	0	Box metalic ЦМП-4-0 IP54	buc	13	579,24	7530,15
						0	0
			TOTAL Capitolul 2. Utilaj				91368,1

Total		136886,86
Asigurari sociale si medicale	24,00%	6710,52
Total		143597,38
Cheltuieli de transport	4,00%	4499,4

Total		148096,78
Cheltuieli de regie	5,00%	7404,84
Total		155501,62
Beneficiu de deviz	3,00%	4665,05

Total Deviz fara TVA	160166,67
----------------------	-----------

Devizul: Si 2 Fire Detection BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
2.1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 .	buc	1	132,63	132,63
					106,23	106,23
2.2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1	834,62	834,62
					825,12	825,12
2.3	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere.	buc	91	103,14	9385,74
					103,14	9385,74
2.4	Articol	Настенный речевой оповещатель 100В, Р=1/2Вт, WP-03Т	buc	77	245	18865
					0	0
2.5	Articol	Настенный речевой оповещатель 100В, Р=1.5/3/6Вт, WP-06Т	buc	14	287	4018
					0	0
2.6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1.	buc	1	106,23	106,23
					106,23	106,23
2.7	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat.	buc	1	73,23	73,23
					73,23	73,23
2.8	Articol	Микрофонная консоль, RM-8064	buc	1	3950	3950
					0	0
2.9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	23	108,79	2502,2
					103,14	2372,22
2.1	Articol	Оповещатель пожарный свето-звуковой 9-30В SPL-100дБ, ОПОП 2-35	buc	23	102,64	2360,72
					0	0
2.1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	18,9	990,08	18712,42
					840,08	15877,42
2.1	Articol	Пластиковый канал 10*20	m	1860	4	7440
					0	0
2.1	Articol	Пластиковый канал 40*25	m	30	8	240
					0	0
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	29,8	722,6	21533,45
					639,47	19056,15
2.1	Articol	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*1,0	m	1750	20,1	35175
					0	0
2.1	Articol	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*1,5	m	1230	21,5	26445

6					0	0
2.1	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc	13	105,06	1365,72
7					103,14	1340,82
2.1	Articol	Распредкоробка 130*130*50	buc	13	45	585
8					0	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				153724,96
		Capitolul 2. Utilaj				
2.1	Articol	Комбинированная система оповещения с селектором, усилителем и контролем состояния 8 зон, 100, 360Вт RA-8236	buc	1	23300	23300
9					0	0
2.2	Articol	Источник бесперебойного питания комплектно с аккумуляторными	buc	1	9250	9250
0					0	0
2.2	Articol	Шкаф телекоммуникационный навесной 9U	buc	1	1330	1330
1					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				33880

Total		187604,96
Asigurari sociale si medicale	24,00%	13514,37
Total		201119,33
Cheltuieli de transport	4,00%	5538,47
Total		206657,8
Cheltuieli de regie	5,00%	10332,89
Total		216990,69
Beneficiu de deviz	3,00%	6509,72

Total Deviz fara TVA	223500,41
-----------------------------	------------------

Devizul: Sin Fire Extinguish_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
3.1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare.	buc	1	2022,35	2022,35
					2011,23	2011,23
3.2	10-08-002-02	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	5	108,79	543,96
					103,14	515,7
3.3	Articol	Извещатель пожарный дымовой ИПК-8	buc	5	172	860
					0	0
3.4	10-08-002-01	Avertizoare "PC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	1	53,85	53,85
					51,57	51,57
3.5	Articol	Датчик магнито-контактный для мет.дверей MET08	buc	1	122	122
					0	0
3.6	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc	2	103,14	206,28
					103,14	206,28

3.7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Прибор сигнализирующий емкостной).	buc	1	574,4	574,4
					567,27	567,27
3.8	Articol	Оповещатель свето-звуковой ОПОП-124-7	buc	1	780	780
					0	0
3.9	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor.	buc	2	331,49	662,98
					309,42	618,84
3.1	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1.	buc	2	106,23	212,47
					106,23	212,47
3.1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon.	buc	4	234,85	939,38
					224,85	899,38
3.1	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu.	buc	24	25,79	618,84
					25,79	618,84
3.1	Articol	Резистор нагрузочный 3,9 кОм 0,125Вт	buc	10	156	1560
					0	0
3.1	Articol	Резистор нагрузочный 2,4 кОм 0,125Вт	buc	9	151	1359
					0	0
3.1	Articol	Резистор нагрузочный 120 Ом 4Вт	buc	5	125	625
					0	0
3.1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,81	990,08	801,96
					840,08	680,46
3.1	Articol	Пластиковый канал 10*20	m	25	4	100
					0	0
3.1	Articol	Пластиковый канал 40*25	m	56	8	448
					0	0
3.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	4,09	722,6	2955,43
					639,47	2615,42
3.2	Articol	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	357	20,36	7268,52
					0	0
3.2	Articol	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*1,0	m	52	22,2	1154,4
					0	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				23868,82
		Capitolul 2. Utilaj				
3.2	Articol	Прибор приемно-контрольный, управ. пожаротуш. Врта 1/8-Y2	buc	1	4950	4950
					0	0
3.2	Articol	Кнопка "Пуск Тушения" ЭДУ-513-3М	buc	2	315	630
					0	0
3.2	Articol	Свето-звуковое табло "Газ. Уходи"	buc	1	812	812
					0	0
3.2	Articol	Свето-звуковое табло "Газ. Не входи"	buc	1	812	812
					0	0
3.2	Articol	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	buc	2	210	420
					0	0
3.2	Articol	Модуль газового пожаротушения 19кг Импульс-20	buc	4	36500	146000
					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				153624

Total		177492,82
Asigurari sociale si medicale	24,00%	2474,3
Total		179967,12
Cheltuieli de transport	4,00%	6739,81
Total		186706,94

Cheltuieli de regie	5,00%	9335,35
Total		196042,28
Beneficiu de deviz	3,00%	5881,27

Total Deviz fara TVA		201923,55
-----------------------------	--	------------------

Devizul: Si1 Fire Alarm_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
4.1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.	buc	1	2025,69	2025,69
					2011,23	2011,23
4.2	10-01-001-08	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta cu releu cu conectare prize de curent fixe rigida.	buc	0	0	0
					0	0
4.3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	291	110,49	32151,55
					103,14	30013,74
4.4	Articol	Извещатель пожарный дымовой ИПК-8	buc	5	145,6	728
					0	0
4.5	Articol	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	buc	16	196,3	3140,8
					0	0
4.6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1.	buc	2	106,23	212,47
					106,23	212,47
4.7	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)).	buc	1	266,73	266,73
					257,85	257,85
4.8	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu.	buc	301	25,79	7761,29
					25,79	7761,29
4.9	Articol	Резистор нагрузочный 3,9 кОм 0,125Вт	buc	26	29,9	777,4
					0	0
4.10	Articol	Резистор нагрузочный 2,4 кОм 0,125Вт	buc	275	10,4	2860
					0	0
4.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	15,62	1035,08	16167,88
					840,08	13121,98
4.12	Articol	Пластиковый канал 10*20	m	1530	5,2	7956
					0	0
4.13	Articol	Пластиковый канал 40*25	buc	32	10,4	332,8
					0	0
4.14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	22,7	747,54	16969,12
					639,47	14515,92
4.15	Articol	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	2270	9,1	20657
					0	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				112006,72
		Capitolul 2. Utilaj				

4.1	Articol	Прибор приемно-контрольный на 24шл.	buc	1	7540	7540
6		Варта 1/832-24			0	0
4.1	Articol	Блок выходных ключей БВК-8	buc	1	8216	8216
7					0	0
4.1	Articol	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	buc	2	260	520
8					0	0
4.1	Articol	Радиопередатчик с антенной ATS-100	buc	1	422,5	422,5
9					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				16698,5

Total		128705,22
Asigurari sociale si medicale	24,00%	18670,98
Total		147376,2
Cheltuieli de transport	4,00%	2432,43
Total		149808,63
Cheltuieli de regie	5,00%	7490,43
Total		157299,06
Beneficiu de deviz	3,00%	4718,97

Total Deviz fara TVA	162018,03
-----------------------------	------------------

Devizul: Video_Monitoring_BOQ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
5.1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol.	buc	1	68,82	68,82
					68,82	68,82
5.2	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune.	buc	31	695,61	21563,91
					688,23	21335,01
5.3	10-01-039-03	Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat.	buc	5	44,83	224,15
					44,83	224,15
5.4	Articol	Cronstein pentru camera exterior	buc	5	36,4	182
					0	0
5.5	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de semnalizare.	buc	2	511,29	1022,58
					505,12	1010,24
5.6	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20.	buc	5	160,45	802,25
					157,85	789,25
5.7	10-07-013-02	Instalatie pentru utilaj utilaj suplimentar	buc	1	949,69	949,69
					584,05	584,05
5.8	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50.	buc	1	163,04	163,04
					162,59	162,59
5.9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si	buc	1	338,77	338,77

		directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.			318,86	318,86
5.1	08-02-0	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	28,5	445,5	12696,84
					391,47	11156,84
5.1	Articol 1	Cablu UTP OUT cat.5e 4*2*1/0.48 Cu	m	1500	3,38	5070
					0	0
5.1	Articol 2	Cablu UTP OUT cat.5e 4*2*1/0.48 Cu cu tros	m	500	5,2	2600
					0	0
5.1	Articol 3	Cablu VVGngFRLS 3*1.5	m	850	6,5	5525
					0	0
5.1	10-06-4	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc	36	64,38	2317,85
					63,14	2273,04
5.1	Articol 5	Cutie plastic 300*250*120	buc	5	18,53	92,63
					0	0
5.1	Articol 6	Cutie plastic 80*80*40	buc	31	16,58	513,83
					0	0
5.1	08-02-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	15,5	829,86	12862,83
					751,37	11646,17
5.1	Articol 8	Teava corugata d-16mm	m	1550	2,6	4030
					0	0
5.1	08-02-9	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	5	611,78	3058,88
					514,28	2571,38
5.2	Articol 0	Cablu-canal plastic 20*10	m	500	2,6	1300
					0	0
5.2	10-01-1	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire.	10 buc	3,6	161,01	579,63
					161,01	579,63
5.2	Articol 2	Модуль RJ-45 STP cat.6a	buc	36	3,38	121,68
					0	0
5.2	10-01-3	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire.	10 buc	3,6	161,01	579,63
					161,01	579,63
5.2	Articol 4	Conector RJ-45	buc	16	1,3	20,8
					0	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				76684,81
		Capitolul 2. Utilaj				
5.2	Articol 5	Videoregistrator 32 can. NVR 304-32E-B uniview	buc	1	4477,2	4477,2
					0	0
5.2	Articol 6	Camera IP alimentare DC12V, PoE uniview, IPC 2124LR3-PE40 exterior	buc	5	591,5	2957,5
					0	0
5.2	Articol 7	Camera IP alimentare DC12V PoE uniview, IPC 324LR3-VSPPE40 interior	buc	6	578,5	3471
					0	0
5.2	Articol 8	Camera IP alimentare DC12V PoE uniview, IPC 3614LR3-PF28 interior	buc	20	591,5	11830
					0	0
5.2	Articol 9	Disc HDD 8Tb SATA2 SKY HAWK St8000VX0002	buc	2	1982,5	3965
					0	0
5.3	Articol 0	Swichi GSD 803 8 porturi Planet GSD 803	buc	2	812,5	1625
					0	0

5.3	Articol	Swichi GSD 803 8 porturi Planet GSD 803	buc	2	812,5	1625
1					0	0
5.3	Articol	Swichi GSD 503 5 porturi Planet GSD 503	buc	1	689	689
2					0	0
5.3	Articol	Dulap telecomunicatii 19" 6U	buc	2	677,95	1355,9
3					0	0
5.3	Articol	Monitor 21" Hikvision DS-D5022QE	buc	1	1137,5	1137,5
4					0	0
5.3	Articol	Stabilizator 500W Gembird EG-UPS-B850	buc	1	664,95	664,95
5					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				33798,05

Total		110482,86
Asigurari sociale si medicale	24,00%	14657,4
Total		125140,26
Cheltuieli de transport	4,00%	2287,33
Total		127427,58
Cheltuieli de regie	4,00%	5097,1
Total		132524,69
Beneficiu de deviz	2,00%	2650,49

Total Deviz fara TVA		135175,18
-----------------------------	--	------------------

Total General fara TVA		882783,84
TVA (0%)		0
TOTAL GENERAL		882783,84

Intocmit: Axint Management Group SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Chemonics International INC
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Cotoman Cefalio
DS


Rabii Sergiu

Responsabil tehnic



A. Miron

Antreprenor: Axint Management Group SRL

Investitor: Chemonics International INC

Obiect: Lotul 1: Lucrari de Constructii centru de productie media Mediacor

str. Alexei Mateevici 60,or. Chisinau

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-09-24

Valoarea de deviz 9 460 619,48 (Lei)

Devizul: Arhitectura_Architecture_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de demolare 1.1 Parter(plasa 9)				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete despartitor)	m3	39,58	284,98	11 279,37
					197,50	7 817,00
1.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete scara)	m3	7,63	285,00	2 174,53
					197,51	1 507,00
1.3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete despartitor gr. 400 mm)	m3	24,05	284,99	6 853,91
					197,51	4 750,00
1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	341,00	67,20	22 915,21
					15,07	5 139,56
1.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara exterioara axe D-C)	m3	1,02	357,22	364,36
					270,91	276,33
1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	25,83	20,76	536,20
					20,76	536,20
1.7	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (astuparea golului pentru usa)	m3	0,79	1 856,18	1 466,38
					290,30	229,34
		TOTAL 1.Lucrari de demolare 1.1 Parter(plasa 9)				45 589,96
		1.2 Cota + 4.250 (plansa 10)				
1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete despartitor)	m3	4,06	285,98	1 161,07
					197,54	802,00
1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	5,67	20,76	117,73
					20,76	117,73
1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete despartitor gr. 400 mm)	m3	3,54	286,81	1 015,32
					197,46	699,00
		TOTAL 1.2 Cota + 4.250 (plansa 10)				2 294,12
		1.3. Cota + 6.600 (plansa 11)				
1.11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete ascensor)	m3	0,44	287,00	126,28
					197,73	87,00
1.12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete despartitor)	m3	38,34	286,87	10 998,73
					197,50	7 572,00
1.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	593,00	67,20	39 849,60
					15,07	8 937,70
1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	30,24	20,77	628,21
					20,77	628,21
		TOTAL 1.3. Cota + 6.600 (plansa 11)				51 602,82
		1.4. Cota + 10.400 (plansa 12)				
1.15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti in jurul scenei 1.75 + 2.88 + 3.36	m3	7,99	285,99	2 285,06

		= 7.99)			197,56	1 578,50
1.16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (perete despartitor)	m3	13,38	285,93	3 825,73
					197,50	2 642,50
1.17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	92,00	11,67	1 073,70
					11,04	1 016,04
1.18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masli, etc.).	m2	13,86	20,77	287,89
					20,77	287,89
		TOTAL 1.4. Cota + 10.400 (plansa 12)				7 472,38
		1.5. Demontarea ferestrelor				
1.19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre la toate etaje)	m2	69,52	21,87	1 520,44
					21,87	1 520,44
		TOTAL 1.5. Demontarea ferestrelor				1 520,44
		1.6. Demontarea scarii langa ascensorului				
1.20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	3,10	378,99	1 174,86
					285,18	884,06
		TOTAL 1.6. Demontarea scarii langa ascensorului				1 174,86
		1.7. Evacuarea elementelor demolate				
1.21	TrB22D4B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t	504,35	23,67	11 937,00
					13,67	6 893,50
1.22	Tsl51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	504,35	108,00	54 469,80
					0,00	0,00
		TOTAL 1.7. Evacuarea elementelor demolate				66 406,80
		2.Pereti si finisarea peretilor. 2.1 Tip 1				
1.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	48,60	117,11	5 691,56
					95,05	4 619,29
1.24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	48,60	241,34	11 729,13
					103,14	5 012,60
		TOTAL 2.Pereti si finisarea peretilor. 2.1 Tip 1				17 420,69
		2.2Tip 2				
1.25	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație (Облицовка ровных поверхностей стен двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: ровных стен без изоляции).	m2	59,90	198,58	11 894,74
					104,69	6 270,91
1.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,90	75,30	4 510,66
					66,36	3 974,82
1.27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-59,90	14,87	-891,01
					13,06	-782,56
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,90	3,40	203,41
					1,73	103,73
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	59,90	33,12	1 984,05
					29,25	1 751,95
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,90	3,40	203,41
					1,73	103,73
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,90	40,86	2 447,80
					29,06	1 740,75
		TOTAL 2.2Tip 2				20 353,06
		2.3 Tip 3				
1.32	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	35,30	1 579,60	55 759,78
					56,84	2 006,57

		TOTAL 2.3 Tip 3				55 759,78
		2.4 Tip 4				
1.33	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale.	m2	27,80	116,66 5,68	3 243,01 157,80
		TOTAL 2.4 Tip 4				3 243,01
		2.5 Tip 5				
1.34	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка ровных поверхностей стен двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: ровных стен с изоляцией).	m2	442,60	245,57 117,06	108 687,08 51 812,38
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	442,60	40,86 29,06	18 084,87 12 860,41
		TOTAL 2.5 Tip 5				126 771,95
		2.6 Tip 6				
1.36	CD60C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2	3,32	29 242,50 9 561,73	97 085,10 31 744,94
1.37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	664,20	117,10 95,05	77 775,91 63 130,22
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	664,20	75,30 66,36	50 014,99 44 073,30
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	664,20	19,46 11,25	12 927,99 7 469,59
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	664,20	3,39 1,73	2 253,13 1 148,57
1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	664,20	33,12 29,24	21 996,97 19 423,53
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	664,20	3,39 1,73	2 253,13 1 148,57
1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	664,20	40,86 29,06	27 139,54 19 299,33
		TOTAL 2.6 Tip 6				291 446,76
		2.7 Tip 7				
1.44	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м).	m2	619,10	380,78 188,23	235 741,87 116 533,76
1.45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 238,40	75,30 66,36	93 253,36 82 175,13
1.46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-1 238,40	14,87 13,06	-18 416,71 -16 174,71
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	1 238,40	3,39 1,73	4 200,41 2 140,95
1.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 238,40	33,12 29,24	41 013,33 36 215,15
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	1 238,40	3,39 1,73	4 200,41 2 140,95
1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1 238,40	40,86	50 601,64

		manual .			29,06	35 983,57
		TOTAL 2.7 Tip 7				410 594,31
		2.8 Tip 8				
1.51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	37,30	218,76 85,10	8 159,89 3 174,13
		TOTAL 2.8 Tip 8				8 159,89
		2.9 Tip 9				
1.52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	76,20	204,70 60,86	15 597,82 4 637,17
1.53	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%.	m3	45,00	666,71 83,03	30 001,83 3 736,25
		TOTAL 2.9 Tip 9				45 599,65
		2.10 Tip 10				
1.54	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	30,78	1 845,87 282,59	56 815,99 8 699,26
		TOTAL 2.10 Tip 10				56 815,99
		2.11 Tip 11				
1.55	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu preadez.	m2	139,10	92,04 6,70	12 802,98 932,39
1.56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1,74	5 014,82 1 170,83	8 725,79 2 037,24
1.57	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.	m2	139,10	91,97 8,77	12 792,43 1 219,63
		TOTAL 2.11 Tip 11				34 321,20
		2.12 Tip 12				
1.58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	13,10	5 002,79 1 170,56	65 536,53 15 334,32
1.59	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.	m2	1 048,80	44,13 8,77	46 280,43 9 194,93
1.60	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка ровных поверхностей стен двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: ровных стен с изоляцией).	m2	1 048,80	245,57 117,06	257 548,91 122 776,82
1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 048,80	40,86 29,06	42 854,50 30 474,46
		TOTAL 2.12 Tip 12				412 220,37
		2.13 Tip 12				
1.62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	22,10	218,75 85,10	4 834,30 1 880,76
		TOTAL 2.13 Tip 12				4 834,30
		3. Pereti din panouri sandwichi				
1.63	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor (Panou Isofire wall Plisse, gr. 60 mm)	m2	160,70	1 004,50 73,74	161 423,46 11 850,79
1.64	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autorizatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	160,70	24,01 21,76	3 859,18 3 497,56
		TOTAL 3. Pereti din panouri sandwichi				165 282,64
		4.1.1 Scara exterioara				

1.65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	8,40	204,64	1 718,98
					60,84	511,06
		TOTAL 4.1.1 Scara exterioara				1 718,98
		4.1.2. Intrari in ascensor, incapere ventilatie				
1.66	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	23,50	40,90	961,25
					10,89	255,84
		TOTAL 4.1.2. Intrari in ascensor, incapere ventilatie				961,25
		4.1.5. Hol, Fun zone				
1.67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	10,16	1 163,38	11 819,95
					232,06	2 357,78
		TOTAL 4.1.5. Hol, Fun zone				11 819,95
		4.1.6. Oficii				
1.68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,97	1 163,97	4 620,98
					232,00	921,04
1.69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33)	m2	18,95	266,48	5 049,74
					68,34	1 295,05
1.70	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33)	m2	94,55	285,60	27 003,83
					81,50	7 705,60
		TOTAL 4.1.6. Oficii				36 674,55
		4.1.7. Sala, Mixare, dublare, post-production				
1.71	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (intre pereti si podele)	m2	14,97	92,07	1 378,22
					6,72	100,56
1.72	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (strat de amortizare pe picioare din cauciuc gr. 50 mm (9 buc pe 1 m2))	m2	169,30	477,85	80 899,53
					27,85	4 714,53
1.73	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (montarea carcasului din scandura 130x50 mm pe picioare de cauciuc (3 m pe 1 m2))	m3	3,30	5 150,45	16 996,50
					1 249,32	4 122,75
1.74	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%.	m3	30,47	666,71	20 314,73
					83,03	2 530,02
1.75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	169,30	64,62	10 940,70
					36,10	6 111,56
1.76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	169,30	10,75	1 820,13
					6,36	1 076,24
		TOTAL 4.1.7. Sala, Mixare, dublare, post-production				132 349,81
		4.2.2. Hol, Fun zone				
1.77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 45 mm)	m3	1,00	1 163,81	1 163,81
					232,06	232,06
1.78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (metal zincat cu goluri)	kg	256,65	40,85	10 483,06
					10,85	2 785,79
1.79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm (K=4) pana la gr. 50 mm	m2	258,70	10,75	2 782,30
					6,35	1 643,96
1.80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	258,70	64,63	16 719,66
					36,10	9 338,82
		TOTAL 4.2.2. Hol, Fun zone				31 148,83
1.81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01	m3	10,14	1 163,45	11 797,38

		sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice			232,07	2 353,14
		4.2.4 Oficii				
1.82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,34	1 163,78	3 887,04
					232,07	775,10
		TOTAL 4.2.4 Oficii				3 887,04
1.83	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .	m2	95,30	285,61	27 218,24
					81,50	7 766,60
		4.3.2 Grupuri sanitare				
1.84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,21	1 180,00	247,80
					233,29	48,99
1.85	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.	m2	5,90	40,13	236,78
					4,11	24,24
1.86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,90	64,79	382,26
					36,10	212,99
1.87	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	5,90	204,59	1 207,06
					56,73	334,69
1.88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	5,90	10,81	63,79
					6,38	37,62
		TOTAL 4.3.2 Grupuri sanitare				2 137,69
		4.3.3. Hol, Fun zone				
1.89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	7,80	1 163,35	9 074,16
					232,07	1 810,11
1.90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	173,20	10,75	1 861,80
					6,35	1 100,55
1.91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	173,20	64,63	11 193,70
					36,10	6 252,34
		TOTAL 4.3.3. Hol, Fun zone				22 129,66
		4.3.4. Oficii				
1.92	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,18	1 164,78	4 868,77
					232,06	970,03
1.93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	119,30	64,62	7 709,34
					36,10	4 306,61
1.94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	119,30	10,75	1 282,46
					6,36	758,46
1.95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	334,04	4,88	1 629,89
					2,07	691,08
1.96	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .	m2	119,30	285,60	34 072,66
					81,50	9 722,57
		TOTAL 4.3.4. Oficii				49 563,12
		4.3.5. Sala, Mixare, dublare, post-production				
1.97	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex.	m2	35,35	92,06	3 254,17
					6,71	237,22
1.98	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime.	m2	183,00	387,85	70 976,15
					27,85	5 096,15
1.99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	3,57	5 138,51	18 344,47
					1 249,41	4 460,39
1.100	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	32,95	666,71	21 968,05

		zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%.			83,03	2 735,79
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	183,00	64,63	11 826,74
					36,10	6 606,12
1.102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	183,00	10,75	1 967,85
					6,36	1 163,07
1.103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	512,40	4,88	2 499,88
					2,07	1 059,89
		TOTAL 4.3.5. Sala, Mixare, dublare, post-production				130 837,31
		4.4.2. Grupuri sanitare				
1.104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,40	1 159,38	463,75
					232,08	92,83
1.105	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.	m2	11,30	40,13	453,48
					4,11	46,41
1.106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,30	64,57	729,62
					36,10	407,91
1.107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	11,30	10,72	121,10
					6,38	72,05
1.108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	32,20	4,88	157,17
					2,07	66,72
1.109	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	11,30	204,53	2 311,20
					56,73	641,02
		TOTAL 4.4.2. Grupuri sanitare				4 236,32
		4.4.3. Hol, Fun zone				
1.110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,20	1 164,50	6 055,38
					232,07	1 206,74
1.111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	115,50	64,63	7 464,80
					36,10	4 169,43
1.112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	115,50	10,76	1 243,09
					6,36	734,07
1.113	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	323,40	4,88	1 577,65
					2,07	668,84
1.114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .	m2	115,50	289,64	33 453,12
					164,51	19 000,97
		TOTAL 4.4.3. Hol, Fun zone				49 794,04
		4.4.4. Sali pentru filmari. Oficii				
1.115	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	12,66	1 163,82	14 733,92
					232,06	2 937,94
1.116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	421,90	64,63	27 267,09
					36,10	15 230,17
1.117	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	421,90	10,75	4 537,16
					6,36	2 681,55
1.118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1 181,32	4,88	5 764,14
					2,07	2 444,12
		TOTAL 4.4.4. Sali pentru filmari. Oficii				52 302,31
		5. Tavane si finisarea tavanelor 5.1. Cota 0,000				
1.119	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	22,18	212,33	4 709,49

		tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.			135,75	3 010,95
1.120	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat.	m2	162,73	89,97	14 641,39
					8,01	1 303,24
1.121	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane cu izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м).	m2	162,73	217,01	35 314,77
					113,46	18 462,58
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	528,84	3,39	1 794,09
					1,73	914,59
1.123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	528,84	91,64	48 463,01
					82,70	43 733,48
1.124	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	-528,84	18,46	-9 763,53
					16,75	-8 856,04
1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	528,84	3,39	1 794,09
					1,73	914,59
1.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	528,84	33,12	17 514,01
					29,24	15 465,03
1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	528,84	3,39	1 794,09
					1,73	914,59
1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	528,84	40,86	21 608,67
					29,06	15 366,13
		TOTAL 5. Tavane si finisarea tavanelor 5.1. Cota 0,000				137 870,08
		5.2. Cota + 4,250				
1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	566,73	3,39	1 922,19
					1,73	979,71
1.130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	566,73	91,64	51 935,14
					82,70	46 866,76
1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	566,73	3,39	1 922,19
					1,73	979,71
1.132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	566,73	33,12	18 768,90
					29,24	16 573,09
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	566,73	3,39	1 922,19
					1,73	979,71
1.134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	566,73	40,86	23 156,74
					29,06	16 467,11
		TOTAL 5.2. Cota + 4,250				99 627,35
		5.3. Cota + 6,600				
1.135	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	5,87	212,32	1 246,32
					135,77	796,99
1.136	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat.	m2	324,11	89,98	29 162,40
					8,01	2 596,19
1.137	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane cu izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м).	m2	324,11	217,01	70 335,62
					113,45	36 771,47
1.138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	330,00	3,39	1 119,33
					1,73	570,54
1.139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	330,00	91,64	30 241,11
					82,70	27 289,85
1.140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-330,00	18,46	-6 092,53

		(se adauga sau se scade la art CF52).			16,75	-5 526,25
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	330,00	3,39	1 119,33
					1,73	570,54
1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	330,00	33,12	10 928,95
					29,24	9 650,36
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	330,00	3,39	1 119,33
					1,73	570,54
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	330,00	40,86	13 483,97
					29,06	9 588,65
		TOTAL 5.3. Cota + 6,600				152 663,83
		5.4. Cota + 10,400				
1.145	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	9,96	212,39	2 115,43
					135,78	1 352,35
1.146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	194,27	3,39	659,04
					1,73	335,98
1.147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	194,27	91,64	17 802,67
					82,70	16 065,28
1.148	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	-9,96	18,47	-184,01
					16,76	-166,92
1.149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	194,27	3,39	659,04
					1,73	335,98
1.150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	194,27	33,12	6 433,90
					29,24	5 681,21
1.151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	194,27	3,39	659,04
					1,73	335,98
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	194,27	40,86	7 938,13
					29,06	5 644,89
		TOTAL 5.4. Cota + 10,400				36 083,24
		6. Usi (plansa 49) 6.1. Exterioare				
1.153	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,34	3 574,04	15 511,32
					227,57	987,65
		TOTAL 6. Usi (plansa 49) 6.1. Exterioare				15 511,32
		6.2. Interioare				
1.154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	40,18	2 201,61	88 460,75
					49,28	1 980,17
1.155	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	42,35	1 768,39	74 891,52
					49,62	2 101,42
1.156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	428,30	30,07	12 879,15
					28,99	12 416,42
1.157	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	428,30	18,04	7 724,93
					13,64	5 843,06
1.158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,83	3,38	144,95
					1,72	73,77
1.159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,83	75,30	3 225,04
					66,35	2 841,88
1.160	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	42,83	19,47	833,77
					11,25	481,89
1.161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	42,83	33,11	1 418,10

					29,24	1 252,16
1.162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,83	3,38	144,95
					1,72	73,77
1.163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	42,83	40,86	1 750,19
					29,06	1 244,67
		TOTAL 6.2. Interioare				191 473,35
		7. Vitralii exterioare (plansa 49, 50)				
1.164	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic.	m2	15,00	2 088,80	31 332,03
					129,96	1 949,35
1.165	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic.	m2	52,82	2 950,80	155 861,37
					129,96	6 864,48
1.166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	80,90	49,56	4 009,60
					38,12	3 083,85
1.167	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	80,90	18,03	1 458,91
					13,64	1 103,44
1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,18	3,41	55,18
					1,75	28,24
1.169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,18	75,30	1 218,39
					66,36	1 073,66
1.170	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	16,18	19,48	315,22
					11,26	182,19
1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,18	33,12	535,91
					29,25	473,22
1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,18	3,41	55,18
					1,75	28,24
		TOTAL 7. Vitralii exterioare (plansa 49, 50)				194 841,79
		8. Geam interiori (plansa 50)				
1.173	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv.	m2	4,16	1 769,60	7 361,54
					57,37	238,67
1.174	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv.	m2	3,42	1 310,76	4 482,81
					44,20	151,16
1.175	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	6,80	223,07	1 516,85
					4,72	32,09
1.176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	16,90	49,63	838,67
					38,14	644,49
1.177	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	16,90	18,02	304,60
					13,63	230,34
1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,38	3,38	11,41
					1,70	5,76
1.179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,38	75,24	254,32
					66,30	224,09
1.180	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,38	19,55	66,08
					11,31	38,24
1.181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,38	33,14	112,00
					29,26	98,90
1.182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,38	3,38	11,41
					1,70	5,76
1.183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,38	40,86	138,10
					29,07	98,26
		TOTAL 8. Geam interiori (plansa 50)				15 097,79

		9. Ferestre 3 buc (plansa 50)				
1.184	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv.	m2	13,75	2 235,57 44,32	30 739,13 609,40
1.185	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	6,15	223,05 4,71	1 371,76 28,94
1.186	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	6,15	199,03 5,68	1 224,05 34,95
1.187	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	19,95	49,58 38,12	989,11 760,57
1.188	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu.	m	19,95	18,04 13,65	359,99 272,32
1.189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,00	3,39 1,73	13,57 6,92
1.190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	75,30 66,36	301,20 265,42
1.191	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,00	19,46 11,25	77,85 44,98
1.192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,00	33,12 29,25	132,48 116,98
1.193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,00	3,59 1,73	14,35 6,92
1.194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,00	40,86 29,06	163,44 116,23
		TOTAL 9. Ferestre 3 buc (plansa 50)				35 386,93
		10. Vitralii ascensorului				
1.195	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panou Isofire wall Plisse, gr. 100 mm)	m2	5,90	1 002,06 70,98	5 912,16 418,78
1.196	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (panouri fixe)	m2	96,70	2 308,81 129,95	223 261,47 12 566,58
1.197	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	96,70	24,02 21,77	2 322,63 2 104,76
		TOTAL 10. Vitralii ascensorului				231 496,26
		11. Fasad				
1.198	CD54B	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea peste 4 m.	m3	7,55	4 059,81 1 238,08	30 651,56 9 347,48
1.199	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2	149,65	82,31 37,15	12 317,12 5 560,17
		TOTAL 11. Fasad				42 968,68

Total			3 550 482,08
Asigurari sociale si medicale	24,0%		298 964,63
Total			3 849 446,71
Cheltuieli de transport	4,00%		83 895,10
Total			3 933 341,81
Cheltuieli de regie	5,00%		196 667,10

Total		4 130 008,91
Beneficiu de deviz	3,00%	123 900,27

8

Total Deviz fara TVA		4 253 909,18
----------------------	--	--------------

Devizul: Ascensor_Elevator_BOQ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Accensoare				
2.1	MasA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	asce nsor	1,00	90 163,25 87 359,58	90 163,25 87 359,58
2.2	MasA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на количество остановок)	1 stati e	-8,00	3 474,59 3 315,95	-27 796,71 -26 527,61
2.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C (корректировка на высоту шахты лифта, H шахты = 8 м, 44 - 18,7 = 25,3 м)	m	-25,30	702,29 685,88	-17 767,96 -17 352,79
		TOTAL 1. Lucrari de montare 1.1. Accensoare				44 598,58
		2.Utilaj				
2.4	Material	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 4 statii	buc	1,00	530 000,00 0,00	530 000,00 0,00
		TOTAL 2.Utilaj				530 000,00

Total		574 598,58
Asigurari sociale si medicale	24,00%	9 782,82
Total		584 381,40
Cheltuieli de transport	4,00%	21 244,78
Total		605 626,18
Cheltuieli de regie	5,00%	30 281,31
Total		635 907,49
Beneficiu de deviz	3,00%	19 077,22

Total Deviz fara TVA		654 984,71
----------------------	--	------------

Devizul: CBA_Concrete_structures_BOQ

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment CBA 1.1. Fundatii sub ascensor 1.1.1. Placa de fundatie				
3.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,30	1 195,87 228,77	6 338,13 1 212,46
3.2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	20,10	1 192,59 226,61	23 970,99 4 554,90
3.3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	12,63	66,61 56,66	841,24 715,64
3.4	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 6 Al, ancora plansa 16)	kg	4,31	12,56 3,34	54,13 14,40
3.5	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	56,86	11,60	659,75

		izolate (diam. 8 AIII)			2,51	142,44
3.6	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 8 AIII, ancora planșă 16)	kg	45,37	11,60	526,29
					2,50	113,61
3.7	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 10 AIII, ancora planșă 16)	kg	85,82	11,60	995,81
					2,51	215,12
3.8	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 14 AIII)	kg	1 425,93	11,60	16 545,70
					2,51	3 573,84
3.9	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (diam. 16 AIII, ancora planșă 16)	kg	98,49	11,60	1 142,74
					2,51	246,86
3.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (bloc de ancoraj BA-9, planșă 17)	kg	106,32	35,14	3 735,65
					11,07	1 176,48
3.11	RpCA06A	Umplutura de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu malul de mina și în cantități de pînă la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pământului în straturi (astuparea santurilor cu pamant între pereți fundațiilor su ascensor)	m3	52,17	47,12	2 458,06
					45,38	2 367,34
		TOTAL 1. Compartiment CBA 1.1. Fundații sub ascensor				57 268,49
		1.1.1. Placă de fundație				
		1.1.2. Stilpi monolite				
3.12	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (stilpi, beton C 15)	m3	4,50	1 255,83	5 651,23
					273,71	1 231,68
3.13	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stilpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile .	m2	53,30	80,56	4 294,05
					67,24	3 584,03
3.14	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg	129,60	12,57	1 628,46
					3,37	436,26
3.15	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 AIII)	kg	426,18	12,56	5 354,45
					3,37	1 434,17
		TOTAL 1.1.2. Stilpi monolite				16 928,19
		1.1.3. Pereți monolite				
3.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	6,90	1 193,13	8 232,60
					226,61	1 563,63
3.17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinurile fiind incluse .	m2	55,20	63,51	3 505,64
					51,45	2 840,15
3.18	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	4,31	13,70	59,04
					4,29	18,49
3.19	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg	103,38	11,65	1 204,02
					2,51	258,97
3.20	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	99,48	11,65	1 158,74
					2,51	249,37
		TOTAL 1.1.3. Pereți monolite				14 160,04
		1.1.4. Planșeu				
3.21	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice.	m3	8,10	1 254,38	10 160,46
					273,66	2 216,65
3.22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	40,50	67,40	2 729,57

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.			53,96	2 185,52
3.23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	162,00	28,58	4 629,23
					24,12	3 906,71
3.24	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)	kg	31,09	10,24	318,42
					2,51	77,96
3.25	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	345,26	10,24	3 534,42
					2,50	863,82
3.26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII, armarea transversalei, plansa 20)	kg	105,90	10,24	1 083,92
					2,50	264,73
3.27	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII, stratul doi, plansa 21)	kg	343,72	10,24	3 518,37
					2,50	859,65
		TOTAL 1.1.4. Planseu				25 974,39
		1.2. Scara exteriora				
3.28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,67	1 195,66	5 583,72
					228,72	1 068,14
3.29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	17,58	1 192,86	20 970,49
					226,61	3 983,76
3.30	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	61,53	66,59	4 097,09
					56,66	3 486,47
3.31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 8 AIII)	kg	56,86	11,60	659,75
					2,51	142,44
3.32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	82,49	11,60	957,08
					2,51	206,76
3.33	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg	1 305,09	11,60	15 143,52
					2,51	3 271,01
3.34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII)	kg	250,01	11,60	2 900,91
					2,51	626,55
3.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-10, plansa 22)	kg	238,11	25,00	5 952,75
					11,07	2 635,50
		TOTAL 1.2. Scara exteriora				56 265,31
		1.3. Pereti monolite (plansa 23)				
3.36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,60	1 198,68	719,21
					228,68	137,21
3.37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (beton C 15)	m3	6,63	1 192,87	7 908,70
					226,60	1 502,36
3.38	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	66,30	63,51	4 210,92
					51,46	3 411,54
3.39	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	3,60	13,73	49,42
					4,30	15,48
3.40	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	130,21	11,65	1 516,62

		diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AIII)			2,51	326,22
3.41	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	215,79	11,65	2 513,68
					2,51	540,92
		TOTAL 1.3. Pereti monolite (plansa 23)				16 918,55

Total		187 514,97
Asigurari sociale si medicale	24,00%	12 977,83
Total		200 492,80
Cheltuieli de transport	4,00%	5 166,62
Total		205 659,42
Cheltuieli de regie	5,00%	10 282,97
Total		215 942,39
Beneficiu de deviz	3,00%	6 478,27

Total Deviz fara TVA	222 420,66
-----------------------------	-------------------

Devizul: Constructii_Metalice_Metal_Structures_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcas metalic pentru ascensor (plansa 31)				
4.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	3,96	27 677,27	109 601,98
					2 111,87	8 365,11
4.2	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	3,96	135,93	538,30
					130,86	518,34
4.3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	3,96	420,51	1 665,23
					87,26	345,63
4.4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	3,96	361,60	1 431,93
					211,38	837,29
		TOTAL 1. Carcas metalic pentru ascensor (plansa 31)				113 237,44
		2. Planseu la cota + 14,400 (plansa 32)				
4.5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	0,46	1 353,52	622,62
					211,70	97,38
4.6	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	2,80	66,76	186,92
					53,95	151,06
4.7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	11,00	28,58	314,33
					24,12	265,27
4.8	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	10,36	12,07	125,05
					2,96	30,65
4.9	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	197,34	11,55	2 280,06
					2,50	493,61
		TOTAL 2. Planseu la cota + 14,400 (plansa 32)				3 528,98
		3. Scara exterioara (plansa 42)				

4.10	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg.	kg	6 614,00	26,82	177 404,00
					14,11	93 316,93
4.11	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (numai manopera)	kg	6 614,00	32,16	212 734,58
					6,36	42 057,10
4.12	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	6,61	135,95	898,66
					130,83	865,30
4.13	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	6,61	420,71	2 780,87
					87,31	577,47
4.14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	6,61	361,54	2 389,75
					211,27	1 397,34
		TOTAL 3. Scara exterioara (plansa 42)				396 207,86
		4. Scara exterioara Sce (plansa 49)				
4.15	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg.	kg	1 589,58	26,82	42 636,78
					14,11	22 427,66
4.16	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (numai manopera)	kg	1 589,58	32,16	51 127,86
					6,36	10 107,84
4.17	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	1,59	136,00	216,24
					130,93	208,18
4.18	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,59	420,30	668,27
					87,22	138,68
4.19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,59	361,40	574,63
					211,26	335,91
4.20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	14,00	18,82	263,44
					6,16	86,22
		TOTAL 4. Scara exterioara Sce (plansa 49)				95 487,22
		5. Plansa 50				
4.21	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg.	kg	1 289,00	26,82	34 574,20
					14,11	18 186,50
4.22	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg .	kg	1 289,00	32,16	41 459,76
					6,36	8 196,49
4.23	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	1,29	135,89	175,30
					130,92	168,75
4.24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,29	420,74	542,76
					87,46	112,74
4.25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,29	361,58	466,44
					211,66	272,83
4.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	17,00	1 362,33	23 159,54
					211,52	3 595,89
4.27	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	100,00	66,89	6 689,30
					53,95	5 395,00
4.28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	400,00	28,58	11 430,20
					24,12	9 646,20
4.29	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 Al)	kg	105,14	12,05	1 267,39
					2,94	309,05
4.30	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	2 035,04	11,55	23 513,14
					2,50	5 090,35
4.31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	0,95	1 364,25	1 296,04

		clasice.			211,74	201,15
4.32	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	7,90	67,01	529,37
					54,02	426,74
4.33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	32,00	28,58	914,41
					24,12	771,69
4.34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 Al)	kg	8,19	12,04	98,61
					2,92	23,93
4.35	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	104,84	11,55	1 211,38
					2,50	262,23
		TOTAL 5. Plansa 50				147 327,84

Total		755 789,34
Asigurari sociale si medicale	24,00%	52 938,56
Total		808 727,90
Cheltuieli de transport	4,00%	20 814,13
Total		829 542,03
Cheltuieli de regie	5,00%	41 477,10
Total		871 019,13
Beneficiu de deviz	3,00%	26 130,57

Total Deviz fara TVA	897 149,70
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari adaugatoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1 Constructia metalica et.4				
5.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	6,48	27 677,25	179 348,56
					2 112,40	13 688,35
5.2	RplZE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	6,48	135,98	881,14
					130,94	848,48
5.3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	6,48	420,66	2 725,85
					87,32	565,82
5.4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	6,48	361,52	2 342,63
					211,37	1 369,67
		TOTAL Capitolul 1 Constructia metalica et.4				185 298,18
		Capitolul 2 demontari deschisuri usi				
5.5	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusemele din scindura, parchet, etc.	m2	460,00	13,41	6 166,40
					12,69	5 835,20
5.6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Deschideri de usi in pereti)	m3	4,03	891,08	3 591,06
					197,52	796,00
5.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) ramforsare deschisuri de usi, doar manoera	t	3,42	6 402,03	21 894,94
					6 340,91	21 673,23
5.8	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	3,42	420,65	1 438,62
					87,29	298,53
5.9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la	m3	10,11	776,61	7 851,54

		4 m, zidarie ordinara.			214,50	2 168,59
5.10	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II.	m	1,00	4 321,49	4 321,49
					1 049,41	1 049,41
		TOTAL Capitolul 2 demontari deschisuri usi				45 264,05
		Capitolul 3 Lucrari et.4				
5.11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	455,00	252,95	115 093,17
					126,85	57 717,67
5.12	CD72D	Tavane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC gaurite izolatje dubla de cite 10cm grosime, cu inaltimea peste 4 m	m2	182,00	433,91	78 971,90
					188,23	34 257,95
5.13	Articol	Pardosea din OSB grosimea 18mm,izolata,inclusiv carcasul metalic	m2	56,00	256,80	14 380,80
					100,00	5 600,00
5.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	670,00	75,30	50 451,94
					66,36	44 458,39
5.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 628,00	3,39	5 522,01
					1,73	2 814,65
5.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 628,00	33,12	53 916,11
					29,24	47 608,42
5.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2 265,00	3,39	7 682,66
					1,73	3 915,96
5.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2 265,00	40,86	92 549,04
					29,06	65 812,97
		TOTAL Capitolul 3 Lucrari et.4				418 567,63
		Capitolul 4 Tencuieli si vopsitorii casa scarii				
5.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,44	75,30	14 943,00
					66,36	13 167,82
5.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	256,04	3,39	868,43
					1,73	442,60
5.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	256,04	40,86	10 461,92
					29,06	7 439,52
5.22	CH05A	Mina curenta demolare,prelucrare vopsire	m	44,00	792,38	34 864,90
					138,38	6 088,90
		TOTAL Capitolul 4 Tencuieli si vopsitorii casa scarii				61 138,25
		Capitolul 5 Lucrari et.3				
5.23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Pereti pe perimetru interiori	m2	118,00	75,30	8 885,56
					66,36	7 829,98
5.24	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor de PGC Persorat (fonoabsorbant)cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	720,00	324,57	233 692,56
					104,69	75 374,71
5.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	118,00	3,39	400,24
					1,73	204,01
5.26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	118,00	40,86	4 821,54
					29,06	3 428,67
5.27	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	252,00	62,45	15 736,40
					34,60	8 718,20
5.28	Articol	Construire si finisare bazin	buc	1,00	6 520,00	6 520,00
					3 000,00	3 000,00
		TOTAL Capitolul 5 Lucrari et.3				270 056,30
		Capitolul 6 Lucrari et.2				
5.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Pereti pe perimetru interiori	m2	78,00	75,30	5 873,50
					66,36	5 175,75
5.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	78,00	3,39	264,56
					1,73	134,85

Total		2 480 984,39
Asigurari sociale si medicale	24,00%	185 930,50
Total		2 666 914,89
Cheltuieli de transport	4,00%	67 895,31
Total		2 734 810,20
Cheltuieli de regie	5,00%	136 740,51
Total		2 871 550,71
Beneficiu de deviz	3,00%	86 146,52

Total Deviz fara TVA	2 957 697,23
-----------------------------	---------------------

Devizul: CBA_Concrete_structures_Adaugator

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1 Lucrari de terasamente				
6.1	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV.	100 m3	3,52	2 560,00 0,00	9 011,20 0,00
6.2	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	3,52	252,01 21,95	887,06 77,26
6.3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	552,54	50,00 0,00	27 627,50 0,00
6.4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	15,40	427,43 57,10	6 582,38 879,32
		TOTAL Capitolul 1 Lucrari de terasamente				44 108,14
		Capitolul 2 Lucrari de betonare adaugatoare				
6.5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	66,67	1 254,66 273,60	83 648,17 18 241,08
6.6	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	314,20	67,37 53,95	21 168,86 16 951,09
6.7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	340,00	28,58 24,12	9 715,67 8 199,27
6.8	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII)	kg	6 632,00	10,24 2,50	67 888,47 16 589,28
		TOTAL Capitolul 2 Lucrari de betonare adaugatoare				182 421,17

Total		226 529,31
Asigurari sociale si medicale	24,00%	13 710,89
Total		240 240,20
Cheltuieli de transport	4,00%	5 047,08
Total		245 287,28
Cheltuieli de regie	5,00%	12 264,37
Total		257 551,65
Beneficiu de deviz	3,00%	7 726,55

Total Deviz fara TVA	265 278,20
-----------------------------	-------------------

Devizul: Constructii_Metalice_Metal_adaugator scara

5.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	78,00	40,86 29,06	3 187,12 2 266,41
5.32	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m2	545,00	36,14 34,60	19 694,12 18 854,82
		TOTAL Capitolul 6 Lucrari et.2				29 019,30
		Capitolul 7 Lucrari et.1				
5.33	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, parchet, etc.	m2	245,00	13,41 12,69	3 284,28 3 107,88
5.34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	295,00	53,24 49,01	15 706,10 14 458,25
5.35	CD41A01+	Sistem de zidarie aparenta Wienerberger Terca Klinker Marrachesh prin placare : direct pe zidarie, fara strat intermediar	m2	228,90	531,37 183,36	121 630,20 41 970,71
5.36	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 14 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului.	m2	545,00	322,18 44,97	175 587,97 24 511,27
5.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Pereti pe perimetru interiori	m2	146,00	75,30 66,36	10 994,01 9 687,95
5.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	146,00	3,39 1,73	495,22 252,42
5.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	146,00	40,86 29,06	5 965,64 4 242,25
		TOTAL Capitolul 7 Lucrari et.1				333 663,42
		Capitolul 8 Linoleum				
5.40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	930,00	101,92 54,20	94 783,32 50 406,37
5.41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen antibacterial Fortis 2mm Clasa T	m2	930,00	380,15 61,88	353 541,27 57 552,12
5.42	CG09A	Plinte din Linoleum, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	426,50	81,30 43,25	34 672,82 18 444,28
		TOTAL Capitolul 8 Linoleum				482 997,41
5.43	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (panouri fixe)	m2	36,30	2 308,81 129,96	83 809,92 4 717,62
5.44	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	36,30	23,98 21,75	870,52 789,66
5.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .(Usi interioare in o sticla)	m2	127,69	2 201,62 49,29	281 124,67 6 293,25
5.46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .(Usi fonoizolante 7 buc)	m2	15,40	3 869,61 49,28	59 592,03 758,96
5.47	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic.	m2	13,64	2 950,79 129,95	40 248,78 1 772,46
5.48	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la mezanina) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (panouri fixe)	m2	14,50	2 308,84 129,96	33 478,19 1 884,37
5.49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	380,60	241,34 103,14	91 855,74 39 255,08
5.50	Articol	Masa pentru chiuveta	buc	8,00	8 000,00 4 000,00	64 000,00 32 000,00

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Constructii metalice exterioare,scara				
7.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	4,84	27 677,23 2 111,09	133 957,78 10 224,01
7.2	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	4,84	135,92 130,80	657,86 633,47
7.3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	4,84	420,74 87,32	2 036,38 422,91
7.4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	4,84	361,55 211,28	1 749,92 1 023,24
7.5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	26,70	722,60 86,49	19 293,30 2 309,29
7.6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adevizi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	76,20	204,70 60,86	15 597,82 4 637,17
7.7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez .	m2	22,14	406,98 63,42	9 010,56 1 404,02
		TOTAL Constructii metalice exterioare,scara				182 303,62

Total		182 303,62
Asigurari sociale si medicale	24,00%	4 647,17
Total		186 950,79
Cheltuieli de transport	4,00%	6 465,58
Total		193 416,37
Cheltuieli de regie	5,00%	9 670,81
Total		203 087,18
Beneficiu de deviz	3,00%	6 092,62

Total Deviz fara TVA	209 179,80
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	9 460 619,48
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	9 460 619,48


Intocmit: Axint Management Group SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: Chemonics International INC

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Cotoman Cotolov

D.P.



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: Axint Management Group SRL

Investitor: Chemonics International INC

Obiect: Lotul 4: Lucrari de electricitate si trasare retele internet
 str. Alexei Mateevici 60, or. Chisinau

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2021-09-24

Valoarea de deviz 1 284 913,09 (Lei)

Devizul: Electricity_BOQ						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul				
1.1	08-03-572-5	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100.	buc	1	193,12	193,12
					180,05	180,05
1.2	08-03-521-2	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A.	buc	2	89,63	179,26
					82,03	164,06
1.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	6	58,02	348,12
					57,78	346,68
1.4	Articol	Suport pt. siguranta ДП 35 250Φ раб.1	buc	6	120,87	725,22
					0	0
1.5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta.	buc	6	59,98	359,86
					58,3	349,78
1.6	Articol	Siguranta fuzibile 250A, ППН-35	buc	6	79,2	475,2
					0	0
1.7	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV.	buc	6	135,04	810,26
					125,36	752,18
1.8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	2	44,89	89,77
					44,89	89,77
1.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	1	98,57	98,57
					80,48	80,48
1.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	5	144,18	720,9
					119,69	598,44

1.1	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250.	buc	2	167,48	334,96
					142,39	284,78
1.1	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	8	58,02	464,17
					57,78	462,25
1.1	Articol 3	Sina N	buc	4	19,01	76,04
					0	0
1.1	Articol 4	Sina PE	buc	4	19,01	76,04
					0	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				4951,49
		Capitolul 1.2. Panou de aclansare				
1.1	08-03-572-5	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100.	buc	1	193,12	193,12
					180,05	180,05
1.1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	2	98,57	197,14
					80,48	160,96
1.1	08-03-529-2	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A.	buc	2	279,46	558,92
					252,79	505,58
1.1	Articol 8	Contactator KMM-38012 Ubobina - 400V, lcontact - 80A	buc	2	520,18	1040,36
					0	0
1.1	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A.	buc	1	170,42	170,42
					144,97	144,97
1.2	Articol 0	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1	619,21	619,21
					0	0
1.2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1	44,88	44,88
					44,88	44,88
1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	4	98,57	394,28
					80,48	321,92
1.2	Articol 3	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,C	buc	1	20,01	20,01
					0	0
1.2	Articol 4	Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,C	buc	2	57,02	114,04
					0	0
1.2	Articol 5	Intrerupator automat BA 47-29 20A,3P,C	buc	1	57,02	57,02
					0	0
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	1	144,18	144,18
					119,69	119,69
1.2	Articol 7	Intrerupator automat BA 47-29 40A,3P,C	buc	1	66,02	66,02
					0	0
1.2	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	8	58,02	464,17
					57,78	462,25
1.2	Articol 9	Sina N	buc	4	15,01	60,04
					0	0
1.3	Articol	Sina PE	buc	4	15,01	60,04

0					0	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Panou de aclansare				4203,85
		Capitolul 1.3. Panou de distributie				
1.3	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1	127,45	127,45
					122,27	122,27
1.3	Articol 2	Dulap ЩРН-183	buc	1	425,14	425,14
					0	0
1.3	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A.	buc	1	170,42	170,42
					144,97	144,97
1.3	Articol 4	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1	66,02	66,02
					0	0
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	7	98,57	689,99
					80,48	563,36
1.3	Articol 6	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	7	20,01	140,07
					0	0
1.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2	58,02	116,04
					57,78	115,56
1.3	Articol 8	Sina N	buc	1	19,01	19,01
					0	0
1.3	Articol 9	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
					0	0
		TOTAL Capitolul 1.3. Panou de				1773,15
		Capitolul 1.4. Panou de distributie				
1.4	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1	127,45	127,45
					122,27	122,27
1.4	Articol 1	Dulap ЩРН-183	buc	1	425,14	425,14
					0	0
1.4	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	1	170,42	170,42
					144,97	144,97
1.4	Articol 3	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1	66,02	66,02
					0	0
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	6	98,57	591,42
					80,48	482,88
1.4	Articol 5	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	6	20,01	120,06
					0	0
1.4	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2	58,02	116,04
					57,78	115,56
1.4	Articol 7	Sina N	buc	1	19,01	19,01
					0	0
1.4	Articol 8	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
					0	0
		TOTAL Capitolul 1.4. Panou de				1654,57
		Capitolul 1.5. Panou de evidenta PD				
1.4	08-03-573-6	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	131,43	131,43
					122,27	122,27

1.5	Articol	Dulap ЩМП 5,0 IP31 1000*650*300	buc	1	1150,39	1150,39
0					0	0
1.5	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A.	buc	1	170,42	170,42
					144,97	144,97
1.5	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1	72,02	72,02
2					0	0
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	6	98,57	591,42
3					80,48	482,88
1.5	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,D	buc	1	57,02	57,02
4					0	0
1.5	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,3P,D	buc	2	62,02	124,04
5					0	0
1.5	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 25A,3P,D	buc	3	64,02	192,06
6					0	0
1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	1	144,18	144,18
7					119,69	119,69
1.5	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 32A,3P,D	buc	1	66,02	66,02
8					0	0
1.5	08-03-529-2	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A.	buc	7	279,46	1956,24
9					252,79	1769,54
1.6	Articol	Contactator КМИ 11810	buc	2	747,25	1494,5
0					0	0
1.6	Articol	Contactator КМИ 23210	buc	3	855,29	2565,87
1					0	0
1.6	Articol	Contactator КМИ 34012	buc	1	855,29	855,29
2					0	0
1.6	Articol	Contactator KM 20-20	buc	1	855,29	855,29
3					0	0
1.6	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2.	buc	6	58,78	352,66
4					58,3	349,78
1.6	Articol	Releu РТИ-1321	buc	2	110,04	220,08
5					0	0
1.6	Articol	Releu РТИ-2355	buc	3	280,09	840,27
6					0	0
1.6	Articol	Releu РТИ-3355	buc	1	280,09	280,09
7					0	0
1.6	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	10	58,02	580,21
8					57,78	577,81
1.6	Articol	Sina N	buc	5	19,01	95,05
9					0	0
1.7	Articol	Sina PE	buc	5	19,01	95,05
0					0	0
		TOTAL Capitolul 1.5. Panou de evidenta				12889,6
		Capitolul 1.6. Panou de distributie PDP-1				
1.7	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	127,45	127,45
					122,27	122,27
1.7	Articol	Dulap ЩРВ-72з TREND	buc	1	1423,48	1423,48
2					0	0
1.7	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	13	170,42	2215,47

		Capitolul 1.8. Panou de distributie PD				
1.9	08-03-8	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	127,45	127,45
	573-4				122,27	122,27
1.9	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	1	324,11	324,11
9					0	0
1.1	08-03-00	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	1	170,42	170,42
	525-2				144,97	144,97
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 1P	buc	1	32,01	32,01
01					0	0
1.1	08-03-02	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	4	98,57	394,28
	526-1				80,48	321,92
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	3	174,06	522,18
03					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	20,01	20,01
04					0	0
1.1	08-03-05	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2	58,02	116,04
	575-1				57,78	115,56
1.1	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
06					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
07					0	0
		TOTAL Capitolul 1.8. Panou de				1744,52
		Capitolul 1.9. Panou de distributie PD				
1.1	08-03-08	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	127,45	127,45
	573-4				122,27	122,27
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-36з PRO	buc	1	455,15	455,15
09					0	0
1.1	08-03-10	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	1	170,42	170,42
	525-2				144,97	144,97
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 3P	buc	1	66,02	66,02
11					0	0
1.1	08-03-12	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	11	98,57	1084,28
	526-1				80,48	885,28
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	9	174,06	1566,54
13					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2	21,01	42,02
14					0	0
1.1	08-03-15	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2	58,02	116,04
	575-1				57,78	115,56
1.1	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
16					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
17					0	0
		TOTAL Capitolul 1.9. Panou de				3665,94
		Capitolul 1.10. Panou de distributie PDP-				
1.1	08-03-18	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	127,45	127,45
	573-4				122,27	122,27
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-48з PRO	buc	1	1136,38	1136,38
19					0	0
1.1	08-03-20	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	8	170,42	1363,36
	525-2				144,97	1159,74
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	72,02	72,02

3	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	1884,58
1.7	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	620,21	620,21
4		100A, 3P			0	0
1.7	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	66,02	66,02
5		40A, 3P			0	0
1.7	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	11	82,03	902,33
6		63A, 3P			0	0
1.7	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	11	17,54	192,95
7	600-1	monofaza.			17,54	192,95
1.7	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit, cu	buc	1	44,88	44,88
8	600-2	trei faze.			44,88	44,88
1.7	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	20	98,57	1971,45
9	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	1609,61
1.8	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	20,01	20,01
0					0	0
1.8	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,C	buc	10	22,01	220,1
1					0	0
1.8	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 20A,1P,C	buc	1	25,01	25,01
2					0	0
1.8	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 20A,3P,C	buc	1	56,02	56,02
3					0	0
1.8	Articol	Intrerupator diferential АДТ-32/10А/2Р/С-	buc	7	174,06	1218,42
4		30mA			0	0
1.8	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	16	58,02	928,33
5	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	924,49
1.8	Articol	Sina N	buc	8	19,01	152,08
6					0	0
1.8	Articol	Sina PE	buc	8	19,01	152,08
7					0	0
		TOTAL Capitolul 1.6. Panou de				10336,29
		Capitolul 1.7. Panou de distributie PD1.1,				
1.8	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	10	127,45	1274,49
8	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	1222,68
1.8	Articol	Dulap ЩРв-12з PRO	buc	10	324,11	3241,1
9					0	0
1.9	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	10	170,42	1704,21
0	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	1449,68
1.9	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	10	25,01	250,1
1		40A, 1P			0	0
1.9	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	11	98,57	1084,28
2	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	885,28
1.9	Articol	Intrerupator diferential АДТ-32/10А/2Р/С-	buc	10	173,06	1730,6
3		30mA			0	0
1.9	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	22,01	22,01
4					0	0
1.9	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	2	58,02	116,04
5	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	115,56
1.9	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
6					0	0
1.9	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
7					0	0
		TOTAL Capitolul 1.7. Panou de				9460,85

45		30mA			0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	6	22,01	132,06
46					0	0
1.1	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	12	58,02	696,25
47	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	693,37
1.1	Articol	Sina N	buc	6	19,01	114,06
48					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	6	19,01	114,06
49					0	0
		TOTAL Capitolul 1.12. Panou de				7471,7
		Capitolul 1.13. Panou de distributie PDI-2				
1.1	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
50	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-48з PRO	buc	1	1135,38	1135,38
51					0	0
1.1	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	170,42	170,42
52	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	144,97
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	619,21	619,21
53		100A, 3P			0	0
1.1	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	6	98,57	591,42
54	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	482,88
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,3P,C	buc	2	56,02	112,04
55					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 10A,3P,C	buc	2	55,02	110,04
56					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A, 3P,C	buc	2	56,02	112,04
57					0	0
1.1	08-03-	Contactator de curent continuu pe constructii,	buc	6	279,46	1676,78
58	529-2	curent pina la 400 A.			252,79	1516,75
1.1	Articol	Contactator KM 20-20	buc	6	375,13	2250,78
59					0	0
1.1	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	8	58,02	464,17
60	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	462,25
1.1	Articol	Sina N	buc	4	19,01	76,04
61					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	4	19,01	76,04
62					0	0
		TOTAL Capitolul 1.13. Panou de				7521,81
		Capitolul 1.14. Panou de distributie PDP-				
1.1	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
63	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-54з TREND	buc	1	1020,35	1020,35
64					0	0
1.1	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	14	170,42	2385,89
65	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	2029,55
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	620,21	620,21
66		100A, 3P			0	0
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	13	56,02	728,26
67		63A, 1P			0	0
1.1	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	13	17,54	228,03
68	600-1	monofaza.			17,54	228,03
1.1	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	17	98,57	1675,74

21		100A, 3P			0	0
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	7	65,02	455,14
22		63A, 1P			0	0
1.1	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	16	98,57	1577,15
23	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	1287,69
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,C	buc	7	20,01	140,07
24					0	0
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	9	174,06	1566,54
25		30mA			0	0
1.1	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	7	17,54	122,78
26	600-1	monofaza.			17,54	122,78
1.1	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	6	58,02	348,12
27	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	346,68
1.1	Articol	Sina N	buc	3	19,01	57,03
28					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	3	19,01	57,03
29					0	0
		TOTAL Capitolul 1.10. Panou de				7023,07
		Capitolul 1.11. Panou de distributie PDP-				
1.1	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
30	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	1	324,11	324,11
31					0	0
1.1	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	170,42	170,42
32	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	144,97
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	25,01	25,01
33		40A, 1P			0	0
1.1	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	3	98,57	295,71
34	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	241,44
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	2	174,06	348,12
35		30mA			0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	22,01	22,01
36					0	0
1.1	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	2	58,02	116,04
37	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	115,56
1.1	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
38					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
39					0	0
		TOTAL Capitolul 1.11. Panou de				1466,89
		Capitolul 1.12. Panou de distributie				
1.1	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	6	127,45	764,7
40	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	733,61
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	6	324,11	1944,66
41					0	0
1.1	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	6	170,42	1022,52
42	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	869,81
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	6	76,03	456,18
43		40A, 1P			0	0
1.1	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	12	98,57	1182,85
44	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	965,76
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	6	174,06	1044,36

69	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	1368,17
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	22,01	22,01
70					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,C	buc	5	24,01	120,05
71					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 20A,1P,C	buc	6	28,01	168,06
72					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 25A,1P,C	buc	2	32,01	64,02
73					0	0
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	3	174,06	522,18
74					0	0
1.1	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	10	58,02	580,21
75					57,78	577,81
1.1	Articol	Sina N	buc	5	19,01	95,05
76					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	5	19,01	95,05
77					0	0
		TOTAL Capitolul 1.14. Panou de				8452,56
		Capitolul 1.15. Panou de distributie				
1.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	5	127,45	637,25
78					122,27	611,34
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	5	324,11	1620,55
79					0	0
1.1	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	5	170,42	852,1
80					144,97	724,84
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 1P	buc	5	56,02	280,1
81					0	0
1.1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	15	98,57	1478,58
82					80,48	1207,21
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	10	174,06	1740,6
83					0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	5	25,01	125,05
84					0	0
1.1	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	10	58,02	580,21
85					57,78	577,81
1.1	Articol	Sina N	buc	5	19,01	95,05
86					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	5	19,01	95,05
87					0	0
		TOTAL Capitolul 1.15. Panou de				7504,54
		Capitolul 1.16. Panou de distributie				
1.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	6	127,45	764,7
88					122,27	733,61
1.1	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	6	324,11	1944,66
89					0	0
1.1	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	6	170,42	1022,52
90					144,97	869,81
1.1	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 1P	buc	1	56,02	56,02
91					0	0
1.1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	24	98,57	2365,74
92					80,48	1931,53
1.1	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	18	174,06	3133,08

93		30mA			0	0
1.1	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	6	56,02	336,12
94					0	0
1.1	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	12	58,02	696,25
95	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	693,37
1.1	Articol	Sina N	buc	6	19,01	114,06
96					0	0
1.1	Articol	Sina PE	buc	6	19,01	114,06
97					0	0
		TOTAL Capitolul 1.16. Panou de				10547,21
		Capitolul 1.17. Panou de distributie				
1.1	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	2	127,45	254,9
98	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	244,54
1.1	Articol	Dulap ЩРН-18з PRO	buc	2	425,14	850,28
99					0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	2	170,42	340,84
00	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	289,94
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	2	20,84	41,68
01		40A, 1P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	10	98,57	985,71
02	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	804,8
1.2	Articol	Intrerupator diferential АДТ-32/10А/2Р/С-	buc	8	173,06	1384,48
03		30mA			0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2	20,01	40,02
04					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	4	58,02	232,08
05	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	231,12
1.2	Articol	Sina N	buc	2	19,01	38,02
06					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	2	19,01	38,02
07					0	0
		TOTAL Capitolul 1.17. Panou de				4206,03
		Capitolul 1.18. Panou de distributie PDP4				
1.2	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
08	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.2	Articol	Dulap ЩРВ-48з PRO	buc	1	1135,38	1135,38
09					0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	211,26	211,26
10	525-3	invelis metalic, montat pe constructie pe			181,6	181,6
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina IP20 Inom-160A, 3P	buc	1	445,15	445,15
11		Schneider INS160			0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	7	170,42	1192,94
12	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	1014,78
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	47,02	47,02
13		40A, 3P			0	0
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	112,04	112,04
14		100A, 3P			0	0
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	5	95,03	475,15
15		63A, 3P			0	0
1.2	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit,	buc	5	17,54	87,7
16	600-1	monofaza.			17,54	87,7
1.2	08-03-	Contoare, montate pe suport pregatit, cu	buc	2	44,89	89,77

41		40A, 1P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	6	98,57	591,42
42	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	482,88
1.2	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	4	135,05	540,2
43		30mA			0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2	35,01	70,02
44					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	6	58,02	348,12
45	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	346,68
1.2	Articol	Sina N	buc	3	15,01	45,03
46					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	3	15,01	45,03
47					0	0
		TOTAL Capitolul 1.20. Panou de				2945,8
		Capitolul 1.21. Panou de distributie				
1.2	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	2	127,45	254,9
48	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	244,54
1.2	Articol	Dulap ЩРВ-24з PRO	buc	2	320,11	640,22
49					0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	170,42	170,42
50	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	144,97
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	65,02	65,02
51		40A, 3P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	10	98,57	985,71
52	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	804,8
1.2	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-	buc	7	135,05	945,35
53		30mA			0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	3	35,01	105,03
54					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	6	58,02	348,12
55	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	346,68
1.2	Articol	Sina N	buc	3	15,01	45,03
56					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	3	15,01	45,03
57					0	0
		TOTAL Capitolul 1.21. Panou de				3604,83
		Capitolul 1.22. Panou de distributie				
1.2	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
58	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.2	Articol	Dulap ЩРН-18з PRO	buc	1	425,14	425,14
59					0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	170,42	170,42
60	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	144,97
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	72,02	72,02
61		100A, 3P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	4	144,18	576,72
62	526-2	constructii pe perete sau coloana, curent			119,69	478,76
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 63A,3P,C	buc	2	165,06	330,12
63					0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	2	35,01	70,02
64					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	2	58,02	116,04

17	600-2	trei faze.				44,89	89,77
1.2	08-03-18	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	1		144,18	144,18
1.2	526-2					119,69	119,69
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-100 100A,3P,C	buc	1		620,21	620,21
19						0	0
1.2	08-03-20	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	9		98,57	887,14
1.2	526-1					80,48	724,32
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 20A,3P,C	buc	1		57,02	57,02
21						0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,C	buc	5		32,01	160,05
22						0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1		30,01	30,01
23						0	0
1.2	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	2		173,06	346,12
24						0	0
1.2	08-03-25	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	6		58,02	348,12
1.2	575-1					57,78	346,68
1.2	Articol	Sina N	buc	3		15,01	45,03
26						0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	3		15,01	45,03
27						0	0
		TOTAL Capitolul 1.18. Panou de					6606,77
		Capitolul 1.19. Panou de distributie					
1.2	08-03-28	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	3		127,45	382,34
1.2	573-4					122,27	366,8
1.2	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	3		324,11	972,33
29						0	0
1.2	08-03-30	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	3		170,42	511,25
1.2	525-2					144,97	434,9
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 40A, 1P	buc	3		35,01	105,03
31						0	0
1.2	08-03-32	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	6		98,57	591,42
1.2	526-1					80,48	482,88
1.2	Articol	Intrerupator diferential ABДТ-32/10A/2P/C-30mA	buc	3		65,02	195,06
33						0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	3		35,01	105,03
34						0	0
1.2	08-03-35	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	6		58,02	348,12
1.2	575-1					57,78	346,68
1.2	Articol	Sina N	buc	3		15,01	45,03
36						0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	3		15,01	45,03
37						0	0
		TOTAL Capitolul 1.19. Panou de					3300,64
		Capitolul 1.20. Panou de distributie					
1.2	08-03-38	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	2		127,45	254,9
1.2	573-4					122,27	244,54
1.2	Articol	Dulap ЩРВ-12з PRO	buc	2		320,11	640,22
39						0	0
1.2	08-03-40	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	2		170,42	340,84
1.2	525-2					144,97	289,94
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	2		35,01	70,02

65	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	115,56
1.2	Articol	Sina N	buc	1	15,01	15,01
66					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	1	15,01	15,01
67					0	0
		TOTAL Capitolul 1.22. Panou de				1917,95
		Capitolul 1.23. Panou de distributie PD				
1.2	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	2	127,45	254,9
68	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	244,54
1.2	Articol	Panou de distributie IP65 pentru 6 prize	buc	2	990,34	1980,68
69		Scame MBX5			0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	2	170,42	340,84
70	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	289,94
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	2	186,06	372,12
71		100A, 3P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	2	144,18	288,36
72	526-2	constructii pe perete sau coloana, curent			119,69	239,38
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 50A,3P,C	buc	2	70,86	141,72
73					0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	0	0	0
74	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 25A,3P,C	buc	2	57,02	114,04
75					0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 10A,1P,C	buc	6	19,59	117,54
76					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	2	58,02	116,04
77	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	115,56
1.2	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
78					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01
79					0	0
		TOTAL Capitolul 1.23. Panou de				3764,26
		Capitolul 1.24. Panou de distributie PDG				
1.2	08-03-	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap	buc	1	127,45	127,45
80	573-4	(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,			122,27	122,27
1.2	Articol	Dulap IIPB-123	buc	1	324,11	324,11
81					0	0
1.2	08-03-	Intrerupator sau comutator de pachet in	buc	1	170,42	170,42
82	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe			144,97	144,97
1.2	Articol	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom -	buc	1	70,86	70,86
83		63A, 3P			0	0
1.2	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	2	98,57	197,14
84	526-1	constructii pe perete sau coloana, curent			80,48	160,96
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A, 3P,C	buc	1	55,02	55,02
85					0	0
1.2	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 6A,1P,B	buc	1	20,01	20,01
86					0	0
1.2	08-03-	Dispozitive si aparate demontate inainte de	buc	2	58,02	116,04
87	575-1	transportare - Dispozitiv sau aparat.			57,78	115,56
1.2	Articol	Sina N	buc	1	19,01	19,01
88					0	0
1.2	Articol	Sina PE	buc	1	19,01	19,01

89					0	0
		TOTAL Capitolul 1.24. Panou de				1119,07
		Capitolul 1.25. Cablu				
1.2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	60,37	639,72	38619,76
90					639,72	38619,76
1.2	Articol	Cablu KVVGngLS 2*1.5	m	120	5,75	690
91					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	1700	7,5	12750
92					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngFRLS 3*1.5	m	850	12,25	10412,5
93					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	1600	11,17	17872
94					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngFRLS 3*2.5	m	5	16,34	81,7
95					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngLS 3*4	m	1300	19,84	25792
96					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngLS 5*2.5	m	130	20,43	2655,9
97					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngFRLS 5*1.5	m	5	18,34	91,7
98					0	0
1.2	Articol	Cablu VVGngLS 5*4	m	100	32,51	3251
99					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngLS 5*6	m	80	47,52	3801,6
00					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngFRLS 5*6	m	47	57,52	2703,44
01					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngLS 5*10	m	100	71,69	7169
02					0	0
1.3	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m	1,6	944,1	1510,56
					944,1	1510,56
1.3	Articol	Cablu VVGngFRLS 5*10	m	1	75,63	75,63
04					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngLS 5*16	m	1	124,21	124,21
05					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngFRLS 5*16	m	1	124,21	124,21
06					0	0
1.3	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg.	100m	1,4	1196,89	1675,64
07					1196,89	1675,64
1.3	Articol	Cablu VVGngLS 5*25	m	60	195,07	11704,2
08					0	0
1.3	Articol	Cablu VVGngLS 5*35	m	40	265,92	10636,8
09					0	0
1.3	Articol	Cablu AVVGngLS 5*70	m	40	512,67	20506,8
10					0	0
1.3	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100m	0,5	1485,8	742,9
					1485,8	742,9
1.3	Articol	Cablu AVVGngLS 5*150	m	50	1120,38	56019
12					0	0
		TOTAL Capitolul 1.25. Cablu				229010,55
		Capitolul 1.26. Jgheaburi pentru cablu				
1.3	08-02-	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3	100 m	3,95	1394,77	5509,34

13	396-6	m.			1289,75	5094,51
1.3	Articol	Лоток перфорированный оцинкованный	m	310	48,35	14988,5
14		100*-50*2500			0	0
1.3	Articol	Лоток перфорированный оцинкованный	m	25	32,51	812,75
15		50*-50*2500			0	0
1.3	Articol	Ответвитель горизонтальный плавный	buc	6	45,85	275,1
16		100*50 ОГРп-100*50			0	0
1.3	Articol	Ответвитель горизонтальный плавный	buc	4	170,89	683,56
17		50*50 ОГРп-50*50			0	0
1.3	Articol	Профиль монтажный ПП-Пн	m	68	35,61	2421,48
18					0	0
1.3	Articol	Соединитель лотковый универсальный	buc	20	170,36	3407,2
19		для лотка высотой 50 СЛУ-50			0	0
1.3	Articol	Соединитель универсальный для лотка	buc	20	170,66	3413,2
20		УЛ высотой 50/65 СЛУ-50/65			0	0
1.3	Articol	Соединитель лотковый универсальный	buc	77	170,36	13117,72
21		для лотка высотой 50 СЛУо-50			0	0
1.3	Articol	Угол плоский плавный 100*50 УГТпо-	buc	14	57,02	798,28
22		100*50			0	0
1.3	Articol	Угол плоский плавный 50*50 УГТпо-	buc	4	25,01	100,04
23		50*50			0	0
1.3	Articol	Разветвитель крестообразный плавный	buc	2	70,02	140,04
24		100*50 ХТпо-100*50			0	0
1.3	Articol	Анкер разрезной М8*30 (латунь)	buc	651	6,25	4068,75
25					0	0
1.3	Articol	Винт с полуцилиндрической головкой DIN	buc	346	1,75	605,5
26		7985 М6*12			0	0
1.3	Articol	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923	buc	346	1,75	605,5
27		М6			0	0
1.3	Articol	Гайка со стопорным буртиком DIN 6923	buc	1301	0,42	546,42
28		М6 (нержавеющая сталь)			0	0
1.3	Articol	Шпилька резьбовая DIN 975 М8*2000	buc	651	6,25	4068,75
29		(нержавеющая сталь)			0	0
		TOTAL Capitolul 1.26. Jgheaburi pentru				55562,13
		Capitolul 1.27. Tub tehnic de protectie				
1.3	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	25,7	224,07	5758,66
					206,36	5303,45
1.3	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	1200	2,71	3252
31					0	0
1.3	Articol	Tub din PVC d-20mm	buc	1200	3,83	4596
32					0	0
1.3	Articol	Tub din PVC d-25mm	buc	170	5,21	885,7
33					0	0
1.3	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm.	100 m	1,2	249,57	299,48
					154,77	185,72
1.3	Articol	Tub din PVC d-32mm	buc	50	7,21	360,5
35					0	0
1.3	Articol	Tub din PVC d-40mm	buc	70	17,51	1225,7
36					0	0
1.3	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm.	100 m	0,14	1073,79	150,33
					983,93	137,75
1.3	Articol	Tub din PVC d-63mm	buc	70	32,51	2275,7

38					0	0
		TOTAL Capitolul 1.27. Tub tehnic de				18804,07
		Capitolul 1.28. Plafoniere				
1.3	08-03-39	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,	100 buc	2,95	17385,83	51288,2
					17385,83	51288,2
1.3	Articol 40	Plafoniera liniara LMC-3575 35*75mm 48W IP20 LMC-3575	buc	295	379,13	111843,35
					0	0
1.3	08-03-41	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan	100 buc	0,44	17716,64	7795,32
					17385,84	7649,77
1.3	Articol 42	Plafoniera 2*25 cu sensor de miscare НПО 3233Д	buc	15	137,55	2063,25
					0	0
1.3	Articol 43	Plafoniera LED IP54 18W ДПО 4004	buc	25	135,05	3376,25
					0	0
1.3	Articol 44	Plafoniera LED IP54 100W НПП1101	buc	4	524,35	2097,4
					0	0
1.3	Articol 45	Bec LED soclu E27	buc	60	37,51	2250,6
					0	0
		TOTAL Capitolul 1.28. Plafoniere				180714,37
		Capitolul 1.29. Intrerupatoare, prize, cutie				
1.3	08-03-46	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc	0,62	6448,76	3998,23
					6448,76	3998,23
1.3	Articol 47	Intrerupator monopolar IP20, Inom-10A, Unom-250V BC10-1	buc	57	23,01	1311,57
					0	0
1.3	Articol 48	Intrerupator monopolar IP44, Inom-10A, Unom-250V	buc	5	23,01	115,05
					0	0
1.3	08-03-49	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la	100 buc	0,42	6448,76	2708,48
					6448,76	2708,48
1.3	Articol 50	Intrerupator bipolar IP20, Inom-10A, Unom-250V BC10-2	buc	40	29,01	1160,4
					0	0
1.3	Articol 51	Intrerupator bipolar IP44, Inom-10A, Unom-250V	buc	2	29,01	58,02
					0	0
1.3	08-03-52	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	4,9	5827,62	28555,35
					5778,08	28312,59
1.3	Articol 53	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3	buc	480	24,01	11524,8
					0	0
1.3	Articol 54	Priza IP54, Inom-16A, Unom-250V PC620-3	buc	10	30,01	300,1
					0	0
1.3	Articol 55	Rama pentru 2 prize	buc	113	10	1130
					0	0
1.3	Articol 56	Rama pentru 3 prize	buc	7	13,33	93,31
					0	0
1.3	Articol 57	Rama pentru 4 prize	buc	52	17,51	910,52
					0	0
1.3	Articol 58	Rama pentru 4 prize	buc	600	17,51	10506
					0	0
1.3	Articol 59	Doze pentru prizelor si intrerupatoarelor	buc	600	1,63	978
					0	0
1.3	08-03-60	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24.	buc	90	50,16	4514,01
					25,8	2321,55
1.3	Articol 61	Cutie pentru distributia	buc	90	26,68	2401,2
					0	0
		TOTAL Capitolul 1.29. Intrerupatoare,				70265,04

		Capitolul 1.30. Priza de pamint				
1.3	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,25	2191,44	547,86
62	472-2	pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune			856,4	214,1
		160 mm2.				
1.3	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,8	1787,3	1429,84
63	472-1	pamint, orizontala, din otel rotund, diametru			980,21	784,17
		12 mm.				
		TOTAL Capitolul 1.30. Priza de pamint				1977,7
		Inclusiv salariul				998,27
1.3	Articol	BZUM DDE-3 IDR-1	buc	1	7952,69	7952,69
64					0	0
1.3	Articol	Ruptor/conutator ПЦ-4 400A	buc	2	740,25	1480,5
65					0	0
1.3	Articol	Transformator de curent ТТИ-A U-0.66kV, I-	buc	6	814,28	4885,68
66		250/5A, clasa de precizie - 0.5			0	0
1.3	Articol	Contor ZMG-410 CR Unom - 3*240/415V, 1-	buc	2	5418,5	10837
67		5(10)A, 50Hz			0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 12.5A, 3P	buc	1	568,19	568,19
68					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 40A, 3P	buc	2	846,96	1693,92
69					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 63A, 3P	buc	1	846,96	846,96
70					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 80A, 3P	buc	1	846,96	846,96
71					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 100A, 3P	buc	1	846,96	846,96
72					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 125A, 3P	buc	1	846,96	846,96
73					0	0
1.3	Articol	BZUM DDE-3 Tip 4.2 (AAR 1)	buc	1	1575,53	1575,53
74					0	0
1.3	Articol	Intrerupator automat BA 88-32 63A, 3P	buc	2	846,96	1693,92
75					0	0
1.3	Articol	Contor ZMG-310 CR Unom - 3*230/400V, 1-	buc	1	4876,65	4876,65
76		5(120)A, 50Hz			0	0
1.3	Articol	Contor DDM30SC 1Φ 5(50)A	buc	36	270,92	9753,12
77					0	0
1.3	Articol	Contor DDS-3Y 3Φ 20(80)A	buc	2	856,13	1712,26
78					0	0
1.3	Articol	Contor DTGS-S01 3Φ 10(100)A	buc	1	866,96	866,96
79					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				51284,26

Total		735751,51
Asigurari sociale si medicale	24,00%	56105,05
Total		791856,56
Cheltuieli de transport	4,00%	21269,33
Total		813125,89
Cheltuieli de regie	5,00%	40656,29
Total		853782,18
Beneficiu de deviz	3,00%	25613,47

Total Deviz fara TVA	879395,09
----------------------	-----------

Devizul: TS LAN_BOQ

Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
2.1	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparat, cantitatea contactelor in conector,	1 conec	25	11,35	283,64
					11,35	283,64
2.2	Articol	Patch-cord UTP cat.6, 1m	buc	25	15	375
					0	0
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	38	639,47	24299,78
					639,47	24299,78
2.4	Articol	Cablu UTP cat.6e	m	3800	10	38000
					0	0
2.5	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea	10 buc	9,5	206,28	1959,66
					206,28	1959,66
2.6	Articol	Conector RJ-45	buc	95	1,25	118,75
					0	0
2.7	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe	m	1350	15,47	20885,85
					15,47	20885,85
2.8	Articol	Jgheab metalic perforat 200*60 L-3m	m	900	54,18	48762
					0	0
2.9	Articol	Jgheab metalic perforat 50*50 L-3m	m	450	37,5	16875
					0	0
2.1	08-02-0410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	5	245,71	1228,56
					154,71	773,55
2.1	Articol	Tub din PVC d-20mm	buc	500	3,25	1625
					0	0
2.1	08-02-0410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm.	100 m	150	10,31	1547,1
					10,31	1547,1
2.1	Articol	Tub din PVC d-50mm	buc	70	42	2940
					0	0
2.1	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa	buc	0	0	0
					0	0
2.1	Articol	Cutie de telecomunicatii cu capac 300*200*100 ingropata in perete	buc	10	110,01	1100,1
					0	0
2.1	Articol	Cutie pe podea cu capac cu 2 prize RJ-45 si 4 prize 220V	buc	20	1050,1	21002
					0	0
2.1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon.	buc	60	51,59	3095,35
					51,57	3094,2
2.1	Articol	Priza cu 1 port RJ-45	buc	30	54,21	1626,3
					0	0
2.1	Articol	Priza cu 2 port RJ-45	buc	20	85,01	1700,2
					0	0
2.2	Articol	Priza mixta cu 3 port RJ-45	buc	10	151,71	1517,1
0					0	0

		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare				188941,39
		Capitolul 2. Utilaj				
2.2	Articol	Patch-panel RJ-45 cat.6, 48 port	buc	6	1500,14	9000,84
1					0	0
2.2	Articol	Modul de prize 220V (pentru Rack)	buc	2	390,04	780,08
2					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Utilaj				9780,92
		Inclusiv salariul				0

Total						198722,31
Asigurari sociale si medicale					24,00%	14532,04
Total						213254,35
Cheltuieli de transport					4,00%	5835,14
Total						219089,49
Cheltuieli de regie					6,00%	13145,37
Total						232234,86
Beneficiu de deviz					3,00%	6967,04

Total Deviz fara TVA						239201,11
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Devizul: Electricity_Lucrari adaugatoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Alimentare 220V Acces				
3.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	2,6	639,47	1662,62
					639,47	1662,62
3.2	Articol	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	260	7,5	1950
					0	0
3.3	08-02-410-1	Tub Gofrat din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,6	223,33	357,33
					206,28	330,05
3.4	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	160	2,71	433,6
					0	0
3.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	7	98,54	689,77
					80,45	563,14
3.6	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 10A,1P,C	buc	7	45	315
					0	0
3.7	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24.	buc	2	50,14	100,27
					25,79	51,57
3.8	Articol	Cutie pentru distributie	buc	2	53,34	106,68
					0	0
3.9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,6	222,08	133,25
					206,28	123,77
3.1	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	60	4,5	270
0					0	0
		TOTAL Capitolul 1.Alimentare 220V				6018,52
		Capitolul 2. Iluminare LED 1 etaj Klinker				

3.1	08-03-1	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395x310x150.	buc	1	127,4	127,4
					122,22	122,22
3.1	Articol 2	Dulap de metal 395x310x150	buc	1	980	980
					0	0
3.1	08-02-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,5	639,47	959,2
					639,47	959,2
3.1	Articol 4	Cablu PVC 2x0.75	m	150	6,5	975
					0	0
3.1	08-02-5	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,6	222,08	133,25
					206,28	123,77
3.1	Articol 6	Tub din PVC d-16mm	buc	60	2,71	162,6
					0	0
3.1	Articol 7	Banda Led 4000K, 14,4W	m	110	96	10560
					46	5060
3.1	Articol 8	Profil din aluminiu cu dispersie	m	110	100	11000
					30	3300
3.1	Articol 9	Transformator 480W	buc	4	738	2952
					150	600
3.2	08-03-0	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,02	6446,5	128,93
					6446,5	128,93
3.2	Articol 1	Intrerupator bipolar IP20, Inom-10A, Unom-250V BC10-2	buc	2	29	58
					0	0
3.2	Articol 2	Doze pentru prizelor si intrerupatoarelor	buc	2	1,63	3,26
					0	0
		TOTAL Capitolul 2. Iluminare LED 1 etaj				28039,64
		Capitolul 3. Lucrari adaugatoare sala de				
3.2	08-02-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,5	639,46	319,73
					639,46	319,73
3.2	Articol 4	Cablu PVC 3x6	m	50	46,2	2310
					0	0
3.2	08-02-5	Teava gofrata din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,25	263,52	65,88
					154,72	38,68
3.2	Articol 6	Tub din PVC d-40mm	buc	25	17,5	437,5
					0	0
3.2	08-02-7	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,5	224,08	112,04
					206,28	103,14
3.2	Articol 8	Tub din PVC d-20mm	buc	50	3,83	191,5
					0	0
3.2	08-03-9	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe	buc	1	170,36	170,36
					144,91	144,91
3.3	Articol 0	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 50A, 1P	buc	1	45	45
					0	0
3.3	Articol 1	Doze pentru prizelor si intrerupatoarelor	buc	2	1,63	3,26
					0	0
3.3	08-03-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,02	5831,5	116,63
					5776	115,52
3.3	Articol 3	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3	buc	2	42	84
					0	0
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari adaugatoare				3855,9

		Capitolul 4. Alimentare fasad 1 etaj				
3.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,55	639,47	351,71
4					639,47	351,71
3.3	Articol 5	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	55	7,5	412,5
					0	0
3.3	08-02-410-1	Tub Gofrat din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,01	206	2,06
6					206	2,06
3.3	Articol 7	Tub din PVC d-16mm	buc	10	2,71	27,1
					0	0
3.3	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,12	211,08	25,33
8					206,25	24,75
3.3	Articol 9	Tub din PVC d-16mm	buc	12	4,5	54
					0	0
3.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	1	98,54	98,54
					80,45	80,45
3.4	Articol 1	Intrerupator automat BA 47-29 10A, 1P, C	buc	1	45	45
					0	0
		TOTAL Capitolul 4. Alimentare fasad 1				1016,24
		Capitolul 5. Adaugare priza 380V et.4 Sala				
3.4	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m	0,04	941,25	37,65
					941,25	37,65
3.4	Articol 3	Cablu VVGngFRLS 5*10	m	4	125	500
					0	0
3.4	Articol 4	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20, Inom - 50A, 3P	buc	1	325	325
					0	0
3.4	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,04	213,5	8,54
5					206,25	8,25
3.4	Articol 6	Tub din PVC d-20mm	buc	4	3,83	15,32
					0	0
3.4	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,01	5800	58
7					5776	57,76
3.4	Articol 8	Priza IP20, exterioara 380V ,63A	buc	1	385	385
					0	0
		TOTAL Capitolul 5. Adaugare priza 380V				1329,51
		Capitolul 6. Alimentare 220 V Fancoil				
3.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	3,95	639,47	2525,9
					639,47	2525,9
3.5	Articol 0	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	755	18	13590
					0	0
3.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,38	639,18	242,89
1					639,18	242,89
3.5	Articol 2	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	38	18	684
					0	0
3.5	08-02-410-1	Tub Gofrat din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,9	225,41	202,87
3					206,28	185,65
3.5	Articol 4	Tub din PVC d-16mm	buc	90	2,71	243,9
					0	0
3.5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,21	221,95	268,56
5					206,28	249,6
3.5	Articol 6	Tub din PVC d-16mm	buc	121	4,5	544,5
					0	0
3.5	08-03-	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la	buc	45	50,14	2256,08

7	641-1	24x24.				25,79	1160,33
3.5	Articol	Cutie pentru distributia	buc	45		53,34	2400,3
8						0	0
3.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	8		98,54	788,31
						80,45	643,59
3.6	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,A	buc	8		45	360
0						0	0
		TOTAL Capitolul 6. Alimentare 220 V					24107,31
		Capitolul 7. Conectare et.3 studiuori cu					
3.6	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m.	100 m	0,35		1394,34	488,02
						1289,26	451,24
3.6	Articol	Лоток перфорированный оцинкованный 100*-50*2500	m	35		48,33	1691,55
2						0	0
3.6	Articol	Профиль монтажный ПП-Пн	m	38		35,6	1352,8
3						0	0
3.6	Articol	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50	buc	38		170,3	6471,4
4						0	0
3.6	RCsB29 B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc	9		420,95	3788,53
						20,76	186,82
3.6	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m	10		64,49	644,93
6						16,15	161,45
		TOTAL Capitolul 7. Conectare et.3					14437,23
		Capitolul 8 Conectare et.4 studiou cu					
3.6	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m.	100 m	0,37		1394,73	516,05
						1289,24	477,02
3.6	Articol	Лоток перфорированный оцинкованный 100*-50*2500	m	37		48,33	1788,21
8						0	0
3.6	Articol	Профиль монтажный ПП-Пн	m	29		35,6	1032,4
9						0	0
3.7	Articol	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50	buc	38		170,3	6471,4
0						0	0
3.7	RCsB29 B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc	2		420,95	841,9
						20,76	41,52
3.7	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m	5		64,49	322,46
2						16,14	80,72
		TOTAL Capitolul 8 Conectare et.4					10972,42
		Capitolul 9 Alimentare cu tensiune					
3.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,1		639,46	703,41
						639,46	703,41
3.7	Articol	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	110		7,5	825
4						0	0
3.7	08-02-410-1	Tub Gofrat din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	1		224,08	224,08
						206,28	206,28
3.7	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	100		2,71	271
6						0	0
3.7	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,27		233,89	63,15
						206,3	55,7
3.7	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	27		4,5	121,5
8						0	0
3.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	7		98,54	689,77
						80,45	563,14
3.8	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 10A,1P,C	buc	7		45	315

04					0	0
3.1	08-03-05	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,19	5825,74	1106,89
3.1	06	Articol	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3	buc	19	42
						798
3.1	07	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,	100 buc	0,11	17379,09
						1911,7
3.1	08	Articol	Lampa Iluminare perete	buc	11	540
						5940
3.1	09	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,	100 buc	0,21	17379,1
						3649,61
3.1	10	Articol	Panou Led 60x60 pe Armstrong	buc	21	540
						11340
3.1	11	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc	0,03	6446,33
						193,39
3.1	12	Articol	Intrerupator tip scara	buc	3	85
						255
3.1	13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	3	98,54
						295,62
3.1	14	Articol	Intrerupator automat BA 47-29 16A,1P,C	buc	3	80,45
						241,35
						45
						135
						0
						0
			TOTAL Capitolul 11 Lucrari adaugatoare			35198,65

Total		139807,49
Asigurari sociale si medicale	24,00%	9810,77
Total		149618,26
Cheltuieli de transport	4,00%	4165,28
Total		153783,54
Cheltuieli de regie	5,00%	7689,17
Total		161472,71
Beneficiu de deviz	3,00%	4844,18

Total Deviz fara TVA	166316,89
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	1284914,44
TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	1284914,44

Total Deviz fara TVA	166316,89
-----------------------------	------------------

Intocmit: Axint Management Group SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Y. Coșea

Verificat: Chemonics International INC
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Lider Echipei ICT Rabii Sergiu



Responsabil tehnic
A. Miron



Cotidianul Catalin
Cosmin

0					0	0
		TOTAL Capitolul 9 Alimentare cu				3212,91
		Capitolul 10. Lucrari adaugatoare et.2				
3.8	08-02-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,6	639,47	383,68
					639,47	383,68
3.8	Articol	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	60	7,5	450
2					0	0
3.8	08-02-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,18	638,89	115
					638,89	115
3.8	Articol	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	18	18	324
4					0	0
3.8	08-02-5	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,68	221,07	150,33
					206,28	140,27
3.8	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	68	4,5	306
6					0	0
3.8	08-03-7	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,	100 buc	0,12	17379,08	2085,49
					17379,08	2085,49
3.8	Articol	PLAFON SUSPENDAT LED INNOVO 40W 5000K	buc	12	540	6480
8					0	0
3.8	08-03-9	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24.	buc	8	50,14	401,08
					25,79	206,28
3.9	Articol	Cutie pentru distributia	buc	8	53,34	426,72
0					0	0
3.9	Articol	Doze pentru prizele si intrerupatoarelor	buc	5	1,63	8,15
1					0	0
3.9	08-03-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,04	5831,25	233,25
					5775,75	231,03
3.9	Articol	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3	buc	4	42	168
3					0	0
3.9	08-03-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc	0,01	6446	64,46
					6446	64,46
3.9	Articol	Intrerupator monopolar IP20, Inom-10A, Unom-250V BC10-1	buc	1	23	23
5					0	0
		TOTAL Capitolul 10. Lucrari adaugatoare				11619,16
		Capitolul 11 Lucrari adaugatoare et4				
3.9	08-02-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,9	639,47	1214,99
					639,47	1214,99
3.9	Articol	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	190	7,5	1425
7					0	0
3.9	08-02-8	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,65	639,47	1055,12
					639,47	1055,12
3.9	Articol	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	165	18	2970
9					0	0
3.1	08-02-00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	3,2	223,33	714,66
					206,28	660,1
3.1	Articol	Tub din PVC d-16mm	buc	320	4,5	1440
01					0	0
3.1	08-03-02	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24.	buc	7	50,14	350,95
					25,79	180,5
3.1	Articol	Cutie pentru distributia	buc	7	53,34	373,38
03					0	0
3.1	Articol	Doze pentru prizele si intrerupatoarelor	buc	18	1,63	29,34