

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAC000942135



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipăritură fiscală  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		21.09.2022 / 21.09.2022		număr: / номер		data: / дата	
1. Furnizor: / Поставщик		VISOM-CONS S.R.L., S.BIC Gradinarilor nr.131A Cont MD88VI022241100000849MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883		9. Transportator / Перевозчик		VISOM-CONS S.R.L., S.BIC Gradinarilor nr.131A	
2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель		I.P.LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU DIN MUN. C, SEC.RISCANI Miron Costin, 3		c.f./ nr.TVA		1020600017616 / ф.к./ код НДС 0611593	
3. Delegație / Доверенность		seria / серия		număr / номер		data / дата	
4. Documente anexate / Прилагаемые документы		delegatul / делегированный		5. Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки	
7. Redirișări / Переадресовки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură / Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	
10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Ală informație / Другая информация		10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки		10.11 Număr locuri / Количество мест	
10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн		Lucrari de amenajare a trotuarului si restabilire a scarii de intrare la IPLT M Kogalniceanu din str. Miron Costin 3, conform contractului nr. 23 din 08.09.2022		serv		1	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		130943,21		X		26188,64	
13. Permis eliberarea: / Отпуск		director OLESEA MOSNEAGA		Arlicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика		21.09.2022	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги)		director OLESEA MOSNEAGA		Arlicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика		21.09.2022	
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): / Принят товары/активы посредник (перевозчик)							
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):: / Сдал товары/активы посредник (перевозчик)							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul: / Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ECATERINA GASNAS		Arlicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя		04.10.2022	



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.23**  
**privind achiziția de valoare mică**

„08” septembrie 2022

mun Chisinau  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat între:

**Institutiua Publica Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” mun Chisinau**, cu sediul în **mun Chisinau str. Miron Costin, 3**, telefon: **079279927**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1019620008144** reprezentat prin director **Beregoi Elena** în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **Visom Cons SRL**, cu sediul în **mun Chisinau s.Bîc, str.Grădinarilor 131A**, telefon: **060101212** autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1020600017616** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr eliberată de autoritățile de licențiere, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin **Mosneaga Olese**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire a scării de intrare la IPLT M Kogălniceanu din str. Miron Costin, 3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 (una)** luni și zile \_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra

calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **157 131.85 (Una sută cincizeci și șapte mii una sută treizeci și unu lei 85 bani) lei MD**, inclusiv **26188.64 lei TVA** lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 8 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022**./recepția finală a lucrărilor

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: : **mun Chisinau**

**s.Bîc, str.Grădinarilor 131A**

Telefon: **060101212**

Cod fiscal: **1020600017616**

Banca: **VICTORIABANK S.A.**

Cod: **VICBMD2X883**

IBAN: **MD88VI022241100000849MDL**

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: **mun Chisinau**

str. **Miron Costin , 3**

Telefon: **079279927**

Cod fiscal: **1019620008144**

Banca: **MT-TR Centru-Chisinau**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD83TRPDAK311120A16010AB**

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

**Director**

**Moșneaga Oleşea**

Digitally signed by Moșneaga Oleşea  
Date: 2022.09.13 13:42:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

**Director**

**Beregoi Elena**

Digitally signed by Beregoi Elena  
Date: 2022.09.13 14:16:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Șarban Ala  
Date: 2022.09.19 15:55:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din „08” septembrie 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire a scării de intrare în ograda IPLT M Kogălniceanu din str. Miron Costin, 3	45200000-9	Conform devizului	Conform devizului	Deviz local
	<b>TOTAL</b>				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

Director

Moșneaga Olesea

**BENEFICIAR**

Director

Beregoi Elena



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din „08” septembrie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire a scării de intrare în ograda IPT M Kogălniceanu din str. Miron Costin, 3	45200 000-9	lucrari	1	157131.85	157131.85	1 luni
	<b>TOTAL</b>					<b>157131.85</b>	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director

Moșneaga Olesea

Director

Beregoi Elena



Antreprenor Visom Cons SRL S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor I.P. LICEUL TEORETIC Mihail  
 Kogalniceanu  
 (denumirea)

Obiect Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire  
 a scării de intrare în ogradă

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna septembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructie</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	45,000	11,51 11,51	518,04 518,04
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	93,000	41,81 41,81	3 888,06 3 888,06
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,165	2 026,67 0,00	334,40 0,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,250	64,48 0,00	2 660,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	191,76 22,06	31,64 3,64
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,930	507,53 507,53	472,00 472,00
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala	100m2	0,930	237,80	221,15

1	2	3	4	5	6	7
		a platformelor, in teren mijlociu			237,80	221,15
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,930	1 038,99 547,27	966,26 508,96
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	61,000	262,35 40,60	16 003,09 2 476,31
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	16,000	200,94 18,18	3 214,99 290,83
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	93,000	75,11 15,51	6 985,05 1 442,65
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	93,000	348,16 63,25	32 378,49 5 882,68
		<b>Total capitul:</b>				67 673,17 15 704,32
		<b>2. Restabilirea scarii beton</b>				
13	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,750	824,71 817,57	618,53 613,18
14	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,880	30,29 30,29	56,95 56,95
15	TrB01B1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare,	t	1,880	90,24 90,24	169,65 169,65

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m				
16	TR11AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	1,880	24,17 24,17	45,44 45,44
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,000	320,80 103,00	2 566,42 824,02
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,200	33,96 2,74	1 263,21 101,79
19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	3,160	23,19 2,68	73,28 8,48
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	215,560	58,94 12,73	12 704,85 2 743,51
21	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,500	3 537,86 327,18	8 844,66 817,96
		<b>Total capitul:</b>				26 342,99 5 380,98
		<b>3. Reparatia podelei cu montare laminat clasei 305</b>				
22	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm	m2	3,000	85,67 72,71	257,02 218,12

1	2	3	4	5	6	7
23	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	43,000	101,37 96,94	4 358,80 4 168,60
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	53,000	79,82 78,77	4 230,30 4 174,65
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	2,000	14,68 13,33	29,36 26,66
		<b>Total capitul:</b>				
						8 875,48
						8 588,03

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	?	102 891,64
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 121,60
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	3 416,43
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	113 429,67
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	12 477,26
	Total Total+CR	100,00 +	125 906,93
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	5 036,28
	Total Total+B	100,00 +	130 943,21
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	26 188,64
			157 131,85
	<b>TOTAL:</b>		29 673,33

INTOCMIT:

Antreprenor general, Visom Cons SRL

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. Digitally signed by Moșneaga Olesea  
Date: 2022.09.13 13:42:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire a scării de intrare în ogradă

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 157 131,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,88	60,59	1 204,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,63	60,59	98,76
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,60	60,59	884,61
4.	7129020012800	Pavator	h-om	128,75	60,59	7 800,96
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	62,35	60,59	3 777,79
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	61,17	60,59	3 706,29
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,16	60,59	130,87
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,96	60,59	2 481,77
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,46	60,59	2 148,52
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,03	60,59	5 818,45
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,94	60,59	178,13
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,81	60,59	1 442,65
<b>Total manopera</b>						<b>29 673,33</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,31	8,00	34,48
2.	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	94,39	189,00	17 839,71
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	16,18	300,00	4 854,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	300,00	0,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,73	300,00	519,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	350,00	210,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,91	350,00	668,50
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,47	350,00	164,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,07	350,00	2 474,50
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	8 000,00	160,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	8 000,00	1 280,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	8 000,00	160,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	11,16	1,00	11,16
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	30,00	28,80
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,16	75,00	162,00
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	209,69	2,25	471,80
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	148,80	2,25	334,80
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,31	2,25	9,70
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	865,20	2,25	1 946,70
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 455,20	2,25	5 524,20
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,16	1 680,00	10 348,80
22.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	61,30	135,00	8 275,50
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	16,08	98,00	1 575,84



24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,43	20,00	68,60
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,20	28,00	33,60
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,37	28,00	10,36
27.	2811236309800	Confecții metalice diverse - Balustrade	kg	215,56	45,00	9 700,20
28.	2873122004100	Plase sudate	kg	37,57	30,00	1 127,10
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00	40,00	80,00
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,08	45,00	48,60
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,86	85,00	158,10
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,72	3,70	6,36
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,79	10,00	27,90
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,31	10,00	13,10
35.	4100126202818	Apa	m3	0,06	10,00	0,60
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>68 328,51</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30	35,00	10,50
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,72	450,00	324,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04	50,00	2,00
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,75	45,00	33,75
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,31	35,00	115,85
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,12	400,00	448,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,36	350,00	476,00
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,04	400,00	16,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07	400,00	28,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,50	55,00	82,50
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,14	250,00	35,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,52	250,00	130,00
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,88	380,00	334,40
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,64	250,00	2 660,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,51	380,00	193,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 889,80</b>

Прямые затраты	?	102 891,64
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 121,60
Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	3 416,43
Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	113 429,67
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	12 477,26
Total Total+CR	100,00 +	125 906,93
Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	5 036,28
Total Total+B	100,00 +	130 943,21
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	26 188,64

**Total deviz:**

**157 131,85**


**INTOCMIT:**

**APROBAT:**

Antreprenor general, Visom Cons SRL

Investitor

(denumirea)  
Digitally signed by Moșneaga Olesia  
Date: 2022.09.13 13:40:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Lucrari de amenajare a trotuarului și restabilire a  
scării de intrare în ogradă

Investitor I.P. LICEUL TEORETIC Mihail  
Kogalniceanu

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructie</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,59	11,51
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			41,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	60,59	41,81
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 026,67
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	380,00	2 026,67
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,48
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,48
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,59	22,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	169,70
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			507,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,59	507,53
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			237,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	60,59	237,80
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 038,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,59	547,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	481,72
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			262,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,59	31,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 680,00	75,74
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,25	7,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	135,00	135,66
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			200,94
						18,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,59	7,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,59	10,91
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0480	1 680,00	80,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,25	2,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,09
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,11
						15,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	60,59	15,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	300,00	52,19
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,08
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			348,16
						63,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,59	61,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,59	1,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,25	3,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,25	59,40
	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	1,0150	189,00	191,82
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,77
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,61
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
		<b>2. Restabilirea scarii beton</b>				
13	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			824,71
						817,57
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	60,59	605,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,59	211,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	35,00	7,00
14	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			30,29
						30,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,59	30,29
15	TrB01B1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			90,24
						90,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	60,59	90,24
16	TRI1AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t			24,17
						24,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,59	24,17
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			320,80
						103,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,59	15,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	60,59	87,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	8 000,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	8 000,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	8 000,00	160,00
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,96
						2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,59	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,59	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,24
19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,59	2,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,51
20	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			58,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,59	11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,59	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,59	0,61
	2811236309800	Confecții metalice diverse - Balustrade	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,25	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
21	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			3 537,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	60,59	300,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,59	27,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 680,00	1 774,08
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,25	778,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	267,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	300,00	207,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	10,00	3,52
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	6,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<b>3. Reparatia podelei cu montare laminat clasei 305</b>				
22	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm	m2			85,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	60,59	60,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,59	12,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	50,00	0,67
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2500	45,00	11,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
23	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			101,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	60,59	87,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,59	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,02
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			79,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,59	69,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,59	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,59	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,59	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, VisomCons SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Moșneaga Olesia  
Date: 2022.09.13 13:40:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

