

Antreprenor SRL "Elinatcons"
 (denumirea)

Investitor Institutul de genetica, fiziologie si
 protectie a plantelor
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la blocurile
 sanitare**

Valoarea lucrarilor executate **530 303,10 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _Noiembrie_ an 2022__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a blocurilor sanitare				
		1.1. Etaje 3				
		1.1.1. Fete				
		1.1.1.1. Pereti				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	18,900	120,71 120,71	2 281,34 2 281,34
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	97,500	37,18 37,10	3 624,78 3 617,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	66,000	102,92 101,65	6 792,94 6 708,63
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000	8,58 0,00	257,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	7,500	103,97 2,32	779,80 17,39
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	97,500	22,92 10,89	2 234,49 1 061,64
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,500	20,28 0,00	882,30 0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,500	0,13 0,00	12,58 0,00
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 200 mm sau mai mari	m2	97,500	283,34 76,53	27 625,55 7 461,38
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	66,000	0,13 0,00	8,51 0,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,000	126,85 108,37	8 372,27 7 152,49
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	66,000	13,41	885,15

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			0,00	0,00
14	CF51B k=5mat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,000	0,12 0,00	8,07 0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	66,000	29,09 20,87	1 920,07 1 377,49
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,000	32,27 28,96	2 129,98 1 911,09
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,000	12,28 0,00	810,47 0,00
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,040	2 051,26 57,41	22 645,96 633,78
19	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,930	1 391,75 0,00	9 644,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din panouri fixe montate pe parapet				
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 916,60 32 222,87
		1.1.1.2. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,200	331,77 114,27	9 355,81 3 222,48
21	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000	21,34 21,34	256,02 256,02
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	0,39 0,00	4,65 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 616,48 3 478,50
		1.1.1.3. Pardosele				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,200	37,25 37,10	1 050,47 1 046,33
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,200	8,18 6,96	230,68 196,19
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	28,200	4,71 1,39	132,77 39,24
26	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	28,200	171,09 134,25	4 824,87 3 785,81
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,500	25,98 1,16	662,45 29,59

1	2	3	4	5	6	7
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat hidroizol	m2	28,200	10,08 1,86	284,21 52,32
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	28,200	218,51 0,00	6 161,93 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 347,38 5 149,48
		1.1.1.4. Tehnica Sanitara, retele de apeduct si canalizare				
30	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,500	614,20 614,20	6 449,14 6 449,14
31	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
32	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	0,00 0,00	0,00 0,00
33	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
35	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
37	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	708,95 0,00	2 126,86 0,00
38	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,000	1 763,93 0,00	10 583,56 0,00
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 345,45 0,00	4 036,36 0,00
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	487,70 0,00	1 463,10 0,00
41	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,000	75,98 0,00	911,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
43	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,000	73,53 51,53	2 205,87 1 545,85
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR	buc	12,000	104,57 0,00	1 254,83 0,00
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	45,000	6,17 0,00	277,80 0,00
46	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
47	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din	buc	30,000	8,17 0,00	245,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe zid de caramida				
48	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	42,81 0,00	1 027,55 0,00
49	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	6,000	113,17 0,00	679,03 0,00
50	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	9,000	22,30 0,00	200,70 0,00
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,000	39,85 0,00	717,30 0,00
52	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	31,50 0,00	378,00 0,00
53	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	18,75 0,00	224,95 0,00
54	RpSB14C	Montarea piesei de	buc	15,000	14,52	217,80

1	2	3	4	5	6	7
		legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			0,00	0,00
55	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
56	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	13,60 0,00	81,60 0,00
57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	81,29 23,19	487,76 139,14
59	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	107,41 0,00	322,22 0,00
60	RpSE27A	Montarea supotului pentru hirtie montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,000	357,21 0,00	2 143,29 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 034,70 8 134,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1.5. Lucrari diverse				
61	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,500	25,51 25,51	344,37 344,37
62	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	13,500	53,00 0,00	715,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 059,87 344,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 975,03 49 329,35
		1.1.2. Baieti				
		1.1.2.1. Pereti				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	20,160	114,38 114,38	2 305,92 2 305,92
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	99,000	101,24 101,13	10 022,44 10 011,64
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	60,000	21,63 20,41	1 297,81 1 224,43
66	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30,000	0,00 0,00	0,00 0,00
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000	23,45 0,00	703,35 0,00
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	99,000	21,95 10,43	2 173,53 1 032,42
69	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	99,000	123,01 102,72	12 177,74 10 169,74

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
70	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	7,500	103,97 2,32	779,80 17,39
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,000	21,01 17,69	2 080,10 1 751,77
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 200 mm sau mai mari	m2	99,000	283,44 76,53	28 060,18 7 576,17
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	60,000	0,13 0,00	7,74 0,00
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	18,32 0,00	1 099,45 0,00
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	13,41 0,00	804,68 0,00
76	CF51B k=5mat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	60,000	0,12 0,00	7,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	60,000	29,09 20,87	1 745,52 1 252,26
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	0,13 0,00	7,74 0,00
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	10,28 0,00	616,89 0,00
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,300	2 047,89 55,00	25 189,01 676,45
81	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	6,930	1 391,75 0,00	9 644,82 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 724,06 36 018,19
		1.1.2.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,450	332,10 114,61	9 116,21 3 145,91
83	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000	21,34 21,34	256,02 256,02
84	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	0,39 0,00	4,65 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 376,88 3 401,93
		1.1.2.3. Pardosele				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,450	94,51 94,36	2 594,19 2 590,18
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,450	8,18 6,96	224,53 190,95
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	27,450	4,71 1,39	129,20 38,17
88	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	27,450	113,84 76,99	3 124,94 2 113,40
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,750	25,98 1,16	643,02 28,71
90	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2	27,450	10,08 1,86	276,65 50,93

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat hidroizol				
91	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	27,450	218,51 0,00	5 998,07 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 990,60 5 012,34
		1.1.2.4. Tehnica Sanitara, retele de apeduct si canalizare				
92	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,500	587,97 587,97	6 173,64 6 173,64
93	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	0,00 0,00	0,00 0,00
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,000	0,00 0,00	0,00 0,00
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
97	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
98	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipat				
99	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
100	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	707,22 0,00	2 121,66 0,00
101	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 777,58 0,00	5 332,73 0,00
102	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 458,33 0,00	4 375,00 0,00
103	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 345,45 0,00	4 036,36 0,00
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	487,70 0,00	1 463,10 0,00
105	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,000	75,98 0,00	911,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
107	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,000	73,53 51,53	2 205,87 1 545,85
108	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR	buc	12,000	104,72 0,00	1 256,60 0,00
109	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	45,000	6,17 0,00	277,80 0,00
110	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
111	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	30,000	8,17 0,00	245,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
112	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	42,86 0,00	1 028,62 0,00
113	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	6,000	113,17 0,00	679,03 0,00
114	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	9,000	22,30 0,00	200,70 0,00
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,000	39,85 0,00	717,30 0,00
116	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	31,50 0,00	378,00 0,00
117	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,000	18,75 0,00	449,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
118	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	14,52 0,00	217,80 0,00
119	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
120	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	13,60 0,00	81,60 0,00
121	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	81,29 23,19	487,76 139,14
123	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	107,41 0,00	322,22 0,00
124	RpSE27A	Montarea supotului pentru hirtie montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	357,21 0,00	1 071,64 0,00
		Total capitol:				34 034,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 858,63
		1.1.2.5. Lucrari diverse				
125	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,500	25,51 25,51	344,37 344,37
126	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	13,500	53,00 0,00	715,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 059,87 344,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				156 185,72 52 635,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				307 160,75 101 964,81
		Cheltuieli directe	lei			307 160,75
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			24 471,55
		Total	100,00 +			331 632,30
		Transportarea materialelor	7,00 %			14 257,60
		Toal	100,00 +			345 889,90
		Cheltuieli de regie	14,50 %			50 154,03
		Total	100,00 +			396 043,93
		Beneficiul de deviz	6,00 %			23 762,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				419 806,57 101 964,81
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Etaje 3				
		2.1.1. Fete				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,20 10,20	61,22 61,22
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari	buc	6,000	2,78 2,78	16,70 16,70

1	2	3	4	5	6	7
		: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
129	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	60,000	2,78 2,78	166,97 166,97
130	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	82,13 20,41	246,39 61,22
131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	75,00 14,38	449,98 86,27
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	432,42 12,99	2 594,51 77,92
133	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	60,000	25,47 10,20	1 528,09 612,22
134	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF,	m	30,000	48,83 16,23	1 464,76 486,99

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp				
135	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,000	197,55 47,31	592,65 141,92
136	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	215,72 133,10	215,72 133,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 336,99 1 844,53
		2.1.2. Baieti				
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,20 10,20	61,22 61,22
138	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,78 2,78	16,70 16,70
139	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	60,000	2,78 2,78	166,97 166,97
140	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	82,13 20,41	246,39 61,22
141	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	6,000	75,00 14,38	449,98 86,27

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
142	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	432,42 12,99	2 594,51 77,92
143	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	60,000	25,47 10,20	1 528,09 612,22
144	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	30,000	48,83 16,23	1 464,76 486,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 528,62 1 569,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 865,61 3 414,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 865,61
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			819,37
		<i>Total</i>	100,00 +			14 684,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			731,33
		<i>Total</i>	100,00 +			15 416,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 594,67
		<i>Total</i>	100,00 +			18 010,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 080,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			19 091,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 091,64 3 414,04
		3. Utilaj				
145		Incalzitor	buc	1,000	2 985,21 0,00	2 985,21 0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 985,21
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			35,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 021,03
		Cheltuieli directe	lei			441 919,25
		TVA	20,00 %			88 383,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				530 303,10 105 378,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Elinatcons"SRL

(denumirea)

Director Cararus Mihail
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Institutul de genetica, fiziologie si protectie a
plantelor

(denumirea)

Yon Băceș
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.