

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Reparația drumului, str. Constantin Stamati din satul Tipala, r-ul Ialoveni”

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | ANUL | | | | 2024 | | | |
|---------|--|----------|---------|--|--|------|--|--|--|
| | | Luna | | | | | | | |
| | | 30 zile | 30 zile | | | | | | |
| | 1. Lucrari de pregatire | | | | | | | | |
| | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | X | | | | | | | |
| | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | X | | | | | | | |
| | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | X | | | | | | | |
| | 2. Ajustarea fintinilor | | | | | | | | |
| | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | X | | | | | | | |
| | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | X | | | | | | | |
| | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de | X | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B fara pret de la demontare Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | | | | | | | | |
| 3. Reparatia sistemului rutier | | | | | | | | |
| Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | X | | | | | | | |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | X | | | | | | | |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | X | | | | | | | |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | X | | | | | | | |
| 4. Drum din pietris | | | | | | | | |
| Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | | X | | | | | | |
| Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | X | | | | | | |
| Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | | X | | | | | | |
| Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | | X | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | | | X | | | | | |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | | | X | | | | | |

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **06.08.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**