

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-Terminii si condițiile de prestarea : **3 luni**

Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului Onișcani, blocul B și galeria (a doua etapă) din cadrul proiectului "Reparația capitală a acoperișului și termoizolarea fațadei la imobilul nr.cad. 25301040430.01 (școala) situat pe terenul cu nr.cad. 25301040430, din s. Onișcani, r-l. Călărași

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026		
		Mai	Iunie	Iulie
	Categoria de lucrări: 1 Demolari			
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,PVC, carton ,pinza ,stuf ,etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile,	X		
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	X		
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	X		
4	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc..	X		
	Categoria de lucrări: 2.Centura si fundatii monolite			
5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	X		
6	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	X		
7	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	X		
8	Tija filetata M12 L=500mm			
9	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	X	X	
10	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.		X	
11	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .		X	
12	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m.C20/25		X	
	Categoria de lucrări: 3 Acoperis			
13	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.		X	

14	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.		X	
15	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 zero se iau dupa proiect 7.32m3.		X	
16	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.		X	
17	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.		X	
18	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr-0.45mm culoarea conform Bloc A		X	X
19	Executarea lucarnelor.			X
20	Opritori de zapada 125kg/zinc /m2 gr0.5mm			X
21	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple din tabla protejata anticoroziv cu latimea medie de 0,4 m..			X
22	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului Bl.C			X
23	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.			X
24	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d125mm			X
25	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d90			X
	Categoria de lucrări: 4.Lucrari diverse			
26	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t.			X
27	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m.			X
28	Incarcarea in auto: sol (deseuri) cu bolovani, cu pietre.			X
29	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.			X

Semnat: _electronic_

Data completarii 23.04.26

Nume: _Jardan Vasile

Functia în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_