


Antreprenor SRI "CANDIDUS"
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 sediului USP Rezina a DSE
 Orhei**

"Aprob"
Seful DSE Orhei
Colonel Col Stinteren
Dumitru Albea
08 octombrie 2018



Valoarea lucrărilor executate **386 180,999 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 pe *08 octombrian 2018*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	660,000	42,015 41,515	27 730,032 27 400,032
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	237,600	57,66	13 700,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,600	57,66	13 700,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,200	25,00	330,000
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	660,000	28,478 17,010	18 795,485 11 226,402
	7124010010700	Dulgher	h-om	148,500	57,66	8 562,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,200	57,66	2 663,892
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,178	3 200,00	6 969,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,016	20,83	104,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,800	25,00	495,000
3	CE17A	Folie anticondensat	m2	660,000	30,012 14,415	19 807,920 9 513,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,000	57,66	7 611,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,000	57,66	1 902,780
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	679,800	12,50	8 497,500
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	8 157,600	0,20	1 631,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	6,600	25,00	165,000

1	2	3	4	5	6	7
		de finisaj				
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	660,780	221,339 66,309	146 256,354 43 815,661
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	594,702	57,66	34 290,517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,195	57,66	9 525,144
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	693,819	110,00	76 320,090
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	346,909	28,90	10 025,670
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare (suruburi)	buc	4 000,560	0,60	2 400,336
	2875276312001	Accesorii tabla profilata	buc	72,157	62,50	4 509,812
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	69,382	74,17	5 146,063
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,753	68,00	1 887,204
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34,691	38,21	1 325,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,039	25,00	825,975
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,000	135,550 17,298	10 166,270 1 297,350
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,500	57,66	1 297,350
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	81,113	43,93	3 563,294
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	78,023	23,33	1 820,277
	2666122800555	Bratara jgheab	buc	27,037	27,50	743,517
	2875274000507	Coltar interior	buc	3,863	118,33	457,109
	2875274000508	Coltar exterior	buc	3,863	118,33	457,109
	2875274000501	Cot CB	buc	15,450	56,70	876,015
	2875274000504	Cot evacuare	buc	7,725	58,33	450,599
	2874115837745	Suruburi	buc	772,500	0,60	463,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,500	25,00	37,500
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,500	144,817 20,181	3 548,010 494,434
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,575	57,66	494,434
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	26,240	55,00	1 443,200
	2875274000502	Cot burlan	buc	12,495	50,00	624,750
	2875274000510	Prelungitor burlan	buc	1,649	55,00	90,695
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,248	58,33	364,446
	2413217300010	Cleme	buc	12,495	3,12	38,984
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,649	64,20	105,866
	2875274000503	Capac universal	buc	0,825	22,50	18,562
	2875274000052	Bratara burlan	buc	16,493	21,70	357,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,367	25,00	9,175
		Total capitol: Inclusiv salariu				226 304,071 93 747,779

	Total	lei	226 304,071
--	-------	-----	-------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			25 780,639
		Transportarea materialelor	10,00 %			13 069,364
		Total	100,00 +			265 154,074
		Cheltuieli de regie	14,50 %			38 447,341
		Total	100,00 +			303 601,415
		Beneficiu de deviz	6,00 %			18 216,084
		Total	100,00 +			321 817,499
		TVA	20,00 %			64 363,500
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				386 180,999
						93 747,779

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
SRL "Candidus"
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(denumirea)
Seful SSE Rezina
(functia, numele, prenumele, semnatura)
loc. col. al stii Gh. Moiseenco



Specialist superior SSI a HOSU
colonel al stii *Colban*



Antreprenor SRL "Candidus"
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 sediului USP Rezina a DSE
 Orhei**

"Aprob"
Seful DSE Orhei
colonel al spintecii
Dumitru Albu
08 octombrie 2018.

Valoarea lucrarilor executate **207 818,687 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *08 octombrie* an *2018*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Fasada USP				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,000	34,375 31,713	6 187,545 5 708,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	81,000	57,66	4 670,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000	57,66	1 037,880
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	189,882	2,50	474,705
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180	25,00	4,500
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,000	17,263 4,613	3 107,304 830,304
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,400	57,66	830,304
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	74,700	30,00	2 241,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,000	4,00	36,000
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	180,000	86,719 39,209	15 609,384 7 057,584
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	122,400	57,66	7 057,584
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	199,800	41,00	8 191,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,000	4,00	360,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 904,233 13 596,228
		3. Tavan intrare boxe				

1	2	3	4	5	6	7	
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment	m2	152,000	76,757 11,013	11 667,080 1 673,985	
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,032	57,66	1 673,985	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	45,600	45,00	2 052,000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	2 170,560	3,50	7 596,960	
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	53,200	5,00	266,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,426	25,00	10,650	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,499	15,00	67,485	
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,000	34,375 31,713	5 225,039 4 820,376	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,400	57,66	3 943,944	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,200	57,66	876,432	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	160,345	2,50	400,863	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152	25,00	3,800	
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,000	17,263 4,613	3 107,304 830,304	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,400	57,66	830,304	
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	74,700	30,00	2 241,000	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,000	4,00	36,000	
13	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	152,000	86,719 39,209	13 181,258 5 959,738	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,360	57,66	5 959,738	
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	168,720	41,00	6 917,520	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	76,000	4,00	304,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 180,681 13 284,403	
		4. Pereti exteriori depozit combustibil					
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	50,000	111,168 92,256	5 558,425 4 612,800	

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	70,000	57,66	4 036,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000	57,66	576,600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,300	650,00	195,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,150	650,00	747,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125	25,00	3,125
15	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	50,000	124,663 103,788	6 233,150 5 189,400
	7122050013400	Zidar	h-om	80,000	57,66	4 612,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000	57,66	576,600
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,300	650,00	845,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,300	650,00	195,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	25,00	3,750
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 791,575 9 802,200
		5. Turn de antrenament				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	100,000	17,263 4,613	1 726,280 461,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,000	57,66	461,280
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	41,500	30,00	1 245,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,000	4,00	20,000
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	100,000	86,719 39,209	8 671,880 3 920,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,000	57,66	3 920,880
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	111,000	41,00	4 551,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,000	4,00	200,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 398,160 4 382,160
		6. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
18	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,230	473,704 253,704	1 056,360 565,760
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,894	57,66	455,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,892	57,66	51,433
	7212030022700	Sudor	h-om	0,424	57,66	24,448
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,602	57,66	34,711
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,230	220,00	490,600
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 441,629 46,704	2 594,933 84,068
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,314	57,66	75,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144	57,66	8,303
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	1 350,00	2 430,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,200	1,20	8,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,900	60,00	54,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315	55,00	17,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	25,00	0,900
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,350	154,147 63,432	1 441,271 593,091
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,818	57,66	566,106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,468	57,66	26,985
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	9,350	70,00	654,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	28,050	1,20	33,660
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,963	60,00	117,780
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,683	55,00	37,565
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,187	25,00	4,675
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 092,564 1 242,919
		7. USP interior				

1	2	3	4	5	6	7
21	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de aluminiu	m2	28,160	193,427 23,641	5 446,907 665,742
	7422010060100	Timplar	h-om	11,546	57,66	665,742
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	32,525	65,00	2 114,125
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	29,568	55,00	1 626,240
	2670112202900	Baghete din aluminiu	m	32,525	32,00	1 040,800
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 446,907 665,742
		8. Camera de dus				
22	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	364,831 245,631	364,831 245,631
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220	57,66	128,005
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	57,66	51,894
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1,050	57,66	60,543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090	57,66	5,189
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	25,00	50,000
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	25,00	50,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	32,00	19,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				364,831 245,631
		9. Apeduct si canalizare				
23	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	5,000	915,862 40,362	4 579,310 201,810
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,500	57,66	201,810
	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,150	850,00	4 377,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 579,310 201,810
		10. Soclu				
24	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	70,700	111,166 92,256	7 859,424 6 522,499

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	98,980	57,66	5 707,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,140	57,66	815,312
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,424	650,00	275,600
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,626	650,00	1 056,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177	25,00	4,425
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	70,700	17,263 4,613	1 220,465 326,125
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,656	57,66	326,125
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	29,340	30,00	880,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,535	4,00	14,140
26	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	70,700	86,719 39,209	6 131,019 2 772,062
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,076	57,66	2 772,062
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	78,477	41,00	3 217,557
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,350	4,00	141,400
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 210,908 9 620,686
		11. Amenajarea teritoriului				
27	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	0,325	591,680 591,680	192,296 192,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,335	57,66	192,296
28	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,320	3 426,469 0,000	1 096,470 0,000
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	4,061	120,00	487,320
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	4,061	150,00	609,150

1	2	3	4	5	6	7	
29	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	12,000	40,040 0,000	480,480 0,000	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,184	220,00	480,480	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 769,246 192,296	
		12. Materiale					
30	pret	Incalzitor de apa electric (boiler), avind capacitatea de 110 l	buc	1,000	3 163,000 0,000	3 163,000 0,000	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	25,00	50,000	
	01	Boiler	buc	1,000	3 113,00	3 113,000	
31	pret	Panou informativ 1000 x 1500 mm	buc	10,000	550,000 0,000	5 500,000 0,000	
	0111	Panou	buc	10,000	550,00	5 500,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 663,000	


	Total	lei	121 401,415
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	14 639,371
	Transportarea materialelor	10,00 %	6 648,708
	Total	100,00 +	142 689,494
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 689,977
	Total	100,00 +	163 379,471
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 802,768
	Total	100,00 +	173 182,239
	TVA	20,00 %	34 636,448
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		207 818,687
			53 234,075

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

SRL "Candidus"
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Lucrari de reparatie curenta a sediului USP
Rezina a DSE Orhei
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Specialist superior a S.A. S.A. S.A. S.A.
colonei al sp. interm. V. Coban.