

Antreprenor

SRL „Iancos Grup„
(denumirea)

Investitor

IP Serviciul Tehnologia Informatiei
si Securitate Cibernetica
(denumirea)

Obiect

Lucrari de reparatie a birourilor
„Semnatura Electronica„ a IP
STISC din str. 31 august 1989,
82, mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

188 310,77 lei

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
pe 08 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia coridor				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,300	29,13 27,60	387,43 367,08
	71320400127 00	Parchetar	h-om	3,059	60,00	183,54
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,059	60,00	183,54
	23201662007 29	Parchetin	l	0,399	17,00	6,78
	41001262028 18	Apa	m3	0,399	22,00	8,78
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,399	12,00	4,79
		Total capitol:				
		Total				387,43
		Incluziv salariu				367,08
		1.1.2. Pardoseli				
2	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez /Linoleum comercial 2.7mm min gros., rezisenta inalta, culoarea si modelul se va	m2	13,300	644,69 81,00	8 574,42 1 077,30

1	2	3	4	5	6	7
		consulta cu beneficiarul. Norma linoleum 20.5m2, Profil PVC 23.51m				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM		1,330	60,00	79,80
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	16,625	60,00	997,50
	25231167163 45	Covor PVC 2.7mm gr.	h-om	20,506	337,00	6 910,52
	24302261012 34	Grund preadez tip M	m2	0,405	37,00	14,99
	24621061104 31	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	8,100	6,80	55,08
	24302261090 80	Diluant preadez	kg	1,080	42,00	45,36
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,750	2,62	17,68
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,020	22,00	0,44
	24621061099 25	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	m3	2,700	4,00	10,80
	26811160013 17	Piatra de frecat	kg	0,324	30,00	9,72
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	0,008	314,00	2,51
	25211067183 86	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m3	23,624	18,00	425,23
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	0,399	12,00	4,79
		Total capitul:				
		Total				8 574,42
		Incluziv salariu				1 077,30
		1.1.3. Pereti				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund adinca tip Supraton Extra sau analog	m2	32,000	6,64 1,80	212,48 57,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,960	60,00	57,60
	24165861053 03	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	4,800	31,00	148,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600	3,80	6,08
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	22,56 12,00	338,33 180,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	3,000	60,00	180,00
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	16,500	9,00	148,50
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	0,004	4,33	9,74
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3		22,00	0,09
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	97,93 73,20	3 133,64 2 342,40

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	39,040	60,00	2 342,40
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	228,480	3,30	753,98
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128	22,00	2,82
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pēntru lucrari de finisaj	h-ut	2,528	12,00	30,34
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,512	8,00	4,10
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,600	4,39 1,80	582,11 238,68
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,978	60,00	238,68
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	19,890	16,00	318,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,630	3,80	25,19
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,600	48,61 33,00	6 446,21 4 375,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	72,930	60,00	4 375,80
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,040	31,00	1 644,24
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,956	4,50	35,80
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,300	3,80	251,94
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	6,630	20,00	132,60
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265	22,00	5,83
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				10 712,77 7 194,48
		1.1.4. Tavane				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund adinca tip Supraton Extra sau analog	m2	40,000	6,64 1,80	265,60 72,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,200	60,00	72,00
	24165861053 03	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	6,000	31,00	186,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000	3,80	7,60
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	48,61 33,00	1 944,56 1 320,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	22,000	60,00	1 320,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,000	31,00	496,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400	4,50	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,000	3,80	76,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,000	20,00	40,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080	22,00	1,76
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				2 210,16
		Total capitul:				1 392,00
		Total Incluziv salariu				21 884,78
		1.2. Reparatia bir. 1				10 030,86
		1.2.1. Demolare				
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,500	21,22 19,20	795,75 720,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	12,000	60,00	720,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,875	22,00	41,25
	23201462007 55	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,125	20,00	22,50
	17113173093 26	Cirpe de sters	kg	0,375	20,00	7,50
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,375	12,00	4,50
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	25,20 25,20	45,36 45,36
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,378	60,00	22,68
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,378	60,00	22,68
12	RpCO11A	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete	m	9,000	48,00 48,00	432,00 432,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	5,040	60,00	302,40
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,160	60,00	129,60
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 273,11
		1.2.2. Pardoseli				1 197,36
13	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet	m2	11,800	52,40 46,80	618,32 552,24
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,770	60,00	106,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,434	60,00	446,04
	23201662007 29	Parchetin	l	0,590	17,00	10,03
	24141261098 22	Decanol	kg	2,950	19,00	56,05
14	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste	m2	2,000	413,71 115,20	827,42 230,40

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple/ se exclude pervaz din lemn				
	71320400127 00	Parchetar	h-om	3,440	60,00	206,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	20301229402 60	Parchet	m2	1,818	290,00	527,22
	28741458869 42	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,303	31,00	9,39
	20301229451 52	Frizuri de parchet	m2	0,303	197,00	59,69
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,060	12,00	0,72
15	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,800	15,89 6,00	187,50 70,80
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,180	60,00	70,80
	28811160027 00	Disc abraziv	buc	1,770	35,00	61,95
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,540	3,80	13,45
	29404200076 85	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,180	35,00	41,30
16	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	11,800	29,75 24,00	351,05 283,20
	71320400127 00	Parchetar	h-om	3,540	60,00	212,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,180	60,00	70,80
	24514273086 69	Ceara parchet	kg	0,590	60,00	35,40
	23201662007 29	Parchetin	l	0,590	17,00	10,03
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,900	3,80	22,42
17	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	11,800	115,60 75,00	1 364,08 885,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	14,750	60,00	885,00
	23201661058 02	Palux solutie	kg	4,130	116,00	479,08
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp/ h=6cm	m	13,400	62,36 42,00	835,69 562,80
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	8,710	60,00	522,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,670	60,00	40,20
	25211067183 74	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,668	18,00	246,02
	24302261012 34	Grund prenadez tip M	kg	0,080	37,00	2,96
	24621061099	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,670	4,00	2,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		TVA	100,00 +			156 925,64
			20,00 %			31 385,13
						188 310,77
		TOTAL:				56 788,98


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



ca

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

0

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

