

Antreprenor SRL "ROM-VIC"
 (denumirea)

Investitor DETS sec. Riscani
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului la IET nr. 25**

Valoarea lucrarilor executate
188 752,06 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	99,000	38,812 38,632	3 842,408 3 824,588
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,530	57,66	2 682,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,800	57,66	1 141,668
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,940	3,00	17,820
2	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat,- prepararea materialelor, - croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, - lipirea la cald si verificarea excuiei)	m2	99,000	141,256 89,950	13 984,346 8 905,010
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,000	57,66	5 708,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,440	57,66	3 196,670
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	114,206	6,10	696,657
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	203,940	12,00	2 447,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	285,516	2,00	571,032
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,102	280,00	28,560

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	81,576	16,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,245	0,00	1 305,216
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,485	20,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,297	3,00	29,700
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	495,000	11,157 2,306	5 522,862 1 141,668
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,800	57,66	1 141,668
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	148,500	29,50	4 380,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,495	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,148	3,00	0,444
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	451,000	207,875 65,156	93 751,788 29 385,266
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	414,920	57,66	23 924,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,710	57,66	5 460,979
	26821326001	Membrane bituminoase EKP	m2	547,176	60,00	32 830,560
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	547,176	50,00	27 358,800
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	285,483	14,00	3 996,762
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,100	3,00	135,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,020	5,00	45,100
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	44,000	224,616 78,994	9 883,112 3 475,744
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51,040	57,66	2 942,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,240	57,66	532,778
	26821326001	Membrane bituminoase EKP	m2	54,544	60,00	3 272,640
	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	54,544	50,00	2 727,200
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	27,852	14,00	389,928
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,400	3,00	13,200
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,880	5,00	4,400
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr- 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude - ciment, nisip)	m	97,000	21,667 14,992	2 101,660 1 454,185
	7422010060100	Timplar	h-om	25,220	57,66	1 454,185
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8	m	101,850	3,10	315,735

1	2	3	4	5	6	7
		mm pentru fixarea membranelor bituminoase				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	582,000	0,57	331,740
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	97,000	23,646 20,181	2 293,637 1 957,557
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,100	57,66	1 677,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,850	57,66	279,651
	2430226103000	Chit polimeric	kg	15,277	20,00	305,540
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,018	30,00	30,540
8	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	38,000	164,311 72,652	6 243,803 2 760,761
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,380	57,66	2 212,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500	57,66	547,770
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	126,464	12,00	1 517,568
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	39,520	10,00	395,200
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,162	57,00	180,234
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,976	18,00	35,568
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	79,040	0,55	43,472
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,700	230,00	1 311,000
9	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	7,000	50,519 34,019	353,636 238,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,130	57,66	238,136
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	2,100	55,00	115,500
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	72,075 72,075	216,225 216,225
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	57,66	43,245
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	57,66	172,980
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	64,003 64,003	192,008 192,008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	57,66	192,008
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	64,500 0,000	193,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	250,00	193,500
		Total capitol:				
		Total capitol:				138 578,985
						53 551,148

Total proces-verbal:

		Total	lei	138 578,98
		Asigurarea sociala	24,00 %	12 852,28
		Transport	1,50 %	1 247,41
		Total	100,00 +	152 678,67
		Cheltuieli de regie	1,50 %	2 290,18
		Total	100,00 +	154 968,85
		Beneficiu	1,50 %	2 324,53
		Total	100,00 +	157 293,38
		TVA	20,00 %	31 458,68
		Total proces-verbal:		188 752,06

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „ROM-VIC”

Investitor
DETS sec. Riscani

(denumirea)

(denumirea)



Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 25

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 188 752,06 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	57,66	43,245
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	613,860	57,66	35 395,167
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	84,910	57,66	4 895,911
4.	7422010060100	Timplar	h-om	25,220	57,66	1 454,185
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,460	57,66	430,144
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,540	57,66	11 159,516
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	57,66	172,980
		Total manopera				53 551,15

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	313,335	14,00	4 386,690
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,102	280,00	28,560
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	79,040	0,55	43,472
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	81,576	16,00	1 305,216
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	203,940	12,00	2 447,280
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	148,500	29,50	4 380,750
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,018	30,00	30,540
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	15,277	20,00	305,540
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	285,516	2,00	571,032
10.	26821326001	Membrane bituminoase EKP	m2	601,720	60,00	36 103,200
11.	26821326004701	Membrane bituminoase EPP	m2	601,720	50,00	30 086,000
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	39,520	10,00	395,200
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	126,464	12,00	1 517,568
14.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase	m	101,850	3,10	315,735
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,162	57,00	180,234
16.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	114,206	6,10	696,657
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,976	18,00	35,568
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	582,000	0,57	331,740
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,495	0,00	0,000
20.	4100126202818	Apa	m3	0,245	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				83 160,98

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,900	5,00	49,500
----	---------------	--------------------	------	-------	------	--------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,797	3,00	149,391
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,088	3,00	18,264
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	2,100	55,00	115,500
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,485	20,00	29,700
6.	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	5,700	230,00	1 311,000
7.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,774	250,00	193,500
Total utilaje de construcții						1 866,85

Total:

Total	lei	138 578,98
Asigurarea socială	24,00 %	12 852,28
Transport	1,50 %	1 247,41
Total	100,00 +	152 678,67
Cheltuieli de regie	1,50 %	2 290,18
Total	100,00 +	154 968,85
Beneficiu	1,50 %	2 324,53
Total	100,00 +	157 293,38
TVA	20,00 %	31 458,68

Total:

188 752,06

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]