

В. И. Гуровский

ACT

de primire în exploatare a utilajului tehnic de semnalizare

s. Cocieri, r. Dubasari

01 Iunie

a.2019

Obiectul: Sanatoriul "Struguras", s. Cocieri, r. Dubasari. Director: Ureti Anatol

(denumirea, adresa juridica)

Comisia de lucru, numită **Ureti Anatol**

în componență:

președintelui – reprezentantul clientului Ureti Anatol, Directorul Sanatoriului

Membrilor comisiei – reprezentanților:

organizației care a efectuat montare Director SRL "Videozoom" Budnea Igor

a verificat lucrările efectuate și a stabilit:

1. Organizația, care a efectuat lucrările de montare-reglare (pornire-reglare) a prezentat spre recepționare mijloacele tehnice de semnalizare a incendiului: **Detectoare la fum Rubej ИП 212-141 (550 buc.), Buton de alarma a incendiilor Rubej ИПП 513-10 (16 buc.), Panou de recepție Bolid C2000M (1 buc.), Bloc de control și indicare Bolid C2000-БКИ (3 buc.), Bloc de control a zonelor Bolid Сигнал-20п (8 buc.), Sirena (16 buc), Sursa de Alimentare HD - PB0501 (9 buc.), Acumulator 12V 7Ah (9 buc.), Cablu 2 fire neinflamabil LK-FLEX-053/CU (5500m)**

montate în Blocul cu 3 și 5 etaje al Sanatoriului „Struguras”

conform: Proiectului Nr. 02/19, proiectat de SRL „Mida-Alarm” și actului de examinare Nr. 10 din 01 Martie 2019

elaborat (întocmit) de directorul SRL „Vdeozoom”, Budnea Igor și Directorul Sanatoriului Struguras Ureti Anatol

2. Lucrările de montare au fost efectuate de SRL „Videozoom”

de la „01” Martie a.2019 până „28” Mai a.2019

3. Lucrările de pornire-reglare au fost executate de SRL „Videozoom”

de la „28” Mai a.2019 până la „01” Iunie a.2019

4. Rezultatele măsurărilor:

rezistența razei de semnalizării 4,7 KOhm

rezistența izolării razei de semnalizare < 4 MOhm

5. Defecte, neajunsuri depistate în procesul încercării în complex sunt înlăturate (de indicat în anexă la acest act, dacă este necesar)

Concluzia comisiei:

Mijloacele tehnice a alarmei, care au trecut verificare în complex, inclusiv și lucrările de pornire-reglare, se consideră primite în exploatare.

„18” Februarie a.2019

Lista documentelor anexate la actul de documentare:

1. Act de examinare
2. Proiectul Nr. 02/19-SI
3. Act de primire în exploatare a utilajului tehnic de semnalizare
4. Act cu privire la finisare lucrărilor de montare și pornire reglare
5. Borderoul dispozitivelor montate
6. Plan-schemă a semnalizării de incendiu

SEMNATURILE REPREZENTATILOR:

Președintele comisiei

/ Ureti Anatol/ Director

(semnătura, locul pentru ștampilă)

Membrii comisiei:

Reprezentantul serviciilor pompieri

(semnătura, locul pentru ștampilă)

Reprezentantul executivului

/Budnea Igor/ Director

(semnătura, locul pentru ștampilă)

ACT DE EXAMINARE Nr. 10

s. Cocieri, r. Dubasari

„01” Martie a.2019

Obiectul: Sanatoriul “Struguras”, s. Cocieri, r. Dubasari. **Director:** Ureti Anatol
(denumirea, proprietarul, adresa juridica)

Comisia de lucru:

Beneficiar Ureti Anatol, (Director)

(F.N.P., functia)

Executor Budnea Igor, (Director)

(F.N.P., functia)

Sa efectuat inspectarea pe adresa: s. Cocieri, r. Dubasari tel. 0248-92-243

(adresa de facto, nr. telefon)

S-a stabilit: obiectul consta din 30 de odai pe etaj in blocul cu 3 etaje, si cite 20 de odai pe etaj in blocul cu 5 etaje, incaperi auxiliare coridoare.

(una, doua s.a.m.d., incaperi. Incaperi in cladire)

Etaj: Obiectul consta din 2 Blocuri cu 3 si cu 5 etaje.

(numărul de etaje al cladirii, la ce etaj se afla in caz ca este incapere)

Tipul constructiei: Piatra

(de lemn, de piatra, metalica)

Tipul echipamentelor de semnalizare: SI (semnalizare a incendiilor)

(indicat tipul de semnalizare)

Tip detectoare (Cantitatea): Detectoare la fum Rubej ИП.212-141 (550 buc.), Buton de alarma a incendiilor Rubej ИПП 513-10 (16 buc.), Panou de receptie Bolid C2000M (1 buc.), Bloc de control si indicare Bolid C2000-БКИ (3 buc.), Bloc de control a zonelor Bolid Сигнал-20п (8 buc.), Sirena (16 buc), Sursa de Alimentare HD - PB0501 (9 buc.), Acumulator 12V 7Ah (9 buc.), Cablu 2 fire neinflamabil LK-FLEX-053/CU (5500m).

Detectoare la fum Rubej ИП 212-141 (De instalat in fiecare incapere), Buton de alarma a incendiilor Rubej ИПП 513-10 (Instalat la iesire de pe coridor la scara la fiecare etaj), Panou de receptie Bolid C2000M (Instalat la Camera Pazei), Bloc de control si indicare Bolid C2000-БКИ (Instalat la Camera Pazei), Bloc de control a zonelor Bolid Сигнал-20п (Instalat pe fiecare etaj), Sirena (de instalat cite 2 buc pe etaj), Sursa de Alimentare HD - PB0501 (Instalat pe fiecare etaj), Acumulator 12V 7Ah (9 buc.), Cablu 2 fire neinflamabil LK-FLEX-053/CU (5500m)

(Denumirea detectorului, tip, locul instalarii)

Semnalizatoare: Detectoare la fum Rubej ИП 212-141 (De instalat in fiecare incapere), Buton de alarma a incendiilor Rubej ИПП 513-10 (Instalat la iesire de pe coridor la scara la fiecare etaj), Panou de receptie Bolid C2000M (Instalat la Camera Pazei), Bloc de control si indicare Bolid C2000-БКИ (Instalat la Camera Pazei), Bloc de control a zonelor Bolid Сигнал-20п (Instalat pe fiecare etaj), Sirena (de instalat cite 2 buc pe etaj).

(Denumirea, tip, locul tuturor dispozitivelor instalate in fiecare incapere)

De efectuat blocarea: In fiecare odaie, coridor, incaperi auziliare, pe fiecare etaj. (550 buc.)

(Denumirea incaperilor protejate, Denumirea materialelor, Cantitatea incaperilor protejate, tipul detectoarelor, cantitatea lor)

Trasarea firelor: in fiecare incapere

Tipul de instalare si protectia firelor: in canal plastic.

Firele de trasat: pe pod

De alimentat cu energie electrica de la priza.

(tipul alimentarii cu energie electrica)

Schema de amplasare a dispozitivelor: 8 - pagini

(Numarul foilor)


Perioada planificata pentru montare: 90 zile

Prezentul act este efectuat in: 3 exemplare

(cantitatea de exemplare)

SEMNATURILE REPREZENTATILOR:

Beneficiar:



(F.N.P., functia, semnatura)

Ureti Anatol / Director

Executor:

(F.N.P., functia, semnatura)

Budnea Igor / Director