

Subantreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT,,
 (denumirea)

Antreprenor general SRL,,IQFenster,,
 (denumirea)

Obiect Reparația oficiului postal nr.2068 bd,
Moscovei,14/1 mun. Chișinău

Valoarea lucrarilor executate

400000 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,000	1,07	408,12
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	158,400	18,72	2 965,24
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,400	6,48	443,23
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,400	11,84	809,85
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii	m2	68,400	107,03	7 320,99

1	2	3	4	5	6	7
		de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	491,100	15,61	7 666,09
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,800	990,15	28 516,43
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,800	1 059,76	7 206,40
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	72,000	223,44	16 087,89
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	86,400	136,27	11 773,40
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	68,400	185,92	12 717,14
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	27,000	47,27	1 276,16
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	126,000	12,61	1 588,86

1	2	3	4	5	6	7
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	126,000	12,61	1 588,86
		Total capitul:				100 368,66
		2. Sala de colete				
		2.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,940	171,50	3 419,71
		Total capitul:				3 419,71
		2.2. Pereti				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,370	6,48	397,66
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,370	11,84	726,64
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,370	45,94	2 819,45
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,370	16,58	1 017,23
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,370	3,90	239,33
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,370	25,13	1 542,37
		Total capitul:				6 742,68
		2.3. Pardosea				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	19,940	12,09	241,05

1	2	3	4	5	6	7
		sau fara suport textil, mocheta, etc				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Glêta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,940	11,84	236,10
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,940	39,24	782,44
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	19,940	132,91	2 650,16
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,340	34,01	589,76
		Total capitul:				4 499,51
		2.4. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	10,08	19,06
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	58,98	111,47
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100	19,52	99,54
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
						230,07
		2.5. Sistemul de incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	3,84	4,61
31	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	1,200	1,44	1,73
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,600	60,36	398,37
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	83,52	167,04
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 259,85	1 259,85
		Total capitul:				1 831,60
		Total capitul:				16 723,57
		3. Depozit colete				
		3.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,790	171,50	3 565,41
		Total capitul:				3 565,41
		3.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,210	6,48	403,13
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,210	11,84	736,56
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,210	16,58	1 031,18
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,210	3,90	242,62
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,210	25,13	1 563,47
		Total capitul:				3 976,96
		3.3. Pardosea				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,790	12,09	251,38
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,790	11,84	246,16
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,790	67,60	1 405,33
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	20,790	136,26	2 832,92
46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	34,02	622,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						5 358,34
		3.4. Timplarii				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,440	10,08	54,82
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	58,98	111,47
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,550	77,61	275,53
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,200	55,16	121,35
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,550	65,40	689,99
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,550	20,72	218,56
		Total capitul:				
						1 471,72
		3.5. Sistemul de incalzire				
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	3,84	4,61
54	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	3,300	1,44	4,75
55	SA15B	Teava din material plastic	m	6,800	60,36	410,45

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	83,52	167,04
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 259,85	1 259,85
		Total capitul:				1 846,70
		Total capitul:				16 219,13
		4. Sala de eliberare colete				
		4.1. Tavan				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	141,050	22,56	3 182,06
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,050	171,50	24 190,13
		Total capitul:				27 372,19
		4.2. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,030	6,48	615,82
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,030	11,84	1 125,15
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,030	45,94	4 365,87
63	CF57A	Aplicarea manuala a	m2	95,030	16,58	1 575,20

1	2	3	4	5	6	7
		chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,030	3,90	370,63
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,030	25,13	2 388,30
		Total capitul:				10 440,97
		4.3. Pardosea				
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,450	12,09	356,07
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	111,600	18,72	2 089,16
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,050	11,84	1 670,04
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,050	39,24	5 535,04
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	141,050	132,90	18 746,24
71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,200	35,27	2 828,33
		Total capitul:				31 224,88

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Sistemul de incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	3,84	18,43
73	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	26,000	1,44	37,44
74	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	54,000	60,36	3 259,34
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	8,000	83,52	668,16
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,000	1 259,85	5 039,40
		Total capitul:				9 022,77
		Total capitul:				78 060,81
		5. Bloc sanitar				
		5.1. Tavan				
77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,780	124,12	469,19
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,780	53,43	201,97
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	3,780	8,10	30,61

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Sistemul de incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	3,84	18,43
73	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	26,000	1,44	37,44
74	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	54,000	60,36	3 259,34
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	8,000	83,52	668,16
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,000	1 259,85	5 039,40
		Total capitul:				9 022,77
		Total capitul:				78 060,81
		5. Bloc sanitar				
		5.1. Tavan				
77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,780	124,12	469,19
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,780	53,43	201,97
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	3,780	8,10	30,61

1	2	3	4	5	6	7
89	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	37,620	185,92	6 994,40
		Total capitol:				10 914,76
		5.3. Pardosea				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,780	18,72	70,76
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,780	11,84	44,76
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,780	39,29	148,50
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,780	136,28	515,15
		Total capitol:				779,17
		5.4. Timplarii				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	10,07	29,62
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	58,96	173,35
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	10,200	19,59	199,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
		Total capitul:				402,79
		5.5. Sistemul de incalzire				
97	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	11,400	60,47	689,31
98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000	83,52	334,08
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	1 259,85	2 519,70
		Total capitul:				3 543,09
		5.6. Obiecte sanitare				
100	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,000	12,96	51,84
101	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,100	7,20	87,12
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	22,80	22,80
103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	26,40	26,40
104	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	1,000	1 732,35	1 732,35

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050				
105	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc	1,000	175,05	175,05
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,200	57,50	126,50
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	55,83	111,66
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,100	59,92	245,68
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	57,97	173,90
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,100	60,86	736,38
111	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,005	buc	2,000	83,52	167,04
112	SC04A	Lavoar din semiportelan,	buc	1,000	683,84	683,84

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	519,60	519,60
114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	623,90	623,90
		Total capitul:				5 484,06
		Total capitul:				22 280,74
		6. Vestiar				
		6.1. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,790	171,50	2 536,52
		Total capitul:				2 536,52
		6.2. Pereti				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,140	6,48	337,87
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,140	11,84	617,35
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2	52,140	45,94	2 395,41

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,140	16,58	864,26
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,140	3,90	203,35
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,140	25,13	1 310,38
		Total capitul:				5 728,62
		6.3. Pardosea				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,790	12,09	178,84
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,790	11,84	175,12
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,790	67,59	999,73
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,790	132,91	1 965,68
126	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,800	37,01	584,82
		Total capitul:				3 904,19
		6.4. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,540	10,08	55,82
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	58,98	111,47
129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,650	77,61	283,27
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,200	55,16	121,35
131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,200	65,40	143,88
132	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,550	19,64	207,24
		Total capitul:				923,03
		6.5. Sistemul de incalzire				
133	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	3,84	4,61
134	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	3,200	1,44	4,61
135	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare,	m	6,600	60,86	401,67

1	2	3	4	5	6	7
		la obiecte de locuit si socio-cultural, avind diametrul de 20-25 mm				
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	83,52	167,04
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 259,85	1 259,85
		Total capitul:				1 837,78
		Total capitul:				14 930,14
		7. Lucrari de electricitate				
138	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	109,30	109,30
139		Pupitru	buc	1,000	1 500,01	1 500,01
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	91,55	91,55
141		Panou pentru internet	buc	0,000	0,00	0,00
142	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	112,46	1 012,10
143	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,000	26,25	183,73
144	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,800	259,20	2 540,18
145		Cablu PVS 3*2.5	m	980,000	12,12	11 877,60

1	2	3	4	5	6	7
146	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,340	6 371,41	2 166,28
147		Corp de iluminat	buc	34,000	230,00	7 820,00
148	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	2,000	41,02	82,03
149		Corp exterior de iluminat	buc	2,000	419,51	839,02
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,000	58,29	2 448,22
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000	55,01	660,12
152	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate/spoturi	100 buc	0,040	4 500,25	180,01
153		Spoturi	buc	4,000	44,44	177,76
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	58,29	699,49
155	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1	100 m	3,200	259,20	829,45

1	2	3	4	5	6	7
		kg /cablu internet				
156		Cablu internet	m	320,000	14,04	4 492,48
		Total capitul:				
						37 709,33

Total proces-verbal:

		Total	lei	286 292,38
		Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	18 896,82
		Transportul materialelor (PI3) * 1,5 %	1,50 %	3 003,32
		Cheltueli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 4,5 %	4,50 %	13 868,67
		Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	322 061,19
		Beneficiu (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 3,5 %	3,50 %	11 272,14
		Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +	333 333,33
		TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi) * 20 %	20,00 %	66 666,67
		TOTAL:		400000,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)


(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Stanila



L.S.

Antreprenor SRL IQFENSTER
 (denumirea)

Subantreprenor Stancom Construct SRL
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a oficiului
 postal MD-2068 bd. Moscovei 14/1 mun.
 Chisinău achiziției

Valoarea lucrarilor executate 75 000,00 Lei

Proces - verbal nr 03
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,00	1,07 1,01	405,90 384,56
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	158,40	19,84 19,74	3 141,90 3 126,06
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,40	6,89 6,83	471,39 467,29
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,40	11,17 2,81	764,07 192,37
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete	m2	68,40	111,89 58,19	7 653,15 3 980,20

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	325,29	15,73 0,76	5 115,27 246,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 551,68 8 397,41
		2. Sala de sortare colete				
		2.1. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,94	156,24 55,66	3 115,46 1 109,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 115,46 1 109,91
		2.2. Pereti				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,37	6,89 6,83	422,90 419,22
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,37	11,17 2,81	685,40 172,49
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,37	37,69 30,87	2 313,27 1 894,21
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,37	32,06 13,92	1 967,78 854,13
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,37	3,68 0,76	225,54 46,55
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	61,37	21,94	1 346,45

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,91	853,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 961,34 4 240,48
		2.3. Pardosea				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	19,94	12,48 11,65	248,82 232,26
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,94	11,17 2,81	222,76 56,02
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,94	44,64 17,70	890,17 352,94
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,94	108,85 27,82	2 170,40 554,83
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,34	33,22 15,19	576,10 263,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 108,25 1 459,42
		2.4. Timplarii				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	10,71 10,71	20,24 20,24
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,89	54,29 20,48	102,61 38,70

1	2	3	4	5	6	7	
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv					
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,10	20,65 16,67	105,33 85,01	
		Total capitol: Inclusiv salariu				228,18 143,95	
		2.5. Sistemul de incalzire					
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	4,01 4,01	4,81 4,81	
23	RpIB11F	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	3,20	1,50 1,50	4,81 4,81	
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,60	117,18 15,95	773,36 105,25	
25	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	143,29 3,29	286,58 6,58	
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,00	1 273,81 16,45	1 273,81 16,45	
		Total capitol:				2 343,37	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				137,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 756,60 7 091,66
		3. Depozit colete				
		3.1. Tavan				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,79	156,23 55,66	3 248,02 1 157,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 248,02 1 157,23
		3.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,21	6,89 6,83	428,77 425,04
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,21	11,17 2,81	694,85 174,90
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,21	37,70 30,87	2 345,19 1 920,27
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,21	32,06 13,91	1 994,48 865,52
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,21	3,67 0,76	228,62 47,31
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,21	21,94 13,92	1 364,99 865,77
		Total capitol:				7 056,90 4 298,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Pardosea				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Demontarea pardosea din linoleum	m2	20,79	12,46 11,63	258,97 241,86
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,79	11,17 2,81	232,21 58,43
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,79	44,60 17,71	927,24 368,11
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,79	108,88 27,83	2 263,53 578,61
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30	33,24 15,19	608,34 278,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 290,29 1 525,06
		3.4. Timplarii				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,44	10,60 10,60	57,68 57,68
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	54,29 20,48	102,61 38,70

1	2	3	4	5	6	7	
41	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,55	70,97 23,81	251,96 84,51	
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,20	48,51 2,30	106,72 5,06	
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,20	81,74 2,53	179,83 5,57	
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,55	20,02 16,69	211,23 176,09	
		Total capitol: Inclusiv salariu				910,03 367,61	
		3.5. Sistemul de incalzire					
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	4,01 4,01	4,81 4,81	
46	RpIB11F	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul Teava din metal cu d=16mm	m	3,30	1,53 1,53	5,06 5,06	
47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,80	117,13 15,92	796,48 108,28	
48	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	143,29 3,29	286,58 6,58	

1	2	3	4	5	6	7
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm calorifer 300*1200	buc	1,00	1 273,81 16,45	1 273,81 16,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 366,74 141,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 871,98 7 489,89

		Прямые затраты	Lei	52 180,26
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 170,27
		Transportarea materialelor	1,50 %	435,72
		Total	100,00 +	57 786,25
		Cheltuieli de regie	4,50 %	2 600,38
		Total	100,00 +	60 386,63
		Beneficiul de deviz	3,50 %	2 113,53
		Total	100,00 +	62 500,16
		TVA	20,00 %	12 500,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		75 000,00 22 978,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Stanilo



L.Ș.

[Signature]

Antreprenor "STANCOM CONSTRUCT" SRL
 (denumirea,)

Investitor Primăria s. Onitcani
 (denumirea)

Obiect **Reparatia pereului gradinitei din s.
 Onitcani, r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **56 880 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Reparatia pereului gradinitei din s. Onitcani						
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	11,670	649,83 649,83	7 583,50 7 583,50
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	32,000	10,38 10,38	332,12 332,12
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,250	1 903,05 311,36	4 281,86 700,57
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	32,000	42,67 42,67	1 365,39 1 365,39
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	11,670	271,30 17,30	3 166,07 201,87
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme)	m2	11,670	184,91 98,03	2 157,85 1 143,97

	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	11,670	1 379,80 23,06	16 102,24 269,16
8	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,340	50,16 50,16	1 170,84 1 170,84
9	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,340	26,50 0,00	618,50 0,00
		Total	lei			36 778,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 778,37 12 767,42

	Total	lei	36 778
	Total		36 778
	Transportul	10 %	2 276
	Total		39 054
	Cheltuieli de regie	14,5 %	5 663
	Total		44 717
	Beneficiu de deviz	6 %	2 683
	Total		47 400
	TVA	20 %	9 480
			56 880
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 767

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"STANCOM CONSTRUCT" SRL

(denumirea)
Stavila
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria s. Onitcani

(denumirea)
Presimone
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "STANCOM CONSTRUCT" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s. Onitcani
 (denumirea)

Obiect **Reparatia Casei de Cultura din s.
 Onitcani, r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **81 061 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Casei de Cultura din s. Onitcani, r-nul Criuleni				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,600	510,29 510,29	4 898,79 4 898,79
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.. executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,270	178,75 178,75	2 550,71 2 550,71
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,427	616,40 616,40	879,60 879,60
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,427	1 532,92 392,67	2 187,48 560,34
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	9,060	184,34 98,02	1 670,10 888,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	14,270	316,97 34,60	4 523,11 493,68
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,270	1 332,49 265,24	19 014,61 3 784,97
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) la intrarea laterala Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.010	m3	7,720	1 919,28 265,24	14 816,87 2 047,62
9	CC04C2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei mai mari de 50 m, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	90,000	18,29 4,90	1 646,43 441,10
		<i>Total</i>	lei			52 187,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 187,70 16 544,89

		Total	lei			52 188
		Total				52 188
		Transportul	10 %			3 469

1	2	3	4	5	6	7
		Total				55 657
		Cheltuieli de regie	14,5 %			8 070
		Total				63 727
		Beneficiu de deviz	6 %			3 823
		Total				67 550
		TVA	20 %			13 511
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				81 061
						16 546

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"STANCOM CONSTRUCT" SRL

Investitor
Primăria s. Onitcani

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S. Stanilescu



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT..
 (denumirea)

Investitor I.P Gimnaziul Zaicana
 (denumirea)

Obiect Reparatia capitala a blocului sanitar

Valoarea lucrarilor executate 248 700,90 lei

Proces - verbal 21

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de apa si canalizare				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	819,56 0,00	368,80 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,500	186,24 186,24	651,85 651,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,305	57,66	651,85
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,500	250,38 35,17	625,95 87,93
	9312040019600	Sapator	h-om	1,525	57,66	87,93
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	10,000	17,88 17,88	178,75 178,75

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,100	57,66	178,75
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000	43,24 43,24	432,45 432,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,500	57,66	432,45
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,250	1 074,24 508,56	268,56 127,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,205	57,66	127,14
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,250	273,00 0,00	68,25 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 594,61 1 478,12
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	42,000	33,67 3,11	1 414,12 130,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,512	57,66	87,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756	57,66	43,59
9	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	6,000	51,08 20,18	306,49 121,09

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20 mm.				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	57,66	121,09
10	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	75,77 10,38	75,77 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 796,38 262,24
		1.3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,490	1 665,24 611,18	815,97 299,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,528	57,66	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,666	57,66	96,06
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,150	1 402,27 265,60	210,34 39,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,593	57,66	34,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,098	57,66	5,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 176,31 339,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari terasamente				
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	819,56 0,00	368,80 0,00
15	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,500	186,24 186,24	838,09 838,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,535	57,66	838,09
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,000	250,43 35,17	500,85 70,35
	9312040019600	Sapator	h-om	1,220	57,66	70,35
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	17,87 17,87	160,87 160,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,790	57,66	160,87
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,000	43,24 43,24	389,20 389,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750	57,66	389,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 257,81 1 458,51
		1.5. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	57,820	120,30 17,30	6 956,01 1 000,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,346	57,66	1 000,17
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	70,17 18,45	1 684,08 442,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,680	57,66	442,83
21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	72,25 16,14	433,47 96,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680	57,66	96,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 073,56 1 539,87
		1.6. Camine				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,500	2 133,31 799,75	3 199,97 1 199,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,565	57,66	839,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,240	57,66	359,80
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,000	4 150,00 0,00	16 600,00 0,00
24	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3	0,600	1 567,23 265,23	940,34 159,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,370	57,66	136,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	57,66	22,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 740,31 1 358,76
		1.7. Hazna				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	819,26 0,00	221,20 0,00
26	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,500	186,24 186,24	279,36 279,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,845	57,66	279,36
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	17,88 17,88	214,50 214,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,720	57,66	214,50
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,000	43,24 43,24	518,94 518,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000	57,66	518,94
29	AcD22B	Prepararea si turnarea	m3	0,530	1 681,36	891,12

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010			485,55	257,34
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,463	57,66	257,34
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	70,83 40,36	375,40 213,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,180	57,66	183,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530	57,66	30,56
31	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010	m3	2,010	1 677,31 509,70	3 371,40 1 024,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,060	57,66	695,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,708	57,66	329,12
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	8 750,00 0,00	8 750,00 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,500	10,75 0,00	209,65 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 831,57 2 508,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 470,55 8 945,38
		2. Bloc sanitar				
		2.1. Lucrari de terasament				
34	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	30,800	55,35 55,35	1 704,89 1 704,89

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
	9312040019600	Sapator	h-om	20,790 20,790	0,00 57,66	0,00 1 198,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,778 8,778	0,00 57,66	0,00 506,14
35	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	44,600	6,03 0,00	269,15 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 974,04 1 704,89
		2.2. Fundatie				
36	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	11,400	1 305,90 213,34	14 887,30 2 432,10
	7123010010200	Betonist	h-om	42,180	57,66	2 432,10
37	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,080	1 233,70 481,46	2 566,09 1 001,44
	7123010010200	Betonist	h-om	16,016	57,66	923,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,352	57,66	77,96
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	142,800	16,22 3,86	2 315,57 551,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,139	57,66	526,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,428	57,66	24,68
39	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,000	15,64 3,29	563,01 118,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,944	57,66	112,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	57,66	6,23
40	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si	m2	11.400	60,28 21,91	687,15 249,78

1	2	3	4	5	6	7
		pereti aplicate pe suprafete orizontale				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,332	57,66	249,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 019,12 4 353,27
		2.3. Silpi monoliti				
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,800	1 595,47 305,60	1 276,38 244,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,880	57,66	223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,66	20,76
42	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,400	120,29 74,96	769,87 479,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280	57,66	73,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,040	57,66	405,93
43	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv	kg	132,000	14,27 2,48	1 883,23 327,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,676	57,66	327,28
44	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	36,000	13,46 1,67	484,55 60,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,044	57,66	60,20
45	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	40,000	19,66 14,41	786,60 576,60
	7212030022700	Sudor	h-om	10,000	57,66	576,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 200,63 1 688,29

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pereti				
46	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,200	983,61 224,30	11 016,46 2 512,13
	7122050013400	Zidar	h-om	36,512	57,66	2 105,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,056	57,66	406,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 016,46 2 512,13
		2.5. Centura monolita cota + 2.200				
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,800	1 595,47 305,60	1 276,38 244,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,880	57,66	223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,66	20,76
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,300	107,52 69,19	892,45 574,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,660	57,66	95,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,300	57,66	478,58
49	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	98,400	14,27 2,48	1 403,85 243,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,231	57,66	243,96
50	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	29,800	13,46 1,67	401,09 49,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,864	57,66	49,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 973,77 1 112,56
		2.6. Planseu cota +2.400 ,Acoperis,Podele				

1	2	3	4	5	6	7
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,150	1 594,84 305,61	6 618,59 1 268,29
	7123010010200	Betonist	h-om	20,128	57,66	1 160,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,868	57,66	107,71
52	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,250	107,72 69,19	3 150,80 2 023,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850	57,66	337,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,250	57,66	1 686,56
53	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	578,200	16,61 3,52	9 603,74 2 033,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,536	57,66	1 933,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,735	57,66	100,04
54	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	36,800	165,64 40,36	6 095,66 1 485,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,080	57,66	1 273,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680	57,66	212,19
55	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	36,800	57,21 25,08	2 105,48 923,02

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite, astereala la cupole si turle				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,432	57,66	774,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,576	57,66	148,53
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	36,800	26,76 14,41	984,67 530,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,360	57,66	424,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,840	57,66	106,09
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	36,800	248,49 69,19	9 144,50 2 546,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,480	57,66	2 334,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680	57,66	212,19
61	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,700	402,87 95,14	1 087,74 256,88
	7129020012800	Pavator	h-om	4,455	57,66	256,88
62	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,700	1 500,38 259,47	4 051,02 700,57
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395	57,66	599,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755	57,66	101,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 842,20 11 768,42

1	2	3	4	5	6	7	
		2.7. Sala de pregatire a hranei					
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,800	92,26	258,32	
					92,26	258,32	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,240	57,66	129,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,240	57,66	129,16	
64	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,400	649,83	1 559,58	
					649,83	1 559,58	
	7123010010200	Betonist	h-om	18,960	57,66	1 093,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,088	57,66	466,35	
65	RpCK24B	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	2,800	302,01	845,63	
					159,14	445,59	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,888	57,66	397,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	57,66	48,43	
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	117,94	117,94	
					16,72	16,72	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72	
67	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	80,21	80,21	
					14,41	14,41	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,41	
68		Sifon pentru chiuiveta	buc	2,000	71,09	142,18	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 003,86 2 294,62	
		2.8. Pereu					
69	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3	1,200	1 569,11	1 882,93	
					265,23	318,28	

1	2	3	4	5	6	7	
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010					
	7123010010200	Betonist	h-om	4,740	57,66	273,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	57,66	44,97	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 882,93 318,28	
		2.9. Lucrari de izolatie					
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00	
		2.10. Deverse					
73	RpIA52N	Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 85,3....96,5 mp	buc	2,000	2 329,47 2 329,47	4 658,93 4 658,93	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	80,800	57,66	4 658,93	
74	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	17,440	27,07 17,87	472,17 311,71	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,406	57,66	311,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 131,10 4 970,64	
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 044,11 30 723,10	

	Total	lei	151 514,66
	Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,50 %	8 925,41
	Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %	10 319,40
	Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	24 760,12
	Cheltueli directe Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	195 519,59
	Beneficiu (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	11 731,17
	Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi	100,00 +	207 250,76
	TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi) * 20 %	20,00 %	41 450,14
			248 700,90

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					39 668,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Arseni V



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT..
 (denumirea)

Investitor I.P Gimnaziul Zaicana
 (denumirea)

Obiect Reparatia capitala a blocului sanitar

Valoarea lucrarilor executate 248 700,90 lei

Proces - verbal 21

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de apa si canalizare				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	819,56 0,00	368,80 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,500	186,24 186,24	651,85 651,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,305	57,66	651,85
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,500	250,38 35,17	625,95 87,93
	9312040019600	Sapator	h-om	1,525	57,66	87,93
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	10,000	17,88 17,88	178,75 178,75

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,100	57,66	178,75
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000	43,24 43,24	432,45 432,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,500	57,66	432,45
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,250	1 074,24 508,56	268,56 127,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,205	57,66	127,14
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,250	273,00 0,00	68,25 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 594,61 1 478,12
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	42,000	33,67 3,11	1 414,12 130,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,512	57,66	87,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756	57,66	43,59
9	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	6,000	51,08 20,18	306,49 121,09

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20 mm.				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	57,66	121,09
10	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	75,77 10,38	75,77 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 796,38 262,24
		1.3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,490	1 665,24 611,18	815,97 299,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,528	57,66	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,666	57,66	96,06
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,150	1 402,27 265,60	210,34 39,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,593	57,66	34,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,098	57,66	5,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 176,31 339,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari terasamente				
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	819,56 0,00	368,80 0,00
15	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,500	186,24 186,24	838,09 838,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,535	57,66	838,09
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,000	250,43 35,17	500,85 70,35
	9312040019600	Sapator	h-om	1,220	57,66	70,35
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	17,87 17,87	160,87 160,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,790	57,66	160,87
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,000	43,24 43,24	389,20 389,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750	57,66	389,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 257,81 1 458,51
		1.5. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	57,820	120,30 17,30	6 956,01 1 000,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,346	57,66	1 000,17
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	70,17 18,45	1 684,08 442,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,680	57,66	442,83
21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	72,25 16,14	433,47 96,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680	57,66	96,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 073,56 1 539,87
		1.6. Camine				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,500	2 133,31 799,75	3 199,97 1 199,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,565	57,66	839,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,240	57,66	359,80
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,000	4 150,00 0,00	16 600,00 0,00
24	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3	0,600	1 567,23 265,23	940,34 159,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,370	57,66	136,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	57,66	22,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 740,31 1 358,76
		1.7. Hazna				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	819,26 0,00	221,20 0,00
26	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,500	186,24 186,24	279,36 279,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,845	57,66	279,36
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	17,88 17,88	214,50 214,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,720	57,66	214,50
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,000	43,24 43,24	518,94 518,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000	57,66	518,94
29	AcD22B	Prepararea si turnarea	m3	0,530	1 681,36	891,12

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010			485,55	257,34
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,463	57,66	257,34
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	70,83 40,36	375,40 213,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,180	57,66	183,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530	57,66	30,56
31	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010	m3	2,010	1 677,31 509,70	3 371,40 1 024,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,060	57,66	695,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,708	57,66	329,12
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	8 750,00 0,00	8 750,00 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,500	10,75 0,00	209,65 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 831,57 2 508,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 470,55 8 945,38
		2. Bloc sanitar				
		2.1. Lucrari de terasament				
34	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	30,800	55,35 55,35	1 704,89 1 704,89

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
	9312040019600	Sapator	h-om	20,790 20,790	0,00 57,66	0,00 1 198,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,778 8,778	0,00 57,66	0,00 506,14
35	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	44,600	6,03 0,00	269,15 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 974,04 1 704,89
		2.2. Fundatie				
36	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	11,400	1 305,90 213,34	14 887,30 2 432,10
	7123010010200	Betonist	h-om	42,180	57,66	2 432,10
37	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,080	1 233,70 481,46	2 566,09 1 001,44
	7123010010200	Betonist	h-om	16,016	57,66	923,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,352	57,66	77,96
38	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	142,800	16,22 3,86	2 315,57 551,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,139	57,66	526,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,428	57,66	24,68
39	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,000	15,64 3,29	563,01 118,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,944	57,66	112,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	57,66	6,23
40	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si	m2	11.400	60,28 21,91	687,15 249,78

1	2	3	4	5	6	7
		pereti aplicate pe suprafete orizontale				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,332	57,66	249,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 019,12 4 353,27
		2.3. Silpi monoliti				
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,800	1 595,47 305,60	1 276,38 244,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,880	57,66	223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,66	20,76
42	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,400	120,29 74,96	769,87 479,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280	57,66	73,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,040	57,66	405,93
43	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv	kg	132,000	14,27 2,48	1 883,23 327,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,676	57,66	327,28
44	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	36,000	13,46 1,67	484,55 60,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,044	57,66	60,20
45	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	40,000	19,66 14,41	786,60 576,60
	7212030022700	Sudor	h-om	10,000	57,66	576,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 200,63 1 688,29

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pereti				
46	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,200	983,61 224,30	11 016,46 2 512,13
	7122050013400	Zidar	h-om	36,512	57,66	2 105,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,056	57,66	406,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 016,46 2 512,13
		2.5. Centura monolita cota + 2.200				
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,800	1 595,47 305,60	1 276,38 244,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,880	57,66	223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	57,66	20,76
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,300	107,52 69,19	892,45 574,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,660	57,66	95,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,300	57,66	478,58
49	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	98,400	14,27 2,48	1 403,85 243,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,231	57,66	243,96
50	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	29,800	13,46 1,67	401,09 49,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,864	57,66	49,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 973,77 1 112,56
		2.6. Planseu cota +2.400 ,Acoperis,Podele				

1	2	3	4	5	6	7
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,150	1 594,84 305,61	6 618,59 1 268,29
	7123010010200	Betonist	h-om	20,128	57,66	1 160,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,868	57,66	107,71
52	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,250	107,72 69,19	3 150,80 2 023,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850	57,66	337,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,250	57,66	1 686,56
53	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	578,200	16,61 3,52	9 603,74 2 033,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,536	57,66	1 933,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,735	57,66	100,04
54	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	36,800	165,64 40,36	6 095,66 1 485,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,080	57,66	1 273,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680	57,66	212,19
55	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	36,800	57,21 25,08	2 105,48 923,02

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite, astereala la cupole si turle				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,432	57,66	774,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,576	57,66	148,53
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	36,800	26,76 14,41	984,67 530,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,360	57,66	424,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,840	57,66	106,09
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	36,800	248,49 69,19	9 144,50 2 546,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,480	57,66	2 334,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680	57,66	212,19
61	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,700	402,87 95,14	1 087,74 256,88
	7129020012800	Pavator	h-om	4,455	57,66	256,88
62	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,700	1 500,38 259,47	4 051,02 700,57
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395	57,66	599,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755	57,66	101,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 842,20 11 768,42

1	2	3	4	5	6	7	
		2.7. Sala de pregatire a hranei					
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,800	92,26	258,32	
					92,26	258,32	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,240	57,66	129,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,240	57,66	129,16	
64	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,400	649,83	1 559,58	
					649,83	1 559,58	
	7123010010200	Betonist	h-om	18,960	57,66	1 093,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,088	57,66	466,35	
65	RpCK24B	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	2,800	302,01	845,63	
					159,14	445,59	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,888	57,66	397,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	57,66	48,43	
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	117,94	117,94	
					16,72	16,72	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72	
67	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	80,21	80,21	
					14,41	14,41	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,41	
68		Sifon pentru chiuiveta	buc	2,000	71,09	142,18	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 003,86 2 294,62	
		2.8. Pereu					
69	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3	1,200	1 569,11	1 882,93	
					265,23	318,28	

1	2	3	4	5	6	7	
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010					
	7123010010200	Betonist	h-om	4,740	57,66	273,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	57,66	44,97	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 882,93 318,28	
		2.9. Lucrari de izolatie					
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00	
		2.10. Deverse					
73	RpIA52N	Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 85,3....96,5 mp	buc	2,000	2 329,47 2 329,47	4 658,93 4 658,93	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	80,800	57,66	4 658,93	
74	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	17,440	27,07 17,87	472,17 311,71	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,406	57,66	311,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 131,10 4 970,64	
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 044,11 30 723,10	

	Total	lei	151 514,66
	Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,50 %	8 925,41
	Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %	10 319,40
	Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	24 760,12
	Cheltueli directe Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	195 519,59
	Beneficiu (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	11 731,17
	Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi	100,00 +	207 250,76
	TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi) * 20 %	20,00 %	41 450,14
			248 700,90

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					39 668,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Arseni



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT,,
 (denumirea)

Investitor IMSP Centrul de Sanatate
Criuleni
 (denumirea)

Obiect Reparatia partiala a acoperisului a
Centrului de Sanatate Criuleni

Valoarea lucrarilor executate **35 824.00lei**

Proces - verbal 6
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului Centrul de sanatate Criuleni					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	100,000	41,92 41,52	4 191,52 4 151,52	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,000	57,66	2 075,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,000	57,66	2 075,76	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,000	20,00	40,0	
2	CE09B2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi,	m2	80,000	147,91 49,01	11 833,08 3 920,88	

1	2	3	4	5	6	7
		cuie)=1,050				
	7124010010700	Dulgher	h-om	62,400	57,66	3 597,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	57,66	92,26
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	105,000	65,84	6 913,2
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	25,200	14,50	365,4
	2710403750000	Pazie	buc	3,360	85,00	285,6
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	3 466,67	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,000	20,00	320,0
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,800	35,00	28,0
3	RpCI38A1	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete sub 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului Material marunt=1,055	m2	40,000	98,97 86,49	3 958,67 3 459,6
	7123030012500	Montator P.B	h-om	50,800	57,66	2 929,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,400	57,66	369,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	57,66	161,45
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	14,770	14,50	214,16
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	156,140	0,80	124,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,000	20,00	160,0
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	25,000	52,28 34,6	1 307,05 864,9
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,000	57,66	864,9
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	3 466,67	45,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	3 466,67	10,4
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	3 466,67	45,07
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,010	3 466,67	34,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,375	18,50	6,94
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	250,000	1,20	300,0
5	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei	m2	-25,000	11,52 0,0	-288,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade k=12				
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	-240,000	1,20	-288,0
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 002,32 12 396,9

	Total	lei	21003.00
	Asigurarea sociala si medicala (P3) * 22,5 %	22,50 %	2790.00
	Transportul materialelor (P3) * 10 %	10,00 %	804.00
	Cheltueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	3567.00
	Cheltueli directe P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	28164.00
	Beneficiu de de viz (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1689.00
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	29853.00
	TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	5971.00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		35 824.00 12398.00



INTOCMIT.

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

sef gos

**IMSP Centrul de Sanatate
Criuleni(reparatia partiala a
acoperisului)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 35 824.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	50,800	57,66	2 929,13
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	77,400	57,66	4 462,88
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,400	57,66	2 675,42
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,400	57,66	2 329,47
Total manopera						12398.00

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	3 466,67	45,07
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	3 466,67	45,07
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	3 466,67	10,4
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,010	3 466,67	34,67
5.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	105,000	65,84	6 913,2
6.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	14,770	14,50	214,16
7.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	25,200	14,50	365,4
8.	2710403750000	Pazie	buc	3,360	85,00	285,6
9.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,375	18,50	6,94
10.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	156,140	0,80	124,91
Total materiale de construcții						8 045,42

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,000	1,20	12,0
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,000	20,00	160,0
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,000	20,00	40,0
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,800	35,00	28,0
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,000	20,00	320,0
Total utilaje de construcții						560,0


Total	lei	21003.00
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	2790.00
Transportul materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	804.00

Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	3567.00
Celtueli directe Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	28164.00
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1689.00
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	29853.00
TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	5971.00

Total deviz:

35824.00

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Centrul de Sanatate
Criuleni(reparatia partiala a acoperisului)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului Centrul de sanatate Criuleni				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,92 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,4
2	CE09B2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp..inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,050	m2			147,91 49,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	57,66	44,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	65,84	86,42
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	14,50	4,57
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	85,00	3,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 466,67	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	20,00	4,0
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	35,00	0,35
3	RpCI38A1	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete sub 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului Material marunt=1,055	m2			98,97 86,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2700	57,66	73,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,3500	14,50	5,35
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	3,7000	0,80	3,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	20,00	4,0
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			52,28 34,6
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,6
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 466,67	1,8
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 466,67	0,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 466,67	1,8
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 466,67	1,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	10,0000	1,20	12,0

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t (0,021t/m2)				
5	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade k=12	m2			11.52 0.0
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0.8000	1,20	11,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Subantreprenor SRL,,STANCOM CONSTRUCT,,
 (denumirea)

Antreprenor SRL,,Danstar Evolution,,
 (denumirea)

Obiect Reparatia oficiului postal din s.
 Puhaceni.r-nul Anenii-Noi

Valoarea lucrarilor executate

300000 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Lucrari de reparatie interioara				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	55,830	206,50	11 528,84
		Total capitul:				11 528,84
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	182,410	8,28	1 510,33
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,340	14,70	431,26
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	182,410	12,49	2 279,19
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T	m2	40,000	45,05	1 802,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	182,410	32,78	5 979,75
7	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	182,410	6,89	1 257,71
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	182,410	11,85	2 161,54
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,410	18,58	3 388,40
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,340	74,70	2 191,69
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,410	4,17	761,54
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,410	29,18	5 323,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				27 086,52
		1.1.3. Pardosea				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	55,830	6,27	350,04
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	167,490	12,57	2 106,15
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,000	104,70	2 512,80
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,830	108,31	3 447,52
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,830	38,15	2 129,67
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,830	4,17	233,08
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	55,830	147,32	8 224,72
20	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	71,950	23,25	1 673,02
		Total capitul:				20 677,00
		1.1.4. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 173,53	2 347,06
22	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	9,600	1 266,64	12 159,75
23	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,140	1 152,16	20 900,18
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,060	56,00	619,37
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice ,doar instalarea	m	11,060	6,15	68,05
		Total capitol:				36 094,41
		Total capitol:				95 386,77
		1.2. Retele ingeneresti				
		1.2.1. Sistemul de incalzire				
26	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	77,000	55,02	4 236,89
27	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	4,000	31,45	125,80

1	2	3	4	5	6	7
28	IB02A	Convectoriator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe 1500*500	buc	5,000	404,60	2 023,00
29	IB02A	Convectoriator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe 400*500	buc	2,000	404,60	809,20
30	RplA02A	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Material marunt si de montaj (surub, flanse, tabla)=1,010	buc	1,000	3 093,73	3 093,73
31	RpGC07A	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu flanse, contorul avind debitul de 50 mc/ora	buc	1,000	78,63	78,63
32	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,005	buc	1,000	730,15	730,15
		Total capitul:				11 097,40
		1.2.2. Electricitate				
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	155,000	202,14	31 331,70
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	77,32	386,60
35	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	42,61	170,43

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	200,000	22,90	4 579,75
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,000	1 772,80	3 545,60
38	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,130	7 234,92	940,54
39	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	2 500,00	25,00
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	21,000	48,96	1 028,18
41	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	8,000	55,96	447,68
		Total capitul:				42 455,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						53 552,88
		1.3. Lucrari exterioare				
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	90,790	55,20	5 011,59
43	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,300	241,55	314,01
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,880	8,55	118,67
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	52,39	261,95
46	CC01B	Armatu ri din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	14,380	10,89	156,56
47	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,200	744,24	1 637,33
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,17	15,63
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,150	143,68	883,64
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din	m2	10,410	51,69	538,10

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	115,710	12,58	1 455,08
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	104,70	1 884,60
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,790	11,80	1 070,87
54	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2	90,790	109,01	9 897,43
55	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat	m2	90,790	11,72	1 064,34
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	90,790	30,46	2 765,49
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2	13,680	171,38	2 344,45

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
		Total capitul:				
						29 419,74
		1.4. Acoperis				
58	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	85,240	25,50	2 173,60
59	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	85,240	55,50	4 730,82
60	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	3,500	59,40	207,90
61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,500	4 366,56	15 282,95
62	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	85,240	10,01	853,25
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	85,240	16,73	1 425,96
64	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	85,240	203,49	17 345,21

1	2	3	4	5	6	7
65	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	18,780	51,70	970,99
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	13,000	181,83	2 363,73
67	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	27,000	180,05	4 861,46
Total capitul:						50 215,87
Total capitul:						228 575,26

Total proces-verbal:

	Total	lei	228 575,26
	Asigurarea sociala si medicala (П3) * 22,5 %	22,50 %	15 174,71
	Transportul matwerialelor (П3) * 1 %	1,00 %	1 324,06
	Cheltueli de regie (П3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	2 450,74
	Total П3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	247 524,76
	Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	2 475,24
	Total П3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +	250 000,00
	TVA (П3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	50 000,00
	TOTAL:		300 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



Stavila

APROBAT:

Investitor

(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL Danstar Evolution
 (denumirea)

Subantreprenor Stancam Construct SRL
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita or Singera

Valoarea lucrarilor executate **138 000,00 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari interioare						
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 556,37	53,75 30,87	83 648,43 48 038,88
Total capitol: Inclusiv salariu						83 648,43 48 038,88

	Прямые затраты	Lei	83 648,43
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 808,75
	Transportarea materialelor	1,00 %	294,54
	Total	100,00 +	94 751,72
	Cheltuieli de regie	14,50 %	13 739,00
	Total	100,00 +	108 490,72
	Beneficiul de deviz	6,00 %	6 509,44
	Total	100,00 +	115 000,16
	TVA	20,00 %	23 000,04
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		138 000,00 48 038,88

INTOCMIT
 Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

APROBAT

SRL Danstar Evolution
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

