


RAPORT

de Asistentă Beneficiar Tehnico-Economica în Construcții

luna raportată: Aprilie 2019

Replanificarea etajului 2 a blocului "B" al colegiului
de medicină cu reprofilare în Centru de Dializă din str. A.
Mateevici nr.103/2, or. Cahul



MARISAN PROCON

Expertul tău în construcții

BENEFICIAR: ICS "BB Dializa" SRL



CHISINAU 2019

Obiect Replanificarea etajului 2 al blocului "B" al colegiului de medicina cu reprofilarea in Centru de Dializa din str. A. Mateevici nr. 103/2, or. Cahul

Raport Cumulativ
pentru lucrarile Sistema de incalzire si racire

Nr. ord.	Cod Norma	Denumire lucrare	U.M.	PU	Volum deviz	Volum ProcVerb Cumulat	PV1 03.19	PV2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Manopera							
1		Изолирование труб К-флекс, ПЭП	м.п.		45.00	0.00			
2		Изолирование труб Izover -ом фольг.	м.п.		589.00	189.00	189.00		
3		Прокладка труб полипропилен	м/п.		434.00	254.00	254.00		
4		Сварка стальных труб	м/п.		589.00	489.00	489.00		
5		Монтаж радиатора	шт.		14.00	0.00			
6		Монтаж фанкойла	шт.		21.00	0.00			
		Materiale							
1		CALORIFER OTEL TIP 22, 500x600	шт.		1.00	0.00			
2		CALORIFER OTEL TIP 11, 500x600	шт.		2.00	0.00			
3		CALORIFER OTEL TIP 11, 500x800	шт.		2.00	0.00			
4		CALORIFER OTEL TIP 11, 500x700	шт.		1.00	0.00			
5		CALORIFER OTEL TIP 22, 500x1600	шт.		3.00	0.00			
6		CALORIFER OTEL TIP 22, 500x900	шт.		2.00	0.00			
7		RADIATOR FONTA TERMO 500/130	шт.		46.00	0.00			
8		CONSOLA CU DIBLU PENTRU FONTA	шт.		12.00	0.00			
9		REDUCTIE FONTA 1"x1/2" DREAPTA	шт.		6.00	6.00	6.00		
10		REDUCTIE FONTA 1"x1/2" STANGA	шт.		6.00	6.00	6.00		
11		DOP+DEZAERATOR	шт.		3.00	0.00			
12		GARNITURA FONTA 1"	шт.		12.00	0.00			
13		SET ROBINETI RADIATOR 1/2" (TUR TERMOSTATAT+RETUR+CAP TERMOSTATAT)	шт.		14.00	0.00			
14		TUB PEXAL ISOLAT D.16	м.п.		145.00	145.00	145.00		
15		TUB PEXAL ISOLAT D.20	м.п.		109.00	109.00	109.00		
16		DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"	шт.		16.00	0.00			
17		ROBINET CU SFERA 3/4" FI-FI FLUTURE	шт.		12.00	0.00			
18		ROBINET CU SFERA 1" FI-FI FLUTURE	шт.		12.00	0.00			
19		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-I 20	шт.		6.00	0.00			
20		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-PV 15	шт.		6.00	0.00			
21		ROBINET CU SFERA 1" FI-FI FLUTURE	шт.		4.00	4.00	4.00		
22		DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"	шт.		6.00	0.00			

Nr. ord.	Cod Norma	Denumire lucrare	U.M.	PU	Volum de viz	Volum ProcVerb Cumulat	PV1 03.19	PV2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		VANA ROTATIVA CU 3 CAI HRB DZR PN.10,DN.25,Kvs 10	wt.		1.00	1.00	1.00		
24		VANA ROTATIVA CU 3 CAI HRB DZR PN.10,DN.32,Kvs 16	wt.		1.00	1.00	1.00		
25		SERVOMOTOR AMB 162 5Nm mod 60s 24V (0...10V)	wt.		2.00	0.00			
26		ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FI-FI	wt.		2.00	2.00	2.00		
27		ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/2" FI-FI	wt.		2.00	2.00	2.00		
28		POMPA VA 65/130M	wt.		1.00	0.00			
29		POMPA VA 55/130M	wt.		1.00	0.00			
30		CUPLU POMPA CIRCULATIE 1" (PERECHE)	wt.		2.00	0.00			
31		FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/4"	wt.		1.00	1.00	1.00		
32		FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/2"	wt.		1.00	1.00	1.00		
33		ROBINET INCHIDERE DIN FONTA TIP SERTAR CU FLANSE SI ETANSARE PE CAUCIUC, DN.50mm	wt.		4.00	4.00	4.00		
34		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-I 20	wt.		1.00	0.00			
35		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-I 25	wt.		4.00	0.00			
36		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-I 32	wt.		1.00	0.00			
37		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-PV 15	wt.		1.00	0.00			
38		ROBINET DE ECHILIBRARE ASV-PV 20	wt.		4.00	0.00			
39		ROBINET AUTOMAT DE ECHILIBRARE ASV-PV	wt.		1.00	0.00			
40		ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FI-FI	wt.		4.00	4.00	4.00		
41		RACORD ELASTIC CU FLANSE "HIDRA" D.50	wt.		4.00	0.00			
42		DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"	wt.		4.00	0.00			
43		TUB PP-R/FB PN 25, D.20 ALB	m.l.		101.00	50.00	50.00		
44		TUB PP-R/FB PN 25, D.25 ALB	m.l.		51.00	26.00	26.00		
45		TUB PP-R/FB PN 25, D.32 ALB	m.l.		28.00	14.00	14.00		
46		ROBINET CU SFERA 3/4" FI-FI FLUTURE	wt.		2.00	2.00	2.00		
47		ROBINET CU SFERA 1" FI-FI FLUTURE	wt.		20.00	20.00	20.00		
48		ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FI-FI	wt.		2.00	2.00	2.00		
49		DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"	wt.		12.00	0.00			
50		ROBINET CU SFERA 3/4" FI-FI FLUTURE	wt.		2.00	2.00	2.00		
51		ROBINET CU SFERA 1" FI-FI FLUTURE	wt.		2.00	2.00	2.00		
52		ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FI-FI	wt.		4.00	4.00	4.00		
53		ROBINET TRECERE CU SFERA 2" FI-FI	wt.		2.00	2.00	2.00		
54		VANA FLUTURE CU FLANSE "HIDRA" DN.80	wt.		2.00	0.00			
55		FILTRU PENTRU IMPURITATI 3/4"	wt.		1.00	1.00	1.00		

Nr. ord.	Cod Norma	Denumire lucrare	U.M.	PU	Volum deviz	Volum ProcVerb Cumulat	PV1 03.19	PV2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56		FILTRU PENTRU IMPURITATI 1"	шт.		1.00	1.00	1.00		
57		FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/4"	шт.		4.00	4.00	4.00		
58		FILTRU PENTRU IMPURITATI 2"	шт.		4.00	4.00	4.00		
59		MANOMETRU POSTERIOR D.50 0-6 BARI	шт.		2.00	0.00			
60		ROBINET PENTRU MANOMETRU 1/2"	шт.		2.00	0.00			
61		TERMOMETRU BIMETAL 0-120 GRD.	шт.		2.00	0.00			
62		ROBINET CU SFERA 1" FL-FI FLUTURE	шт.		10.00	0.00			
63		DEZAERATOR AUTOMAT 1/2"	шт.		10.00	0.00			
64		холодоснабжения	шт.		3.00	1.00	1.00		
65		Труба стальная 15	м/п		3.00	3.00	3.00		
66		Труба стальная 20	м/п		204.00	160.00	160.00		
67		Труба стальная 25	м/п		141.00	141.00	141.00		
68		Труба стальная 32	м/п		120.00	94.00	94.00		
69		Труба стальная 40	м/п		85.00	85.00	85.00		
70		Труба стальная 50	м/п		36.00	36.00	36.00		
71		Fancoli Biniclima LM 02 3R cu bec bactericid	шт.		5.00	0.00			
72		Fancoli Biniclima LM 03 3R cu bec bactericid	шт.		16.00	0.00			
73		Утеплитель фольгированный Rockwool	м.п.		589.00	189.00	189.00		
74		Утеплитель K-flex 10 мм, нефольгированный	м².		45.00	0.00			
75		Крепежные элементы	м.п.		65.00	20.00	20.00		
		Total							
		Transportul materialelor							
		Total							
		Rentabilitate Antrepriza Generala	5%						
		Total							
		Reducere	1%						
		Total cu reducere							

Intocmit

Elaborator de Dezize

Coordonat

Responsabil Tehnic

Vatamanu Iurie

Martincovschi Vasile

