

ACT DE INSTALARE

nr.1 din 10.06.2022

a echipamentelor de fitness/workout pe adresa: **scuarul din str. Valea Crucii, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de fitness/workout, conform tabelului, la adresa: **scuarul din str. Valea Crucii, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de fitness/workout, în baza contractului nr. 13-CA/22 din 13.04.2022

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Echipament fitness bicicletă	Buc.	1	11700,00	11700,00
2	Echipament fitness vâslit	Buc.	1	13860,00	13860,00
3	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui	Buc.	1	14844,00	14844,00
4	Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și ai spatelui	Buc.	1	12012,00	12012,00
5	Echipament fitness pentru tonifierea mușchilor brațelor și ai umerilor	Buc.	1	14508,00	14508,00
6	Complex workout	Buc.	1	44538,00	44538,00
7	Amenajarea terenului	Buc.	1	77732,32	77732,32
Total					189194,32

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



Digitally signed by Temciuc Vasile
Date: 2023.04.13 20:13:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Beneficiar Alexgreen Concept SRL
 (denumirea)
 Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare
 (denumirea)
 Obiect **Teren de fitnes/workout, inclusiv instalarea si amenajarea in scuarul din str. Valea Crucii**

Valoarea lucrarilor executate

77 732,32 lei

Proces - verbal_Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
din 10.06.2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	30,00	254,20 254,20	7 626,00 7 626,00
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	120,00	31,98 31,98	3 837,60 3 837,60
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	687,16 687,16	1 030,74 1 030,74
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	44,00	172,89 48,38	7 606,98 2 128,72
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,14	1 346,64 723,24	188,53 101,25

		3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	5,25	450,79 94,30	2 366,66 495,07
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj rosu 4 cm	m2	105,00	223,94 48,87	23 514,22 5 131,56

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	46 170,74
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
	Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
	Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
	Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
	Total	100,00 +	61 110,32
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
	Total	100,00 +	64 776,94
	TVA	20,00 %	12 955,39
			77 732,32
	TOTAL:		32 099,14

INTOCMIT
Antreprenor
Alexgreen Concept SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:
Investitor
Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

de fitness/workout, inclusiv
 instalarea și amenajarea în
 curtea din str. Valea Crucii
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 77 732,32 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	86,32	82,00	7 078,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,20	82,00	5 510,79
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66	82,00	136,04
4.	9312040019600	Sapator	h-om	93,00	82,00	7 626,00
		Total manopera				32 099,14

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35	250,00	88,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,53	250,00	131,25
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,49	250,00	1 123,50
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,88	260,00	1 789,50
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,48	1,90	244,11
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	168,00	1,90	319,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	826,35	1,90	1 570,07
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	106,57	142,00	15 133,65
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,98	990,00	1 960,20
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	44,22	72,00	3 183,84
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,10	50,00	105,00
12.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,22	8,00	9,74
13.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,26	8,00	2,11
		Total materiale de construcții				45 369,24

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,80	60,00	48,20
2.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45	60,00	87,28
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,12	200,00	24,14
		Total utilaje de construcții				263,94

Total:

Cheltuieli directe	lei	46 170,74
--------------------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
Total	100,00 +	61 110,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
Total	100,00 +	64 776,94
TVA	20,00 %	12 955,39

Total deviz:

64 776,94

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)



ACT DE INSTALARE

nr.2 din 16.06.2022

a echipamentelor de joacă pe adresa: **scuarul din str. Valea Crucii, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **scuarul din str.Valea Crucii, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 13-CA/22 din 13.04.2022 .

Lucrări efectuate

N/0	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joacă	Buc.	1	100800,00	100800,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	21000,00	21000,00
7	Amenajarea terenului	Buc.	1	414608,89	414608,89
Total					536408,89

OPERATORUL ECONOMIC"
L "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion
Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros _____

Antreprenor Alexgreen Concept SRL
(denumirea)

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare
(denumirea)

Obiect **Complex de joaca (14x14),
inclusiv instalarea si amenajarea
in seuarul din str. Valea Crucii**

Valoarea lucrarilor executate

414 608,89 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 16.06.2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	49,00	254,20 254,20	12 455,80 12 455,80
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	218,00	31,98 31,98	6 971,64 6 971,64
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,00	687,16 687,16	3 435,80 3 435,80
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	51,00	172,89 48,38	8 817,19 2 467,38
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare	m2	39,00	380,96 139,40	14 857,44 5 436,60


1	2	3	4	5	6	7
		intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	560,00	33,25 3,53	18 620,56 1 974,56
7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	24,00	2 216,16 323,90	53 187,82 7 773,60
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractie 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	28,40	601,48 81,18	17 082,03 2 305,51
9	TSH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat	m2	196,00	482,13 90,20	94 496,50 17 679,20
10	TR11AA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	66,70	45,10 45,10	3 008,17 3 008,17
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	66,70	102,50 102,50	6 836,75 6 836,75
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0- 40 mm)	m3	2,00	462,10 94,30	924,20 188,60
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	9,00	227,71 48,87	2 049,36 439,85

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj rosu 4 cm				

		Total proces-verbal:		242 743,26
		Cheltuieli directe	lei	58 258,38
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	9 761,70
		Transportarea materialelor	6,00 %	4 880,85
		Depozitarea materialelor	3,00 %	10 306,19
		Cheltuieli de regie	6,00 %	325 950,39
		Total	100,00 +	19 557,02
		Beneficiu de deviz	6,00 %	345 507,41
		Total	100,00 +	69 101,48
		TVA	20,00 %	414 608,89
		TOTAL:		111 945,02

INTOCMIT
Antreprenor
Alexgreen Concept SRL

L.S.



APROBAT:
Investitor
Directia generala locativ-comunala si amenajare



L.S.

**Complex de joaca (14x14),
inclusiv instalarea si amenajarea
in scuarul din str. Valea Cruci**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 414 608,89 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	85,20	82,00	6 986,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,08	82,00	1 974,56
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	73,22	82,00	6 004,45
4.	7129020012800	Pavator	h-om	29,96	82,00	2 456,87
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	215,60	82,00	17 679,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	199,37	82,00	16 348,42
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,35	82,00	1 586,70
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,84	82,00	5 481,06
9.	9312040019600	Sapator	h-om	151,90	82,00	12 455,80
		Total manopera				111 945,02

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	32,66	260,00	8 491,60
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,54	260,00	4 560,19
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41	250,00	102,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,00	250,00	4 750,20
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,04	265,00	11,93
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,39	265,00	102,08
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,62	266,00	697,45
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	9 500,00	741,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,78	9 500,00	7 410,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	9 000,00	702,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	4,68	3,00	14,04
12.	24302261000001	White Spirit	kg	49,49	32,00	1 583,68
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	148,92	1,90	282,95
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14,40	1,90	27,36
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 506,60	1,90	8 562,54
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	70,83	1,90	134,58
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Rosu	m2	9,13	145,00	1 324,58
18.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	197,96	350,00	69 286,00
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,26	990,00	26 991,36
20.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	49,49	120,00	5 938,80

21.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	51,25	72,00	3 690,36
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	574,00	29,00	16 646,00
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,85	38,00	222,30
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,75	34,00	331,50
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,18	50,00	9,00
26.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,46	8,00	3,71
27.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	6,88	8,00	55,07
28.	4100126202818	Apa	m3	2,84	8,00	22,72
Total materiale de construcții						287 657,75

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,93	400,00	4 771,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,96	250,00	1 491,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,35	25,00	8,82
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,31	90,00	27,54
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,43	480,00	207,36
6.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	14,40	50,00	720,00
7.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	1,37	250,00	342,00
8.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	6,00	250,00	1 500,00
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	150,00	6,90
Total utilaje de construcții						15 006,12

Total:

Cheltuieli directe	lei	242 743,26
Asigurare socială și medicală	24,00 %	58 258,38
Transportarea materialelor	6,00 %	9 761,70
Depozitarea materialelor	3,00 %	4 880,85
Cheltuieli de regie	6,00 %	10 306,19
Total	100,00 +	325 950,39
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 557,02
Total	100,00 +	345 507,41
TVA	20,00 %	69 101,48

Total deviz:

414 608,89

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Direcția generală locativ-comunală și amenajare)

(funcția, semnătura)



ACT DE INSTALARE

nr.3 din 11.07.2022

a echipamentelor de fitness/workout pe adresa: **scuarul din bd. Decebal, mun. Chişinău**


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de fitness/workout, conform tabelului, la adresa: **scuarul din bd.Decebal, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de fitness/workout, în baza contractului nr. 13-CA/22 din 13.04.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Echipament fitness bicicletă	Buc.	1	11700,00	11700,00
2	Echipament fitness vâslit	Buc.	1	13860,00	13860,00
3	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muşchilor abdomenului şi ai spatelui	Buc.	1	14844,00	14844,00
4	Echipament fitness pentru dezvoltarea muşchilor picioarelor şi ai spatelui	Buc.	1	12012,00	12012,00
5	Echipament fitness pentru tonifierea muşchilor braţelor şi ai umerilor	Buc.	1	14508,00	14508,00
6	Complex workout	Buc.	1	44538,00	44538,00
7	Amenajarea terenului	Buc.	1	77732,32	77732,32
Total					189194,32

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"


Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:





Antreprenor

Alexgreen Concept SRL
 (denumirea)

Investitor

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

Obiect

**Teren de fitnes/workout, inclusiv
 instalarea si amenajarea spatiul
 public din bd. Decebal**

Valoarea lucrarilor executate

77 732,32 lei

Proces - verbal

 de receptie a lucrarilor executate
 pe 11 iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	30,00	254,20 254,20	7 626,00 7 626,00
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	120,00	31,98 31,98	3 837,60 3 837,60
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	687,16 687,16	1 030,74 1 030,74
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	44,00	172,89 48,38	7 606,98 2 128,72
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,14	1 346,64 723,24	188,53 101,25

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	5,25	450,79 94,30	2 366,66 495,07
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj rosu 4 cm	m2	105,00	223,94 48,87	23 514,22 5 131,56


Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	46 170,74
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
	Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
	Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
	Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
	Total	100,00 +	61 110,32
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
	Total	100,00 +	64 776,94
	TVA	20,00 %	12 955,39
			77 732,32
	TOTAL:		32 099,14

INTOCMIT

Antreprenor

Alexgreen Concept SRL



(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.



APROBAT:


Investitor


Directia generala locativ-comunala si amenajare



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





**Teren de fitnes/workout, inclusiv
instalarea si amenajarea spatiul
public din bd. Decebal**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 77 732,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	86,32	82,00	7 078,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,20	82,00	5 510,79
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66	82,00	136,04
4.	9312040019600	Sapator	h-om	93,00	82,00	7 626,00
		Total manopera				32 099,14

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35	250,00	88,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,53	250,00	131,25
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,49	250,00	1 123,50
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,88	260,00	1 789,50
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,48	1,90	244,11
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	168,00	1,90	319,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	826,35	1,90	1 570,07
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	106,57	142,00	15 133,65
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,98	990,00	1 960,20
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	44,22	72,00	3 183,84
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,10	50,00	105,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,22	8,00	9,74
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	8,00	2,11
		Total materiale de construcții				45 369,24

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,80	60,00	48,20
2.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45	60,00	87,28
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,12	200,00	24,14
		Total utilaje de construcții				263,94

Total:

Cheltuieli directe	lei	46 170,74
--------------------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
Total	100,00 +	61 110,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
Total	100,00 +	64 776,94
TVA	20,00 %	12 955,39

Total deviz:

77 732,32

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si
amenajare)

(funcția, semnătura)



ACT DE INSTALARE

nr.4 din 15.07.2022

a mobilierului pe adresa: **scuarul din str. Valea Crucii, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat mobilier, conform tabelului, la adresa: **scuarul din str. Valea Crucii, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de fitness/workout, în baza contractului nr. 13-CA/22 din 13.04.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Bancă de odihnă	Buc.	15	5904,00	88560,00
2	Coș de gunoi	Buc.	10	3900,00	39000,00
Total					127560,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**

"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.5 din 15.07.2022

a echipamentelor de joacă și mobilierului pe adresa: **scuarul din bd. Decebal, mun. Chișinău**


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă și mobilier, conform tabelului, la adresa: **scuarul din bd. Decebal, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de fitnes/workout, în baza contractului nr. 13-CA/22 din 13.04.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joacă	Buc.	1	65722,00	65722,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	21000,00	21000,00
3	Amenajarea terenului	Buc.	1	341520,85	341520,85
4	Bancă de odihnă	Buc.	15	5904,00	88560,00
5	Coș	Buc.	10	3900,00	39000,00
Total					555802,85

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

Antreprenor

Alexgreen Concept SRL

(denumirea)

Investitor

Directia generala locativ-comunala si
amenajare

(denumirea)

Obiect

**Complex de joaca (20x7),
inclusiv instalarea si amenajarea
spatiul public din bd. Decebal**

Valoarea lucrarilor executate

341 520,85 lei**Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe 15 iulie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	44,00	254,20 254,20	11 184,80 11 184,80
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	210,00	31,98 31,98	6 715,80 6 715,80
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,00	687,16 687,16	3 435,80 3 435,80
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	55,00	172,89 48,38	9 508,73 2 660,90

1	2	3	4	5	6	7
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,00	380,96 139,40	14 857,44 5 436,60
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	560,00	33,25 3,53	18 620,56 1 974,56
7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	21,00	2 216,16 323,90	46 539,37 6 801,90
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractie 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	21,00	601,48 81,18	12 631,08 1 704,78
9	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat	m2	140,00	482,13 90,20	67 497,50 12 628,00
10	TRI1AA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	63,00	45,10 45,10	2 841,30 2 841,30
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	63,00	102,50 102,50	6 457,50 6 457,50

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	200 289,88
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	48 069,57
	Transportarea materialelor	6,00 %	7 883,28
	Depozitarea materialelor	3,00 %	3 941,64
	Cheltuieli de regie	6,00 %	8 306,88
	Total	100,00 +	268 491,24

**Complex de joaca (20x7),
inclusiv instalarea si amenajarea
spatiul public din bd. Decebal**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 341 520,85 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	74,55	82,00	6 113,10
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,08	82,00	1 974,56
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,30	82,00	5 928,60
4.	7129020012800	Pavator	h-om	24,20	82,00	1 984,40
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	154,00	82,00	12 628,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,49	82,00	15 374,18
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,15	82,00	1 488,30
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,00	82,00	5 166,00
9.	9312040019600	Sapator	h-om	136,40	82,00	11 184,80
		Total manopera				97 542,06

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,15	260,00	6 279,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,35	260,00	3 990,17
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,44	250,00	110,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,63	250,00	4 156,43
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	9 500,00	741,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,78	9 500,00	7 410,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	9 000,00	702,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	4,68	3,00	14,04
9.	24302261000001	White Spirit	kg	35,35	32,00	1 131,20
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	160,60	1,90	305,14
11.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 943,27	1,90	7 492,22
12.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	141,40	350,00	49 490,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,32	990,00	24 079,67
14.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	35,35	120,00	4 242,00
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	55,27	72,00	3 979,80
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	574,00	29,00	16 646,00
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,85	38,00	222,30
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,75	34,00	331,50
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,09	8,00	48,68
20.	4100126202818	Apa	m3	2,10	8,00	16,80

		Total materiale de construcții				232 304,40
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,82	400,00	3 528,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,41	250,00	1 102,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	25,00	6,30
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,38	480,00	181,44
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,60	50,00	630,00
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,20	250,00	299,25
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,25	250,00	1 312,50
		Total utilaje de construcții				11 674,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	200 289,88
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	48 069,57
Transportarea materialelor	6,00 %	7 883,28
Depozitarea materialelor	3,00 %	3 941,64
Cheltuieli de regie	6,00 %	8 306,88
Total	100,00 +	268 491,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 109,47
Total	100,00 +	284 600,71
TVA	20,00 %	56 920,14

Total deviz:

341 520,85

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)

