

Antreprenor "ELECTRO SERVICE GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor ÎL "IURCU ANA"
 (denumirea)

Obiect **"Construcție comercială, prestarea
 serviciilor" în or. Singerei, str.
 Independentei nr. 136/B. Rețele
 exterioare de alimentare cu energie
 electrică**

Valoarea lucrărilor executate **849 988,60 lei**

P r o c e s - v e r b a l N r. 905

de recepție a lucrărilor executate
 din 28 decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Montarea pilonului LEA-10kV					
1	33-04-003-7	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	1,000	2 928,68 1 481,03	2 928,68 1 481,03	
2		Stîlp din beton armat CB-10,5	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00	
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	1 597,87 373,87	1 597,87 373,87	
4	08-02-305-1	Bratara pe stîlp	buc	1,000	105,39 20,39	105,39 20,39	
5		XOMYТ У3	buc	1,000	280,84 0,00	280,84 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 412,78 1 875,29	

1	2	3	4	5	6	7	
		1.2. Montarea accesoriilor si LEA-10kV					
6	33-04-031-3	Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA	1 punct	1,000	3 874,29 2 429,29	3 874,29 2 429,29	
7		Separator CUT-OUT	buc	3,000	1 145,83 0,00	3 437,49 0,00	
8	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,075	7 866,27 4 157,87	589,97 311,84	
9		Conductor din aluminiu CIP3 1x70	m	75,000	24,58 0,00	1 843,50 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 745,25 2 741,13	
		1.3. Fundatia postului de transformare					
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (4m*2*0,8m=6,4m ³)	100 m ³	0,064	46 908,28 2 722,97	3 002,13 174,27	
11	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	10,560	36,06 0,00	380,76 0,00	
12	33-04-029-4	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,000	3 220,35 727,34	3 220,35 727,34	
13		Bloc FS 4	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00	
14		Bloc FS 4-1/2	buc	2,000	625,00 0,00	1 250,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 853,24 901,61	
		<i>Total</i>	lei			30 011,27	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 324,33	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 588,79	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			317,76	
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			33 242,15	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 820,11	
		<i>Total</i>	100,00 +			38 062,26	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			2 283,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 346,00 5 518,03	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Realizare a solutiei constructive Punct de racord					
15	08-02-305-4	Traversa pe stlp	buc	1,000	82,34 34,84	82,34 34,84	
16		Траверса ТМ8	buc	1,000	916,67 0,00	916,67 0,00	
17	08-02-305-1	Bratara pe stlp	buc	1,000	105,39 20,39	105,39 20,39	
18		Хамут Х1	buc	1,000	120,83 0,00	120,83 0,00	
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,006	1 813,33 1 813,33	10,88 10,88	
20		Otel rotund d=10mm	m	0,600	9,92 0,00	5,95 0,00	
21	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,110	3 993,55 3 993,55	439,29 439,29	
22		CERCEL ПС 2-1	buc	2,000	25,83 0,00	51,66 0,00	
23		ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (СЛЕМА)	buc	3,000	40,83 0,00	122,49 0,00	
24		ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НК	buc	3,000	141,67 0,00	425,01 0,00	
25		URECHIUȘA U 1-7-16	buc	3,000	112,50 0,00	337,50 0,00	
26	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV	buc	3,000	77,68 75,62	233,03 226,87	
27		Izolator intindere polimer	buc	3,000	304,17 0,00	912,51 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 763,55 732,27
		2.2. Realizarea a solutiei constructive Stilp nou montat				
28	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	3,000	82,34 34,84	247,01 104,51
29		TRAVERSA M 2-10-SP	buc	1,000	2 875,00 0,00	2 875,00 0,00
30		Constructie sub CUT-OUT	buc	1,000	2 291,67 0,00	2 291,67 0,00
31		Constructie sub descarcatoare	buc	1,000	1 875,00 0,00	1 875,00 0,00
32	08-01-015-10	Limitator supratensiune	set	1,000	2 314,75 1 198,08	2 314,75 1 198,08
33		Eclator ОПН-10	buc	3,000	632,50 0,00	1 897,50 0,00
34	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	5,000	105,39 20,39	526,96 101,96
35		Хамут X1	buc	5,000	120,83 0,00	604,15 0,00
36	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,100	3 993,60 3 993,60	399,36 399,36
37		ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НК	buc	3,000	141,67 0,00	425,01 0,00
38		ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA)	buc	7,000	29,17 0,00	204,19 0,00
39	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV	buc	6,000	77,67 75,62	466,05 453,74
40		Izolator intindere polimer	buc	3,000	304,17 0,00	912,51 0,00
41		Izolator sustinere polimer	buc	3,000	437,50 0,00	1 312,50 0,00
42	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	99,41 99,41	298,24 298,24
43		Element fuzibil p/u Cutout 80A	buc	3,000	183,75 0,00	551,25 0,00
44	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui	buc	3,000	1 885,80 565,05	5 657,41 1 695,15

1	2	3	4	5	6	7	
		conductor, pina la: 70 mm ²					
45		Mufa terminala de cablu 1PKHT-10 70/120(B)	buc	3,000	1 629,17 0,00	4 887,51 0,00	
46	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm ²	100 fire	0,090	5 316,11 3 959,56	478,45 356,36	
47		PAPUC de Cablu TA 70-12-13 KBT	buc	9,000	5,42 0,00	48,78 0,00	
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,090	2 174,11 1 809,89	195,67 162,89	
49		Otel rotund d=10mm	m	9,000	9,92 0,00	89,28 0,00	
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,060	1 865,00 1 410,50	111,90 84,63	
51		Fisie din otel 25x4mm	m	6,000	14,35 0,00	86,10 0,00	
52		VOPSEA NEAGRA PF-115	litri	0,150	26,40 0,00	3,96 0,00	
53	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	985,30 704,40	295,59 211,32	
54		Otel rotund d=16 mm	m	9,000	35,00 0,00	315,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 370,80 5 066,24	
		2.3. Postul de transformare					
55	08-01-025-2	Substatia de transformati completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 1000 kV A	buc	1,000	7 285,17 3 594,23	7 285,17 3 594,23	

1	2	3	4	5	6	7	
		(Подстанция КТПн-10/064 630kVA)					
56	08-01-001-3	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 630 (Трансформатор ТМГ-10/0,4 630kVA)	buc	1,000	4 120,71 2 481,12	4 120,71 2 481,12	
57	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	15,29 15,29	15,29 15,29	
58		Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	1,000	11,40 0,00	11,40 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 432,57 6 090,64	
		2.4. Completare ID-10kV					
59	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	121,38 99,42	728,30 596,49	
60		Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A (material din complet PT)	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
61		Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A (material din complet PT)	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
62	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	788,85 619,43	2 366,56 1 858,29	
63		Transformator de curent ТОЛ-10 30/5 0,5s (material din complet PT)	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
64	08-01-007-1	Transformator de tensiune, kV: 35	set	1,000	3 427,35 1 648,42	3 427,35 1 648,42	
65		Transformator de tensiune НТМИ-10 (material din complet PT)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
66	08-02-165-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	3,000	1 885,80 565,05	5 657,41 1 695,15	
67		Mufa terminala de cablu	buc	3,000	1 348,00	4 044,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		1ПКБТ-10 70/120(Б)			0,00	0,00	
68	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,000	135,95	135,95	
					135,95	135,95	
69	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,030	5 314,00	159,42	
					3 959,67	118,79	
70		PAPUC de Cablu TA 70-12-13 KBT	buc	3,000	5,42	16,26	
					0,00	0,00	
71	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,000	20,39	20,39	
					20,39	20,39	
72		Eticheta Y-134	buc	1,000	5,80	5,80	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 561,44 6 073,48	
		2.5. Panou de evidenta PEv					
73	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Lada pentru contor in complet PT)	buc	1,000	825,87	825,87	
					296,55	296,55	
74	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR)	buc	1,000	79,05	79,05	
					73,92	73,92	
75	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	135,95	135,95	
					135,95	135,95	
76		Cutie cu cleme KИ Y3 (in complet lada evidenta)	buc	1,000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
77	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,200	4 483,20	896,64	
					3 254,35	650,87	
78		Fir electric PV3 - 2.5 mm2	m	20,000	28,62	572,40	
					0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
79	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	10,000	15,29 15,29	152,95 152,95
80		Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	10,000	11,40 0,00	114,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 776,86 1 310,24
		2.6. Productia de cablu				
81		Nisip spalat	m3	17,000	380,00 0,00	6 460,00 0,00
82		Cablu NA2XS2Y 6/10 1x70	m	605,000	133,33 0,00	80 664,65 0,00
83		Curelusa p/u cablu FHS 5x300 alb (100 buc.)	pachet	5,000	47,69 0,00	238,45 0,00
84		Caramida fara goluri 205x100x50mm	buc	2 100,000	6,25 0,00	13 125,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 488,10
		<i>Total</i>	lei			164 393,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 625,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			12 879,62
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			2 575,92
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			184 474,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			14 647,38
		<i>Total</i>	100,00 +			199 121,73
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			11 947,30
		<i>Total</i>	100,00 +			211 069,03
		<i>Transportarea PT si TR</i>	6283,00 lei			6 283,00
		<i>Luc.de labor.si dar.in expl.GNF si IES</i>	21000,00 lei			21 000,00
		<i>Planul de ex.topografica</i>	10000,00 lei			10 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				248 352,03 19 272,87
		3. Utilaj				
85		Post de transformare KTHH-10/0,4 630kVA	buc	1,000	235 000,00 0,00	235 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86		Transformator de putere TMΓ-10/0,4 630kVA	buc	1,000	172 500,00 0,00	172 500,00 0,00
87		Contor electronic ZMG- 405CR	buc	1,000	7 150,00 0,00	7 150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			414 650,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 975,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				419 625,80

		Total	lei	708 323,83
		TVA	20,00 %	141 664,77
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		849 988,60 24 790,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"ELECTRO SERVICE GRUP" SRL
(denumirca)

Investitor
Î.L. "IURCU ANA"
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Chiriac Natalia
Date: 2023.12.29 08:41:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Iurcu Ana
Date: 2024.01.17 15:57:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Alimentarea cu energie electrica
a obiectului "Constructie
comerciala, prestarea
serviciilor" in or. Singerei, str.
Independentei nr. 136/B.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica**

Valoarea lucrarilor executate 849 988,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	284,290	84,97	24 156,10
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	5,420	84,97	460,53
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,051	84,97	174,27
Total manopera						24 790,90

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	8,30	0,50
2.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,261	26,90	7,02
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,019	18 200,00	345,80
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,019	52,40	105,79
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,799	43,70	1 083,72
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	6,80	6,12
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	0,00	0,00
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,10	2,25
10.	1019852	Vopsea	kg	0,380	45,15	17,15
11.	118574625554	Fir electric PV3 - 16 mm2	m	20,000	28,62	572,40
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	10 000,00	250,00
13.	215672544893	Post de transformare КТПН-10/0,4 630kVA	buc	1,000	235 000,00	235 000,00
14.	24573629913	Cablu NA2XS2Y 6/10 1x70	m	605,000	133,33	80 664,65
15.	24577326911	Fisie din otel 25x4mm	m	6,000	14,35	86,10
16.	24577362488	Caramida fara goluri 205x100x50mm	buc	2 100,000	6,25	13 125,00
17.	2457736288	Stilp din beton armat CB-10,5	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
18.	24577631285	Contor electronic ZMG-405CR	buc	1,000	7 150,00	7 150,00
19.	245836221879	Transformator de curent TOJI-10 30/5 0,5s	buc	3,000	0,00	0,00
20.	2458733628	Transformator de tensiune НТМИ-10	buc	1,000	0,00	0,00
21.	2458763214	Conductor din aluminiu CIP3 1x70	m	75,000	24,58	1 843,50
22.	2458832699	Хомут У3	buc	1,000	280,84	280,84
23.	24588732611	Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=80A	buc	3,000	0,00	0,00
24.	2465873256	Mufa terminala de cablu ППХНТ-10 70/120(Б)	buc	3,000	1 348,00	4 044,00
				3,000	1 629,17	4 887,51
25.	24658827213	Eclator ОПН-10	buc	3,000	632,50	1 897,50

26.	25468579921632	Cutie cu cleme КИ У3	buc	1,000	0,00	0,00
27.	25473261983	Element fuzibil ПКТ-1-10 Ifuz=31,5A	buc	3,000	0,00	0,00
28.	254965872166	Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	11,000	11,40	125,40
29.	2857774936115	Eticheta Y-134	buc	1,000	5,80	5,80
30.	29547162891	Transformator de putere ТМГ-10/0,4 630kVA	buc	1,000	172 500,00	172 500,00
31.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	2,400	650,00	1 560,00
32.	425532967441	Bloc FS 4-1/2	buc	2,000	625,00	1 250,00
33.	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	30,000	4,30	129,00
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,240	3,50	84,84
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,000	17,60	158,40
36.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,110	35,00	3,85
37.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	44,000	0,45	19,80
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080	8,20	0,66
39.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,123	5,60	0,69
40.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,240	9,30	39,43
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,031	120,00	3,72
42.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,440	10,00	4,40
43.	51256266680	Element fuzibil p/u Cutout 80A	buc	3,000	183,75	551,25
44.	52435370	PAPUC de Cablu TA 70-12-13 KBT	buc	12,000	5,42	65,04
45.	52436298722	Nisip spalat	m3	17,000	380,00	6 460,00
46.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,300	51,85	15,55
47.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,042	65,00	2,73
48.	5432423	Curelusa p/u cablu FHS 5x300 alb (100 buc.)	pachet	5,000	47,69	238,45
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	35,60	6,83
50.	546626226	ЗАЖИМ ПЛЯШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA)	buc	7,000	29,17	204,19
51.	55599554	Constructie sub CUT-OUT	buc	1,000	2 291,67	2 291,67
52.	5698299999	VOPSEA NEAGRA PF-115	litri	0,150	26,40	3,96
53.	5856262	Constructie sub descarcatoare	buc	1,000	1 875,00	1 875,00
54.	65265525411	Bloc FS 4	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
55.	65265666	Otel rotund d=10mm	m	9,600	9,92	95,23
56.	65316626	Separator CUT-OUT	buc	3,000	1 145,83	3 437,49
57.	65429	Хамут X1	buc	6,000	120,83	724,98
58.	65458429929	Траверса ТМ8	buc	1,000	916,67	916,67
59.	65962965911	Otel rotund d=16 mm	m	9,000	35,00	315,00
60.	65992696	ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НК	buc	6,000	141,67	850,02
61.	95492929	CERCEL ПС 2-1	buc	2,000	25,83	51,66
62.	95629992	URECHUISA U 1-7-16	buc	3,000	112,50	337,50
63.	9592622234	Izolator intindere polimer	buc	6,000	304,17	1 825,02
64.	959262223422	Izolator sustinere polimer	buc	3,000	437,50	1 312,50
65.	965233156	TRAVERSA M 2-10-SP	buc	1,000	2 875,00	2 875,00
66.	996596299	ЗАЖИМ ПЛЯШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA)	buc	3,000	40,83	122,49
Total materiale de constructii						559 334,07

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,200	120,00	144,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,767	200,00	353,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	21,582	263,00	5 676,06
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	700,00	840,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,459	76,00	34,89
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,277	250,00	1 569,25
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	34,460	250,00	8 615,00

8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,328	94,50	692,50
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,340	530,00	1 240,20
10.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,660	254,92	933,01
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,823	480,00	2 315,04
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,221	420,00	512,82
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,582	35,00	55,37
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,002	380,00	380,76
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,784	35,00	97,44
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,054	220,00	231,88
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,952	250,00	1 238,00
Total utilaje de constructii						24 929,62

Total	lei	708 323,83
TVA	20,00 %	141 664,77

Total:

849 988,60

Intocmit

"ELECTRO SERVICE GRUP" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Î.I. "IURCU ANA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Chiriac Natalia
Date: 2023.12.29 08:41:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Iurcu Ana
Date: 2024.01.17 15:58:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(denumirea)

Investitor SRL "SIGMA VENMER"
(denumirea)

Obiect **Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti). Iluminat electric exterior**

Valoarea lucrarilor executate **150 000,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
Nr. 839 din 29 noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (под столбы освещения)	m3	7,500	<u>267,66</u> 267,66	<u>2 007,42</u> 2 007,42
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,000	<u>254,11</u> 101,96	<u>13 213,93</u> 5 302,13
3	CK35A	Montarea tije filetate	buc	9,000	<u>97,95</u> 12,75	<u>881,51</u> 114,71
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	4,500	<u>447,17</u> 327,14	<u>2 012,25</u> 1 472,11

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 115,11 8 896,37
		1.2. Conducte din tevi				
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм)	1 km	0,100	28 666,50 5 650,50	2 866,65 565,05
6	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	1,000	27,19 27,19	27,19 27,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 893,84 592,24
		<i>Total</i>	lei			21 008,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 277,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			439,57
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			23 725,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			1 423,55
		<i>Total</i>	100,00 +			25 149,34
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			1 257,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 406,81 9 488,61
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de iluminare ЦНО				
7	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (panou metalic ЦМПИ 600x500 IP	buc	1,000	792,52 296,55	792,52 296,55

1	2	3	4	5	6	7
		65)				
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A)	buc	1,000	97,06 95,17	97,06 95,17
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,000	97,06 95,17	97,06 95,17
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	4,000	97,05 95,17	388,19 380,67
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/C/3A)	buc	1,000	97,06 95,17	97,06 95,17
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор KM40-20)	buc	1,000	97,06 95,17	97,06 95,17
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (таймер электронный ТЭ 15)	buc	1,000	97,06 95,17	97,06 95,17
14	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (Bloc de distributie 125A 2P)	buc	1,000	113,99 95,17	113,99 95,17
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ²	100 m	0,040	4 670,25 3 254,25	186,81 130,17
16		Fir electric PV3 2,5 mm	m	1,000	6,25 0,00	6,25 0,00
17		Fir electric PV3 6mm	m	3,000	12,50 0,00	37,50 0,00
18	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	3,000	20,39 20,39	61,18 61,18

1	2	3	4	5	6	7	
19		Birca marcare cablu	buc	3,000	5,80 0,00	17,40 0,00	
20	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	15,29 15,29	15,29 15,29	
21		Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	1,000	27,10 0,00	27,10 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 131,53 1 454,88	
		2.2. Cabluri					
22	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,795	2 265,82 1 164,14	1 801,33 925,49	
23	33-04-010-1	Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2	1 km	1,230	20 714,94 15 982,85	25 479,38 19 658,91	
24		Cablu СИП-2 4x16 mm2	m	1 230,000	35,40 0,00	43 542,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 822,71 20 584,40	
		<i>Total</i>	lei			72 954,24	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 289,43	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 778,39	
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			80 022,06	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	44,00 %			9 697,28	
		<i>Total</i>	100,00 +			89 719,34	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			4 485,97	
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 205,31 22 039,28	
		3. Utilaj					
		3.1. Panou de iluminare ИЩО					
25	Pret furnizor	Panou metalic ИЩМП 600x500 IP 65	buc	1,000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00	
26	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000	34,75 0,00	34,75 0,00	
27	Pret de piata	Intrerupator automat	buc	1,000	33,20	33,20	

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1P/B/10A			0,00	0,00
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	4,000	37,20 0,00	148,80 0,00
29	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/3A	buc	1,000	42,10 0,00	42,10 0,00
30	Pret de piata	Contactator KM40-20M IH=40A	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00
31	Pret de piata	Таймер ТЭ15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
32	Pret de piata	Bloc de distributie 125A 2P	buc	1,000	420,00 0,00	420,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 335,85
		<i>Total</i>	lei			4 335,85
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			52,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 387,88

	Total	lei	125 000,00
	TVA	20,00 %	25 000,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		150 000,00 31 527,89

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(denumirea)

SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
SRL "SIGMA VENMER"
(denumirea)

SRL "SIGMA VENMER"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse
Iluminat electric exterior**

Valoarea lucrarilor executate 150 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	265,127	84,97	22 527,86
2.	7123010010200	Betonist	h-om	15,525	84,97	1 319,16
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,600	84,97	4 639,36
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,320	84,97	27,19
5.	7137010011500	Electrician	h-om	2,175	84,97	184,81
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,900	84,97	76,47
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1,350	84,97	114,71
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,450	84,97	1 822,61
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600	84,97	815,72
Total manopera						31 527,89

Materiale :

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	1,00	0,00
2.	101-1292	White-spirit	t	0,001	1,00	0,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	1,00	0,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,025	7,50	0,19
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	1,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	1,00	0,00
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	1,00	0,00
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,008	25 500,00	204,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	23 800,00	23,80
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	63 500,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,370	52,70	19,50
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	42,80	16,28
13.	1019852	Vopsea	kg	0,233	55,30	12,88
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,008	5 200,00	41,60
15.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	1,00	0,00
16.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	1,00	0,00
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	1,00	0,00
18.	16258873261	Таймер ТЭ15	buc	1,000	465,00	465,00
19.	1652822457331	Intreupator automat BA47-29/1P/C/3A	buc	1,000	42,10	42,10
20.	165283222457	Intreupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	4,000	37,20	148,80

21.	165283294412	Intrerupator automat BA47-29/IP/B/10A	buc	1,000	33,20	33,20
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026	5 200,00	135,20
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,182	5 200,00	946,40
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	10 000,00	250,00
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,000	120,00	6 240,00
26.	2320187315789	Decofrol	kg	6,240	49,70	310,13
27.	2457296833	Fir electric PV3 2,5 mm	m	1,000	6,25	6,25
28.	24577326913	Bloc de distributie 125A 2P	buc	1,000	420,00	420,00
29.	24588326117	Cablu СИП-2 4x16 mm2	m	1 230,000	35,40	43 542,00
30.	254965872166	Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	1,000	27,10	27,10
31.	263771859223	Contactator KM40-20M I _n =40A	buc	1,000	342,00	342,00
32.	2663102100000	Beton	m3	4,682	0,00	0,00
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,600	26,50	68,90
34.	28577493261	Intrerupator de sarcina BH32/IP/40A	buc	1,000	34,75	34,75
35.	2857796413269	Birca marcarea cablu	buc	3,000	5,80	17,40
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,160	23,70	98,59
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,600	1,32	20,59
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,600	0,80	12,48
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,260	35,80	9,31
40.	28741363133001 1	Tija filetata 16*1000	buc	9,000	85,20	766,80
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,560	45,00	70,20
42.	324577923163	Fir electric PV3 6mm	m	3,000	12,50	37,50
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,457	20,00	9,14
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	112,00	0,78
45.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,022	32,84	0,72
46.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	8,800	0,85	7,48
47.	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,037	540,00	19,98
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008	130,00	1,04
49.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,088	43,20	3,80
50.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	1,00	0,00
51.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	1,00	0,00
52.	530-018250	Труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм	m	100,000	22,60	2 260,00
53.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,615	64,80	39,85
54.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	4,182	54,80	229,17
55.	652883395	Panou metalic ЦМПИ 600x500 IP 65	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
Total materiale de constructii						59 784,91

Utilaje de constructii:

1.	010312	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (cu exceptia gospodarii apelor) 79 kW (108 c.p.)	h-ut	9,225	280,00	2 583,00
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,798	263,00	209,89
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,560	76,00	194,56
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,560	76,00	194,56
5.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	15,707	48,00	753,94
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,037	94,50	98,00
7.	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	2,386	120,00	286,32
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,700	80,00	216,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,244	30,60	7,47
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125	280,00	315,00
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,712	250,00	1 928,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,798	250,00	199,50
Total utilaje de constructii						6 986,24

Total	lei	125 000,00
TVA	20,00 %	25 000,00

Total:

150.000,00

Intocmit


SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "SIGMA VENMER"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



pe fac

2.
3. I
5. P
Dem
H.
12. Tt
13. Pe
разреш
14. Pre
L.S.
15. Prin
16. Pred:
(transpo
17. Primit
супрагăт
Прин
покупател

Antreprenor SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
 (denumirea)

Investitor SRL "SIGMA VENMER"
 (denumirea)

Obiect **Lotul I:Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti). Retele exterioare de alimentare cu energie electrica**

Valoarea lucrarilor executate **118 791,40 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 Nr. 891 din 16 ianuarie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	2,600	267,66 267,66	695,91 695,91	
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (обратная засыпка грунтом)	m3	2,400	84,42 82,42	202,61 197,81	
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 40x40x4mm)	kg	67,200	40,88 17,84	2 747,23 1 199,10	

1	2	3	4	5	6	7
4	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,067	274,63 211,79	18,40 14,19
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,067	445,22 140,75	29,83 9,43
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,067	793,28 324,63	53,15 21,75
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	254,12 101,97	508,23 203,93
8	CA03B2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,320	1 988,09 437,59	636,19 140,03
9	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	3,000	1 309,24 175,04	3 927,71 525,11
10	33-04-016-2	Transportarea pilonilor la santier si descarcarea	buc	3,000	2 744,43 149,55	8 233,28 448,64
11	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA in gropi de fundatie forate, de sustinere,	m3	3,000	3 413,44 1 446,19	10 240,32 4 338,57

1	2	3	4	5	6	7
		autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3				
12		Stilp din beton armat CB-9,5	buc	3,000	2 800,00 0,00	8 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 692,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 870,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 123,78
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			38 687,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 609,66
		<i>Total</i>	100,00 +			44 296,97
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			2 657,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 954,79 7 794,47
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de evidenta Pev				
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 2")	buc	1,000	487,56 197,13	487,56 197,13
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (separator de sarcina BH-32/2P/40A)	buc	1,000	96,96 95,17	96,96 95,17
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)	buc	1,000	96,96 95,17	96,96 95,17
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Descarcator de tensiune 2P 30A)	buc	1,000	96,96 95,17	96,96 95,17
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor In 5-40A 220V)	buc	1,000	79,05 73,92	79,05 73,92

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,020	4 521,00 3 254,50	90,42 65,09
19		Fir electric PV3 1x10mm2	m	2,000	26,85 0,00	53,70 0,00
20	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2	100 fire	0,050	5 045,60 3 296,80	252,28 164,84
21		Papuc JG 16	buc	2,000	9,20 0,00	18,40 0,00
22		Papuc JG 25	buc	3,000	12,57 0,00	37,71 0,00
23	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	3,000	161,51 116,41	484,54 349,23
24		Manusa termoretractabila 4*16-35mm	buc	2,000	26,70 0,00	53,40 0,00
25		Manusa termoretractabila 5*16-35mm	buc	1,000	27,90 0,00	27,90 0,00
26	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	2,000	20,39 20,39	40,79 40,79
27		Birca de cablu	buc	2,000	5,80 0,00	11,60 0,00
28		Tub termic 20/10	set	0,500	107,00 0,00	53,50 0,00
29		Pres pentru cablu PG 42	buc	2,000	24,20 0,00	48,40 0,00
30		Materiale consumabile	set	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 180,13 1 176,51

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Completarea PT 0,4kV				
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	807,22 807,22	807,22 807,22
32	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ISeparator NH 1P 16A)	buc	1,000	320,70 197,13	320,70 197,13
33	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila NH-00C 40A, Un=500V)	buc	1,000	120,31 99,41	120,31 99,41
34	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	1,000	161,50 116,41	161,50 116,41
35		Manusa termoretractabila 4*16-35mm	buc	1,000	26,70 0,00	26,70 0,00
36	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm ²	100 fire	0,040	5 053,50 3 296,75	202,14 131,87
37		Papuc de cablu 16 mm	buc	2,000	28,45 0,00	56,90 0,00
38		Papuc de cablu 35 mm	buc	2,000	56,90 0,00	113,80 0,00
39	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ²	100 m	0,030	4 509,67 3 254,33	135,29 97,63
40		Fir electric PV3 1x10mm ²	m	3,000	26,85 0,00	80,55 0,00
41	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	2,000	20,39 20,39	40,79 40,79
42		Birca de cablu	buc	2,000	5,80	11,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 077,50 1 490,46
		2.3. Cabluri				
43	33-04-010-2	Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 120 mm2	1 km	0,210	25 412,10 20 387,52	5 336,54 4 281,38
44		Cablu СИП-2 4x25 mm2	m	190,000	48,70 0,00	9 253,00 0,00
45		Cablu СИП-2 3x35 mm2	m	20,000	53,90 0,00	1 078,00 0,00
46	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	0,290	4 315,14 3 993,59	1 251,39 1 158,14
47		Clema de ancorare CA-1500	buc	12,000	72,42 0,00	869,04 0,00
48		Clema de ancorare PA-1500	buc	14,000	58,40 0,00	817,60 0,00
49		Clema de sustinere RA-25 PTY	buc	3,000	24,30 0,00	72,90 0,00
50		Banda inox Plamen P80-09-05	m	40,000	22,50 0,00	900,00 0,00
51		Cleme pentru banda	buc	40,000	5,50 0,00	220,00 0,00
52		Scoabe D=32 mm	buc	10,000	5,15 0,00	51,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 849,97 5 439,52
		2.4. Tevi				
53	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	7 384,40 2 948,50	738,44 294,85
54		Furtun metalic izolat D=40mm	m	10,000	38,60 0,00	386,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 124,44 294,85
		2.5. Priza de pamant				
55	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,120	3 444,25 1 809,83	413,31 217,18

1	2	3	4	5	6	7	
56		Fisie metalica 25x4mm	m	12,000	17,25 0,00	207,00 0,00	
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 057,37 704,40	317,21 211,32	
58		Otel rotund D=20mm L=3m	buc	3,000	118,50 0,00	355,50 0,00	
59	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 8 mm	10 buc	1,000	1 022,89 704,40	1 022,89 704,40	
60		Otel rotund D=8mm L=3m	buc	10,000	22,50 0,00	225,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 540,91 1 132,90	
		2.6. Lucrari de reglare-demarare					
61		Laborator electrotehnic	set	1,000	3 738,68 3 738,68	3 738,68 3 738,68	
62		Darea in exploatare	set	1,000	3 398,80 3 398,80	3 398,80 3 398,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 137,48 7 137,48	
		<i>Total</i>	lei			34 910,43	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 001,21	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 629,86	
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			40 541,50	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			5 001,52	
		<i>Total</i>	100,00 +			45 543,02	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			2 732,58	
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 275,60 16 671,72	
		3. Utilaj					
		3.1. Completarea PT 0,4kV					
63	Pret de piata	Separator NH pentru sigurante fuzibile 1P 16A	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00	
64		Siguranta fuzibila NH-00C 40A, Un=500V	buc	1,000	195,00 0,00	195,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 045,00
		3.2. Panou de evidenta Pev				
65	Pret de piata	Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 2"	buc	1,000	1 385,00 0,00	1 385,00 0,00
66	Pret de paiaat	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000	87,43 0,00	87,43 0,00
67	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,000	34,70 0,00	34,70 0,00
68	Pret furnizor	Contor In 5-40A 220V	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
69		Descarcator de tensiune 2P 30A	buc	1,000	485,70 0,00	485,70 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 672,83
		<i>Total</i>	lei			3 717,83
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			44,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 762,44

		Total	lei	98 992,83
		TVA	20,00 %	19 798,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		118 791,40 24 466,19

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"

(denumirea)

SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
SRL "SIGMA VENMER"

(denumirea)

SRL "SIGMA VENMER"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lotul I:Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse
Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea lucrarilor executate 118 791,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	164,267	84,97	13 957,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,520	84,97	129,15
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,100	84,97	178,44
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,754	84,97	64,07
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	94,460	84,97	8 026,28
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,367	84,97	31,18
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,672	84,97	57,10
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,768	84,97	1 084,90
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,764	84,97	829,65
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,267	84,97	107,66
Total manopera						24 466,19

Materiale:

1.	101-1292	White-spirit	t	0,000	1,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	1,00	0,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,004	7,50	0,03
4.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	1,00	0,00
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	1,00	0,00
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,008	10,00	10,08
7.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	1,00	0,00
8.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	1,00	0,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	1,00	0,00
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	22 500,00	0,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	23 800,00	142,80
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	1,00	0,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,575	52,70	82,99
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	32,50	0,33
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,268	38,20	48,42
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,384	12,30	53,92
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	68,00	0,95
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,384	6,80	29,81
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	85,00	1,61
20.	1019852	Vopsea	kg	0,590	65,80	38,82
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	32,60	32,60
22.	11-5774-23	Materiale consumabile	set	1,000	150,00	150,00

23.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	1,00	0,00
24.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	1,00	0,00
25.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,034	45,00	1,53
26.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,229	450,00	103,05
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,249	420,00	104,58
28.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,054	9,50	0,51
29.	1958873263432	Papuc de cablu 16 mm	buc	2,000	28,45	56,90
30.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 200,00	5,20
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	5 200,00	36,40
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,017	10 000,00	170,00
33.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,000	120,00	240,00
34.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,084	25,80	2,17
35.	2320166200676	White spirit	kg	0,040	32,70	1,30
36.	2320187315789	Decofrol	kg	0,240	49,70	11,93
37.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,348	87,98	30,62
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,226	87,98	19,88
39.	2455716329	Contor In 5-40A 220V	buc	1,000	680,00	680,00
40.	24557326918	Fisie metalica 25x4mm	m	12,000	17,25	207,00
41.	2455793261305	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,000	34,70	34,70
42.	24577263199	Siguranta fuzibila NH-00C 40A, Un=500V	buc	1,000	195,00	195,00
43.	245773261132	Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 2"	buc	1,000	1 385,00	1 385,00
44.	24577326911	Papuc de cablu 35 mm	buc	2,000	56,90	113,80
45.	24577326911	Furtun metalic izolat D=40mm	m	10,000	38,60	386,00
46.	24577326988	Manusa termoretractabila 4*16-35mm	buc	3,000	26,70	80,10
47.	24577362883	Stilp din beton armat CB-9,5	buc	3,000	2 800,00	8 400,00
48.	24588261328	Clema de ancorare CA-1500	buc	12,000	72,42	869,04
49.	24588326475	Cablu СИП-2 4x25 mm2	m	190,000	48,70	9 253,00
50.	2458836177	Otel rotund D=8mm L=3m	buc	10,000	22,50	225,00
51.	24588362771	Otel rotund D=20mm L=3m	buc	3,000	118,50	355,50
52.	2458876265	Papuc JG 16	buc	2,000	9,20	18,40
53.	24588926113	Scoabe D=32 mm	buc	10,000	5,15	51,50
54.	2465387716924	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000	87,43	87,43
55.	2477632115	Manusa termoretractabila 5*16-35mm	buc	1,000	27,90	27,90
56.	2533941877	Descarcator de tensiune 2P 30A	buc	1,000	485,70	485,70
57.	25388497261	Pres pentru cablu PG 42	buc	2,000	24,20	48,40
58.	254476328843	Separator NH pentru sigurante fuzibile 1P 16A	buc	1,000	850,00	850,00
59.	25587326111	Clema de sustinere RA-25 PTY	buc	3,000	24,30	72,90
60.	2558736118	Banda inox Plamen P80-09-05	m	40,000	22,50	900,00
61.	25732655492	Cablu СИП-2 3x35 mm2	m	20,000	53,90	1 078,00
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,218	2,65	247,03
63.	26558497734	Clema de ancorare PA-1500	buc	14,000	58,40	817,60
64.	26685732611	Papuc JG 25	buc	3,000	12,57	37,71
65.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,672	25,40	17,07
66.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	26,50	2,65
67.	27752763098861 1	Teava 40x40x4mm	kg	67,200	22,35	1 501,92
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,160	23,70	3,79
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,336	52,70	17,71
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600	1,32	0,79
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600	0,80	0,48
72.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010	35,80	0,36
73.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060	45,00	2,70
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,538	2,50	1,35
75.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,900	520,00	468,00
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,240	20,00	4,80
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094	20,00	1,88
78.	425576859	Tub termic 20/10	set	0,500	107,00	53,50
79.	5009031	Scoabe	10 buc	2,680	15,45	41,40
80.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,000	5,70	5,70

81.	5009062	Papuci de cablu	buc	17,280	2,35	40,60
82.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	15,00	1,50
83.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,500	1,60	2,40
84.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	120,00	2,52
85.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	58,90	94,71
86.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,028	10,00	0,28
87.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	11,000	0,45	4,95
88.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,065	520,40	33,82
89.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	580,00	53,36
90.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	24,70	0,14
91.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,022	30,00	0,66
92.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,110	8,20	0,90
93.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,592	55,00	32,56
94.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	1,00	0,00
95.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	1,00	0,00
96.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,105	64,80	6,80
97.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,720	152,00	109,44
98.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,025	105,00	2,62
99.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,304	142,00	43,17
100.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,714	54,80	39,13
101.	55826447931	Birca de cablu	buc	4,000	5,80	23,20
102.	58663719226	Fir electric PV3 1x10mm2	m	5,000	26,85	134,25
103.	8254473621	Cleme pentru banda	buc	40,000	5,50	220,00
		Total materiale de constructii				31 254,25

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	7,632	120,00	915,84
2.	010312	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (cu exceptia gospodarii apelor) 79 kW (108 c.p.)	h-ut	1,680	280,00	470,40
3.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,632	200,00	1 526,40
4.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,385	263,00	101,26
5.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,632	700,00	5 342,40
6.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,921	48,00	140,21
7.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,690	135,00	93,15
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,759	94,50	638,74
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	5,589	220,00	1 229,58
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,420	530,00	3 402,60
11.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	9,246	245,00	2 265,27
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	3,450	300,00	1 035,00
13.	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	0,407	120,00	48,84
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,192	82,00	15,74
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,104	45,00	4,68
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,405	35,00	14,18
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	40,00	17,76
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,080	240,00	19,20
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,567	40,00	62,68
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,399	250,00	349,75

21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,385	250,00	96,25
22.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,243	250,00	810,75
Total utilaje de constructii						18 600,68

Total	lei	98 992,83
TVA	20,00 %	19 798,57
		118 791,40

Total:

Intocmit

SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "SIGMA VENMER"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor **SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"**
(denumirea)

Investitor **SRL "SIGMA VENMER"**
(denumirea)

Obiect **Lotul I:Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti). Iluminat electric exterior**

Valoarea lucrarilor executate **340 217,86 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

Nr. 890 din 16 ianuarie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,205	2 227,02 1 163,90	456,54 238,60
2	33-04-010-1	Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2	1 km	0,048	20 715,00 15 983,12	994,32 767,19
3		Cablu СИП-2 4x16 mm2	m	48,000	35,40 0,00	1 699,20 0,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,890	1 731,96 1 053,63	5 005,37 3 044,98
5	Pret de piata	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	289,000	13,10 0,00	3 785,90 0,00
6	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din inox, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,920	5 376,62 4 460,92	4 946,49 4 104,05
7		Banda inox Plamen P80-09-05	m	92,000	22,50 0,00	2 070,00 0,00
8		Cleme pentru banda	buc	285,000	5,50	1 567,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Pres pentru cablu PG 42	buc	3,000	24,20	72,60
					0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 597,92 8 154,82
		1.2. Tevi si jgheaburi				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,150	3 624,21	4 167,84
					2 022,29	2 325,63
11		Tub gofrat 750N D=16 mm	m	115,000	6,80	782,00
					0,00	0,00
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,210	7 380,86	1 549,98
					2 948,48	619,18
13		Furtun metalic izolat D=32 mm	m	21,000	22,60	474,60
					0,00	0,00
14	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,010	2 707,00	27,07
					909,00	9,09
15		Profil C 2000x27x18mm perforat sur zincat	buc	1,000	170,00	170,00
					0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 171,49 2 953,90
		1.3. Iluminare				
16	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	24,000	951,66	22 839,94
					951,66	22 839,94
17	Pret furnizor	Stilp octogonal din otel galvanizat 6M	buc	25,000	2 984,00	74 600,00
					0,00	0,00
18	08-02-364-1	Consola pe stilp	buc	53,000	140,97	7 471,36
					118,19	6 264,24
19		Consola p/u corp de iluminat L=1 m	buc	22,000	550,00	12 100,00
					0,00	0,00
20		Consola p/u corp de iluminat L=0.3 m	buc	31,000	258,00	7 998,00
					0,00	0,00
21	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	1,350	4 295,34	5 798,71
					3 993,59	5 391,35
22		Clema de ancorare CA-1500	buc	62,000	72,42	4 490,04
					0,00	0,00
23		Clema de ancorare PA-1500 4x16	buc	38,000	58,40	2 219,20
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
24		Clema de sustinere RA-25 PTY	buc	35,000	24,30 0,00	850,50 0,00	
25	08-02-369- 1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	53,000	242,54 146,57	12 854,52 7 768,38	
26	Pret furnizor	Corp de iluminat stradal 30W	buc	51,000	349,00 0,00	17 799,00 0,00	
27	Pret furnizor	Corp de iluminat stradal 50W	buc	2,000	495,00 0,00	990,00 0,00	
28	08-03-574- 1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatorilor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire	2,400	2 391,56 1 427,50	5 739,75 3 425,99	
29		Clema de conexiune 16- 95/1,5 -10mm	buc	165,000	25,49 0,00	4 205,85 0,00	
30		Clema de conexiune 16- 95/2,5 -35mm	buc	12,000	38,83 0,00	465,96 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				180 422,83 45 689,90	
		1.4. Priza de pamint					
31	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund L=2m, diametru 16 mm	10 buc	2,400	1 059,77 704,40	2 543,45 1 690,56	
32		Otel rotund D=16 mm	m	48,000	24,80 0,00	1 190,40 0,00	
33	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,240	1 869,88 1 410,50	448,77 338,52	
34		Plat banda din otel 25x4mm	m	24,000	14,60 0,00	350,40 0,00	
35		Fir electric PV3 6mm	m	6,000	12,50 0,00	75,00 0,00	
36		Colier din metal 60-80 mm	buc	8,000	7,50 0,00	60,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 668,02 2 029,08	
		<i>Total</i>	lei			212 860,26	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 118,65	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			5 739,89	
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			232 718,80	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			22 354,53	
		<i>Total</i>	100,00 +			255 073,33	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			12 753,67	
		Total capitol: Inclusiv salariu				267 827,00 58 827,70	
		2. Utilaj					
		2.1. Panou de iluminare ЦНО					
37	Pret furnizor	Panou metalic ЦМП 600x500 IP 65	buc	1,000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00	
38	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000	34,75 0,00	34,75 0,00	
39	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	33,20 0,00	33,20 0,00	
40	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	4,000	37,20 0,00	148,80 0,00	
41	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/3A	buc	1,000	42,10 0,00	42,10 0,00	
42	Pret de piata	Contactator KM40-20M I _H =40A	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00	
43	Pret de piata	Таймер ТЭ15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00	
44	Pret de piata	Bloc de distributie 125A 2P	buc	1,000	420,00 0,00	420,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 335,85	
		<i>Total</i>	lei			4 335,85	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			52,03	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 387,88	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			272 214,88
		Transportare piloni Chisinau- Rezina	4800,00 lei			4 800,00
		Servicii autotur	6500,00 lei			6 500,00
		Total	100,00 +			283 514,88
		TVA	20,00 %			56 702,98
						340 217,86
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				58 827,70

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(denumirea)

Investitor
SRL "SIGMA VENMER"
(denumirea)

SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

SRL "SIGMA VENMER"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse
Iluminat electric exterior**

Valoarea lucrarilor executate 340 217,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	423,535	84,97	35 987,76
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	268,800	84,97	22 839,94
Total manopera						58 827,70

Materiale:

1.	101-1292	White-spirit	t	0,000	1,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	1,00	0,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,001	7,50	0,01
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	1,00	0,00
5.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	1,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	1,00	0,00
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	1,00	0,00
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002	25 500,00	51,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015	23 800,00	357,00
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,006 0,000	1,00 63 500,00	0,01 0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,434	52,70	180,97
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,048	15,00	0,72
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,963	42,80	340,82
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,031	12,30	246,38
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003	6,50	0,02
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,031	7,50	150,24
17.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,636	25,00	15,90
18.	1019852	Vopsea	kg	5,382	55,30	297,62
19.	1019924	Saibe elastice	t	0,000	1,00	0,00
20.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,100	32,60	68,46
21.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	1,00	0,00
22.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	1,00	0,00
23.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,230	32,40	7,45
24.	143257762311	Stilp octogonal din otel galvanizat 6M	buc	25,000	2 984,00	74 600,00
25.	16258873261	Таймер ТЭ15	buc	1,000	465,00	465,00
26.	1652822457331	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/3A	buc	1,000	42,10	42,10
27.	165283222457	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	4,000	37,20	148,80
28.	165283294412	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	33,20	33,20

29.	24475832612	Consola p/u corp de iluminat L=1m	buc	22,000	550,00	12 100,00
30.	24538264771	Corp de iluminat stradal 50W	buc	2,000	495,00	990,00
31.	2455716329	Clema de conexiune 16-95/1,5 -10mm	buc	165,000	25,49	4 205,85
32.	2455816329	Clema de conexiune 16-95/2,5 -35mm	buc	12,000	38,83	465,96
33.	2457326189	Plat banda din otel 25x4mm	m	24,000	14,60	350,40
34.	245772964125	Otel rotund D=16 mm	m	48,000	24,80	1 190,40
35.	2457732611	Profil C 2000x27x18mm perforat sur zincat	buc	1,000	170,00	170,00
36.	24577326913	Bloc de distributie 125A 2P	buc	1,000	420,00	420,00
37.	2457763298	Furtun metalic izolat D=32 mm	m	21,000	22,60	474,60
38.	24588261328	Clema de ancorare CA-1500	buc	62,000	72,42	4 490,04
39.	24588326117	Cablu СИП-2 4x16 mm ²	m	48,000	35,40	1 699,20
40.	24655132877	Corp de iluminat stradal 30W	buc	51,000	349,00	17 799,00
41.	24666312899	Consola p/u corp de iluminat L=0.3 m	buc	31,000	258,00	7 998,00
42.	25388497261	Pres pentru cablu PG 42	buc	3,000	24,20	72,60
43.	2558732611	Clema de sustinere RA-25 PTY	buc	35,000	24,30	850,50
44.	2558736118	Banda inox Plamen P80-09-05	m	92,000	22,50	2 070,00
45.	263771859223	Contactator KM40-20M In=40A	buc	1,000	342,00	342,00
46.	2655849773	Clema de ancorare PA-1500 4x16	buc	38,000	58,40	2 219,20
47.	27488593261	Colier din metal 60-80 mm	buc	8,000	7,50	60,00
48.	27546192335	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm ²	m	289,000	13,10	3 785,90
49.	28577493261	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000	34,75	34,75
50.	324577923163	Fir electric PV3 6mm	m	6,000	12,50	75,00
51.	4265813546	Tub gofrat 750N D=16 mm	m	115,000	6,80	782,00
52.	5009030	Flanse	10 buc	1,150	12,58	14,47
53.	5009031	Scoabe	10 buc	12,955	11,40	147,69
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	22,800	5,70	129,96
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	244,800	2,80	685,44
56.	5009070	Racordari	10 buc	2,280	15,00	34,20
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,050	3,42	3,59
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,266	112,00	29,79
59.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,530	38,70	20,51
60.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,114	540,00	61,56
61.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,448	620,00	1 517,76
62.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024	26,30	0,63
63.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,270	130,00	35,10
64.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,754	55,00	151,47
65.	5009825	Cercel	buc	0,300	23,00	6,90
66.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	1,00	0,00
67.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,026	30 000,00	780,00
68.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	1,00	0,00
69.	5200009	Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm	t	0,000	1,00	0,00
70.	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,000	1,00	0,00
71.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,637	35,70	58,44
72.	5349100	Mansoane	buc	0,060	35,00	2,10
73.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,024	64,80	1,56
74.	5420008	Argon gazos, cal. I	m ³	0,285	22,50	6,41
75.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,240	65,00	15,60
76.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,540	34,10	52,51
77.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,163	54,80	8,93
78.	652883395	Panou metalic ПМП 600x500 IP 65	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
79.	8254473621	Cleme pentru banda	buc	285,000	5,50	1 567,50
Total materiale de constructii						147 833,22

Utilaje de construcții:

1.	010312	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (cu exceptia gospodarii apelor) 79 kW (108 c.p.)	h-ut	0,360	280,00	100,80
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,832	263,00	1 270,83
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,330	76,00	709,08
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,330	76,00	709,08
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,203	35,00	637,11
6.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	0,613	48,00	29,42
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,490	212,00	3 707,88
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,801	95,45	1 508,20
9.	161300	Carucioare de desfasurare pe senile	h-ut	0,093	120,00	11,16
10.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,920	38,44	35,36
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,520	40,00	260,80
12.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	5,235	52,00	272,22
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,301	250,00	75,25
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,832	250,00	1 208,00
Total utilaje de construcții						10 535,19

Total	lei	272 214,88
Transportare piloni Chisinau-Rezina	4800,00 lei	4 800,00
Servicii autoturn	6500,00 lei	6 500,00
Total	100,00 +	283 514,88
TVA	20,00 %	56 702,98
		340 217,8

Total:

6

Intocmit

SRL "ELECTRO SERVICE GRUP"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "SIGMA VENMER"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL "Electro Service Grup"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cioburciu, r-nul Stefan
 Voda
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica
 a gradinitei de copii situata in
 sat. Cioburciu, r-nul Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **172 839,94 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 833

de receptie a lucrarilor executate
 din 24 noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2,000	68,14 24,64	136,28 49,28
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,150	345,80 290,60	51,87 43,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				188,15 92,87
		1.2. Executarea santurilor (pentru cablu)				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,400	263,41 263,41	3 793,06 3 793,06
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	1,440	274,44 274,44	395,19 395,19

1	2	3	4	5	6	7	
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную 14,4m3*10%=1.44m3)					
5	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях)	t	5,120	84,97 84,97	435,05 435,05	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 623,30 4 623,30	
		1.3. Executarea santurilor (pentru priza de pamint)					
6	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	2,100	188,63 188,63	396,13 396,13	
7	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	2,100	107,36 105,36	225,46 221,26	
		Total capitol: Inclusiv salariu				621,59 617,39	
		1.4. Executarea traversarilor					
8	RCsB30J K=3.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. grosimea peretelui 400 mm	buc	4,000	1 125,74 206,48	4 502,95 825,91	
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,010	11 871,00 11 301,00	118,71 113,01	

1	2	3	4	5	6	7	
10		Teava PE Uniplast DN110	m	10,000	110,54 0,00	1 105,40 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 727,06 938,92	
		1.5. Astuparea santurilor					
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунтом бульдозером 40m*0.4*0.3=4.8m3)	100 m3	0,048	411,67 0,00	19,76 0,00	
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунтом вручную)	m3	6,400	26,34 26,34	168,58 168,58	
13	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	11,200	107,36 105,36	1 202,46 1 180,06	
14	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,120	1 931,25 492,83	231,75 59,14	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 622,55 1 407,78	
		<i>Total</i>	lei			12 782,65	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 843,26	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			151,32	
		<i>Total</i>	100,00 +			14 777,23	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozite</i>	2,00 %			30,26	
		<i>Total</i>	100,00 +			14 807,49	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 147,09	
		<i>Total</i>	100,00 +			16 954,58	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 017,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 971,85 7 680,26	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Tablouri de distributie					
		2.1.1. Completarea PT-378I, PEv					
15	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	84,97 84,97	84,97 84,97	
16	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	1,000	627,78 504,72	627,78 504,72	
17		Separator de sarcina cu fuzibil HVL EK00 160A	buc	1,000	859,60 0,00	859,60 0,00	
18	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000	128,55 104,51	385,66 313,54	
19		Siguranta fuzibila NH00 125A	buc	3,000	44,25 0,00	132,75 0,00	
20	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	1,000	1 555,14 480,08	1 555,14 480,08	
21		Mufe 4 KBHTπ-1 70/120 KBT	buc	1,000	685,72 0,00	685,72 0,00	
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,000	135,95 135,95	135,95 135,95	
23	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau	100 fire	0,040	5 349,00 3 959,50	213,96 158,38	

1	2	3	4	5	6	7	
		conductorii, sectiune pina la 70 mm ²					
24		Papuc de cablu TA 70-12-14 KBT	buc	4,000	15,80 0,00	63,20 0,00	
25		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 8x30mm	buc	4,000	1,50 0,00	6,00 0,00	
26		Piulita hexagonala NM 8mm	buc	4,000	0,60 0,00	2,40 0,00	
27	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,000	20,39 20,39	20,39 20,39	
28		Birca marcare cablu	buc	1,000	5,80 0,00	5,80 0,00	
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	15,29 15,29	15,29 15,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 794,61 1 713,32	
		2.1.2. Panou de evidenta PEv					
30	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Bzum DDE-3 IP54 250A)	buc	1,000	1 088,07 296,55	1 088,07 296,55	
31		Diblu KXX 12x200mm	buc	4,000	25,30 0,00	101,20 0,00	
32	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	1,000	627,78 504,72	627,78 504,72	
33		Separator de sarcina BP32II 3 poli 250A	buc	1,000	2 122,50 0,00	2 122,50 0,00	
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	325,72 197,13	325,72 197,13	
35		Intrerupator automat 3P BA88-35 100A	buc	1,000	1 892,00 0,00	1 892,00 0,00	
36	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic, trifazat, 3x240/415V, 5-	buc	1,000	80,72 73,92	80,72 73,92	

1	2	3	4	5	6	7
		10A, cl. 0,55 ZMG 410 CR)				
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	135,95	135,95
					135,95	135,95
38		Cutie cu cleme КИ У3	buc	1,000	37,42	37,42
					0,00	0,00
39	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	248,80	746,41
					206,48	619,43
40		Transformator de curent 100/5A cl. 0,5S	buc	3,000	347,50	1 042,50
					0,00	0,00
41	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,130	4 566,38	593,63
					3 254,38	423,07
42		Fir electric PV3 - 2.5 mm2	m	10,000	28,62	286,20
					0,00	0,00
43		Fir electric PV3 - 10 mm2	m	3,000	22,70	68,10
					0,00	0,00
44		Наконечник 16 медный луж. каб. КБТ	buc	8,000	5,40	43,20
					0,00	0,00
45	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,000	1 566,33	3 132,65
					480,08	960,16
46		Manson terminal 4КНТп 70/120mm2	buc	1,000	685,72	685,72
					0,00	0,00
47		Mufa terminare pentru cabluri cu armatura cu izolatie din plastic pina la 1 kV		0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
48		Manson terminal 5ТПИ 25/50mm2	buc	1,000	358,40	358,40
					0,00	0,00
49		Tub termocontactabil dn=20/10mm verde / galben / rosu	m	3,000	38,60	115,80
					0,00	0,00
50		Tub termocontactabil dn=16/8mm verde / galben / rosu	m	3,000	25,30	75,90
					0,00	0,00
51	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,000	135,95	135,95
					135,95	135,95
52	08-03-574-	Instalatii pe dispozitive si	100 fire	0,090	5 352,78	481,75

1	2	3	4	5	6	7
	4	conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor și la clemele aparaturilor și mecanismelor: cabluri sau conductorii, secțiune pînă la 70 mm ²			3 959,56	356,36
53		Papuc de cablu din aluminiu DL 70	buc	4,000	15,80 0,00	63,20 0,00
54		Papuc de cablu din aluminu DL 50	buc	5,000	13,40 0,00	67,00 0,00
55	RpEP18A	Aplicarea inscripțiilor PM și TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	15,29 15,29	15,29 15,29
56		Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	1,000	27,10 0,00	27,10 0,00
57	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	4,000	20,39 20,39	81,57 81,57
58		Eticheta Y-134	buc	4,000	5,80 0,00	23,20 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 454,93 3 800,10
		2.1.3. Completarea BPY				
59	08-03-574- 4 K=0.5	Deconectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare de la blocurile clemelor și de la clemele aparaturilor și mecanismelor: cabluri sau conductorii, secțiune pînă la 70 mm ²	100 fire	0,040	2 683,00 1 979,75	107,32 79,19
60	08-02-165- 2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductorii, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 70 mm ²	buc	1,000	1 555,14 480,08	1 555,14 480,08
61		Manson terminal 5ТIII 25/50mm ²	buc	1,000	358,40 0,00	358,40 0,00
62	08-03-574- 4	Instalații pe dispozitive și conectarea firelor cablurilor sau a	100 fire	0,040	5 349,00 3 959,50	213,96 158,38

1	2	3	4	5	6	7	
		conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor și la clemele aparatelor și mecanismelor: cabluri sau conductori, secțiune pînă la 70 mm ²					
63		Papuc de cablu din aluminiu DL 50	buc	5,000	13,40 0,00	67,00 0,00	
64	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,000	20,39 20,39	20,39 20,39	
65		Birca marcare cablu	buc	1,000	5,80 0,00	5,80 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 328,01 738,04	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 577,55 6 251,46	
		2.2. Productia de cablu					
66	08-02-148-2	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 2 kg	100 m	0,100	2 660,70 1 555,00	266,07 155,50	
67		Cablu АПВБШп 4x70mm ²	m	10,000	112,50 0,00	1 125,00 0,00	
68	08-02-141-2	Cablu pînă la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri, masă 1 m, pînă la: 2 kg	100 m	0,500	2 368,10 1 164,08	1 184,05 582,04	
69		Cablu АПВБШп 4x70mm ²	m	50,000	112,50 0,00	5 625,00 0,00	
70	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	0,400	3 956,55 563,35	1 582,62 225,34	
71		Nisip spălat (толщина слоя 20 см) (40*0,4*0,2*1.1=3,52 m ³)	m ³	3,520	350,00 0,00	1 232,00 0,00	
72	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,400	3 436,35 553,15	1 374,54 221,26	
73		Caramida fără gauri	buc	400,000	6,67 0,00	2 668,00 0,00	
74	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu bandă de avertizare (din resurse se exclude Automobile cu bord)	100 m	0,400	2 376,35 553,15	950,54 221,26	

1	2	3	4	5	6	7	
75		Banda ATENTIE PERICOL cabluri sub tensiune	m	40,000	1,20 0,00	48,00 0,00	
76	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,500	2 660,30 1 554,96	1 330,15 777,48	
77		Cablu ABBΓHT-LS 5x50mm2	m	50,000	99,20 0,00	4 960,00 0,00	
78	08-02-472- 10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,030	4 407,67 3 959,67	132,23 118,79	
79		Fir electric PV3 10	m	3,000	21,67 0,00	65,01 0,00	
80		Papuc de cablu cupru JG 6mm2-8	buc	10,000	4,65 0,00	46,50 0,00	
81		Bulon din 6*20 Zincat	buc	10,000	0,47 0,00	4,70 0,00	
82		Saiba zincata M-6	buc	20,000	0,16 0,00	3,20 0,00	
83		Piulita hex zincata M-6	buc	10,000	0,12 0,00	1,20 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 598,81 2 301,67	
		2.3. Tevi si jgheaburi					
84	08-02-409- 3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,450	6 273,31 3 322,33	2 822,99 1 495,05	
85		Teava PVC dn=63 mm	m	45,000	72,50 0,00	3 262,50 0,00	
86		Scoaba cu fixare dubla Scame Omega dn=63mm metal	buc	180,000	14,50 0,00	2 610,00 0,00	
87	08-02-396- 2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,040	5 373,25 2 693,50	214,93 107,74	
88		Jgheab metalic zincat 100x100 mm	m	4,000	96,80 0,00	387,20 0,00	
89		Capac jgheab 100 mm	m	4,000	35,60	142,40	

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
90		Diblu montare rapida 6x40 mm	buc	400,000	0,68	272,00	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 712,02 1 602,79	
		2.4. Priza de legare la pamint					
91	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	2 813,83	844,15	
					704,40	211,32	
92		Otel rotund d=16	m	9,000	60,65	545,85	
					0,00	0,00	
93	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,120	5 445,92	653,51	
					1 410,50	169,26	
94		Plat banda otel 4x25mm	m	12,000	42,50	510,00	
					0,00	0,00	
95		Email ac ral negru mat 400ml	buc	0,500	52,70	26,35	
					0,00	0,00	
96		Disc 125*1,2*22,2mm p/u metal	buc	2,000	22,50	45,00	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 624,86 380,58	
		2.5. Etansarea trecerilor la racordul cablurilor					
97	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecere	7,000	97,20	680,38	
					39,94	279,55	
98		Spuma antiinflamabila 750 ml	buc	2,000	168,20	336,40	
					0,00	0,00	
99		Presetupa dn=63 mm	buc	2,000	49,80	99,60	
					0,00	0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 116,38 279,55	
		2.6. Lucrari de reglare					
100	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare	1,000	169,94	169,94	
					169,94	169,94	
101	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate	100 puncte	0,260	1 359,54	353,48	
					1 359,54	353,48	

1	2	3	4	5	6	7
		la pamint				
102	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	6,000	127,45 127,45	764,73 764,73
103	1-10-010-1	Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat	1 schema	2,000	509,82 509,82	1 019,64 1 019,64
104	1-03-002-5	Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A	buc	2,000	254,91 254,91	509,82 509,82
105	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	3,000	33,99 33,99	101,96 101,96
106	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	5 040,000	2,55 2,55	12 847,46 12 847,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 767,03 15 767,03
		<i>Total</i>	lei			73 396,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 379,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 611,83
		<i>Total</i>	100,00 +			83 388,42
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozite</i>	2,00 %			722,37
		<i>Total</i>	100,00 +			84 110,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			20 203,14
		<i>Total</i>	100,00 +			104 313,93
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			6 258,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 572,77 26 583,08
		3. Utilaj				
107		Bzum DDE-3 IP54 250A	buc	1,000	8 325,00 0,00	8 325,00 0,00
108		Contor electronic, trifazat, 3x240/415V, 5-	buc	1,000	6 980,00 0,00	6 980,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10A, cl. 0,55 ZMG 410 CR				
		<i>Total</i>	lei			15 305,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			183,66
		<i>Total</i>	100,00 +			15 488,66
		Total capital: Inclusiv salariu				15 488,66

	Total	lei	144 033,28
	TVA	20,00 %	28 806,66
			172 839,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		34 263,34

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Electro Service Grup"
(denumirea)


Investitor
Primaria s. Cioburciu, r-nul Stefan Voda
(denumirea)

SRL "Electro Service Grup"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Primaria s. Cioburciu, r-nul Stefan Voda
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Alimentarea cu energie electrica
a gradinitei de copii situata in
sat. Cioburciu, r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica**

Valoarea lucrarilor executate 172 839,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	121,023	84,97	10 283,323
2.	5	Specialist	h-om	34,360	84,97	2 919,569
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,513	84,97	128,560
4.	7123011000200	Betonist	h-om	6,797	84,97	577,541
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,420	84,97	35,687
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	158,800	84,97	13 493,237
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,489	84,97	2 760,589
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,276	84,97	23,452
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,923	84,97	248,367
10.	9312040019600	Sapator	h-om	44,640	84,97	3 793,061
		Total manopera				34 263,34

Materiale:

1.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,000	3,00	0,000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,001	22 300,00	22,300
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	25 000,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	25 000,00	25,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	1,00	0,000
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	18 000,00	432,000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,005	26 500,00	132,500
8.	1011705	Cilti impregnati	kg	1,050	58,70	61,635
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	26 500,00	26,500
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	85 000,00	85,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,758	65,20	114,622
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,054	32,50	1,754
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,058	30,70	155,280
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,750	12,60	97,650
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,030	68,00	2,040
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,750	6,50	50,375
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,016	26 500,00	424,000
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,124	85,00	10,540
19.	1019852	Vopsea	kg	0,485	54,20	26,287

20.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	5 700,00	5,700
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,248	63,45	15,736
22.	1152487652988	Teava PVC dn=63 mm	m	45,000	72,50	3 262,500
23.	115278659423	Fir electric PV3 - 10 mm ²	m	3,000	22,70	68,100
24.	1175489263115	Papuc de cablu cupru JG 35mm ² -8	buc	8,000	5,40	43,200
25.	118546728639	Siguranta fuzibila NH00 125A	buc	3,000	44,25	132,750
26.	118574625554	Fir electric PV3 - 16 mm ²	m	10,000	28,62	286,200
27.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,083	470,00	39,010
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,093	415,00	38,595
29.	185472362594	Cablu АПВБ6ШП 4x70mm ²	m	60,000	112,50	6 750,000
30.	18579463255	Diblu montare rapida 6x40 mm	buc	400,000	0,68	272,000
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,027	18 500,00	499,500
32.	21536587941	Disc 125*1,2*22,2mm p/u metal	buc	2,000	22,50	45,000
33.	23857449126	Piulita hexagonala NM 8mm	buc	4,000	0,60	2,400
34.	2421213	Fir electric PV3 10	m	3,000	21,67	65,010
35.	24526857911	Banda ATENTIE PERICOL cabluri sub tensiune	m	40,000	1,20	48,000
36.	24586711325	Otel rotund d=16	m	9,000	60,65	545,850
37.	245877932611	Spuma antiinflamabila 750 ml	buc	2,000	168,20	336,400
38.	2458779326122	Papuc de cablu din aluminiu DL 50	buc	10,000	13,40	134,000
39.	24587793621	Transformator de curent 100/5A cl. 0,5S	buc	3,000	347,50	1 042,500
40.	245887613297	Tub termocontactabil dn=16/8mm verde / galben / rosu	m	3,000	25,30	75,900
41.	2458876259416	Jgheab metalic zincat 100x100 mm	m	4,000	96,80	387,200
42.	245887921632	Capac jgheab 100 mm	m	4,000	35,60	142,400
43.	245887932605	Cablu АBBГНГ-LS 5x50mm ²	m	50,000	99,20	4 960,000
44.	246578912243	Nisip spalat	m3	3,520	350,00	1 232,000
45.	246587991123	Mufe 4 KBHTП-1 70/120 KBT	buc	2,000	685,72	1 371,440
46.	25468579921632	Cutie cu cleme КИ У3	buc	1,000	37,42	37,420
47.	25477819623	Scoaba cu fixare dubla Scame Omega dn=63mm metal	buc	180,000	14,50	2 610,000
48.	254965872166	Autocolant "Pericol de electrocutare"	buc	1,000	27,10	27,100
49.	255184976231	Contor electronic, trifazat, 3x240/415V, 5-10A, cl. 0,55 ZMG 410 CR	buc	1,000	6 980,00	6 980,000
50.	256587793125	Caramida	buc	400,000	6,67	2 668,000
51.	261547925683	Email ac ral negru mat 400ml	buc	0,500	52,70	26,350
52.	263524887526	Teava PE Uniplast DN110	m	10,000	110,54	1 105,400
53.	263584971162	Diblu KXX 12x200mm	buc	4,000	25,30	101,200
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,784	1,95	67,829
55.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,007	945,00	6,615
56.	2741	Bulon din 6*20 Zincat	buc	10,000	0,47	4,700
57.	274512	Saiba zincata M-6	buc	20,000	0,16	3,200
58.	27452	Piulita hex zincata M-6	buc	10,000	0,12	1,200
59.	2774951264253	Separator de sarcina cu fuzibil HVL EK00 160A	buc	1,000	859,60	859,600
60.	28574961352647	Manson terminal 5ПШ 25/50mm ²	buc	2,000	358,40	716,800
61.	2857642158637	Papuc de cablu din aluminiu DL 70	buc	8,000	15,80	126,400
62.	2857774936115	Eticheta Y-134	buc	4,000	5,80	23,200
63.	2857796413269	Birca marcarea cablu	buc	2,000	5,80	11,600
64.	2857931265	Plat banda otel 4x25mm	m	12,000	42,50	510,000
65.	285799362144	Presetupa dn=63 mm	buc	2,000	49,80	99,600
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,410	20,00	28,200
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	20,00	0,840
68.	4100126202818	Apa	m3	0,641	20,00	12,820
69.	48572265899	Intrerupator automat 3P BA88-35 100A	buc	1,000	1 892,00	1 892,000

70.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,145	1 436,00	208,220
71.	5009031	Scoabe	10 buc	3,059	23,40	71,581
72.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,100	0,10	0,810
73.	5009062	Papuci de cablu	buc	49,880	2,35	117,218
74.	5009070	Racordari	10 buc	0,810	25,00	20,250
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	1,60	6,400
76.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,045	176,00	7,920
77.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,072	35,00	2,520
78.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	28,600	0,45	12,870
79.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,158	5,50	0,868
80.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,194	5,80	1,126
81.	5009619	Ate de cusut	kg	0,028	24,70	0,691
82.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,048	58,60	2,814
83.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,286	10,00	2,860
84.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	10,00	1,230
85.	5009837	Compozitie de etansare	kg	5,040	67,30	339,192
86.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,300	150,00	45,000
87.	52425	Papuc de cablu cupru JG 6mm2-8	buc	10,000	4,65	46,500
88.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,206	105,00	21,630
89.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,483	142,00	68,586
90.	554875261388	Bzum DDE-3 IP54 250A	buc	1,000	8 325,00	8 325,000
91.	85467296513	Tub termocontactabil dn=20/10mm verde / galben / rosu	m	3,000	38,60	115,800
92.	856247942511	Separator de sarcina BP32И 3 poli 250A	buc	1,000	2 122,50	2 122,500
93.	857962154633	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 8x30mm	buc	4,000	1,50	6,000
		Total materiale de constructii				52 936,53

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,835	430,00	2 939,050
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,166	76,00	316,616
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,238	76,00	322,088
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,620	50,00	681,000
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,160	250,00	4 290,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,563	94,50	431,204
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,043	140,00	6,020
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022	30,00	0,660
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,030	700,00	21,000
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,052	380,00	19,760
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,608	750,00	3 456,000
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,048	80,00	3,840
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,043	34,00	1,462
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,039	42,00	1,638
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,588	134,00	78,792
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,158	35,00	75,530
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,123	35,00	144,305
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,268	40,00	210,720
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,139	250,00	1 284,750
		Total utilaje de constructii				14 284,43

Total	lei	144 033,28
TVA	20,00 %	28 806,66
Total:		172 839,9

4

Intocmit

SRL "Electro Service Grup"



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Primaria s. Cioburciu, r-nul Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



posleu

IodERICA