

|                              |               |                                                                                                  |                      |          |          |            |        |           |          |            |          |           |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|
| 001-RAVON STRASENI L=32180 M |               |                                                                                                  |                      |          |          |            |        |           |          |            |          |           |
| 001.4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI  |               |                                                                                                  |                      |          |          |            |        |           |          |            |          |           |
| 001                          | TSC04B1       | Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                   | 100<br>METRI<br>CUBI | 344,20   | 46,66    | 16 061,98  | 23,44  | 1 093,82  | 202,41   | 9 445,40   | 141,79   | 6 616,58  |
| 002                          | TSC04B1       | Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                   | 100<br>METRI<br>CUBI | 25,74    | 46,66    | 1 201,15   | 0,00   | 0,00      | 13,38    | 624,37     | 12,36    | 576,78    |
| 003                          | TSF02B1       | Spril.mai cu dulapi fag,asez.ortzlat,Intre mai.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m,0,21-0,6 m Intre dulapi | METRU<br>PATRAT      | 3 830,26 | 2,61     | 9 992,13   | 152,08 | 3 86,74   | 2 148,71 | 5 598,37   | 1 686,55 | 4 359,76  |
| 004                          | ACE16A1       | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                    | METRU                | 60,40    | 0,61     | 36,72      | 8,08   | 4,91      | 39,49    | 24,01      | 20,91    | 12,71     |
| 005                          | TSD03C1       | Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2   | 100<br>METRI<br>CUBI | 369,94   | 21,36    | 7 900,99   | 0,00   | 0,00      | 20,00    | 427,15     | 349,94   | 7 473,84  |
| 006                          | TSD06A1       | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umpluturi pamint neceozin in strat de 20-30cm                 | 100<br>METRI<br>CUBI | 369,94   | 90,93    | 38 639,91  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 389,94   | 38 639,91 |
| 007                          | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt. prot. anticorozive suprafetmetal cu nisip de riu                      | METRU<br>PATRAT      | 1 234,01 | 15,65    | 19 309,59  | 278,39 | 4 356,20  | 874,68   | 13 686,85  | 359,33   | 5 622,74  |
| 008                          | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoane termococontractile                                | METRU<br>PATRAT      | 962,21   | 2,25     | 2 164,61   | 278,39 | 616,27    | 874,68   | 1 967,70   | 87,53    | 196,91    |
| 009                          | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2555 buc                     | LEI                  | 1 274,00 | 129,31   | 164 740,94 | 323,00 | 41 767,13 | 951,00   | 122 983,81 | 323,00   | 41 767,13 |
| 010                          | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoane termococontractile                                | METRU<br>PATRAT      | 271,81   | 2,25     | 611,47     | 0,00   | 0,00      | 101,60   | 228,56     | 170,21   | 382,91    |
| 011                          | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc                       | BUCATA               | 412,00   | 129,31   | 53 275,72  | 0,00   | 0,00      | 107,00   | 13 836,17  | 305,00   | 39 439,55 |
| 012                          | AUT4803       | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                 | ORA                  | 151,85   | 19,50    | 2 961,77   | 0,00   | 0,00      | 39,48    | 770,04     | 112,37   | 2 191,78  |
| 013                          | NMB0201<br>61 | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                             | ORA                  | 151,85   | 3,58     | 544,38     | 0,00   | 0,00      | 39,48    | 141,53     | 112,37   | 402,84    |
| 014                          | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM                                            | LEI                  | 0,48     | 6 743,22 | 3 236,74   | 0,00   | 0,00      | 0,40     | 2 697,29   | 0,08     | 539,46    |
| 015                          | GA04J1        | Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOME<br>TRU       | 112,28   | 2 369,15 | 289 688,35 | 0,00   | 0,00      | 107,44   | 254 541,94 | 14,84    | 35 146,40 |
| 016                          | GA05J1        | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal           | HECTOME<br>TRU       | 1,89     | 2 437,53 | 4 606,94   | 0,00   | 0,00      | 1,46     | 3 547,10   | 0,43     | 1 059,84  |
| 017                          | GA05J1        | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal           | HECTOME<br>TRU       | 1,57     | 2 437,53 | 3 826,93   | 0,00   | 0,00      | 1,28     | 3 122,72   | 0,29     | 704,20    |
| 018                          | GA04J1        | Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOME<br>TRU       | 22,30    | 2 369,15 | 52 841,62  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 22,30    | 52 841,62 |
| 019                          | GDD0F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                 | BUCATA               | 38,00    | 63,46    | 2 411,55   | 18,00  | 1 142,32  | 33,00    | 2 098,24   | 5,00     | 317,31    |
| 020                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la reapi,asambl,pe sant,in vederea prot.anticorozive             | METRU                | 2 405,52 | 23,36    | 56 204,57  | 119,73 | 2 797,47  | 1 785,23 | 41 711,62  | 620,29   | 14 492,95 |

|                                        |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 021                                    | M1J38A2  | Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice                                                        | BUCATATA        | 1.252,87 | 0,46   | 578,46     | 62,00  | 28,63     | 930,00 | 429,39     | 322,87 | 149,07     |
| 022                                    | M1L0511  | Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur. cond. de ctei cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm    | BUCATATA        | 1.252,87 | 146,13 | 183.054,36 | 92,00  | 13.444,13 | 930,00 | 135.902,62 | 322,87 | 47.181,74  |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 999.694,50 |        | 65.657,62 |        | 619.764,90 |        | 385.929,60 |
| 015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18             |          |                                                                                                       |                 |          |        | 2.268,25   |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 2.268,25   |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| 016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL.TA45+TTS29  |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| 19                                     | CB24A1   | COFRAIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE               | METRU PATRAT    | 27,7     | 60,44  | 1.674,07   | 27,70  | 1.674,07  | 27,70  | 1.674,07   | 0,00   | 0,00       |
| 27                                     | IZB01A1  | Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare                       | METRU PATRAT    | 1,532    | 2,79   | 4,27       | 1,53   | 4,27      | 1,53   | 4,27       | 0,00   | 0,00       |
| 28                                     | X0000235 | COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LAT/ME 900MM                                                 | METRU PATRAT    | 1,532    | 41,74  | 63,95      | 1,53   | 63,95     | 1,53   | 63,95      | 0,00   | 0,00       |
| 29                                     | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                        | 100 METRI PATRA | 2,21     | 8,72   | 19,28      | 2,21   | 19,28     | 2,21   | 19,28      | 0,00   | 0,00       |
| 30                                     | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t    | 0,938 TONE      | 10,88    | 10,21  | 0,94       | 10,21  | 0,94      | 10,21  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 31                                     | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t     | 8,754 TONE      | 2,17     | 19,03  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 8,75   | 19,03      |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 9.994,98   |        | 1.771,78  |        | 2.540,42   |        | 7.454,57   |
| 017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG.TA46+TTS30    |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| 10                                     | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                      | BUCATATA        | 4        | 63,46  | 253,85     | 4,00   | 253,85    | 4,00   | 253,85     | 0,00   | 0,00       |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 7.990,98   |        | 253,85    |        | 253,85     |        | 7.745,14   |
| 021-4.1.1/21 SUBTRAV.CE.TCFA+TTS31     |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 26.889,90  |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 26.889,90  |
| 022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19             |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 2.382,06   |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 2.382,06   |
| 023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32 |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 2.188,63   |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 2.188,63   |
| 027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG.TA47         |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                       |                 |          |        | 4.492,74   |        | 0,00      |        | 0,00       |        | 4.492,74   |
| 028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TTS33  |          |                                                                                                       |                 |          |        |            |        |           |        |            |        |            |
| 19                                     | CB24A1   | COFRAIE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE               | METRU PATRAT    | 16,62    | 60,44  | 1.004,44   | 16,62  | 1.004,44  | 16,62  | 1.004,44   | 0,00   | 0,00       |
| 20                                     | YC01RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE - RON COFRAG METALUC - 0,04 BUC                                             | LEI             | inclus   | inclus | inclus     | inclus | inclus    | 0,00   | 0,00       | inclus | inclus     |
| 21                                     | CC01A1   | Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanrieri din mase plastice       | KILOGRA M       | 76,96    | 0,27   | 20,68      | 76,96  | 20,68     | 76,96  | 20,68      | 0,00   | 0,00       |
| 22                                     | CZ0301B1 | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si raclere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm | KILOGRA M       | 76,96    | 0,86   | 65,91      | 76,96  | 65,91     | 76,96  | 65,91      | 0,00   | 0,00       |

|                                 |          |                                                                                                        |              |        |           |          |        |          |       |          |          |        |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|--------|
| 23                              | CAO2T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 1,85   | 88,38     | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 1,85  | 163,50   | 0,00     | 0,00   |
| 24                              | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87   | 82,95     | 155,11   | 1,87   | 155,11   | 1,87  | 155,11   | 0,00     | 0,00   |
| 25                              | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE                                                                  | KILOGRA M    | 22,2   | 0,84      | 18,58    | 22,20  | 18,58    | 22,20 | 18,58    | 0,00     | 0,00   |
| 26                              | X0000235 | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                 | KILOGRA M    | 22,2   | 1,64      | 36,37    | 22,20  | 36,37    | 22,20 | 36,37    | 0,00     | 0,00   |
| 27                              | IZB01A1  | Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                         | METRU PATRAT | 2,55   | 2,79      | 7,10     | 2,55   | 7,10     | 2,55  | 7,10     | 0,00     | 0,00   |
| 28                              | X0000235 | COVOR PVC FARA SUPTOT TEXTIL GROSIME 1,2                                                               | METRU PATRAT | 2,55   | 41,24     | 106,45   | 2,55   | 106,45   | 2,55  | 106,45   | 0,00     | 0,00   |
| 29                              | TSN12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                         | METRU PATRA  | 1,33   | 8,72      | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 1,33  | 11,60    | 0,00     | 0,00   |
| 30                              | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraletun grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-1t        | TONNE        | 0,56   | 10,88     | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,56  | 6,09     | 0,00     | 0,00   |
| 31                              | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraletun grutatea sardnii la fiecare transp=0,5-1t        | TONNE        | 5,25   | 2,17      | 11,41    | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 5,25     | 11,41  |
| TOTAL                           |          |                                                                                                        |              |        | 10 796,36 | 1 595,83 |        | 1 595,83 |       | 1 595,83 | 9 200,53 |        |
| 029-4.1.1/29 SUBTRAY CANAL TA49 |          |                                                                                                        |              |        |           |          |        |          |       |          |          |        |
| 017                             | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU PATRAT | 16,62  | 60,44     | 1 004,44 | 16,62  | 1 004,44 |       |          | 0,00     | 0,00   |
| 018                             | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                       | LEI          | inclus | INCLUS    | inclus   | INCLUS | inclus   | #3H41 | inclus   | INCLUS   | inclus |
| 019                             | CC01A1   | Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice         | KILOGRA M    | 76,96  | 0,27      | 20,68    | 76,96  | 20,68    | 76,96 | 20,68    | 0,00     | 0,00   |
| 020                             | CZ0301B1 | Confect. armat, lasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in ateu, cent.ob 37 d=10- 16 mm     | KILOGRA M    | 76,96  | 0,86      | 65,91    | 76,96  | 65,91    | 76,96 | 65,91    | 0,00     | 0,00   |
| 021                             | CAO2T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 1,85   | 88,38     | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 1,85  | 163,50   | 0,00     | 0,00   |
| 022                             | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87   | 82,95     | 155,11   | 1,87   | 155,11   | 1,87  | 155,11   | 0,00     | 0,00   |
| 023                             | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE                                                                  | KILOGRA M    | 22,2   | 0,84      | 18,58    | 22,20  | 18,58    | 22,20 | 18,58    | 0,00     | 0,00   |
| 024                             | 63098/4  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                 | KILOGRA M    | 22,2   | 1,64      | 36,37    | 22,20  | 36,37    | 22,20 | 36,37    | 0,00     | 0,00   |
| 025                             | IZB01A1  | Protect cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                         | METRU PATRAT | 2,55   | 2,79      | 7,10     | 2,55   | 7,10     | 2,55  | 7,10     | 0,00     | 0,00   |
| 026                             | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTOT TEXTIL GROSIME 1,2                                                               | METRU PATRAT | 2,55   | 41,24     | 106,45   | 2,55   | 106,45   | 2,55  | 106,45   | 0,00     | 0,00   |

|                                        |                |                                                                                                         |                       |        |                  |          |        |                 |        |                 |        |                 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 027                                    | TSH12B1        | Udarăa suprafețelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100<br>METRI<br>PATRA | 1,33   | 8,72             | 11,60    | 1,33   | 11,60           | 1,33   | 11,60           | 0,00   | 0,00            |
| 028                                    | TR822E68<br>1t | Manipulat mat și elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                  | 0,56   | 10,88            | 6,09     | 0,56   | 6,09            | 0,56   | 6,09            | 0,00   | 0,00            |
| 029                                    | TR822D3E       | Manipulat mat și elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t       | TONE                  | 5,25   | 2,17             | 11,41    | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 5,25   | 11,41           |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                                                                                                         |                       |        | <b>7 701,64</b>  |          |        | <b>1 595,85</b> |        | <b>1 595,85</b> |        | <b>6 105,80</b> |
| <b>030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TASI</b> |                |                                                                                                         |                       |        |                  |          |        |                 |        |                 |        |                 |
| 017                                    | CB24A1         | Cofreje metalice pentru beton simplu și armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor și anexelor | METRU<br>PATRAT       | 55,4   | 60,44            | 3 348,14 | 55,40  | 3 348,14        | 55,40  | 3 348,14        | 0,00   | 0,00            |
| 018                                    | YCO1RON<br>BUC | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,08                                                            | LEI                   | 1      | INCLUS           | INCLUS   | INCLUS | INCLUS          | #3H41  | INCLUS          | INCLUS | INCLUS          |
| 019                                    | CC01A1         | Montare armături din oțel beton d < 18 mm în fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRA<br>M          | 256,52 | 0,27             | 68,93    | 256,52 | 68,93           | 256,52 | 68,93           | 0,00   | 0,00            |
| 020                                    | CZ0301B1       | Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izoli,continui și raciere în ștel,cent.ob 37 de10- 16 mm        | KILOGRA<br>M          | 256,52 | 0,86             | 219,68   | 256,52 | 219,68          | 256,52 | 219,68          | 0,00   | 0,00            |
| 021                                    | CA02T1         | Turnare beton armat la construcții speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa              | METRU<br>CUB          | 6,2    | 88,38            | 547,96   | 6,20   | 547,96          | 6,20   | 547,96          | 0,00   | 0,00            |
| 022                                    | CZ0108A1       | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU<br>CUB          | 6,24   | 82,95            | 517,58   | 6,24   | 517,58          | 6,24   | 517,58          | 0,00   | 0,00            |
| 023                                    | CL21A1         | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON                                              | KILOGRA<br>M          | 74     | 0,84             | 61,94    | 74,00  | 61,94           | 74,00  | 61,94           | 0,00   | 0,00            |
| 024                                    | 6309874        | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRA<br>M          | 74     | 1,64             | 121,22   | 74,00  | 121,22          | 74,00  | 121,22          | 0,00   | 0,00            |
| 025                                    | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                           | METRU<br>PATRAT       | 3,064  | 2,79             | 8,53     | 3,06   | 8,53            | 3,06   | 8,53            | 0,00   | 0,00            |
| 026                                    | 6716118        | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                  | METRU<br>PATRAT       | 3,064  | 41,74            | 127,91   | 3,06   | 127,91          | 3,06   | 127,91          | 0,00   | 0,00            |
| 027                                    | TSH12B1        | Udarăa suprafețelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100<br>METRI<br>PATRA | 4,42   | 8,72             | 38,56    | 4,42   | 38,56           | 4,42   | 38,56           | 0,00   | 0,00            |
| 028                                    | TR822E68<br>1t | Manipulat mat și elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                  | 1,876  | 10,88            | 20,41    | 1,88   | 20,41           | 1,88   | 20,41           | 0,00   | 0,00            |
| 029                                    | TR822D3E       | Manipulat mat și elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t       | TONE                  | 17,51  | 2,17             | 38,06    | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 17,51  | 38,06           |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                                                                                                         |                       |        | <b>13 743,22</b> |          |        | <b>5 080,85</b> |        | <b>5 080,85</b> |        | <b>8 662,37</b> |
| <b>031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TASI</b> |                |                                                                                                         |                       |        |                  |          |        |                 |        |                 |        |                 |
| 017                                    | CB24A1         | Cofreje metalice pentru beton simplu și armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor și anexelor | METRU<br>PATRAT       | 27,7   | 60,44            | 1 674,07 | 27,70  | 1 674,07        | 27,70  | 1 674,07        | 0,00   | 0,00            |

|                                                   |             |                                                                                                          |              |        |       |        |          |        |        |          |        |        |          |          |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|
| 018                                               | YCDIRON BUC | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04                                                             | LEI          | 1      |       | INCLUS | INCLUS   | INCLUS | INCLUS | #3H#41   | INCLUS | INCLUS | INCLUS   | INCLUS   |
| 019                                               | CC01A1      | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice           | KILOGRA M    | 128,26 | 0,27  |        | 34,46    | 128,26 |        | 34,46    | 128,26 |        | 34,46    | 0,00     |
| 020                                               | CZ030M1     | Confect. armat. fasonare bare pt. fundații izol. continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRA M    | 128,26 | 0,86  |        | 109,84   | 128,26 |        | 109,84   | 128,26 |        | 109,84   | 0,00     |
| 021                                               | CA02T1      | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 3,1    | 88,38 |        | 273,98   | 3,10   |        | 273,98   | 3,10   |        | 273,98   | 0,00     |
| 022                                               | CZ0108A1    | Preparare beton b300 agreg. g.rie < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 3,12   | 82,95 |        | 258,79   | 3,12   |        | 258,79   | 3,12   |        | 258,79   | 0,00     |
| 023                                               | CL21A1      | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON                                               | KILOGRA M    | 37     | 0,94  |        | 30,97    | 37,00  |        | 30,97    | 37,00  |        | 30,97    | 0,00     |
| 024                                               | 6309874     | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                   | KILOGRA M    | 37     | 1,64  |        | 60,61    | 37,00  |        | 60,61    | 37,00  |        | 60,61    | 0,00     |
| 025                                               | IZB01A1     | Protec cu folie tip... lipita cu adeziv... pe suprafata din metal confectionare                          | METRU PATRAT | 1,532  | 2,79  |        | 4,27     | 1,53   |        | 4,27     | 1,53   |        | 4,27     | 0,00     |
| 026                                               | 6716118     | CCVOR PVC FAPA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                    | METRU PATRAT | 1,532  | 41,74 |        | 63,95    | 1,53   |        | 63,95    | 1,53   |        | 63,95    | 0,00     |
| 027                                               | TS412B1     | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                           | METRI PATRA  | 2,21   | 8,72  |        | 19,28    | 2,21   |        | 19,28    | 2,21   |        | 19,28    | 0,00     |
| 028                                               | TR82266B 1t | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturu greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-           | STONE        | 0,938  | 10,88 |        | 10,21    | 0,94   |        | 10,21    | 0,94   |        | 10,21    | 0,00     |
| 029                                               | TR82203E    | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t        | STONE        | 8,754  | 2,17  |        | 19,03    | 0,00   |        | 0,00     | 0,00   |        | 8,75     | 19,03    |
| TOTAL                                             |             |                                                                                                          |              |        |       |        | 9 643,84 |        |        | 2 540,42 | 0,00   |        | 2 540,42 | 7 103,41 |
| 032-4.1.1/32 SUBTR. CD DISTR. G.N. TCG21+TDS34    |             |                                                                                                          |              |        |       |        |          |        |        |          |        |        |          |          |
| TOTAL                                             |             |                                                                                                          |              |        |       |        | 6 965,88 |        |        | 0,00     |        |        | 0,00     | 6 965,88 |
| 033-4.1.1/33 SUBTR. CD DISTR. G.N. TCG22+TDS35    |             |                                                                                                          |              |        |       |        |          |        |        |          |        |        |          |          |
| TOTAL                                             |             |                                                                                                          |              |        |       |        | 8 288,32 |        |        | 8,00     |        |        | 0,00     | 8 288,32 |
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV. TA52+TCG23+TDS36+TDS32+TA53 |             |                                                                                                          |              |        |       |        |          |        |        |          |        |        |          |          |
| 47                                                | CB24A1      | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor  | METRU PATRAT | 27,7   | 60,44 |        | 1 674,07 | 27,70  |        | 1 674,07 | 27,70  |        | 1 674,07 | 0,00     |
| 48                                                | YC01B       | DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04 BUC                                                              | LEI          | 1      |       | INCLUS | INCLUS   | INCLUS |        | #3H#41   | INCLUS | INCLUS | INCLUS   | INCLUS   |
| 49                                                | CC01A1      | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice           |              | 128,26 | 0,27  |        | 34,46    | 128,26 |        | 34,46    | 128,26 |        | 34,46    | 0,00     |
| 50                                                | CZ030M1     | Confect. armat. fasonare bare pt. fundații izol. continui si radieri in atel, cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRA M    | 128,26 | 0,86  |        | 109,84   | 128,26 |        | 109,84   | 128,26 |        | 109,84   | 0,00     |
| 51                                                | CA02T1      | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 3,1    | 88,38 |        | 273,98   | 3,10   |        | 273,98   | 3,10   |        | 273,98   | 0,00     |

|                                   |                |                                                                                                         |                 |       |       |           |        |          |        |          |      |           |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|--------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 52                                | CZ0108A1       | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB       | 3,12  | 82,95 | 258,79    | 3,12   | 258,79   | 3,12   | 258,79   | 0,00 | 0,00      |
| 53                                | CL21A1         | MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in beton                                                    | KILOGRA M       | 37    | 0,84  | 30,97     | 37,00  | 30,97    | 37,00  | 30,97    | 0,00 | 0,00      |
| 54                                | 28112363 09874 | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRA M       | 37    | 1,64  | 60,61     | 37,00  | 60,61    | 37,00  | 60,61    | 0,00 | 0,00      |
| 55                                | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                           | METRU PATRAT    | 1,532 | 2,79  | 4,27      | 1,53   | 4,27     | 1,53   | 4,27     | 0,00 | 0,00      |
| 56                                | 15361551       | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GI=1,2, l= 900mm                                                          | METRU PATRAT    | 1,532 | 41,74 | 63,95     | 1,53   | 63,95    | 1,53   | 63,95    | 0,00 | 0,00      |
| 57                                | TSH12B1        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100 METRI PATRA | 2,21  | 8,72  | 19,28     | 2,21   | 19,28    | 2,21   | 19,28    | 0,00 | 0,00      |
| 58                                | TRB22E6B 1t    | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-        | TONE            | 0,938 | 10,88 | 10,21     | 0,94   | 10,21    | 0,94   | 10,21    | 0,00 | 0,00      |
| 59                                | TRB22D3E       | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | TONE            | 8,754 | 2,17  | 19,03     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 8,75 | 19,03     |
| TOTAL                             |                |                                                                                                         |                 |       |       | 20 359,66 |        | 2 540,42 |        | 2 540,42 |      | 17 819,24 |
| 035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAUI T.A54 |                |                                                                                                         |                 |       |       |           |        |          |        |          |      |           |
| TOTAL                             |                |                                                                                                         |                 |       |       | 8 196,78  |        | 0,00     |        | 3 250,07 |      | 4 946,71  |
| 036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL T.A55  |                |                                                                                                         |                 |       |       |           |        |          |        |          |      |           |
| 025                               | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafate din metal confectionare                           | METRU PATRAT    | 0,92  | 2,79  | 2,56      | 0,92   | 2,56     | 0,92   | 2,56     | 0,00 | 0,00      |
| 026                               | 6716118        | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                  | METRU PATRAT    | 0,92  | 41,74 | 38,41     | 0,92   | 38,41    | 0,92   | 38,41    | 0,00 | 0,00      |
| 027                               | TSH12B1        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100 METRI PATRA | 1,33  | 8,72  | 11,60     | 1,33   | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 0,00 | 0,00      |
| 028                               | TRB22E6B 1t    | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-        | TONE            | 0,56  | 10,88 | 6,09      | 0,56   | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,00 | 0,00      |
| 029                               | TRB22D3E       | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | TONE            | 5,25  | 2,17  | 11,41     | 5,25   | 11,41    | 5,25   | 11,41    | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL                             |                |                                                                                                         |                 |       |       | 8 241,13  |        | 70,07    |        | 3 320,14 |      | 4 920,99  |
| 037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL T.A56  |                |                                                                                                         |                 |       |       |           |        |          |        |          |      |           |
| 001                               | TSC04B1        | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                            | 100 METRI CUBI  | 1,16  | 46,66 | 54,13     | 1,16   | 54,13    | 1,16   | 54,13    | 0,00 | 0,00      |
| 002                               | TSC04B1        | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                            | 100 METRI CUBI  | 0,08  | 46,66 | 3,73      | 0,08   | 3,73     | 0,08   | 3,73     | 0,00 | 0,00      |
| 003                               | TSF03B1        | Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,04-0,21-0,6m intru dulapi            | METRU PATRAT    | 111   | 3,95  | 438,19    | 111,00 | 438,19   | 111,00 | 438,19   | 0,00 | 0,00      |

|     |          |                                                                                                        |                      |       |          |          |        |          |        |          |          |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 004 | TS003C1  | Imprest.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat,cu gros.de 21-30 cm ter.cal.1 sau 2         | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,24  | 21,36    | 26,48    | 1,24   | 26,48    | 1,24   | 26,48    | 0,00     | 0,00   |
| 005 | TS006A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamnt necoezin in strat de 20-30cm                        | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,24  | 90,93    | 112,76   | 1,24   | 112,76   | 1,24   | 112,76   | 0,00     | 0,00   |
| 006 | TS2A24A1 | Epulzarea mec.a apai din sapin teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw              | ORA                  | 4     | 7,71     | 30,82    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 4,00     | 30,82  |
| 007 | GDO5F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                       | BUCATA               | 4     | 63,46    | 253,85   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 008 | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                   | METRU                | 15,36 | 23,36    | 358,88   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 15,36    | 0,00     | 0,00   |
| 009 | M1J38A1  | Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice                                                        | BUCATA               | 8     | 0,46     | 3,69     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 8,00     | 0,00     | 0,00   |
| 010 | M1LO51   | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cord.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm         | BUCATA               | 8     | 146,13   | 1 169,05 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 8,00     | 1 169,05 | 0,00   |
| 011 | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitatilor tehnologice                           | METRU                | D     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 012 | IZA01B1  | Curatirea prin sablane pt prot anticorozive suprafimetal cu nisip.de rlu                               | METRU<br>PATRAT      | 26,94 | 15,65    | 421,55   | 26,94  | 421,55   | 26,94  | 421,55   | 0,00     | 0,00   |
| 013 | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                    | METRU<br>PATRAT      | 6,14  | 2,25     | 13,81    | 6,14   | 13,81    | 6,14   | 13,81    | 0,00     | 0,00   |
| 014 | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 8 BUC                                             | LEI                  | 1     | 629,83   | 629,83   | 1,00   | 629,83   | 1,00   | 629,83   | 0,00     | 0,00   |
| 015 | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                    | METRU<br>PATRAT      | 20,8  | 2,25     | 46,79    | 20,80  | 46,79    | 20,80  | 46,79    | 0,00     | 0,00   |
| 016 | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 31 BUC                                            | LEI                  | 1     | 2 440,61 | 2 440,61 | 1,00   | 2 440,61 | 1,00   | 2 440,61 | 0,00     | 0,00   |
| 017 | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU<br>PATRAT      | 16,62 | 60,44    | 1 004,44 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 16,62    | 1 004,44 | 0,00   |
| 018 | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                       | LEI                  | 1     | INCLUS   | INCLUS   | INCLUS | INCLUS   | #3HA41 | INCLUS   | INCLUS   | INCLUS |
| 019 | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice          | KILOGRA<br>M         | 76,96 | 0,27     | 20,68    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 76,96    | 20,68    | 0,00   |
| 020 | CZ0301B1 | Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izoi.continuu si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm        | KILOGRA<br>M         | 76,96 | 0,86     | 65,91    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 76,96    | 65,91    | 0,00   |
| 021 | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radire,castele de apa             | METRU<br>CUB         | 1,85  | 88,38    | 163,50   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 1,85     | 163,50   | 0,00   |
| 022 | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.    | METRU<br>CUB         | 1,87  | 82,95    | 155,11   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 1,87     | 155,11   | 0,00   |
| 023 | CI21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLORATE IN BETON                                               | KILOGRA<br>M         | 22,2  | 0,84     | 18,58    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 22,20    | 18,58    | 0,00   |

|                                 |                |                                                                                                     |                 |       |        |          |       |          |       |          |      |          |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|
| 024                             | 6309874        | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                             | KILOGRA M       | 22,2  | 1,64   | 36,37    | 0,00  |          | 22,20 | 36,37    | 0,00 | 0,00     |
| 025                             | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                       | METRU PATRAT    | 0,92  | 2,79   | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,00 | 0,00     |
| 026                             | 6716118        | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                              | METRU PATRAT    | 0,92  | 41,74  | 38,41    | 0,92  | 38,41    | 0,92  | 38,41    | 0,00 | 0,00     |
| 027                             | TSH12B1        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                      | 100 METRI PATRA | 1,33  | 8,72   | 11,60    | 1,33  | 11,60    | 1,33  | 11,60    | 0,00 | 0,00     |
| 028                             | TRB22E6B       | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t  | 1t TONE         | 0,56  | 10,88  | 6,09     | 0,56  | 6,09     | 0,56  | 6,09     | 0,00 | 0,00     |
| 029                             | TRB22D3E       | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t   | TONE            | 5,25  | 2,17   | 11,41    | 5,25  | 11,41    | 5,25  | 11,41    | 0,00 | 0,00     |
| 030                             | GCO5M1         | Proba de rezist si regim ptr control etans,imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm | HECTOME TRU     | 0,23  | 189,67 | 43,63    | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,23 | 43,63    |
| 031                             | XO000235 90280 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                             | BUCATIA         | 2     | 39,58  | 79,16    | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 2,00 | 79,16    |
| 032                             | TRA05A50       | Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 50           | TONE            | 6,24  | 3,58   | 22,36    | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 6,24 | 22,36    |
| 033                             | TRA05A30       | Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic speciale cisterna beton etepe de 30           | TONE            | 6,24  | 3,17   | 19,81    | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 6,24 | 19,81    |
| 034                             | YB01RON        | DIFFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 6,24 MC                                                | LEI             | 1     | 0,56   | 0,56     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 1,00 | 0,56     |
| TOTAL                           |                |                                                                                                     |                 |       |        | 7 704,37 |       | 4 257,97 |       | 7 508,04 |      | 196,34   |
| 038-4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57 |                |                                                                                                     |                 |       |        |          |       |          |       |          |      |          |
| 025                             | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                       | METRU PATRAT    | 0,92  | 2,79   | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,00 | 0,00     |
| 026                             | 6716118        | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                              | METRU PATRAT    | 0,92  | 41,74  | 38,41    | 0,92  | 38,41    | 0,92  | 38,41    | 0,00 | 0,00     |
| 027                             | TSH12B1        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                      | 100 METRI PATRA | 1,33  | 8,72   | 11,60    | 1,33  | 11,60    | 1,33  | 11,60    | 0,00 | 0,00     |
| 028                             | TRB22E6B       | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t  | 1t TONE         | 0,56  | 10,88  | 6,09     | 0,56  | 6,09     | 0,56  | 6,09     | 0,00 | 0,00     |
| 029                             | TRB22D3E       | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t   | TONE            | 5,25  | 2,17   | 11,41    | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 5,25 | 11,41    |
| TOTAL                           |                |                                                                                                     |                 |       |        | 8 322,25 |       | 58,66    |       | 3 308,78 |      | 5 013,52 |
| 039-4.1.1/39 SUBTRAV CANAL TA58 |                |                                                                                                     |                 |       |        |          |       |          |       |          |      |          |
| 024                             | 6309874        | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                             | KILOGRA M       | 22,20 | 1,64   | 36,37    | 22,20 | 36,37    | 22,20 | 36,37    | 0,00 | 0,00     |
| 025                             | IZB01A1        | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                       | METRU PATRAT    | 0,92  | 2,79   | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,92  | 2,56     | 0,00 | 0,00     |

|                                        |          |                                                                                                    |                 |       |                 |          |       |                 |       |                 |      |                 |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|----------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|
| 026                                    | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                             | METRUL PATRAT   | 0,92  | 41,74           | 38,41    | 0,92  | 38,41           | 0,92  | 38,41           | 0,00 | 0,00            |
| 027                                    | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                     | 100 METRI PATRA | 1,33  | 8,72            | 11,60    | 1,33  | 11,60           | 1,33  | 11,60           | 0,00 | 0,00            |
| 028                                    | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t | 11 TONE         | 0,56  | 10,88           | 6,09     | 0,56  | 6,09            | 0,56  | 6,09            | 0,00 | 0,00            |
| 029                                    | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t  | 5,25 TONE       | 5,25  | 2,17            | 11,41    | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 5,25 | 11,41           |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                    |                 |       | <b>8 213,97</b> |          |       | <b>95,03</b>    |       | <b>1 528,25</b> |      | <b>6 690,72</b> |
| <b>040-4.1.1/40 SUBTRAY CANAL TA59</b> |          |                                                                                                    |                 |       |                 |          |       |                 |       |                 |      |                 |
| 007                                    | GDO5F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                   | BUCATA          | 4,00  | 63,46           | 253,85   | 4,00  | 253,85          | 4,00  | 253,85          | 0,00 | 0,00            |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive                 | METRUL          | 15,36 | 23,36           | 358,88   | 15,36 | 23,36           | 15,36 | 358,88          | 0,00 | 0,00            |
| 009                                    | M1I38A1  | Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                   | BUCATA          | 8,00  | 0,46            | 3,69     | 8,00  | 0,46            | 8,00  | 3,69            | 0,00 | 0,00            |
| 010                                    | M1L0511  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm     | BUCATA          | 8,00  | 146,13          | 1 169,05 | 8,00  | 1 169,05        | 8,00  | 1 169,05        | 0,00 | 0,00            |
| 011                                    | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                         | METRUL          | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 3,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00            |
| 012                                    | IZA01B1  | Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafetelor cu nisip de riu                            | METRUL PATRAT   | 30,42 | 15,65           | 476,01   | 30,42 | 476,01          | 30,42 | 476,01          | 0,00 | 0,00            |
| 013                                    | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                              | METRUL PATRAT   | 6,14  | 2,25            | 13,81    | 6,14  | 13,81           | 6,14  | 13,81           | 0,00 | 0,00            |
| 014                                    | YCO1RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 8 BUC                                      | 1E1             | 1,00  | 629,83          | 629,83   | 1,00  | 629,83          | 1,00  | 629,83          | 0,00 | 0,00            |
| 015                                    | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                              | METRUL PATRAT   | 24,28 | 2,25            | 54,62    | 24,28 | 54,62           | 24,28 | 54,62           | 0,00 | 0,00            |
| 016                                    | YCO1RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTABILE 37 BUC                                     | 1E1             | 1,00  | 2 912,99        | 2 912,99 | 1,00  | 2 912,99        | 1,00  | 2 912,99        | 0,00 | 0,00            |
| 025                                    | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                      | METRUL PATRAT   | 0,92  | 2,79            | 2,56     | 0,92  | 2,56            | 0,92  | 2,56            | 0,00 | 0,00            |
| 026                                    | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                             | METRUL PATRAT   | 0,92  | 41,74           | 38,41    | 0,92  | 38,41           | 0,92  | 38,41           | 0,00 | 0,00            |
| 027                                    | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                     | 100 METRI PATRA | 1,33  | 8,72            | 11,60    | 1,33  | 11,60           | 1,33  | 11,60           | 0,00 | 0,00            |
| 028                                    | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t | 11 TONE         | 0,56  | 10,88           | 6,09     | 0,56  | 6,09            | 0,56  | 6,09            | 0,00 | 0,00            |
| 029                                    | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t  | 5,25 TONE       | 5,25  | 2,17            | 11,41    | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 5,25 | 11,41           |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                    |                 |       | <b>8 268,92</b> |          |       | <b>5 992,65</b> |       | <b>7 395,99</b> |      | <b>6 772,93</b> |

|                                          |          |                                                                                                   |                 |       |       |           |      |        |      |          |       |          |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|------|--------|------|----------|-------|----------|
| 041-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA60          |          |                                                                                                   |                 |       |       |           |      |        |      |          |       |          |
| 025                                      | IZB01A1  | Protoc cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                     | METRU PATRAT    | 1,53  | 2,79  | 4,27      | 1,53 | 4,26   | 1,53 | 4,26     | 0,00  | 0,01     |
| 026                                      | 15361551 | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm                                                     | METRU PATRAT    | 1,53  | 41,74 | 63,95     | 1,53 | 63,87  | 1,53 | 63,87    | 0,00  | 0,08     |
| 027                                      | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                    | 100 METRI PATRA | 2,21  | 8,72  | 19,28     | 2,21 | 19,28  | 2,21 | 19,28    | 0,00  | 0,00     |
| 028                                      | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturu greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t  | 100 TONE        | 0,94  | 10,88 | 10,21     | 0,94 | 10,23  | 0,94 | 10,23    | 0,00  | -0,02    |
| 029                                      | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | 100 TONE        | 8,75  | 2,17  | 19,03     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 8,75  | 19,03    |
| TOTAL                                    |          |                                                                                                   |                 |       |       | 9 260,88  |      | 97,64  |      | 4 325,84 |       | 4 912,24 |
| 042-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537    |          |                                                                                                   |                 |       |       |           |      |        |      |          |       |          |
| 027                                      | IZB01A1  | Protoc cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                     | METRU PATRAT    | 1,532 | 2,79  | 4,27      | 1,53 | 4,27   | 1,53 | 4,27     | 0,00  | 0,00     |
| 028                                      | 15361551 | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm                                                     | METRU PATRAT    | 1,532 | 41,74 | 63,95     | 1,53 | 63,95  | 1,53 | 63,95    | 0,00  | 0,00     |
| 029                                      | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                    | 100 METRI PATRA | 2,21  | 8,72  | 19,28     | 2,21 | 19,28  | 2,21 | 19,28    | 0,00  | 0,00     |
| 030                                      | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturu greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t  | 100 TONE        | 0,938 | 10,88 | 10,21     | 0,94 | 10,21  | 0,94 | 10,21    | 0,00  | 0,00     |
| 031                                      | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | 100 TONE        | 8,754 | 2,17  | 19,03     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 8,75  | 19,03    |
| TOTAL                                    |          |                                                                                                   |                 |       |       | 10 290,74 |      | 97,71  |      | 4 325,90 |       | 5 964,39 |
| 043-4.1.1/13 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TT538 |          |                                                                                                   |                 |       |       |           |      |        |      |          |       |          |
| 027                                      | IZB01A1  | Protoc cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                     | METRU PATRAT    | 4,60  | 2,79  | 12,80     | 4,60 | 12,81  | 4,60 | 12,81    | 0,00  | -0,01    |
| 028                                      | 15361551 | COVOR PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1,2, l=900mm                                                     | METRU PATRAT    | 4,60  | 41,74 | 191,86    | 4,60 | 191,86 | 4,60 | 191,86   | 0,00  | 0,00     |
| 029                                      | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                    | 100 METRI PATRA | 6,65  | 8,72  | 58,01     | 6,65 | 58,01  | 6,65 | 58,01    | 0,00  | 0,00     |
| 030                                      | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturu greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t  | 100 TONE        | 2,81  | 10,88 | 30,62     | 2,81 | 30,58  | 2,81 | 30,58    | 0,00  | 0,04     |
| 031                                      | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | 100 TONE        | 26,26 | 2,17  | 57,07     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 26,26 | 57,07    |
| TOTAL                                    |          |                                                                                                   |                 |       |       | 3 921,45  |      | 0,00   |      | 0,00     |       | 3 921,45 |
| 045-4.1.1/15 SUBTRAV.CANAL TA64          |          |                                                                                                   |                 |       |       |           |      |        |      |          |       |          |

|                                  |          |                                                                                                            |                       |        |        |          |        |          |        |          |        |          |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 013                              | YC01RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSAANE<br>TERMOCONTRACTABILE 4 BUC                                             | LEI                   | 1,00   | 314,92 | 314,92   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,00   | 314,92   |
| 014                              | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat,<br>in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU<br>PATRAT       | 16,62  | 60,44  | 1 004,44 | 16,62  | 1 004,44 | 16,62  | 1 004,44 | 0,00   | 0,00     |
| 015                              | YC01B    | DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC                                                                | LEI                   | INCLUS | INCLUS | INCLUS   | INCLUS | INCLUS   | #3HA41 | INCLUS   | INCLUS | INCLUS   |
| 016                              | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in<br>fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRA<br>M          | 76,96  | 0,27   | 20,68    | 76,96  | 20,68    | 76,96  | 20,68    | 0,00   | 0,00     |
| 017                              | CZ030LB1 | Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izol,continui<br>si radieri in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm         | KILOGRA<br>M          | 76,96  | 0,86   | 65,91    | 76,96  | 65,91    | 76,96  | 65,91    | 0,00   | 0,00     |
| 018                              | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-<br>80 m,turnuri de racire,castele de apa             | METRU<br>CUB          | 1,85   | 88,38  | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 0,00   | 0,00     |
| 019                              | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40<br>pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU<br>CUB          | 1,87   | 82,95  | 155,11   | 1,87   | 155,11   | 1,87   | 155,11   | 0,00   | 0,00     |
| 020                              | CL21A1   | MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in<br>beton                                                    | KILOGRA<br>M          | 22,20  | 0,84   | 18,58    | 22,20  | 18,58    | 22,20  | 18,58    | 0,00   | 0,00     |
| 021                              | X0000000 | CONECTIE METALICA                                                                                          | KILOGRA<br>M          | 22,20  | 1,64   | 36,37    | 22,20  | 36,37    | 22,20  | 36,37    | 0,00   | 0,00     |
| 022                              | 13486    | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din<br>metal confectionare                           | METRU<br>PATRAT       | 2,55   | 2,79   | 7,10     | 2,55   | 7,10     | 2,55   | 7,10     | 0,00   | 0,00     |
| 023                              | 13361551 | COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm                                                              | METRU<br>PATRAT       | 2,55   | 41,74  | 106,45   | 2,55   | 106,45   | 2,55   | 106,45   | 0,00   | 0,00     |
| 024                              | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                             | 100<br>METRI<br>PATRA | 1,33   | 8,72   | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 0,00   | 0,00     |
| 025                              | TR822E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu<br>macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-<br>1t  | 11<br>TONE            | 0,56   | 10,88  | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,00   | 0,00     |
| TOTAL                            |          |                                                                                                            |                       |        |        | 3 968,72 |        | 1 595,83 |        | 1 595,83 |        | 2 372,89 |
| IM6-A.1.1/46 SUB TRAV CANAL TAGS |          |                                                                                                            |                       |        |        |          |        |          |        |          |        |          |
| 017                              | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat,<br>in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU<br>PATRAT       | 27,70  | 60,44  | 1 674,07 | 27,70  | 1 674,07 | 27,70  | 1 674,07 | 0,00   | 0,00     |
| 018                              | YC01B    | DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC                                                                | LEI                   | INCLUS | INCLUS | INCLUS   | INCLUS | INCLUS   | 1,00   | INCLUS   | INCLUS | INCLUS   |
| 019                              | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in<br>fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRA<br>M          | 128,26 | 0,27   | 34,46    | 128,26 | 34,46    | 128,26 | 34,46    | 0,00   | 0,00     |
| 020                              | CZ030LB1 | Confect armat,fasonare bare pt.fundatii izol,continui<br>si radieri in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm         | KILOGRA<br>M          | 128,26 | 0,86   | 109,84   | 128,26 | 109,84   | 128,26 | 109,84   | 0,00   | 0,00     |
| 021                              | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-<br>80 m,turnuri de racire,castele de apa             | METRU<br>CUB          | 3,10   | 88,38  | 273,98   | 3,10   | 273,98   | 3,10   | 273,98   | 0,00   | 0,00     |
| 022                              | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40<br>pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU<br>CUB          | 3,12   | 82,95  | 258,79   | 3,12   | 258,79   | 3,12   | 258,79   | 0,00   | 0,00     |

|                                           |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|-------|------------------|-------|-------------------|------|-------------------|
| 023                                       | CL21A1            | MONTARE Confecții metalice diverse înglobate în beton                                             | KILOGRA M       | 37,00 | 0,84  | 30,97               | 37,00 | 30,97            | 37,00 | 30,97             | 0,00 | 0,00              |
| 024                                       | X0000000<br>13486 | CONFECȚIE METALICA                                                                                | KILOGRA M       | 37,00 | 1,64  | 60,61               | 37,00 | 60,61            | 37,00 | 60,61             | 0,00 | 0,00              |
| 025                                       | IZB01A1           | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                     | METRU PATRAT    | 1,53  | 2,79  | 4,27                | 1,53  | 4,27             | 1,53  | 4,27              | 0,00 | 0,00              |
| 026                                       | 15361551          | COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 800mm                                                     | METRU PATRAT    | 1,53  | 41,74 | 63,95               | 1,53  | 63,95            | 1,53  | 63,95             | 0,00 | 0,00              |
| 027                                       | TSH12B1           | Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                   | 100 METRI PATRA | 2,21  | 8,72  | 19,28               | 2,21  | 19,28            | 2,21  | 19,28             | 0,00 | 0,00              |
| 028                                       | TRB22E66<br>1t    | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-  | 100 TONE        | 0,94  | 10,88 | 10,21               | 0,94  | 10,21            | 0,94  | 10,21             | 0,00 | 0,00              |
| 029                                       | TRB22D3E          | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | 100 TONE        | 8,75  | 2,17  | 19,03               | 8,75  | 19,03            | 8,75  | 19,03             | 0,00 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>9 000,65</b>     |       | <b>2 559,45</b>  |       | <b>2 559,45</b>   |      | <b>6 441,20</b>   |
| 0047-4.1.1/47 SUBITR CAILU TELECOM TTS39  |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>1 987,49</b>     |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>1 987,49</b>   |
| 048-4.1.1/48 SUB RAV DE TD33              |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>3 431,55</b>     |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>3 431,55</b>   |
| 049-4.1.1/49 SUB RAV DE TD34              |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>6 127,86</b>     |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>6 127,86</b>   |
| 050-4.1.1/50 SUB R.TCG2.5+TTS41+TAS6+TD35 |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| 056                                       | IZB01A1           | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                     | METRU PATRAT    | 2,45  | 2,79  | 6,82                | 2,45  | 6,82             | 2,45  | 6,82              | 0,00 | 0,00              |
| 057                                       | 15361551          | COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm                                                     | METRU PATRAT    | 2,45  | 41,74 | 102,27              | 2,45  | 102,27           | 2,45  | 102,27            | 0,00 | 0,00              |
| 058                                       | TSH12B1           | Udarasa suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                   | 100 METRI PATRA | 3,50  | 8,72  | 30,53               | 3,50  | 30,53            | 3,50  | 30,53             | 0,00 | 0,00              |
| 059                                       | TRB22D3E          | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | 100 TONE        | 1,50  | 2,17  | 3,26                | 1,50  | 3,26             | 1,50  | 3,26              | 0,00 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>27 113,88</b>    |       | <b>142,89</b>    |       | <b>4 944,65</b>   |      | <b>22 109,23</b>  |
| 051-4.1.1/51 SUB RAV TA67+TD36+TCG26      |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>22 893,14</b>    |       | <b>0,00</b>      |       | <b>4 485,91</b>   |      | <b>18 207,82</b>  |
| 052-4.1.1/52 SUB R.DL TD37+TTS42          |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| 050                                       | YB0101            | Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16,83mc LEI                                            | 1,00            | 0,56  | 0,56  |                     | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00              | 1,00 | 0,56              |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>13 713,88</b>    |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>13 713,88</b>  |
| 053-4.1.1/53 SUB RAV TCG27+TTS43          |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>4 089,60</b>     |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>4 089,60</b>   |
| 057-4.1.1/57 SUB R.M14 TD38+TTS44         |                   |                                                                                                   |                 |       |       |                     |       |                  |       |                   |      |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>15 899,51</b>    |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |      | <b>15 899,51</b>  |
| <b>TOTAL Obiect 001</b>                   |                   |                                                                                                   |                 |       |       | <b>1 333 839,89</b> |       | <b>95 897,77</b> |       | <b>618 324,48</b> |      | <b>644 515,26</b> |

|                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|------|------------|--------------|------|
| Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAION STRASENI                                                                                                               |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 82 183,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 82 183,30    |      |
| TOTAL Obiect 002                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                      |       | 82 183,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 82 183,30    |      |
| 004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILIAE                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 001-4.1.5/1 TRA UTILE LA SANTER                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 23 298,09    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 23 298,09    |      |
| 002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 9 467,25     | 0,00      | 0,00 | 5 816,24   | 3 651,01     |      |
| 003-4.1.5/3 INSIBARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL                                                                                                       |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 2 954,06     | 0,00      | 0,00 | 2 954,06   | 0,00         |      |
| 004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILIAE PE TRASEU                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 01-TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAE PE TRASEU *                               |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 01                                                                                                                                                      | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAE PE TRASEU *                               | 29,05 | 2,74         | 79,46     | 1,66 | 4,54       | 29,05        | 0,00 |
| 02-TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *                        |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 02                                                                                                                                                      | TRA03A20 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *                        | 20,68 | 6,12         | 126,47    | 3,62 | 22,14      | 20,68        | 0,00 |
| 03-MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAE IN VEDEREA MUTARILOR * |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 03                                                                                                                                                      | TRB2Z3H  | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAE IN VEDEREA MUTARILOR * | 99,45 | 0,44         | 44,15     | 3,58 | 1,59       | 99,45        | 0,00 |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 250,08       | 28,27     | 0,00 | 250,08     | 0,00         |      |
| 004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 155,60       | 0,00      | 0,00 | 155,60     | 0,00         |      |
| TOTAL Obiect 4                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |       | 36 125,08    | 28,27     | 0,00 | 36 125,08  | 27 104,71    |      |
| 005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| 001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         |      |
| 002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUBURI                                                                                                                |          |                                                                                                                                                      |       |              |           |      |            |              |      |
| TOTAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         |      |
| TOTAL Obiect 5                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                      |       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         |      |
| TOTAL General C+M                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                      |       | 1 788 365,40 | 95 918,64 | 0,00 | 742 040,69 | 1 016 322,71 |      |

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip





ACICLU S.A. Reprezentantia Permanenta  
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819  
c. 1/L073/07 09 2019  
Conducu de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vornicezi, Capriatana, Panasesti, Strasen, Raderni, Negresti, Roscani, Siret LOT-3

|                                         |            |      |
|-----------------------------------------|------------|------|
| Valoarea lucrarilor executate precedent | 155.627,62 | euro |
| Valoarea lucrarilor executate           | 166.633,68 | euro |

**LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3**

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                      |              |                                                                                                                                               |                            |           |                                |                               |           |                          |           |                          |           |                          |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 01-12.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU               |              |                                                                                                                                               | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI |           | SL3-31.01.2020                 |                               |           | Total Decontat           |           | Rest                     |           |                          |
| nr. Crt                                        | cod          | Denumire                                                                                                                                      | UM                         | Cantitate | Pret unitar<br>[euro fara TVA] | Pret total<br>[euro fara TVA] | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |
| 001                                            | TSC19B1      | Sapat cu bulldoz, pe tract 8.1-180cp ind, imping, pamintul la 10 m teren cat. 2                                                               | 100 METRI CUBI             | 665,68    | 29,44                          | 19 595,49                     | 152,92    | 4 501,45                 | 665,68    | 19 595,39                | 0,00      | 0,10                     |
| 002                                            | TS608D1      | Doborițe arbori cu fierastru mecan și transp. manual în depoz. arbori esenț. foioase tari, în 20-30cm. ASIMIAT LIVADA                         | BUCATA                     | 872,11    | 0,34                           | 293,25                        | 200,11    | 67,29                    | 872,11    | 293,25                   | 0,00      | 0,00                     |
| 003                                            | TS610B1      | Scosul cloas de foioase tari, cu defrisator pe tract s-1500, pana la 200 b/c/ha, diam. mediu > 40 cm PADURE+LIVADA                            | HECTAR                     | 2,46      | 519,65                         | 1 279,18                      | 0,57      | 296,20                   | 2,46      | 1 280,43                 | 0,00      | -1,25                    |
| 004                                            | TS611B1      | Scarificare mec. teren la 50cm, adinc. cu 2 trec. perpendic. cadun mat și încarc./remorc. pes. 100 radac/ha. PADURE+LIVADA                    | HECTAR                     | 2,46      | 252,56                         | 621,70                        | 0,57      | 143,96                   | 2,46      | 622,30                   | 0,00      | -0,61                    |
| 005                                            | TS615A1      | Depozitarea pana la d=150m cu surfă (toliu) pe tractor s-1500 a arbori. (cloast) în teren necedentat. PADURE (CLOATE) + LIVADA (PCOM+CIOLATE) | BUCATA                     | 1 857,49  | 9,15                           | 16 990,15                     | 426,49    | 3 901,03                 | 1 857,49  | 16 990,14                | 0,00      | 0,01                     |
| 006                                            | TS621A1      | Transportul pana la 500m cu tract rut tip forestier cu remorca de 3t a rest/lemnoase din defrisare.                                           | HECTAR                     | 2,46      | 93,64                          | 230,51                        | 0,57      | 53,38                    | 2,46      | 230,74                   | 0,00      | -0,22                    |
| 007                                            | TS603B1 asim | Defrisarea man a supraîmpad. cu tușuri și arbusti cu diam. <10cm, depozit. mater., cu scoar. radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE   | 100 METRI PATRA            | 79,76     | 42,05                          | 3 354,29                      | 18,36     | 772,11                   | 79,76     | 3 354,24                 | 0,00      | 0,05                     |
| TOTAL                                          |              |                                                                                                                                               |                            |           |                                |                               |           |                          |           |                          |           |                          |
| OB 001                                         |              |                                                                                                                                               |                            |           |                                | 42 364,57                     |           | 9 735,42                 |           | 42 366,49                |           | -1,92                    |
| 002-Lucrari necesare pentru protectia mediului |              |                                                                                                                                               |                            |           |                                | 42 364,57                     |           | 9 735,42                 |           | 42 366,49                |           | -1,92                    |
| 001                                            | IPC01A1      | Lemn brut foioase pt. constr. pt. contact: tarusi pari, bulinași, longine, moaze etc.                                                         | METRU CUB                  | 0,31      | 115,44                         | 35,79                         | 0,00      | 0,00                     | 1,40      | 161,61                   | -1,09     | -125,83                  |
| 002                                            | IPC02A1      | Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm                                                                        | BUCATA                     | 607,79    | 1,20                           | 729,49                        | 0,00      | 0,00                     | 468,00    | 561,71                   | 139,79    | 167,78                   |
| 003                                            | IPC06B1      | Baterie tarusilor din lemn rotund în teren, mijlocu                                                                                           | METRU                      | 121,52    | 0,55                           | 67,28                         | 0,00      | 0,00                     | 93,55     | 51,79                    | 27,98     | 15,49                    |
| 004                                            | YC01IRON     | DIFERENȚA PREȚ MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROL                                                                                | LEI                        | 130,00    | 9,70                           | 1 260,53                      | 0,00      | 0,00                     | 0,37      | 3,56                     | 129,63    | 1 256,97                 |
| 005                                            | NMB025021    | Montator condute categoria a II-a                                                                                                             | ORA                        | 30,67     | 2,66                           | 81,57                         | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 30,67     | 81,57                    |
| 006                                            | TSD1A1       | Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.                                                                                           | METRU CUB                  | 12 741,08 | 0,55                           | 7 054,04                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 12 741,08 | 7 054,04                 |
| 007                                            | TRA05A50     | Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km                                      | TONE                       | 12 741,08 | 3,58                           | 45 663,57                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 12 741,08 | 45 663,57                |
| 008                                            | DA19A1       | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului                               | METRU PATRAT               | 12 741,08 | 1,71                           | 21 763,97                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 12 741,08 | 21 763,97                |
| 009                                            | YC01IRON     | DIFERENȚA PREȚ MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG                                                                                    | LEI                        | 3 374,00  | 1,85                           | 6 231,23                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 3 374,00  | 6 231,23                 |

|                                                                                    |          |                                                                                                              |                 |          |            |            |          |           |          |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| 010                                                                                | TRA01A50 | Transportul rutier al materialelor, semilabracatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.                     | TONNE           | 1,60     | 3,58       | 5,72       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1,60       | 5,72       |
| 011                                                                                | YB01RON  | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA                                                                | LEI             | 0,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,48       | 0,00       |
| 012                                                                                | YB01RON  | UZATA PROBE PRESIUNE                                                                                         | LEI             | 0,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,48       | 0,00       |
| 013                                                                                | YB01RON  | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT                                                                  | LEI             | 0,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,48       | 0,00       |
|                                                                                    |          | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT                                                             | LEI             | 0,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,48       | 0,00       |
|                                                                                    |          | 65.25 HA                                                                                                     |                 |          |            |            |          |           |          |           |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |          |                                                                                                              |                 |          |            |            |          |           |          |           |            |            |
| <b>TOTAL OB 002</b>                                                                |          |                                                                                                              |                 |          |            | 82.893,18  | 0,00     |           | 778,68   |           | 82.114,51  |            |
| <b>0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180</b> |          |                                                                                                              |                 |          |            | 198.156,88 |          |           | 778,68   |           | 197.378,20 |            |
| <b>001-Realizarea drumului de acces L=2500m</b>                                    |          |                                                                                                              |                 |          |            |            |          |           |          |           |            |            |
| 001                                                                                | DA04A1   | Scarf mec a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel putin 5 cm in impleturi fara adun materialului | 100 METRI CUBI  | 7,97     | 81,95      | 653,11     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 7,97       | 653,11     |
| 002                                                                                | DH03A1   | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder                       | 100 METRI PATRA | 52,85    | 2,25       | 119,08     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 52,85      | 119,08     |
| 003                                                                                | TSD07B1  | Compactarea umplut cu rulo compresor 10-12t excl.udarea pam,necoez,grad,contact,95-96 %                      | 100 METRI CUBI  | 13,27    | 246,51     | 3.271,20   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 13,27      | 3.271,20   |
| 004                                                                                | DH03A1   | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu autogreder                       | 100 METRI PATRA | 11,8     | 2,25       | 26,59      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 11,80      | 26,59      |
| 005                                                                                | DA12C1   | Strat fund, reprof, platra sparta pt drum cu asternere mecanica exec fara impanare si fara innoire           | METRU CUB       | 1179,728 | 37,90      | 44.710,86  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.179,73   | 44.710,86  |
| 006                                                                                | TRA08B30 | Transport rutier mater,semifabr, cu autotremolnere cu remorca,trelac,caeta,20t pe dist. 20 km *              | TONNE           | 6,612    | 4,66       | 30,78      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 6,61       | 30,78      |
| 008                                                                                | TRA02A20 | Transportul rutier al materialelor,semilabracatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.                        | TONNE           | 2760,57  | 6,12       | 16.882,25  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2.760,57   | 16.882,25  |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |          |                                                                                                              |                 |          |            | 65.693,87  | 0,00     |           |          | 0,00      |            | 65.693,87  |
| <b>OB 003</b>                                                                      |          |                                                                                                              |                 |          |            | 65.693,87  |          |           |          | 0,00      |            | 65.693,87  |
| <b>001-RAION STRASENI L=32180 M</b>                                                |          |                                                                                                              |                 |          |            | 65.693,87  |          |           |          | 0,00      |            | 65.693,87  |
| <b>001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTIEI</b>                                                |          |                                                                                                              |                 |          |            |            |          |           |          |           |            |            |
| 001                                                                                | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                                | 100 METRI CUBI  | 344,20   | 46,66      | 16.061,98  | 95,62    | 4.462,08  | 95,62    | 4.462,08  | 248,58     | 11.599,90  |
| 002                                                                                | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                                | 100 METRI CUBI  | 25,74    | 46,66      | 1.201,15   | 7,16     | 334,12    | 7,16     | 334,12    | 18,58      | 867,03     |
| 003                                                                                | TSF02B1  | Sprinj,ma,cu dilapi fag,asez,oriz,la,inter mal,1,51-2,5m la adinc,0,0-2m;0,21-0,6 m intre dilapi             | METRU PATRAT    | 3.830,26 | 2,61       | 9.992,13   | 1.064,82 | 2.777,83  | 1.064,82 | 2.777,83  | 2.765,44   | 7.214,30   |
| 004                                                                                | ACE16A1  | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                                | METRU           | 60,40    | 0,61       | 36,72      | 17,24    | 10,48     | 17,24    | 10,48     | 43,16      | 26,24      |
| 005                                                                                | TSD03C1  | Imprast,pam,afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2               | 100 METRI CUBI  | 369,94   | 21,36      | 7.900,99   | 9,90     | 211,44    | 9,90     | 211,44    | 360,04     | 7.689,55   |
| 006                                                                                | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                             | 100 METRI CUBI  | 369,94   | 90,93      | 33.639,91  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 369,94     | 33.639,91  |
| 007                                                                                | IZA01B1  | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ru                                       | METRU PATRAT    | 1.234,01 | 15,65      | 19.309,59  | 258,34   | 4.042,46  | 258,34   | 4.042,46  | 975,67     | 15.267,13  |
| 008                                                                                | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                              | METRU PATRAT    | 962,21   | 2,25       | 2.164,61   | 258,34   | 581,17    | 258,34   | 581,17    | 703,87     | 1.583,45   |
| 009                                                                                | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE                                                                            | LEI             | 1.274,00 | 129,31     | 164.740,94 | 299,00   | 38.663,69 | 299,00   | 38.663,69 | 975,00     | 126.077,25 |
| 010                                                                                | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                              | METRU PATRAT    | 271,81   | 2,25       | 611,47     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 271,81     | 611,47     |
| 011                                                                                | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE                                                                            | LEI             | 0,48     | 110.916,03 | 53.239,69  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,48       | 53.239,69  |

|                                                 |                |                                                                                                  |            |          |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 012                                             | AUT4803        | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                 | ORA        | 151,85   | 19,50    | 2.961,77   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 151,85     | 2.961,77 |
| 013                                             | NMB020161      | Electrician linii electrice aeriene categoria A VI-a                                             | ORA        | 151,85   | 3,58     | 544,38     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 151,85     | 544,38   |
| 014                                             | YC01K0N        | DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM                                            | LEI        | 0,48     | 6.743,22 | 3.236,74   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,48     | 3.236,74   |          |
| 015                                             | GA04J1         | Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOMETRU | 122,28   | 2.369,15 | 289.688,35 | 27,16    | 64.346,23  | 55,16    | 130.682,55 | 67,12    | 159.005,79 |          |
| 016                                             | GA05J1         | Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal           | HECTOMETRU | 1,89     | 2.437,53 | 4.606,94   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 1,89     | 4.606,94   |          |
| 017                                             | GA05J1         | Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal           | HECTOMETRU | 1,57     | 2.437,53 | 3.826,93   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 1,57     | 3.826,93   |          |
| 018                                             | GA04J1         | Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOMETRU | 22,30    | 2.369,15 | 52.841,62  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 22,30    | 52.841,62  |          |
| 019                                             | GD05F1         | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                 | BUCATA     | 38,00    | 63,46    | 2.411,55   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 38,00    | 2.411,55   |          |
| 020                                             | M1G27A1        | Polizarie cordanelor de sudura la recipi asambl pe sant in vederea prot. anticorozive            | METRU      | 2.405,52 | 23,36    | 56.204,57  | 366,33   | 8.559,24   | 894,25   | 20.894,01  | 1.511,27 | 35.310,56  |          |
| 021                                             | M1J38A1        | Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice                                                  | BUCATA     | 1.252,87 | 0,46     | 578,46     | 191,00   | 88,19      | 466,00   | 215,16     | 786,87   | 363,31     |          |
| 022                                             | M1J0S11        | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur cond. de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm  | BUCATA     | 1.252,87 | 146,13   | 183.084,36 | 191,00   | 27.911,18  | 466,00   | 68.097,44  | 786,87   | 114.986,91 |          |
| 023                                             | M1J29A1        | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                       | METRU      | 2.405,52 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2.405,52 | 0,00       |          |
| 024                                             | M1J76A1        | Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din oțel carbon (gr1 cr7)        | METRU      | 28,98    | 1.567,47 | 45.425,33  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 28,98    | 45.425,33  |          |
| 025                                             | M1J69B1        | Incarcarea de duritate brinell sau vickersin conditii de santier pe material de baza             | BUCATA     | 15,10    | 4,63     | 69,86      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 15,10    | 69,86      |          |
| 026                                             | CP03A1         | Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12. ti.                | BUCATA     | 59,42    | 63,54    | 3.775,77   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 59,42    | 3.775,77   |          |
| 027                                             | 6.426.593.00   | STILUP MAPREI, PLASA SAU SIRMA GHIMAS 6B-1.90 BA IPCT 1204                                       | BUCATA     | 59,42    | 49,27    | 2.927,58   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 59,42    | 2.927,58   |          |
| 028                                             | IFC01A1        | Lemn brut folioase pt. constr. pt. contact tarusi parti bulnaci,longhine,moaze etc.              | METRU CUB  | 54,40    | 200,63   | 10.914,43  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 54,40    | 10.914,43  |          |
| 029                                             | IFC02A1        | Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm                          | BUCATA     | 3.399,96 | 0,27     | 917,01     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3.399,96 | 917,01     |          |
| 030                                             | IFE04C1        | Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                | METRU      | 3.399,96 | 5,02     | 17.076,04  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3.399,96 | 17.076,04  |          |
| 031                                             | 205215.2958940 | NUIELE SĂLCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM                                            | METRU STER | 200,35   | 48,25    | 9.667,58   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 200,35   | 9.667,58   |          |
| TOTAL                                           |                |                                                                                                  |            |          |          | 999.658,47 |          | 151.988,12 |          | 270.972,43 |          | 728.686,04 |          |
| 002.4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT AMPLASAMENT |                |                                                                                                  |            |          |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 002                                             | TRA04B05       | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *  | TONNE      | 476,03   | 2,22     | 1.106,19   | 294,26   | 683,80     | 424,59   | 986,66     | 51,44    | 119,54     |          |
| 002                                             | TRA04B10       | Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km * | TONNE      | 238,07   | 3,31     | 788,18     | 153,97   | 509,75     | 219,14   | 725,51     | 18,93    | 62,67      |          |
| 003                                             | TRA04B16       | Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist           | TONNE      | 238,07   | 4,17     | 992,30     | 153,97   | 641,76     | 219,14   | 913,39     | 18,93    | 78,90      |          |
| 004                                             | TRB22F3H       | Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t ft pozitie fixa gti                | TONNE      | 1.904,53 | 0,41     | 774,86     | 1.163,36 | 473,32     | 1.684,66 | 685,41     | 219,87   | 89,45      |          |
| 005                                             | TRA04B10       | Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist           | TONNE      | 51,06    | 3,31     | 169,05     | 40,82    | 135,14     | 54,79    | 181,39     | -3,73    | -12,34     |          |
| 006                                             | TRB22F3H       | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T FT POZITIE FIXA G                  | TONNE      | 102,12   | 0,41     | 41,55      | 67,93    | 27,64      | 95,88    | 39,01      | 6,24     | 2,54       |          |

|                                                    |          |                                                                                                  |        |       |          |        |          |        |          |        |          |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 007                                                | TRA02A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.           | 5,00   | 2,94  | 14,74    | 3,64   | 10,72    | 5,00   | 14,72    | 0,00   | 0,01     |
| 008                                                | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                  | 10,00  | 0,41  | 4,07     | 7,27   | 2,96     | 10,00  | 4,07     | 0,00   | 0,00     |
| 009                                                | TRA04B10 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM * | 44,80  | 3,31  | 148,31   | 3,35   | 11,09    | 15,60  | 51,65    | 29,20  | 96,66    |
| 010                                                | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                  | 89,59  | 0,41  | 36,45    | 57,66  | 23,46    | 24,52  | 9,98     | 65,07  | 26,47    |
| 011                                                | TRA04B10 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM * | 138,12 | 3,31  | 457,27   | 85,46  | 282,93   | 37,80  | 125,14   | 100,32 | 332,12   |
| 012                                                | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                  | 276,23 | 0,41  | 112,38   | 170,91 | 69,54    | 75,62  | 30,77    | 200,61 | 81,62    |
| 013                                                | TRA02A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.           | 6,16   | 3,31  | 20,39    | 0,00   | 0,00     | 1,68   | 5,56     | 4,48   | 14,83    |
| 014                                                | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                  | 12,32  | 0,49  | 6,01     | 0,00   | 0,00     | 3,37   | 1,64     | 8,95   | 4,37     |
| 015                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                     | 125,19 | 32,00 | 4 006,04 | 0,00   | 0,00     | 34,26  | 1 096,31 | 90,93  | 2 909,73 |
| 016                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                     | 21,52  | 32,00 | 688,47   | 0,00   | 0,00     | 5,89   | 188,48   | 15,63  | 499,99   |
| 017                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                     | 3,16   | 32,00 | 100,99   | 0,00   | 0,00     | 0,86   | 27,52    | 2,30   | 73,47    |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                  |        |       | 9 467,25 |        | 2 872,10 |        | 5 087,21 |        | 4 380,04 |
| 003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL  |          |                                                                                                  |        |       |          |        |          |        |          |        |          |
| 01                                                 | TRA03A01 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *      | 285,68 | 1,40  | 400,20   | 182,03 | 255,00   | 260,22 | 364,54   | 25,46  | 35,67    |
| 02                                                 | TRA03A02 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *      | 285,68 | 1,73  | 495,54   | 182,03 | 315,75   | 260,22 | 451,37   | 25,46  | 44,16    |
| 03                                                 | TRA03A03 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *      | 285,68 | 2,07  | 590,87   | 182,03 | 376,49   | 260,22 | 538,21   | 25,46  | 52,66    |
| 04                                                 | TRA03A04 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *      | 285,68 | 2,40  | 686,06   | 182,03 | 437,14   | 260,22 | 624,92   | 25,46  | 61,14    |
| 05                                                 | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *      | 285,68 | 2,74  | 781,39   | 182,03 | 497,89   | 260,22 | 711,76   | 25,46  | 69,64    |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                  |        |       | 2 954,06 |        | 1 882,28 |        | 2 690,80 |        | 263,27   |
| 004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU |          |                                                                                                  |        |       |          |        |          |        |          |        |          |
| 01                                                 | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *      | 29,05  | 2,74  | 79,46    | 19,72  | 53,94    | 27,39  | 74,92    | 1,66   | 4,54     |
| 02                                                 | TRA03A20 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *     | 20,68  | 6,12  | 126,47   | 11,60  | 70,94    | 17,06  | 104,33   | 3,62   | 22,14    |


|                                |          |                                                                                                                                                      |       |       |      |              |       |            |       |        |       |              |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------------|-------|------------|-------|--------|-------|--------------|
| 03                             | TRB2ZF3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR * | STONE | 99,45 | 0,44 | 44,15        | 69,58 | 30,89      | 95,87 | 42,56  | 3,58  | 1,59         |
| TOTAL                          |          |                                                                                                                                                      |       |       |      | 250,08       |       | 155,77     |       | 221,81 |       | 28,27        |
| 004-4.1.5/5-TRANSPORT ROBINETE |          |                                                                                                                                                      |       |       |      |              |       |            |       |        |       |              |
| 01                             | TRA02A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. * TRANSP. ROB. CU AUTO+imbinați electroizolante *             | STONE | 20,00 | 6,12 | 122,31       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 20,00 | 122,31       |
| 02                             | TRB2ZF3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G * INCARCARE-DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSAARE *                      | STONE | 75,00 | 0,44 | 33,29        | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 75,00 | 33,29        |
| TOTAL                          |          |                                                                                                                                                      |       |       |      | 155,60       |       | 0,00       |       | 0,00   |       | 155,60       |
| TOTAL OBIECT 4                 |          |                                                                                                                                                      |       |       |      | 36 125,08    |       | 4 910,14   |       |        |       | 28 125,27    |
| TOTAL                          |          |                                                                                                                                                      |       |       |      |              |       |            |       |        |       |              |
| TOTAL OBIECT 5                 |          |                                                                                                                                                      |       |       |      |              |       |            |       |        |       |              |
| TOTAL                          |          |                                                                                                                                                      |       |       |      |              |       |            |       |        |       |              |
| TOTAL General C+M              |          |                                                                                                                                                      |       |       |      | 1 758 327,37 |       | 166 633,68 |       |        |       | 1 436 209,96 |

**Antreprenor General**  
**ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**  
**Manager Proiect**  
Vasile Filip

*(Signature)*

**Prestator Servicii**  
**Telprod-Com S R L.**  
Administrator  
Mihail Lazarev





Seria, NAAH1428569  
Серия, N

FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

|                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberarii / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                   |  | 07 Aprilie 2020 / 07 Aprilie 2020<br>Путевой лист                                            |  |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                    |  | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                 |  |
| 1. Furnizor:<br>Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181                                                       |  | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                 |  |
| 2. Cumparator:<br>Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d                           |  | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                 |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                      |  | Situatii de lucrari executate pe<br>03.2020                                                  |  |
| 5. Punct incarcare:<br>mun. Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                         |  | 7. Redirijari<br>Curs BNM 20.1288 MDL<br>Переадресовки                                       |  |
| 6. Punct descarcare:<br>mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60                                                                   |  | 10.8<br>Valoarea marfurilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, леев                           |  |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара |  | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация                                                 |  |
| 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                    |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                         |  |
| 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг                                              |  | 10.11<br>Numar locuri<br>Число мест                                                          |  |
| 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев                                                                   |  | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн                                              |  |
| 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев                                                                |  |                                                                                              |  |
| 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                                              |  |                                                                                              |  |
| 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев                                                                           |  |                                                                                              |  |
| 10.8<br>Valoarea marfurilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, леев                                                                |  |                                                                                              |  |
| 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация                                                                                      |  |                                                                                              |  |
| 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                                              |  |                                                                                              |  |
| 10.11<br>Numar locuri<br>Число мест                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                       |  | x x x                                                                                        |  |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                   |  | x x x                                                                                        |  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен:                                                                                        |  | Director<br>M. Lazarev                                                                       |  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сданы материальные ценности (услуги)                                                         |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись<br>L.S.<br>M.P. |  |
| 15. Primit bunurile intermediar (transportatorului):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик)                       |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                 |  |
| 16. Predat bunurile intermediar (transportatorului):<br>Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)                        |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                 |  |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) покупатель                              |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись<br>L.S.<br>M.P. |  |

Antreprenor General  
Prestator Servicii  
Contract de prestari servicii Nr. ULOT3/07.09.2019  
Detinutarea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

|                                         |            |      |
|-----------------------------------------|------------|------|
| Valoarea lucrarilor executate precedent | 0,00       | euro |
| Valoarea lucrarilor executate           | 151 822,70 | euro |

## ANEXA NR 1 - LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI     |             | nr. Crt | cod | Denumire                                                                                                                                     | UM              | Cant   | Deviz (EURO)                      |                                  | SLI-30.03.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest       |                          |
|-------------------------------|-------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCR |             |         |     |                                                                                                                                              |                 |        | Pret unitar<br>[EURO<br>fara TVA] | Pret total<br>[EURO<br>fara TVA] | Capacitate     | Valoare<br>euro fara TVA | Capacitate     | Valoare<br>euro fara TVA | Capacitate | Valoare<br>euro fara TVA |
| 001                           | TSC1981     |         |     | Sapat cu buldoz.pe tract.81-180cp ind.lmping.pamintului la 10 m teren cat.2 (5237 m *15 m*0,35m)                                             | 100 METRI CUBI  | 206,65 | 29,44                             | 6 083,73                         | 206,65         | 6 083,78                 | 206,65         | 6 083,78                 | 0,00       | -0,04                    |
| 002                           | TSG0801     |         |     | Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA                           | BUCATA          | 270,73 | 0,34                              | 92,05                            | 20,00          | 6,80                     | 20,00          | 6,80                     | 250,73     | 85,25                    |
| 003                           | TSG1081     |         |     | Scosul ciotat de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA                            | HECTAR          | 0,76   | 519,65                            | 397,39                           | 0,10           | 51,97                    | 0,10           | 51,97                    | 0,66       | 345,43                   |
| 004                           | TSG1181     |         |     | Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA                            | HECTAR          | 0,76   | 252,56                            | 193,14                           | 0,10           | 25,26                    | 0,10           | 25,26                    | 0,66       | 167,88                   |
| 005                           | TSG15A1     |         |     | Depozitarea pana la d=150m cu sufla(trolu) pe tractor s-1500 a arbor.(cioat) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)   | BUCATA          | 576,62 | 9,15                              | 5 276,11                         | 20,00          | 183,00                   | 20,00          | 183,00                   | 556,62     | 5 093,11                 |
| 006                           | TSG21A1     |         |     | Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.                                          | HECTAR          | 0,76   | 93,64                             | 71,61                            | 0,10           | 9,36                     | 0,10           | 9,36                     | 0,66       | 62,25                    |
| 007                           | TSG03B1asim |         |     | Defrisarea man.a suprafat.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacinii ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE | 100 METRI PATRA | 24,76  | 42,05                             | 1 041,09                         | 9,00           | 378,45                   | 9,00           | 378,45                   | 15,76      | 662,64                   |
| TOTAL                         |             |         |     |                                                                                                                                              |                 |        |                                   | 13 155,13                        |                | 6 738,61                 |                | 6 738,61                 |            | 6 416,52                 |
| 08 001                        |             |         |     |                                                                                                                                              |                 |        |                                   | 13 155,13                        |                | 6 738,61                 |                | 6 738,61                 |            | 6 416,52                 |
| 001-RAION STRASENI L=32180 M  |             |         |     |                                                                                                                                              |                 |        |                                   |                                  |                |                          |                |                          |            |                          |
| 001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTUEI  |             |         |     |                                                                                                                                              |                 |        |                                   |                                  |                |                          |                |                          |            |                          |
| 015                           | GA04J1      |         |     | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                                                         | HECTOMETRU      | 38,14  | 2 369,15                          | 90 365,87                        | 26,56          | 62 924,62                | 26,56          | 62 924,62                | 11,58      | 27 441,25                |
| 016                           | GA05J1      |         |     | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                                                       | HECTOMETRU      | 1,18   | 2 437,53                          | 2 878,21                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 1,18       | 2 878,21                 |
| 017                           | GA05J1      |         |     | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                                                       | HECTOMETRU      | 0,50   | 2 437,53                          | 1 206,99                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,50       | 1 206,99                 |
| 018                           | GA04J1      |         |     | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                                                         | HECTOMETRU      | 6,09   | 2 369,15                          | 14 435,08                        | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 6,09       | 14 435,08                |
| 019                           | GD05F1      |         |     | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                                                             | BUCATA          | 14,00  | 63,46                             | 888,44                           | 10,00          | 634,60                   | 10,00          | 634,60                   | 4,00       | 253,84                   |
| 020                           | M1G27A1     |         |     | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                                                          | METRU           | 746,80 | 23,36                             | 17 445,21                        | 424,69         | 9 920,76                 | 424,69         | 9 920,76                 | 322,11     | 7 524,45                 |
| 021                           | M1J38A1     |         |     | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                                                              | BUCATA          | 388,96 | 0,46                              | 178,92                           | 221,00         | 101,66                   | 221,00         | 101,66                   | 167,96     | 77,26                    |

|                              |               |                                                                                                         |              |        |          |            |        |            |        |            |        |           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 022                          | M1L0511       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm        | BUCATA       | 388,96 | 146,13   | 56 838,36  | 221,00 | 32 294,73  | 221,00 | 32 294,73  | 167,96 | 24 543,63 |
| 023                          | M1L29A1       | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                              | METRU        | 746,80 | 0,00     | 0,00       | 0      | 0          | 0,00   | 0,00       | 746,80 | 0,00      |
| 024                          | M1L76A1       | Executat sud cap-cap la tabla pt. proba maritor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)             | METRU        | 9,00   | 1 567,47 | 14 108,73  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 9,00   | 14 108,73 |
| 025                          | M1L69B1       | Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)                  | BUCATA       | 4,69   | 4,63     | 21,71      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 4,69   | 21,71     |
| 026                          | CP03A1        | Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.                        | BUCATA       | 19,34  | 63,54    | 1 228,74   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 19,34  | 1 228,74  |
| 027                          | 64L6593       | STILP IMPREL PLASA SAU SIRMA GHIMAS 6B-1 90 BA IPCT 1204                                                | BUCATA       | 19,34  | 49,27    | 952,78     | 19,34  | 952,88     | 19,34  | 952,88     | 0,00   | -0,10     |
| 028                          | IFC01A1       | Lemn brut folioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.                  | METRU CUB    | 13,60  | 200,63   | 2 727,60   | 13,60  | 2 728,57   | 13,60  | 2 728,57   | 0,00   | -0,96     |
| 029                          | IFC02A1       | Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm                                 | BUCATA       | 849,70 | 0,27     | 229,42     | 849,70 | 229,42     | 849,70 | 229,42     | 0,00   | 0,00      |
| 030                          | IFE04C1       | Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                       | METRU        | 849,70 | 5,02     | 4 265,49   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 849,70 | 4 265,49  |
| 031                          | 2052152958940 | NUIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM                                                   | METRU STER   | 50,13  | 48,25    | 2 418,88   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 50,13  | 2 418,88  |
| TOTAL                        |               |                                                                                                         |              |        |          | 308 490,42 |        | 109 787,24 |        | 109 787,24 |        |           |
| 003-4.1.3 SUBTRAV.PARAU TA34 |               |                                                                                                         |              |        |          |            |        |            |        |            |        |           |
| 006                          | TSA24A1       | Epuitarea mec.a apet din sap in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw              | ORA          | 4,00   | 7,71     | 30,84      | 4,00   | 30,84      | 4,00   | 30,84      | 0,00   | 0,00      |
| 007                          | GD05F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA       | 4,00   | 63,46    | 253,84     | 4,00   | 253,84     | 4,00   | 253,84     | 0,00   | 0,00      |
| 008                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive                    | METRU        | 15,36  | 23,36    | 358,81     | 15,36  | 358,81     | 15,36  | 358,81     | 0,00   | 0,00      |
| 009                          | M1J38A1       | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | BUCATA       | 8,00   | 0,46     | 3,68       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 8,00   | 3,68      |
| 010                          | M1L0511       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm       | BUCATA       | 8,00   | 146,13   | 1 169,04   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 8,00   | 1 169,04  |
| 011                          | M1L29A1       | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                              | METRU        | 15,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 012                          | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu                                 | METRU PATRAT | 23,46  | 15,65    | 367,15     | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 23,46  | 367,15    |
| 013                          | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | METRU PATRAT | 6,14   | 2,25     | 13,82      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 6,14   | 13,82     |
| 014                          | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOTRACTABILE 8 BUC                                               | LEI          | 8,00   | 129,27   | 1 034,16   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 8,00   | 1 034,16  |
| 015                          | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | METRU PATRAT | 17,32  | 2,25     | 38,97      | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 17,32  | 38,97     |
| 016                          | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOTRACTABILE 26 BUC                                              | LEI          | 26,00  | 129,27   | 3 361,02   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 26,00  | 3 361,02  |
| 017                          | CB24A1        | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT | 27,70  | 60,44    | 1 674,19   | 27,70  | 1 674,19   | 27,70  | 1 674,19   | 0,00   | 0,00      |
| 018                          | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                        | LEI          | 1,00   | includ   | includ     | includ | includ     | includ | includ     | includ | includ    |
| 019                          | CC01A1        | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM     | 128,26 | 0,27     | 34,63      | 128,26 | 34,63      | 128,26 | 34,63      | 0,00   | 0         |
| 020                          | CZ0301B1      | Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm         | KILOGRAM     | 128,26 | 0,86     | 110,30     | 128,26 | 110,30     | 128,26 | 110,30     | 0,00   | 0         |
| 021                          | CA02T1        | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa              | METRU CUB    | 3,10   | 88,38    | 273,98     | 3,1    | 273,98     | 3,1    | 273,98     | 0,00   | 0         |
| 022                          | CZ0108A1      | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB    | 3,12   | 82,95    | 258,80     | 3,12   | 258,80     | 3,12   | 258,80     | 0,00   | 0         |
| 023                          | CL21A1        | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                               | KILOGRAM     | 37,00  | 0,84     | 31,08      | 37     | 31,08      | 37     | 31,08      | 0,00   | 0         |

|                                        |          |                                                                                                       |                    |        |       |           |        |            |      |      |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|--------|------------|------|------|
| 024                                    | 6309874  | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                               | KILOGRAM           | 37,00  | 1,64  | 50,68     | 37     | 60,68      | 0,00 | 0    |
| 025                                    | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                      | METRU PATRAT       | 1,53   | 2,79  | 4,27      | 1,53   | 4,27       | 0,00 | 0    |
| 026                                    | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                 | METRU PATRAT       | 1,53   | 41,74 | 63,95     | 1,53   | 63,86      | 0,00 | 0    |
| 027                                    | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                        | 100 METRI<br>PATRA | 2,21   | 8,72  | 19,27     | 2,21   | 19,27      | 0,00 | 0    |
| 028                                    | TR822E68 | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t | TONE               | 0,94   | 10,88 | 10,21     | 0,94   | 10,23      | 0,00 | 0    |
| 029                                    | TR822D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t  | TONE               | 8,75   | 2,17  | 19,00     | 8,75   | 18,99      | 0,00 | 0    |
| TOTAL                                  |          |                                                                                                       |                    |        |       | 9 884,15  |        | 3 203,77   |      |      |
| 004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35-ATS27 |          |                                                                                                       |                    |        |       |           |        |            |      |      |
| 019                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia                                  | METRU PATRAT       | 83,1   | 60,44 | 5 022,56  | 83,1   | 5 022,56   | 0,00 | 0,00 |
| 020                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.12 BUC                                                      | LEI                | 0      |       |           |        |            |      |      |
| 021                                    | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu                                      | KILOGRAM           | 384,78 | 0,27  | 103,89    | 384,78 | 103,89     | 0    | 0    |
| 022                                    | CZ0301B1 | atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm                                                                           | KILOGRAM           | 384,78 | 0,86  | 330,91    | 384,78 | 330,91     | 0    | 0    |
| 023                                    | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de                                  | METRU CUB          | 9,24   | 88,38 | 816,63    | 9,24   | 816,63     | 0    | 0    |
| 024                                    | CZ0108A1 | pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.                                                     | METRU CUB          | 9,36   | 1,87  | 17,50     | 9,36   | 17,50      | 0    | 0    |
| 025                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                              | KILOGRAM           | 111    | 0,84  | 93,24     | 111    | 93,24      | 0    | 0    |
| 026                                    | 6309874  | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                               | KILOGRAM           | 111    | 1,64  | 182,04    | 111    | 182,04     | 0    | 0    |
| 027                                    | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                      | METRU PATRAT       | 4,596  | 2,79  | 12,82     | 4,596  | 12,82      | 0    | 0    |
| 028                                    | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                 | METRU PATRAT       | 4,596  | 41,74 | 191,84    | 4,596  | 191,84     | 0    | 0    |
| 029                                    | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                        | 100 METRI<br>PATRA | 6,63   | 8,72  | 57,81     | 6,63   | 57,81      | 0    | 0    |
| 030                                    | TR822E68 | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t | TONE               | 2,814  | 10,88 | 30,62     | 2,814  | 30,62      | 0    | 0    |
| 031                                    | TR822D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t  | TONE               | 26,26  | 2,17  | 56,98     | 26,26  | 56,98      | 0    | 0    |
| TOTAL                                  |          |                                                                                                       |                    |        |       | 18 514,48 |        | 6 916,85   |      |      |
| 005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36         |          |                                                                                                       |                    |        |       |           |        |            |      |      |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia                                  | METRU PATRAT       | 16,62  | 60,44 | 1 004,51  | 16,62  | 1 004,5128 | 0    | 0    |
| 018                                    | YC01RON  | apeductelor, canalelor si anexelor<br>DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                | LEI                | 1      |       |           |        |            |      |      |
| 019                                    | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu                                      | KILOGRAM           | 76,96  | 0,27  | 20,78     | 76,96  | 20,78      | 0    | 0    |
| 020                                    | CZ0301B1 | distantieri din mase plastice<br>Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol continui si radiere in  | KILOGRAM           | 76,96  | 0,86  | 66,19     | 76,96  | 66,19      | 0    | 0    |
| 021                                    | CA02T1   | atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm<br>Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de   | METRU CUB          | 1,85   | 88,38 | 163,50    | 1,85   | 163,50     | 0    | 0    |
| 022                                    | CZ0108A1 | radre,castele de apa<br>Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40                             | METRU CUB          | 1,87   | 82,95 | 155,12    | 1,87   | 155,12     | 0    | 0    |
| 023                                    | CL21A1   | pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.                                                     | KILOGRAM           | 22,2   | 0,84  | 18,65     | 22,2   | 18,65      | 0    | 0    |
| 024                                    | 6309874  | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                              | KILOGRAM           | 22,2   | 1,64  | 36,41     | 22,2   | 36,41      | 0    | 0    |
| 025                                    | IZB01A1  | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                               | KILOGRAM           | 2,55   | 2,79  | 7,11      | 2,55   | 7,11       | 0    | 0    |
| 026                                    | 6716118  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                      | METRU PATRAT       | 2,55   | 41,74 | 106,44    | 2,55   | 106,44     | 0    | 0    |

|                                |          |                                                                                                         |                                    |        |       |          |        |          |        |          |        |          |        |      |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------|
| 027                            | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100 METRI<br>PATRA                 | 1,33   | 8,72  | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 0      | 11,60    | 0      | 0    |
| 028                            | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | 100 METRI<br>PATRA                 | 0,56   | 10,88 | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0      | 6,09     | 0      | 0    |
| 029                            | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | 100 METRI<br>PATRA                 | 5,25   | 2,17  | 11,39    | 5,25   | 11,39    | 5,25   | 11,39    | 0      | 11,39    | 0      | 0    |
| TOTAL                          |          |                                                                                                         |                                    |        |       | 9 478,24 |        | 1 607,79 |        | 1 607,79 |        | 1 607,79 |        |      |
| 006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37 |          |                                                                                                         |                                    |        |       |          |        |          |        |          |        |          |        |      |
| 017                            | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT<br>LEI                | 16,62  | 60,44 | 1 004,51 | 16,62  | 1 004,51 | 16,62  | 1 004,51 | 0      | 1 004,51 | 0      | 0    |
| 018                            | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                        |                                    | 1      |       |          |        |          |        |          | includ |          | includ |      |
| 019                            | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM                           | 76,96  | 0,27  | 20,78    | 76,96  | 20,78    | 76,96  | 20,78    | 0      | 20,78    | 0      | 0    |
| 020                            | CZ0301B1 | Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel cent. ob 37 d=10- 16 mm     | KILOGRAM                           | 76,96  | 0,86  | 66,19    | 76,96  | 66,19    | 76,96  | 66,19    | 0      | 66,19    | 0      | 0    |
| 021                            | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB                          | 1,85   | 88,38 | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 1,85   | 163,50   | 0      | 163,50   | 0      | 0    |
| 022                            | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.  | METRU CUB                          | 1,87   | 82,95 | 155,12   | 1,87   | 155,12   | 1,87   | 155,12   | 0      | 155,12   | 0      | 0    |
| 023                            | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                | KILOGRAM                           | 22,2   | 0,84  | 18,65    | 22,2   | 18,65    | 22,2   | 18,65    | 0      | 18,65    | 0      | 0    |
| 024                            | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRAM                           | 22,2   | 1,66  | 36,94    | 22,2   | 36,94    | 22,2   | 36,94    | 0      | 36,94    | 0      | 0    |
| 025                            | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                           | METRU PATRAT                       | 2,55   | 2,79  | 7,11     | 2,55   | 7,11     | 2,55   | 7,11     | 0      | 7,11     | 0      | 0    |
| 026                            | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM                                                   | METRU PATRAT<br>100 METRI<br>PATRA | 2,55   | 41,74 | 106,44   | 2,55   | 106,44   | 2,55   | 106,44   | 0      | 106,44   | 0      | 0    |
| 027                            | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          | 100 METRI<br>PATRA                 | 1,33   | 8,72  | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 1,33   | 11,60    | 0      | 11,60    | 0      | 0    |
| 028                            | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | 100 METRI<br>PATRA                 | 0,56   | 10,88 | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0,56   | 6,09     | 0      | 6,09     | 0      | 0    |
| 029                            | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | 100 METRI<br>PATRA                 | 5,25   | 2,17  | 11,39    | 5,25   | 11,39    | 5,25   | 11,39    | 0      | 11,39    | 0      | 0    |
| TOTAL                          |          |                                                                                                         |                                    |        |       | 9 708,53 |        | 1 608,32 |        | 1 608,32 |        | 1 608,32 |        |      |
| 007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38 |          |                                                                                                         |                                    |        |       |          |        |          |        |          |        |          |        |      |
| 007                            | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA                             | 4      | 63,46 | 253,84   | 4      | 253,84   | 4      | 253,84   | 0      | 253,84   | 0      | 0,00 |
| 017                            | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT<br>LEI                | 27,7   | 60,44 | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 0      | 1 674,19 | 0      | 0,00 |
| 018                            | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                        |                                    | 1      |       |          |        |          |        |          | includ |          | includ |      |
| 019                            | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM                           | 128,26 | 0,27  | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 34,63    | 0      | 0    |
| 020                            | CZ0301B1 | Confect. armat fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel cent. ob 37 d=10- 16 mm     | KILOGRAM                           | 128,26 | 0,86  | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 110,30   | 0      | 0    |
| 021                            | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB                          | 3,1    | 88,38 | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 273,98   | 0      | 0    |
| 022                            | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.  | METRU CUB                          | 3,12   | 82,95 | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 258,80   | 0      | 0    |
| 023                            | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                | KILOGRAM                           | 37     | 0,84  | 31,08    | 37     | 31,08    | 37     | 31,08    | 0      | 31,08    | 0      | 0    |
| 024                            | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRAM                           | 37     | 1,64  | 60,68    | 37     | 60,68    | 37     | 60,68    | 0      | 60,68    | 0      | 0    |
| 025                            | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                           | METRU PATRAT                       | 1,532  | 2,79  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 0      | 4,27     | 0      | 0    |

|                                |          |                                                                                                         |                                    |           |        |          |        |          |        |          |        |        |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| 026                            | 6716118  | COVER PVC FARA SUPTO TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                    | METRU PATRAT<br>100 METRI<br>PATRA | 1,532     | 41,74  | 63,95    | 36,7   | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 0      | 0      |
| 027                            | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          |                                    | 2,21      | 8,72   | 19,27    | 37,7   | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 0      | 0      |
| 028                            | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                               | 0,938     | 10,88  | 10,21    | 38,7   | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0      | 0      |
| 029                            | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t       | TONE                               | 8,754     | 2,17   | 19,00    | 39,7   | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 0      | 0      |
| TOTAL                          |          |                                                                                                         |                                    | 12 383,68 |        | 2 814,20 |        | 2 814,20 |        | 2 814,20 |        |        |
| 008-4.1.1/8 SUBTRAV/CANAL TA39 |          |                                                                                                         |                                    |           |        |          |        |          |        |          |        |        |
| 007                            | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA                             | 4         | 63,46  | 253,84   | 4      | 63,46    | 253,84 | 63,46    | 0      | 0      |
| 011                            | MIL129A1 | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                              | METRU                              | 0         | 0,00   | 0        | 0,00   | 0        | 0,00   | 0        | 0,00   | 0      |
| 017                            | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT<br>LEI                | 27,7      | 60,44  | 1 674,19 | 27,70  | 1 674,19 | 27,70  | 1 674,19 | 0      | 0      |
| 018                            | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAU METALIC 0.04 BUC                                                        |                                    | inclus    | inclus | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 0      |
| 019                            | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM                           | 128,26    | 0,27   |          |        |          |        |          |        |        |
| 020                            | CZ0301B1 | Confect armat fasonare bare pt fundatii izolat continui si radiere in atel cent ob 37 d=10- 16 mm       | KILOGRAM                           | 128,26    | 0,86   | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 0      |
| 021                            | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa              | METRU CUB                          | 3,1       | 88,38  | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 0      |
| 022                            | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB                          | 3,12      | 82,95  | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 0      |
| 023                            | CL21A1   | MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                | KILOGRAM                           | 37        | 0,84   | 31,08    | 37     | 31,08    | 37     | 31,08    | 0      | 0      |
| 024                            | 6309874  | CONFECTI METALICE IN RAME SIMPLETE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                | KILOGRAM                           | 37        | 1,64   | 60,68    | 37     | 60,68    | 37     | 60,68    | 0      | 0      |
| 025                            | IZB01A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare                           | METRU PATRAT                       | 1,532     | 2,79   | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 0      | 0      |
| 026                            | 6716118  | COVER PVC FARA SUPTO TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                    | METRU PATRAT<br>100 METRI<br>PATRA | 1,532     | 41,74  | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 0      | 0      |
| 027                            | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                          |                                    | 2,21      | 8,72   | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 0      | 0      |
| 028                            | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                               | 0,938     | 10,88  | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0      | 0      |
| 029                            | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t       | TONE                               | 8,754     | 2,17   | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 0      | 0      |
| TOTAL                          |          |                                                                                                         |                                    | 12 361,42 |        | 2 623,82 |        | 2 623,82 |        | 2 623,82 |        |        |
| 009-4.1.1/9 SUBTRAV/CANAL TA40 |          |                                                                                                         |                                    |           |        |          |        |          |        |          |        |        |
| 007                            | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA                             | 4         | 63,46  | 253,84   | 4      | 253,84   | 4      | 253,84   | 0      | 0,00   |
| 017                            | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT<br>LEI                | 27,7      | 60,44  | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 0      | 0,00   |
| 018                            | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAU METALIC 0.04 BUC                                                        |                                    | inclus    | inclus |          | inclus | inclus   | inclus | inclus   | inclus | inclus |
| 019                            | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM                           | 128,26    | 0,27   | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 0,00   |
| 020                            | CZ0301B1 | Confect armat fasonare bare pt fundatii izolat continui si radiere in atel cent ob 37 d=10- 16 mm       | KILOGRAM                           | 128,26    | 0,86   | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 0,00   |
| 021                            | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa              | METRU CUB                          | 3,1       | 88,38  | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 0,00   |
| 022                            | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB                          | 3,12      | 82,95  | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 0,00   |

|                                 |          |                                                                                                            |                    |        |       |          |        |          |        |          |        |      |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------|
| 023                             | CL21A1   | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                  | KILOGRAM           | 37     | 0,84  | 31,08    | 37     | 31,08    | 37     | 31,08    | 0      | 0,00 |
| 024                             | 6309874  | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                    | KILOGRAM           | 37     | 1,64  | 60,68    | 37     | 60,68    | 37     | 60,68    | 0      | 0,00 |
| 025                             | IZ801A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                           | METRU PATRAT       | 1,532  | 2,79  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 0      | 0,00 |
| 026                             | 6716118  | COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                      | METRU PATRAT       | 1,532  | 41,74 | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 0      | 0,00 |
| 027                             | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                             | 100 METRI<br>PATRA | 2,21   | 8,72  | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 0      | 0,00 |
| 028                             | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | STONE              | 0,938  | 10,88 | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0      | 0,00 |
| 029                             | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | STONE              | 8,754  | 2,17  | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 0      | 0,00 |
| TOTAL                           |          |                                                                                                            |                    |        |       | 9 709,66 |        | 3 184,05 |        | 3 184,05 |        |      |
| B10-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41 |          |                                                                                                            |                    |        |       |          |        |          |        |          |        |      |
| 017                             | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia<br>apeductelor, canalelor si ananelor | METRU PATRAT       | 27,7   | 60,44 | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 0      | 0    |
| 018                             | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                           | inclus             |        |       |          |        |          |        |          | inclus |      |
| 019                             | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu<br>distanțieri din mase plastice          | KILOGRAM           | 128,26 | 0,27  | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 0    |
| 020                             | CZ0301B1 | Confect armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radieri in<br>atel.cent.ob 37 d=10-16 mm         | KILOGRAM           | 128,26 | 0,86  | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 0    |
| 021                             | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de<br>radire,castele de apa              | METRU CUB          | 3,1    | 88,38 | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 0    |
| 022                             | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40<br>pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB          | 3,12   | 82,95 | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 0    |
| 023                             | CL21A1   | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                  | KILOGRAM           | 37     | 0,84  | 31,08    | 37     | 31,08    | 37     | 31,08    | 0      | 0    |
| 024                             | 6309874  | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                    | KILOGRAM           | 37     | 1,64  | 60,68    | 37     | 60,68    | 37     | 60,68    | 0      | 0    |
| 025                             | IZ801A1  | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                           | METRU PATRAT       | 1,532  | 2,79  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 1,532  | 4,27     | 0      | 0    |
| 026                             | 6716118  | COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                      | METRU PATRAT       | 1,532  | 41,74 | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 1,532  | 63,95    | 0      | 0    |
| 027                             | TSH12B1  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                             | 100 METRI<br>PATRA | 2,21   | 8,72  | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 2,21   | 19,27    | 0      | 0    |
| 028                             | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | STONE              | 0,938  | 10,88 | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0,938  | 10,21    | 0      | 0    |
| 029                             | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | STONE              | 8,754  | 2,17  | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 8,754  | 19,00    | 0      | 0    |
| TOTAL                           |          |                                                                                                            |                    |        |       | 9 685,42 |        | 2 560,36 |        | 2 560,36 |        |      |
| B11-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42 |          |                                                                                                            |                    |        |       |          |        |          |        |          |        |      |
| 013                             | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia<br>apeductelor, canalelor si ananelor | METRU PATRAT       | 27,7   | 60,44 | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 0      | 0    |
| 014                             | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                           | LEI                | 1      |       |          |        |          |        |          | inclus |      |
| 015                             | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu<br>distanțieri din mase plastice          | KILOGRAM           | 128,26 | 0,27  | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 0    |
| 016                             | CZ0301B1 | Confect armat fasonare bare pt. fundatii izol.continui si radieri in<br>atel.cent.ob 37 d=10-16 mm         | KILOGRAM           | 128,26 | 0,86  | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 0    |
| 017                             | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de<br>radire,castele de apa              | METRU CUB          | 3,1    | 88,38 | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 0    |
| 018                             | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40<br>pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB          | 3,12   | 82,95 | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 0    |

|                                    |           |                                                                                                            |                                    |          |       |          |        |          |        |          |        |          |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 019                                | CL21A1    | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                  | KILOGRAM                           | 37       | 0.84  | 31.08    | 37     | 31.08    | 37     | 31.08    | 0      | 0        |
| 020                                | 6309874   | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                    | KILOGRAM                           | 37       | 1.64  | 60.68    | 37     | 60.68    | 130.26 | 60.68    | 0      | 0        |
| 021                                | IZ801A1   | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                           | METRU PATRAT                       | 1.532    | 2.79  | 4.27     | 1.532  | 4.27     | 1.532  | 4.27     | 0      | 0        |
| 022                                | 6716118   | COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                      | METRU PATRAT<br>100 METRI<br>PATRA | 1.532    | 41.74 | 63.95    | 1.532  | 63.95    | 131.26 | 63.95    | 0      | 0        |
| 023                                | TSH1281   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                             |                                    | 2.21     | 8.72  | 19.27    | 2.21   | 19.27    | 2.21   | 19.27    | 0      | 0        |
| 024                                | TR822E6B  | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                               | 0.938    | 10.88 | 10.21    | 0.938  | 10.21    | 132.26 | 10.21    | 0      | 0        |
| 025                                | TR822D3E  | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | TONE                               | 8.754    | 2.17  | 19.00    | 8.754  | 19.00    | 8.754  | 19.00    | 0      | 0        |
| TOTAL                              |           |                                                                                                            |                                    |          |       | 4 212,55 |        | 2 560,37 |        | 2 560,36 |        |          |
| 012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43    |           |                                                                                                            |                                    |          |       |          |        |          |        |          |        |          |
| 017                                | CB24A1    | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia<br>apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT<br>LEI                | 27,7     | 60,44 | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 27,7   | 1 674,19 | 0      | 0        |
| 018                                | YC01RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                           |                                    |          |       |          |        |          |        |          |        |          |
| 019                                | CC01A1    | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu<br>distanteri din mase plastice           | KILOGRAM                           | 128,26   | 0,27  | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 128,26 | 34,63    | 0      | 0        |
| 020                                | CZ030181  | Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izolat.continut si radlere in<br>atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm       | KILOGRAM                           | 128,26   | 0,86  | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 128,26 | 110,30   | 0      | 0        |
| 021                                | CA02T1    | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de<br>facie,castela de apa               | METRU CUB                          | 3,1      | 88,38 | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 3,1    | 273,98   | 0      | 0        |
| 022                                | CZ0108A1  | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40<br>pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.     | METRU CUB                          | 3,12     | 87,95 | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 3,12   | 258,80   | 0      | 0        |
| 023                                | CL21A1    | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON                                                  | KILOGRAM                           | 37       | 0.84  | 31.08    | 37     | 31.08    | 37     | 31.08    | 0      | 0        |
| 024                                | 6309874   | CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                    | KILOGRAM                           | 37       | 1.64  | 60.68    | 37     | 60.68    | 37     | 60.68    | 0      | 0        |
| 025                                | IZ801A1   | Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal<br>confectionare                           | METRU PATRAT                       | 1.532    | 2.79  | 4.27     | 1.532  | 4.27     | 1.532  | 4.27     | 0      | 0        |
| 026                                | 6716118   | COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM                                                      | METRU PATRAT<br>100 METRI<br>PATRA | 1.532    | 41.74 | 63.95    | 1.532  | 63.95    | 1.532  | 63.95    | 0      | 0        |
| 027                                | TSH1281   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                             |                                    | 2.21     | 8.72  | 19.27    | 2.21   | 19.27    | 2.21   | 19.27    | 0      | 0        |
| 028                                | TR822E6B  | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea<br>sarcinii la fiecare transp=0,5-1t      | TONE                               | 0.938    | 10.88 | 10.21    | 0.938  | 10.21    | 0.938  | 10.21    | 0      | 0        |
| 029                                | TR822D3E  | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in<br>pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | TONE                               | 8.754    | 2.17  | 19.00    | 8.754  | 19.00    | 8.754  | 19.00    | 0      | 0        |
| TOTAL                              |           |                                                                                                            |                                    |          |       | 7 392,46 |        | 2 560,36 |        | 2 560,36 |        |          |
| 003-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER |           |                                                                                                            |                                    |          |       |          |        |          |        |          |        |          |
| 001                                | TRA04B50  | Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler<br>peste 20t pedist                   | TONE                               | 1 819,53 | 3,31  | 6 022,64 | 909,77 | 3 011,34 | 909,77 | 3 011,34 | 909,75 | 5 112,88 |
| 002                                | TRA02A50  | Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe<br>dist = 50km.                     | TONE                               | 181,07   | 3,18  | 575,82   | 90,54  | 287,92   | 90,54  | 287,92   | 90,53  | 485,28   |
| 003                                | TRI1A03E1 | Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utilaj,pe roti cauc deplas.10m<br>rampa-auto categ.1                   | TONE                               | 18,11    | 1,26  | 22,82    | 9,05   | 11,40    | 9,05   | 11,40    | 9,06   | 13,76    |
| 004                                | TRI1A05E1 | Incarcare-descarcare mat.gr.h-utilaje pe senile trans.10m rampa-auto<br>categ.1                            | TONE                               | 181,95   | 1,35  | 245,64   | 90,54  | 122,23   | 90,54  | 122,23   | 91,41  | 154,22   |
| 005                                | TRA03B05  | Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu<br>remorca pedist.5                   | TONE                               | 90,96    | 3,32  | 302,13   | 45,5   | 151,11   | 45,5   | 151,11   | 45,48  | 256,66   |
| 006                                | AUT6750   | Macara pe senile rdk 300 30tf                                                                              | ORA                                | 4,40     | 33,39 | 146,75   | 2,2    | 73,46    | 2,2    | 73,46    | 2,20   | 144,55   |

| TOTAL                                             |          |                                                                                                                                             |      |        |       |          |        |          |        |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT   |          |                                                                                                                                             |      |        |       |          |        |          |        |          |          |
|                                                   |          |                                                                                                                                             |      |        |       | 7 315,79 |        | 3 657,45 |        |          | 3 657,45 |
|                                                   | TRA04B05 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *                                             | TONE | 149,43 | 2,32  | 346,68   | 74,72  | 173,35   | 74,72  | 173,35   | 173,33   |
| 001                                               |          |                                                                                                                                             |      |        |       |          |        |          |        |          |          |
| 002                                               | TRA04B10 | Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *                                            | TONE | 74,72  | 3,31  | 247,31   | 37,36  | 123,66   | 37,36  | 123,66   | 123,65   |
| 003                                               | TRA04B16 | Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist                                                       | TONE | 74,72  | 4,17  | 311,56   | 37,36  | 155,79   | 37,36  | 155,79   | 155,77   |
| 004                                               | TRB22F3H | Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 tf pozitie fixa g&t                                                             | TONE | 597,72 | 0,41  | 245,07   | 298,86 | 122,53   | 298,86 | 122,53   | 122,53   |
| 005                                               | TRA04B10 | Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist                                                       | TONE | 16,03  | 3,31  | 53,04    | 8,15   | 26,98    | 8,15   | 26,98    | 26,07    |
| 006                                               | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                                                             | TONE | 32,05  | 0,41  | 13,14    | 16,03  | 6,57     | 16,03  | 6,57     | 6,57     |
| 007                                               | TRA02A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.                                                       | TONE | 1,57   | 2,94  | 4,61     | 0,60   | 1,76     | 0,60   | 1,76     | 2,85     |
| 008                                               | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                                                             | TONE | 3,14   | 0,41  | 1,29     | 1,66   | 0,68     | 1,66   | 0,68     | 0,61     |
| 009                                               | TRA04B10 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *                                            | TONE | 14,06  | 3,31  | 46,53    | 7,03   | 23,27    | 7,03   | 23,27    | 23,26    |
| 010                                               | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                                                             | TONE | 28,12  | 0,41  | 11,53    | 14,01  | 5,74     | 14,01  | 5,74     | 5,78     |
| 011                                               | TRA04B10 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *                                            | TONE | 43,35  | 3,31  | 143,48   | 21,20  | 70,17    | 21,20  | 70,17    | 73,30    |
| 012                                               | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                                                             | TONE | 86,69  | 0,41  | 35,54    | 43,23  | 17,72    | 43,23  | 17,72    | 17,82    |
| 013                                               | TRA02A10 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.                                                       | TONE | 1,93   | 3,31  | 6,40     | 0,66   | 2,18     | 0,66   | 2,18     | 4,22     |
| 014                                               | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                                                             | TONE | 3,87   | 0,49  | 1,90     | 1,66   | 0,81     | 1,66   | 0,81     | 1,08     |
| 015                                               | AUT67S1  | AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                                | ORA  | 39,29  | 32,00 | 1 257,32 | 20     | 640      | 20,00  | 640,00   | 617,32   |
| 016                                               | AUT67S1  | AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                                | ORA  | 6,75   | 32,00 | 216,12   | 3,4    | 108,8    | 3,40   | 108,80   | 107,32   |
| 017                                               | AUT67S1  | AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                                | ORA  | 0,99   | 32,00 | 31,69    | 0,45   | 14,4     | 0,45   | 14,40    | 17,29    |
| TOTAL                                             |          |                                                                                                                                             |      |        |       | 2 973,20 |        | 1 494,44 |        |          |          |
| 003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL |          |                                                                                                                                             |      |        |       |          |        |          |        |          |          |
| 01                                                | TRA03A01 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM * | TONE | 89,66  | 1,40  | 125,52   | 89,66  | 125,524  | 89,66  | 125,524  | 0,00     |
| 02                                                | TRA03A02 | PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM **INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *                                                            | TONE | 89,66  | 1,73  | 155,11   | 89,66  | 155,1118 | 89,66  | 155,1118 | 0,00     |
| 03                                                | TRA03A03 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *  | TONE | 89,66  | 2,07  | 185,59   | 89,66  | 185,5962 | 89,66  | 185,5962 | 0,00     |
| 04                                                | TRA03A04 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *  | TONE | 89,66  | 2,40  | 215,18   | 0      | 0        | 0      | 89,66    | 215,18   |
| 05                                                | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *  | TONE | 89,66  | 2,74  | 245,66   | 0      | 0        | 0      | 89,66    | 245,66   |
| TOTAL                                             |          |                                                                                                                                             |      |        |       | 927,06   |        | 466,232  |        |          |          |

|                   |          |                                                                                                                                                      |      |       |      |            |      |            |  |  |  |  |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|------|------------|--|--|--|--|
| 01                | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *                             | TONE | 9,05  | 2,74 | 24,81      | 4,5  | 12,33      |  |  |  |  |
| 02                | TRA03A20 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *                      | TONE | 6,45  | 6,12 | 39,45      | 3,22 | 19,7064    |  |  |  |  |
| 03                | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G-6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR * | TONE | 31,00 | 0,44 | 13,64      | 15,5 | 6,82       |  |  |  |  |
| TOTAL             |          |                                                                                                                                                      |      |       |      | 77,90      |      | 38,86      |  |  |  |  |
| OBIECT            |          |                                                                                                                                                      |      |       |      | 11 293,96  |      | 5 656,98   |  |  |  |  |
| TOTAL General C+M |          |                                                                                                                                                      |      |       |      | 563 303,16 |      | 151 822,70 |  |  |  |  |

**Antreprenor General**  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

**Manager Proiect**  
Vasile Filip

**Prestator Servicii**  
Telprod-Com S.R.L.  
Administrator  
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757573  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 07 Iulie 2020 / 07 Iulie 2020                                                                                                                                                |                                                                                      | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                                                                           |                                                                   | 9. Transportator<br>Перевозчик                                               |                                                        | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 1. Furnizor:<br>Продавец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC/MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                   |                                                                                      | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                   |                                                                   | 1011600003819 /<br>0506442                                                   |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. 'VICTORIABANK'S.A. fil nr.3 Chisinau |                                                                                      | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                   |                                                                   | 200513 /<br>0508448                                                          |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                  |                                                                   | Acti edit nr. 11/03.07.2020 Acti PS nr. 3/<br>07.03.2020, nr. 23/02.04.2020  |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | mun. Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                           |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки                                                                        |                                                                   | mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60                                      |                                                        | 7. Redirițari<br>Переадресации                                                 |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                               | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                 | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                         | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонны |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Acti adițional nr. 11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr. 3 din 07.03.2020 (5 229.36 EURO)  |  | serv                                                                                                                                                                         | 1                                                                                    | 85221.14                                                                                                       | 85221.13                                                          | 20                                                                           | 17044.23                                               | 102265.36                                                                      | -                                            | -                                    | -                                        | -                                                |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Acti adițional nr. 11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr. 23 din 02.04.2020 (3 559.44 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                         | 1                                                                                    | 58007.01                                                                                                       | 58007.01                                                          | 20                                                                           | 11601.40                                               | 69608.41                                                                       | -                                            | -                                    | -                                        | -                                                |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                | 143228.14                                                         | x                                                                            | 28645.63                                               | 171873.77                                                                      | x                                            | x                                    | x                                        | -                                                |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                | 143228.14                                                         | x                                                                            | 28645.63                                               | 171873.77                                                                      | x                                            | x                                    | x                                        | -                                                |
| 13. Permis eliberare:<br>Отпуск разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Director<br>M. Lazarev                                                                                                                                                       |                                                                                      | 15. Primit bunurile<br>Intermediarul (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                 |                                                                                      | 16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)      |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| L.S.<br>M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель             |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          | L.S.<br>M.P.                                     |

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**  
Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3  
**Act aditional nr. 11/03.07.2020**

### SITUATIA DE PLATA NR.1

| Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal                                                                                 |                                                                                  | UM  | Canitate | Pret unitar<br>[EURO] fara<br>TVA] | Pret total<br>[e fara TVA] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.23 din 02.04.2020</b>                   |                                                                                  |     |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                                                 | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 3,00     | 210,00                             | 630,00                     |
| 002                                                                                                                                 | Excavator pentru lucrari de in teren                                             | ora | 1,00     | 26,20                              | 26,20                      |
|                                                                                                                                     |                                                                                  |     |          |                                    | <b>656,20</b>              |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.24 din 03.04.2020</b>                   |                                                                                  |     |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                                                 | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 1,00     | 210,00                             | 210,00                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                  |     |          |                                    | <b>210,00</b>              |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD31 km 66+118; TTD-30 km 66+016 Conform Act de prestari servicii Nr.25 din 04.04.2020</b> |                                                                                  |     |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                                                 | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 2,00     | 210,00                             | 420,00                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                  |     |          |                                    | <b>420,00</b>              |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD32 Conform Act de prestari servicii Nr.26 din 06.04.2020</b>                             |                                                                                  |     |          |                                    |                            |
|                                                                                                                                     |                                                                                  |     |          |                                    | <b>0,00</b>                |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.27 din 10.04.2020</b>                            |                                                                                  |     |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                                                 | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 2,00     | 210,00                             | 420,00                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                  |     |          |                                    | <b>420,00</b>              |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.28 din 11.04.2020</b>                            |                                                                                  |     |          |                                    |                            |

|                                                                                                          |                                                                                  |     |      |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------------|
| 001                                                                                                      | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 3,00 | 210,00 | 630,00          |
| <b>630,00</b>                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |                 |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.29 din 13.04.2020</b> |                                                                                  |     |      |        |                 |
| 001                                                                                                      | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 1,00 | 210,00 | 210,00          |
| <b>210,00</b>                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |                 |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.30 din 16.04.2020</b> |                                                                                  |     |      |        |                 |
| 001                                                                                                      | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 2,00 | 210,00 | 420,00          |
| <b>420,00</b>                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |                 |
|                                                                                                          |                                                                                  |     |      |        | <b>2 966,20</b> |
|                                                                                                          |                                                                                  |     |      |        | <b>593,24</b>   |
|                                                                                                          |                                                                                  |     |      |        | <b>3 559,44</b> |

**Antreprenor General**

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

**Manager Proiect**

Vasile Filip



**Prestator Servicii**

Telprod-Com S.R.L.

**Administrator**

Mihail Lazarev



Antreprenor General : Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA  
Prestator : TELIPROD-COM SRL

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3  
Act additional nr. 11/03.07.2020

## SITUATIA DE PLATA NR.2

| Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal                                                  |                                                      | UM   | Canitate | Pret unitar<br>[EURO] fara<br>TVA] | Pret total<br>[e fara TVA] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020  |                                                      |      |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                  | Automacara pentru mutarea tubului de protectie       | ora  | 8,00     | 20,00                              | 160,00                     |
| 002                                                                                                  | Transportarea utilajului (Manipulator) 60 km         | serv | 1,00     | 100,00                             | 100,00                     |
|                                                                                                      |                                                      |      |          |                                    | <b>260,00</b>              |
| Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020 |                                                      |      |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                  | Asistenta izolatie mecanica                          | serv | 1,00     | 100,00                             | 100,00                     |
| 002                                                                                                  | Transportarea utilajului (generatoare) 60 km         | serv | 1,00     | 85,00                              | 85,00                      |
| 003                                                                                                  | Generator                                            | ore  | 8,00     | 7,00                               | 56,00                      |
|                                                                                                      |                                                      |      |          |                                    | <b>241,00</b>              |
| Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020  |                                                      |      |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                  | Transportarea utilajului (Manipulator) 63 km         | serv | 1,00     | 200,00                             | 200,00                     |
| 002                                                                                                  | Automacara pentru mutarea tubului de protectie       | ora  | 2,00     | 20,00                              | 40,00                      |
| 003                                                                                                  | Asistenta lansare tub (16 ore)                       | serv | 1,00     | 120,00                             | 120,00                     |
|                                                                                                      |                                                      |      |          |                                    | <b>360,00</b>              |
| Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020      |                                                      |      |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                  | Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 22 km | serv | 1,00     | 150,00                             | 250,00                     |
|                                                                                                      |                                                      |      |          |                                    | <b>250,00</b>              |
| Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020      |                                                      |      |          |                                    |                            |
| 001                                                                                                  | Excavator pentru lucari de in teren                  | ora  | 8,00     | 26,20                              | 209,60                     |
| 002                                                                                                  | Transportarea materialului (teava D811 mm)           | serv | 1,00     | 55,00                              | 55,00                      |
| 003                                                                                                  | Automacara pentru mutarea tubului de protectie       | ora  | 8,00     | 20,00                              | 160,00                     |

|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------------|
| 004                                                                                                     | Transportarea utilajului (Manipulator)                                          | serv | 1,00 | 25,00  | 25,00  |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>449,60</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020</b>  |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 10 km                            | serv | 1,00 | 50,00  | 50,00  |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>50,00</b>  |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020</b>  |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 7 km                             | serv | 1,00 | 50,00  | 50,00  |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>50,00</b>  |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020</b> |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Automacara pentru mutarea tubului de protectie                                  | ora  | 8,00 | 20,00  | 160,00 |               |
| 002                                                                                                     | Transportarea utilajului (Manipulator)                                          | serv | 1,00 | 25,00  | 25,00  |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>185,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020</b> |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Transportarea materialului (teava D811 mm) 13 km                                | serv | 1,00 | 55,00  | 55,00  |               |
| 002                                                                                                     | Servicii sudori                                                                 | serv | 1,00 | 125,00 | 125,00 |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>180,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020</b> |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Automacara pentru mutarea tubului de protectie                                  | ora  | 8,00 | 20,00  | 160,00 |               |
| 002                                                                                                     | Transportarea utilajului (Manipulator)                                          | serv | 1,00 | 25,00  | 25,00  |               |
| 003                                                                                                     | Transportarea utilajului Excavator                                              | serv | 1,00 | 25,00  | 25,00  |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>210,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020</b> |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Servicii sudori                                                                 | serv | 1,00 | 125,00 | 125,00 |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>125,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020</b> |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Transportarea utilajului negabarit (Excavator )                                 | serv | 1,00 | 150,00 | 150,00 |               |
| 002                                                                                                     | Automacara pentru mutarea tubului de protectie                                  | ora  | 5,00 | 20,00  | 100,00 |               |
|                                                                                                         |                                                                                 |      |      |        |        | <b>250,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020</b>      |                                                                                 |      |      |        |        |               |
| 001                                                                                                     | Servicii transport (microbus, macara, trailer) Transportarea la distanta 198 km | serv | 1,00 | 160,00 | 160,00 |               |
| 002                                                                                                     | Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 6 ore                                       | serv | 1,00 | 290,00 | 290,00 |               |

|                                                                                                             |                                                        |      |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 003                                                                                                         | Transportarea, cap tragere la distanta 33 km           | serv | 1,00 | 55,00  | 55,00  |
| <b>505,00</b>                                                                                               |                                                        |      |      |        |        |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020</b>          |                                                        |      |      |        |        |
| 001                                                                                                         | Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 12 ore             | serv | 1,00 | 580,00 | 580,00 |
| 002                                                                                                         | Exavator pentru lucrari in teren                       | ora  | 6,00 | 26,20  | 157,20 |
| <b>737,20</b>                                                                                               |                                                        |      |      |        |        |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020</b>       |                                                        |      |      |        |        |
| 001                                                                                                         | Transportarea materialului (teava D811 mm 2 buc) 14 km | serv | 1,00 | 55,00  | 55,00  |
| <b>55,00</b>                                                                                                |                                                        |      |      |        |        |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020</b> |                                                        |      |      |        |        |
| 001                                                                                                         | Transportarea materialului (teava D811 mm 5 buc) 12 km | serv | 1,00 | 90,00  | 90,00  |
| <b>90,00</b>                                                                                                |                                                        |      |      |        |        |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020</b> |                                                        |      |      |        |        |
| 001                                                                                                         | Transportarea utilajului (Macara) 12 km                | serv | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
| 002                                                                                                         | Transportarea materialului (teava D811 mm 3 buc) 12 km | serv | 1,00 | 55,00  | 55,00  |
| 003                                                                                                         | Automacara pentru mutarea tubului de protectie         | ora  | 6,00 | 20,00  | 120,00 |
| 004                                                                                                         | Taierea tevii Dn 813 mm                                | buc  | 1,00 | 80,00  | 80,00  |
| <b>280,00</b>                                                                                               |                                                        |      |      |        |        |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020</b> |                                                        |      |      |        |        |
| 001                                                                                                         | Taierea tevii Dn 813 mm                                | buc  | 1,00 | 80,00  | 80,00  |
| <b>80,00</b>                                                                                                |                                                        |      |      |        |        |
| <b>4 357,80</b>                                                                                             |                                                        |      |      |        |        |
| <b>871,56</b>                                                                                               |                                                        |      |      |        |        |
| <b>5 229,36</b>                                                                                             |                                                        |      |      |        |        |

**Manager Project**  
**Vasile Filip**

**Antreprenor General**  
**ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**

**Administrator**  
**Mihail Lazarev**

FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757562  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 11 Iunie 2020 / 11 Iunie 2020<br>Путевой лист                                                                                                                           |  |
| 1. Furnizor:<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.                                 |  |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM.mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d<br>MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIA'BANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                                           |  |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | mun.Chisinau, str.Petricani 19/2<br>mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60                                                                                                |  |
| 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60                                                                                                                                    |  |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                         |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                          |  |
| 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товаров, объем услуг                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                                          |  |
| 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                                                                                    |  |
| 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев                                                                                          |  |
| 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                                                                                    |  |
| 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн                                                                                                                         |  |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO) |  |                                                                                                                                                                         |  |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                         |  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | M.Lazarev<br>Functia, nume, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                 |  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Functia, nume, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                              |  |
| 15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                           |  | Functia, nume, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                              |  |
| 16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                             |  | Functia, nume, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                              |  |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Functia, nume, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                              |  |

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                                                         |         |                                                                                                     | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI |          | 515-29.03.2020                 |                               | 516-11.05.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| nr. crt                                                                           | cod     | Denumire                                                                                            | UM                         | Canitate | Pret unitar<br>[euro fara TVA] | Pret total<br>[euro fara TVA] | Canitate       | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate       | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate | Valoare<br>euro fara TVA |
| 0001                                                                              | TSC19B1 | Sapet cu buldoz,pe tract 81-180cp<br>incl.imping,panimutul la 10 m teren cat.2                      | 100<br>METRI<br>CUBI       | 665,68   | 29,44                          | 19 595,49                     | 0,00           | 0,00                     | 32,35          | 952,28                   | 716,99   | 21 105,79                |
| TOTAL                                                                             |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 42 364,57                     |                | -7,40                    |                | 952,28                   |          | 43 869,49                |
| OB 001                                                                            |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 42 364,57                     |                | -7,40                    |                |                          |          | 43 869,49                |
| 0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| 0001.1.1/3 REFACTARE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M                       |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| TOTAL                                                                             |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 115 263,69                    |                | 0,00                     |                |                          |          | 0,00                     |
| 0002-Lucrari necesare pentru protectia mediului                                   |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| TOTAL                                                                             |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 82 893,18                     |                | 0,00                     |                |                          |          | 778,68                   |
| TOTAL OB 002                                                                      |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 198 156,88                    |                | 0,00                     |                |                          |          | 778,68                   |
| 0003 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180       |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| 0001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m                                         |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| TOTAL                                                                             |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 65 693,87                     |                | 0,00                     |                |                          |          | 0,00                     |
| OB 003                                                                            |         |                                                                                                     |                            |          |                                | 65 693,87                     |                | 0,00                     |                |                          |          | 0,00                     |
| 001-RAION STRASENI L=32180 M                                                      |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| 001.4.1.1/3 FIRUL CONDUCTIE                                                       |         |                                                                                                     |                            |          |                                |                               |                |                          |                |                          |          |                          |
| 0001                                                                              | TSC04B1 | Sap,mec,cu exc.de 0,71-1,25mc in pam,cu umiditate<br>naturala desc.dep ter cat.2                    | 100<br>METRI<br>CUBI       | 344,20   | 46,66                          | 16 061,98                     | 23,44          | 1 093,82                 | 40,03          | 1 867,99                 | 242,44   | 11 313,38                |
| 0002                                                                              | TSC04B1 | Sap,mec,cu exc.de 0,71-1,25mc in pam,cu umiditate<br>naturala desc.dep ter cat.2                    | 100<br>METRI<br>CUBI       | 25,74    | 46,66                          | 1 201,15                      | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 13,38    | 624,37                   |
| 0003                                                                              | TSC02B1 | Sap,mal,cu dublapi fag,asez,ort,lat,ntre mal,1,51-<br>2,5m la adinc 0,0-2m/0,21-0,6 m intre dublapi | METRU<br>PATRAT            | 3 830,26 | 2,61                           | 9 992,13                      | 152,08         | 396,74                   | 0,00           | 0,00                     | 2 143,71 | 5 592,37                 |
| 0004                                                                              | ACT16A1 | Montarea parapelelor si podetelor metalice de<br>inventar la santuri pt.conducte                    | METRU                      | 60,40    | 0,61                           | 36,72                         | 8,08           | 4,91                     | 0,00           | 0,00                     | 39,49    | 24,01                    |
| 0005                                                                              | TSD03C1 | Impart,pam,afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in<br>strat,cu gros.de 21-30 cm ter,cat.1 sau 2    | 100<br>METRI<br>CUBI       | 369,94   | 21,36                          | 7 900,99                      | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 20,00    | 427,15                   |
| 0006                                                                              | TSD06A1 | Compactare cu placa vibrat,de 0,7c umplutura pamint<br>necoein in strat de 20-30cm                  | 100<br>METRI<br>CUBI       | 369,94   | 90,93                          | 33 639,91                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00                     |
| 0007                                                                              | IZA01B1 | Curatire a prin sablare pt prot antifcorozive<br>suprafmetel cu nisip de flu                        | METRU<br>PATRAT            | 1 234,01 | 15,65                          | 19 309,59                     | 278,39         | 4 356,20                 | 170,84         | 2 673,28                 | 1 045,52 | 16 360,13                |
| 0008                                                                              | IZ-MTT  | Izolier a sudurilor exec. pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                                 | METRU<br>PATRAT            | 962,21   | 2,25                           | 2 164,61                      | 278,39         | 626,27                   | 170,84         | 384,33                   | 1 045,52 | 2 352,03                 |
| 0009                                                                              | YCOJON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTILE PT IZ. SUDURI 2555 buc                        | LEI                        | 1 274,00 | 129,31                         | 164 740,94                    | 333,00         | 43 767,13                | 262,00         | 33 879,22                | 1 213,00 | 156 853,03               |
| 0010                                                                              | IZ-MTT  | Izolier a sudurilor exec. pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                                 | METRU<br>PATRAT            | 271,81   | 2,25                           | 611,47                        | 0,00           | 0,00                     | 170,00         | 382,44                   | 271,60   | 611,00                   |



| TOTAL                                           |          |                                                                                                           |                      |          |          |          |          |  |  |          |  |  |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|--|
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV.TAS2+TCG23+TIS64+TD32+TAS3 |          |                                                                                                           |                      |          |          |          |          |  |  |          |  |  |
| TOTAL                                           |          |                                                                                                           |                      |          |          |          |          |  |  |          |  |  |
| 035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TAS4                 |          |                                                                                                           |                      |          |          |          |          |  |  |          |  |  |
| 001                                             | TSC0481  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitatile<br>naturai desc.dep.ter.cat.2                           | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,09     | 46,66    | 50,86    |          |  |  |          |  |  |
| 002                                             | TSC0481  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitatile<br>naturai desc.dep.ter.cat.2                           | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,08     | 46,66    | 3,73     |          |  |  |          |  |  |
| 003                                             | TSC0381  | Sprijin.mai cu dulapi tag.asez.ori.1.at.lntre<br>mai.>2,5m la adnc.0,0-4m/0,21-0,6m lntre dulapi          | METRU<br>PATRAT      | 105      | 3,95     | 414,50   |          |  |  |          |  |  |
| 004                                             | TSD03C1  | Impriast.pam.afinat cu buld.de senile de 81-180 cp in<br>strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2        | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,17     | 21,36    | 24,99    |          |  |  |          |  |  |
| 005                                             | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint<br>necoezin in strat de 20-30cm                       | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,17     | 90,93    | 106,39   |          |  |  |          |  |  |
| 006                                             | TS424A1  | Epuitzaa mec.a apei din sap.in teren cu<br>infiltr.puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw               | ORA                  | 4        | 7,71     | 30,82    |          |  |  |          |  |  |
| 007                                             | GDS0F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 coli                                                          | BUCATA               | 4        | 63,46    | 253,85   |          |  |  |          |  |  |
| 008                                             | M1G27A1  | Polizar ea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe<br>sant.in vederea prot.anticorozive                   | METRU                | 15,36    | 23,36    | 358,88   |          |  |  |          |  |  |
| 009                                             | M1158A1  | Marcar ea prin posansoare a liniilor tehnologice                                                          | BUCATA               | 8        | 0,46     | 3,69     |          |  |  |          |  |  |
| 010                                             | M110511  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a<br>sudur.conrd.cotef cu grosimea max.de 14 mm. 600<br>mm       | BUCATA               | 8        | 146,13   | 1 169,05 |          |  |  |          |  |  |
| 011                                             | M1129A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la<br>utilizielor tehnologice                            | METRU                | 15,36    | 0,00     | 0,00     |          |  |  |          |  |  |
| 012                                             | IZA01B1  | Curat ea prin sablare pt. prot. anticorozive<br>suprafmetai cu resp. de ru                                | METRU<br>PATRAT      | 30,42    | 15,65    | 476,01   |          |  |  |          |  |  |
| 013                                             | IZ4M1T   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                                    | METRU<br>PATRAT      | 6,14     | 2,25     | 13,81    |          |  |  |          |  |  |
| 014                                             | YCO1RON  | DIFFERENTIA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC                                           | LEI                  | 1        | 629,83   | 629,83   |          |  |  |          |  |  |
| 015                                             | IZ-M1T   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                                    | METRU<br>PATRAT      | 24,28    | 2,25     | 54,62    |          |  |  |          |  |  |
| 016                                             | YCO1RON  | DIFFERENTIA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTIBILE 37 BUC                                          | LEI                  | 1        | 2 912,99 | 2 912,99 |          |  |  |          |  |  |
| 017                                             | CB24A1   | Cofraj metalice pentru beton simplu si armat turnat,<br>in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU<br>PATRAT      | 16,62    | 60,44    | 1 004,44 |          |  |  |          |  |  |
| 018                                             | YCO1RON  | DIFFERENTIA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0,04<br>BUC                                                    | LEI                  | 1        | INCLUS   |          |          |  |  |          |  |  |
| 019                                             | CC01A1   | Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in<br>fundajii izolate cu disantieri din mase plastice         | KILOGRA<br>M         | 76,96    | 0,27     | 20,68    |          |  |  |          |  |  |
| 020                                             | CD0301B1 | Confect.arnat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui<br>si racle in atel.cent.ab 37 d=10- 16 mm          | KILOGRA<br>M         | 76,96    | 0,86     | 65,91    |          |  |  |          |  |  |
| 021                                             | CA0211   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-<br>80 mturnuri de racle,castele de apa              | METRU<br>CUB         | 1,85     | 88,38    | 163,50   |          |  |  |          |  |  |
|                                                 |          |                                                                                                           |                      | 0,00     |          |          | 0,00     |  |  | 0,00     |  |  |
|                                                 |          |                                                                                                           |                      | 2 540,42 |          |          | 2 540,42 |  |  | 4 417,84 |  |  |
|                                                 |          |                                                                                                           |                      | 6 998,26 |          |          | 6 288,32 |  |  | 8 288,32 |  |  |

|                                 |          |                                                                                                        |                |       |        |         |      |  |        |  |         |        |         |      |        |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|------|--|--------|--|---------|--------|---------|------|--------|
| 022                             | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agregatele < 7mm ciment p40 pt. monolitizare, piese speciale, in rect. centraliz. | METRU CUB      | 1,87  | 82,95  | 155,11  | 0,00 |  | 0,00   |  | 0,00    | 1,87   | 155,11  | 0,00 | 0,00   |
| 023                             | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE                                                                  | KILOGRAM       | 22,2  | 0,84   | 18,58   | 0,00 |  | 0,00   |  | 0,00    | 22,20  | 18,58   | 0,00 | 0,00   |
| 024                             | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG /MP                                                | KILOGRAM       | 22,2  | 1,64   | 36,37   |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 22,20  | 36,37   | 0,00 | 0,00   |
| 025                             | IZB01A1  | Protec. cu folie tip... lipita cu adeziv, pe suprafata din metal confectionare                         | METRU PATRAT   | 0,92  | 2,79   | 2,56    |      |  | 0,92   |  | 2,56    | 0,00   | 0,00    | 0,92 | 2,56   |
| 026                             | 6716118  | COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 9000MM                                                 | METRU PATRAT   | 0,92  | 41,74  | 39,41   |      |  | 0,92   |  | 38,41   | 0,00   | 0,00    | 0,92 | 38,41  |
| 027                             | TS412B1  | Udare suprafetelor cu furcunul de la cisterna                                                          | METRU PATRA    | 1,33  | 8,72   | 11,60   |      |  | 1,33   |  | 11,60   | 0,00   | 0,00    | 1,33 | 11,60  |
| 028                             | TRB22E6B | Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t     | TONA           | 0,56  | 10,88  | 6,09    |      |  | 0,56   |  | 6,09    | 0,00   | 0,00    | 0,56 | 6,09   |
| 029                             | TRB22B3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t      | TONA           | 5,25  | 2,17   | 11,41   |      |  | 5,25   |  | 11,41   | 0,00   | 0,00    | 5,25 | 11,41  |
| 030                             | GC05M1   | Proba de rezist si regim pt control etans imbinari si armaturi exec. hidroalic la cond cu d=600 mm     | HECTOMETRU     | 0,21  | 189,67 | 39,83   |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,21 | 39,83  |
| 031                             | XD000235 | CAPAC SEMIROTUND DN 600                                                                                | BUCATA         | 2     | 39,58  | 79,16   |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 2,00 | 79,16  |
| 032                             | TRA05A50 | Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic. speciale cisterna beton etape de 50             | TONA           | 5,7   | 3,58   | 20,43   |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 5,70 | 20,43  |
| 033                             | TRA05A30 | Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic. speciale cisterna beton etape de 30             | TONA           | 5,7   | 3,17   | 18,10   |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 5,70 | 18,10  |
| 034                             | YB01RON  | DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA S.7 MAC                                                    | LEI            | 1     | 0,56   | 0,56    |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 1,00 | 0,56   |
| TOTAL                           |          |                                                                                                        |                |       |        | 8196,76 | 0,00 |  |        |  | 4786,64 |        | 7986,63 |      | 226,15 |
| 036 A.1.1/36 SUBTRAV CANAL TASS |          |                                                                                                        |                |       |        |         |      |  |        |  |         |        |         |      |        |
| 001                             | TSC04B1  | Sap mec cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc. dep. ter. cat. 2                    | 100 METRI CUBI | 1,22  | 46,66  | 56,93   |      |  | 1,22   |  | 56,93   | 1,22   | 56,93   | 0,00 | 0,00   |
| 002                             | TSC04B1  | Sap mec cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc. dep. ter. cat. 2                    | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66  | 3,73    |      |  | 0,08   |  | 3,73    | 0,08   | 3,73    | 0,00 | 0,00   |
| 003                             | TSF03B1  | Spirin mal cu dulapi fag asaz. oriz. la intrare mal > 2,5m la adirc. 0,0-4m. 0,21-0,6m intre dulapi    | METRU PATRAT   | 1,11  | 3,95   | 438,19  |      |  | 111,00 |  | 438,19  | 111,00 | 438,19  | 0,00 | 0,00   |
| 004                             | TS003C1  | Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in etape cu gros. de 23-30 cm ter. cat. 1 sau 2   | 100 METRI CUBI | 1,3   | 21,36  | 27,76   |      |  | 1,30   |  | 27,76   | 1,30   | 27,76   | 0,00 | 0,00   |
| 005                             | TS006A1  | Compactare cu placa vibrat. de 0,7i umplutura paninit necrozii in strat de 20-30cm                     | 100 METRI CUBI | 1,3   | 90,93  | 118,21  |      |  | 1,30   |  | 118,21  | 1,30   | 118,21  | 0,00 | 0,00   |
| 006                             | TS24A1   | Epulzarea meca apel din sap. in teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw             | ORA            | 4     | 7,71   | 30,82   |      |  | 4,00   |  | 30,82   | 4,00   | 30,82   | 0,00 | 0,00   |
| 007                             | G005F1   | Curba de sudare montata la revu avand d=12 tci                                                         | BUCATA         | 4     | 63,46  | 253,85  |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 253,85  | 0,00 | 0,00   |
| 008                             | MTG27A1  | Polizarea corozionelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive              | METRU          | 15,36 | 23,36  | 358,88  |      |  | 0,00   |  | 0,00    | 0,00   | 358,88  | 0,00 | 0,00   |

|              |         |                                                                                                |                |       |          |                 |      |                 |        |                 |        |                 |       |               |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-----------------|------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|
| 009          | M1138A1 | Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 8     | 0,46     | 3,69            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 3,69            | 0,00  | 0,00          |
| 010          | M1105I1 | Analiza defectoscopice prin gamagrafie a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm   | BUCATA         | 8     | 146,13   | 1 169,05        |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 1 169,05        | 0,00  | 0,00          |
| 011          | M1129A1 | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 15,36 | 0,00     | 0,00            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 15,36 | 0,00          |
| 012          | I2A01B1 | Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu                         | METRU PATRAT   | 30,42 | 15,65    | 476,01          |      |                 | 30,42  | 476,01          | 30,42  | 476,01          | 0,00  | 0,00          |
| 013          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 6,14  | 2,25     | 13,81           |      |                 | 6,14   | 13,81           | 6,14   | 13,81           | 0,00  | 0,00          |
| 014          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC                                  | LEI            | 1     | 629,83   | 629,83          |      |                 | 1,00   | 629,83          | 1,00   | 629,83          | 0,00  | 0,00          |
| 015          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 24,28 | 2,25     | 54,62           |      |                 | 24,28  | 54,62           | 24,28  | 54,62           | 0,00  | 0,00          |
| 016          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC                                 | LEI            | 1     | 2 912,99 | 2 912,99        |      |                 | 1,00   | 2 912,99        | 1,00   | 2 912,99        | 0,00  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56</b>                                                         |                |       |          | <b>8 241,13</b> |      | <b>70,07</b>    |        | <b>4 762,91</b> |        | <b>8 083,05</b> |       | <b>156,07</b> |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     | ORA            | 4     | 7,71     | 30,82           | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 4,00  | 30,82         |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57</b>                                                         |                |       |          | <b>7 704,97</b> |      | <b>4 257,97</b> |        | <b>0,00</b>     |        | <b>7 500,04</b> |       | <b>196,34</b> |
| 001          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 1,46  | 46,66    | 68,13           |      |                 | 1,46   | 68,13           | 1,46   | 68,13           | 0,00  | 0,00          |
| 002          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66    | 3,73            |      |                 | 0,08   | 3,73            | 0,08   | 3,73            | 0,00  | 0,00          |
| 003          | TSF03B1 | Sep.in.mal.cu dulapi fag,aset,otiz.,lat.intre mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intr.e.dulapi | METRU PATRAT   | 120   | 3,95     | 473,72          |      |                 | 120,00 | 473,72          | 120,00 | 473,72          | 0,00  | 0,00          |
| 004          | TS003C1 | Ingr.asf.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,54  | 21,36    | 32,89           |      |                 | 1,54   | 32,89           | 1,54   | 32,89           | 0,00  | 0,00          |
| 005          | TS006A1 | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezir.in strat.de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,54  | 90,93    | 140,04          |      |                 | 1,54   | 140,04          | 1,54   | 140,04          | 0,00  | 0,00          |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     |                | 4     | 7,71     | 30,82           |      |                 | 4,00   | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 0,00  | 0,00          |
| 007          | G005F1  | Curba de sudare montata la tev.avad dn=12 tclfi                                                | BUCATA         | 4     | 63,46    | 253,85          |      |                 | 4,00   | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00  | 0,00          |
| 008          | M1G27A1 | Pelizarea cordoanelor de sudura la resp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive            | METRU          | 15,36 | 23,36    | 358,88          |      |                 | 15,36  | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00  | 0,00          |
| 009          | M1138A1 | Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 8     | 0,46     | 3,69            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 3,69            | 0,00  | 0,00          |
| 010          | M1105I1 | Analiza defectoscopica prin gamagrafia a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm   | BUCATA         | 8     | 146,13   | 1 169,05        |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 1 169,05        | 0,00  | 0,00          |
| 011          | M1129A1 | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 15,36 | 0,00     | 0,00            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 15,36 | 0,00          |
| 012          | I2A01B1 | Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu                         | METRU PATRAT   | 30,42 | 15,65    | 476,01          |      |                 | 30,42  | 476,01          | 30,42  | 476,01          | 0,00  | 0,00          |
| 013          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 6,14  | 2,25     | 13,81           |      |                 | 6,14   | 13,81           | 6,14   | 13,81           | 0,00  | 0,00          |
| 014          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC                                  | LEI            | 1     | 629,83   | 629,83          |      |                 | 1,00   | 629,83          | 1,00   | 629,83          | 0,00  | 0,00          |
| 015          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 24,28 | 2,25     | 54,62           |      |                 | 24,28  | 54,62           | 24,28  | 54,62           | 0,00  | 0,00          |
| 016          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC                                 | LEI            | 1     | 2 912,99 | 2 912,99        |      |                 | 1,00   | 2 912,99        | 1,00   | 2 912,99        | 0,00  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56</b>                                                         |                |       |          | <b>8 241,13</b> |      | <b>70,07</b>    |        | <b>4 762,91</b> |        | <b>8 083,05</b> |       | <b>156,07</b> |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     | ORA            | 4     | 7,71     | 30,82           | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 4,00  | 30,82         |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57</b>                                                         |                |       |          | <b>7 704,97</b> |      | <b>4 257,97</b> |        | <b>0,00</b>     |        | <b>7 500,04</b> |       | <b>196,34</b> |
| 001          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 1,46  | 46,66    | 68,13           |      |                 | 1,46   | 68,13           | 1,46   | 68,13           | 0,00  | 0,00          |
| 002          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66    | 3,73            |      |                 | 0,08   | 3,73            | 0,08   | 3,73            | 0,00  | 0,00          |
| 003          | TSF03B1 | Sep.in.mal.cu dulapi fag,aset,otiz.,lat.intre mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intr.e.dulapi | METRU PATRAT   | 120   | 3,95     | 473,72          |      |                 | 120,00 | 473,72          | 120,00 | 473,72          | 0,00  | 0,00          |
| 004          | TS003C1 | Ingr.asf.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,54  | 21,36    | 32,89           |      |                 | 1,54   | 32,89           | 1,54   | 32,89           | 0,00  | 0,00          |
| 005          | TS006A1 | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezir.in strat.de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,54  | 90,93    | 140,04          |      |                 | 1,54   | 140,04          | 1,54   | 140,04          | 0,00  | 0,00          |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     |                | 4     | 7,71     | 30,82           |      |                 | 4,00   | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 0,00  | 0,00          |
| 007          | G005F1  | Curba de sudare montata la tev.avad dn=12 tclfi                                                | BUCATA         | 4     | 63,46    | 253,85          |      |                 | 4,00   | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00  | 0,00          |
| 008          | M1G27A1 | Pelizarea cordoanelor de sudura la resp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive            | METRU          | 15,36 | 23,36    | 358,88          |      |                 | 15,36  | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00  | 0,00          |
| 009          | M1138A1 | Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 8     | 0,46     | 3,69            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 3,69            | 0,00  | 0,00          |
| 010          | M1105I1 | Analiza defectoscopica prin gamagrafia a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm   | BUCATA         | 8     | 146,13   | 1 169,05        |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 1 169,05        | 0,00  | 0,00          |
| 011          | M1129A1 | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 15,36 | 0,00     | 0,00            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 15,36 | 0,00          |
| 012          | I2A01B1 | Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu                         | METRU PATRAT   | 30,42 | 15,65    | 476,01          |      |                 | 30,42  | 476,01          | 30,42  | 476,01          | 0,00  | 0,00          |
| 013          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 6,14  | 2,25     | 13,81           |      |                 | 6,14   | 13,81           | 6,14   | 13,81           | 0,00  | 0,00          |
| 014          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC                                  | LEI            | 1     | 629,83   | 629,83          |      |                 | 1,00   | 629,83          | 1,00   | 629,83          | 0,00  | 0,00          |
| 015          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 24,28 | 2,25     | 54,62           |      |                 | 24,28  | 54,62           | 24,28  | 54,62           | 0,00  | 0,00          |
| 016          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC                                 | LEI            | 1     | 2 912,99 | 2 912,99        |      |                 | 1,00   | 2 912,99        | 1,00   | 2 912,99        | 0,00  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56</b>                                                         |                |       |          | <b>8 241,13</b> |      | <b>70,07</b>    |        | <b>4 762,91</b> |        | <b>8 083,05</b> |       | <b>156,07</b> |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     | ORA            | 4     | 7,71     | 30,82           | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 4,00  | 30,82         |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57</b>                                                         |                |       |          | <b>7 704,97</b> |      | <b>4 257,97</b> |        | <b>0,00</b>     |        | <b>7 500,04</b> |       | <b>196,34</b> |
| 001          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 1,46  | 46,66    | 68,13           |      |                 | 1,46   | 68,13           | 1,46   | 68,13           | 0,00  | 0,00          |
| 002          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66    | 3,73            |      |                 | 0,08   | 3,73            | 0,08   | 3,73            | 0,00  | 0,00          |
| 003          | TSF03B1 | Sep.in.mal.cu dulapi fag,aset,otiz.,lat.intre mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intr.e.dulapi | METRU PATRAT   | 120   | 3,95     | 473,72          |      |                 | 120,00 | 473,72          | 120,00 | 473,72          | 0,00  | 0,00          |
| 004          | TS003C1 | Ingr.asf.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,54  | 21,36    | 32,89           |      |                 | 1,54   | 32,89           | 1,54   | 32,89           | 0,00  | 0,00          |
| 005          | TS006A1 | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezir.in strat.de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,54  | 90,93    | 140,04          |      |                 | 1,54   | 140,04          | 1,54   | 140,04          | 0,00  | 0,00          |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     |                | 4     | 7,71     | 30,82           |      |                 | 4,00   | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 0,00  | 0,00          |
| 007          | G005F1  | Curba de sudare montata la tev.avad dn=12 tclfi                                                | BUCATA         | 4     | 63,46    | 253,85          |      |                 | 4,00   | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00  | 0,00          |
| 008          | M1G27A1 | Pelizarea cordoanelor de sudura la resp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive            | METRU          | 15,36 | 23,36    | 358,88          |      |                 | 15,36  | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00  | 0,00          |
| 009          | M1138A1 | Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 8     | 0,46     | 3,69            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 3,69            | 0,00  | 0,00          |
| 010          | M1105I1 | Analiza defectoscopica prin gamagrafia a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm   | BUCATA         | 8     | 146,13   | 1 169,05        |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   | 1 169,05        | 0,00  | 0,00          |
| 011          | M1129A1 | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 15,36 | 0,00     | 0,00            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 15,36 | 0,00          |
| 012          | I2A01B1 | Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprametal cu nisip de riu                         | METRU PATRAT   | 30,42 | 15,65    | 476,01          |      |                 | 30,42  | 476,01          | 30,42  | 476,01          | 0,00  | 0,00          |
| 013          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 6,14  | 2,25     | 13,81           |      |                 | 6,14   | 13,81           | 6,14   | 13,81           | 0,00  | 0,00          |
| 014          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC                                  | LEI            | 1     | 629,83   | 629,83          |      |                 | 1,00   | 629,83          | 1,00   | 629,83          | 0,00  | 0,00          |
| 015          | I2-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile                          | METRU PATRAT   | 24,28 | 2,25     | 54,62           |      |                 | 24,28  | 54,62           | 24,28  | 54,62           | 0,00  | 0,00          |
| 016          | YC01RON | DIFFERENȚA PREȚ MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 37 BUC                                 | LEI            | 1     | 2 912,99 | 2 912,99        |      |                 | 1,00   | 2 912,99        | 1,00   | 2 912,99        | 0,00  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>037.4.1.1/37 SUBTRAV CANAL TA56</b>                                                         |                |       |          | <b>8 241,13</b> |      | <b>70,07</b>    |        | <b>4 762,91</b> |        | <b>8 083,05</b> |       | <b>156,07</b> |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     | ORA            | 4     | 7,71     | 30,82           | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 4,00  | 30,82         |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>038.4.1.1/38 SUBTRAV CANAL TA57</b>                                                         |                |       |          | <b>7 704,97</b> |      | <b>4 257,97</b> |        | <b>0,00</b>     |        | <b>7 500,04</b> |       | <b>196,34</b> |
| 001          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 1,46  | 46,66    | 68,13           |      |                 | 1,46   | 68,13           | 1,46   | 68,13           | 0,00  | 0,00          |
| 002          | TS04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu uniditate natural dec.dep.ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66    | 3,73            |      |                 | 0,08   | 3,73            | 0,08   | 3,73            | 0,00  | 0,00          |
| 003          | TSF03B1 | Sep.in.mal.cu dulapi fag,aset,otiz.,lat.intre mal>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intr.e.dulapi | METRU PATRAT   | 120   | 3,95     | 473,72          |      |                 | 120,00 | 473,72          | 120,00 | 473,72          | 0,00  | 0,00          |
| 004          | TS003C1 | Ingr.asf.pam.afinat cu buld.pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,54  | 21,36    | 32,89           |      |                 | 1,54   | 32,89           | 1,54   | 32,89           | 0,00  | 0,00          |
| 005          | TS006A1 | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezir.in strat.de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,54  | 90,93    | 140,04          |      |                 | 1,54   | 140,04          | 1,54   | 140,04          | 0,00  | 0,00          |
| 006          | TS24A1  | Epurarea me.c.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw     |                | 4     | 7,71     | 30,82           |      |                 | 4,00   | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 0,00  | 0,00          |
| 007          | G005F1  | Curba de sudare montata la tev.avad dn=12 tclfi                                                | BUCATA         | 4     | 63,46    | 253,85          |      |                 | 4,00   | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00  | 0,00          |
| 008          | M1G27A1 | Pelizarea cordoanelor de sudura la resp.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive            | METRU          | 15,36 | 23,36    | 358,88          |      |                 | 15,36  | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00  | 0,00          |
| 009          | M1138A1 | Marcară prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 8     | 0,46     | 3,69            |      |                 | 0,00   | 0,00            | 8,00   |                 |       |               |

[illegible]

|                                        |          |                                                                                                   |                      |        |        |                 |       |                 |        |               |        |                 |                |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| 001                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc.dep.ter.cat.2                        | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,37   | 46,66  | 63,93           | 0,00  | 0,00            | 1,37   | 63,93         | 1,37   | 0,00            | 0,00           |
| 002                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc.dep.ter.cat.2                        | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,08   | 46,66  | 3,73            | 0,00  | 0,00            | 0,08   | 3,73          | 0,00   | 0,00            | 0,00           |
| 003                                    | TSF03B1  | Sprinj.mai.cu dulapi fag asez.ort.,lat.intre mai.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi     | METRU<br>PATRAT      | 112,00 | 3,95   | 442,14          | 0,00  | 0,00            | 112,00 | 442,14        | 112,00 | 0,00            | 0,00           |
| 004                                    | TS003C1  | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2    | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,45   | 21,36  | 30,97           | 0,00  | 0,00            | 1,45   | 30,97         | 1,45   | 0,00            | 0,00           |
| 005                                    | TS006A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necesin in strat de 20-30cm                   | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,45   | 90,99  | 131,85          | 0,00  | 0,00            | 1,45   | 131,85        | 1,45   | 0,00            | 0,00           |
| 006                                    | TS224A1  | Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw        | CRA                  | 4,00   | 7,71   | 30,82           | 0,00  | 0,00            | 4,00   | 30,82         | 4,00   | 0,00            | 0,00           |
| 007                                    | G005F1   | Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli                                                  | BUCATA               | 4,00   | 63,46  | 253,85          | 4,00  | 253,85          | 0,00   | 0,00          | 4,00   | 253,85          | 0,00           |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive               | METRU                | 15,36  | 23,36  | 358,88          | 15,36 | 23,36           | 0,00   | 0,00          | 15,36  | 358,88          | 0,00           |
| 009                                    | M1138A1  | Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                  | BUCATA               | 8,00   | 0,46   | 3,69            | 8,00  | 0,46            | 0,00   | 0,00          | 8,00   | 3,69            | 0,00           |
| 029                                    | TRB22D3E | Manipulat.mai si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | TONE                 | 5,25   | 2,17   | 11,41           | 0,00  | 0,00            | 5,25   | 11,41         | 5,25   | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                   |                      |        |        | <b>8.268,92</b> |       | <b>5.592,65</b> |        | <b>714,88</b> |        | <b>8.110,65</b> | <b>1.58,07</b> |
| <b>041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TM60</b> |          |                                                                                                   |                      |        |        |                 |       |                 |        |               |        |                 |                |
| 001                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                     | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,29   | 46,66  | 60,20           |       |                 | 1,29   | 60,20         | 1,29   | 0,00            | 0,00           |
| 002                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                     | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,08   | 46,66  | 3,73            |       |                 | 0,08   | 3,73          | 0,00   | 0,00            | 3,73           |
| 003                                    | TSF03B1  | Sprinj.mai.cu dulapi fag asez.ort.,lat.intre mai.>2,5m/la adinc.0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi     | METRU<br>PATRAT      | 98,00  | 3,95   | 386,87          |       |                 | 98,00  | 386,87        | 0,00   | 0,00            | 386,87         |
| 004                                    | TS003C1  | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2    | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,37   | 21,36  | 29,26           |       |                 | 1,37   | 29,26         | 0,00   | 0,00            | 29,26          |
| 005                                    | TS006A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necesin in strat de 20-30cm                   | 100<br>METRI<br>CUBI | 1,37   | 90,99  | 124,58          |       |                 | 1,37   | 124,58        | 0,00   | 0,00            | 124,58         |
| 006                                    | TS224A1  | Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw        | CRA                  | 4,00   | 7,71   | 30,82           |       |                 | 4,00   | 30,82         | 0,00   | 0,00            | 30,82          |
| 007                                    | G005F1   | Curba de sudare montata la tev. avand dn=12 coli                                                  | BUCATA               | 4,00   | 63,46  | 253,85          |       |                 | 0,00   | 0,00          | 4,00   | 253,85          | 0,00           |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive               | METRU                | 15,36  | 23,36  | 358,88          |       |                 | 0,00   | 0,00          | 15,36  | 358,88          | 0,00           |
| 009                                    | M1138A1  | Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                  | BUCATA               | 8,00   | 0,46   | 3,69            |       |                 | 0,00   | 0,00          | 8,00   | 3,69            | 0,00           |
| 010                                    | M1105I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur cond.de oel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm     | BUCATA               | 8,00   | 146,13 | 1.169,05        |       |                 | 0,00   | 0,00          | 8,00   | 1.169,05        | 0,00           |



|       |          |                                                                              |                 |       |          |           |  |          |       |        |       |          |           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|--|----------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 014   | IZA01B1  | Curăţirea prin sablare pt prot. anticorozivă<br>suprafmetali cu nisip de râu | METRU<br>PATRAT | 46,2  | 15,65    | 722,93    |  |          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 46,20    | 722,93    |
| 015   | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile       | METRU<br>PATRAT | 11,52 | 2,25     | 25,92     |  |          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11,52    | 25,92     |
| 016   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 15 BUC               | LEI             | 1     | 1.180,94 | 1.180,94  |  |          | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 1.180,94 |           |
| 017   | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile       | METRU<br>PATRAT | 34,68 | 2,25     | 78,02     |  |          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 34,68    | 78,02     |
| 018   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 52 BUC               | LEI             | 1     | 4.093,93 | 4.093,93  |  |          | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 4.093,93 |           |
| TOTAL |          | 044-A.1.1/44 SUBTRAV. TCG24                                                  |                 |       |          | 19.954,15 |  | 299,26   |       | 0,00   |       |          | 9.085,45  |
| TOTAL |          | 045-A.1.1/45 SUBTRAV. CANAL TAGA                                             |                 |       |          | 3.971,45  |  | 0,00     |       | 0,00   |       |          | 3.971,45  |
| TOTAL |          | 046-A.1.1/46 SUBTRAV. CANAL TAGS                                             |                 |       |          | 3.966,72  |  | 1.595,83 |       | 0,00   |       |          | 2.372,89  |
| TOTAL |          | 0047-A.1.1/47 SUBTR. CABLU TELECOM TTS39                                     |                 |       |          | 9.000,65  |  | 2.559,45 |       | 0,00   |       |          | 6.441,20  |
| TOTAL |          | 048-A.1.1/48 SUBTRAV. DE TDS3                                                |                 |       |          | 1.987,48  |  | 0,00     |       | 0,00   |       |          | 1.987,48  |
| TOTAL |          | 049-A.1.1/49 SUBTRAV. DE TDS4                                                |                 |       |          | 3.431,55  |  | 0,00     |       | 0,00   |       |          | 3.431,55  |
| TOTAL |          | 050-A.1.1/50 SUBTR. TCG25+TTS41+TAG6+TDS5                                    |                 |       |          | 6.127,66  |  | 0,00     |       | 0,00   |       |          | 6.127,66  |
| TOTAL |          | 051-A.1.1/51 SUBTRAV. TAG7+TDS6+TTCG26                                       |                 |       |          | 8.756,58  |  | 142,89   |       | 0,00   |       |          | 3.811,93  |
| 033   | IZA01B1  | Curăţirea prin sablare pt prot. anticorozivă<br>suprafmetali cu nisip de râu | METRU<br>PATRAT | 2,55  | 15,65    | 39,90     |  |          | 3,47  | 54,30  | 3,47  | 54,30    | -14,40    |
| 034   | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile       | METRU<br>PATRAT | 2,04  | 2,25     | 4,59      |  |          | 3,47  | 7,81   | 3,47  | 7,81     | -3,22     |
| 035   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 2 BUC                | LEI             | 1,00  | 157,46   | 157,46    |  |          | 1,50  | 236,19 | 1,50  | 236,19   | -78,73    |
| 036   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER<br>A - 0,5735 kg               | LEI             | -1,00 | 2,62     | -2,62     |  |          |       | 0,00   | 0,00  | -1,00    | -2,62     |
| 037   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE PASINI EPOXIDICE<br>COMPONENTA A - 11,48 kg         | LEI             | -1,00 | 37,90    | -37,90    |  |          |       | 0,00   | 0,00  | -1,00    | -37,90    |
| 038   | YCO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA<br>ROWING - 26,77 mp             | LEI             | -1,00 | 48,95    | -48,95    |  |          |       | 0,00   | 0,00  | -1,00    | -48,95    |
| 039   | YBO1RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA<br>ROWING - 26,77 mp             | LEI             | 1,00  | 3,94     | 3,94      |  |          | 3,24  | 12,75  | 3,24  | 12,75    | -8,82     |
| 040   | AUTAB03  | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                             | ORA             | 0,78  | 19,50    | 15,21     |  |          | 0,78  | 15,21  | 0,78  | 15,21    | 0,00      |
| 041   | NMAB0201 | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                         | ORA             | 0,78  | 3,58     | 2,80      |  |          | 0,78  | 2,80   | 0,78  | 2,80     | 0,00      |
| 042   | NMAB0201 | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                          | ORA             | 0,78  | 3,58     | 2,80      |  |          | 0,78  | 2,80   | 0,78  | 2,80     | 0,00      |
| 043   | NMAB0202 | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                               | ORA             | 0,78  | 3,58     | 2,80      |  |          | 0,78  | 2,80   | 0,78  | 2,80     | 0,00      |
| 044   | AUTAB03  | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                             | ORA             | 14,00 | 19,50    | 273,06    |  |          | 14,00 | 273,06 | 14,00 | 273,06   | 0,00      |
| 045   | NMAB0201 | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                         | ORA             | 14,00 | 3,58     | 50,19     |  |          | 14,00 | 50,19  | 0,00  | 0,00     | 50,19     |
| 046   | NMAB0201 | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                          | ORA             | 14,00 | 3,58     | 50,19     |  |          | 14,00 | 50,19  | 0,00  | 0,00     | 50,19     |
| 047   | NMAB0202 | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                               | ORA             | 14,00 | 3,58     | 50,19     |  |          | 14,00 | 50,19  | 0,00  | 0,00     | 50,19     |
| TOTAL |          | 052-A.1.1/52 SUBTR. DE TDS7+TTS42                                            |                 |       |          | 15.734,92 |  | 0,00     |       | 758,28 |       | 5.693,03 | 10.641,90 |

053-A.1.1/53 SUBTR. DI. TD37+TTS42





FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757576  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020                                                                                                                                                 |                                                                                      | 8. Foia de parcurs:<br>Путевой лист                                                                           |                                                                   | 9. Transportator<br>Перевозчик                                               |                                                        | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Продавец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                     |                                                                                      | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                  |                                                                   | 1011600003819 /<br>0506442                                                   |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM. mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau |                                                                                      | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                  |                                                                   | 200513 /<br>0508448                                                          |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegat<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                 |                                                                   | Anexa nr. I-LOT3 SLnr. 3<br>- 15.06.2020                                     |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | mun. Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                            |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                                                                      |                                                                   | mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60                                      |                                                        | 7. Rediri<br>Переадресовки                                                     |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                                | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                         | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1 / 07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze natura... N600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr. I LOT3 SL 3-15.06.2020 (117 074.99 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 1 896 497.77                                                                                                  | 1 896 497.77                                                      | 20                                                                           | 379 299.55                                             | 2 275 797.32                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 1 896 497.77                                                                                                  | x                                                                 | 379 299.55                                                                   | 2 275 797.32                                           | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                 |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 1 896 497.77                                                                                                  | x                                                                 | 379 299.55                                                                   | 2 275 797.32                                           | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                 |
| 13. Permis eliberarea<br>Отпуск разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Director M. Lazarev<br>Funcția, numele, prenumele și semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                           |                                                                                      | 15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                                                   | Funcția, numele, prenumele și semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Funcția, numele, prenumele și semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                  |                                                                                      | 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)   |                                                                   | Funcția, numele, prenumele și semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| L.S.<br>M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель          |                                                                   | Funcția, numele, prenumele și semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              | L.S.<br>M.P.                         |                                          |                                                 |

Antreprenor General  
Prestator Servicii

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denunțarea obiectului:

Conducim de transporturi gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul naționalului Strasen, unitățile administrative Vornicești, Capriana, Pănașești, Strasen, Negrești, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent  
Valoarea lucrarilor executate

209 580,39  
97 562,49

euro  
euro

### ANEXA NR 1 - LOT 3

| nr. Crt                                                     | cod       | Denumire                                                                                           | UM             | Cant     | Deviz ( EURO)                      |                                   | SL3-15.06.2022 |                          | Total Decontat |                          | Rest      |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|                                                             |           |                                                                                                    |                |          | Pret unitar<br>[ EURO<br>fara TVA] | Pret total<br>[ EURO<br>fara TVA] | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |
| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                                   |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUX                                |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| TOTAL                                                       |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| OB 001                                                      |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
|                                                             |           | 0002-Amajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| TOTAL                                                       |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
|                                                             |           | 002-Lucrari necesare pentru protectia mediului                                                     |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| TOTAL                                                       |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| OB 002                                                      |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
|                                                             |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 001-RAION STRASENI L=32180 M                                |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI                                 |           |                                                                                                    |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 001                                                         | TSC0481   | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural                                          | 100 METRI CUBI | 106,86   |                                    | 46,66                             |                | 4 986,09                 | 98,51          | 4 596,48                 | 8,35      | 389,61                   |
|                                                             |           | desc.dep.ter.cat.2                                                                                 |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 002                                                         | TSC0481   | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural                                          | 100 METRI CUBI | 7,99     |                                    | 46,66                             |                | 372,82                   | 7,99           | 372,81                   | 0,00      | 0,01                     |
|                                                             |           | desc.dep.ter.cat.2                                                                                 |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 003                                                         | TSF02B1   | Spril.mal.cu dulapi fag aser.oriz.lat.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m. intre dulapi | METRU PATRAT   | 1 189,11 |                                    | 2,61                              |                | 3 103,58                 | 1 189,11       | 3 103,58                 | 0,00      | 0,00                     |
|                                                             |           | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri                                  |                |          |                                    |                                   |                |                          |                |                          |           |                          |
| 004                                                         | ACE16A1   | pt.conducte                                                                                        | METRU          | 18,75    |                                    | 0,61                              |                | 11,44                    | 0              | 0,00                     | 18,75     | 11,44                    |
|                                                             |           | Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2     | 100 METRI CUBI | 114,85   |                                    | 21,36                             |                | 2 453,20                 | 0              | 0,00                     | 114,85    | 2 453,20                 |
| 006                                                         | TSD06A1   | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                   | 100 METRI CUBI | 114,85   |                                    | 90,93                             |                | 10 443,32                | 0              | 0,00                     | 114,85    | 10 443,32                |
| 007                                                         | IZA01B1   | Curathrea prin sablare pt prot anticorozive suprafeței cu nisip de flu                             | METRU PATRAT   | 383,10   |                                    | 15,65                             |                | 5 995,57                 | 280,61         | 4 391,55                 | 102,49    | 1 604,02                 |
| 008                                                         | IZ-MTT    | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                    | METRU PATRAT   | 298,72   |                                    | 2,25                              |                | 672,12                   | 280,61         | 631,37                   | 18,11     | 40,75                    |
| 009                                                         | YC01RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc                         | LEI            | 398,00   |                                    | 129,27                            |                | 51 449,46                | 293            | 37 876,11                | 105,00    | 13 573,35                |
| 010                                                         | IZ-MTT    | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                    | METRU PATRAT   | 84,38    |                                    | 2,25                              |                | 189,86                   | 84,38          | 189,86                   | 0,00      | 0,01                     |
| 011                                                         | YC01RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc                           | LEI            | 128,00   |                                    | 129,27                            |                | 16 546,56                | 128            | 16 546,56                | 0,00      | 0,00                     |
| 012                                                         | AUT4803   | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                   | ORA            | 47,14    |                                    | 19,50                             |                | 919,30                   | 47,14          | 919,23                   | 0,00      | 0,07                     |
| 013                                                         | NMB020161 | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                               | ORA            | 47,14    |                                    | 3,58                              |                | 168,77                   | 47,14          | 168,76                   | 0,00      | 0,01                     |



|                                                    |  |            |  |  |           |            |      |            |
|----------------------------------------------------|--|------------|--|--|-----------|------------|------|------------|
| TOTAL                                              |  | 4 212,55   |  |  |           | 2 560,37   |      | 1 652,18   |
| 012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA03                    |  |            |  |  |           |            |      |            |
| 013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44,DA L447 TD30         |  | 15 243,49  |  |  |           | 1 032,81   | 0    | 14 210,68  |
| TOTAL                                              |  |            |  |  |           |            |      |            |
| 014-4.1.1/14 SUBTRAV.RL TD31                       |  | 9 042,01   |  |  |           | 508,99     | 0    | 8 533,02   |
| TOTAL                                              |  |            |  |  |           |            |      |            |
| Obiect 002                                         |  | 445 714,83 |  |  |           | 0,00       | 0    | 0          |
| Obiect 003-PROBE DE PRESIUNE                       |  |            |  |  |           | 0,00       | 0    | 0          |
| 001-4.1.5/1 PROBE PRESIUNE RAJON STRASERI          |  |            |  |  |           | 0,00       | 0    | 0          |
| TOTAL                                              |  | 24 960,95  |  |  |           | 0,00       | 0    | 24 960,95  |
| Obiect 002                                         |  | 24 960,95  |  |  |           | 0,00       | 0    | 24 960,95  |
| 004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE                  |  |            |  |  |           | 0,00       | 0    | 0          |
| 001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER                 |  |            |  |  |           | 0,00       | 0    | 0          |
| TOTAL                                              |  | 7 315,79   |  |  |           | 7 315,96   |      | 9 864,20   |
| 002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT    |  |            |  |  |           |            |      |            |
| TOTAL                                              |  | 2 973,20   |  |  |           | 2 973,06   |      | 0,14       |
| 003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL  |  |            |  |  |           |            |      |            |
| TOTAL                                              |  | 927,06     |  |  |           | 927,08     |      | -0,02      |
| 004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU |  | 77,90      |  |  |           | 77,911     |      | -0,01      |
| TOTAL                                              |  | 11 293,96  |  |  |           |            |      |            |
| Obiect                                             |  |            |  |  |           |            |      |            |
| 005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE                |  |            |  |  |           |            |      |            |
| 001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PH.                  |  |            |  |  |           |            |      |            |
| TOTAL                                              |  | 0,00       |  |  |           |            |      |            |
| 002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI           |  |            |  |  |           |            |      |            |
| TOTAL                                              |  | 0,00       |  |  |           |            |      |            |
| Obiect                                             |  | 0,00       |  |  |           |            |      |            |
| TOTAL General C+M                                  |  | 549 876,16 |  |  | 97 562,49 | 307 142,88 | 0,00 | 242 733,36 |

Antreprenor General  
ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip

Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.  
Administrator  
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757577  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020                                                                                                                                            |                                                                                      | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                                                                            |                                                                   | 9. Transportator<br>Перевозчик                                               |                                                        | c.f.inr.TVA<br>ф.к/код НДС                                                     |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                   |                                                                                      | c.f.inr.TVA<br>ф.к/код НДС                                                                                      |                                                                   | 1011600003819 /<br>0506442                                                   |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d<br>MD51VIO22240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil nr.3 Chisinau |                                                                                      | c.f.inr.TVA<br>ф.к/код НДС                                                                                      |                                                                   | 200513 /<br>0508448                                                          |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                   |                                                                   | Anexa nr.1 LOT-3 SLnr.7<br>-15.06.2020                                       |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | mun.Chisinau, str.Petricani 19/2                                                                                                                                         |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                                                                        |                                                                   | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60                                         |                                                        | 7. Redirijari<br>Переадресовки                                                 |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                           | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                  | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                         | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar securi<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1 LOT3 SL 7-15.06.2020 (294 335.93 EURO). |  | serv                                                                                                                                                                     | 1                                                                                    | 4 767 947.73                                                                                                    | 4 767 947.73                                                      | 20                                                                           | 953 589.55                                             | 5 721 537.28                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 11. Total (pe pagina / В строке суммирования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                 | 4 767 947.73                                                      | x                                                                            | 953 589.55                                             | 5 721 537.28                                                                   | x                                            | x                                    | x                                        | -                                               |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                 | 4 767 947.73                                                      | x                                                                            | 953 589.55                                             | 5 721 537.28                                                                   | x                                            | x                                    | x                                        | -                                               |
| 13. Permis eliberare:<br>Отпуск разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Director<br>M.Lazarev                                                                                                                                                    |                                                                                      | 15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 14. Preda bunurile (serviciile):<br>Сдал материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                                      | 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):<br>Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)   |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| L.S.<br>М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) покупатель            |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819  
Contract de prestari servicii Nr. 1/L.O.T3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

946 401,07 euro  
245 279,94 euro

### LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                                                         |            | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI                                                                                      |                | SL7-15.06.2020 |                             | Total Decontat             |           | Rest                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 01.1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU                                                 |            |                                                                                                                 |                |                |                             |                            |           |                       |            |
| Nr. Crt                                                                           | cod        | Denumire                                                                                                        | UM             | Cantitate      | Pret unitar (euro) fara TVA | Pret total (euro fara TVA) | Cantitate | Valoare euro fara TVA | Valoare    |
| 001                                                                               | TSC19B1    | Sapat cu buldoz pe tract. 81-180cp ind. imping. pamintului la 10 m teren cat. 2                                 | 100 METRI CUBI | 665,68         | 29,44                       | 19 595,49                  | 9,26      | 272,58                | 21 378,37  |
| TOTAL                                                                             |            |                                                                                                                 |                |                |                             | 42 364,57                  |           | 44 142,07             | -1 777,50  |
| OB 001                                                                            |            |                                                                                                                 |                |                |                             | 42 364,57                  |           | 44 142,07             | -1 777,50  |
| 0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |            |                                                                                                                 |                |                |                             |                            |           |                       |            |
| 001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENII L=32180 M                      |            |                                                                                                                 |                |                |                             |                            |           |                       |            |
| TOTAL                                                                             |            |                                                                                                                 |                |                |                             | 115 263,69                 |           | 0,00                  | 115 263,69 |
| 002-Lucrari necesare pentru protectia mediului                                    |            |                                                                                                                 |                |                |                             |                            |           |                       |            |
| 001                                                                               | IFC01A1    | Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi par, bulumaci, longrine, moate etc.                          | METRU CUB      | 0,31           | 115,44                      | 35,79                      | 0,00      | 0,00                  | 161,61     |
| 002                                                                               | IFC02A1    | Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm                                         | BUCATA         | 607,79         | 1,20                        | 729,49                     | 139,79    | 167,78                | 729,49     |
| 003                                                                               | IFC06B1    | Bateria tarusilor din lemn rotund in teren: mijlociu                                                            | METRU          | 121,52         | 0,55                        | 67,28                      | 27,98     | 15,49                 | 67,28      |
| 004                                                                               | YC01RON    | DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE                                                 | LEI            | 130,00         | 9,70                        | 1 260,53                   | 129,63    | 1 256,95              | 1 260,50   |
| 005                                                                               | NIMB025021 | Montator conducte categoria a II-a                                                                              | ORA            | 30,67          | 2,66                        | 81,57                      | 30,67     | 81,57                 | 81,57      |
| 006                                                                               | TS014A1    | Udarea cu autocist. de 5-8t cu disp. de strop. str.                                                             | METRU          | 12 741,08      | 0,55                        | 7 054,04                   | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| 007                                                                               | TRA05A50   | Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km        | TONE           | 12 741,08      | 3,58                        | 45 663,57                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| 008                                                                               | DA19A1     | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | METRU PATRAT   | 12 741,08      | 1,71                        | 21 763,97                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| 009                                                                               | YC01RON    | DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG                                                      | LEI            | 3 374,00       | 1,85                        | 6 231,23                   | 3 374,00  | 6 231,23              | 6 231,23   |
| 010                                                                               | TRA01A50   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobuscule pe dist. = 50 km.                           | TONE           | 1,60           | 3,58                        | 5,72                       | 1,60      | 5,73                  | 5,73       |
| 011                                                                               | YB01RON    | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE                                              | LEI            | 0,48           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| 012                                                                               | YB01RON    | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE                                                                            | LEI            | 0,48           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| 013                                                                               | YB01RON    | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65.25 HA                                                       | LEI            | 0,48           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       |
| TOTAL                                                                             |            |                                                                                                                 |                |                |                             | 82 898,18                  |           | 7 758,75              | 8 537,43   |
| TOTAL OB 002                                                                      |            |                                                                                                                 |                |                |                             | 198 156,88                 |           |                       | 189 619,45 |

|                                                                             |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|---------|------------|------|------|
| 0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180 |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
| 001-Reabilitare drumuri de acces L=3500m                                    |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
| <b>001-RAION STRASENI L=32180 M</b>                                         |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
| <b>001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI</b>                                          |            |                                                                                                 |                |          |          |            |          |           |          |            |         |            |      |      |
| 001                                                                         | TSC04B1    | Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 344,20   | 46,66    | 16 061,98  | 101,76   | 4 748,60  | 344,20   | 16 061,98  | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 002                                                                         | TSC04B1    | Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 25,74    | 46,66    | 1 201,15   | 12,36    | 576,78    | 25,74    | 1 201,15   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 003                                                                         | TSD02B1    | Sprij.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mal.1.51-2,5m la adinc.0,2m;0,21-0,6 m intre dulapi | METRU PATRAT   | 3 830,26 | 2,61     | 9 992,13   | 1 686,55 | 4 399,76  | 3 830,26 | 9 992,13   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 004                                                                         | ACE16A1    | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                   | METRU          | 60,40    | 0,61     | 36,72      | 20,91    | 12,71     | 60,40    | 36,72      | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 005                                                                         | TSD03C1    | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 qp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2  | 100 METRI CUBI | 369,94   | 21,36    | 7 900,99   | 0,00     | 0,00      | 20,00    | 427,15     | 349,94  | 7 473,84   |      |      |
| 006                                                                         | TSD06A1    | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                | 100 METRI CUBI | 369,94   | 90,93    | 33 639,91  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 369,94  | 33 639,91  |      |      |
| 007                                                                         | IZA01B1    | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                         | METRU PATRAT   | 1 234,01 | 15,65    | 19 309,59  | 145,57   | 2 277,86  | 1 191,09 | 18 637,99  | 42,92   | 671,61     |      |      |
| 008                                                                         | IZ-MTT     | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                 | METRU PATRAT   | 962,21   | 2,25     | 2 164,51   | 52,58    | 118,29    | 1 098,10 | 2 470,32   | -135,89 | -305,70    |      |      |
| 009                                                                         | YC01RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc                       | LEI            | 1 274,00 | 129,31   | 164 740,94 | 61,00    | 7 887,91  | 1 274,00 | 164 740,94 | 0,00    | 0,00       |      |      |
| 010                                                                         | IZ-MTT     | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                 | METRU PATRAT   | 271,81   | 2,25     | 611,47     | 92,99    | 209,19    | 364,59   | 820,19     | -92,78  | -208,72    |      |      |
| 011                                                                         | YC01RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACILE PT. IZ. CURBE 858 buc                         | BUCATA         | 412,00   | 129,31   | 53 275,72  | 143,00   | 18 491,33 | 555,00   | 71 767,05  | -143,00 | -18 491,33 |      |      |
| 012                                                                         | AUT4803    | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                | ORA            | 151,85   | 19,50    | 2 961,77   | 112,37   | 2 191,73  | 151,85   | 2 961,77   | 0,00    | 0,00       |      |      |
| 013                                                                         | NIMB020161 | Electrician linii electrice aeriene categoris a VI-a                                            | ORA            | 151,85   | 3,58     | 544,38     | 112,37   | 402,84    | 151,85   | 544,38     | 0,00    | 0,00       |      |      |
| 014                                                                         | YC01RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM                                           | LEI            | 0,48     | 6 743,22 | 3 236,74   | 0,08     | 539,46    | 0,48     | 3 236,74   | 0,00    | 0,00       |      |      |
| 015                                                                         | GA04J1     | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal            | HECTOMIE TRU   | 122,28   | 2 369,15 | 289 686,35 | 0,93     | 2 203,31  | 118,37   | 280 436,80 | 3,91    | 9 251,55   |      |      |
| 016                                                                         | GA05J1     | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal          | HECTOMIE TRU   | 1,89     | 2 437,53 | 4 606,94   | 0,43     | 1 048,14  | 1,89     | 4 595,24   | 0,00    | 11,70      |      |      |
| 017                                                                         | GA05J1     | Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal          | HECTOMIE TRU   | 1,57     | 2 437,53 | 3 826,93   | 0,29     | 706,88    | 1,57     | 3 829,61   | 0,00    | -2,68      |      |      |
| 018                                                                         | GA04J1     | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal            | HECTOMIE TRU   | 22,30    | 2 369,15 | 52 841,62  | 22,30    | 52 832,14 | 22,30    | 52 832,14  | 0,00    | 9,48       |      |      |

|                                       |              |                                                                                                     |                |          |          |            |        |            |          |            |          |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| 019                                   | GD05F1       | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                    | BUCATA         | 38,00    | 63,46    | 2 411,55   | 13,00  | 825,01     | 51,00    | 3 236,56   | -13,00   | -825,01   |
| 020                                   | M1G27A1      | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                | METRU          | 2 405,52 | 23,36    | 56 204,57  | 84,29  | 1 969,42   | 2 405,52 | 56 204,59  | 0,00     | -0,02     |
| 021                                   | M1J38A1      | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                     | BUCATA         | 1 252,87 | 0,46     | 578,46     | 117,00 | 54,02      | 1 253,00 | 578,52     | -0,13    | -0,06     |
| 022                                   | M1L05I1      | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm      | BUCATA         | 1 252,87 | 146,13   | 183 084,36 | 117,00 | 17 097,43  | 1 253,00 | 183 103,21 | -0,13    | -18,85    |
| 023                                   | M1L29A1      | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                          | METRU          | 2 405,52 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2 405,52 | 0,00      |
| 024                                   | M1L76A1      | Executat sud cap-cap la tabla pt.proba manor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)            | METRU          | 28,98    | 1 567,47 | 45 425,33  | 28,98  | 45 425,33  | 28,98    | 45 425,33  | 0,00     | 0,00      |
| 025                                   | M1L69B1      | Inercarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza                | BUCATA         | 15,10    | 4,63     | 69,86      | 15,10  | 69,86      | 15,10    | 69,86      | 0,00     | 0,00      |
| 026                                   | CP03A1       | Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu imacarea pe pneuri de 10-12 tf.                  | BUCATA         | 59,42    | 63,54    | 3 775,77   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 59,42    | 3 775,77  |
| 027                                   | 6 426 593,00 | STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPTC 1204                                            | BUCATA         | 59,42    | 49,27    | 2 927,58   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 59,42    | 2 927,58  |
| 028                                   | IFC01A1      | Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.             | METRU CUB      | 54,40    | 200,63   | 10 914,43  | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 54,40    | 10 914,43 |
| 029                                   | IFC02A1      | Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm                             | BUCATA         | 3 399,96 | 0,27     | 917,01     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 399,96 | 917,01    |
| 030                                   | IFE04C1      | Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                   | METRU          | 3 399,96 | 5,02     | 17 076,04  | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 399,96 | 17 076,04 |
| 031                                   | Z0521525589  | NIUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM                                              | METRU STER     | 200,35   | 48,25    | 9 667,58   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 200,35   | 9 667,58  |
| TOTAL                                 |              |                                                                                                     |                |          |          | 999 694,50 |        | 164 087,99 |          | 923 210,37 |          | 76 484,13 |
| 015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18            |              |                                                                                                     |                |          |          | 2 288,75   |        |            |          | 0,00       |          | 2 288,75  |
| 016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45-HTS29 |              |                                                                                                     |                |          |          |            |        |            |          |            |          |           |
| 01                                    | TSC04B1      | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                        | 100 METRI CUBI | 2,33     | 46,66    | 108,73     | 2,33   | 108,73     | 2,33     | 108,73     | 0,00     | 0,00      |
| 02                                    | TSC04B1      | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                        | 100 METRI CUBI | 0,08     | 46,66    | 3,73       | 0,08   | 3,73       | 0,08     | 3,73       | 0,00     | 0,00      |
| 03                                    | TSA04B1      | Sap.man.in spatii limitr.sub 1m cu spril si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc. | METRU CUB      | 1,304    | 5,91     | 7,71       | 1,30   | 7,71       | 1,30     | 7,71       | 0,00     | 0,00      |
| 04                                    | TSA05B1      | Sap.man.in spatii limitr.pestre 1m cu taluz ind.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m t.mijlociu          | METRU CUB      | 14,1     | 6,47     | 91,24      | 14,10  | 91,24      | 14,10    | 91,24      | 0,00     | 0,00      |
| 05                                    | TSP03B1      | Spriln.mai.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi      | METRU PATRAT   | 160      | 3,95     | 631,62     | 160,00 | 631,62     | 160,00   | 631,62     | 0,00     | 0,00      |
| 06                                    | TSD03C1      | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-160 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2      | 100 METRI CUBI | 2,56     | 21,36    | 54,68      | 2,56   | 54,68      | 2,56     | 54,68      | 0,00     | 0,00      |



|    |          |                                                                                                   |                      |       |          |          |        |          |        |          |       |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 01 | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                      | 100<br>METRI<br>CUBI | 2,94  | 46,66    | 137,19   | 2,94   | 137,19   | 2,94   | 137,19   | 0,00  | 0,00   |
| 02 | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                      | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,15  | 46,66    | 7,00     | 0,15   | 7,00     | 0,15   | 7,00     | 0,00  | 0,00   |
| 03 | TS05B1   | Sap.man.in spatiu limit.pest. 1m cu taluz ind.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mijlocu           | METRU<br>CUB         | 25,05 | 6,47     | 162,10   | 25,05  | 162,10   | 25,05  | 162,10   | 0,00  | 0,00   |
| 04 | TS04B1   | Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-1,5m t.mijloc.   | METRU<br>CUB         | 1,304 | 5,91     | 7,71     | 1,30   | 7,71     | 1,30   | 7,71     | 0,00  | 0,00   |
| 05 | TSF09B1  | Sprijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai>2,5m,la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi    | METRU<br>PATRAT      | 180   | 3,95     | 710,58   | 180,00 | 710,58   | 180,00 | 710,58   | 0,00  | 0,00   |
| 06 | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2    | 100<br>METRI<br>CUBI | 3,35  | 21,36    | 71,55    | 3,35   | 71,55    | 3,35   | 71,55    | 0,00  | 0,00   |
| 07 | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                  | 100<br>METRI<br>CUBI | 3,35  | 90,93    | 304,63   | 3,35   | 304,63   | 3,35   | 304,63   | 0,00  | 0,00   |
| 08 | TSA24A1  | Epurizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw       | ORA                  | 4     | 7,71     | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 0,00  | 0,00   |
| 09 | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                  | BUCATA               | 6     | 63,46    | 380,77   | 6,00   | 380,77   | 6,00   | 380,77   | 0,00  | 0,00   |
| 10 | M1G27A1  | Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive               | METRU                | 26,88 | 23,36    | 628,05   | 26,88  | 628,05   | 26,88  | 628,05   | 0,00  | 0,00   |
| 11 | M1J38A1  | Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice                                                    | BUCATA               | 14    | 0,46     | 6,46     | 13,00  | 6,00     | 13,00  | 6,00     | 1,00  | 0,46   |
| 12 | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm    | BUCATA               | 14    | 146,13   | 2 045,85 | 13,00  | 1 899,71 | 13,00  | 1 899,71 | 1,00  | 146,13 |
| 13 | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                        | METRU                | 26,88 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 26,88 | 0,00   |
| 14 | IZA01B1  | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                           | METRU<br>PATRAT      | 40,21 | 15,65    | 629,20   | 39,44  | 617,15   | 39,44  | 617,15   | 0,77  | 12,05  |
| 15 | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                   | METRU<br>PATRAT      | 10,75 | 2,25     | 24,18    | 9,98   | 22,45    | 9,98   | 22,45    | 0,77  | 1,73   |
| 16 | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTABILE - 14 BUC                                | LEI                  | 1     | 868,71   | 868,71   | 0,93   | 807,90   | 0,93   | 807,90   | 0,07  | 60,81  |
| 17 | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                   | METRU<br>PATRAT      | 29,46 | 2,25     | 66,27    | 29,46  | 66,27    | 29,46  | 66,27    | 0,00  | 0,00   |
| 18 | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOTRACTABILE - 44 BUC                                | LEI                  | 1     | 2 730,24 | 2 730,24 | 1,00   | 2 730,24 | 1,00   | 2 730,24 | 0,00  | 0,00   |
| 31 | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | TONE                 | 5,25  | 2,17     | 11,41    | 5,25   | 11,41    | 5,25   | 11,41    | 0,00  | 0,00   |

|                                        |               |                                                                                                |                |       |        |                  |       |                 |       |                  |      |               |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|-----------------|-------|------------------|------|---------------|
| 32                                     | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD 255 - 1 BUC                               | LEI            | 10,5  | 9,14   | 96,00            | 10,50 | 96,00           | 10,50 | 96,00            | 0,00 | 0,00          |
| 33                                     | X000023590612 | TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6                                           | METRU          | 10,5  | 5,69   | 59,73            | 10,50 | 59,73           | 10,50 | 59,73            | 0,00 | 0,00          |
| 39                                     | YB01RON       | DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC            | LEI            | 10,5  | 5,23   | 54,93            | 10,50 | 54,93           | 10,50 | 54,93            | 0,00 | 0,00          |
| 40                                     | 2904987       | TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6                                      | METRU          | 10,5  | 0,86   | 9,07             | 10,50 | 9,07            | 10,50 | 9,07             | 0,00 | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                           |               |                                                                                                |                |       |        | <b>10 798,56</b> |       | <b>8 821,27</b> |       | <b>10 417,11</b> |      | <b>379,28</b> |
| <b>929-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49</b> |               |                                                                                                |                |       |        |                  |       |                 |       |                  |      |               |
| 001                                    | TSC04B1       | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 1,44  | 46,66  | 67,20            | 1,44  | 67,20           | 1,44  | 67,20            | 0,00 | 0,00          |
| 002                                    | TSC04B1       | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 0,08  | 46,66  | 3,73             | 0,08  | 3,73            | 0,08  | 3,73             | 0,00 | 0,00          |
| 003                                    | TSF03B1       | Spriljn.mai.cu dulapi fag ascez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0,4m;0,21-0,6m intre dulapi | METRU PATRAT   | 54    | 3,95   | 213,17           | 54,00 | 213,17          | 54,00 | 213,17           | 0,00 | 0,00          |
| 004                                    | TSD03C1       | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,52  | 21,36  | 32,46            | 1,52  | 32,46           | 1,52  | 32,46            | 0,00 | 0,00          |
| 005                                    | TSD06A1       | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,52  | 90,93  | 138,22           | 1,52  | 138,22          | 1,52  | 138,22           | 0,00 | 0,00          |
| 006                                    | TSA24A1       | Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puterice cu motopompa de apa de 6-12kw        | ORA            | 4     | 7,71   | 30,82            | 4,00  | 30,82           | 4,00  | 30,82            | 0,00 | 0,00          |
| 007                                    | GD05F1        | Curba de sudare montata la tevl avand dn=12 toll                                               | BUCATA         | 4     | 63,46  | 253,85           | 4,00  | 253,85          | 4,00  | 253,85           | 0,00 | 0,00          |
| 008                                    | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive           | METRU          | 15,36 | 23,36  | 358,88           | 15,36 | 358,88          | 15,36 | 358,88           | 0,00 | 0,00          |
| 009                                    | M1J98A1       | Marcare prin poansonare a linilor tehnologice                                                  | BUCATA         | 8     | 0,45   | 3,69             | 8,00  | 3,69            | 8,00  | 3,69             | 0,00 | 0,00          |
| 010                                    | M1L05I1       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm | BUCATA         | 8     | 146,13 | 1 169,05         | 8,00  | 1 169,05        | 8,00  | 1 169,05         | 0,00 | 0,00          |
| 011                                    | M1L29A1       | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 15,36 | 0,00   | 0,00             | 15,36 | 0,00            | 15,36 | 0,00             | 0,00 | 0,00          |
| 012                                    | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetai cu nisip de rlu                        | METRU PATRAT   | 33,9  | 15,65  | 530,46           | 33,90 | 530,46          | 33,90 | 530,46           | 0,00 | 0,00          |
| 013                                    | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                            | METRU PATRAT   | 6,14  | 2,25   | 13,81            | 6,14  | 13,81           | 6,14  | 13,81            | 0,00 | 0,00          |
| 014                                    | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOACTRABILE 8 BUC                                       | LEI            | 1     | 629,83 | 629,83           | 1,00  | 629,83          | 1,00  | 629,83           | 0,00 | 0,00          |
| 015                                    | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                            | METRU PATRAT   | 20,8  | 2,25   | 46,79            | 20,80 | 46,79           | 20,80 | 46,79            | 0,00 | 0,00          |

|                                        |          |                                                                                                      |                      |       |          |                 |        |                 |        |                 |       |               |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|
| 016                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 31 BUC                                       | LEI                  | 1     | 2 440,61 | 2 440,61        | 1,00   | 2 440,61        | 1,00   | 2 440,61        | 0,00  | 0,00          |
| 029                                    | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri<br>amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t | TONE                 | 5,25  | 2,17     | 11,41           | 5,25   | 11,41           | 5,25   | 11,41           | 0,00  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                      |                      |       |          | <b>7 701,64</b> |        | <b>5 944,01</b> |        | <b>7 539,84</b> |       | <b>161,79</b> |
| <b>030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50</b> |          |                                                                                                      |                      |       |          |                 |        |                 |        |                 |       |               |
| 001                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate<br>natural desc.dep.ter.cat.2                      | 100<br>METRI<br>CUBI | 4,66  | 46,66    | 217,46          | 4,66   | 217,46          | 4,66   | 217,46          | 0,00  | 0,00          |
| 002                                    | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate<br>natural desc.dep.ter.cat.2                      | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,15  | 46,66    | 7,00            | 0,15   | 7,00            | 0,15   | 7,00            | 0,00  | 0,00          |
| 003                                    | TSF03B1  | Sprjin.mai cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre<br>mal.>2,5m,la adinc.0-4m,0,21-0,6m intre dulepi      | METRU<br>PATRAT      | 252   | 3,95     | 994,81          | 252,00 | 994,81          | 252,00 | 994,81          | 0,00  | 0,00          |
| 004                                    | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in<br>strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2    | 100<br>METRI<br>CUBI | 4,81  | 21,36    | 102,73          | 4,81   | 102,73          | 4,81   | 102,73          | 0,00  | 0,00          |
| 005                                    | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura<br>pamint necoezin in strat de 20-30cm                  | 100<br>METRI<br>CUBI | 4,81  | 90,93    | 437,39          | 4,81   | 437,39          | 4,81   | 437,39          | 0,00  | 0,00          |
| 006                                    | TSA24A1  | Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu<br>infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw        | ORA                  | 4     | 7,71     | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 4,00   | 30,82           | 0,00  | 0,00          |
| 007                                    | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                     | BUCATA               | 4     | 63,46    | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00  | 0,00          |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la redep.asambl.pe<br>sant.in vederea prot.anticorozive              | METRU                | 17,28 | 23,36    | 403,74          | 17,28  | 403,74          | 17,28  | 403,74          | 0,00  | 0,00          |
| 009                                    | M1J38A1  | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                      | BUCATA               | 9     | 0,46     | 4,16            | 9,00   | 4,16            | 9,00   | 4,16            | 0,00  | 0,00          |
| 010                                    | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a<br>sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600<br>mm | BUCATA               | 9     | 146,13   | 1 315,19        | 9,00   | 1 315,19        | 9,00   | 1 315,19        | 0,00  | 0,00          |
| 011                                    | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la<br>utilajelor tehnologice                        | METRU                | 17,28 | 0,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 17,28 | 0,00          |
| 012                                    | I2A01B1  | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive<br>suprafmetal cu nisip de riu                           | METRU<br>PATRAT      | 34,67 | 15,65    | 542,51          | 34,67  | 542,51          | 34,67  | 542,51          | 0,00  | 0,00          |
| 013                                    | I2-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                               | METRU<br>PATRAT      | 6,91  | 2,25     | 15,54           | 6,91   | 15,54           | 6,91   | 15,54           | 0,00  | 0,00          |
| 014                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 9 BUC                                        | LEI                  | 1     | 708,56   | 708,56          | 1,00   | 708,56          | 0,00   | 0,00            | 1,00  | 708,56        |
| 015                                    | I2-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane<br>termocontractile                               | METRU<br>PATRAT      | 27,76 | 2,25     | 62,45           | 27,76  | 62,45           | 0,00   | 0,00            | 27,76 | 62,45         |
| 016                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE<br>TERMOCONTRACTABILE 42BUC                                        | LEI                  | 1     | 3 306,63 | 3 306,63        | 1,00   | 3 306,63        | 0,00   | 0,00            | 1,00  | 3 306,63      |

|                                 |          |                                                                                                         |       |          |          |        |          |        |          |       |      |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|------|
| 029                             | TRB22D3E | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t       | 17,51 | 2,17     | 38,06    | 17,51  | 38,06    | 17,51  | 38,06    | 0,00  | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                    |          |                                                                                                         |       |          |          |        |          |        |          |       |      |
| 031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51 |          |                                                                                                         |       |          |          |        |          |        |          |       |      |
| 001                             | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.tar.cat.2                            | 2,65  | 46,66    | 123,66   | 2,65   | 123,66   | 2,65   | 123,66   | 0,00  | 0,00 |
| 002                             | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.tar.cat.2                            | 0,15  | 46,66    | 7,00     | 0,15   | 7,00     | 0,15   | 7,00     | 0,00  | 0,00 |
| 003                             | TSP03B1  | Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.la1.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,5m intre dulapi           | 183,4 | 3,95     | 724,00   | 183,40 | 724,00   | 183,40 | 724,00   | 0,00  | 0,00 |
| 004                             | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu buld,pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2          | 2,8   | 21,36    | 59,80    | 2,80   | 59,80    | 2,80   | 59,80    | 0,00  | 0,00 |
| 005                             | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                        | 2,8   | 90,93    | 254,61   | 2,80   | 254,61   | 2,80   | 254,61   | 0,00  | 0,00 |
| 006                             | TSA24A1  | Epulzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,5-12kw               | 4     | 7,71     | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 0,00  | 0,00 |
| 007                             | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | 4     | 69,46    | 253,85   | 4,00   | 253,85   | 4,00   | 253,85   | 0,00  | 0,00 |
| 008                             | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl,pe sant.in vederea prot.anticrozive                     | 19,2  | 23,36    | 448,60   | 19,20  | 448,60   | 19,20  | 448,60   | 0,00  | 0,00 |
| 009                             | M1J38A1  | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | 10    | 0,46     | 4,62     | 10,00  | 4,62     | 10,00  | 4,62     | 0,00  | 0,00 |
| 010                             | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm          | 10    | 146,13   | 1 461,32 | 10,00  | 1 461,32 | 10,00  | 1 461,32 | 0,00  | 0,00 |
| 011                             | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                              | 19,2  | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 19,20 | 0,00 |
| 012                             | IZA01B1  | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetel cu nisip de rlu                                 | 26,84 | 15,65    | 419,99   | 26,84  | 419,99   | 26,84  | 419,99   | 0,00  | 0,00 |
| 013                             | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | 7,68  | 2,25     | 17,28    | 7,68   | 17,28    | 7,68   | 17,28    | 0,00  | 0,00 |
| 014                             | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC                                             | 1     | 787,29   | 787,29   | 1,00   | 787,29   | 1,00   | 787,29   | 0,00  | 0,00 |
| 015                             | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | 19,06 | 2,25     | 42,88    | 19,06  | 42,88    | 19,06  | 42,88    | 0,00  | 0,00 |
| 016                             | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 29 BUC                                             | 1     | 2 283,15 | 2 283,15 | 1,00   | 2 283,15 | 1,00   | 2 283,15 | 0,00  | 0,00 |
| 017                             | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | 27,7  | 60,44    | 1 674,07 | 0,00   | 0,00     | 27,70  | 1 674,07 | 0,00  | 0,00 |

|                                                  |          |                                                                                                         |                      |       |  |        |          |        |          |        |          |      |          |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|
| 029                                              | TRE22D3E | Manipulat' mat si elemente pref cu macara pe pneuri<br>amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t   | TONE                 | 8,754 |  | 2,17   | 19,03    | 8,75   | 19,02    | 0,00   | 0,00     | 8,75 | 19,03    |
| TOTAL                                            |          |                                                                                                         |                      |       |  |        | 9 643,84 |        | 6 937,89 | 0,00   | 9 459,80 |      | 184,54   |
| 032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TDS34     |          |                                                                                                         |                      |       |  |        |          |        |          |        |          |      |          |
| TOTAL                                            |          |                                                                                                         |                      |       |  |        | 6 965,88 |        |          |        | 0,00     |      | 6 965,88 |
| 033-4.1.1/33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TDS35     |          |                                                                                                         |                      |       |  |        |          |        |          |        |          |      |          |
| TOTAL                                            |          |                                                                                                         |                      |       |  |        | 8 288,32 |        |          |        | 0,00     |      | 8 288,32 |
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TDS36+TDS32+TA53 |          |                                                                                                         |                      |       |  |        |          |        |          |        |          |      |          |
| 01                                               | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate<br>natural desc.dep.ter.cat.2                         | 100<br>METRI<br>CUBI | 3,32  |  | 46,66  | 154,93   | 3,32   | 154,93   | 3,32   | 154,93   | 0,00 | 0,00     |
| 02                                               | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate<br>natural desc.dep.ter.cat.2                         | 100<br>METRI<br>CUBI | 0,077 |  | 46,66  | 3,59     | 0,08   | 3,59     | 0,08   | 3,59     | 0,00 | 0,00     |
| 03                                               | TS04B1   | Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in<br>pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc. | METRU<br>CUB         | 1,304 |  | 5,91   | 7,71     | 1,30   | 7,71     | 1,30   | 7,71     | 0,00 | 0,00     |
| 04                                               | TSF03B1  | Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.orfz.,lat.intre<br>mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi       | METRU<br>PATRAT      | 163   |  | 3,95   | 643,47   | 163,00 | 643,47   | 163,00 | 643,47   | 0,00 | 0,00     |
| 05                                               | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in<br>strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2      | 100<br>METRI<br>CUBI | 3,41  |  | 21,36  | 72,83    | 3,41   | 72,83    | 3,41   | 72,83    | 0,00 | 0,00     |
| 06                                               | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura<br>pamint necoezin in strat de 20-30cm                     | 100<br>METRI<br>CUBI | 3,41  |  | 90,93  | 310,08   | 3,41   | 310,08   | 3,41   | 310,08   | 0,00 | 0,00     |
| 07                                               | TSA24A1  | Epuiizarea meca.apel din sap.in teren cu<br>infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw           | ORA                  | 8     |  | 7,71   | 61,64    | 8,00   | 61,64    | 8,00   | 61,64    | 0,00 | 0,00     |
| 10                                               | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll                                                        | BUCATA               | 4     |  | 63,46  | 253,85   | 4,00   | 253,85   | 4,00   | 253,85   | 0,00 | 0,00     |
| 11                                               | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe<br>sant.in vederea prot.anticorozive                 | METRU                | 29,4  |  | 23,36  | 686,93   | 29,40  | 686,93   | 29,40  | 686,93   | 0,00 | 0,00     |
| 12                                               | M1I38A1  | Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice                                                          | BUCATA               | 19    |  | 0,46   | 8,77     | 19,00  | 8,77     | 19,00  | 8,77     | 0,00 | 0,00     |
| 13                                               | M1I05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a<br>sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600<br>mm    | BUCATA               | 15    |  | 146,13 | 2 191,98 | 15,00  | 2 191,98 | 15,00  | 2 191,98 | 0,00 | 0,00     |
| 14                                               | M1I29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la<br>utilajelor tehnologice                           | METRU                | 28,8  |  | 0,00   | 0,00     | 28,80  | 0,00     | 28,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 15                                               | CL20C1   | Montarea confectiilor metalice aparente: diverse,<br>exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri          | KILOGRA<br>M         | 137   |  | 8,14   | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 0,00 | 0,00     |
| 20                                               | I2I07A1  | Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu<br>plumb intr-un strat                              | METRU<br>PATRAT      | 3,15  |  | 2,26   | 7,10     | 3,15   | 7,10     | 0,00   | 0,00     | 3,15 | 7,10     |
| 21                                               | I2K08E1  | Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d<br>peste 400mm                                      | TONE                 | 0,195 |  | 68,48  | 13,35    | 0,20   | 13,35    | 0,00   | 0,00     | 0,20 | 13,35    |

|                                           |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|----------|
| 22                                        | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu                              | METRU PATRAT | 32,32 | 15,65    | 505,74    | 32,32 | 505,74    | 0,00 | 0,00      | 32,32 | 505,74   |
| 23                                        | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                      | METRU PATRAT | 11,52 | 2,25     | 25,92     | 11,52 | 25,92     | 0,00 | 0,00      | 11,52 | 25,92    |
| 24                                        | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 15 BUC                                              | LEI          | 1     | 1 180,94 | 1 180,94  | 1,00  | 1 180,94  | 0,00 | 0,00      | 1,00  | 1 180,94 |
| 25                                        | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                      | METRU PATRAT | 20,8  | 2,25     | 46,79     | 20,80 | 46,79     | 0,00 | 0,00      | 20,80 | 46,79    |
| 26                                        | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC                                              | LEI          | 1     | 2 440,61 | 2 440,61  | 1,00  | 2 440,61  | 0,00 | 0,00      | 1,00  | 2 440,61 |
| 60                                        | GC05M1        | Proba de rezist. si regim ptr control etans. Imbinari si armaturi exec. hidrolic la cond. cu dn=600 mm   | HECTOMETRU   | 0,78  | 189,67   | 147,95    | 0,78  | 147,95    | 0,00 | 0,00      | 0,78  | 147,95   |
| 61                                        | X000023590280 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                                  | BUCATA       | 2     | 39,58    | 79,16     | 2,00  | 79,16     | 0,00 | 0,00      | 2,00  | 79,16    |
| 62                                        | TRA05A50      | Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km | TONE         | 21,17 | 3,58     | 75,87     | 21,17 | 75,87     | 0,00 | 0,00      | 21,17 | 75,87    |
| 63                                        | TRA05A30      | Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km | TONE         | 21,17 | 3,17     | 67,21     | 21,17 | 67,21     | 0,00 | 0,00      | 21,17 | 67,21    |
| 64                                        | YB01RON       | Diferenta pret pentru manopera tratare apa 21,17 mc                                                      | LEI          | 1     | 0,56     | 0,56      | 1,00  | 0,56      | 0,00 | 0,00      | 1,00  | 0,56     |
| 65                                        | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIAL- RON TUB PROTECTIE D.110 CONF. CALC. PRET NR. - 1 BUC                            |              | 10,5  | 5,23     | 54,93     | 10,50 | 54,93     | 0,00 | 0,00      | 10,50 | 54,93    |
| 66                                        | X000023590454 | TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6                                                     | METRU        | 10,5  | 0,86     | 9,07      | 10,50 | 9,07      | 0,00 | 0,00      | 10,50 | 9,07     |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 13 658,96 |       | 10 166,79 |      | 8 052,02  |       | 5 606,94 |
| 035-4.1.1/35 SUBTRAV. PARAU TA54          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 8 196,78  |       |           |      | 7 015,78  |       | 1 181,00 |
| 036-4.1.1/36 SUBTRAV. CANAL TA55          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 8 241,13  |       |           |      | 7 060,13  |       | 1 181,00 |
| 037-4.1.1/37 SUBTRAV. CANAL TA56          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 7 704,37  |       |           |      | 7 508,04  |       | 196,34   |
| 038-4.1.1/38 SUBTRAV. CANAL TA57          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 8 322,25  |       |           |      | 8 769,46  |       | -447,22  |
| 039-4.1.1/39 SUBTRAV. CANAL TA58          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 8 213,97  |       |           |      | 7 999,94  |       | 214,03   |
| 040-4.1.1/40 SUBTRAV. CANAL TA59          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 8 268,92  |       |           |      | 7 772,09  |       | 496,82   |
| 041-4.1.1/41 SUBTRAV. CANAL TA60          |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 9 240,68  |       |           |      | 9 067,58  |       | 173,10   |
| 042-4.1.1/42 SUBTRAV. CANAL TA61+TTS37    |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| TOTAL                                     |               |                                                                                                          |              |       |          | 10 290,74 |       |           |      | 10 094,97 |       | 195,77   |
| 043-4.1.1/43 SUBTRAV. CANAL TA62+63+TTS38 |               |                                                                                                          |              |       |          |           |       |           |      |           |       |          |
| 009                                       | GD05F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATA       | 6     | 63,46    | 380,77    | -2,00 | -126,92   | 4,00 | 253,85    | 2,00  | 126,92   |

|                                 |          |                                                                                                |                |        |          |           |        |          |        |           |       |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------|----------|
| 010                             | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive           | METRU          | 28,8   | 23,36    | 672,91    | -5,76  | -134,58  | 23,04  | 538,33    | 5,76  | 134,58   |
| 011                             | M1J38A1  | Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 15     | 0,46     | 6,93      | -3,00  | -1,39    | 12,00  | 5,54      | 3,00  | 1,39     |
| 012                             | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm | BUCATA         | 15     | 146,13   | 2 191,98  | -3,00  | -438,40  | 12,00  | 1 753,58  | 3,00  | 438,40   |
| 013                             | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                     | METRU          | 28,8   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 28,80 | 0,00     |
| 014                             | IZAO1B1  | Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetelor cu nisip de riu                       | METRU PATRAT   | 46,2   | 15,65    | 722,93    | 32,55  | 509,34   | 37,55  | 509,34    | 13,65 | 213,59   |
| 015                             | IZ-MTT   | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                            | METRU PATRAT   | 11,52  | 2,25     | 25,92     | 9,21   | 20,72    | 9,21   | 20,72     | 2,31  | 5,20     |
| 016                             | YQ01IRON | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABLE 15 BUC                                     | LEI            | 1      | 1 180,94 | 1 180,94  | 0,80   | 944,75   | 0,80   | 944,75    | 0,20  | 236,19   |
| 017                             | IZ-MITT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                            | METRU PATRAT   | 34,68  | 2,25     | 78,02     | 23,34  | 52,51    | 23,34  | 52,51     | 11,34 | 25,51    |
| 018                             | YQ01IRON | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABLE 52 BUC                                     | LEI            | 1      | 4 093,93 | 4 093,93  | 0,67   | 2 742,93 | 0,67   | 2 742,93  | 0,33  | 1 351,00 |
| TOTAL                           |          |                                                                                                |                |        |          | 19 954,15 |        | 3 568,96 |        | 14 437,65 |       | 5 516,49 |
| 044-4.1.1/44 SUBTRAV.TCG24      |          |                                                                                                |                |        |          |           |        |          |        | 0,00      |       | 3 921,45 |
| 045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64 |          |                                                                                                |                |        |          |           |        |          |        |           |       |          |
| 001                             | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 1,23   | 46,66    | 57,40     | 1,23   | 57,40    | 1,23   | 57,40     | 0,00  | 0,00     |
| 002                             | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 0,08   | 46,66    | 3,73      | 0,08   | 3,73     | 0,08   | 3,73      | 0,00  | 0,00     |
| 003                             | TSF03B1  | Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi  | METRU PATRAT   | 100,00 | 3,95     | 394,76    | 100,00 | 394,76   | 100,00 | 394,76    | 0,00  | 0,00     |
| 004                             | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2 | 100 METRI CUBI | 1,31   | 21,36    | 27,98     | 1,31   | 27,98    | 1,31   | 27,98     | 0,00  | 0,00     |
| 005                             | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplitura pamint necoezin in strat de 20-30cm               | 100 METRI CUBI | 1,31   | 90,93    | 119,12    | 1,31   | 119,12   | 1,31   | 119,12    | 0,00  | 0,00     |
| 006                             | TSA24A1  | Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw       | ORA            | 4,00   | 7,71     | 30,82     | 4,00   | 30,82    | 4,00   | 30,82     | 0,00  | 0,00     |
| 007                             | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive           | METRU          | 7,68   | 23,36    | 179,44    | 7,68   | 179,44   | 7,68   | 179,44    | 0,00  | 0,00     |
| 008                             | M1J38A1  | Marcare prin poansonare a liliilor tehnologice                                                 | BUCATA         | 4,00   | 0,46     | 1,85      | 4,00   | 1,85     | 4,00   | 1,85      | 0,00  | 0,00     |
| 009                             | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm | BUCATA         | 4,00   | 146,13   | 584,53    | 4,00   | 584,53   | 4,00   | 584,53    | 0,00  | 0,00     |

[illegible]

|                                           |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------|
| 012                                       | IZA01B1 | Curăţirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu                            | METRU PATRAT   | 26,94  | 15,65    | 421,55   | 26,94  | 421,55   | 26,94  | 421,55   | 0,00 | 0,00 |
| 013                                       | IZ-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                | METRU PATRAT   | 6,14   | 2,25     | 13,81    | 6,14   | 13,81    | 6,14   | 13,81    | 0,00 | 0,00 |
| 014                                       | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC                                         | LEI            | 1,00   | 629,83   | 629,83   | 1,00   | 629,83   | 1,00   | 629,83   | 0,00 | 0,00 |
| 015                                       | IZ-MTT  | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                | METRU PATRAT   | 20,08  | 2,25     | 45,17    | 20,08  | 45,17    | 20,08  | 45,17    | 0,00 | 0,00 |
| 016                                       | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC                                        | LEI            | 1,00   | 2 440,61 | 2 440,61 | 1,00   | 2 440,61 | 1,00   | 2 440,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTIS99  |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33              |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34              |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTIS41+TA66+TD35 |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26      |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTIS42         |         |                                                                                                    |                |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
| 001                                       | TSC04B1 | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                       | 100 METRI CUBI | 1,46   | 46,66    | 68,13    | 1,46   | 68,13    | 1,46   | 68,13    | 0,00 | 0,00 |
| 002                                       | TSA04B1 | Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu spriz,si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.m/lloc. | METRU CUB      | 1,30   | 5,91     | 7,71     | 1,30   | 7,69     | 1,30   | 7,69     | 0,00 | 0,02 |
| 003                                       | TSF03B1 | Spriz.in.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi   | METRU PATRAT   | 138,00 | 3,95     | 544,77   | 138,00 | 544,77   | 138,00 | 544,77   | 0,00 | 0,00 |
| 004                                       | TSD03C1 | Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2     | 100 METRI CUBI | 1,47   | 21,36    | 31,40    | 1,47   | 31,40    | 1,47   | 31,40    | 0,00 | 0,00 |
| 005                                       | TSD06A1 | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin fn strat de 20-30cm                   | 100 METRI CUBI | 1,47   | 90,93    | 133,67   | 1,47   | 133,67   | 1,47   | 133,67   | 0,00 | 0,00 |
| 006                                       | TSA24A1 | Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw         | ORA            | 4,00   | 7,71     | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 0,00 | 0,00 |
| 009                                       | GD05F1  | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                   | BUCATA         | 2,00   | 63,46    | 126,92   | 2,00   | 126,92   | 2,00   | 126,92   | 0,00 | 0,00 |
| 010                                       | M1G27A1 | Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                | METRU          | 27,28  | 23,36    | 637,39   | 27,28  | 637,39   | 27,28  | 637,39   | 0,00 | 0,00 |
| 011                                       | M1J38A1 | Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice                                                     | BUCATA         | 9,00   | 0,46     | 4,16     | 9,00   | 4,16     | 9,00   | 4,16     | 0,00 | 0,00 |

|     |               |                                                                                                                        |              |        |          |          |        |          |        |          |      |      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------|
| 012 | M1L0511       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm                         | BUCATA       | 9,00   | 146,13   | 1 315,19 | 9,00   | 1 315,19 | 9,00   | 1 315,19 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | M1L29A1       | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                                             | METRU        | 17,28  | 0,00     | 0,00     | 17,28  | 0,00     | 17,28  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 014 | CL20C1        | Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri                            | KILOGRAM     | 137,00 | 8,14     | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | IZI07A1       | Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat                                               | METRU PATRAT | 3,15   | 2,26     | 7,10     | 3,15   | 7,10     | 3,15   | 7,10     | 0,00 | 0,00 |
| 020 | IZK08E1       | Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm                                                        | TONE         | 0,20   | 68,48    | 13,35    | 0,20   | 13,35    | 0,20   | 13,35    | 0,00 | 0,00 |
| 021 | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                                                | METRU PATRAT | 19,05  | 10,57    | 201,34   | 19,05  | 201,34   | 19,05  | 201,34   | 0,00 | 0,00 |
| 022 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                    | METRU PATRAT | 6,19   | 2,25     | 13,93    | 6,19   | 13,93    | 6,19   | 13,93    | 0,00 | 0,00 |
| 023 | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC                                                             | LEI          | 1,00   | 708,56   | 708,56   | 1,00   | 708,56   | 1,00   | 708,56   | 0,00 | 0,00 |
| 024 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                    | METRU PATRAT | 12,14  | 2,25     | 27,31    | 12,14  | 27,31    | 12,14  | 27,31    | 0,00 | 0,00 |
| 025 | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC                                                             | LEI          | 1,00   | 1 417,13 | 1 417,13 | 1,00   | 1 417,13 | 1,00   | 1 417,13 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                                                | METRU PATRAT | 4,60   | 15,65    | 71,98    | 4,60   | 71,98    | 4,60   | 71,98    | 0,00 | 0,00 |
| 032 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                    | METRU PATRAT | 4,08   | 2,25     | 9,18     | 4,08   | 9,18     | 4,08   | 9,18     | 0,00 | 0,00 |
| 033 | YC01RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC                                                             | LEI          | 1,00   | 314,92   | 314,92   | 1,00   | 314,92   | 1,00   | 314,92   | 0,00 | 0,00 |
| 037 | YB01RON       | DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp | LEI          | 1,00   | 7,10     | 7,10     | 1,00   | 7,10     | 1,00   | 7,10     | 0,00 | 0,00 |
| 038 | AUT4803       | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                       | ORA          | 1,50   | 19,50    | 29,26    | 1,50   | 29,26    | 1,50   | 29,26    | 0,00 | 0,00 |
| 039 | NMB020161     | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                   | ORA          | 1,50   | 3,58     | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 0,00 | 0,00 |
| 040 | NMB020151     | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                                                                    | ORA          | 1,50   | 3,58     | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 0,00 | 0,00 |
| 041 | NMB020221     | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                                                                         | ORA          | 1,50   | 3,58     | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 1,50   | 5,38     | 0,00 | 0,00 |
| 042 | AUT4803       | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                       | ORA          | 16,00  | 19,50    | 312,07   | 16,00  | 312,07   | 16,00  | 312,07   | 0,00 | 0,00 |
| 043 | NMB020161     | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                   | ORA          | 16,00  | 3,58     | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 0,00 | 0,00 |
| 044 | NMB020151     | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                                                                    | ORA          | 16,00  | 3,58     | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 0,00 | 0,00 |
| 045 | NMB020221     | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                                                                         | ORA          | 16,00  | 3,58     | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 16,00  | 57,36    | 0,00 | 0,00 |
| 046 | GC05M1        | Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm                    | HECTOMETRU   | 0,62   | 189,67   | 117,60   | 0,62   | 117,60   | 0,62   | 117,60   | 0,00 | 0,00 |
| 047 | X000023590280 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                                                | BUCATA       | 2,00   | 39,58    | 79,16    | 2,00   | 79,16    | 2,00   | 79,16    | 0,00 | 0,00 |

|                                   |          |                                                                                                      |                |        |        |          |        |          |        |          |       |          |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|
| 048                               | TRA05A50 | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km  | TONE           | 16,83  | 3,58   | 60,32    | 16,83  | 60,32    | 16,83  | 60,32    | 0,00  | 0,00     |
| 049                               | TRA05A30 | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km  | TONE           | 16,83  | 3,17   | 53,43    | 16,83  | 53,43    | 16,83  | 53,43    | 0,00  | 0,00     |
| 050                               | YB0101   | Diferenta pret pentru manopara tratare apa 16.83mc LEI                                               | LEI            | 1,00   | 0,56   | 0,56     | 1,00   | 0,56     | 1,00   | 0,56     | 0,00  | 0,00     |
| TOTAL                             |          |                                                                                                      |                |        |        | 7 648,49 |        | 7 648,47 |        | 7 648,47 |       | 0,02     |
| 053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TTS43  |          |                                                                                                      |                |        |        |          |        |          |        |          |       |          |
| TOTAL                             |          |                                                                                                      |                |        |        | 4 089,60 |        |          |        | 0,00     |       | 4 089,60 |
| 057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TTS44 |          |                                                                                                      |                |        |        |          |        |          |        |          |       |          |
| 001                               | TSC04B1  | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2                        | 100 METRI CUBI | 1,37   | 46,66  | 63,93    | 1,37   | 63,93    | 1,37   | 63,93    | 0,00  | 0,00     |
| 002                               | TSA04B1  | Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc. | METRU CUB      | 1,30   | 5,91   | 7,71     | 1,30   | 7,69     | 1,30   | 7,69     | 0,00  | 0,02     |
| 003                               | TSF03B1  | Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi      | METRU PATRAT   | 143,20 | 3,95   | 565,30   | 143,20 | 565,30   | 143,20 | 565,30   | 0,00  | 0,00     |
| 004                               | TSD03C1  | Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 8L-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2      | 100 METRI CUBI | 1,38   | 21,36  | 29,47    | 1,38   | 29,47    | 1,38   | 29,47    | 0,00  | 0,00     |
| 005                               | TSD06A1  | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                     | 100 METRI CUBI | 1,38   | 90,93  | 125,49   | 1,38   | 125,49   | 1,38   | 125,49   | 0,00  | 0,00     |
| 006                               | TSA24A1  | Epuizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw            | ORA            | 4,00   | 7,71   | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 4,00   | 30,82    | 0,00  | 0,00     |
| 009                               | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll                                                     | BUCATA         | 2,00   | 63,46  | 126,92   | 2,00   | 126,92   | 2,00   | 126,92   | 0,00  | 0,00     |
| 010                               | M1G27A1  | Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                  | METRU          | 29,40  | 23,36  | 686,93   | 29,40  | 686,93   | 29,40  | 686,93   | 0,00  | 0,00     |
| 011                               | M1J38A1  | Marcarea prin poansonare a finilor tehnologice                                                       | BUCATA         | 14,00  | 0,46   | 6,46     | 14,00  | 6,46     | 14,00  | 6,46     | 0,00  | 0,00     |
| 012                               | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm       | BUCATA         | 10,00  | 146,13 | 1 461,32 | 10,00  | 1 461,32 | 10,00  | 1 461,32 | 0,00  | 0,00     |
| 013                               | M1L29A1  | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                           | METRU          | 19,20  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 19,20 | 0,00     |
| 014                               | CL20C1   | Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri          | KILOGRA M      | 137,00 | 8,14   | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 137,00 | 1 115,82 | 0,00  | 0,00     |
| 019                               | I2O7A1   | Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat                              | METRU PATRAT   | 3,15   | 2,26   | 7,10     | 3,15   | 7,10     | 3,15   | 7,10     | 0,00  | 0,00     |
| 020                               | IZK08E1  | Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm                                      | TONE           | 0,20   | 68,48  | 13,35    | 0,20   | 13,70    | 0,20   | 13,70    | -0,01 | -0,34    |

|     |               |                                                                                                                           |              |       |          |          |       |          |       |          |       |      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|
| 021 | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu                                                   | METRU PATRAT | 28,33 | 15,65    | 443,30   | 28,33 | 443,30   | 28,33 | 443,30   | 0,00  | 0,00 |
| 022 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                       | METRU PATRAT | 7,68  | 2,25     | 17,28    | 7,68  | 17,28    | 7,68  | 17,28    | 0,00  | 0,00 |
| 023 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC                                                                | LEI          | 1,00  | 787,29   | 787,29   | 1,00  | 787,29   | 1,00  | 787,29   | 0,00  | 0,00 |
| 024 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                       | METRU PATRAT | 20,65 | 2,25     | 46,45    | 20,35 | 45,78    | 20,35 | 45,78    | 0,30  | 0,67 |
| 025 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31BUC                                                                | LEI          | 1,00  | 2 440,61 | 2 440,61 | 1,00  | 2 440,61 | 1,00  | 2 440,61 | 0,00  | 0,00 |
| 030 | YBO1RON       | DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 125,09 mp | LEI          | -1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | -1,00 | 0,00 |
| 031 | IZA01B1       | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu                                                   | METRU PATRAT | 4,60  | 15,65    | 71,98    | 4,60  | 71,98    | 4,60  | 71,98    | 0,00  | 0,00 |
| 032 | IZ-MTT        | Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile                                                       | METRU PATRAT | 4,08  | 2,25     | 9,18     | 4,08  | 9,18     | 4,08  | 9,18     | 0,00  | 0,00 |
| 033 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC                                                                | LEI          | 1,00  | 314,92   | 314,92   | 1,00  | 314,92   | 1,00  | 314,92   | 0,00  | 0,00 |
| 034 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 1.035 kg                                                                | LEI          | -1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | -1,00 | 0,00 |
| 035 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 20.7 kg                                                          | LEI          | -1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | -1,00 | 0,00 |
| 036 | YCO1RON       | DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3 mp                                                              | LEI          | -1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | -1,00 | 0,00 |
| 037 | YBO1RON       | DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp    | LEI          | 1,00  | 7,10     | 7,10     | 1,00  | 7,10     | 1,00  | 7,10     | 0,00  | 0,00 |
| 038 | AUT4803       | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                          | ORA          | 1,50  | 19,50    | 29,26    | 1,50  | 29,26    | 1,50  | 29,26    | 0,00  | 0,00 |
| 039 | NMB020161     | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                      | ORA          | 1,50  | 3,58     | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 0,00  | 0,00 |
| 040 | NMB020151     | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                                                                       | ORA          | 1,50  | 3,58     | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 0,00  | 0,00 |
| 041 | NMB020221     | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                                                                            | ORA          | 1,50  | 3,58     | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 1,50  | 5,38     | 0,00  | 0,00 |
| 042 | AUT4803       | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                          | ORA          | 16,00 | 19,50    | 312,07   | 16,00 | 312,07   | 16,00 | 312,07   | 0,00  | 0,00 |
| 043 | NMB020161     | Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                      | ORA          | 16,00 | 3,58     | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 0,00  | 0,00 |
| 044 | NMB020151     | Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                                                                       | ORA          | 16,00 | 3,58     | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 0,00  | 0,00 |
| 045 | NMB020221     | Electrician cabluri subterane categoria a II-a                                                                            | ORA          | 16,00 | 3,58     | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 16,00 | 57,36    | 0,00  | 0,00 |
| 046 | GC05M1        | Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidroalic la cond.cu dn=600 mm                       | HECTOME TRU  | 0,54  | 189,67   | 102,42   | 0,54  | 102,42   | 0,54  | 102,42   | 0,00  | 0,00 |
| 047 | X000023590280 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                                                   | BUCATA       | 2,00  | 39,58    | 79,16    | 2,00  | 79,16    | 2,00  | 79,16    | 0,00  | 0,00 |
| 048 | TRA05A50      | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna beton,etc) pe dist de 50                          | TONE         | 14,16 | 3,58     | 50,75    | 14,16 | 50,75    | 14,16 | 50,75    | 0,00  | 0,00 |



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525871  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Data eliberării / data livrării</b><br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 19 Noiembrie 2020 /<br>19 Noiembrie 2020                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | <b>8.Foaia de parcurs:</b><br>Путевой лист                                  |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | <b>9.Transportator</b><br>Перевозчик                                        |                                                                                | с.ф./nr.TVA<br>ф.к./код НДС                           |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>1.Furnizor</b><br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN<br>MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.                                    |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                | с.ф./nr.TVA<br>ф.к./код НДС 1011600003819/<br>0506442 |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>2.Cumparator/beneficiar</b><br>Покупатель/получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN<br>MDSIV1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3<br>Chisinau |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                | с.ф./nr.TVA<br>ф.к./код НДС 200513/ 0508448           |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>3.Delegatie</b><br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | SLnr.2 din 12.11.2020, SLnr.4-final                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>5.Punct incarcare</b><br>Пункт погрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | mun.Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | <b>6. Punct descarcare</b><br>Пункт разгрузки:                              |                                                                                | mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin<br>nr.60              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>7.Redirijari</b><br>Перепредоставление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>10.1</b><br>Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul<br>pozitie tarifare al marfii/activului<br>Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции<br>товара/услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>10.2</b><br>Unitate de<br>masura<br>Единица<br>измерения                                                                                                                   | <b>10.3</b><br>Cantitatea<br>marfurilor/a<br>ctivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/услуг<br>в общем счете | <b>10.4</b><br>Pret unitar<br>fara TVA, lei<br>Цена единицы<br>без НДС, лев | <b>10.5</b><br>Valoarea totala<br>fara TVA, lei<br>Общая сумма без<br>НДС, лев | <b>10.6</b><br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС, %  | <b>10.7</b><br>Suma totala a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев | <b>10.8</b><br>Valoarea<br>marfurilor/<br>activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/услуг,<br>услуг, лев | <b>10.9</b><br>Alta informa-<br>tie<br>Другая<br>информация | <b>10.10</b><br>Tip<br>ambala-<br>j<br>Тип<br>упаковки | <b>10.11</b><br>Nu-<br>mar lo-<br>curi<br>Коли-<br>чество<br>мест | <b>10.12</b><br>Masa<br>bruta<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| Lucrari executate conform Contract de<br>prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019<br>la obiectivul "Conducta transport<br>gaze naturale DN600, presiune 55 bar-<br>cu o lungime de 32.180 km, amplasat<br>pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile<br>admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti,<br>Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti,<br>Roscani, Siret", LOT III Act aditional<br>nr.7/07.04.2020 Lucrari executie fibra<br>optica (Monotub) SL2-18.11.2020 (12<br>595,52 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                | 213387.00                                                                   | 213 387.00                                                                     | 20                                                    | 42677.40                                                            | 256 064.40                                                                                                            |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| Lucrari executate conform Contract de<br>prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019<br>la obiectivul "Conducta transport<br>gaze naturale DN600, presiune 55 bar-<br>cu o lungime de 32.180 km, amplasat<br>pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile<br>admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti,<br>Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti,<br>Roscani, Siret", LOT III Anexa<br>nr.1-LOT3 SL4-final (128 010.53<br>EURO)                                                              |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                | 2168690.39                                                                  | 2 168 690.39                                                                   | 20                                                    | 433738.08                                                           | 2 602 428.47                                                                                                          |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 2 382 077.39                                                                | x                                                                              | 476415.48                                             | 2 858 492.87                                                        | x                                                                                                                     | x                                                           | x                                                      | -                                                                 |                                                                   |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 2 382 077.39                                                                | x                                                                              | 476415.48                                             | 2 858 492.87                                                        | x                                                                                                                     | x                                                           | x                                                      | -                                                                 |                                                                   |
| <b>13. Permis eliberarea</b><br>Отпуск разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Director<br>M.Lazarev<br>Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>14. Predat marfurile/activete (serviciile)</b><br>Сдал товары/активы (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>15. Primit marfurile/activete intermediar (transportatorului)</b><br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>16. Predat marfurile/activete intermediar (transportatorului)</b><br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| <b>17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorului/beneficiarul</b><br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                   |

Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului  
Straseni, unitatile administrative Vomcenii, Copriana, Parosesti, Straseri, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Srei LOT-3

|                                         |            |      |
|-----------------------------------------|------------|------|
| Valoarea lucrarilor executate precedent | 379 986,91 | euro |
| Valoarea lucrarilor executate           | 106 675,44 | euro |

ANEXA NR 1 - LOT 3

|                                                                                                                |                 |          |                                    | Deviz ( EURO)                     |           | SL1-30.03.2020           |           | SL4 -final               |           | Total Decontat           |           | Rest                     |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|--------|
| Denumire                                                                                                       | UM              | Cant     | Pret unitar<br>[ EURO<br>fara TVA] | Pret total<br>[ EURO<br>fara TVA] | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |      |        |
| TOTAL                                                                                                          |                 |          |                                    | 13 155,13                         |           | 6 738,61                 |           | 0,00                     |           | 6 738,61                 |           | 6 416,52                 |      |        |
| OB 001                                                                                                         |                 |          |                                    | 13 155,13                         |           | 6 738,61                 |           |                          |           | 6 738,61                 |           | 6 416,52                 |      |        |
| 0002-Amenajari pentru protectia mediului si echiparea terenului la starea initiala                             |                 |          |                                    |                                   |           |                          |           |                          |           |                          |           |                          |      |        |
| 001-1.3.1/3 RECALCULARE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M                                                 |                 |          |                                    |                                   |           |                          |           |                          |           |                          |           |                          |      |        |
| Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 61-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2                 | 100 METRI CUBI  | 206,65   | 32,32                              | 6 678,88                          | 0         | 0                        | 206,65    | 6 678,93                 | 206,65    | 6 678,93                 | 0,00      | -0,05                    |      |        |
| Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu buldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2                 | 100 METRI PATRA | 918,44   | 16,79                              | 15 420,57                         | 0         | 0                        | 918,44    | 15 420,61                | 918,44    | 15 420,61                | 0,00      | -0,04                    |      |        |
| Arat teren pt.desfundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm                                                | HECTAR          | 9,18     | 36,94                              | 339,26                            | 0         | 0                        | 9,18      | 339,11                   | 9,18      | 339,11                   | 0,00      | 0,15                     |      |        |
| Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu tractiune mecanica                       | HECTAR          | 9,18     | 18,47                              | 169,63                            | 0         | 0                        | 9,18      | 169,55                   | 9,18      | 169,55                   | 0,00      | 0,08                     |      |        |
| Grapatul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu tractiune mecanica                                     | HECTAR          | 9,18     | 9,24                               | 84,86                             | 0         | 0                        | 9,18      | 84,82                    | 9,18      | 84,82                    | 0,00      | 0,04                     |      |        |
| Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu tractiune mecanica                 | HECTAR          | 2,40     | 32,32                              | 77,46                             | 0         | 0                        | 2,40      | 77,57                    | 2,40      | 77,57                    | 0,00      | -0,11                    |      |        |
| Insamint.ierburi perene la poteci,platf.drum,zone intoarcere panta <40% ter. usor si mijl.                     | 100 METRI PATRA | 239,67   | 32,32                              | 7 746,26                          | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 239,67    | 7 746,26                 |      |        |
| Plantare (si) col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior                                        | 1000 BUCAT      | 0,27     | 230,88                             | 62,51                             | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,27      | 62,51                    |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC                                                             | LEI             | 0,15     | 0,92                               | 0,13                              | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,15      | 0,13                     |      |        |
| Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot                     | TONE            | 1,84     | 284,44                             | 522,46                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 1,84      | 522,46                   |      |        |
| Plantare puleti col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior.                                     | 1000 BUCAT      | 1,13     | 230,88                             | 261,93                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 1,13      | 261,93                   |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC                                                 | LEI             | 0,15     | 1,62                               | 0,24                              | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,15      | 0,24                     |      |        |
| TOTAL                                                                                                          |                 |          |                                    | 31 364,20                         |           | 0                        |           | 22 770,59                |           | 22 770,59                |           | 8 593,61                 |      |        |
| 0002-Lucrari necesare pentru protectia mediului                                                                |                 |          |                                    |                                   |           |                          |           |                          |           |                          |           |                          |      |        |
| Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.                            | METRU CUB       | 0,10     | 115,44                             | 10,99                             | 0         | 0                        | 0,10      | 11,54                    | 0,10      | 11,54                    | 0,00      | -0,55                    |      |        |
| Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm                                         | BUCATA          | 188,69   | 1,20                               | 226,43                            | 0         | 0                        | 188,69    | 226,43                   | 188,69    | 226,43                   | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu                                                            | METRU           | 37,74    | 0,55                               | 20,76                             | 0         | 0                        | 37,74     | 20,76                    | 37,74     | 20,76                    | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE                                                | LEI             | 0,15     | 9,70                               | 1,42                              | 0         | 0                        | 0,15      | 1,46                     | 0,15      | 1,46                     | 0,00      | -0,03                    |      |        |
| Montator conducte categoria a II-a                                                                             | ORA             | 9,52     | 2,66                               | 25,33                             | 0         | 0                        | 9,52      | 25,32                    | 9,52      | 25,32                    | 0,00      | 0,01                     |      |        |
| Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.                                                               | METRU CUB       | 3 955,50 | 0,55                               | 2 175,53                          | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 3 955,50  | 2 175,53                 |      |        |
| Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km            | TONE            | 3 955,50 | 3,58                               | 14 160,69                         | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 3 955,50  | 14 160,69                |      |        |
| Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic sternut pe ampriza sau platforma drumului | METRU PATRA     | 3 955,50 | 1,71                               | 6 763,91                          | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 3 955,50  | 6 763,91                 |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG                                                     | LEI             | 0,15     | 1,85                               | 0,27                              | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,15      | 0,27                     |      |        |
| Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.                         | TONE            | 0,49     | 3,58                               | 1,77                              | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,49      | 1,77                     |      |        |
| TOTAL                                                                                                          |                 |          |                                    | 23 387,06                         |           | 0                        |           | 285,51                   |           | 285,51                   |           | 23 101,58                |      |        |
| OB 002                                                                                                         |                 |          |                                    | 54 751,30                         |           | 0,00                     |           | 23 056,10                |           | 23 056,10                |           | 31 695,20                |      |        |
| 001-RAION STRASENI L=32180 M                                                                                   |                 |          |                                    |                                   |           |                          |           |                          |           |                          |           |                          |      |        |
| 001-4.1.3/3 FIBRA CONDUCTIE                                                                                    |                 |          |                                    |                                   |           |                          |           |                          |           |                          |           |                          |      |        |
| Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.de t.2                                          | 100 METRI CUBI  | 106,86   | 46,66                              | 4 986,09                          | 0         | 0                        | 8,35      | 389,61                   | 106,86    | 4 986,09                 | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Sap.mec. de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                                         | 100 METRI CUBI  | 7,99     | 46,66                              | 372,82                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 7,99      | 372,81                   | 0,00      | 0,01                     |      |        |
| Spriz.mai cu dulapi fag.asez.orient.lntre mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi                | METRU PATRA     | 1 189,11 | 2,61                               | 3 103,58                          | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 1 189,11  | 3 103,58                 | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                                  | METRU           | 18,75    | 0,61                               | 11,44                             | 0         | 0                        | 18,75     | 11,44                    | 18,75     | 11,44                    | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Imprast.pam.afinat cu buld pe senile de 61-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2                 | 100 METRI CUBI  | 114,85   | 21,36                              | 2 453,20                          | 0         | 0                        | 114,85    | 2 453,20                 | 114,85    | 2 453,20                 | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoerin in strat de 20-30cm                               | 100 METRI CUBI  | 114,85   | 90,93                              | 10 443,32                         | 0         | 0                        | 114,85    | 10 443,31                | 114,85    | 10 443,31                | 0,00      | 0,01                     |      |        |
| Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                                        | METRU PATRA     | 383,10   | 15,65                              | 5 995,57                          | 0         | 0                        | 102,49    | 1 603,97                 | 383,10    | 5 995,52                 | 0,00      | 0,05                     |      |        |
| Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                                | METRU PATRA     | 298,72   | 2,25                               | 672,12                            | 0         | 0                        | 18,11     | 40,75                    | 298,72    | 672,12                   | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc                                     | LEI             | 398,00   | 129,27                             | 51 449,46                         | 0         | 0                        | 105,00    | 13 573,35                | 398,00    | 51 449,46                | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                                | METRU PATRA     | 84,38    | 2,25                               | 189,86                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 84,38     | 189,86                   | 0,00      | 0,01                     |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc                                       | LEI             | 128,00   | 129,27                             | 16 546,56                         | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 128,00    | 16 546,56                | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                               | ORA             | 47,14    | 19,50                              | 919,30                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 47,14     | 919,23                   | 0,00      | 0,07                     |      |        |
| Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a                                                           | ORA             | 47,14    | 3,58                               | 168,77                            | 0         | 0                        | 0,00      | 0,00                     | 47,14     | 168,76                   | 0,00      | 0,01                     |      |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32 18 KM                                                          |                 |          |                                    | LEI                               | 0,15      | 6 743,22                 | 987,88    | 0                        | 0         | 0,00                     | 0,15      | 1 011,48                 | 0,00 | -23,60 |
| Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                           | HECTOMETRU      | 38,14    | 2 369,15                           | 90 365,87                         | 26,56     | 62 924,62                | 3,84      | 9 097,54                 | 38,14     | 90 359,38                | 0,00      | 6,49                     |      |        |
| Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                         | HECTOMETRU      | 1,18     | 2 437,53                           | 2 878,21                          | 0,00      | 0,00                     | 1,18      | 2 876,29                 | 1,18      | 2 876,29                 | 0,00      | 1,93                     |      |        |
| Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                         | HECTOMETRU      | 0,50     | 2 437,53                           | 1 206,99                          | 0,00      | 0,00                     | 0,50      | 1 218,77                 | 0,50      | 1 218,77                 | 0,00      | -11,77                   |      |        |
| Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                           | HECTOMETRU      | 6,09     | 2 369,15                           | 14 435,08                         | 0,00      | 0,00                     | 6,09      | 14 428,12                | 6,09      | 14 428,12                | 0,00      | 6,95                     |      |        |
| Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                               | BUCATA          | 14,00    | 63,46                              | 888,44                            | 10,00     | 634,60                   | 0,00      | 0,00                     | 14,00     | 888,44                   | 0,00      | 0,00                     |      |        |
| Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                            | METRU           | 746,80   | 23,36                              | 17 445,21                         | 424,69    | 9 920,76                 | 53,43     | 1 248,12                 | 746,80    | 17 445,25                | 0,00      | -0,04                    |      |        |
| Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                                | BUCATA          | 388,96   | 0,46                               | 178,92                            | 221,00    | 101,66                   | 26,96     | 12,40                    | 388,96    | 178,92                   | 0,00      | 0,00                     |      |        |

|                                                                                                                                              |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------|----------|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| Analize defectoscopice prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max.de 14 mm, 600 mm                                             |  |  | BUCATA       | 388,96 | 146,13   | 56 838,36  | 221,00 | 32 294,73  | 26,96     | 3 939,66  | 388,96    | 56 838,72  | 0,00     | -0,37     |
| Probe cu puteri magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                                                                    |  |  | METRU        | 746,80 | 0,00     | 0,00       | 0      | 0          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 746,80   | 0,00      |
| Executari sud cap-cap la teble pt.proba martor gros pana la 10mm din oțel carbon (gr1 cr7)                                                   |  |  | METRU        | 9,00   | 1 567,47 | 14 108,73  | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 9,00      | 14 107,23  | 0,00     | 1,50      |
| Incarcarea de duritate brihei sau vickers(in conditii de santier pe material de baza                                                         |  |  | BUCATA       | 4,69   | 4,63     | 21,71      | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4,69      | 21,71      | 0,00     | -0,01     |
| Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.                                                             |  |  | BUCATA       | 19,34  | 63,54    | 1 228,74   | 0,00   | 0,00       | 19,34     | 1 228,86  | 19,34     | 1 228,86   | 0,00     | -0,13     |
| STILP IMPREI PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPTC J204                                                                                     |  |  | BUCATA       | 19,34  | 49,27    | 952,78     | 19,34  | 952,88     | 0,00      | 0,00      | 19,34     | 952,88     | 0,00     | -0,10     |
| Lemn brut foliose pt. constr. pt. conect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.                                                           |  |  | METRU CUB    | 13,60  | 200,63   | 2 727,60   | 13,60  | 2 728,57   | -13,60    | -2 728,57 | 0,00      | 0,00       | 13,60    | 2 727,60  |
| Confectionare tarusi lemn, brut rotund foliose, pentru constr. d=4-8 cm                                                                      |  |  | BUCATA       | 849,70 | 0,27     | 229,42     | 849,70 | 229,42     | -849,70   | -229,42   | 0,00      | 0,00       | 849,70   | 229,42    |
| Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                                                            |  |  | METRU        | 849,70 | 5,02     | 4 265,49   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 849,70   | 4 265,49  |
| NUIELE SLCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2, 5-4,0CM                                                                                        |  |  | METRU STER   | 50,13  | 48,25    | 2 418,88   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 50,13    | 2 418,88  |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 308 490,42 |        | 109 787,24 |           | 59 607,40 |           | 299 807,99 |          | 9 622,44  |
| 005-4.1.1/1 SUBTRAV.CANAL TA13                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 614,32   |        | 0          |           | 0,00      |           | 0,00       |          | 9 614,32  |
| 005-4.1.1/2 SUBTRAV.CANAL TA14                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 884,15   |        | 3 203,77   |           |           |           | 9 711,11   |          | 173,05    |
| 006-4.1.1/4 SUBTRAV.CANAL TA15                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 18 514,48  |        | 6 916,85   |           |           |           | 18 084,25  |          | 430,23    |
| 006-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA16                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 478,24   |        | 1 607,79   |           |           |           | 9 478,24   |          | 0         |
| 006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA17                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 708,53   |        | 1 608,32   |           |           |           | 9 546,79   |          | 161,74    |
| 007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA18                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 12 383,68  |        | 2 814,20   |           |           |           | 12 206,99  |          | 176,69    |
| 008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA19                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 12 361,42  |        | 2 623,82   |           |           |           | 12 184,73  |          | 176,69    |
| 009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA20                                                                                                               |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 703,66   |        | 2 814,20   |           |           |           | 9 530,69   |          | 172,97    |
| 010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA21                                                                                                              |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 685,42   |        | 2 560,36   |           |           |           | 9 523,68   |          | 161,74    |
| 011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA22                                                                                                              |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 4 212,55   |        | 2 560,37   |           |           |           | 4 043,37   |          | 169,18    |
| 012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA23                                                                                                              |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 7 392,46   |        | 2 560,36   |           |           |           | 7 230,71   | 0        | 161,74    |
| 013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA24,DK 1642 TD38                                                                                                   |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           | 0         | 7 230,71   | 0        | 161,74    |
| Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                                                                      |  |  | METRU PATRAT | 4,6    | 15,65    | 71,99      |        | -0,60      | -9,39     | 4,60      | 71,99     | 0,00       | 0,00     |           |
| izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                                                              |  |  | METRU PATRAT | 4,08   | 2,25     | 9,18       |        | -1,12      | -2,52     | 4,08      | 9,18      | 0          | 0,00     |           |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC                                                                                |  |  | LEI          | 4      | 129,27   | 517,08     |        | -3,00      | -387,81   | 4,00      | 517,08    | 0          | 0,00     |           |
| DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg                                                                                                    |  |  | LEI          | -1,035 | 0,00     | 0,00       |        |            |           | 0,00      | 0,00      | -1,035     | 0,00     |           |
| DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20,7 kg                                                                                          |  |  | LEI          | -20,7  | 0,00     | 0,00       |        |            |           | 0,00      | 0,00      | -20,7      | 0,00     |           |
| DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48,3                                                                                    |  |  | LEI          | -48,3  | 0,00     | 0,00       |        |            |           | 0,00      | 0,00      | -48,3      | 0,00     |           |
| DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%- 4,6 mp                        |  |  | LEI          | 4,6    | 1,54     | 7,08       |        | -5,20      | -8,01     | 4,60      | 7,08      | 0,00       | 0,00     |           |
| Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                                             |  |  | ORA          | 1,5    | 19,50    | 29,25      |        | -1,50      | -29,25    | 1,50      | 29,25     | 0          | 0,00     |           |
| Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                                         |  |  | ORA          | 1,5    | 3,58     | 5,37       |        | -1,50      | -5,37     | 1,50      | 5,37      | 0          | 0,00     |           |
| Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a                                                                                          |  |  | ORA          | 1,5    | 3,58     | 5,37       |        | -1,50      | -5,37     | 1,50      | 5,37      | 0          | 0,00     |           |
| Electrician cabluri subterane categoria a II-a                                                                                               |  |  | ORA          | 1,5    | 3,58     | 5,37       |        | -1,50      | -5,37     | 1,50      | 5,37      | 0          | 0,00     |           |
| Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                                                             |  |  | ORA          | 16     | 19,50    | 312,00     |        | -16,00     | -312,00   | 16,00     | 312,00    | 0          | 0,00     |           |
| Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a                                                                                         |  |  | ORA          | 16     | 3,58     | 57,28      |        | -16,00     | -57,28    | 16,00     | 57,28     | 0          | 0,00     |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 15 243,49  |        | -822,37    |           | 0         | 11 829,92 |            | 3 413,57 |           |
| 014-4.1.1/14 SUBTRAV.RU TG21                                                                                                                 |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           | 0         | 0,00       | 0        | 0         |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 9 042,01   |        | 0          |           | 0,00      | 0         | 8 375,11   | 0        | 666,90    |
| Obiect 002                                                                                                                                   |  |  |              |        |          | 445 214,93 |        | 139 057,26 |           | 58 785,03 | 0         | 420 613,58 | 0        | 25 101,26 |
| Obiect 003                                                                                                                                   |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           | 0         | 0,00       | 0        | 0         |
| 001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RASINA STRAZEN                                                                                                    |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           | 0         | 0,00       | 0        | 0         |
| Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm                                                 |  |  | HECTOMETRU   | 47,14  | 106,84   | 5 036,83   |        | 47,14      | 5 036,44  | 47,14     | 5 036,44  | 0,00       | 0,40     |           |
| Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm                                                 |  |  | HECTOMETRU   | 47,14  | 106,84   | 5 036,83   |        | 47,14      | 5 036,44  | 47,14     | 5 036,44  | 0,00       | 0,40     |           |
| Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etanseit.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm                                                   |  |  | BUCATA       | 317,24 | 19,37    | 6 144,94   |        | 317,24     | 6 144,94  | 317,24    | 6 144,94  | 0,00       | 0,00     |           |
| Montarea control si demontaj echip la proba de rezist: si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm                                       |  |  | BUCATA       | 0,88   | 205,14   | 180,32     |        | 0,88       | 180,52    | 0,88      | 180,52    | 0,00       | -0,21    |           |
| CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                                                                      |  |  | BUCATA       | 1,76   | 39,58    | 69,58      |        | 1,76       | 69,66     | 1,76      | 69,66     | 0,00       | -0,08    |           |
| Proba prelimin ptr controlul etanseit imbinarilor execut cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm                                                 |  |  | HECTOMETRU   | 47,14  | 102,11   | 4 813,84   |        | 47,14      | 4 813,47  | 47,14     | 4 813,47  | 0,00       | 0,38     |           |
| Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min                                                                                              |  |  | ORA          | 91,12  | 37,59    | 3 425,31   |        | 91,12      | 3 425,20  | 91,12     | 3 425,20  | 0,00       | 0,11     |           |
| Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.                                                         |  |  | TONE         | 4,41   | 3,18     | 14,02      |        | 4,41       | 14,02     | 4,41      | 14,02     | 0,00       | 0,00     |           |
| Manipolat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g =2,001-3t                                                    |  |  | TONE         | 37,80  | 1,30     | 49,14      |        | 37,80      | 49,14     | 37,80     | 49,14     | 0,00       | 0,00     |           |
| Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp                                                                                                      |  |  | ORA          | 10,26  | 18,54    | 190,13     |        | 10,26      | 190,22    | 10,26     | 190,22    | -0,01      | -0,09    |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 24 960,95  |        | 0,00       | 24 960,05 | 0         | 24 960,05 | 0          | 0,90     |           |
| Obiect 002                                                                                                                                   |  |  |              |        |          | 24 960,05  |        | 0,00       | 24 960,05 | 0         | 24 960,05 | 0          | 0,90     |           |
| 004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAZE                                                                                                            |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           | 0         | 0,00       | 0        | 0         |
| 001-4.1.1/1 TRA ISTHIDE LA SANTIER                                                                                                           |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 7 315,29   |        | 3 657,45   |           |           |           | 7 315,96   |          | -0,17     |
| 002-4.1.1/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT                                                                                              |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TOTAL                                                                                                                                        |  |  |              |        |          | 2 973,20   |        | 1 494,44   |           |           |           | 2 973,06   |          | 0,14      |
| 003-4.1.1/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL                                                                                            |  |  |              |        |          |            |        |            |           |           |           |            |          |           |
| TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM * |  |  | TONE         | 89,66  | 1,40     | 125,52     | 89,66  | 125,524    | -12,16    | -17,02    | 89,66     | 125,52     | 0,00     | 0,00      |
| TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *  |  |  | TONE         | 89,66  | 1,73     | 155,11     | 89,66  | 155,1118   | -12,16    | -21,04    | 89,66     | 155,11     | 0,00     | 0,00      |
| TRANSPORT RUTIER MATERIAL.C.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *  |  |  | TONE         | 89,66  | 2,07     | 185,59     | 89,66  | 185,5962   | -12,16    | -25,17    | 89,66     | 185,60     | 0,00     | 0,00      |

|                                                                                                                                             |      |       |      |            |   |            |        |            |       |            |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|---|------------|--------|------------|-------|------------|------|-----------|
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM * | TONE | 89,66 | 2,40 | 215,18     | 0 | 0          | -12,16 | -29,18     | 89,66 | 215,18     | 0,00 | 0,00      |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM * | TONE | 89,66 | 2,74 | 245,66     | 0 | 0          | -12,16 | -33,32     | 89,66 | 245,67     | 0,00 | -0,01     |
| TOTAL                                                                                                                                       |      |       |      | 927,06     |   | 466,232    |        | -125,7344  |       | 927,08     |      | -0,02     |
| 604-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU                                                                                          |      |       |      |            |   |            |        |            |       |            |      |           |
| TOTAL                                                                                                                                       |      |       |      | 77,80      |   | 38,86      |        |            |       | 77,911     |      | -0,01     |
| 605-INTREGIRE SI INCARCARE DISTRIBUTIVE                                                                                                     |      |       |      | 11 293,96  |   | 5 656,98   |        | -125,73    |       | 11 294,02  |      |           |
| 601-4.1.6/1 INTRODUCERE TRONSON PE                                                                                                          |      |       |      |            |   |            |        |            |       |            |      |           |
| TOTAL                                                                                                                                       |      |       |      | 0,00       |   |            |        |            |       |            |      |           |
| TOTAL                                                                                                                                       |      |       |      | 0,00       |   |            |        |            |       |            |      |           |
| TOTAL General C+M                                                                                                                           |      |       |      | 549 876,16 |   | 151 452,85 |        | 106 675,44 |       | 496 662,35 | 0,00 | 83 213,81 |

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
Manager Proiect  
Vasile Filip



Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.  
Administrativ  
Mihail Lazarescu



### Antreprenor General

ACI CLU/S.A. Representanta Permanenta

Telprod-Com S.R.L. CF 1011600013819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019, ACT ADITIONAL NR.7/07.04.2020

UCRARI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUBI)

| Contract de prestari servicii Nr. 1/JLOT3/07.09.2019, ACT ADITIONAL NR.787.04.2020 |            |                                                                                                            |                    |           |             |           |                 |                          |                |                          |                |                          |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| LUCRARI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUB)                                            |            |                                                                                                            |                    |           |             |           |                 |                          |                |                          |                |                          |           |                          |
|                                                                                    |            |                                                                                                            |                    |           | TELPROD-COM |           | SI-1-25.07.2020 |                          | SLI-18.11.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest      |                          |
|                                                                                    |            |                                                                                                            |                    |           | pui/ Euro   | Pt/ Euro  | Cantitate       | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |
| 0001                                                                               | TCA03B1    | Instalare tev sau tub in sant sau prin forate de material plastic dn... montate in sant<br>existent        | METRU              | 9 164,00  | 1,40        | 12 829,60 | 4 270,00        | 5 978,00                 | 6 840,00       | 9 576,00                 | 11 110,00      | 15 554,00                | -1 946,00 | -1 724,40                |
|                                                                                    | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M                                                      | METRU              |           |             |           |                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
|                                                                                    | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MUFE RACORD D40 HOPE                                                     | BUCATA             |           |             |           |                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
| 0004                                                                               | NM8022751  | Sudor electric categoria A-V-a                                                                             | ORA                | 15,65     | 6,69        | 104,70    | 7,65            | 51,18                    | 11,71          | 78,34                    | 19,36          | 129,52                   | -3,71     | -24,82                   |
| 0009                                                                               | TCA14V1    | Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cabl ttc-ingrop.in raza<br>localitat              | HECTOMETRU         | 58,81     | 2,00        | 117,62    | 0,00            | 0,00                     | 45,00          | 90,90                    | 45,00          | 90,00                    | 13,81     | 27,62                    |
| 0016                                                                               | TS424A1    | Epitizarea meca-a apsi din sap.in teren cu infiltr puterice cu motopompa de apa de<br>6,6-12kw             | ORA                | 1,17      | 7,71        | -9,02-    | 3,37            | 9,62                     | 0,00           | 0,00                     | 3,17           | 9,92                     | 0,00      | 0,00                     |
| 0018                                                                               | TCA14B1    | Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6,8<br>kg/(manual,mecanizat)                    | KILOMETRU<br>CABLU | 0,19      | 1 400,00    | 271,18    | 0,00            | 0,00                     | 0,19           | 266,00                   | 0,19           | 266,00                   | 0,00      | 5,18                     |
| 0019                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10 3MM 1322 M                                                      | METRU              | 190,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00                     | 190,00         | 0,00                     | 190,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
| 0020                                                                               | GA03C1     | Teava de otel cu gros.pina la 6mm mont cu anecutie mecanizata a lansarii dne=200<br>mm teren normal        | HECTOMETRU         | 0,70      | 447,28      | 313,10    | 0,49            | 219,17                   | 0,21           | 93,93                    | 0,70           | 313,10                   | 0,00      | 0,00                     |
| 0021                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET.HOPE SUBCASĂ B2,<br>G=2,1MM. D.219.1x4.5 - 338 M       | LEI                | 0,49      | 9 852,70    | 4 827,82  | 0,49            | 4 827,82                 | 0,00           | 0,00                     | 0,49           | 4 827,82                 | 0,00      | 0,00                     |
| 0022                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE<br>CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC | LEI                | 0,15      | 908,32      | 133,07    | 0,15            | 136,25                   | 0,00           | 0,00                     | 0,15           | 136,25                   | 0,00      | -3,18                    |
| 0023                                                                               | TCA14B1    | Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate 2,61-6,8<br>kg/(manual,mecanizat) Monotub 180x10,3   | KILOMETRU<br>CABLU | 0,14      | 717,13      | 101,90    | 0,14            | 98,96                    | 0,00           | 0,00                     | 0,14           | 98,96                    | 0,00      | 2,94                     |
| 0024                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10,3mm - 970 M                                           | LEI                |           | 0,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
| 0025                                                                               | TCA14A1    | Instalare cablu de telecom.in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/(manual)                              | KILOMETRU<br>CABLU | 0,28      | 1 400,00    | 397,88    | 0,00            | 0,00                     | 0,28           | 392,00                   | 0,28           | 392,00                   | 0,00      | 5,88                     |
| 0026                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M                                            | metru              |           | 0,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
| 0027                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP<br>KG - 62 BUC                       | LEI                | 0,15      | 1 239,38    | 181,57    | 0,15            | 185,907                  | 0              | 0,00                     | 0,15           | 185,91                   | 0,00      | -4,34                    |
| 0028                                                                               | EIO2C1     | Etans treceri cab,pin pereti si plansee pt.leapara de medii umede,cablu la exter.cu d=<br>39-50 mm         | BUCATA             | 4,25      | 7,12        | 30,26     | 4,25            | 30,26                    | 0              | 0,00                     | 4,25           | 30,26                    | 0,00      | 0,00                     |
| 0029                                                                               | YCD1RON    | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA<br>HDPE D.180 - 7,5 BUC                  | LEI                | 0,15      | 150,00      | 21,98     | 0,15            | 22,5                     | 0              | 0,00                     | 0,15           | 22,50                    | 0,00      | -0,53                    |
| 0030                                                                               | TRA02A50   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatorilor cu autocamionul pe dist.= 50 km.                     | TONNE              | 2,85      | 3,63        | 10,35     | 2,85            | 10,3455                  | 0              | 0,00                     | 2,85           | 10,35                    | 0,00      | 0,00                     |
| 0031                                                                               | AUT6728    | Macara pe pneuri pana la 9 qcf                                                                             | ORA                | 0,88      | 23,45       | 20,64     | 0,88            | 20,636                   | 0              | 0,00                     | 0,88           | 20,64                    | 0,00      | 0,00                     |
| 0032                                                                               | TRI1AA01C1 | Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,pn aruncare rampa sau teren-<br>auto categ.1              | TONNE              | 2,85      | 2,34        | 6,67      | 2,85            | 6,669                    | 0              | 0,00                     | 2,85           | 6,67                     | 0,00      | 0,00                     |
| TOTAL General CASH                                                                 |            |                                                                                                            |                    | 19 877,35 | 11 596,77   | 30 886,27 |                 |                          |                |                          | 22 092,89      |                          | -3 715,64 |                          |

**Antreprenor General**  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.

**Manager Protect**  
**Vasilc Filip**

Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525872  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberarii / data livrării<br>Дата выпуска / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 19 Noiembrie 2020 /<br>19 Noiembrie 2020                                                                                                                                       |  | 8. Foia de parcurs:<br>Путевой лист                                                                                      |  | 9. Transportator:<br>Перевозчик                                      |  | e.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                            |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 1. Furnizor<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN<br>MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.                                     |  | e.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                             |  | 1011600003819/<br>0506442                                            |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 2. Cumparator/beneficiar<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3<br>Chisinau |  | e.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                                                             |  | 200513/ 0508448                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | SL- 18.11.2020                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                          |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 5. Punct incarcare<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | mun.Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                              |  | 6. Punct descarcare<br>Пункт разгрузки:                                                                                  |  | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin<br>nr.60                              |  | 7. Redirijari<br>Перевыссылки                                           |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| Curs BNM<br>20.3298 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 10.1<br>Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul<br>pozitie tarifare al marfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции<br>товара/актива                                                                                                                                                                                                            |  | 10.2<br>Unitate de<br>masura<br>Единица<br>измерения                                                                                                                           |  | 10.3<br>Cantitatea<br>marfurilor/activelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов<br>в, объем услуг |  | 10.4<br>Pret unitar<br>fara TVA, lei<br>Цена единицы<br>без НДС, лев |  | 10.5<br>Valoarea totala<br>fara TVA, lei<br>Общая сумма без<br>НДС, лев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % |  | 10.7<br>Suma totala a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев |  | 10.8<br>Valoarea<br>marfurilor/<br>activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, лев |  | 10.9<br>Alta informa-<br>tie<br>Другая<br>информация |  | 10.10<br>Tip<br>ambalaj<br>Тип<br>упаковки |  | 10.11<br>Nu-<br>mar lo-<br>curi<br>Коли-<br>чество<br>мест |  | 10.12<br>Masa<br>bruta<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |  |
| Lucrari executate conform Contract de<br>prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019<br>la obiectivul "Conducta transport<br>gaze naturale DN600, presiune 55 bar-<br>cu o lungime de 32.180 km, amplasat<br>pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile<br>admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti,<br>Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti,<br>Roscani, Siret", LOT III<br>SL-18.11.2020 (293 803.62 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                           |  | 1                                                                                                                        |  | 4977474.02                                                           |  | 4 977 474.02                                                            |  | 20                                         |  | 995494.81                                                    |  | 5 972 968.83                                                                                                     |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          |  | 4 977 474.02                                                         |  | x                                                                       |  | 995494.81                                  |  | 5 972 968.83                                                 |  | x                                                                                                                |  | x                                                    |  | x                                          |  | -                                                          |  |                                                            |  |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                          |  | 4 977 474.02                                                         |  | x                                                                       |  | 995494.81                                  |  | 5 972 968.83                                                 |  | x                                                                                                                |  | x                                                    |  | x                                          |  | -                                                          |  |                                                            |  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Director<br>M.Lazarev                                                                                                                                                          |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                             |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 14. Predat marfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                             |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                             |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| 16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                             |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |
| Prinsele marfurile/activele (услуги) покупатель/получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                             |  |                                                                      |  |                                                                         |  |                                            |  |                                                              |  |                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |

Antreprenor General  
Prestator Serviciu  
Contract de prestari servicii Nr. 11.073/07.09.2019  
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
Telpro+ Con S.R.L. cf 1011640083819  
Conducute de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe (teritoriul raionalu  
Strasera, unitatea administrativă Vorniceni, Căpâlna, Păușeni, Strășeni, Gheloneza, Rodeu, Negrești, Răscăru, Său, LOT-3

1 297 396,50 euro  
244 836,35 euro

### LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                                                        |             |                                                                                                                                          | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI |           |                                  |                        |        | SL-18.11.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU                                                |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| nr. Crt                                                                          | cod         | Denumire                                                                                                                                 | UM                         | Canitate  | Pret unitar<br>[ euro ] fara TVA | Pret total<br>fara TVA | [euro] | Canitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate       | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate  | Valoare<br>euro fara TVA |
| 001                                                                              | TSC19B1     | Sapat cu bulldoz pe tract.81-180cp incl.inping pamintului la 10 m teren cat.2                                                            | 100 METRI CUBI             | 665,68    | 29,44                            | 19 595,49              |        | 13,91         | 409,46                   | 740,16         | 21 787,83                | -74,48    | -2 192,35                |
| 002                                                                              | TSG08D1     | Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA                       | BUCATA                     | 872,11    | 0,34                             | 293,25                 |        | -200,1100     | -67,29                   | 650,00         | 218,56                   | 222,11    | 74,68                    |
| 003                                                                              | TSG10B1     | Scosul ciort.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE LIVADA                         | HECTAR                     | 2,46      | 519,65                           | 1 279,18               |        | -0,5424       | -281,85                  | 1,92           | 998,57                   | 0,54      | 280,61                   |
| 004                                                                              | TSG11B1     | Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE LIVADA                        | HECTAR                     | 2,46      | 252,56                           | 621,70                 |        | -0,5424       | -136,98                  | 1,92           | 485,32                   | 0,54      | 136,38                   |
| 005                                                                              | TSG15A1     | Depozitarea pana la d=150m cu sufa(trolu) pe tractor >1500 a arbor.(ciort) in teren neacidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)  | BUCATA                     | 1 857,49  | 9,15                             | 16 990,15              |        | 0,00          | 0,00                     | 1 857,49       | 16 990,14                | 0,00      | 0,01                     |
| 006                                                                              | TSG21A1     | Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.                                      | HECTAR                     | 2,46      | 93,64                            | 230,51                 |        | -0,7512       | -70,35                   | 1,71           | 160,39                   | 0,75      | 70,12                    |
| 007                                                                              | TSG03B1asim | Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacin/ ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE | 100 METRI PATRA            | 79,76     | 42,05                            | 3 354,29               |        | 0,00          | 0,00                     | 79,76          | 3 354,24                 | 0,00      | 0,05                     |
| TOTAL                                                                            |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 42 364,57              |        |               | -147,01                  |                | 43 995,07                |           | -1 630,49                |
| OB 001                                                                           |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 42 364,57              |        |               | -147,01                  |                | 43 995,07                |           | -1 630,49                |
| 000-Realizati pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001-1.3.1/1 RETACARE AMPLASAMENT - RARON STRASENI L=32180 M                      |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001                                                                              | TSD03C1     | Imprest.pem.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strai cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2                                           | 100 METRI CUBI             | 665,68    | 32,32                            | 21 516,59              |        | 740,16        | 23 923,98                | 740,16         | 23 923,98                | -74,48    | -2 407,40                |
| 002                                                                              | TSED4B1     | Nivelarea sup.teren.si platf.de terasm.exec.cu bulldoz pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2                                           | 100 METRI CUBI             | 2 958,59  | 16,79                            | 49 676,71              |        | 2 958,59      | 49 676,71                | 2 958,59       | 49 676,71                | 0,00      | 0,00                     |
| 003                                                                              | IFF09B1     | Arat teren pt.defundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm                                                                           | HECTAR                     | 29,59     | 36,94                            | 1 093,06               |        | 32,90         | 1 215,19                 | 32,90          | 1 215,19                 | -3,31     | -122,12                  |
| 004                                                                              | IFF10A1     | Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in panta cu tractiune mecanica                                                 | HECTAR                     | 29,59     | 18,47                            | 546,52                 |        | 32,00         | 581,04                   | 32,00          | 581,04                   | -2,41     | -44,51                   |
| 005                                                                              | IFF12A1     | Grapatul pajistilor in terenuri onizontale sau panta cu tractiune mecanica                                                               | HECTAR                     | 29,59     | 9,24                             | 273,27                 |        | 32,90         | 303,80                   | 32,90          | 303,80                   | -3,31     | -30,53                   |
| 006                                                                              | IFF13A1-1   | Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in panta cu tractiune mecanica                                           | HECTAR                     | 7,78      | 32,32                            | 251,47                 |        | 7,78          | 251,47                   | 7,78           | 251,47                   | 0,00      | 0,00                     |
| 007                                                                              | IFH14A1-1   | Insamint.lerburi perene la poteci,platf.drums zone intoarcere panta <40% ter.usor si mijl.                                               | 100 METRI PATRA            | 772,07    | 32,32                            | 24 955,40              |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 772,07    | 24 955,40                |
| 008                                                                              | IFH03B2     | Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.                                                                | 1000 BUCATI                | 0,87      | 230,88                           | 201,09                 |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,87      | 201,09                   |
| 009                                                                              | YCD1RON     | DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC                                                                                       | LEI                        | 1 848,00  | 0,92                             | 1 706,48               |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 1 848,00  | 1 706,48                 |
| 010                                                                              | TSH13B1     | Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot                                               | TONNE                      | 5,92      | 284,44                           | 1 683,33               |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 5,92      | 1 683,33                 |
| 011                                                                              | IFH03B2     | Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.                                                                | 1000 BUCATI                | 3,65      | 230,88                           | 843,63                 |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 3,65      | 843,63                   |
| 012                                                                              | YCD1RON     | DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC                                                                           | LEI                        | 7 744,00  | 1,62                             | 12 516,14              |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 7 744,00  | 12 516,14                |
| TOTAL                                                                            |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 115 263,69             |        |               | 75 962,19                |                | 75 962,19                |           | 39 301,51                |
| 002-Lucrari necesare pentru protectia mediului                                   |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001                                                                              | IFCD1A1     | Lemn brut foioase m. constr. pt. confect: tarusii pari,bulumaci,longrine,mioaze etc.                                                     | METRU CUB                  | 0,31      | 115,44                           | 35,79                  |        | -1,09         | -125,83                  | 0,31           | 35,79                    | 0,00      | 0,00                     |
| 002                                                                              | IFCD2A1     | Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm                                                                   | BUCATA                     | 607,79    | 1,20                             | 729,49                 |        | 0,00          | 0,00                     | 607,79         | 729,49                   | 0,00      | 0,00                     |
| 003                                                                              | IFCD3A1     | Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu                                                                                      | METRU                      | 121,52    | 0,55                             | 67,28                  |        | -0,01         | 0,00                     | 121,52         | 67,28                    | 0,00      | 0,00                     |
| 004                                                                              | YCD1RON     | DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE                                                                          | LEI                        | 130,00    | 9,70                             | 1 260,53               |        | 0,00          | 0,00                     | 130,00         | 1 260,50                 | 0,00      | 0,03                     |
| 005                                                                              | NMB025021   | Montator conducte categoria a II-a                                                                                                       | ORA                        | 30,67     | 2,66                             | 81,57                  |        | 0,00          | 0,00                     | 30,67          | 81,57                    | 0,00      | 0,00                     |
| 006                                                                              | TSD14A1     | Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de stop.ctr.                                                                                          | METRU                      | 12 741,08 | 0,55                             | 7 054,04               |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 12 741,08 | 7 054,04                 |
| 007                                                                              | TRA05A50    | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km                                       | TONNE                      | 12 741,08 | 3,58                             | 45 663,57              |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 12 741,08 | 45 663,57                |
| 008                                                                              | DA19A1      | Strat anticontaminator din material textil neabsorbant filtrant sintetic esternut pe ampriza sau platforma drumului                      | METRU PATRAT               | 12 741,08 | 1,71                             | 21 763,97              |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 12 741,08 | 21 763,97                |
| 009                                                                              | YCD1RON     | DIFERENTA PRET MATERIAL POLIETILENA 130-200UM 3375 KG                                                                                    | LEI                        | 3 374,00  | 1,85                             | 6 231,23               |        | -3 374,00     | -6 231,23                | 0,00           | 0,00                     | 3 374,00  | 6 231,23                 |
| 010                                                                              | TRA01A50    | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 km.                                                    | TONNE                      | 1,60      | 3,58                             | 5,72                   |        | -1,60         | -5,73                    | 0,00           | 0,00                     | 1,60      | 5,72                     |
| 011                                                                              | YB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE                                                                       | LEI                        | 0,48      | 0,00                             | 0,00                   |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,48      | 0,00                     |
| 012                                                                              | YB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE                                                                                                     | LEI                        | 0,48      | 0,00                             | 0,00                   |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,48      | 0,00                     |
| 013                                                                              | YB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA                                                                                | LEI                        | 0,48      | 0,00                             | 0,00                   |        | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,48      | 0,00                     |
| TOTAL                                                                            |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 82 893,18              |        |               | -6 362,80                |                | 2 174,63                 |           | 80 718,55                |
| TOTAL OB 002                                                                     |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 198 156,88             |        |               | 69 599,39                |                | 78 136,82                |           | 120 020,06               |
| 003-Realizarea instalatiilor necesare colectarii - RARON STRASENI L=22160        |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001-Realizarea drumului de acces L=2500m                                         |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| TOTAL                                                                            |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 0,00                   |        |               |                          |                | 0,00                     |           | 0,00                     |
| OB 003                                                                           |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  | 0,00                   |        |               |                          |                | 0,00                     |           | 0,00                     |
| 001-RARON STRASENI L=32180 M                                                     |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001-4.1.1/1 RARON CONDUCTOR                                                      |             |                                                                                                                                          |                            |           |                                  |                        |        |               |                          |                |                          |           |                          |
| 001                                                                              | TSC04B1     | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                                                             | 100 METRI CUBI             | 344,20    | 46,66                            | 16 061,98              |        | 93,32         | 4 354,75                 | 437,52         | 20 416,73                | -93,32    | -4 354,75                |
| 002                                                                              | TSC04B1     | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                                                             | 100 METRI CUBI             | 25,74     | 46,66                            | 1 201,15               |        | 2,22          | 103,60                   | 27,96          | 1 304,74                 | -2,22     | -103,60                  |
| 003                                                                              | TSC02B1     | Sprinj.mai cu dulapi fag.asez.ortz.lat.intre mal.1,53-2,5m la adinc.0,0-2m,0,21-0,6 m intre dulapi                                       | METRU PATRAT               | 3 830,26  | 2,61                             | 9 992,13               |        | 0,00          | 0,00                     | 3 830,26       | 9 992,13                 | 0,00      | 0,00                     |

|                                       |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|
| 004                                   | ACE16A1        | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                       | METRU          | 60,40    | 0,61     | 36,72      | 0,00     | 0,00       | 60,40    | 36,72        | 0,00     | 0,00       |
| 005                                   | TSD03C1        | Imprast.pain.afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros de 21-30 cm ter.cac.1 sau 2    | 100 METRI CUBI | 369,94   | 21,36    | 7 900,89   | 389,33   | 8 315,11   | 409,33   | 8 742,26     | -39,39   | -841,27    |
| 006                                   | TSD06A1        | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                    | 100 METRI CUBI | 369,94   | 90,93    | 33 639,91  | 389,33   | 35 403,11  | 389,33   | 35 403,11    | -19,39   | -1 763,20  |
| 007                                   | IZA01B1        | Curatrea prin sablare pt prot. anticorozive suprafata cu nisip de riu                               | METRU PATRAT   | 1 234,01 | 15,65    | 19 309,59  | 226,72   | 3 547,68   | 1 417,81 | 22 185,67    | -183,80  | -2 876,07  |
| 008                                   | IZ-MTT         | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | METRU PATRAT   | 962,21   | 2,25     | 2 164,61   | 7,84     | 17,64      | 1 105,94 | 2 487,96     | -143,73  | -323,35    |
| 009                                   | YCD1RON        | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc                          | LEI            | 1 274,00 | 129,31   | 164 740,94 | 7,0000   | 905,17     | 1 281,00 | 165 646,11   | -7,00    | -905,17    |
| 010                                   | IZ-MTT         | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | METRU PATRAT   | 271,81   | 7,25     | 611,47     | -50,4300 | -113,45    | 314,16   | 706,74       | -42,35   | -95,27     |
| 011                                   | YCD1RON        | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc                            | BUCATA         | 412,00   | 129,31   | 53 275,72  | -87,0000 | -11 249,97 | 468,00   | 60 517,08    | -56,00   | -7 241,36  |
| 012                                   | AUT4803        | Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                    | ORA            | 151,85   | 19,50    | 2 961,77   | 0,0000   | 0,00       | 151,85   | 2 961,77     | 0,00     | 0,00       |
| 013                                   | NMB020161      | Electrician linii electrice aeriene categoria A VI-a                                                | ORA            | 151,85   | 3,58     | 544,38     | 0,0000   | 0,00       | 151,85   | 544,38       | 0,00     | 0,00       |
| 014                                   | YCD1RON        | DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM                                               | LEI            | 0,48     | 6 743,22 | 3 236,74   | 0,0300   | 202,30     | 0,51     | 3 439,04     | -0,03    | -202,30    |
| 015                                   | GA04J1         | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                | HECTOMETRU     | 122,28   | 2 369,15 | 289 688,35 | 9,0800   | 21 511,92  | 127,45   | 301 948,72   | -5,17    | -12 260,37 |
| 016                                   | GA05J1         | Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOMETRU     | 1,89     | 2 437,53 | 4 606,94   | 5,9200   | 14 430,19  | 7,81     | 19 025,43    | -5,92    | -14 418,49 |
| 017                                   | GA05J1         | Teava de otel cu gros 10-12 mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOMETRU     | 1,57     | 2 437,53 | 3 826,93   | 0,0000   | 0,00       | 1,57     | 3 829,61     | 0,00     | -2,68      |
| 018                                   | GA04J1         | Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                | HECTOMETRU     | 22,30    | 2 369,15 | 52 841,62  | 0,0000   | 0,00       | 22,30    | 52 832,14    | 0,00     | 9,48       |
| 019                                   | GD05F1         | Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli                                                    | BUCATA         | 38,00    | 63,46    | 2 411,55   | -9,0000  | -571,16    | 42,00    | 2 665,40     | -4,00    | -253,85    |
| 020                                   | G27A1          | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl. pe sant in vederea prot.anticorozive               | METRU          | 2 405,52 | 23,36    | 56 204,57  | 13,4390  | 314,00     | 2 418,96 | 56 518,59    | -13,44   | -314,02    |
| 021                                   | M1J38A1        | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                     | BUCATA         | 1 252,87 | 0,46     | 578,46     | 7,0000   | 3,23       | 1 260,00 | 581,75       | -7,13    | -3,29      |
| 022                                   | M1L05I1        | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm      | BUCATA         | 1 252,87 | 146,13   | 183 084,26 | 7,0000   | 1 022,92   | 1 260,00 | 184 126,13   | -7,13    | -1 041,77  |
| 023                                   | M1L29A1        | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                          | METRU          | 2 405,52 | 0,00     | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 2 405,52 | 0,00       |
| 024                                   | M1L76A1        | Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr.1 cr7)          | METRU          | 28,98    | 1 567,47 | 45 425,33  | 0,0000   | 0,00       | 28,98    | 45 425,33    | 0,00     | 0,00       |
| 025                                   | M1L69B1        | Inercarea de duritate brinel sau vickers(In conditi de santier pe material de baza                  | BUCATA         | 15,10    | 4,63     | 69,46      | 0,0000   | 0,00       | 15,10    | 69,86        | 0,00     | 0,00       |
| 026                                   | CPD3A1         | Montare stalpi pref.dia b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tl.                    | BUCATA         | 59,42    | 63,54    | 3 775,77   | 68,0000  | 4 320,97   | 68,00    | 4 320,97     | -8,56    | -545,21    |
| 027                                   | 6 426 593.00   | STILP IMPREJ. PLASA SAU SIRMA GHIM S 6B-1 90 BA IPTC 1204                                           | BUCATA         | 59,42    | 49,27    | 2 927,58   | 68,0000  | 3 350,32   | 68,00    | 3 350,32     | -8,56    | -422,73    |
| 028                                   | IFCD1A1        | Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: lantusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.             | METRU CUB      | 54,40    | 200,63   | 10 914,43  | 0,00     | 0,00       | 54,40    | 10 914,43    | 0,00     | 0,00       |
| 029                                   | IFCD2A1        | Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm                              | BUCATA         | 3 399,96 | 0,27     | 917,01     | 0,00     | 0,00       | 3 399,96 | 917,01       | 0,00     | 0,00       |
| 030                                   | IFED4C1        | Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                   | METRU          | 3 399,96 | 5,02     | 17 076,04  | 0,00     | 0,00       | 3 399,96 | 17 076,04    | 0,00     | 0,00       |
| 031                                   | 2052152958 940 | NUJLE SAJICE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5 4,0CM                                                | METRU STER     | 200,35   | 48,25    | 9 667,58   | 0,00     | 0,00       | 200,35   | 9 667,58     | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 999 694,50 |          | 85 868,14  |          | 1 047 653,77 |          | -47 959,27 |
| 015-4.1.1/15 SUBTRAV. YCD19           |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 2 268,25   |          |            |          | 2 268,25     |          | 0,00       |
| 016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TAAS+ITS20 |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| 31                                    | TRB2203E       | Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasat in pozitie fixa sarcina > 3,001-4,000t  | TONE           | 8,754    | 2,17     | 19,03      | -10,28   | -22,34     | 8,75     | 19,02        | 0,00     | 0,01       |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 9 994,99   |          | -22,34     |          | 9 950,15     |          | 444,84     |
| 017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TAAS+ITS20   |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| 22                                    | 3RON           | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE 18A/75- 30 buc                                           | lei            | 0        | 0,00     | 0,00       | 10,00    | 965,40     | 10,00    | 965,40       | -10,00   | 0,00       |
| 23                                    | YCD1RON        | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF STANGARE +COJIERE STN 24"x32"- 2 BUC                          | lei            | 0        | 0,00     | 0,00       | 1,00     | 440,64     | 1,00     | 440,64       | -1,00    | 0,00       |
| 24                                    | GA11A1         | Instalatie de scurgere si aeris. ptr.traversari de drumuri                                          | bucata         | 0        | 0,00     | 0,00       | 1,00     | 416,00     | 1,00     | 416,00       | -1,00    | 0,00       |
| 25                                    | 201834         | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                                                   | bucata         | 0        | 0,00     | 0,00       | 1,00     | 35,20      | 1,00     | 35,20        | -1,00    | 0,00       |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 6 128,75   |          | 1 857,24   |          | 4 739,13     |          | 3 246,87   |
| 021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TC4+ITS21     |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| 46                                    | GC05M1         | Proba de resp.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidroalic la cond.cu dn=600 mm   | HECTOMETRU     | 1,08     | 189,67   | 204,85     | -0,07    | -13,28     | 1,08     | 204,85       | 0,00     | 0,00       |
| 47                                    | X000023590 280 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                             | BUCATA         | 2        | 39,58    | 79,16      | 0,00     | 0,00       | 2,00     | 79,16        | 0,00     | 0,00       |
| 48                                    | TRA05A50       | Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km | TONE           | 29,31    | 3,58     | 105,05     | -4,39    | -15,73     | 29,31    | 105,05       | 0,00     | 0,00       |
| 49                                    | TRA05A30       | Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km | TONE           | 29,31    | 3,17     | 93,05      | -4,39    | -13,34     | 29,31    | 93,05        | 0,00     | 0,00       |
| 50                                    | YB01RON        | DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC                                                | LEI            | 1        | 0,56     | 0,56       | -0,15    | -0,08      | 1,00     | 0,56         | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 14 306,36  |          | -43,03     |          | 12 498,67    |          | 1 807,68   |
| 022-4.1.1/22 SUBTRAV.TC019            |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 2 382,06   |          |            |          | 1 997,89     |          | 384,17     |
| 023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELCOM+ITS22 |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 2 138,63   |          |            |          | 2 138,63     |          | 0,00       |
| 027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TAAT        |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| 19                                    | IZA01B1        | Curatrea prin sablare pt prot. anticorozive suprafata cu nisip de riu                               | METRU PATRAT   | 3,07     | 15,65    | 48,04      | 3,07     | 48,04      | 6,14     | 96,08        | -3,07    | -48,04     |
| 20                                    | IZ-MTT         | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile                                     | METRU PATRAT   | 3,07     | 2,25     | 6,91       | 3,07     | 6,91       | 6,14     | 13,61        | -3,07    | -6,91      |
| 21                                    | YCD1RON        | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 3 BUC                                  | LEI            | 1        | 62,05    | 62,05      | 1,00     | 62,05      | 2,00     | 124,10       | -1,00    | -62,05     |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 2 353,94   |          | 117,00     |          | 2 470,84     |          | -117,00    |
| 028-4.1.1/28 SUBTRAV.TAB+TC020+ITS23  |                |                                                                                                     |                |          |          |            |          |            |          |              |          |            |
| 09                                    | GD05F1         | Curba de sudare montata la teva avand dn=12 toli                                                    | BUCATA         | 6        | 63,46    | 380,77     | 2,00     | 126,92     | 6,00     | 380,77       | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL                                 |                |                                                                                                     |                |          |          | 10 796,36  |          | 126,92     |          | 19 417,11    |          | 379,26     |

|                                                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 7 701,64     |           |           |           | 7 539,84     | 161,79     |
| 030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 13 743,22    |           |           |           | 13 521,75    | 221,47     |
| 031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 9 643,84     |           |           | 0,00      | 8 903,58     | 740,25     |
| 033-4.1.1/33 SUBTRACD DISTRIBU. TC62+TT534         |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 6 965,88     |           | 0,00      |           | 1 354,66     | 5 611,21   |
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TC623+TT536+TD62+TA53    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 288,32     |           | 0,00      |           | 2 682,53     | 5 605,79   |
| 035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 13 658,96    |           |           |           | 10 305,84    | 3 353,12   |
| 036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 196,78     |           |           |           | 8 036,70     | 158,07     |
| 037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 241,13     |           |           |           | 8 083,05     | 158,07     |
| 038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 7 704,37     |           |           |           | 7 508,04     | 196,34     |
| 039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 322,25     |           |           |           | 8 156,73     | 165,52     |
| 040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 213,97     |           |           |           | 7 999,84     | 214,03     |
| 041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 8 268,92     |           |           |           | 8 110,85     | 158,07     |
| 042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537              |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 9 240,68     |           |           |           | 9 067,58     | 173,10     |
| 043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+65+TT538           |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 10 290,74    |           |           |           | 10 113,98    | 176,76     |
| 044-4.1.1/44 SUBTRAV.TC624                         |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 19 954,15    |           |           |           | 17 004,62    | 2 949,52   |
| 045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 3 921,45     |           |           |           | 3 921,46     | -0,01      |
| 046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65                    |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 3 968,72     |           |           |           | 2 815,79     | 1 152,93   |
| 0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TT539            |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 9 000,65     |           |           |           | 8 797,79     | 202,87     |
| 048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TIGI                       |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 1 987,49     |           |           |           | 1 123,69     | 863,80     |
| 049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TIGI                       |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 3 431,55     |           |           |           | 3 299,57     | 131,98     |
| 050-4.1.1/50 SUBTR.TC625+TT541+TA66+TD35           |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 6 127,86     |           |           |           | 5 650,69     | 477,18     |
| 065                                                | GC05M1       | Proba de rezist si regim ptr control etans imbina si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm   | HECTOME TRU  | 1,02     | 189,67   | 193,47    | -0,18        | -34,14    | 1,02      | 193,47    | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 17 935,23    |           | -34,14    |           | 15 214,76    | 1 720,46   |
| 051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TT536+TC626              |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 023                                                | IZA01B1      | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                             | METRU PATRAT | 58,90    | 15,65    | 921,66    | 58,90        | 921,66    | 58,90     | 921,66    | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 19 214,03    |           | 921,66    |           | 18 241,80    | 972,23     |
| 052-4.1.1/52 SUBTRACD TD74+TT542                   |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 014                                                | CL20C1       | Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri          | KILOGRAM     | 137,00   | 8,14     | 1 115,82  | -137,00      | -1 115,82 | 137,00    | 1 115,82  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 7 648,49     |           | -1 115,82 |           | 4 027,71     | 3 620,78   |
| 053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TT543                   |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 4 089,60     |           |           |           | 4 089,59     | 0,01       |
| 057-4.1.1/57 SUBTRACD TA14+TT536+TT544             |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 021                                                | IZA01B1      | Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu                             | METRU PATRAT | 28,33    | 15,65    | 443,30    | 13,21        | 206,71    | 28,33     | 443,30    | 0,00         | 0,00       |
| 022                                                | IZ-MTT       | Isolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile                                 | METRU PATRAT | 7,68     | 2,25     | 17,28     |              | 0,00      | 4,80      | 10,80     | 2,88         | 6,48       |
| 023                                                | YC01RON      | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC                                          | LEI          | 1,00     | 787,29   | 787,29    |              | 0,00      | 0,50      | 393,65    | 0,50         | 393,65     |
| 024                                                | IZ-MTT       | Isolarea sudurilor executate pe traseu cu marsoane termocontractile                                 | METRU PATRAT | 20,65    | 2,25     | 46,45     | 6,48         | 14,58     | 16,50     | 37,12     | 4,15         | 9,34       |
| 025                                                | YC01RON      | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC                                          | LEI          | 1,00     | 2 440,61 | 2 440,61  | 0,30         | 732,18    | 0,80      | 1 952,49  | 0,20         | 488,12     |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 9 186,14     |           | 953,47    |           | 7 054,62     | 2 131,52   |
| TOTAL Obiect 001                                   |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 1 285 009,80 |           | 98 629,29 |           | 1 247 363,61 | -16 456,58 |
| Obiect 002-PROIE DE PRESIUNE                       |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 001-PROIE PRESIUNE RACIJA STRASENE                 |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 001                                                | GC01M1       | Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm         | HECTOME TRU  | 155,22   | 106,84   | 16 583,36 | 164,48       | 17 572,68 | 164,48    | 17 572,68 | -9,26        | -989,32    |
| 002                                                | GC01M1       | Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm         | HECTOME TRU  | 155,22   | 106,84   | 16 583,36 | 164,48       | 17 572,68 | 164,48    | 17 572,68 | -9,26        | -989,32    |
| 003                                                | GC03M1       | Proba de rezist si regim cu aer ptr contr.etanset,imbina si armat la conducte cu dn=600 mm          | BUCATA       | 1 044,48 | 19,37    | 20 235,25 | 1 106,86     | 21 443,77 | 1 106,86  | 21 443,77 | -62,38       | -1 208,52  |
| 004                                                | GC04M1       | Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm | BUCATA       | 2,89     | 205,14   | 592,85    | 2,89         | 592,85    | 2,89      | 592,85    | 0,00         | 0,00       |
| 005                                                | 4 100 007,00 | CAPAC SEMIROTUND DN.600                                                                             | BUCATA       | 5,79     | 39,58    | 229,16    | 5,79         | 229,16    | 5,79      | 229,16    | 0,00         | 0,00       |
| 006                                                | GC01M1       | Proba preliminar ptr.controlul etanset imbinaior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm         | HECTOME TRU  | 155,22   | 102,11   | 15 849,43 | 164,48       | 16 794,96 | 164,48    | 16 794,96 | -9,26        | -845,53    |
| 007                                                | AUT2512      | Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min                                                     | ORA          | 300,01   | 37,59    | 11 276,45 | 312,01       | 11 727,49 | 312,01    | 11 727,49 | -12,00       | -451,04    |
| 008                                                | TRA02A50     | Transportul rutier al materialelor,semifabricatilor cu autocamional pe dist.< 50 km                 | TONE         | 14,52    | 3,18     | 46,19     | 14,52        | 46,19     | 14,52     | 46,19     | 0,00         | 0,00       |
| 009                                                | TRB22F3D     | Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g ~2,001-3            | TONE         | 124,44   | 1,30     | 161,18    | 124,44       | 161,18    | 124,44    | 161,18    | 0,00         | 0,00       |
| 010                                                | AUT5605      | Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp                                                             | ORA          | 33,77    | 18,54    | 626,08    | 33,77        | 626,08    | 33,77     | 626,08    | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 82 183,30    |           | 86 767,03 |           | 86 767,03    | -4 583,73  |
| TOTAL Obiect 002                                   |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 82 183,30    |           | 86 767,03 |           | 86 767,03    | -4 583,73  |
| 004-TRANSPORT MAT,TUBULAR,UTILEZE                  |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| 003-4.1.1/1 TRA UTI SI/ LA-SANTIER                 |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 23 298,09    |           |           |           | 23 298,09    | 0,00       |
| 002-4.1.1/2 TRA MAT.TUBULAR DISPOZIT-AMPLASAMENT   |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 9 467,25     |           | -12,35    |           | 9 467,54     | -0,29      |
| 003-4.1.1/3 INCHIRE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL   |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 2 954,06     |           |           |           | 2 954,06     | 0,00       |
| 004-4.1.1/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILEZE PE TRASEU |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 250,08       |           |           |           | 250,08       | 0,00       |
| 004-4.1.1/5 TRANSPORT ROBINETE                     |              |                                                                                                     |              |          |          |           |              |           |           |           |              |            |
| TOTAL                                              |              |                                                                                                     |              |          |          |           | 155,60       |           |           |           | 0,00         | 155,60     |

|                                          |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
|------------------------------------------|--|--|--|------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|
| TOTAL OBIECT 4                           |  |  |  |      | 36 125,08    |  |            | 35 969,77    |  | 155,31     |
|                                          |  |  |  | 0,00 |              |  |            |              |  |            |
|                                          |  |  |  | 0,00 |              |  |            |              |  |            |
| 005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE      |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| 001-4.1.2/1 INTREGIRE TRONSON PR.        |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| TOTAL                                    |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| 002-4.1.2/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDORI |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| TOTAL                                    |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| TOTAL OBIECT 5                           |  |  |  |      |              |  |            |              |  |            |
| TOTAL General C+M                        |  |  |  |      | 1 643 839,83 |  | 244 836,35 | 1 542 232,30 |  | 103 464,57 |

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip


Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.

Administrator  
Mihail Lazarescu



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAH1428552  
Серия, N



Formular tipizat  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Moldova  
Presedinte  
Nr 118 din 28 august 2017

Data eliberarii / data livrării 21 Ianuarie 2020 / 21 Ianuarie 2020

Data выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs:  
Путевой лист

9. Transportator  
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181

Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.

2. Comparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d

Получатель: MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau

3. Delegatie

Доверенность

5. Punct incarcare: mun.Chisinau, str.Petricani 19/2

Пункт погрузки

6. Punct descarcare: mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60

Пункт разгрузки

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

7. Rediriati Curs BNM 19.4579

Переадресовки

Situatii de lucrari executate pe

01.2020

| Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.1 | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товаров, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонны |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                                                                       |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii<br>tr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomisenii, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siet", LOT III p-u luna Ian 2020 (103204.36 EURO) |      | setv                                           | 1                                                                                     | 1 673 450.03                                                   | 1 673 450.03                                                      | 20                                   | 334 690.01                                             | 2 008 140.04                                                                   |                                              | -                                    | -                                        | -                                                |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                |                                                                                       | 1 673 450.03                                                   | X                                                                 | 334 690.01                           | 2 008 140.04                                           | X                                                                              | X                                            | X                                    | -                                        | -                                                |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                                                                       | 1 673 450.03                                                   | X                                                                 | 334 690.01                           | 2 008 140.04                                           | X                                                                              | X                                            | X                                    | -                                        | -                                                |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск разрешен: SRL Director M.Lazarev

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):  
Сдан материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
M.L.

15. Primit bunurile (transportatorul):  
Принят материальные ценности (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):  
Сдан материальные ценности посреднику (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) comparator:  
Принят материальные ценности (услуги) получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
M.L.

Conducu de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - ca o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului Strasen, unitatile administrative Voroneni, Copriana, Pucioesti, Strasen, Ghealauza, Radeni, Neeresti, Rosomni, Siret, LOT-3

| Valoarea lucrarilor executate precedent | Valoarea lucrarilor executate |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                             |
| 3                                       | 4                             |
| 5                                       | 6                             |
| 7                                       | 8                             |
| 9                                       | 10                            |
| 11                                      | 12                            |
| 13                                      | 14                            |
| 15                                      | 16                            |
| 17                                      | 18                            |
| 19                                      | 20                            |
| 21                                      | 22                            |
| 23                                      | 24                            |
| 25                                      | 26                            |
| 27                                      | 28                            |
| 29                                      | 30                            |
| 31                                      | 32                            |
| 33                                      | 34                            |
| 35                                      | 36                            |
| 37                                      | 38                            |
| 39                                      | 40                            |
| 41                                      | 42                            |
| 43                                      | 44                            |
| 45                                      | 46                            |
| 47                                      | 48                            |
| 49                                      | 50                            |
| 51                                      | 52                            |
| 53                                      | 54                            |
| 55                                      | 56                            |
| 57                                      | 58                            |
| 59                                      | 60                            |
| 61                                      | 62                            |
| 63                                      | 64                            |
| 65                                      | 66                            |
| 67                                      | 68                            |
| 69                                      | 70                            |
| 71                                      | 72                            |
| 73                                      | 74                            |
| 75                                      | 76                            |
| 77                                      | 78                            |
| 79                                      | 80                            |
| 81                                      | 82                            |
| 83                                      | 84                            |
| 85                                      | 86                            |
| 87                                      | 88                            |
| 89                                      | 90                            |
| 91                                      | 92                            |
| 93                                      | 94                            |
| 95                                      | 96                            |
| 97                                      | 98                            |
| 99                                      | 100                           |

|           |      |
|-----------|------|
| 69 623,99 | euro |
| 86 003,63 | euro |

## LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI                      |             |                                                                                                                                           |                    |                            |                                |                                 |                |           |                          |                |           |                          |                |           |                          |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|--|
| 01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU              |             |                                                                                                                                           |                    |                            |                                |                                 |                |           |                          |                |           |                          |                |           |                          |  |
| n.r. Crt                                       | cod         | Denumire                                                                                                                                  | UM                 | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI |                                |                                 | SL1-30.11.2019 |           |                          | SL2-31.12.2019 |           |                          | Total Decontat |           | Rest                     |  |
|                                                |             |                                                                                                                                           |                    | Cantitate                  | Pret unitar<br>euro) fara TVA) | [ Pret total<br>(euro fara TVA) |                | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |                | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |                | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |  |
| 001                                            | TSG19B1     | Sepet cu buldor pe tract B1-180cp incl.limping.pamintului la 10 m teren cat.2                                                             | 100 METRI<br>CUBI  | 665,68                     | 29,44                          | 19 595,49                       |                | 319,92    | 9 417,37                 |                | 192,84    | 5 676,56                 |                | 152,92    | 4 501,55                 |  |
| 002                                            | TSG0801     | Doborie arbori cu Reastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.floioase tari,din 20-30cm., ASIMIAT LIVADA                        | BUCATA             | 872,11                     | 0,34                           | 293,25                          |                | 419       | 140,89                   |                | 253,00    | 85,07                    |                | 200,11    | 67,29                    |  |
| 003                                            | TSG10B1     | Scosul clost.de floioaze tari, cu defrisator pe tracts.1500, pana la 200 bc./ha. diam.mediu > 40 cm PADURE=LIVADA                         | HECTAR             | 2,46                       | 519,65                         | 1 279,18                        |                | 1,184     | 615,27                   |                | 0,71      | 368,95                   |                | 0,57      | 294,96                   |  |
| 004                                            | TSG11B1     | Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarca.remorc.pes.100 radzbc/ha. PADURE=LIVADA                       | HECTAR             | 2,46                       | 252,56                         | 621,70                          |                | 1,184     | 299,03                   |                | 0,71      | 179,32                   |                | 0,57      | 143,35                   |  |
| 005                                            | TSG15A1     | Depozitarea pana la d=150m cu sufa(trolu) pe tractor s-1500 a arbor.(clost) in teren neaccidental. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POM+CIOATE)  | BUCATA             | 1 857,49                   | 9,15                           | 16 990,15                       |                | 893       | 8 168,12                 |                | 538,00    | 4 920,99                 |                | 431,00    | 3 901,04                 |  |
| 006                                            | TSG12A1     | Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemoase din defrisare.                                        | HECTAR             | 2,46                       | 93,64                          | 230,51                          |                | 1,184     | 110,87                   |                | 0,71      | 66,49                    |                | 0,57      | 53,15                    |  |
| 007                                            | TSG03B1asim | Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE | 100 METRI<br>PATRA | 79,76                      | 42,05                          | 3 354,29                        |                | 38,3      | 1 610,67                 |                | 23,10     | 971,45                   |                | 18,36     | 772,17                   |  |
| TOTAL<br>OB 001                                |             |                                                                                                                                           |                    |                            |                                | 42 364,57                       |                | 20 362,23 | 12 268,84                |                | 32 631,07 | 9 733,51                 |                | 32 631,07 | 9 733,51                 |  |
| 002-Lucrari necesare pentru protectia mediului |             |                                                                                                                                           |                    |                            |                                |                                 |                |           |                          |                |           |                          |                |           |                          |  |
| 001                                            | IFC01A1     | Lemn brut floioase pt. constr.pt. construct: tarusi parti,bulumaci,longline,moaze etc.                                                    | METRU CUB          | 0,31                       | 115,44                         | 35,79                           |                | 1,40      | 161,61                   |                | 0,00      | 0,00                     |                | 1,40      | -125,83                  |  |
| 002                                            | IFC02A1     | Confectionare tarusi lemn brut rotund floioase, pentru constr.d=4-8 cm                                                                    | BUCATA             | 607,79                     | 1,20                           | 729,49                          |                | 292,00    | 350,47                   |                | 176,00    | 211,24                   |                | 468,00    | 167,78                   |  |
| 003                                            | IFC06B1     | Balastri tarusilor din lemn rotund in teren,mijlociu                                                                                      | METRU              | 121,52                     | 0,55                           | 67,28                           |                | 58,43     | 32,35                    |                | 35,12     | 19,44                    |                | 93,55     | 15,49                    |  |
| 004                                            | YC01RON     | DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE                                                                           | LEI                | 130,00                     | 9,70                           | 1 260,53                        |                | 0,23      | 2,20                     |                | 0,14      | 1,36                     |                | 0,37      | 1 256,97                 |  |
| 005                                            | NH002S021   | Monitor conductie categoria A II-a                                                                                                        | ORA                | 30,67                      | 2,66                           | 81,57                           |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 81,57                    |  |
| 006                                            | TS01AA1     | Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.sitr.                                                                                         | METRU CUB          | 12 741,08                  | 0,55                           | 7 054,04                        |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 7 054,04                 |  |
| 007                                            | TRA05AS0    | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km                                       | TONE               | 12 741,08                  | 3,58                           | 45 663,57                       |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 45 663,57                |  |
| 008                                            | DA19A1      | Strat antibontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe amplitza sau platforma drumului                          | METRU<br>PATRAT    | 12 741,08                  | 1,71                           | 21 763,97                       |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 21 763,97                |  |
| 009                                            | YC01RON     | DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG                                                                               | LEI                | 3 374,00                   | 1,85                           | 6 231,23                        |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 6 231,23                 |  |
| 010                                            | TRA01AS0    | Transportul rutier al materialelor,semifabricator cu autobucalanta pe dist.x= 50 km.                                                      | TONE               | 1,60                       | 3,58                           | 5,72                            |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 5,72                     |  |
| 011                                            | VB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE                                                                        | LEI                | 0,48                       | 0,00                           | 0,00                            |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |  |
| 012                                            | VB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZSCOMOT                                                                                              | LEI                | 0,48                       | 0,00                           | 0,00                            |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |  |
| 013                                            | VB01RON     | DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA                                                                                 | LEI                | 0,48                       | 0,00                           | 0,00                            |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |                | 0,00      | 0,00                     |  |

[illegible]

|                                                   |               |                                                                                                   |            |          |          |            |        |           |        |           |        |            |          |            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|------------|
| 020                                               | M1G27A1       | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticoroziv-               | METRU      | 2.405,52 | 23,36    | 56.204,57  | 126,00 | 2.943,97  | 401,92 | 9.390,80  | 527,92 | 12.334,77  | 1.877,60 | 43.869,80  |
| 021                                               | M1J38A1       | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                   | BUCATA     | 1.252,87 | 0,46     | 578,46     | 126,00 | 58,18     | 149,00 | 68,79     | 275,00 | 126,87     | 977,87   | 451,49     |
| 022                                               | M1I05I1       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm    | BUCATA     | 1.252,87 | 146,13   | 183.084,36 | 126,00 | 18.412,61 | 149,00 | 21.773,65 | 275,00 | 40.186,26  | 977,87   | 142.898,10 |
| 023                                               | M1L29A1       | Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice                        | METRU      | 2.405,52 | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 2.405,52 | 0,00       |
| 024                                               | M1L76A1       | Executat sud cap-cap la tabla pt.proba maritor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)        | METRU      | 28,98    | 1.567,47 | 45.425,33  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 28,98    | 45.425,33  |
| 025                                               | M1L69B1       | Incarcarea de duritate brinell sau vickers (in conditii de santier pe material de baza            | BUCATA     | 15,10    | 4,63     | 69,86      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 15,10    | 69,86      |
| 026                                               | EP03A1        | Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.                  | BUCATA     | 59,42    | 63,54    | 3.775,77   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 59,42    | 3.775,77   |
| 027                                               | 6.426.593.00  | STILP IMPREI.PIASA SAU SIRMA GHIMA.S 6B-1.90 BA IPCT 1204                                         | BUCATA     | 59,42    | 49,27    | 2.927,58   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 59,42    | 2.927,58   |
| 028                                               | IFC01A1       | Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi paribulumaci,longrine,mozae etc.                | METRU CUB  | 54,40    | 200,63   | 10.914,43  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 54,40    | 10.914,43  |
| 029                                               | IFC02A1       | Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm                            | BUCATA     | 3.399,96 | 0,27     | 917,01     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 3.399,96 | 917,01     |
| 030                                               | IFE04C1       | Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.                                                 | METRU      | 3.399,96 | 5,02     | 17.076,04  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 3.399,96 | 17.076,04  |
| 031                                               | 2052152958940 | NUIELE SALLCIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM                                            | METRU STER | 200,35   | 48,25    | 9.667,58   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 200,35   | 9.667,58   |
| TOTAL                                             |               |                                                                                                   |            |          |          | 999.659,47 |        | 47.285,92 |        | 71.698,39 |        | 118.984,32 |          | 880.674,15 |
| 002-4.1.5/2 TRA MAT TURBUJAR DE POZIT-AMPLASAMENT |               |                                                                                                   |            |          |          |            |        |           |        |           |        |            |          |            |
| 001                                               | TRA04B05      | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *   | TONE       | 476,03   | 2,32     | 1.106,19   | 53,76  | 124,93    | 76,57  | 177,93    | 130,33 | 302,86     | 345,70   | 803,33     |
| 002                                               | TRA04B10      | Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorechere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km * | TONE       | 238,07   | 3,31     | 788,18     | 26,88  | 88,99     | 38,29  | 126,77    | 65,17  | 215,76     | 172,90   | 572,42     |
| 003                                               | TRA04B16      | Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorechere cu remorci treiler peste 20t pedist            | TONE       | 238,07   | 4,17     | 992,30     | 26,88  | 112,04    | 38,29  | 159,60    | 65,17  | 271,63     | 172,90   | 720,66     |
| 004                                               | TRB22F3H      | Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t f pozitie fixa g&t                  | TONE       | 1.904,53 | 0,41     | 774,86     | 215,00 | 87,47     | 306,30 | 124,62    | 521,30 | 212,09     | 1.383,23 | 562,77     |
| 005                                               | TRA04B10      | Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorechere cu remorci treiler peste 20t pedist            | TONE       | 51,06    | 3,31     | 169,05     | 5,76   | 19,07     | 8,21   | 27,18     | 13,97  | 46,25      | 37,09    | 122,80     |
| 006                                               | TRB22F3H      | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                   | TONE       | 102,12   | 0,41     | 41,55      | 11,53  | 4,69      | 16,42  | 6,68      | 27,95  | 11,37      | 74,17    | 30,18      |
| 007                                               | TRA02A10      | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.             | TONE       | 5,00     | 2,94     | 14,74      | 0,56   | 1,65      | 0,80   | 2,36      | 1,36   | 4,01       | 3,64     | 10,73      |
| 008                                               | TRB22F3H      | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                   | TONE       | 10,00    | 0,41     | 4,07       | 1,12   | 0,46      | 1,61   | 0,66      | 2,73   | 1,11       | 7,27     | 2,96       |
| 009                                               | TRA04B10      | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *  | TONE       | 44,80    | 3,31     | 148,31     | 5,05   | 16,72     | 7,20   | 23,84     | 12,25  | 40,56      | 32,55    | 107,75     |
| 010                                               | TRB22F3H      | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                   | TONE       | 69,59    | 0,41     | 36,45      | 10,11  | 4,11      | 14,41  | 5,86      | 24,52  | 9,98       | 65,07    | 26,47      |
| 011                                               | TRA04B10      | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *  | TONE       | 138,12   | 3,31     | 457,27     | 15,59  | 51,61     | 22,21  | 79,53     | 37,80  | 125,14     | 100,32   | 332,12     |
| 012                                               | TRB22F3H      | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                   | TONE       | 276,23   | 0,41     | 112,38     | 31,19  | 12,69     | 44,43  | 18,08     | 75,62  | 30,77      | 200,61   | 81,62      |
| 013                                               | TRA02A10      | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.             | TONE       | 6,16     | 3,31     | 20,39      | 0,69   | 2,28      | 0,99   | 3,28      | 1,68   | 5,56       | 4,48     | 14,83      |
| 014                                               | TRB22F3H      | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G                   | TONE       | 12,32    | 0,49     | 6,01       | 1,39   | 0,68      | 1,98   | 0,97      | 3,37   | 1,64       | 8,95     | 4,37       |

|                                                    |          |                                                                                                                                       |      |        |       |              |       |           |       |           |       |          |        |              |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| 015                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                        | ORA  | 125,19 | 32,00 | 4 006,04     | 14,13 | 452,16    | 20,13 | 644,15    | 34,26 | 1 096,31 | 90,93  | 2 909,73     |
| 016                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                        | ORA  | 21,52  | 32,00 | 688,47       | 2,43  | 77,76     | 3,46  | 110,72    | 5,89  | 188,48   | 15,63  | 499,99       |
| 017                                                | AUT6751  | AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX= 5,5M                                                                                        | ORA  | 3,16   | 32,00 | 100,99       | 0,35  | 11,20     | 0,51  | 16,32     | 0,86  | 27,52    | 2,30   | 73,47        |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 9 467,25     |       | 1 068,51  |       | 1 522,53  |       | 2 591,04 |        | 6 876,21     |
| 003-4.1.5/2 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL  |          |                                                                                                                                       |      |        |       |              |       |           |       |           |       |          |        |              |
| 01                                                 | TRA03A01 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM *                                         | TONE | 285,68 | 1,40  | 400,20       | 32,25 | 45,18     | 45,94 | 64,36     | 78,19 | 109,53   | 207,49 | 290,67       |
| 02                                                 | TRA03A02 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *                                         | TONE | 285,68 | 1,73  | 495,54       | 32,25 | 55,94     | 45,94 | 79,69     | 78,19 | 135,63   | 207,49 | 359,91       |
| 03                                                 | TRA03A03 | *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *                                                                                       | TONE | 285,68 | 2,07  | 590,87       | 32,25 | 66,70     | 45,94 | 95,02     | 78,19 | 161,72   | 207,49 | 429,15       |
| 04                                                 | TRA03A04 | AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM                                                                                        | TONE | 285,68 | 2,40  | 686,06       | 32,25 | 77,45     | 45,94 | 110,32    | 78,19 | 187,77   | 207,49 | 498,29       |
| 05                                                 | TRA03A05 | *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *                                                                                       | TONE | 285,68 | 2,74  | 781,39       | 32,25 | 88,21     | 45,94 | 125,66    | 78,19 | 213,87   | 207,49 | 567,53       |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 2 954,06     |       | 333,48    |       | 475,04    |       | 808,52   |        | 2 145,54     |
| 004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU |          |                                                                                                                                       |      |        |       |              |       |           |       |           |       |          |        |              |
| 01                                                 | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM                                           | TONE | 29,05  | 2,74  | 79,46        | 3,16  | 8,64      | 4,51  | 12,34     | 7,67  | 20,98    | 21,38  | 58,48        |
| 02                                                 | TRA03A20 | *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *                                                                                                           | TONE | 20,68  | 6,12  | 126,47       | 2,25  | 13,76     | 3,21  | 19,63     | 5,46  | 33,39    | 15,22  | 93,08        |
| 03                                                 | TRB22F3H | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM                                          | TONE | 99,45  | 0,44  | 44,15        | 10,84 | 4,81      | 15,45 | 6,86      | 26,29 | 11,67    | 73,16  | 32,48        |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 250,08       |       | 27,22     |       | 38,83     |       | 66,04    |        | 184,03       |
| 004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE                     |          |                                                                                                                                       |      |        |       |              |       |           |       |           |       |          |        |              |
| 01                                                 | TRA02A20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP. ROB. CU AUTOHIBINARI electrolizante * | TONE | 20,00  | 6,12  | 122,31       | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 20,00  | 122,31       |
| 02                                                 | TRB22F3H | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G *INCARCARE: DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *        | TONE | 75,00  | 0,44  | 33,29        | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 75,00  | 33,29        |
| TOTAL                                              |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 155,60       |       | 0,00      |       | 0,00      |       | 0,00     |        | 155,60       |
| TOTAL OBIECT 4                                     |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 36 125,08    |       | 1 429,20  |       | 2 036,40  |       | 0,00     |        | 32 659,49    |
| TOTAL OBIECT 5                                     |          |                                                                                                                                       |      |        |       |              |       |           |       |           |       |          |        |              |
| TOTAL General C+M                                  |          |                                                                                                                                       |      |        |       | 1 788 327,37 |       | 69 623,99 |       | 86 003,63 |       |          |        | 1 602 467,71 |

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect  
Vasile Filip

Prestator Servicii  
Telprod S.R.L.  
Administrator  
Mihail I. Burev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AANH1428571  
Серия, N



Сотрудник обязан  
Адрес: м. 116 Ordina Ministryului Finanțelor al Republicii Moldova  
м. 116 din 28 august 2017  
Примечание: № 1 к границе Министрства Финансов Республики Молдова  
на 118 от 28 августа 2017 г.  
Тиндот дотом

Data eliberării / data livrării  
Дата выписки / дата поставки

23 Aprilie 2020 / 23 Aprilie 2020

1. Furnizor:

Produse:

2. Cumparator:

3. Delegete:

Доверенность

5. Punct incarcare:

Пункт погрузки:

6. Punct de descarcare:

Пункт разгрузки:

4. Documente anexate

Situatii de lucrari executate

| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.2              | 10.3                                        | 10.4                      | 10.5                     | 10.6          | 10.7                 | 10.8                                  | 10.9              | 10.10        | 10.11           | 10.12               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Denumirea marfurilor, serviciilor si codul nomenclator al marfii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitate de masura | Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor | Preț unitar               | Valoarea totala          | Cota TVA, %   | Suma totala TVA, lei | Valoarea marfurilor, serviciilor, lei | Alta informatie   | Tip ambalaj  | Numar locuri    | Masa bruta, tone    |
| Nomenclaturen tovarov, uslug i nomenklaturnyy kod tovara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения | Количество товара, объем услуг              | Цена единицы без НДС, леи | Общая сумма без НДС, леи | Ставка НДС, % | Общая сумма НДС, леи | Стоимость товаров, услуг, леи         | Другая информация | Тип упаковки | Количество мест | Масса брутто, тонны |
| Lucrari executate de sudura conducta DN800 pentru subtraversari si ara confort Contract de prestari servicii nr. 403/02.03.2020 pentru subtraversari la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul r-ului Straseni, unitatile administrative Voronicieni, Carpiana, Panasesi, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Sitei", LOT III (25 775,76 EURO) | serv              | 1                                           | 423579.51                 | 423579.51                | 20            | 84715.90             | 508295.41                             |                   |              |                 |                     |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                             | 423579.51                 | 423579.51                | X             | 84715.90             | 508295.41                             | X                 | X            | X               |                     |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                             | 423579.51                 | 423579.51                | X             | 84715.90             | 508295.41                             | X                 | X            | X               |                     |

13. Permit eliberarea:

Director

M. Lazarev

15. Punct de livrare

Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Predat bunurile (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

16. Predat bunurile intermediare (transportator)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

17. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

17. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

18. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

18. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

19. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

19. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

20. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

20. Punct de livrare (serviciile)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**

Prestator : **TELP-PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Voroniceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

## SITUATIA DE PLATA NR.1

| Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal                                                         |                                                                                                     | UM  | Cantitate | Pret unitar<br>[EURO] fara<br>TVA] | Pret total<br>[€ fara TVA] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.2 din 06.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |           |                                    |                            |
| 001                                                                                                         | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 10,00     | 52,00                              | 520,00                     |
|                                                                                                             |                                                                                                     |     |           |                                    | <b>520,00</b>              |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |           |                                    |                            |
| 001                                                                                                         | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 4,00 ✓    | 210,00                             | 840,00                     |
| 002                                                                                                         | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 30,00     | 52,00                              | 1 560,00                   |
|                                                                                                             |                                                                                                     |     |           |                                    | <b>2 400,00</b>            |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020</b> |                                                                                                     |     |           |                                    |                            |
|                                                                                                             |                                                                                                     |     |           |                                    | <b>0,00</b>                |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |           |                                    |                            |
| 001                                                                                                         | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00     | 52,00                              | 1 300,00                   |
|                                                                                                             |                                                                                                     |     |           |                                    | <b>1 300,00</b>            |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020</b>      |                                                                                                     |     |           |                                    |                            |
| 001                                                                                                         | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 5,00      | 52,00                              | 260,00                     |
| 002                                                                                                         | Excavator pentru lucrari de in teren                                                                | ora | 8,00      | 26,20                              | 209,60                     |

|                                                                                                         |                                                                                                     |     |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| <b>469,60</b>                                                                                           |                                                                                                     |     |        |        |          |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |        |        |          |
| 001                                                                                                     | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 4,00 ✓ | 210,00 | 840,00   |
| 002                                                                                                     | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00 |
| 003                                                                                                     | Excavator pentru lucrari de in teren                                                                | ora | 8,00   | 26,20  | 209,60   |
| <b>2 349,60</b>                                                                                         |                                                                                                     |     |        |        |          |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |        |        |          |
| 001                                                                                                     | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 4,00 ✓ | 210,00 | 840,00   |
| 006                                                                                                     | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00 |
| 003                                                                                                     | Excavator pentru lucrari de in teren                                                                | ora | 8,00   | 26,20  | 209,60   |
| <b>2 349,60</b>                                                                                         |                                                                                                     |     |        |        |          |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020</b>  |                                                                                                     |     |        |        |          |
| 001                                                                                                     | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 1,00 ✓ | 210,00 | 210,00   |
| 002                                                                                                     | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00 |
| 003                                                                                                     | Excavator pentru lucrari de in teren                                                                | ora | 1,00   | 26,20  | 26,20    |
| <b>1 536,20</b>                                                                                         |                                                                                                     |     |        |        |          |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020</b> |                                                                                                     |     |        |        |          |
| 001                                                                                                     | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 4,00 ✓ | 210,00 | 840,00   |
| 006                                                                                                     | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00 |
| <b>2 140,00</b>                                                                                         |                                                                                                     |     |        |        |          |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020</b> |                                                                                                     |     |        |        |          |
| 001                                                                                                     | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 1,00 ✓ | 210,00 | 210,00   |

|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 006                                                                                                          | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00        |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>1 510,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020</b>     |                                                                                                     |     |        |        |                 |
| 001                                                                                                          | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 3,00 ✓ | 210,00 | 630,00          |
| 006                                                                                                          | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00        |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>1 930,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020</b>     |                                                                                                     |     |        |        |                 |
| 001                                                                                                          | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 1,00 ✓ | 210,00 | 210,00          |
| 006                                                                                                          | Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa | m3  | 25,00  | 52,00  | 1 300,00        |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>1 510,00</b> |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD36 _Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020</b>     |                                                                                                     |     |        |        |                 |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>0,00</b>     |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.15 din 20.03.2020</b> |                                                                                                     |     |        |        |                 |
| 001                                                                                                          | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 2,00 ✓ | 210,00 | 420,00          |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>420,00</b>   |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41 _Conform Act de prestari servicii Nr.16 din 21.03.2020</b> |                                                                                                     |     |        |        |                 |
| 001                                                                                                          | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 1,00 ✓ | 210,00 | 210,00          |
| 005                                                                                                          | Excavator pentru lucrari de in teren                                                                | ora | 4,00   | 26,20  | 104,80          |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>314,80</b>   |
| <b>Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020</b>                                                 |                                                                                                     |     |        |        |                 |
|                                                                                                              |                                                                                                     |     |        |        | <b>0,00</b>     |
| <b>Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020</b>                                                 |                                                                                                     |     |        |        |                 |
| 001                                                                                                          | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm                    | buc | 2,00 ✓ | 210,00 | 420,00          |

|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--|------------------|
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | 420,00           |
| <b>Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020</b>                                               |                                                                                  |     |      |        |  |                  |
| 001                                                                                                        | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 3,00 | 210,00 |  | 630,00           |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>630,00</b>    |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020</b> |                                                                                  |     |      |        |  |                  |
| 001                                                                                                        | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 1,00 | 210,00 |  | 210,00           |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>210,00</b>    |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 31.03.2020</b> |                                                                                  |     |      |        |  |                  |
| 001                                                                                                        | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 3,00 | 210,00 |  | 630,00           |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>630,00</b>    |
| <b>Lucrari executate la subtraversare cu TD30 Conform Act de prestari servicii Nr.22 din 01.04.2020</b>    |                                                                                  |     |      |        |  |                  |
| 001                                                                                                        | Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm | buc | 4,00 | 210,00 |  | 840,00           |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>840,00</b>    |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>21 479,80</b> |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>4 295,96</b>  |
|                                                                                                            |                                                                                  |     |      |        |  | <b>25 775,76</b> |

**Antreprenor General**  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

**Prestator Servicii**  
Telprod-Com S.R.L

**Manager Proiect**  
Vasile Filip



**Administrator**  
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525857  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выпуска / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 26 August 2020 / 26 August 2020                                                                                                                                               |                                                                                      | 8. Foia de parcurs:<br>Путевой лист                                                                       |                                                                   |                                                                              |                                                        | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                 |                                              | c.f. Nr. TVA<br>ф.к/код НДС          |                                           |                                                 |  |
| 1. Furnizor:<br>Продавец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                     |                                                                                      | c.f. Nr. TVA<br>ф.к/код НДС                                                                               |                                                                   | 1011600003819 /                                                              |                                                        | 0506442                                                                        |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S A. fil. nr. 3 Chisinau |                                                                                      | c.f. Nr. TVA<br>ф.к/код НДС                                                                               |                                                                   | 200513 /                                                                     |                                                        | 0508448                                                                        |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                             |                                                                   | PV p-u executarea lucrari<br>suplimentare Lot3                               |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | mun. Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                            |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки                                                                   |                                                                   | mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60                                      |                                                        | 7. Redirijari<br>Переадресовки                                                 |                                              | Curs BNM 19.6567 MDL                 |                                           |                                                 |  |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                                | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                            | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                         | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar incuiri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |  |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Cap. a. Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", Lucrari suplimentare LOT III Montarea lestarilor tip SA pe conducta Dn600mm (7281.80 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 119280.13                                                                                                 | 119280.13                                                         | 20                                                                           | 23856.03                                               | 143136.16                                                                      |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 119 280.13                                                                                                | x                                                                 | 23 856.03                                                                    | 143 136.16                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                         |                                                 |  |
| 12. Total (pe factura fisada) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 119 280.13                                                                                                | x                                                                 | 23 856.03                                                                    | 143 136.16                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                         |                                                 |  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Director<br>M. Lazarev                                                                                                                                                        |                                                                                      | 15. Primit bunurile intermediar (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                  |                                                                                      | 16. Predat bunurile intermediar (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)   |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                  |                                                                                      | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) покупатель      |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                           |                                                 |  |

Proces-Verbal pentru executarea lucrari suplimentare Lot 3,  
Montarea lesterilor tip "Sa" pe conducta Dn 600mm.

| nr. Crt | cod                | Denumire                                                                                                                                                                       | UM    | Cantitate | Pret unitar<br>(euro)fara TVA] | Pret total<br>(euro) fara<br>TVA |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1       | TrB22D3C           | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcare-descarcare)           | t     | 150,00    | 0,41                           | 61,50                            |
| 2       | TsI50B10           | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 t                                                                                           | t     | 75,00     | 4,50                           | 337,50                           |
| 3       | TSC04B1            | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2                                                                                                   | 100m3 | 0,60      | 46,66                          | 28,00                            |
| 4       | TSA24A1            | Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw                                                                                     | ora   | 17,00     | 7,71                           | 131,07                           |
| 5       | IzI05D2            | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din PVC plastifiata de 0,4 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband | m2    | 45,97     | 22,06                          | 1 014,10                         |
| 6       | GA14D              | Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn peste 600 mm                                                                      | buc   | 20,00     | 210,85                         | 4 217,00                         |
|         | mat.Antrep General | Lest tip SA DN 600                                                                                                                                                             | buc   | 20,00     | 0,00                           | 0,00                             |
| 7       | TrI1AA02F2         | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pna la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2                                               | t     | 90,00     | 1,00                           | 90,00                            |
| 8       | TSI50H             | Transpunerea incarcaturilor cu autovehicul (pamint, gunoi)                                                                                                                     | t     | 90,00     | 2,10                           | 189,00                           |
|         |                    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                   |       |           |                                | <b>6 068,16</b>                  |
|         |                    | <b>TVA (20 %)</b>                                                                                                                                                              |       |           |                                | <b>1 213,63</b>                  |
|         |                    | <b>TOTAL inclusiv TVA</b>                                                                                                                                                      |       |           |                                | <b>7 281,80</b>                  |



Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.

Administrator  
Mihail Lazarev

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip

FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, № ААН1428558  
Серия, №Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Impozitelor din Republica Moldova  
nr. 118 din 28 August 2012  
Trecuta forma  
Prințelene № 1 и приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2012 г.Data eliberării / data livrării 28 Februarie 2020 / 28 Februarie 2020  
Дата выписки / дата поставки8. Foia de parcurs:  
Путевой лист9. Transportator  
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181

c./m.TVA  
ф.к./код НДС

2. Cumparator: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22 BCMOBVABANCA - Groupe Societe Generale S.A.

c./m.TVA  
ф.к./код НДС

3. Delegat: Reprezentanta reprezentanta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaitchin, nr.60 c/d

c./m.TVA  
ф.к./код НДС

4. Documente anexate: MD51 V102224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK S.A. fil. nr.3 Chisinau

Situatii de lucrari executate pe  
24. 02.2020

5. Punct incalzire:

mun.Chisinau, str. Petricani 19/2

6. Punct descarcare:

mun.Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr.60

7. Redistributie:

-

Punctul de marcare:

mun.Chisinau, str. Petricani 19/2

Punctul de marcare:

mun.Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr.60

7. Redistributie:

-

10.1  
Denumirea marfurilor, serviciilor și codul desemnării al marfii  
Наименование товаров, услуг и комендирующий код товара10.2  
Unitate de masura  
Единица измерения10.3  
Cantitatea marfurilor, serviciilor  
Количество товаров, услуг10.4  
Pret unitar  
Цена единицы без НДС, леи10.5  
Valoarea totala  
Общая сумма без НДС, леи10.6  
Cota TVA, %  
Ставка НДС, %10.7  
Suma totala a TVA, lei  
Общая сумма НДС, леи10.8  
Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров, услуг, леи10.9  
Alte informatii  
Другая информация10.10  
Tipul ambalajului  
Тип упаковки10.11  
Numar loturi  
Количество мест10.12  
Masa bruta, tone  
Масса брутто, тонныLucrari executate conform Contract de prestari servicii  
nr.1/L.OT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducia transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Voroneni, Capriana, Panasesi, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (385494.62 EURO)

serv

1

6 247 550.68

6247550.68

20

1 249 510.14

7 497 060.82

-

-

-

-

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)  
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

6 247 550.68

X

1 249 510.14

7 497 060.82

X

X

X

X

X

-

-

13. Permit eliberarea:

Director

MLazarev

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

15. Pretul vanzarii intermediarilor (transportatorilor):

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

16. Pretul vanzarii intermediarilor (transportatorilor):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

-

14. Pretul vanzarii (serviciile):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

-

-

-

-

15. Pretul vanzarii (serviciile):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

-

-

-

-

15. Pretul vanzarii (serviciile):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

17. Pretul vanzarii (serviciile) cumparatorilor:

Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Должность, фамилия, имя и подпись

-

-

-

-

Anteprenor General  
Prestator Servicii  
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019  
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
TelProd-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului  
Straseni, unitatile administrative Voronești, Capriana, Pannasesti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 322.261,29 euro  
Valoarea lucrarilor executate 321.245,52 euro

### LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| 0001-AMENAJAREA TERENULUI         |           |                                                                                                  |                | Deviz ( EURO ) LUCRARI ACI |                             | SL3-24.02.2020             |                       | Total Decontat |                       | Rest      |                       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 01-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU |           |                                                                                                  |                |                            |                             |                            |                       |                |                       |           |                       |
| nr. Crt                           | cod       | Denumire                                                                                         | UM             | Cantitate                  | Pret unitar (euro fara TVA) | Pret total (euro fara TVA) | Valoare euro fara TVA | Cantitate      | Valoare euro fara TVA | Cantitate | Valoare euro fara TVA |
| 001                               | TSC1981   | Sapat cu buldoz pe tract 81-180cp incl. imping. pamntului la 10 m teren cat. 2                   | 100 METRI CUBI | 665,68                     | 29,44                       | 19 595,49                  | 558,12                | 684,64         | 20 153,51             | -18,96    | -558,02               |
| <b>TOTAL</b>                      |           |                                                                                                  |                |                            |                             | 42 364,57                  | 558,12                |                | 42 924,61             |           | -560,04               |
| <b>08 001</b>                     |           |                                                                                                  |                |                            |                             | 42 864,57                  | 558,12                |                | 42 924,61             |           | -560,04               |
| 001-RAION STRASENI L=32180 M      |           |                                                                                                  |                |                            |                             |                            |                       |                |                       |           |                       |
| 001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI       |           |                                                                                                  |                |                            |                             |                            |                       |                |                       |           |                       |
| 001                               | TSC0481   | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc.dep ter.cat.2                   | 100 METRI CUBI | 344,20                     | 46,66                       | 16 061,98                  | 3 889,50              | 178,97         | 8 351,58              | 165,23    | 7 710,40              |
| 002                               | TSC0481   | Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep ter.cat.2                    | 100 METRI CUBI | 25,74                      | 46,66                       | 1 201,15                   | 290,25                | 13,38          | 624,37                | 12,36     | 576,78                |
| 003                               | TSF0261   | Sprji.mai.cu dulapi fig.asez.oriz.lat.intre mai.1,51-2,5m la adinc.0,02m;0,21-0,6 m intre dulapi | METRU PATRAT   | 3 830,26                   | 2,61                        | 9 992,13                   | 2 417,80              | 1 991,63       | 5 195,64              | 1 838,63  | 4 796,50              |
| 004                               | ACE16A1   | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte                    | METRU          | 60,40                      | 0,61                        | 36,72                      | 8,62                  | 31,41          | 19,10                 | 28,99     | 17,63                 |
| 005                               | TSD03C1   | Imporast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2  | 100 METRI CUBI | 369,94                     | 21,36                       | 7 900,99                   | 215,71                | 20,00          | 427,15                | 349,94    | 7 473,84              |
| 006                               | TSD06A1   | Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm                 | 100 METRI CUBI | 369,94                     | 90,93                       | 33 639,91                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 369,94    | 33 639,91             |
| 007                               | IZA01B1   | Curatirea prin sablare pt prot anticoroziv suprafmetai cu nisip de riu                           | METRU PATRAT   | 1 234,01                   | 15,65                       | 19 309,59                  | 5 288,19              | 596,29         | 9 330,65              | 637,72    | 9 978,94              |
| 008                               | IZ-MTT    | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile                                  | METRU PATRAT   | 962,21                     | 2,25                        | 2 164,61                   | 760,26                | 596,29         | 1 341,43              | 365,92    | 823,18                |
| 009                               | YCO1RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc                       | LEI            | 1 274,00                   | 129,31                      | 164 740,94                 | 42 542,99             | 628,00         | 81 206,68             | 646,00    | 83 534,26             |
| 010                               | IZ-MTT    | Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococtractile                                  | METRU PATRAT   | 271,81                     | 2,25                        | 611,47                     | 228,56                | 101,60         | 228,56                | 170,21    | 382,91                |
| 011                               | YCO1RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTILE PT. IZ. CURBE 835 buc                         | BUCATI         | 412,00                     | 129,31                      | 53 275,72                  | 13 836,17             | 107,00         | 13 836,17             | 305,00    | 39 439,55             |
| 012                               | AUT14803  | Autoclab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t                                                | ORA            | 151,85                     | 19,50                       | 2 961,77                   | 770,04                | 39,48          | 770,04                | 112,37    | 2 191,73              |
| 013                               | NMB020161 | Electrician finii electrice aerlene categoria a VI-a                                             | ORA            | 151,85                     | 3,58                        | 544,38                     | 141,53                | 39,48          | 141,53                | 112,37    | 402,84                |
| 014                               | YCO1RON   | DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32,18 KM                                            | LEI            | 0,48                       | 6 743,22                    | 3 236,74                   | 2 697,29              | 0,40           | 2 697,29              | 0,08      | 539,46                |
| 015                               | GA0041    | Teava de otel cu gros 7,9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal             | HECTOMETRU     | 122,28                     | 2 369,15                    | 289 688,35                 | 123 859,39            | 107,44         | 254 541,94            | 14,84     | 35 146,40             |

|                                              |               |                                                                                                          |              |          |          |                   |                   |          |                   |        |                   |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| 016                                          | GA05J1        | Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                   | HECTOMETRU   | 1,89     | 2 437,53 | 4 606,94          | 3 547,10          | 1,46     | 3 547,10          | 0,43   | 1 059,84          |
| 017                                          | GA05J1        | Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                   | HECTOMETRU   | 1,57     | 2 437,53 | 3 826,93          | 3 122,72          | 1,28     | 3 122,72          | 0,29   | 704,20            |
| 018                                          | GA04J1        | Teava de oțel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal                     | HECTOMETRU   | 22,30    | 2 369,15 | 52 841,62         | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 22,30  | 52 841,62         |
| 019                                          | GD05F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATĂ       | 38,00    | 63,46    | 2 411,55          | 951,93            | 15,00    | 951,93            | 23,00  | 1 459,63          |
| 020                                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive                 | METRU        | 2 405,52 | 23,36    | 56 204,57         | 18 020,13         | 1 665,50 | 38 914,14         | 740,02 | 17 290,43         |
| 021                                          | M1J38A1       | Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | BUCATĂ       | 1 252,87 | 0,46     | 578,46            | 185,61            | 868,00   | 400,76            | 384,87 | 177,70            |
| 022                                          | M1L0511       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm        | BUCATĂ       | 1 252,87 | 146,13   | 183 084,36        | 54 361,05         | 838,00   | 122 458,49        | 414,87 | 60 625,87         |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |                                                                                                          |              |          |          | <b>999 694,50</b> | <b>277 134,84</b> |          | <b>548 107,28</b> |        | <b>451 587,22</b> |
| <b>016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA4S4TIS29</b> |               |                                                                                                          |              |          |          |                   |                   |          |                   |        |                   |
| 21                                           | CC01A1        | Montare armături din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice           | KILOGRAM     | 128,26   | 0,27     | 34,46             | 34,46             | 128,26   | 34,46             | 0,00   | 0,00              |
| 22                                           | CZ0301B1      | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 de 10- 16 mm   | KILOGRAM     | 128,26   | 0,86     | 109,84            | 109,84            | 128,26   | 109,84            | 0,00   | 0,00              |
| 23                                           | CA02T1        | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 3,1      | 88,38    | 273,98            | 273,98            | 3,10     | 273,98            | 0,00   | 0,00              |
| 24                                           | CZ0108A1      | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 3,12     | 82,95    | 258,79            | 258,79            | 3,12     | 258,79            | 0,00   | 0,00              |
| 25                                           | CL21A1        | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON                                                | KILOGRAM     | 37       | 0,84     | 30,97             | 30,97             | 37,00    | 30,97             | 0,00   | 0,00              |
| 26                                           | X000023590578 | CONECTII METALICE IN RAMPE SIMPLE DIN OTEL U < 50 Kg/MP                                                  | KILOGRAM     | 37       | 1,64     | 60,61             | 60,61             | 37,00    | 60,61             | 0,00   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |                                                                                                          |              |          |          | <b>9 994,99</b>   | <b>769,21</b>     |          | <b>769,21</b>     |        | <b>9 226,35</b>   |
| <b>035-4.1.1/35 SUBTRAV. PARAU TA54</b>      |               |                                                                                                          |              |          |          |                   |                   |          |                   |        |                   |
| 007                                          | GD05F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATĂ       | 4        | 63,46    | 253,85            | 253,85            | 4,00     | 253,85            | 0,00   | 0,00              |
| 008                                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive                 | METRU        | 15,36    | 23,36    | 358,88            | 358,88            | 15,36    | 358,88            | 0,00   | 0,00              |
| 009                                          | M1J38A1       | Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | BUCATĂ       | 8        | 0,46     | 3,69              | 3,69              | 8,00     | 3,69              | 0,00   | 0,00              |
| 010                                          | M1L0511       | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm        | BUCATĂ       | 8        | 146,13   | 1 169,05          | 146,13            | 8,00     | 1 169,05          | 0,00   | 0,00              |
| 017                                          | CB24A1        | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anaxelor  | METRU PATRAT | 16,62    | 60,44    | 1 004,44          | 1 004,44          | 16,62    | 1 004,44          | 0,00   | 0,00              |
| 018                                          | YCOIRON       | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                         | LEI          | 1        | INCLUS   |                   | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 1,00   |                   |
| 019                                          | CC01A1        | Montare armături din oțel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice           | KILOGRAM     | 76,96    | 0,27     | 20,68             | 20,68             | 76,96    | 20,68             | 0,00   | 0,00              |
| 020                                          | CZ0301B1      | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 de 10- 16 mm   | KILOGRAM     | 76,96    | 0,86     | 65,91             | 65,91             | 76,96    | 65,91             | 0,00   | 0,00              |
| 021                                          | CA02T1        | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 1,85     | 88,38    | 163,50            | 163,50            | 1,85     | 163,50            | 0,00   | 0,00              |
| 022                                          | CZ0108A1      | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87     | 82,95    | 155,11            | 155,11            | 1,87     | 155,11            | 0,00   | 0,00              |

|                                        |          |                                                                                                         |              |       |        |                 |                 |       |                 |       |                 |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 023                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON                                               | KILOGRAM     | 22,2  | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20 | 18,58           | 0,00  | 0,00            |
| 024                                    | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRAM     | 22,2  | 1,64   | 36,37           | 36,37           | 22,20 | 36,37           | 0,00  | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                         |              |       |        | <b>8 196,78</b> | <b>2 227,14</b> |       | <b>3 250,07</b> |       | <b>4 946,71</b> |
| <b>036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55</b> |          |                                                                                                         |              |       |        |                 |                 |       |                 |       |                 |
| 007                                    | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli                                                        | BUCATA       | 4     | 63,46  | 253,85          | 253,85          | 4,00  | 253,85          | 0,00  | 0,00            |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                    | METRU        | 15,36 | 23,36  | 358,88          | 358,88          | 15,36 | 358,88          | 0,00  | 0,00            |
| 009                                    | M1J38A1  | Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                        | BUCATA       | 8     | 0,46   | 3,69            | 3,69            | 8,00  | 3,69            | 0,00  | 0,00            |
| 010                                    | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.conc.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm          | BUCATA       | 8     | 146,13 | 1 169,05        | 146,13          | 8,00  | 1 169,05        | 0,00  | 0,00            |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT | 16,62 | 60,44  | 1 004,44        | 1 004,44        | 16,62 | 1 004,44        | 0,00  | 0,00            |
| 018                                    | YC01RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                       | LEI          | 1     | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00  |                 | 1,00  |                 |
| 019                                    | CC01A1   | Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM     | 76,96 | 0,27   | 20,68           | 20,68           | 76,96 | 20,68           | 0,00  | 0,00            |
| 020                                    | CZ0301B1 | Confect.armat:fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radier in stel.cent.ob 37 de 10- 16 mm         | KILOGRAM     | 76,96 | 0,86   | 65,91           | 66,76           | 77,96 | 66,76           | -1,00 | -0,86           |
| 021                                    | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnur de radre,castele de apa                | METRU CUB    | 1,85  | 88,38  | 163,50          | 163,50          | 1,85  | 163,50          | 0,00  | 0,00            |
| 022                                    | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piiese speciale,in inst.centraliz.    | METRU CUB    | 1,87  | 82,95  | 155,11          | 155,11          | 1,87  | 155,11          | 0,00  | 0,00            |
| 023                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON                                               | KILOGRAM     | 22,2  | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20 | 18,58           | 0,00  | 0,00            |
| 024                                    | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                  | KILOGRAM     | 22,2  | 1,64   | 36,37           | 36,37           | 22,20 | 36,37           | 0,00  | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                         |              |       |        | <b>8 241,13</b> | <b>2 228,00</b> |       | <b>3 250,92</b> |       | <b>4 990,20</b> |
| <b>037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56</b> |          |                                                                                                         |              |       |        |                 |                 |       |                 |       |                 |
| 007                                    | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli                                                        | BUCATA       | 4     | 63,46  | 253,85          | 253,85          | 4,00  | 253,85          | 0,00  | 0,00            |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                    | METRU        | 15,36 | 23,36  | 358,88          | 358,88          | 15,36 | 358,88          | 0,00  | 0,00            |
| 009                                    | M1J38A1  | Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice                                                        | BUCATA       | 8     | 0,46   | 3,69            | 3,69            | 8,00  | 3,69            | 0,00  | 0,00            |
| 010                                    | M1L05I1  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.conc.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm          | BUCATA       | 8     | 146,13 | 1 169,05        | 1 169,05        | 8,00  | 1 169,05        | 0,00  | 0,00            |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor | METRU PATRAT | 16,62 | 60,44  | 1 004,44        | 1 004,44        | 16,62 | 1 004,44        | 0,00  | 0,00            |
| 018                                    | YC01RON  | DIFFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC                                                       | LEI          | 1     | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00  |                 | 1,00  |                 |
| 019                                    | CC01A1   | Montare armatur din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice            | KILOGRAM     | 76,96 | 0,27   | 20,68           | 20,68           | 76,96 | 20,68           | 0,00  | 0,00            |
| 020                                    | CZ0301B1 | Confect.armat:fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radier in stel.cent.ob 37 de 10- 16 mm         | KILOGRAM     | 76,96 | 0,86   | 65,91           | 65,91           | 76,96 | 65,91           | 0,00  | 0,00            |
| 021                                    | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radre,castele de apa               | METRU CUB    | 1,85  | 88,38  | 163,50          | 163,50          | 1,85  | 163,50          | 0,00  | 0,00            |
| 022                                    | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piiese speciale,in instalati.         | METRU CUB    | 1,87  | 82,95  | 155,11          | 155,11          | 1,87  | 155,11          | 0,00  | 0,00            |

|                                        |          |                                                                                                          |              |       |        |                 |                 |       |                 |      |                 |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|
| 023                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLABATE IN BETON                                                 | KILOGRAM     | 22,2  | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20 | 18,58           | 0,00 | 0,00            |
| 024                                    | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                   | KILOGRAM     | 22,2  | 1,64   | 36,37           | 36,37           | 22,20 | 36,37           | 0,00 | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                          |              |       |        | <b>7 704,37</b> | <b>8 250,07</b> |       | <b>3 250,07</b> |      | <b>4 454,31</b> |
| <b>038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TAS7</b> |          |                                                                                                          |              |       |        |                 |                 |       |                 |      |                 |
| 007                                    | GD05F1   | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATA       | 4     | 63,46  | 253,85          | 253,85          | 4,00  | 253,85          | 0,00 | 0,00            |
| 008                                    | M1G27A1  | Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive                      | METRU        | 15,36 | 23,36  | 358,88          | 358,88          | 15,36 | 358,88          | 0,00 | 0,00            |
| 009                                    | M1J38A1  | Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice                                                          | BUCATA       | 8     | 0,46   | 3,69            | 3,69            | 8,00  | 3,69            | 0,00 | 0,00            |
| 010                                    | M1L0511  | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm        | BUCATA       | 8     | 146,13 | 1 169,05        | 1 169,05        | 8,00  | 1 169,05        | 0,00 | 0,00            |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor  | METRU PATRAT | 16,62 | 60,44  | 1 004,44        | 1 004,44        | 16,62 | 1 004,44        | 0,00 | 0,00            |
| 018                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                         | LEI          | 1     | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00  |                 | 1,00 |                 |
| 019                                    | CC01A1   | Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice            | KILOGRAM     | 76,96 | 0,27   | 20,68           | 20,68           | 76,96 | 20,68           | 0,00 | 0,00            |
| 020                                    | CZ0301B1 | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRAM     | 76,96 | 0,86   | 65,91           | 65,91           | 76,96 | 65,91           | 0,00 | 0,00            |
| 021                                    | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 1,85  | 88,38  | 163,50          | 163,50          | 1,85  | 163,50          | 0,00 | 0,00            |
| 022                                    | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87  | 82,95  | 155,11          | 155,11          | 1,87  | 155,11          | 0,00 | 0,00            |
| 023                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLABATE IN BETON                                                 | KILOGRAM     | 22,2  | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20 | 18,58           | 0,00 | 0,00            |
| 024                                    | 6309874  | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                   | KILOGRAM     | 22,2  | 1,64   | 36,37           | 36,37           | 22,20 | 36,37           | 0,00 | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                          |              |       |        | <b>8 322,25</b> | <b>8 250,07</b> |       | <b>3 250,07</b> |      | <b>5 072,18</b> |
| <b>039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TAS8</b> |          |                                                                                                          |              |       |        |                 |                 |       |                 |      |                 |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor  | METRU PATRAT | 16,62 | 60,44  | 1 004,44        | 1 004,44        | 16,62 | 1 004,44        | 0,00 | 0,00            |
| 018                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                         | LEI          | 1,00  | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00  |                 | 1,00 |                 |
| 019                                    | CC01A1   | Montare armaturf din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice            | KILOGRAM     | 76,96 | 0,27   | 20,68           | 20,68           | 76,96 | 20,68           | 0,00 | 0,00            |
| 020                                    | CZ0301B1 | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRAM     | 76,96 | 0,86   | 65,91           | 65,91           | 76,96 | 65,91           | 0,00 | 0,00            |
| 021                                    | CA02T1   | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 1,85  | 88,38  | 163,50          | 163,50          | 1,85  | 163,50          | 0,00 | 0,00            |
| 022                                    | CZ0108A1 | Preparare beton b300 agreș. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87  | 82,95  | 155,11          | 155,11          | 1,87  | 155,11          | 0,00 | 0,00            |
| 023                                    | CL21A1   | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLABATE IN BETON                                                 | KILOGRAM     | 22,20 | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20 | 18,58           | 0,00 | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |          |                                                                                                          |              |       |        | <b>8 213,97</b> | <b>1 428,22</b> |       | <b>1 428,22</b> |      | <b>6 785,75</b> |
| <b>040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TAS9</b> |          |                                                                                                          |              |       |        |                 |                 |       |                 |      |                 |
| 017                                    | CB24A1   | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor  | METRU PATRAT | 16,62 | 60,44  | 1 004,44        | 1 004,44        | 16,62 | 1 004,44        | 0,00 | 0,00            |
| 018                                    | YC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC                                                         | LEI          | 1,00  | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00  |                 | 1,00 |                 |

|                                              |               |                                                                                                          |              |        |        |                 |                 |        |                 |                 |      |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|------|
| 019                                          | CC01A1        | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice           | KILOGRAM     | 76,96  | 0,27   | 20,68           | 20,68           | 76,96  | 20,68           | 0,00            | 0,00 |
| 020                                          | CZ0301B1      | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRAM     | 76,96  | 0,86   | 65,91           | 65,91           | 76,96  | 65,91           | 0,00            | 0,00 |
| 021                                          | CA02T1        | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 1,85   | 88,38  | 163,50          | 163,50          | 1,85   | 163,50          | 0,00            | 0,00 |
| 022                                          | CZ0108A1      | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 1,87   | 82,95  | 155,11          | 155,11          | 1,87   | 155,11          | 0,00            | 0,00 |
| 023                                          | CL21A1        | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOABATE IN BETON                                                | KILOGRAM     | 22,20  | 0,84   | 18,58           | 18,58           | 22,20  | 18,58           | 0,00            | 0,00 |
| 024                                          | 6309874       | CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP                                                   | KILOGRAM     | 22,20  | 1,64   | 36,37           | 36,37           | 22,20  | 36,37           | 0,00            | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |                                                                                                          |              |        |        | <b>8 268,92</b> | <b>1 484,59</b> |        | <b>1 464,59</b> | <b>6 804,33</b> |      |
| <b>041-4.1.1/41 SUBTRAV CANAL TA60</b>       |               |                                                                                                          |              |        |        |                 |                 |        |                 |                 |      |
| 007                                          | GDO5F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATA       | 4,00   | 63,46  | 253,85          | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00            | 0,00 |
| 008                                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive                    | METRU        | 15,36  | 23,36  | 358,88          | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00            | 0,00 |
| 009                                          | M1J38A1       | Marcarua prin poansonare a linilor tehnologice                                                           | BUCATA       | 8,00   | 0,46   | 3,69            | 3,69            | 8,00   | 3,69            | 0,00            | 0,00 |
| 010                                          | M1L051        | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm        | BUCATA       | 8,00   | 146,13 | 1 169,05        | 1 169,05        | 8,00   | 1 169,05        | 0,00            | 0,00 |
| 017                                          | CB24A1        | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor  | METRU PATRAT | 27,70  | 60,44  | 1 674,07        | 1 674,07        | 27,70  | 1 674,07        | 0,00            | 0,00 |
| 018                                          | YC01B         | DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC                                                              | LEI          | 1,00   | INCLUS |                 |                 | 0,00   |                 | 1,00            | 0,00 |
| 019                                          | CC01A1        | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice           | KILOGRAM     | 128,26 | 0,27   | 34,46           | 34,46           | 128,26 | 34,46           | 0,00            | 0,00 |
| 020                                          | CZ0301B1      | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radieri in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRAM     | 128,26 | 0,86   | 109,84          | 109,84          | 128,26 | 109,84          | 0,00            | 0,00 |
| 021                                          | CA02T1        | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa             | METRU CUB    | 3,10   | 88,38  | 273,98          | 273,98          | 3,10   | 273,98          | 0,00            | 0,00 |
| 022                                          | CZ0108A1      | Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz. | METRU CUB    | 3,12   | 82,95  | 258,79          | 258,79          | 3,12   | 258,79          | 0,00            | 0,00 |
| 023                                          | CL21A1        | MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in beton                                                     | KILOGRAM     | 37,00  | 0,84   | 30,97           | 30,97           | 37,00  | 30,97           | 0,00            | 0,00 |
| 024                                          | X000000013486 | CONECTIE METALICA                                                                                        | KILOGRAM     | 37,00  | 1,64   | 60,61           | 60,61           | 37,00  | 60,61           | 0,00            | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |                                                                                                          |              |        |        | <b>9 240,68</b> | <b>4 228,20</b> |        | <b>4 228,20</b> | <b>5 012,48</b> |      |
| <b>042-4.1.1/42 SUBTRAV CANAL TA61-AT537</b> |               |                                                                                                          |              |        |        |                 |                 |        |                 |                 |      |
| 009                                          | GDO5F1        | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                         | BUCATA       | 4      | 63,46  | 253,85          | 253,85          | 4,00   | 253,85          | 0,00            | 0,00 |
| 010                                          | M1G27A1       | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot. anticorozive                    | METRU        | 15,36  | 23,36  | 358,88          | 358,88          | 15,36  | 358,88          | 0,00            | 0,00 |
| 011                                          | M1J38A1       | Marcarua prin poansonare a linilor tehnologice                                                           | BUCATA       | 8      | 0,46   | 3,69            | 3,69            | 8,00   | 3,69            | 0,00            | 0,00 |
| 012                                          | M1L051        | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm        | BUCATA       | 8      | 146,13 | 1 169,05        | 1 169,05        | 8,00   | 1 169,05        | 0,00            | 0,00 |
| 019                                          | CB24A1        | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor  | METRU PATRAT | 27,7   | 60,44  | 1 674,07        | 1 674,07        | 27,70  | 1 674,07        | 0,00            | 0,00 |
| 020                                          | YC01B         | DIFFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC                                                              | LEI          | 1      | INCLUS |                 | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00            |      |

|                                                 |              |                                                                                                         |              |        |        |                  |                  |        |                  |       |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|-------|-----------------|
| 021                                             | CC01A1       | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRAM     | 128,26 | 0,27   | 34,46            | 34,46            | 128,26 | 34,46            | 0,00  | 0,00            |
| 022                                             | CZ0301B1     | Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continuu si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm   | KILOGRAM     | 128,26 | 0,86   | 109,84           | 109,84           | 128,26 | 109,84           | 0,00  | 0,00            |
| 023                                             | CA02T1       | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 3,1    | 88,38  | 273,98           | 273,98           | 3,10   | 273,98           | 0,00  | 0,00            |
| 024                                             | CZ0108A1     | Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.  | METRU CUB    | 3,12   | 82,95  | 258,79           | 258,79           | 3,12   | 258,79           | 0,00  | 0,00            |
| 025                                             | CL21A1       | MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton                                                   | KILOGRAM     | 37     | 0,84   | 30,97            | 30,97            | 37,00  | 30,97            | 0,00  | 0,00            |
| 026                                             | X00000013486 | CONECTIE METALICA                                                                                       | KILOGRAM     | 37     | 1,64   | 60,61            | 60,61            | 37,00  | 60,61            | 0,00  | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                    |              |                                                                                                         |              |        |        | <b>10 290,74</b> | <b>4 228,20</b>  |        | <b>4 228,20</b>  |       | <b>6 062,54</b> |
| <b>043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63-1T538</b> |              |                                                                                                         |              |        |        |                  |                  |        |                  |       |                 |
| 009                                             | GD05F1       | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA       | 6      | 63,46  | 380,77           | 380,77           | 6,00   | 380,77           | 0,00  | 0,00            |
| 010                                             | M1G27A1      | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive                    | METRU        | 28,8   | 23,36  | 672,91           | 672,91           | 28,80  | 672,91           | 0,00  | 0,00            |
| 011                                             | M1J38A1      | Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | BUCATA       | 15     | 0,46   | 6,93             | 6,93             | 15,00  | 6,93             | 0,00  | 0,00            |
| 012                                             | M1L05I1      | Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm         | BUCATA       | 15     | 146,13 | 2 191,98         | 2 191,98         | 15,00  | 2 191,98         | 0,00  | 0,00            |
| 019                                             | CB24A1       | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU PATRAT | 83,1   | 60,44  | 5 022,21         | 5 022,21         | 83,10  | 5 022,21         | 0,00  | 0,00            |
| 020                                             | YC01B        | DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,04BUC                                                              | LEI          | 1      | INCLUS |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00            |
| 021                                             | CC01A1       | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRAM     | 384,78 | 0,27   | 103,39           | 103,39           | 384,78 | 103,39           | 0,00  | 0,00            |
| 022                                             | CZ0301B1     | Confect. armat. fasonare bare pt.fundatii izol. continuu si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm    | KILOGRAM     | 384,78 | 0,86   | 329,51           | 329,51           | 384,78 | 329,51           | 0,00  | 0,00            |
| 023                                             | CA02T1       | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa            | METRU CUB    | 9,24   | 88,38  | 816,63           | 816,63           | 9,24   | 816,63           | 0,00  | 0,00            |
| 024                                             | CZ0108A1     | Preparare beton b300 agreg grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.  | METRU CUB    | 9,36   | 82,95  | 776,37           | 776,37           | 9,36   | 776,37           | 0,00  | 0,00            |
| 025                                             | CL21A1       | MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton                                                   | KILOGRAM     | 111,00 | 0,84   | 92,91            | 92,91            | 111,00 | 92,91            | 0,00  | 0,00            |
| 026                                             | X00000013486 | CONECTIE METALICA                                                                                       | KILOGRAM     | 111,00 | 1,64   | 181,83           | 181,83           | 111,00 | 181,83           | 0,00  | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                    |              |                                                                                                         |              |        |        | <b>19 954,15</b> | <b>10 575,43</b> |        | <b>10 575,43</b> |       | <b>9 378,71</b> |
| <b>050-4.1.1/50 SUBTR.TG625-1T541+TA66+TD35</b> |              |                                                                                                         |              |        |        |                  |                  |        |                  |       |                 |
| 041                                             | GD05F1       | Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli                                                        | BUCATA       | 5,00   | 63,46  | 317,31           | 126,92           | 2,00   | 126,92           | 3,00  | 190,39          |
| 042                                             | M1G27A1      | Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive                    | METRU        | 36,48  | 23,36  | 852,35           | 179,44           | 7,68   | 179,44           | 28,80 | 672,91          |
| 043                                             | M1J38A1      | Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice                                                         | BUCATA       | 19,00  | 0,46   | 8,77             | 1,85             | 4,00   | 1,85             | 15,00 | 6,93            |
| 044                                             | M1L05I1      | Analiza defectoscopica prin gamagrafiera a sudur. cond.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm         | BUCATA       | 19,00  | 146,13 | 2 776,51         | 584,53           | 4,00   | 584,53           | 15,00 | 2 191,98        |
| 048                                             | CB24A1       | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU PATRAT | 44,32  | 60,44  | 2 678,51         | 2 678,51         | 44,32  | 2 678,51         | 0,00  | 0,00            |
| 049                                             | YC01B        | DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0,064BUC                                                             | LEI          | 1,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 1,00  | 0,00            |
| 050                                             | CC01A1       | Montare armaturi din oțel beton d < 18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice          | KILOGRAM     | 205,22 | 0,27   | 55,14            | 55,14            | 205,22 | 55,14            | 0,00  | 0,00            |

|              |                                     |                                                                                                         |              |          |        |                  |                 |          |                 |       |                  |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------------|
| 051          | CZ0301B1                            | Confect-armat,fasonare bare pt.fundatii izol,continui si radiere in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm         | KILOGRAM     | 205,22   | 0,86   | 175,74           | 175,74          | 205,22   | 175,74          | 0,00  | 0,00             |
| 052          | CA02T1                              | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,tururi de racire,castele de apa               | METRU CUB    | 4,96     | 88,38  | 438,37           | 438,37          | 4,96     | 438,37          | 0,00  | 0,00             |
| 053          | CZ0108A1                            | Preparare beton b300 agre,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.      | METRU CUB    | 5,00     | 82,95  | 414,73           | 414,73          | 5,00     | 414,73          | 0,00  | 0,00             |
| 054          | CL21A1                              | MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton                                                   | KILOGRAM     | 59,20    | 0,84   | 49,55            | 49,55           | 59,20    | 49,55           | 0,00  | 0,00             |
| 055          | X000000013486                       | CONECTIE METALICA                                                                                       | KILOGRAM     | 59,20    | 1,64   | 96,97            | 96,97           | 59,20    | 96,97           | 0,00  | 0,00             |
| <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                                                         |              |          |        | <b>27 113,88</b> | <b>4 801,76</b> |          | <b>4 801,76</b> |       | <b>22 312,12</b> |
| 051-4.1.1/51 | SUBTRAV/TAG7+TD36+TCG26             |                                                                                                         |              |          |        |                  |                 |          |                 |       |                  |
| 011          | GD05F1                              | Curba de sudare montata la tevi avand d=12 tofi                                                         | BUCATI       | 6,00     | 63,46  | 380,77           | 253,85          | 4,00     | 253,85          | 2,00  | 126,92           |
| 012          | M1G27A1                             | Polizarea corzanelor de sudura la recip.asambl,pe sant,in vederea prot.anticorozive                     | METRU        | 39,66    | 23,36  | 926,65           | 617,77          | 26,44    | 617,77          | 13,22 | 308,88           |
| 013          | M1J38A1                             | Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice                                                          | BUCATI       | 18,00    | 0,46   | 8,31             | 3,69            | 8,00     | 3,69            | 10,00 | 4,62             |
| 014          | M1L0511                             | Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur,cond.de ote! cu grosimea max.de 14 mm, 600 mm          | BUCATI       | 18,00    | 146,13 | 2 630,37         | 1 169,05        | 8,00     | 1 169,05        | 10,00 | 1 461,32         |
| 048          | C824A1                              | Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anevelor | METRU PATRAT | 27,70    | 60,44  | 1 674,07         | 1 674,07        | 27,70    | 1 674,07        | 0,00  | 0,00             |
| 049          | YCC1B                               | DIFFERENTA PRET MATERIAL CORRAL MET 0,04BUC                                                             | LEI          | 1,00     | INCLUS |                  | 0,00            | 0,00     |                 | 1,00  | 0,00             |
| 050          | CC01A1                              | Montare armaturi din ote! beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice           | KILOGRAM     | 128,26   | 0,27   | 34,46            | 34,46           | 128,26   | 34,46           | 0,00  | 0,00             |
| 051          | CZ0301B1                            | Confect-armat,fasonare bare pt.fundatii izol,continui si radiere in atel,cent.ob 37 d=10- 16 mm         | KILOGRAM     | 128,26   | 0,86   | 109,84           | 109,84          | 128,26   | 109,84          | 0,00  | 0,00             |
| 052          | CA02T1                              | Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,tururi de racire,castele de apa               | METRU CUB    | 3,08     | 88,38  | 272,21           | 272,21          | 3,08     | 272,21          | 0,00  | 0,00             |
| 053          | CZ0108A1                            | Preparare beton b300 agre,grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.      | METRU CUB    | 3,12     | 82,95  | 258,79           | 258,79          | 3,12     | 258,79          | 0,00  | 0,00             |
| 054          | CL21A1                              | MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton                                                   | KILOGRAM     | 37,00    | 0,84   | 30,97            | 30,97           | 37,00    | 30,97           | 0,00  | 0,00             |
| 055          | X000000013486                       | CONECTIE METALICA                                                                                       | KILOGRAM     | 37,00    | 1,64   | 60,61            | 60,61           | 37,00    | 60,61           | 0,00  | 0,00             |
| <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                                                         |              |          |        | <b>22 693,14</b> | <b>4 485,31</b> |          | <b>4 485,31</b> |       | <b>18 207,82</b> |
| 002-4.1.5/2  | TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT |                                                                                                         |              |          |        |                  |                 |          |                 |       |                  |
| 001          | TRA04B05                            | TRANSPORT RUTIER MATER,SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *         | TONNE        | 476,03   | 2,32   | 1 106,19         | 119,54          | 476,03   | 1 106,19        | 0,00  | 0,00             |
| 002          | TRA04B10                            | Transport rutier mater,semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *        | TONNE        | 238,07   | 3,31   | 788,18           | 62,67           | 238,07   | 788,18          | 0,00  | 0,00             |
| 003          | TRA04B16                            | Transport rutier mater,semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedest                  | TONNE        | 238,07   | 4,17   | 992,30           | 78,90           | 238,07   | 992,30          | 0,00  | 0,00             |
| 004          | TRB22F3H                            | Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t pe pozitie fixa g6t                       | TONNE        | 1 904,53 | 0,41   | 774,86           | 89,45           | 1 904,53 | 774,86          | 0,00  | 0,00             |
| 005          | TRA04B10                            | Transport rutier mater,semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedest                  | TONNE        | 51,06    | 3,31   | 169,05           | 0,00            | 54,79    | 181,39          | -3,73 | -12,34           |
| 006          | TRB22F3H                            | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G                         | TONNE        | 102,12   | 0,41   | 41,55            | 2,54            | 102,12   | 41,55           | 0,00  | 0,00             |
| <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                                                         |              |          |        | <b>9 467,25</b>  | <b>359,10</b>   |          | <b>5 440,31</b> |       | <b>4 026,94</b>  |

| 003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL |          |                                                                                               |                                                |        |      |              |            |        |            |      |              |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|--------|------------|------|--------------|
| 01                                                | TRA03A01 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * | INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM * | 285,68 | 1,40 | 400,20       | 35,67      | 285,68 | 400,20     | 0,00 | 0,00         |
| 02                                                | TRA03A02 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * | INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM * | 285,68 | 1,73 | 495,54       | 44,16      | 285,68 | 495,54     | 0,00 | 0,00         |
| 03                                                | TRA03A03 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * | INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM * | 285,68 | 2,07 | 590,87       | 52,66      | 285,68 | 590,87     | 0,00 | 0,00         |
| 04                                                | TRA03A04 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * | INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM * | 285,68 | 2,40 | 686,06       | 61,14      | 285,68 | 686,06     | 0,00 | 0,00         |
| 05                                                | TRA03A05 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * | INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM * | 285,68 | 2,74 | 781,39       | 69,64      | 285,68 | 781,39     | 0,00 | 0,00         |
| TOTAL                                             |          |                                                                                               |                                                |        |      | 2 954,06     | 263,27     |        | 2 954,06   |      | 0,00         |
| TOTAL General C+M                                 |          |                                                                                               |                                                |        |      | 1 768 363,40 | 321 246,62 |        | 644 406,29 |      | 1 112 985,16 |

**Antreprenor General**  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip

**Prestator Servicii**  
Telprod-Com S.R.L.  
Administrator  
Mihail Lazarev



A standard 1D barcode with vertical black bars of varying widths on a white background.

Tirunelveli, 03/04/2024

Antrepreno ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Prestator S.Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

Denumirea Conducata de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Ghidighici, Gratiesti, Stauceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 2  
LUNA Iunie an 2020

| Tronson : 1250/1 LOT-4 de la Km 100+400 pana la 94+410 |                                                                         |    |           | Deviz (€) LUCRARI            |                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------|----------------------------|
| nr.                                                    | Denumire                                                                | UM | Cantitate | Pret unitar<br>[€] fara TVA] | Pret total<br>[€ fara TVA] |
| 1                                                      | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire         | m  | 5 990,00  | 2,00                         | 11 980,00                  |
| 2                                                      | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 3 pistoane de curatire         | m  | 5 990,00  | 2,00                         | 11 980,00                  |
| 3                                                      | Proba de presiune cu aer L=5990 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm | m  | 5 990,00  | 9,50                         | 56 905,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                                         |    |           |                              | <b>80 865,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                                         |    |           |                              | <b>80 865,00</b>           |
| TVA                                                    |                                                                         |    |           | 20%                          | 16 173,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                                         |    |           |                              | <b>97 038,00</b>           |

Antreprenor General

ACI CLUS S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect

Vasile Filip

Prestator Servicii

Telprod-Com S.R.L.

Administrator

Mihail Lazarev



Antreprenor General  
 Prestator Servicii  
 Contract de prestari servicii Nr. RP 871/06.05.2020

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
 Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819  
 Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul municipiului Chisinau, unitatile administrative Chitighici, Gratesti, Stanceni, Chisinau, Tohatin. LOT IV - km 94+440 pana la km 110+000

SITUATIA DE LUCRARI NR. 1  
 LUNA Iunie an 2020

|                                                           |                                                                                                       | Deviz (€) LUCRARI |           |                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 110 pana la km 102+913 |                                                                                                       |                   |           |                                 |                            |
| nr.                                                       | Denumire                                                                                              | UM                | Cantitate | Pret unitar<br>[€] fara<br>TVA] | Pret total<br>[€ fara TVA] |
| Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 102+900  |                                                                                                       |                   |           |                                 |                            |
| 1                                                         | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire                                       | m                 | 2 485,00  | 2,00                            | 4 970,00                   |
| 2                                                         | Proba de presiune cu aer la rezistenta si etansietatea L=2485 m, 66 bar, conducta transport Dn 610 mm | m                 | 2 485,00  | 9,50                            | 23 607,50                  |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                                                                       |                   |           |                                 | <b>28 577,50</b>           |
| Tironson : 1250/I/2017-49s-56s. Km 105+385 si km 110+000  |                                                                                                       |                   |           |                                 |                            |
| 1                                                         | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire                                       | m                 | 4 615,00  | 2,00                            | 9 230,00                   |
| 2                                                         | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 2 pistoane de curatire                                       | m                 | 4 615,00  | 2,00                            | 9 230,00                   |
| 3                                                         | Curatarea unitara conductei Dn 610 mm cu 1 piston de curatire                                         | m                 | 4 615,00  | 0,00                            | 0,00                       |
| 4                                                         | Proba de presiune cu aer L=4615 m, 77 bar, conducta transport Dn 610 mm                               | m                 | 4 615,00  | 11,40                           | 52 611,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                                                                       |                   |           |                                 | <b>71 071,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                                                                       |                   |           |                                 | <b>99 648,50</b>           |
| S                                                         |                                                                                                       |                   |           | 20%                             | 19 929,70                  |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                                                                       |                   |           |                                 | <b>119 578,20</b>          |

Antreprenor General  
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
 Manager Proiect  
 Vasile Filip

Prestator Servicii  
 Telprod-Com S.R.L.  
 Administrator  
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757570  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020                                                                                                                                                 |                                                                                      | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                                                                           |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group S.A.                                      |                                                                                      | 9. Transportator<br>Перевозчик:                                                                                |                                                                   | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                 |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 3 Chisinau |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                   | c.f./nr. TVA<br>ф.к./код НДС                                                 |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                  |                                                                   | SLI Act adit. nr. 1/28.11.2019, SLI Act adit. nr. 3/10.02.2020               |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | mun. Chisinau, str. Petricani 19/2                                                                                                                                            |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                                                                       |                                                                   | mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 7. Redirijari<br>Переадресовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                   | Curs BNM 19.444 MLD                                                          |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                                | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                 | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                         | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 3/10.02.2020 (13 765 EURO)    |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 223042.93                                                                                                      | 223042.93                                                         | 20                                                                           | 44608.59                                               | 267651.52                                                                      | -                                            | -                                    | -                                        | -                                               |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr. 1/28.11.2019 (24 543.13 EURO) |  | serv                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 397680.52                                                                                                      | 397680.52                                                         | 20                                                                           | 79536.10                                               | 477216.62                                                                      | -                                            | -                                    | -                                        | -                                               |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 620 723.45                                                                                                     | x                                                                 | 124 144.69                                                                   | 744 868.14                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                 |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 620 723.45                                                                                                     | x                                                                 | 124 144.69                                                                   | 744 868.14                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                 |
| 13. Punct eliberare:<br>Отпуск/разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Director M. Lazarev<br>Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                           |                                                                                      | 15. Primit bunurile<br>Интермедияр (transportatorului):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                                  |                                                                                      | 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)  |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| L.S.<br>M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель           |                                                                   | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                        | L.S.<br>M.P.                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

|                                                 |         | SL-1-15.06.2020                                                             |               | Total Decontat |               | Rest      |               |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                 |         | EURO                                                                        |               |                |               |           |               |
|                                                 |         | Cantitate                                                                   | Valoare       | Cantitate      | Valoare       | Cantitate | Valoare       |
|                                                 |         |                                                                             | euro fara TVA |                | euro fara TVA |           | euro fara TVA |
| 021-4.1.1/21 SUBTRAV.CE.TC4+TTS31               |         |                                                                             | 5 972,46      |                | 0,00          |           | 5 972,46      |
| TOTAL                                           |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG.TA7                   |         |                                                                             | 1 953,78      |                | 0,00          |           | 1 953,78      |
| TOTAL                                           |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD33+TA33 |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 16                                              | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON *DISTANTIER<br>MA/75* - 28 BUC               | 2 703,12      | 1              | 2 703,12      | 0         | 0             |
| 17                                              | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE - RONBURDUF<br>ETANSARE +COLIERE STM 24X32* -2 BUC | 440,64        | 1              | 440,64        | 0         | 0             |
| 18                                              | GA11A1  | Instalatie de scurgere si aerisire pt traversari de drumuri                 | 416,00        | 0              | 0             | 1         | 416,00        |
| 19                                              | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                           | 35,20         | 0              | 0             | 1         | 35,20         |
| TOTAL                                           |         |                                                                             | 3 594,96      |                | 3143,76       |           | 451,20        |
| 048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33                    |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| TOTAL                                           |         |                                                                             | 1 471,08      |                | 0,00          |           | 1 471,08      |
| 9 SUBTRAV.DE TD34                               |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| TOTAL                                           |         |                                                                             | 1 567,62      |                | 0,00          |           | 1 567,62      |
| 050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTS41+TA66+TD35        |         |                                                                             | 3 594,96      |                | 0,00          |           | 3 594,96      |
| TOTAL                                           |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26            |         |                                                                             | 2 436,48      |                | 0,00          |           | 2 436,48      |
| TOTAL                                           |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 052-4.1.1/52 SUBTR.DL.TD37+TTS42                |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 015                                             | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75<br>28buc                          | 2 703,12      | 1              | 2 703,12      | 0         | 0             |
| 016                                             | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE<br>+COLIERE STM 24X32* -2 BUC      | 440,64        | 1              | 440,64        | 0         | 0             |
| 017                                             | GA11A1  | Instalatie de scurgere si aerisire pt traversari de drumuri                 | 416,00        | 0              | 0             | 1         | 416,00        |
| 018                                             | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                           | 35,20         | 0              | 0             | 1         | 35,20         |
| TOTAL                                           |         |                                                                             | 3 594,96      |                | 3143,76       |           | 451,20        |
| 057-4.1.1/57 SUBTR.MI4-TD38+TTS44               |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| 015                                             | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28<br>buc                         | 2 703,12      | 1              | 2 703,12      | 0         | 0             |
| 016                                             | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE<br>+COLIERE STM 24X32* -2 BUC      | 440,64        | 1              | 440,64        | 0         | 0             |
| 017                                             | GA11A1  | Instalatie de scurgere si aerisire pt traversari de drumuri                 | 416,00        | 0              | 0             | 1         | 416,00        |
| 018                                             | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                           | 35,20         | 0              | 0             | 1         | 35,20         |
| TOTAL                                           |         |                                                                             | 3 594,96      |                | 3143,76       |           | 451,20        |
| 058-4.1.1/58 SUBTRAV.DE TD39                    |         |                                                                             |               |                |               |           |               |
| YC01RON                                         |         | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6<br>buc                          | 579,24        | 1              | 579,24        | 0         | 0             |



Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta  
Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 14.073/07.09.2019. ACTE ADITIONALE NR.1/28.11.2019

LUCRARI EXECUTATE FIBRA OPTICA (MONOTUB)

| 001-4.1.3/1 FO RAION STRASENI 1-32180m |                                                                                                                     | TELPD-Com |                  | SL1-15.06.2020   |                          | Total Decontat   |                          | Rest             |                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|                                        |                                                                                                                     | PUI Euro  | PT/ Euro         | Canitate         | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate         | Valoare<br>euro fara TVA | Canitate         | Valoare<br>euro fara TVA |
| 001                                    | TCA0381<br>Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare de material plastic din.. montate in sant existent        | 31.159,98 | 1,40             | 43.623,97        | 9.250,00                 | 12.950,00        | 9.250,00                 | 12.950,00        | 21.909,98                |
|                                        | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                    | 31.160,00 |                  | 9.250,00         | 0,00                     | 9.250,00         | 0,00                     | 21.910,00        | 0,00                     |
|                                        | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE MUPE RACORD D40 HDPE                                                   | 156,00    |                  | 46,00            | 0,00                     | 46,00            | 0,00                     | 110,00           | 0,00                     |
| 004                                    | NMB02751<br>Sudor electric categoria A-V-a                                                                          | 47,94     | 6,69             | 320,72           | 13,88                    | 92,86            | 13,88                    | 34,06            | 227,86                   |
| 009                                    | TCA14V1<br>Instalare cablu de telecom.in sapatura banda semnalizare cablu tc. ingrop. in traza localit.             | 161,95    | 2,00             | 323,90           | 120,00                   | 240,00           | 120,00                   | 41,95            | 83,90                    |
| 016                                    | TS424A1<br>Epulzarea meca a apelor din sapin teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6-12kw               | 4,08      | 7,71             | 31,46            | 4,08                     | 31,46            | 4,08                     | 0,00             | 0,00                     |
| 018                                    | TCA14B1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat)                   | 0,67      | 1.400,00         | 943,88           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,67             | 943,88                   |
| 019                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                    | 670,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 670,00           | 0,00                     |
| 020                                    | GAD03C1<br>Teava de otel cu gros. pina la 6mm montat cu executie mecanizata a lamsarii din=200 mm teren normal      | 1,72      | 447,28           | 769,32           | 1,72                     | 769,32           | 1,72                     | 0,00             | 0,00                     |
| 021                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET. HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219.144,5 - 338 M       | 0,51      | 9.852,70         | 5.024,88         | 0,51                     | 5.024,88         | 0,51                     | 0,00             | 0,00                     |
| 022                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAJ+PROC. COLIERI FIXARE TUB PROTECTIE-CONF. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC | 0,51      | 908,32           | 463,24           | 0,51                     | 463,24           | 0,51                     | 0,00             | 0,00                     |
| 023                                    | TCA14B1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(manual, mecanizat) Monotub 180*10,3  | 0,49      | 717,13           | 351,39           | 0,60                     | 430,28           | 0,60                     | -0,11            | -78,88                   |
| 024                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180X10,3mm - 970 M                                         | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     |
| 025                                    | TCA14A1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate pina la 2,6 kg/m(manual)                           | 0,99      | 1.400,00         | 1.386,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,99             | 1.386,00                 |
| 026                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40X2,3mm - 1940 M                                          | 990,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 990,00           | 0,00                     |
| 027                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC                        | 0,51      | 1.239,38         | 632,08           | 0,25                     | 309,845          | 0,25                     | 309,85           | 322,24                   |
| 028                                    | EIO2C1<br>Etans. t'recerii cab. prin pereti si plasee pt. separ. de medii umede, cablu la exterior cu d= 39-50 mm   | 14,79     | 7,12             | 105,30           | 7,6                      | 54,112           | 7,60                     | 7,19             | 51,19                    |
| 029                                    | YCO1RON<br>DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC                   | 0,51      | 150,00           | 76,50            | 0,25                     | 37,5             | 0,25                     | 37,50            | 39,00                    |
| 030                                    | TRA02A50<br>Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.                  | 9,92      | 3,63             | 36,01            | 4,3                      | 15,609           | 4,30                     | 15,61            | 0,26                     |
| 031                                    | AUT6728<br>Machetare pe pneuri pana la 9,9t                                                                         | 3,06      | 23,45            | 71,76            | 1                        | 23,45            | 1,00                     | 23,45            | 20,40                    |
| 032                                    | TR1A401C1<br>Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren- auto categ.1         | 9,92      | 2,34             | 23,21            | 4,3                      | 10,062           | 4,30                     | 5,62             | 13,15                    |
| <b>TOTAL General C+M</b>               |                                                                                                                     |           | <b>54.163,63</b> | <b>20.462,61</b> |                          | <b>20.462,61</b> |                          | <b>33.731,02</b> |                          |

Antreprenor General  
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip

Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.

Administrator  
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525862  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                  |                                      |                                                                              |                                                                                |                                              |                                      |                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 06 August 2020 / 06 August 2020                                                                                                                                          |                                                                | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                                                                             |                                      |                                                                              |                                                                                |                                              |                                      | c.f./nr.TVA<br>ф.к./нод.НДС          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Продавец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.                                  |                                                                | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                   |                                      |                                                                              |                                                                                |                                              |                                      | c.f./nr.TVA<br>ф.к./нод.НДС          |                                                 |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d<br>MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S A. fil nr 3 Chisinau |                                                                |                                                                                                                  |                                      |                                                                              |                                                                                |                                              |                                      | c.f./nr.TVA<br>ф.к./нод.НДС          |                                                 |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                    |                                      | SLnr.1 din 25.07.2020 Act<br>additional nr.7/07.04.2020                      |                                                                                |                                              |                                      |                                      |                                                 |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт загрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | mun.Chisinau, str.Petricani 19/2                                                                                                                                         |                                                                | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                                                                         |                                      | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60                                         |                                                                                | 7. Redirijari<br>Переадресовки               |                                      | Curs BNM 19.6895 MDL                 |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг                                                                                     | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                                | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев                       | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Кол-во мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.7/07.04.2020 Lucrari utie fibra optica (Monotubi) SL 1-25.07.2020 (13916,06 | serv                                           | 1                                                                                                                                                                        | 228 333.55                                                     | 228 333.55                                                                                                       | 20                                   | 45 666.71                                                                    | 274 000.26                                                                     |                                              |                                      |                                      |                                                 |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                | 228 333.55                                                                                                       | x                                    | 45 666.71                                                                    | 274 000.26                                                                     | x                                            | x                                    | x                                    | -                                               |
| 12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                | 228 333.55                                                                                                       | x                                    | 45 666.71                                                                    | 274 000.26                                                                     | x                                            | x                                    | x                                    | -                                               |
| 13. Permis eliberare<br>Отпуск разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Director<br>M.Lazarev                                                                                                                                                    |                                                                | 15. Primit bunurile<br>intermediarului (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик) |                                      | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                                                |                                              |                                      |                                      |                                                 |
| 14. Predat bunurile (serviciile)<br>Сдан материальные ценности (услуги):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                | 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)      |                                      | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                                                |                                              |                                      |                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                | 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель             |                                      | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |                                                                                |                                              |                                      |                                      |                                                 |

Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

NR. 1/LOT3/07.09.2019, ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

**LUCRARI EXECUTE FIBRA OPTICA (MONOTUB)**

| 001-4.1.3/ FO RACIOL STRASINTI L=321,80m |          | TELP.ROD.COM                                                                                            |                 | Cantitate | Valoare       |               | Cantitate | Valoare       |               | Cantitate | Valoare  |          |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|
|                                          |          | PUI/Euro                                                                                                | PTI/Euro        |           | euro fara TVA | euro fara TVA |           | euro fara TVA | euro fara TVA |           |          |          |
| 001                                      | TCA03B1  | Instalare Tevi sau tub in sant sau prin forare de material plastic din... montare in sant existent      | METRU           | 9.164,00  | 1,40          | 12.829,60     | 4.270,00  | 5.978,00      | 4.270,00      | 5.978,00  | 4.994,00 | 6.851,60 |
|                                          | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                   | METRU           |           |               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                                          | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE NUJUE RACORD DAO HDPE                                                 | BUCATA          |           |               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 004                                      | MMB02751 | Suder electric categoria A-V4                                                                           | ORA             | 15,65     | 6,69          | 104,70        | 7,65      | 51,18         | 7,65          | 51,18     | 8,00     | 53,52    |
| 009                                      | TCA14V1  | Instalare cablu de telecom in sapatura bande semnalizare cablu ingropat in raza localita.               | HECTOMETRU      | 56,81     | 2,00          | 117,62        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 58,81    | 117,62   |
| 016                                      | TS424A1  | Epurata de mecanici din sap in teren cu infiltr, puterice cu motorizatie de apa de 6,6-12kw             | ORA             | 1,17      | 7,71          | 9,02          | 1,17      | 9,02          | 1,17          | 9,02      | 0,00     | 0,00     |
| 018                                      | TCA14B1  | Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(Manual, mecanizat)                  | KILOMETRU CABLU | 0,19      | 1.400,00      | 271,18        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,19     | 271,18   |
| 019                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                   | metru           | 190,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 190,00    | 0,00     | 0,00     |
| 020                                      | GA03C1   | Teava de ocel cu gros.piesa la 6mm mont cu executie mecanizata a lansarii din=200 mm teren normal       | HECTOMETRU      | 0,70      | 447,28        | 313,10        | 0,49      | 219,17        | 0,49          | 219,17    | 0,21     | 93,93    |
| 021                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TV IZOLATA CU POLIET, HDPE SUBCASA B2, G=2,1MM, D.219,1x4,5 - 338 M      | LEI             | 0,49      | 9.852,70      | 4.827,82      | 0,49      | 4.827,82      | 0,49          | 4.827,82  | 0,00     | 0,00     |
| 022                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAT+PROC. COLIER FIXARE TUB PROTECTIE-COMF-CALC. PRET NR.9 - 112 BUC  | LEI             | 0,15      | 908,32        | 133,07        | 0,15      | 136,25        | 0,15          | 136,25    | 0,00     | -3,18    |
| 023                                      | TCA14B1  | Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate 2,61-6,8 kg/m(Manual, mecanizat) Monotub 180x10,3 | KILOMETRU CABLU | 0,14      | 717,13        | 101,90        | 0,14      | 98,96         | 0,14          | 98,96     | 0,00     | 2,94     |
| 024                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.180x10,3mm - 970 M                                        | LEI             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 025                                      | TCA14A1  | Instalare cablu de telecom in conducte avand greutate, pina la 2,6 kg/m(Manual)                         | KILOMETRU CABLU | 0,28      | 1.400,00      | 397,88        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,28     | 397,88   |
| 026                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M                                         | metru           | 0,28      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 027                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STRANGERE TIP KG - 62 BUC                       | LEI             | 0,15      | 1.239,38      | 181,57        | 0,15      | 185,907       | 0,15          | 185,91    | 0,00     | -4,34    |
| 028                                      | EO2C1    | Etans, tencuii cab, prin pereti si planse si separat, de medii umede, cablu la exterior, cu d= 39-50 mm | BUCATA          | 4,25      | 7,12          | 30,26         | 4,25      | 30,26         | 4,25          | 30,26     | 0,00     | 0,00     |
| 029                                      | VC01RON  | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC                  | LEI             | 0,15      | 150,00        | 21,98         | 0,15      | 22,5          | 0,15          | 22,50     | 0,00     | -0,53    |
| 030                                      | THA02A50 | Transportu rutier al materialelor, asfalt, beton, agregate cu autocamionul, pe dist. = 50 km.           | TONNE           | 2,85      | 3,63          | 10,35         | 2,85      | 10,3455       | 2,85          | 10,35     | 0,00     | 0,00     |
| 031                                      | AUT6728  | Macara de greutate pana la 5,9t                                                                         | ORA             | 0,88      | 23,45         | 20,64         | 0,88      | 20,636        | 0,88          | 20,64     | 0,00     | 0,00     |
| 032                                      | TH1A01C1 | Instalarea metereilor, grupa a grele si mai multe, prin aruncare, rampa sau teren- auto categ.1         | TONNE           | 2,85      | 2,34          | 6,67          | 2,85      | 6,669         | 2,85          | 6,67      | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL General CCM                        |          |                                                                                                         |                 |           | 19.977,35     | 11.994,72     |           | 11.994,72     |               | 7.780,63  |          |          |

**Barbara Permentola**

**Prestator Servizi  
Telprod-Com S.R.L.**

Help



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525863  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 06 August 2020 / 06 August 2020                                                                                                                                          |  | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                                                  |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 1. Furnizor:<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                   |  | 9. Transportator<br>Перевозчик:                                                       |  |                                                                |  | c.f./nr.TVA<br>ф.к./нод НДС                                       |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d<br>MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                         |  | SL2-25.07.2020 Act additional<br>nr.1/28.11.2019               |  | c.f./nr.TVA<br>ф.к./нод НДС                                       |  | 1011600003819 /<br>0506442<br>200513 /<br>0508448 |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                          |  | 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                |  | mun.Chisinau, str. Petricani 19/2                              |  | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                          |  | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60              |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 10.1<br>Denominarea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                           |  | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товаров, объем услуг |  | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев |  | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %              |  | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев |  | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев |  | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки |  | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест |  | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонны |  |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3-07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasen, unitatile admin. Vomiceeni, Capriana, Panasesii, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.1/28.11.2019 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-25.07.2020 (43579.08 lei) |  | serv                                                                                                                                                                     |  | 1                                                                                     |  | 715 041.92                                                     |  | 715 041.92                                                        |  | 20                                                |  | 143 008.38                                             |  | 858 050.30                                                                     |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 11. Total (pe pagina / всего (по странице))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |  | 715 041.92                                                     |  | x                                                                 |  | 143 008.38                                        |  | 858 050.30                                             |  | x                                                                              |  | x                                            |  | x                                    |  | -                                        |  |                                                  |  |
| 12. Total (pe pagina fiscala / всего (по налоговой накладной))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |  | 715 041.92                                                     |  | x                                                                 |  | 143 008.38                                        |  | 858 050.30                                             |  | x                                                                              |  | x                                            |  | x                                    |  | -                                        |  |                                                  |  |
| 13. Permis eliberare:<br>Отпуск разрешен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Director<br>M.Lazarev                                                                                                                                                    |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись          |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Funcția, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                   |  |                                                        |  |                                                                                |  |                                              |  |                                      |  |                                          |  |                                                  |  |

LUCRARI EXECUTATE FIARA OPTICA (MONOTUB)

| 001-4.1.671 TO RACON STRASCENI - 123180m |                                                                                                                    | TEPRID-COM |                  | S1.1-15.06.2020 |                          | S1.2-25.07.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest      |                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|                                          |                                                                                                                    | PV/ Euro   | PT/ Euro         | Capitate        | Valoare<br>euro fara TVA | Capitate        | Valoare<br>euro fara TVA | Capitate       | Valoare<br>euro fara TVA | Capitate  | Valoare<br>euro fara TVA |
| 001                                      | TCMA03B1<br>Instalare tevi sau tub in sant sau prin forare de material plastic din , montate in sant existent.     | 31.159,98  | 1,40             | 43.623,97       | 9.250,00                 | 12.950,00       | 22.910,00                | 30.674,00      | 31.160,00                | 43.624,00 | -0,02                    |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 | 9.250,00                 | 0,00            | 21.910,00                | 0,00           | 31.160,00                | 0,00      | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 | 46,00                    | 0,00            | 110,00                   | 0,00           | 156,00                   | 0,00      | 0,00                     |
| 004                                      | TCMA03C1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                  | 156,00     |                  |                 | 13,88                    | 92,86           | 34,06                    | 227,86         | 47,94                    | 320,72    | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 009                                      | TCMA14V1<br>Sudor electric categoria A V-A                                                                         | 47,94      | 6,69             | 320,72          |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 009                                      | TCMA14V1<br>Instalare cablu de telecom in sapatura banda semnalizare cabl k/m/imp in casa locala                   | 161,95     | 2,00             | 322,90          | 120,00                   | 240,00          | 35,00                    | 70,00          | 155,00                   | 310,00    | 6,95                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 13,90                    |
| 016                                      | TS42AA1<br>Echiparea meca apei din sap in teren cu infiltr puterice cu motorpompa de apa de 6-5-12kw               | 4,08       | 7,71             | 31,46           | 4,08                     | 31,46           | 0,00                     | 0,00           | 4,08                     | 31,46     | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 018                                      | TCMA14B1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand grait 2,51-6,8 kg/mtr/mtr mecanizat                       | 0,67       | 1.400,00         | 948,88          | 0,00                     | 0,00            | 0,67                     | 938,00         | 0,67                     | 938,00    | 5,88                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 019                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL MONOTUB HDPE 40X10,3MM 1322 M                                                  | 670,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 670,00                   | 0,00           | 670,00                   | 0,00      | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 020                                      | GA03C1<br>Teava de otel cu gros pna la 6mm mont cu executie mecanizata a lansați din=200 mm teren normal           | 1,72       | 447,28           | 769,32          | 1,72                     | 769,32          | 0,67                     | 799,68         | 2,39                     | 1.069,00  | -0,67                    |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | -299,68                  |
| 021                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON TV IZOLATA CU POUET HDPE SUBCASA 82, G=2,11MM D.219,194 S. - 398 M       | 0,51       | 9.852,70         | 5.024,88        | 0,51                     | 5.024,88        | 0,20                     | 1.970,54       | 0,71                     | 6.995,42  | -0,20                    |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | -1.970,54                |
| 022                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONTAJ-PROC. COUER FIXARE TUB PROTECT-CONC. CALC. PRET NR.9 - 112 BUC    | 0,51       | 908,32           | 463,24          | 0,51                     | 463,24          | 0,20                     | 181,66         | 0,71                     | 644,91    | -0,20                    |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | -181,66                  |
| 023                                      | TCMA14B1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand grait 2,51-6,8 kg/mtr/mtr mecanizat Monotub 180*10,3      | 0,49       | 717,13           | 351,39          | 0,60                     | 430,26          | 0,10                     | 79,86          | 0,70                     | 504,14    | -0,21                    |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | -152,75                  |
| 024                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONOTUB HDPE D.180x10,3mm - 970 M                                        | 0,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 025                                      | TCMA14A1<br>Instalare cablu de telecom in conducte avand grait pna la 2,5 kg/mtr(manual)                           | 0,99       | 1.400,00         | 1.386,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,99                     | 1.386,00       | 0,99                     | 1.386,00  | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 026                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON MONOTUB HDPE D.40x2,3mm - 1940 M                                         | 0,99       | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,99                     | 0,00           | 0,99                     | 0,00      | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 027                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON BUNDF ETANSARE KCOURE STRANGERE TIP K5 - 63 BUC                          | 0,51       | 1.299,38         | 632,08          | 0,25                     | 309,645         | 0,26                     | 322,24         | 0,51                     | 632,08    | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 028                                      | TCMA14B1<br>Echip. linceti cabl prin pereti si plansee pt. separ. de medii umede, cablu la exterior cu de 36,50 mm | 14,79      | 7,12             | 105,30          | 7,6                      | 54,112          | 7,19                     | 51,19          | 14,79                    | 105,30    | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 029                                      | TCMA14B1<br>DIFERENTA PRET MATERIAL - RON SPUMA POLIURETANICA ETANSARE TEAVA HDPE D.180 - 7,5 BUC                  | 0,51       | 150,00           | 76,50           | 0,25                     | 37,5            | 0,26                     | 39,00          | 0,51                     | 76,50     | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 030                                      | TCMA14B1<br>Transportul ruter al materialelor,semifabricator cu autocamionul pe dist. > 50 km.                     | 9,92       | 3,63             | 36,01           | 4,3                      | 15,609          | 5,62                     | 20,40          | 9,92                     | 36,01     | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 031                                      | TCMA14B1<br>Macara pe pneuri pana la 99t                                                                           | 3,06       | 23,45            | 71,76           | 1                        | 23,45           | 2,06                     | 48,31          | 3,06                     | 71,76     | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| 032                                      | TCMA14B1<br>Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren- auto catea, 1          | 9,92       | 2,34             | 23,21           | 4,3                      | 10,062          | 5,62                     | 13,15          | 9,92                     | 23,21     | 0,00                     |
|                                          |                                                                                                                    |            |                  |                 |                          |                 |                          |                |                          |           | 0,00                     |
| <b>TOTAL General Com</b>                 |                                                                                                                    |            | <b>54.183,63</b> |                 | <b>20.452,61</b>         |                 | <b>36.315,90</b>         |                | <b>56.768,53</b>         |           | <b>-2.584,88</b>         |

Antreprenor General  
ACT CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip

*(Signature)*

Preparator Servicii  
Teprid-Com S.R.L.

Administrator  
Mihail Lazarek



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525864  
Серия, №



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выпуска / дата поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 06 August 2020 / 06 August 2020                                                                                                                                          |                                                                                      | 8. Foaie de parcurs:<br>Путевой лист                           |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              | 9. Transportator<br>Перевозчик       |                                          | g.f.nr.TVA<br>ф.к/код НДС                        |  |                                                  |  |
| 1. Furnizor:<br>Продавец:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181<br>c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC*MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.                                   |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          | c.f.nr.TVA<br>ф.к/код НДС                        |  | 1011600003819 /<br>0506442                       |  |
| 2. Cumparator:<br>Покупатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d<br>MD51VI022240300000778MD1, c/b VICBMD2X416 B C *VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          | c.f.nr.TVA<br>ф.к/код НДС                        |  | 200513 /<br>0508448                              |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы    |  | SL2-25.07.2020 Act additional<br>nr.3/10.02.2020 |  |
| 5. Punct incarcare:<br>Пункт погрузки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | mun.Chisinau, str.Petricani 19/2                                                                                                                                         |                                                                                      | 6. Punct descarcare:<br>Пункт разгрузки:                       |                                                                   | mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60 |                                                        | 7. Redirijari<br>Переадресовки                                                 |                                              | Curs BNM 19.6895 MDL                 |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 10.1<br>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii<br>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                                                                                           | 10.3<br>Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor<br>Количество товара, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea marfurilor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Numar locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонна |  |                                                  |  |
| Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3-07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-aul Strasenii, unitatile adinin. Vomiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.3/10.02.2020 nr.2-25.07.2020 (23102.86 Euro) |  | serv                                                                                                                                                                     | I                                                                                    | 379 069.80                                                     | 379 069.80                                                        | 20                                   | 75 813.96                                              | 454 883.76                                                                     |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 379 069.80                                                     | x                                                                 | 75 813.96                            | 454 883.76                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                  |  |                                                  |  |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 379 069.80                                                     | x                                                                 | 75 813.96                            | 454 883.76                                             | x                                                                              | x                                            | x                                    | -                                        |                                                  |  |                                                  |  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Director M.Lazarev<br>Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                       |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 14. Predat bunurile (serviciile):<br>Сдан материальные ценности (услуги):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Принят материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):<br>Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:<br>Принят материальные ценности (услуги) покупатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Functia, numele, prenumele si semnatura<br>Должность, фамилия, имя и подпись                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                      |                                                        |                                                                                |                                              |                                      |                                          |                                                  |  |                                                  |  |

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

| LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3 |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
|----------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|------|
|                                                    |         |     |                                                                            | SL1-15.06.2020 |                          | SL2-25.07.2020 |                          | Total Decontat |                          | Rest      |                          |      |      |
|                                                    |         |     |                                                                            | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate      | Valoare<br>euro fara TVA | Cantitate | Valoare<br>euro fara TVA |      |      |
| EURO                                               |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TC F4+T131                 |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 15                                                 | YC01RON | buc | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 53                                | LEI            | 1                        |                | 5 116,62                 | 1              | 5116,62                  | 1         | 5116,62                  | 0    | 0,00 |
| 16                                                 | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC        | LEI            | 1                        |                | 404,64                   | 1              | 404,64                   | 1         | 404,64                   | 0    | 0,00 |
| 17                                                 | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1                        |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0    | 0,00 |
| 18                                                 | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1                        |                | 35,20                    | 1              | 35,20                    | 1         | 35,2                     | 0    | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 5 972,46       |                          | 5 972,46       |                          | 5 972,46  |                          | 0,00 |      |
| 027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47                     |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 13                                                 | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE MA75 - 11 BUC                   | LEI            | 1                        |                | 1 061,94                 | 1              | 1061,94                  | 1         | 1061,94                  | 0    | 0,00 |
| 14                                                 | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"- 2 BUC | LEI            | 1                        |                | 440,64                   | 1              | 440,64                   | 1         | 440,64                   | 0    | 0,00 |
| 15                                                 | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1                        |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0    | 0,00 |
| 16                                                 | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1                        |                | 35,20                    | 1              | 35,2                     | 1         | 35,2                     | 0    | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 1 953,78       |                          | 1953,78        |                          | 1953,78   |                          | 0,00 |      |
| 034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+T136+TD32+TA53     |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 16                                                 | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON *DISTANTIER MA75* - 28 BUC                  | LEI            | 1                        |                | 2 703,12                 | 0              | 2703,12                  | 1         | 2703,12                  | 0    | 0    |
| 17                                                 | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RONBURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"- 2 BUC  | LEI            | 1                        |                | 440,64                   | 0              | 440,64                   | 1         | 440,64                   | 0    | 0    |
| 18                                                 | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1                        |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0    | 0,00 |
| 19                                                 | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1                        |                | 35,20                    | 1              | 35,2                     | 1         | 35,2                     | 0    | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 3 594,96       |                          | 451,2          |                          | 3594,96   |                          | 0,00 |      |
| 048-4.1.1/48 SUBTRAV. DE TD33                      |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 016                                                | YC01RON | buc | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6                                 | LEI            | 1,00                     |                | 579,24                   | 1              | 579,24                   | 1         | 579,24                   | 0,00 | 0,00 |
| 017                                                | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC        | LEI            | 1,00                     |                | 440,64                   | 1              | 440,64                   | 1         | 440,64                   | 0,00 | 0,00 |
| 018                                                | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1,00                     |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0,00 | 0,00 |
| 019                                                | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1,00                     |                | 35,20                    | 1              | 35,2                     | 1         | 35,2                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 1 471,08       |                          | 1 471,08       |                          | 1 471,08  |                          | 0,00 |      |
| 9 SUBTRAV. DE TD34                                 |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 016                                                | YC01RON | buc | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 7                                 | LEI            | 1,00                     |                | 675,78                   | 1              | 675,78                   | 1         | 675,78                   | 0    | 0,00 |
| 017                                                | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC        | LEI            | 1,00                     |                | 440,64                   | 1              | 440,64                   | 1         | 440,64                   | 0,00 | 0,00 |
| 018                                                | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1,00                     |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0,00 | 0,00 |
| 019                                                | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1,00                     |                | 35,20                    | 1              | 35,2                     | 1         | 35,2                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 1 567,62       |                          | 1 567,62       |                          | 1 567,62  |                          | 0,00 |      |
| 050-4.1.1/50 SUBTR. TCG25+T134+TA66+TD35           |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |
| 017                                                | YC01RON | buc | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28                                | LEI            | 1,00                     |                | 2 703,12                 | 1              | 2703,12                  | 1         | 2703,12                  | 0,00 | 0,00 |
| 018                                                | YC01RON |     | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC        | LEI            | 1,00                     |                | 440,64                   | 1              | 440,64                   | 1         | 440,64                   | 0,00 | 0,00 |
| 019                                                | GAI1A1  |     | Instalatie de scurgere si aeris,pt.traversari de drumuri                   | BUCATA         | 1,00                     |                | 416,00                   | 1              | 416                      | 1         | 416                      | 0,00 | 0,00 |
| 020                                                | 201934  |     | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                          | BUCATA         | 1,00                     |                | 35,20                    | 1              | 35,2                     | 1         | 35,2                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                                              |         |     |                                                                            |                |                          | 3 594,96       |                          | 3 594,96       |                          | 3 594,96  |                          | 0,00 |      |
| 514-1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26                 |         |     |                                                                            |                |                          |                |                          |                |                          |           |                          |      |      |

|                                   |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   |           |      |      |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|--|--|---------|---|----------|---|-----------|------|------|
| 017                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 16 buc                     | LEI    | 1,00 | 1 544,64 |  |  |         | 1 | 1544,64  | 1 | 1544,64   | 0,00 | 0,00 |
| 018                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC | LEI    | 1,00 | 440,64   |  |  |         | 1 | 440,64   | 1 | 440,64    | 0,00 | 0,00 |
| 019                               | GALLAI  | Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri           | BUCATA | 1,00 | 416,00   |  |  |         | 1 | 416      | 1 | 416       | 0,00 | 0,00 |
| 020                               | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                   | BUCATA | 1,00 | 35,20    |  |  |         | 1 | 35,2     | 1 | 35,2      | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                             |         |                                                                     |        |      | 2 436,48 |  |  | 0,00    |   | 2 436,48 |   | 2 436,48  | 0,00 | 0,00 |
| 052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTS42  |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   |           |      |      |
| 015                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28buc                      | LEI    | 1,00 | 2 703,12 |  |  |         | 0 | 0        | 1 | 2703,12   | 0    | 0    |
| 016                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC | LEI    | 1,00 | 440,64   |  |  |         | 0 | 0        | 1 | 440,64    | 0    | 0    |
| 017                               | GALLAI  | Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri           | BUCATA | 1,00 | 416,00   |  |  |         | 1 | 416      | 1 | 416       | 0    | 0,00 |
| 018                               | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                   | BUCATA | 1,00 | 35,20    |  |  |         | 1 | 35,2     | 1 | 35,2      | 0    | 0,00 |
| TOTAL                             |         |                                                                     |        |      | 3 594,96 |  |  | 3143,76 |   | 451,2    |   | 3594,96   | 0,00 | 0,00 |
| 057-4.1.1/57 SUBTR.MI4 TD38+TTS44 |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   |           |      |      |
| 015                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28 buc                     | LEI    | 1,00 | 2 703,12 |  |  |         | 0 | 0        | 1 | 2703,12   | 0    | 0    |
| 016                               | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC | LEI    | 1,00 | 440,64   |  |  |         | 0 | 0        | 1 | 440,64    | 0    | 0    |
| 017                               | GALLAI  | Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri           | BUCATA | 1,00 | 416,00   |  |  |         | 1 | 416      | 1 | 416,00    | 0    | 0,00 |
| 018                               | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                   | BUCATA | 1,00 | 35,20    |  |  |         | 1 | 35,2     | 1 | 35,2      | 0    | 0,00 |
| TOTAL                             |         |                                                                     |        |      | 3 594,96 |  |  | 3143,76 |   | 451,2    |   | 3594,96   | 0    | 0    |
| 058-4.1.1/58 SUBTRAV DE TD39      |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   |           |      |      |
|                                   | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6 buc                      | LEI    | 1,00 | 579,24   |  |  |         | 0 |          | 1 | 579,24    | 0    | 0    |
|                                   | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC | LEI    | 1,00 | 440,64   |  |  |         | 0 |          | 1 | 440,64    | 0    | 0    |
|                                   | GALLAI  | Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri           | BUCATA | 1,00 | 416      |  |  |         | 1 | 416      | 1 | 416       | 0,00 | 0    |
|                                   | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                   | BUCATA | 1,00 | 35,2     |  |  |         | 1 | 35,2     | 1 | 35,2      | 0,00 | 0    |
| TOTAL                             |         |                                                                     |        |      | 1 471,08 |  |  | 1019,88 |   | 451,2    |   | 1471,08   | 0    | 0    |
| 059-4.1.1/59 SUBTRAV TD40+TTS45   |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   |           |      |      |
|                                   | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6buc                       | LEI    | 1,00 | 579,24   |  |  |         |   |          | 1 | 579,24    | 0    | 0    |
|                                   | YCOIRON | DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC | LEI    | 1,00 | 440,64   |  |  |         |   |          | 1 | 440,64    | 0    | 0    |
|                                   | GALLAI  | Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri           | BUCATA | 1,00 | 416      |  |  |         |   | 416      | 1 | 416       | 0,00 | 0    |
|                                   | 201934  | INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS                                   | BUCATA | 1,00 | 35,2     |  |  |         |   | 35,2     | 1 | 35,2      | 0,00 | 0    |
| TOTAL                             |         |                                                                     |        |      | 1 471,08 |  |  | 1019,88 |   | 451,2    |   | 1471,08   | 0    | 0    |
|                                   |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   | 19 252,38 |      |      |
|                                   |         |                                                                     |        |      |          |  |  |         |   |          |   | 30 723,42 |      | 0,00 |



Prestator Servicii  
Telprod-Com S.R.L.

Administrator  
Mihail I. Lazarev

Antreprenor General  
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect  
Vasile Filip



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG0000000022512333387


IBAN: MD07RN000000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: [office@vmtg.md](mailto:office@vmtg.md)

web: [www.vmtg.md](http://www.vmtg.md)



### SCRISOARE DE RECOMANDARE

În legătură de colaborarea avută cu **TELPRODCOM S.R.L.**, ca urmare a încheierii și derulării cu aceasta a contractelor de lucrări, facem cunoscut următoarele:

| Denumirea contractului/contractelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contract nr./data                                        | Data începerii | Data finalizării | Valoarea contractului | Observații                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execuția conducte de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conducta de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău, constând în:<br>- Conductă de racord (P=0,6÷1,2 MPa) SRM Ghidighici- SRM Petricani și conducta de racord SRM Petricani - Sistem distribuție Chișinău;<br>- Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – distribuție Chișinău (P=0,3 MPa) | Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019 | 22.11.2019     | 07.08.2020       | 3311527,80 EURO       | Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – <b>TELPRODCOM S.R.L.</b>                                                                                              |
| „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânăsești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”                                                                                                                                                                                                                          | Contractul de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019 | 19.04.2019     | 28.07.2020       | 11885439,56 EURO      | Prestator de servicii ACI CLUJ S.A. (lider de asociere): <b>TELPRODCOM S.R.L.</b> Asocierea ACI CLUJ S.A. -ROMINSTA S.R.L. -INDPRODCOM S.R.L. – SERIGO DECOR S.R.L. |

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății.

Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

|                                     |                                         |                                       |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FOARTE BUN | <input checked="" type="checkbox"/> BUN | <input type="checkbox"/> SATISFĂCĂTOR | <input type="checkbox"/> NESATISFĂCĂTOR |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

| Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor: | Total, din care rezolvate: | Observații și precizări: | Probleme apărute în derularea/contractelor: |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nu este cazul                                                         | Nu este cazul              | Nu este cazul            | Nu este cazul                               |

Toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite cu succes și în termenii prevăzuți. Implicare profesională, specialiști calificați, responsabilitate, sunt principalele criterii, care au caracterizat **TELPRODCOM S.R.L.**, la îndeplinirea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului „Conductă de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”.

Cu respect,

Administrator,  
Liviu Valentin DUMINICĂ

