

**Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от дороги L -650 до ул.  
Степная с.Мирное**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		2 luni	
1.	Organizare de șantier		
2.	Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто		
3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)		

4	<p>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка</p>			
5	<p>Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто</p>			
6	<p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)</p>			

7	<p>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%</p> <p>(Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)</p>			
8	<p>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1</p>			
9	<p>Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134</p> <p>(Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=3,0000  Коэффициент к материалам=3,0000  Коэффициент к машинам=3,0000</p>			

10	<p>Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)</p>			
11	<p>Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)</p> <p>Кoeffициент к трудозатратам=3,0000  Кoeffициент к материалам=3,0000  Кoeffициент к машинам=3,0000</p>			

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Pîrău Marianna*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy*