

Antreprenor SRL LUDMILA AGROCONSTRUCȚII  
 (denumirea )

Investitor Gimnaziul s. Mascauti  
 (denumirea )

Obiect **Gimnaziul s. Mascauti (Reparatia  
 partiala a holului de la etajul 1)**

Valoarea lucrarilor executate **127 112 lei**

### Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate

pe ieulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lurari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A Kman=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la pentru materiale=0,500 Coeficient la utilajului=0,500	m2	10,060	7,07 <hr/> 7,02	71,17 <hr/> 70,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,604	52,00	31,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,755	52,00	39,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,060	105,85 <hr/> 79,56	1 064,82 <hr/> 800,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,392	52,00	800,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,828	3,53	253,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,795	10,00	7,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,196	15,00	2,94
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,060	35,99 <hr/> 28,60	362,09 <hr/> 287,71

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,527	52,00	235,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,006	52,00	52,31
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,612	7,00	74,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,060	5,86 1,56	58,96 15,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,302	52,00	15,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,509	28,00	42,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,503	2,00	1,01
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,060	42,22 28,60	424,74 287,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,533	52,00	287,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	4,024	31,00	124,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,604	2,00	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,030	2,00	10,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,503	2,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			1 981,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 981,78 1 462,18</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	81,050	13,00 13,00	1 053,62 1 053,62
	7422010060100	Timplar	h-om	10,536	52,00	547,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,726	52,00	505,75
7	RpCJ35A Kman=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la pentru materiale=0,500 Coeficient la utilajului=0,500	m2	177,490	7,07 7,02	1 254,84 1 245,97
	7122050013400	Zidar	h-om	10,649	52,00	553,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,312	52,00	692,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,887	10,00	8,87
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti interiori	m2	177,490	22,59 7,28	4 010,20 1 292,15

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,849	52,00	1 292,15
	2430226101010	Grund cu quart	kg	73,658	36,66	2 700,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,874	2,00	17,75
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,800	89,67 63,44	14 598,96 10 328,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	198,616	52,00	10 328,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 162,392	3,53	4 103,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,861	10,00	128,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,605	15,00	39,08
10	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2	162,800	88,66 62,40	14 434,58 10 158,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	195,360	52,00	10 158,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 164,020	3,53	4 108,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,024	10,00	130,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,442	15,00	36,63
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,690	140,87 77,27	2 069,37 1 135,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,829	52,00	1 135,11
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,407	36,66	161,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	214,621	3,53	757,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,161	10,00	11,61
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,435	8,00	3,48
12	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	93,660	20,05 13,52	1 877,99 1 266,30

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	24,352	52,00	1 266,30
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	98,343	6,22	611,69
13	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (maiak)	m	136,000	17,72	2 409,92
					13,52	1 838,72
	7422010060100	Timplari	h-om	35,360	52,00	1 838,72
	2743123549025 1	Profil de ghidaj (Maiak)	m	142,800	4,00	571,20
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,490	28,85	5 120,61
					10,40	1 845,90
	7122050013400	Zidar	h-om	35,498	52,00	1 845,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	195,239	12,00	2 342,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	26,624	35,00	931,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,490	35,99	6 388,60
					28,60	5 076,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	79,870	52,00	4 153,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,749	52,00	922,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	187,234	7,00	1 310,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177	10,00	1,77
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,490	5,86	1 040,12
					1,56	276,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,325	52,00	276,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,624	28,00	745,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,874	2,00	17,75
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	177,490	42,22	7 493,66
					28,60	5 076,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,620	52,00	5 076,24
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabila)	kg	70,996	31,00	2 200,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,649	2,00	21,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,745	2,00	177,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,874	2,00	17,75
18	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	195,320	36,89	7 204,77

1	2	3	4	5	6	7
					15,60	3 046,99
	7422010060100	Timplar	h-om	58,596	52,00	3 046,99
	2670112202900	Baghete din lemn	m	205,086	19,25	3 947,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,883	3,00	14,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,195	400,00	78,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,195	60,00	11,70
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,563	30,00	46,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,586	20,00	11,72
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,391	35,00	13,68
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,391	50,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,391	35,00	13,68
		<i>Total</i>	lei			68 957,24
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 957,24 43 640,84</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,780	21,85	60,74
					21,85	60,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,584	52,00	30,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,584	52,00	30,37
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,780	2 363,76	6 571,25
					42,10	117,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,029	52,00	105,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,222	52,00	11,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,780	2 280,00	6 338,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,120	0,22	2,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,390	70,00	97,30
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,486	25,00	12,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,668	2,00	3,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056	10,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			6 631,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 631,99 177,79</b>
		<b>1.4. Retele ingineresti interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7	
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	8,32	41,60	
					8,32	41,60	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,800	52,00	41,60	
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc (existente)	buc	5,000	34,22	171,08	
					26,00	130,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	65,00	0,98	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,030	45,00	1,35	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,250	50,00	12,50	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,000	0,75	11,25	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000	15,00	15,00	
		<i>Total</i>	lei			212,68	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>212,68 171,60</b>	
		<b>1.5. Diverse</b>					
23	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	4,800	215,80	1 035,84	
					215,80	1 035,84	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,920	52,00	1 035,84	
24	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,800	70,72	339,46	
					70,72	339,46	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,528	52,00	339,46	
25	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	4,800	41,72	200,25	
					0,00	0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,801	250,00	200,25	
		<i>Total</i>	lei			1 575,55	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 575,55 1 375,30</b>	
		<i>Total</i>	lei			79 359,24	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 238,65	
		<i>Transport material</i>	1 %			319,44	
		<i>Cheltuieli directe</i>				90 917,33	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			909,17	
		<i>Total</i>				91 826,50	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			918,26	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>92 744,76 46 827,71</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	17,000	11,44 11,44	194,48 194,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,740	52,00	194,48
27	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	100,000	7,28 7,28	728,00 728,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,000	52,00	728,00
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,180	52,00	9,36
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	40,000	44,19 17,68	1 767,41 707,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,600	52,00	707,20
	3130134817405 1	Cablu din cupru 3x1,5mm2	m	43,260	13,10	566,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	21,000	20,00	420,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,500	7,00	73,50
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	17,000	549,54 14,56	9 342,11 247,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,760	52,00	247,52
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED)	buc	17,680	510,00	9 016,80
	3162165107229	Baldachin metalic de	buc	17,680	2,40	42,43

1	2	3	4	5	6	7
		mascare legatura				
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	17,680	2,00	35,36
31	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	80,75 14,04	242,25 42,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,810	52,00	42,12
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,030	60,00	181,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	6,00	18,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	2,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150	2,00	0,30
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	85,74 16,12	171,48 32,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620	52,00	32,24
	2746167335100	Priza	buc	2,040	60,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	6,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	2,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000	0,50	2,00
		<i>Total</i>	lei			12 455,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			470,62
		<i>Transport material</i>	1 %			104,94
		<i>Cheltuieli directe</i>				13 030,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			19,61
		<i>Total</i>				13 050,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			130,51



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 180,77 1 960,92</b>
		Total	lei			105 927
		TVA	20 %			21 185
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>127 112 48 789</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL LUDMILA AGROCONSTRUCȚII**  
(denumirea)

Investitor  
**Gimnaziul s. Mascauti**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



