

**Întreprinderea Municipală „Combinatul servicii funerare”,  
mun. Chișinău , str. A. Mateevici, nr. 11**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE**  
**la documentația de deviz**  
**„Lucrări de amenajare a Cimitirului Sfântul Lazăr”**  
**(deviz local)**

**Beneficiar: Întreprinderea Municipală „Combinatul servicii funerare”,  
mun. Chișinău , str. A. Mateevici, nr. 11**

Documentația deviz este elaborată de devizier:  
**Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D)**

**1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Constantin Mînăscurtă**


**Verificator de proiecte (Devize)**  
**Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de **2514,93 mii lei.**



## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Lucrari de reparatie imbracamintei rutiere. Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă inversă cu volumul cupei de 0,15 m<sup>3</sup> și transportarea lui. Strat de fundație sau reprofilare din agregat grosier din calcar, conform SM SR EN 13242+A1:2010, H=18cm. Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală. Plombarea gropilor la îmbrăcăminți din beton asfaltic cu grosimea pînă la 5 cm.
2. Amenajarea terenului cimitirului nou. Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc și transportarea pământului. Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului. Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat. Strat de fundație sau reprofilare din agregat grosier din calcar, conform SM SR EN 13242+A1:2010. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100\*30\*15 cm, pe fundație de beton C12/15. Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm cu așternere mecanică și manuală.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2021 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizul local de cheltuieli.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor și examinărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**Lucrări de amenajare a Cimitirului Sfântul Lazăr**” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de **2514,93 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

