

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hâncești (*denumirea lucrărilor*)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		31.07.2026	
1.	Organizare de șantier		
2.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
3	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
4	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare		
5	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m		
6	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor		

7	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi,			
8	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			
9	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70			
10	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40			
11	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20			
12	Strat de fundatie din granit 0/4mm			
13	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m ³ , banda adeziva 40mm n=0.9			
14	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 micrometri, 10500 tufts per m ² , 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m ² , suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m ² (se exclude cauciuc farimitat, norma quartz = 20kg/m ²)			
15	Acoperire din gazon artificial pe teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 micrometri, 10500 tufts per m ² , 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m ² , suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m ² .			
16	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller			

17	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba			
18	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller			
19	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m			
20	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual			
21	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)			
22	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x150 mm, înaltimea gardului fiind de 1 m			

23	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici			
24	Imprejmuiri din plasa Rabbit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si peatra sparta)			
25	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x104m din neilon			
26	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal			
27	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			
28	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.II.			
29	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			
30	Strat de fundatie din pietris la trotuare			
31	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			

32	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			
33	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar			
34	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1			
35	Cronsteint KRST (KR-4) d=60			
36	Cronstein KRST (KR-4) d=60			
37	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79			
38	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy