

Antreprenor

SRL "Drosta"

(denumirea)

Investitor

Primaria com.Petreni, r-l Drochia

(denumirea)

Obiect

**Constructia retelei de alimentare
cu apa din com.Petreni, r-l
Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **1 163 530,01 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ____ martie ____ an 2023 ____

Turnuri de apa V=25m/3 H=15m. (2buc). Rezistenta.
(denumirea lucrării de deviz)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Turnl de apa V=25 m/3 H=15m	buc	2,00	340 000,00 0,00	680 000,00 0,00
		Total capitol:				680 000,00
		Inclusiv salariu				
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	7,899	9 243,16 6 370,01	73 011,70 50 316,70
		Total	lei			73 011,70
		<i>Asigurarari sociale si medicale</i>	24,00 %			12 076,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			38 240,69
		Total	100,00 +			123 328,40
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			3 699,85
		Total capitol:				127 028,25
		Inclusiv salariu				50 316,70
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Groapa de fundatie-2buc				


1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,86	922,22 0,00	4 482,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,00	144,20 144,20	2 163,00 2 163,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Perna compacta de pamint H=1,5m	100 m3	2,42	2 994,79 13,31	7 247,40 32,20
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,24	1 012,50 0,00	243,00 0,00
7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	40,80	19,19 0,00	783,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	172,08 26,25	41,30 6,30
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,35	381,28 0,00	896,00 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	2,35	1 137,06 617,49	2 672,10 1 451,10

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 527,80 3 652,60
		3.2. Capitolul 3.2. Lucrari de constructii.				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	24,00	1 575,51 308,00	37 812,20 7 392,00
12	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	26,40	188,60 112,00	4 978,96 2 956,80
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	390,40	31,37 2,10	12 245,64 819,70
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese de tasabila 3D-1)	kg	357,12	38,47 14,00	13 738,71 4 999,40
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,357	1 206,86 450,98	430,85 161,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
16	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Lotoc din beton B15) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	1,00	1 532,95 238,00	1 532,95 238,00
17	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe. Plita II3	buc	12,00	1 316,00 101,50	15 791,98 1 218,00
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu latimea de3m)	m3	2,30	495,96 80,35	1 140,70 184,80
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Pereu din beton B12.5-70mm latimea de3m) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,61	1 522,80 315,22	2 451,70 507,50
Total capitol:						90 123,69
Inclusiv salariu						18 477,20
3.3. Capitolul 3.3. Scara tehnologica Sc-1(1buc)						
20	CA03F	Beton simplu turnat cu	m3	3,65	1 537,21	5 610,80

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01			269,45	983,50
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,25	113,94 84,00	2 079,47 1 533,00
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,90	33,16 4,83	1 356,26 197,40
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	206,13	32,33 3,99	6 664,94 822,50
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,34	39,87 14,69	4 000,40 1 474,20
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MII 1-18) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	27,20	43,96 14,69	1 195,67 399,70

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,127	1 210,24 451,97	153,70 57,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 061,24 5 467,70
		3.4. Capitolul 3.4. Lucrari de demontare (Castel de apa-1buc)				
27	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile. Demontarea turnului existent H=15m V=25m3	t	3,94	760,90 700,00	2 997,96 2 758,00
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,02	1 125,00 0,00	22,50 0,00
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,94	19,04 0,00	75,00 0,00
30	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02	210,00 35,00	4,20 0,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 099,66 2 758,70
		<i>Total</i>	lei			132 812,39
		<i>Asigruari sociale si medicale</i>	24,00 %			7 285,49
		<i>Transport</i>	4,00 %			3 397,35
		<i>Total</i>	100,00 %			143 495,23



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			14 349,52
		Total	100,00 +			157 844,75
		Beneficiu	3,00 %			4 735,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				162 580,09 30 356,20

		Total	lei	969 608,34
		TVA 20%	20,00 %	193 921,67
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 163 530,01
				80 672,90

ANTREPRENOR:

Director

Diriginte de şantier

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

BENEFICIAR:

Primar

SRL "Drosta"

(entitatea)

Cojocari Artur

Postovan Sergiu

(numele, prenumele)

SRL Aldicons

(entitatea)

Bîrnaz Nicolae

Bîrnaz Nicolae

(numele, prenumele)

Primăria com. Petreni

(entitatea)

Tizu Valeriu

(numele, prenumele)

