

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor:
 Investitor:
 Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or.Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate
 03.dec.18

Valoarea lucrarilor executate 102 680,60 (Lei)

Obiectul: Tabla sah		Devizul: Lucrari de amenajare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	4,00	27,34	109,35
					27,34	109,35
2.1.2	CO03A	Borduri pt. trotuare (1000x210x80mm) asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar.	m	18,60	132,15	2.457,91
					36,80	684,46
2.1.3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	1,90	308,11	585,41
					47,31	89,89
2.1.4	TsC54C	Suprafete circulabile din pietris.	m3	3,80	459,84	1.747,41
					52,04	197,77

Total		4.900,08
Asigurari sociale si medicale	27,50%	297,40
Total		5.197,48
Cheltuieli de transport	10,00%	345,29
Total		5.542,77
Cheltuieli de regie	14,50%	803,70
Total		6.346,47
Beneficiu de deviz	6,00%	380,79

Total fara TVA

6.727,26

Nr.	norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura		Total
					Incl. salariul	Incl. salariul	
1	2	3	4	5	6	7	
3.1.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	11,80	27,34	322,57	
					27,34	322,57	
3.1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	11,50	459,84	5.288,21	
					52,04	598,51	
3.1.3	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm	m2	9,00	96,18	865,61	
					52,57	473,13	
3.1.4	CC03A	Montare plase sudate d4/d4/150/150	kg	157,10	15,99	2.511,88	
					2,37	371,64	
3.1.5	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	77,20	14,19	1.095,43	
					3,73	288,15	

Total		10.083,70
Asigurari sociale si medicale	27,50%	564,85
Total		10.648,55
Cheltuieli de transport	10,00%	724,15
Total		11.372,70
Cheltuieli de regie	14,50%	1.649,04
Total		13.021,74
Beneficiu de deviz	6,00%	781,30

Total fara TVA 13.803,04

Obiectul: Spatii de joaca pentru copii

Devizul: Lucrari de amenajare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,10	1.097,50	109,75
					0,00	0,00
6.1.2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	20,90	27,34	571,33
					27,34	571,33
6.1.5	CO03A	Borduri pt. trotuare (1000x210x80mm)	m	92,00	132,15	12.157,40

	asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar .		36,80	3.385,51
--	--	--	-------	----------

Total				12.838,48
Asigurari sociale si medicale		27,50%		1.088,13
Total				13.926,61
Cheltuieli de transport		10,00%		867,99
Total				14.794,60
Cheltuieli de regie		14,50%		2.145,22
Total				16.939,81
Beneficiu de deviz		6,00%		1.016,39

Total fara TVA				17.956,20
----------------	--	--	--	-----------

Obiectul: Cismea de strada						
Devizul: Constructie cismea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
8.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,08	62,56	5,00
					62,56	5,00
8.1.2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,08	1.167,76	93,42
					299,65	23,97
8.1.3	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 50mm, lungime 500 mm.	buc	1,00	39,41	39,41
					21,03	21,03
8.1.7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3	5,00	110,92	554,61
					110,92	554,61
8.1.8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m	25,00	18,51	462,83
					2,84	70,97
8.1.9	AcA54A	Teu PE (compres.) 40x25x40mm	buc	1,00	103,37	103,37
					18,40	18,40
8.1.10	AcA54A	Robinet cu bila PE (compres.) 25x25mm	buc	1,00	118,82	118,82
					18,40	18,40
8.1.11	AcA54A	Cot 90 PE25x1/2"FE	buc	1,00	42,86	42,86

					18,40	18,40
8.1.14	AcA07B	Montarea in pamint a tevilor din PVC tip, avind diametrul de 110 mm (fara fittinguri).	m	3,00	62,32	186,96
					19,45	58,35
8.1.15	RpSB14E	Montare cot PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	1,00	52,07	52,07
					17,87	17,87
8.1.17	AcF03C	Umpluturi din pietris in filtru drenant.	m3	0,50	369,01	184,50
					61,51	30,75
8.1.18	TsD01B	Umplerea santurilor cu lopata cu pamant afinat, strat uniform 10-30cm gros. cu sfarimarea bulgarilor.	m3	4,50	16,30	73,34
					16,30	73,34
8.1.19	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi orizontale, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte.	m3	4,50	40,80	183,61
					38,90	175,06

Total		2.100,82
Asigurari sociale si medicale	27,50%	298,69
Total		2.399,52
Cheltuieli de transport	10,00%	84,83
Total		2.484,35
Cheltuieli de regie	14,50%	360,23
Total		2.844,58
Beneficiu de deviz	6,00%	170,67

Total fara TVA	3.015,26
-----------------------	-----------------

Obiectul: Lucrari de electromontaj						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu.	m3	21,43	69,92	1.498,34
					69,92	1.498,34
12.1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip.	m3	5,36	216,57	1.160,80
					32,07	171,88
12.1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	16,07	16,30	261,89
					16,30	261,89
12.1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,16	1.035,12	165,62
					463,67	74,19

Total		3.086,65
Asigurari sociale si medicale	27,50%	551,73
Total		3.638,39
Cheltuieli de transport	10,00%	98,89
Total		3.737,28
Cheltuieli de regie	14,50%	541,91
Total		4.279,19
Beneficiu de deviz	6,00%	256,75

Total fara TVA	4.535,94
-----------------------	-----------------

Obiectul: Lucrari de electromontaj						
Devizul: Iluminat stradal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
12.2.2	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor. Cablu B56ШВ 3x6,0 mm2. Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie, exclusiv tubul de protectie.	m	110,61	48,09	5.318,74
					7,89	872,22
12.2.3	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	1,11	613,48	680,97
					588,78	653,55
12.2.4	Pret de piata	Cablu B56ШВ 3x6,0 mm2	m	110,61	34,00	3.760,74
					0,00	0,00
12.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	1,11	1.834,18	2.035,94
					1.824,18	2.024,84
12.2.6	Pret de piata	Tub gofrat metalic cu protectie PVC d=32mm	m	110,61	25,25	2.792,90
					0,00	0,00
12.2.7	Pret de piata	Manusa retractabila 2x20 mm2	buc	8,00	63,50	508,00
					0,00	0,00
12.2.1 0	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100m	0,99	1.234,73	1.222,39
					301,93	298,91
12.2.1 1	Pret de piata	Caramida 250x120x65	buc	825,00	3,67	3.027,75
					0,00	0,00

Total		19.347,42
Asigurari sociale si medicale	27,50%	1.058,62
Total		20.406,04
Cheltuieli de transport	10,00%	1.457,44
Total		21.863,48
Cheltuieli de regie	76,00%	2.925,63
Total		24.789,12
Beneficiu de deviz	6,00%	1.487,35

Total fara TVA	26.276,46
-----------------------	------------------

Obiectul: Amenajare a teritoriului						
Devizul: Lucrari diverse de amenajare a teritoriului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
15.1.1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine.	100m2	5,00	371,67	1.858,35
					371,67	1.858,35
15.1.2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm.	buc	20,00	87,13	1.742,58
					85,69	1.713,78
15.1.1	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	10,00	58,35	583,53
3					58,35	583,53
15.1.1	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,00	51,60	516,00
4					0,00	0,00
15.1.1	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	15,00	34,17	512,56
5					34,17	512,56
15.1.1	TsI50A5	Transportarea deseuri vegetale cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	15,00	21,20	318,00
6					0,00	0,00

Total		5.531,02
Asigurari sociale si medicale	27,50%	1.283,76
Total		6.814,78
Cheltuieli de transport	10,00%	0,00
Total		6.814,78
Cheltuieli de regie	14,50%	988,14
Total		7.802,92
Beneficiu de deviz	6,00%	468,18

Total fara TVA	8.271,09
----------------	----------

Obiectul: Lucrari diverse						
Devizul: Ingradiri temporare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
16.1.1	RpDE08A	Montarea (plantarea) stalpilor din lemn 60x60mm pentru ingradiri temporare.	buc	21,00	58,89	1.236,70
					34,17	717,58
16.1.2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila (ingradire).	m2	124,00	17,86	2.214,79
					8,41	1.042,99

Total		3.451,49
Asigurari sociale si medicale	27,50%	484,16
Total		3.935,65
Cheltuieli de transport	10,00%	169,09
Total		4.104,74
Cheltuieli de regie	14,50%	595,19
Total		4.699,92
Beneficiu de deviz	6,00%	282,00

Total fara TVA	4.981,92
----------------	----------

Total General fara TVA	85.567,17
TVA (20%)	17.113,43
TOTAL GENERAL	102.680,60
Inclusiv salariul	20.463,07

Antreprenor: Adm. Pusca Mad Ily
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: [Semnatura]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: Delta PRO SRL

Investitor: Primaria or. Causeni

Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or. Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate

Iulie-August 2019

Valoarea lucrarilor executate 236 991,16 (Lei)

10.1.4	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.	m	27,00	97,08	2 621,05
					9,57	258,33
10.1.5	AcA54B	Cot PE cu flansa dn90x4"	buc	1,00	854,49	854,49
					30,49	30,49
10.1.6	AcA54B	Mufa PE dn90x3" FI	buc	2,00	251,94	503,88
					30,49	60,98
10.1.7	TsD01B	Umplerea santurilor cu lopata cu pamant afinat, strat uniform 10-30cm gros. cu sfarimarea bulgarilor.	m3	2,00	16,30	32,59
					16,30	32,59
10.1.8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi orizontale, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte.	m3	2,00	40,80	81,60
					38,90	77,80
10.1.9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de 40mm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de 10cm grosime, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (exclusiv costul placilor de trotuar).	m2	2,50	115,38	288,46
					54,88	137,21
10.1.10	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse	m2	65,00	69,11	4 492,30
					41,53	2 699,47
10.1.11	CA02C	Beton C15 turnat in egalizari, beton marfa	m3	5,60	1 135,18	6 357,03
					236,57	1 324,76
10.1.12	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	40,00	126,74	5 069,46

		beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.			46,26	1 850,46
10.1.13	RplzC18G	Strat de protectie a cuvei havuzului, executat cu vopsea cu rezistenta inalta la apa, aplicat in	m2	47,10	129,11	6 080,90
					38,38	1 807,51
10.1.14	CI24A	Placarea aticului si soclului havuzului cu placi de granit inleiate, cu grosimea 15 mm.	m2	13,87	1 997,65	27 715,40
					202,66	2 811,70

Total ore manopera (ore) **224,21**

Total		54 480,80
Asigurari sociale si medicale	27,50%	3 178,60
Total		57 659,40
Cheltuieli de transport	10,00%	4 211,45
Total		61 870,85
Cheltuieli de regie	14,50%	8 971,26
Total		70 842,11
Beneficiu de deviz	6,00%	4 250,52

Total Deviz fara TVA **75 092,63**

Obiectul: Havuz						
Devizul: Cost utilaj havuz (inclusiv montarea)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
					Incl. salariul	Incl. salariul
10.2.1	Pret de plata	Havuz sfera D=2.0m (set complet)	buc	1,00	120 000,00	120 000,00
					0,00	0,00

Total		120 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	2 400,00

Total Deviz fara TVA **122 400,00**

Intocmit: Adm. Pusca Vladimir
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:

Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or. Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate

August 2020

Valoarea lucrarilor executate 84 089,05 (Lei)

Obiectul: Zona rampa skateboard						
Devizul: Constructie rampa skateboard						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.2.1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	2.00	5 126.72	10 253.43
					1 182.83	2 365.65
1.2.2	IzF04F	Hidroizolarea elementelor suport din lemn cu mastic de bitum (bitumare)	m2	23.00	20.67	475.41
					3.15	72.55
1.2.3	CN50A	Tratamentul ignifug al elementelor de lemn	m3	3.60	288.12	1 037.25
					44.68	160.86
1.2.4	CR05A	Podina executate cu scinduri de rasinoase de 30 mm grosime.	m2	54.00	116.44	6 287.67
					15.77	851.63
1.2.5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bordura din teava metalica (d50x3)	kg	34.10	23.91	815.21
					11.04	376.45
1.2.6	CE30C	Placaj executat din placi laminate antiderapante de 9mm grosime ("placaj finlandez")	m2	81.00	169.54	13 732.34
					14.72	1 192.29
1.2.7	Pret de piata	Suruburi zincate 4.2x25, pentru prinderea placilor laminate	buc	2 670.00	0.12	320.40
					0.00	0.00
1.2.8	CE25A	Etansarea rosturilor cu masticuri polimerice.	m	146.00	44.83	6 544.86
					18.40	2 686.33
1.2.9	CK26D	Cornier de aluminiu 20x20mm	m	36.40	57.46	2 091.43
					5.26	191.35
1.2.10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	175.60	23.91	4 197.97
					11.04	1 938.57
1.2.11	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri	m2	12.70	241.71	3 069.77
					123.54	1 568.95

Total		48 825.75
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 566.04
Total		51 391.80
Cheltuieli de transport	10,00%	3 721.31
Total		55 113.10
Cheltuieli de regie	14,50%	7 991.40
Total		63 104.50
Beneficiu de deviz	6,00%	3 786.27

Total Deviz fara TVA		66 890.77
-----------------------------	--	------------------

Obiectul: Banca circulara						
Devizul: Constructie banca circulara						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0.11	62.56	6.88
					62.56	6.88

1.2	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KLJ-15-9.	buc	1.00	687.50	687.50
					0.00	0.00
2.1.3	TrB22D3 B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t.	t	0.90	32.62	29.36
					12.62	11.36
2.1.4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	58.40	23.91	1 396.14
					11.04	644.72
2.1.6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	8.00	17.81	142.46
					6.31	50.47
2.1.7	RCsJ08C	Colmatarea rosturilor cu mortar de ciment marca M100.	m	1.30	30.08	39.10
					27.34	35.54


Total						2 301.44
Asigurari sociale si medicale					22,50%	168.52
Total						2 469.95
Cheltuieli de transport					10,00%	152.96
Total						2 622.92
Cheltuieli de regie					14,50%	380.32
Total						3 003.24
Beneficiu de deviz					6,00%	180.19

Total Deviz fara TVA						3 183.43
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------


Total General fara TVA						70 074.21
TVA (20%)						14 014.84
TOTAL GENERAL						84 089.05
Inclusiv salarii						12 153.60

Antreprenor: Redonov Ivan administratie
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Nr. ex. 2 la furnizor
 Nr. inv. 2002/201901.02.2019



Formular tipizat
 Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanelor
 al Republicii Moldova nr 116 din 28 august 2017

Таблица формы
 Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов
 Республики Молдова № 116 от 28 августа 2017 г.

FACTURA FISCALĂ Seria Nr. AAA 5566224
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДН Серия №

Data emiterii / data livrării Дата выписки / дата поставки		01.02.2019/01.02.2019		Prestator Продавец		Delta Pro SRL, Chisinau str Gradina Botanica 4/3		CUI Nr. TVA ID nr. TVA		1015600000576 / 0609179													
1. Partea / Поставщик		Delta Pro SRL, Chisinau str Gradina Botanica 4/3 (IBAN: MD63ML80000002251629487 MOLDMD24329)		2. Cumparator / Покупатель/получатель		Primaria or Casarea or Casaeni str M Radu 3, (IBAN: MD66TRPDAF142320D1544AA TREZMD24)		CUI Nr. TVA ID nr. TVA		1567601006154 /													
3. Delegat / Делегированный		data / дата		4. Documente anexate / Приложенные документы																			
5. Punct de livrare / Пункт поставки		Chisinau str Gradina Botanica 4/3		6. Punct de calcul / Пункт расчетов		or Casaeni str M Radu 3		7. Rețineri / Ретенции															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul procedurii vamale și mărfuri/товаров, услуг и код товарной номенклатуры		10.2 Unitatea de măsură единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, valorilor deservite количество товаров/услуг, объем работ		10.4 Preț unitar fără TVA, lei цена единицы без НДС лей		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei сумма НДС лей		10.6 Cota TVA, % ставка НДС %		10.7 Valoarea totală cu TVA, lei сумма НДС лей		10.8 Valoarea netă/valorii activelor, serviciilor, lei сумма НДС лей		10.9 ASA информация		10.10 Tip анализа		10.11 Valori в евро		10.12 Valori в долларах	
Cantitate dubla cu toboran cu spirala		buc		2.000		60000.00		120000.00		20		24000.00		144000.00									
Cantitate		buc		1.000		10000.00		10000.00		20		2000.00		12000.00									
Materiale		buc		1.000		5000.00		5000.00		20		1000.00		6000.00									
Cantitate		buc		1.000		2100.00		2100.00		20		420.00		2520.00									
TOTAL (pe fiecare și în total pe stranică)								137100.00		x		27420.00		164520.00		x		x		x			
TOTAL (pe fiecare și în total pe stranică)								137100.00		x		27420.00		164520.00		x		x		x			
13. Partea / Отправитель		PUSCA VLADIMIR		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Administrator PUSCA VLADIMIR																	
14. Partea / Сторона получения		PUSCA VLADIMIR		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Administrator PUSCA VLADIMIR																	
15. Partea / Приниматель		PUSCA VLADIMIR		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Partea / Сторона получения		PUSCA VLADIMIR		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Partea / Приниматель		PUSCA VLADIMIR		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			



**Proces Verbal Nr.3 din 01.Februarie.2019
de primire-predare a elementelor pentru terenul de joaca**

Primăria or. Causeni, cu sediul în or. Causeni, str.M.Radu 3, IBAN: MD06TRPDAF142320D11044AA, TREZMD2X *, IDNO 1007601006151, cu sediul în Republica Moldova, or. Codru, str. Malinovski 16 în persoana D-lui Lebedev Victor (în continuare "Cumparator"), pe de o parte,

și
SC Delta Pro SRL, IDNO: 1015600030576
cu sediul în: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 4/3

în persoana D-lui Vladimir Pușca
care activează în baza statutului (în continuare "Furnizor"), pe de altă parte,

numite individual "Parte" și colectiv „Părți”, au încheiat prezentul proces verbal livrarea elementelor de joaca pentru parcul central, prin care Furnizorul predă, iar Cumpărătorul primește și acceptă următoarele produse:

Nr.o.	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitate	Pretul	Valoarea totala fara tva	TVA	Total
1	Casuta dubla cu togogan spirala	buc	2	60000,00	120000,00	24000	144000
2	Carusel	buc	1	10000,00	2000,00	12000,00	12000,00
3	Balansor	buc	1	5000,00	1000,00	6000,00	6000,00
4	Nisipiera	buc	1	2100,00	420,00	2520,00	2520,00
	Total						164520,00

În confirmare, prezentul proces verbal a fost semnat în modul corespunzător de către părți:

Cumparator:
Numele: Lebedev Victor

Semnătura



L.S

Furnizor:
Numele: Pusca Vladimir

Semnătura



L.S

Antreprenor:
 Investitor:
 Obiect:

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate
 Iulie 2019

Valoarea lucrarilor executate 84 896,08 (Lei)

Obiectul: Lucrari de electromontaj
 Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
				Pe unitate de masura	Incl. salariul Total
1	2	3	4	5	6
12.1.1	TSA16B1	m3	21,50	69,92	1 503,24
				69,92	1 503,24
12.1.2	AcF03A	m3	5,60	216,57	1 212,78
				32,07	179,58
12.1.3	TSD01B	m3	17,00	16,30	277,04
				16,30	277,04
12.1.4	TSD05A	100m3	0,17	1 035,12	175,97
				463,67	78,82

Total ore manopera (ore) 38,78

Total	3 169,03	
Asigurari sociale si medicale	458,70	22,50%
Total	3 627,74	
Cheltuieli de transport	103,32	10,00%

Total	3 731,06	
Cheltuieli de regie	541,00	14,50%
Total	4 272,06	
Beneficiu de deviz	256,32	6,00%


Total Deviz fara TVA 4 528,38

Obiectul: Lucrari de electromontaj
Devizul: Iluminat stradal

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Pe unitate de masura		Total
				Valoarea de deviz (Lei)	Incl. salariul	
1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	RpEJ07A	Stilpi pentru iluminat stradal: metalici, de 3 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	8,00	3 706,24	29 649,90
12.2.2	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, m instalate liber in santuri sau pe fundul	m	120,00	48,09	5 770,26
12.2.3	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m	1,20	613,48	736,18
12.2.4	Pret de piata	Cablu B50Lb 3x6,0 mm2	m	120,00	34,00	4 080,00
12.2.5	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	1,20	1 834,18	2 201,01
12.2.6	Pret de piata	Tub gofrat metalic cu protectie PVC d=32mm	m	120,00	25,25	3 030,00
12.2.7	Pret de piata	Manusa retractabila 2x20 mm2	buc	8,00	63,50	508,00
12.2.10	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100m	1,10	1 275,03	1 402,53
12.2.11	Pret de piata	Caramida 250x120x65	buc	870,00	3,67	3 192,90
					0,00	0,00

Total ore manopera (ore) 150,24

Total 50 570,79
Asigurari sociale si medicale 22,50% 1 777,09



1 Pignac /



L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

Ilieboaru

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Adm. Pasca Vlad Mihail

Total	52 347,88		
Cheltuieli de transport	4 119,65	10,00%	
Total	56 467,53		
Cheltuieli de regie	6 002,61	76,00%	
Total	62 470,14		
Beneficiu de de viz	3 748,21	6,00%	
Total De viz fara TVA	66 218,35		
Total General fara TVA	70 746,73		
TVA (20%)	14 149,35		
TOTAL GENERAL	84 896,08		
Inclusiv salariul	9 936,85		

Antreprenor:

Investitor:

Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or. Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate
Iulie 2020

Valoarea lucrarilor executate 70 377,31 (Lei)

Obiectul: Lucrari de electromontaj						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3	18.67	69.92	1 305.37
					69.92	1 305.37
1.1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip.	m3	4.44	216.57	961.56
					32.07	142.38
1.1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	13.13	16.30	213.98
					16.30	213.98
1.1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0.13	1 035.12	134.57
					463.67	60.28

Total		2 615.47
Asigurari sociale si medicale	22,50%	387.45
Total		3 002.92
Cheltuieli de transport	10,00%	81.92
Total		3 084.84
Cheltuieli de regie	14,50%	447.30
Total		3 532.14
Beneficiu de deviz	6,00%	211.93

Total Deviz fara TVA	3 744.07
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrari de electromontaj						
Devizul: Iluminat stradal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	RpEJ07A	Stilpi pentru iluminat stradal: metalici, de 3 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (necesar beton - 0,2 m3 per stalp, clasa C15)	buc	7.00	3 706.24	25 943.66
					459.99	3 219.91
1.2.2	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor. Cablu ББШВ 3x6,0 mm2. Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie, exclusiv tubul de protectie.	m	87.39	48.09	4 202.19
					7.89	689.11

1.2.3	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0.87	613.48	533.73
					588.78	512.24
1.2.4	Pret de piata	Cablu B56Шв 3x6,0 mm2	m	87.39	34.00	2 971.26
1.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0.87	0.00	0.00
1.2.6	Pret de piata	Tub gofrat metalic cu protectie PVC d=32mm	m	87.39	1 834.18	1 595.74
1.2.7	Pret de piata	Manusa retractabila 2x20 mm2	buc	7.00	1 824.18	1 587.04
1.2.8	08-02-167-7	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 70 mm2.	buc	1.00	25.25	2 206.60
1.2.9	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1.00	0.00	0.00
1.2.1	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100m	0.75	63.50	444.50
1.2.1	Pret de piata	Caramida 250x120x65	buc	671.00	0.00	0.00
					458.51	458.51
					430.02	430.02
					75.64	75.64
					13.14	13.14
					1 234.73	926.05
					301.93	226.45
					3.67	2 462.57
					0.00	0.00

Total				
Asigurari sociale si medicale				41 820.45
Total			22,50%	1 502.53
Cheltuieli de transport				43 322.98
Total			10,00%	3 397.73
Cheltuieli de regie				46 720.71
Total			76,00%	5 075.22
Beneficiu de deviz				51 795.93
Total			6,00%	3 107.76
Total Deviz fara TVA				54 903.69
Total General fara TVA				
TVA (20%)				58 647.76
TOTAL GENERAL				11 729.55
Inclusiv salariul				70 377.31
				8 399.92

Antreprenor:
(functia, semnatura, numele, prenumele)



P. Redonov

L.S.

Investitor:
(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Ionuț Anatolie Druță



P. Tigari

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor: Delta PRO SRL
 Investitor: Primaria or. Causeni
 Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or. Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate
 Iunie 2019

Valoarea lucrarilor executate 70,031.49 (Lei)

Obiectul: Cismea de strada						
Devizul: Constructie cismea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
8.1.4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm.	m2	2.10	96.18	201.98
					52.57	110.40
8.1.5	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm	kg	15.00	14.19	212.88
					3.73	55.99
8.1.6	RCsB03A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in pereti.	m3	0.10	1,412.81	141.28
					485.75	48.57
8.1.12	SA36A	Mufa alama 1/2" FI-FI	buc	1.00	41.31	41.31
					31.54	31.54
8.1.13	SD03A	Robinet din inox cu autoinchidere, avind diametrul de 1/2".	buc	1.00	2,065.20	2,065.20
					55.20	55.20
8.1.20	CD07C	Captuseli cu tabla zincata de 0.6mm grosime	m2	0.24	157.21	37.73
					42.06	10.09
8.1.21	CG16A1	Ceruirea, lustruirea suprafetelor din beton.	m2	1.00	84.35	84.35
					76.23	76.23
8.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton.	m2	1.00	5.81	5.81
					1.58	1.58
8.1.23	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) cu lac special	m2	1.00	39.99	39.99
					9.99	9.99
Total						2,830.53
Asigurari sociale si medicale					22,50%	89.91
Total						2,920.43
Cheltuieli de transport					10,00%	240.90
Total						3,161.33
Cheltuieli de regie					14,50%	458.39
Total						3,619.73
Beneficiu de deviz					6,00%	217.18
Total Deviz fara TVA						3,836.91

Obiectul: Lucrari de electromontaj						
Devizul: Iluminat stradal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	RpEJ07A	Stilpi pentru iluminat stradal: metalici, de 2.5	buc	8.00	3,706.24	29,649.90

	m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (necesar beton - 0,2 m3 per stalp, clasa C15)		459.99	3,679.90
--	---	--	--------	----------

Total				29,649.90
Asigurari sociale si medicale		22,50%		827.98
Total				30,477.88
Cheltuieli de transport		10,00%		2,552.00
Total				33,029.88
Cheltuieli de regie		76,00%		2,796.72
Total				35,826.60
Beneficiu de deviz		6,00%		2,149.60

Total Deviz fara TVA				37,976.20
-----------------------------	--	--	--	------------------

Obiectul: Amenajare a teritoriului						
Devizul: Lucrari de inverzire						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
14.2.5	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	1,500.00	5.78	8,674.05
					5.78	8,674.05

Total						8,674.05
Asigurari sociale si medicale			22,50%			1,951.66
Total						10,625.71
Cheltuieli de transport			10,00%			1,062.57
Total						11,688.28
Cheltuieli de regie			14,50%			1,694.80
Total						13,383.08
Beneficiu de deviz			6,00%			802.98
Total						14,186.07
Examinarea stării fitosanitare a vegetației				1,560.00		800.40

Total Deviz fara TVA						16,546.47
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total General fara TVA						58,359.58
TVA (20%)						11,671.92
TOTAL GENERAL						70,031.49
Inclusiv salariul						12,753.54

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistica
 al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiectiv: Amenajarea scuarului din bd. Mihai Eminescu, or. Causeni

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate
Mai 2019

Valoarea lucrarilor executate 65 969,94 (Lei)

Obiectul: Tabla sah						
Devizul: Constructie tabla sah (3,2x3,2m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm	m2	1.50	96.18	144.27
					52.57	78.86
2.2.2	CA02C	Beton C15 turnat in egalizari, beton marfa	m3	1.02	1 135.18	1 157.89
					236.57	241.30
2.2.3	CG50A	Placarea suprafetelor cu placi de pavaj (bicolor - alb/negru) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm.	m2	10.24	337.39	3 454.92
					125.85	1 288.73
Total						4 757.08
Asigurari sociale si medicale					22,50%	362.00
Total						5 119.08
Cheltuieli de transport					10,00%	304.67
Total						5 423.74
Cheltuieli de regie					14,50%	786.44
Total						6 210.18
Beneficiu de deviz					6,00%	372.61
Total Deviz fara TVA						6 582.80

Obiectul: Zona rampa skateboard						
Devizul: Constructie placa suport, inclusiv bancile din beton						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.6	CA02C	Beton C15 turnat in egalizari, beton marfa	m3	11.50	1 135.18	13 054.62
					236.57	2 720.50
3.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton.	m2	6.00	5.81	34.86
					1.58	9.46
3.1.8	IZA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) cu lac special	m2	6.00	39.99	239.93
					9.99	59.93
Total						13 329.41
Asigurari sociale si medicale					22,50%	627.73
Total						13 957.13
Cheltuieli de transport					10,00%	975.18
Total						14 932.31
Cheltuieli de regie					14,50%	2 165.19
Total						17 097.50

Beneficiu de deviz	6,00%	1025.85
--------------------	-------	---------

Total Deviz fara TVA		18 123.35
-----------------------------	--	------------------

Obiectul: Spatii de joaca pentru copii						
Devizul: Lucrari de amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
6.1.3	CC03A	Montare plase sudate d4/d4/150/150	kg	55.20	15.99	882.65
					2.37	130.58
6.1.4	CA02C	Beton C15 turnat in egalizari, beton marfa	m3	8.00	1 135.18	9 081.47
					236.57	1 892.52
6.1.6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	9.30	308.11	2 865.45
					47.31	440.01
6.1.7	TsC54C	Suprafete circulabile din pietris.	m3	21.00	459.84	9 656.73
					52.04	1 092.93

Total		22 486.30
Asigurari sociale si medicale	22,50%	800.11
Total		23 286.41
Cheltuieli de transport	10,00%	1 652.87
Total		24 939.28
Cheltuieli de regie	14,50%	3 616.20
Total		28 555.47
Beneficiu de deviz	6,00%	1713.33

Total Deviz fara TVA		30 268.80
-----------------------------	--	------------------

Total General fara TVA	54 974.95
TVA (20%)	10 994.99
TOTAL GENERAL	65 969.94
Inclusiv salariul	7 954.82

Antreprenor: Adela Pasoa Madinut
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: [Semnatura]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

