

Subantreprenor F.C.D "HiusCons" SRL  
(denumirea )

Antreprenor S.C. "Nouconst" SRL  
(denumirea )

Obiect Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-lor. Sf.Maria-Ghioceilor) com. Stăuceni, mun. Chișinău

Valoarea lucrarilor executate 478 521,21 lei

**Proces - verbal** №. 1  
de receptie a lucrarilor executate  
pe aprilie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic existent Hmed de 5 cm	m3	91,000	242,12 103,74	22 033,284 9 440,704
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip-prundis Hmed de 10 cm	m3	182,000	33,25 9,27	6 052,125 1 687,526
3	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea materialului decapat	100 m3	2,730	1 125,00 0,00	3 071,250 0,000
4	TsI50A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	491,400	21,91 0,00	10 765,110 0,000
5	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	2,730	476,88 0,00	1 301,872 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	2,730	161,48 23,34	440,847 63,725
7	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,500	1 300,00	650,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - Decaparea betoanelor si clumbelor existente			0,00	0,00
8	TsI50A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.4 t/m3)	t	120,000	21,91 0,00	2 628,842 0,000
9	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	0,500	476,88 0,00	238,438 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	0,500	161,48 23,34	80,741 11,671
		<i>Total</i>	lei			47 262,509
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>47 262,509 11 203,626</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
11	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - decaparea casetei drumului in cavalier	100 m3	4,550	1 125,00 0,00	5 118,750 0,000
12	TsI50A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3)	t	491,400	21,91 0,00	10 765,110 0,000
13	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	4,550	476,88 0,00	2 169,786 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	4,550	161,48 23,34	734,744 106,208
		<i>Total</i>	lei			18 788,390
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 788,390 106,208</b>
		<b>3. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	15,500	103,95	1 611,225

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Tractor pe senile din resurse de exclus)	100 m3	3,875	1 037,91 0,00	4 021,893 0,000
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec optimal D=0-63 GA) h=10 cm	m3	155,000	591,47 9,73	91 677,847 1 507,530
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - piatra sparta fr. 32-63 mm LA30 h=25cm	m3	387,500	535,91 19,45	207 665,164 7 537,650
		<i>Total</i>	lei			304 976,129
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>304 976,129 9 045,180</b>

	Total	lei	371 027,02
	Asigurarea sociala	24 %	4 885,20
	Total		375 912,22
	Cheltuieli de regie	4 %	15 036,49
	Total		390 948,71
	Beneficiu de deviz	2 %	7 818,97
	Total		398 767,68
	TVA	20 %	79 753,53
			<b>478 521,21</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>20 355,01</b>


INTOCMIT:  
Subantreprenor  
F.C.D. "HiusCons" SRL



*[Signature]*

Haret Iurie

APROBAT:  
Antreprenor general  
SC "Nouconst" SRL



Administrator *[Signature]*

Sîrbu Marius

Formular Nr.3

WinCmeta

**Reabilitarea unei portiuni de  
drum strada Miorita (perimetrul  
str-lor. Sf.Maria-Ghiocelor)  
com. Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse

**Valoarea de deviz 478 521,21 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	116,250	64,84	7 537,650
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,801	64,84	181,600
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,876	64,84	12 635,760
<b>Total manopera</b>						<b>20 355,010</b>

### Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	492,125	320,94	157 942,590
2.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,809	320,94	259,670
3.	1421102200467	Balast - amestec optimal D=0-63 GA	m3	189,100	455,33	86 102,900
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,225	15,35	463,950
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>244 769,110</b>

### Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,525	100,00	7 052,500
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	28,640	550,00	15 752,220
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	84,475	384,35	32 467,960
4.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,232	400,82	1 696,070
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,619	414,35	1 913,880
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,680	500,00	8 840,000
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,512	392,62	986,100
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,161	342,14	2 108,010
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,226	342,14	4 525,140
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	70,525	65,00	4 584,120
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,512	392,62	986,100
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	116,897	206,67	24 159,060
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,441	241,70	831,690
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>105 902,880</b>

Total	lei	371 027,02
Asigurarea socială	24 %	4 885,20
Total		375 912,22


Cheltuieli de regie	4 %	15 036,49
Total		390 948,71
Beneficiu de deviz	2 %	7 818,97
Total		398 767,68
TVA	20 %	79 753,53
<b>Total deviz:</b>		<b>478 521,21</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea unei portiuni de drum  
strada Miorita (perimetrul str-lor. Sf.Maria-  
Ghioceilor) com. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic existent Hmed de 5 cm	m3			242,12
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
		Total	lei			22 033,284
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip-prundis Hmed de 10 cm	m3			33,25
						9,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	64,84	9,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remoreat	h-ut	0,0138	392,62	5,42
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	392,62	5,42
		Total	lei			6 052,125
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea materialului decapat	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		Total	lei			3 071,250
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,67	21,91
		Total	lei			10 765,110
5	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Кoэффициент к материалам=10,0000 Кoэффициент к машинам=10,0000	100 m3			476,88
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0100	320,94	32,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	342,14	444,78
		Total	lei			1 301,872
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3			161,48
						23,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	320,94	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	342,14	136,86
		Total	lei			440,847
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - Decaparea betoanelor si clumbelor existente	100 m3			1 300,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
		Total	lei			650,000
8	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.4 t/m3)	t			21,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,67	21,91
		Total	lei			2 628,842
9	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3			476,88
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0100	320,94	32,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	342,14	444,78
		Total	lei			238.438
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3			161,48
						23,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	320,94	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	342,14	136,86
		Total	lei			80,741
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - decaparea casetei drumului in cavalier	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		Total	lei			5 118,750
12	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3)	t			21,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,67	21,91
		Total	lei			10 765,110
13	TsC50A k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3			476,88
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0100	320,94	32,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	342,14	444,78
		Total	lei			2 169,786
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3			161,48
						23,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	320,94	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	342,14	136,86
		Total	lei			734,744
		<b>3. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		Total	lei			1 611,225
16	D196	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 037,91

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Tractor pe senile din resurse de exclus)				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	414,35	493,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	342,14	544,00
		<i>Total</i>	lei			4 021,893
17	DH110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec optimal D=0-63 GA) h=10 cm	m3			591,47
						9,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	64,84	9,73
	1421102200467	Balast - amestec optimal D=0-63 GA	m3	1,2200	455,33	555,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	15,35	1,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactator 18 t	h-ut	0,0273	400,82	10,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	241,70	2,34
		<i>Total</i>	lei			91 677,847
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - piatra sparta fr. 32-63 mm LA30 h=25cm	m3			535,91
						19,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2700	320,94	407,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,35	0,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	384,35	83,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	241,70	1,21
		<i>Total</i>	lei			207 665,164


**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Subantreprenor F.C.D "HiusCons" SRL  
 (denumirea )

Antreprenor S.C. "Nouconst" SRL  
 (denumirea )

Obiect Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul  
 str-lor. Sf.Maria-Ghioceilor) com. Stăuceni, mun. Chișinău

Valoarea lucrarilor executate **1 251 820,59 lei**

**Proces - verbal** nr. 2  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe aprilie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Ajustarea capacelor la fintini</b>						
1	RpAcF3 4A	Demontarea capacelor la camine	buc	14,000	81,66 77,81	1 143,212 1 089,312
2	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,0300	m3	5,500	2 011,00 206,84	11 060,517 1 137,618
3	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare - fara pret, fara piesa suport)(capacele fara pret - de la demolare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	14,000	107,22 53,17	1 501,057 744,363
<i>Total</i>			lei		13 704,786	
<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>13 704,786 2 971,293</b>	
<b>2. Inlocuirea capacelor la fintini</b>						
4	RpAcF3 4A	Demontarea capacelor la camine	buc	14,000	81,66 77,81	1 143,212 1 089,312
5	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,0300	m3	5,500	2 011,00 206,84	11 060,517 1 137,618

1	2	3	4	5	6	7
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor noi) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	14,000	2 249,22 53,17	31 489,057 744,363
		<i>Total</i>	lei			43 692,786
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>43 692,786 2 971,293</b>
		<b>3. Amenajarea bordurei</b>				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (Compresor mobil motor ardere interna cu simbolul 2912340002506 din norma de exclus)	m3	20,580	525,11 64,19	10 806,714 1 321,063
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	343,000	245,52 43,44	84 211,902 14 900,880
		<i>Total</i>	lei			95 018,616
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>95 018,616 16 221,943</b>
		<b>4. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=10 cm	m3	155,000	623,47 38,90	96 638,002 6 030,120
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32/ 0-4 mm LA30 h=5cm	m3	77,500	656,47 51,87	50 876,346 4 020,080
11	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,000	9 681,67 0,00	9 681,670 0,000
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat din	m2	1 550,000	245,76 3,89	380 934,577 6 030,120

1	2	3	4	5	6	7
		resurse se exclud)				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,500	9 681,67 0,00	4 840,835 0,000
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud)	m2	1 550,000	173,95 3,24	269 618,472 5 025,100
15	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma Db16H) conform proiectului	t	4,650	1 721,00 0,00	8 002,650 0,000
		<i>Total</i>	lei			820 592,552
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>820 592,552 21 105,420</b>

	Total	lei	973 008,72
	Asigurarea sociala	24 %	10 384,79
	Total		983 393,51
	Cheltuieli de regie	4 %	39 335,74
	Total		1 022 729,25
	Beneficiu de deviz	2 %	20 454,58
	Total		1 043 183,83
	TVA	20 %	208 636,76
			<b>1 251 820,59</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>43 269,94</b>


INTOCMIT:  
Subantreprenor  
F.C.D "HiusCons" SRL



Administrator

Haret Iurie

APROBAT:  
Antreprenor general  
SC "Nouconst" SRL



Administrator

Sîrbu Marius

Reabilitarea unei portiuni de  
drum strada Miorita (perimetrul  
str-lor. Sf.Maria-Ghiocilor)  
com. Stauceni, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 1 251 820,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	333,360	64,84	21 615,062
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	170,500	64,84	11 055,220
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	56,560	64,84	3 667,350
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,824	64,84	4 657,081
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,090	64,84	2 275,236
		<b>Total manopera</b>				<b>43 269,94</b>

### Materiale:

1.	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA16 rul, bitum 50/70	t	4,650	1 721,00	8 002,650
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70	t	218,550	1 621,00	354 269,550
3.	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte BA16	t	145,700	1 721,00	250 749,700
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	39,370	320,94	12 635,408
5.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	287,370	320,94	92 228,528
6.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	23,667	320,94	7 595,687
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,485	405,10	601,622
8.	1421102200525-0	Nisip sortat - savura de calcar fr. 0-4 mm	m3	19,918	125,00	2 489,688
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,407	6 700,00	2 726,900
10.	23203226000401	Bitum	t	1,545	9 166,67	14 162,505
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	385,560	2,35	906,066
12.	2663102100000	Beton clasa - C16/20 XF2	m3	11,220	1 352,87	15 179,201
13.	2663102100001-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	15,435	1 250,13	19 295,756
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	344,715	145,00	49 983,675
15.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,280	2 100,00	29 988,000
16.	2875274200000-1	Capac cu rama - de la demolare	buc	14,280	0,00	0,000
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,625	15,35	654,294
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,429	15,35	37,290
19.	4100126202818	Apa	m3	2,058	15,35	31,590

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>861 538,10</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,644	215,00	1 858,374
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,849	400,00	1 939,696
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,450	800,00	360,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,765	550,00	5 370,750
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,460	400,82	8 200,777
6.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	80,445	384,35	30 919,036
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,460	900,00	18 414,000
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,160	17,50	107,800
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	4,262	241,70	1 030,246
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>68 200,68</b>

Total	lei	973 008,72
Asigurarea sociala	24 %	10 384,79
Total		983 393,51
Cheltuieli de regie	4 %	39 335,74
Total		1 022 729,25
Beneficiu de deviz	2 %	20 454,58
Total		1 043 183,83
TVA	20 %	208 636,76

**Total deviz:**


**1 251 820,59**

Intocmit  

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea unei portiuni de drum  
strada Miorita (perimetrul str-lor. Sf.Maria-  
Ghioceilor) com. Stauceni, mun. Chisinau

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ajustarea capacelor la fântini</b>				
1	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			81,66
						77,81
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	64,84	77,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	17,50	3,85
		<i>Total</i>	lei			1 143,212
2	D1119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,0300	m3			2 011,00
						206,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	64,84	206,84
	2663102100000	Beton clasa - C16/20 XF2	m3	1,0200	1 352,87	1 379,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 700,00	247,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			11 060,517
3	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare - fara pret, fara piesa suport)(capacele fara pret - de la demolare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			107,22
						53,17
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	64,84	53,17
	2875274200000-1	Capac cu rama - de la demolare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	405,10	21,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,35	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 501,057
		<b>2. Inlocuirea capacelor la fântini</b>				
4	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			81,66
						77,81
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	64,84	77,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	17,50	3,85
		<i>Total</i>	lei			1 143,212
5	D1119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,0300	m3			2 011,00
						206,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	64,84	206,84
	2663102100000	Beton clasa - C16/20 XF2	m3	1,0200	1 352,87	1 379,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 700,00	247,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			11 060,517
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor noi) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 249,22
						53,17
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	64,84	53,17

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 100,00	2 140,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	405,10	21,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,35	0,20
		<i>Total</i>	lei			31 489,057
		<b>3. Amenajarea bordurei</b>				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (Compresor mobil motor ardere interna cu simbolul 2912340002506 din norma de exclus)	m3			525,11 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	320,94	369,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,35	1,54
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	215,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			10 806,714
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15	m			245,52 43,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,72
	2663102100001-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	0,0450	1 250,13	56,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,35	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	145,00	145,73
		<i>Total</i>	lei			84 211,902
		<b>4. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrororire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm LA30 h=10 cm	m3			623,47 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	0,2030	320,94	65,15
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	320,94	391,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,35	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	384,35	99,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	241,70	3,63
		<i>Total</i>	lei			96 638,002
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32/ 0-4 mm LA30 h=5cm	m3			656,47 51,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	64,84	51,87
	1421102200525-0	Nisip sortat - savura de calcar fr. 0-4 mm	m3	0,2570	125,00	32,12
	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 mm LA30	m3	0,1020	320,94	32,74
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2700	320,94	407,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,35	3,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	384,35	99,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	241,70	6,04
		<i>Total</i>	lei			50 876,346
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			9 681,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			9 681,670
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70, executata la	m2			245,76

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud)				2,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,84	3,89
	111100010001310	Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4, bitum 50/70	t	0,1410	1 621,00	228,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	384,35	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,82	3,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	lei			380 934,577
13	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			9 681,67
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		Total	lei			4 840,835
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud)	m2			173,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Beton asfaltic cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 721,00	161,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	384,35	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,82	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		Total	lei			269 618,472
15	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma Db16H) conform proiectului	t			1 721,00
	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA16 rul, bitum 50/70	t	1,0000	1 721,00	1 721,00
		Total	lei			8 002,650

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

