

ACT DE INSTALARE

nr. 21 din 12.05.2023

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. M. Sadoveanu 26/3

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. M. Sadoveanu 26/3, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 от 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMON



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat S.S. [Signature]

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21

str. M. Sadoveanu 26/3

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61
				596,07

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	957,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	671,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	286,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	0,45
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			3,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	1,068
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,977
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	84,97	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	24,60	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	14,76	0,01
3	Tse04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			358,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	0,07
4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			43,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
						77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(functia, semnatura, numele, prenumele)



ACT DE INSTALARE
nr. 22 din 12.05.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. N. Zelinski 5/3

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. N. Zelinski 5/3, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 ot 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Șef al DAM, Vasile FEROS

Verificat 28.07.2023 - B. C. J.

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr. 7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

str. N. Zelinski 5/3

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61
				596,07



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Intocmit

Verificat

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACT DE INSTALARE
nr. 23 din 23.05.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **str. Traian 18/1**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **str. Traian 18/1**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 ot 3 august 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



L.S.
Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat S.S. [Signature] - P. [Signature]

**Echipeamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23

str. Traian 18/1

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			184,041
		<i>TOTAL</i>				1 453,290
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61 596,07

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 23

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61

Intocmit

Verificat



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	957,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	671,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	286,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	0,45
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			3,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	1,068
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,977
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,01
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	0,00
4	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	0,00
						77,40

APROBAT:

Intocmit
Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

ACT DE INSTALARE

nr. 24 din 30.05.2023

a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: str. A. Doga 28/4

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: str. A. Doga 28/4, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 от 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Şef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SSGZA - [Signature]

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24

str. A. Doga 28/4

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61
				596,07

Intocmit



Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Intocmit
Verificat

Director Vladimir SMIRNOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului						
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF: h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit
Director Vladimir SMIRNOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

ACT DE INSTALARE
nr. 25 din 12.06.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **str. Zadnipru 19/3**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **str. Zadnipru 19/3**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 ot 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director

Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef

Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SSUZA - P. Jf

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25

str. Zadnipru 19/3

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		<i>TOTAL</i>				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		<i>TOTAL</i>				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			184,041
		<i>TOTAL</i>				1 453,290
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61 596,07

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit
Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

ACT DE INSTALARE
nr. 26 din 19.06.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **str. Albisoara 64**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **str. Albisoara 64**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 or 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director

Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef

Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SS22A - P. Alf

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26

str. Albisoara 64

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			184,041
		<i>TOTAL</i>				1 453,290
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61 596,07



Intocmit

Verificat

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACT DE INSTALARE
nr. 27 din 19.06.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **bd. Moscova 20**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **bd. Moscova 20**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 ot 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat *SSV* *[Signature]*

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27

bd. Moscova 20

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61
				596,07

Intocmit

Verificat



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Intocmit

Verificat

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43.750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

ACT DE INSTALARE
nr. 28 din 17.07.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **str. Gradinilor 21**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **str. Gradinilor 21**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 ot 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SSUZA - P. I. J.

**Echipeamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28

str. Gradinilor 21

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei		1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %		308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 848,61
					596,07

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61



Intocmit

Verificat

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	957,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	671,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	286,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	0,45
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			3,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	1,068
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,977
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	84,97	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	24,60	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	14,76	0,01
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			358,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	0,07
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			43,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 29 din 17.07.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **str. I. Vieru 3**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **str. I. Vieru 3**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 от 3 august 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gârduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat 8807A - D. S. J.

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29

str. I. Vieru 3

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61
				596,07

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 29

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61

Intocmit

Verificat

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,068
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,76	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit
Director Vladimir SMIRNOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Sef Ion BURDIUMOV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACT DE INSTALARE
nr. 30 din 17.07.2023
a echipamentelor de joacă pentru copii
pe adresa: **bd. Stefan cel Mare 64**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat echipamentele de joacă pentru copii, conform tabelului, la adresa: **bd. Stefan cel Mare 64**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii, în baza contractului nr. №39-CA/22 OT 3 august 2022.

Echipe instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca	Buc.	1	136 676,00
2	Leagăn dublu	Buc.	1	14 877,00
3	Leagăn dublu	Buc.	1	23 584,00
4	Dale de cauciuc	m2	6	4 136,00
5	Gărduț	m.l.	42	50 797,00
6	Pietriș de râu	m3	10	4 838,39
7	Panou informativ	Buc.	1	2 120,00
8	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	1	1 848,61
Total:				238 877,00

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir SMIRNOV



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Sef
Ion BURDIUMOV



Coordonat:

Șef al DAM, Vasile EFROS

Verificat SS VZA - [Signature]

**Echipe de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30

bd. Stefan cel Mare 64

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,5000	961,812 957,612	480,906 478,806
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,0000	1,068 0,977	128,160 117,258
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	43,750 0,000	52,500 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000	77,400 0,000	464,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		Total Pregatirea si amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				1 125,966 596,064
		<i>Total</i>	Lei			1 125,966
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			143,055
		TOTAL				1 269,021
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			0,177
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			0,051
		TOTAL				1 269,249

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			184,041
		TOTAL				1 453,290
		Beneficiu de deviz	6 %			87,197
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 540,487 596,064

		Total	Lei	1 540,51
		Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 848,61 596,07

Intocmit



Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipamente de joacă (inclusiv
instalarea și amenajarea) în curțile de
bloc**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 30

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 848,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	84,97	25,491
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9600	84,97	81,571
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6850	84,97	143,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
Total manopera						596,07

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0742	14,76	1,095
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0494	24,60	1,215
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,225
Total materiale de construcții						2,54

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0240	358,00	8,592
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750	25,00	1,875
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	350,00	52,500
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	300,00	464,400
Total utilaje de construcții						527,37

Total	Lei	1 540,51
Taxa de valoare adaugata	20 %	308,10

Total deviz:

1 848,61

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pregatirea si amenajarea teritoriului				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			961,812
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	957,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			671,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3700	84,97	286,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	22,50	0,45
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	0,1500	25,00	3,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om			1,068
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0080	84,97	0,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0025	84,97	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,0004	24,60	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	m3	0,0006	14,76	0,01
			h-ut	0,0002	358,00	0,07
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40

APROBAT:

Intocmit

Director Vladimir SMIRNOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Sef Ion BURDIUMOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

