

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a acoperișului Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Basarabeasca, s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca (denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		06	07
	<b>1. Demontari</b>		
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Coeficientul la manopera 0.5		
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate		
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frantoane		
4	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
5	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment		
6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m		
7	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 3		
8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km		
	<b>2. Centuri, grinzi</b>		
9	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse		
10	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A240		
11	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A500		
12	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv		
13	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, asezat pe uscat resursa. Strat hidroizolant sub elemnte de lemn. Resursa lemne filer nu se folosesc se exclud.		
	<b>3. Acoperis</b>		

14	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic		
15	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic		
16	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.		
17	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.		
18	Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite.		
19	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite prevopsita si lambriuri 12mm clasa A pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m, inclusiv aterala. Se exclude prevazul.		
20	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.		
21	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).		
22	Bariera de protectie si parazapada livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0.015 t, asamblate cu suruburi Se exclud carbura de calciu si oxigen		
23	Scara de acces la acoperis si sub acoperis livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi		
24	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual		
25	Executarea lucarnelor in franton. total lemn de rasinoase 0.155 m <sup>3</sup> */o lucarna		
	<b>4. Planseul ultimul nivel</b>		
26	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de pelicola asezata pe uscat. Se exclud materialele bituminoase k salariu		
27	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala		
28	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala si ermetizat cu lenta adeziva norma 1.5 m/m <sup>2</sup> Se exclud spilci		
29	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase		
30	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual		

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Сепреї Рости**

Functia în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL ROST.Company**