

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a tavanului salii festive a Casei de cultura din s. Ciuciuleni

(denumirea lucrărilor)			
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		60 de zile	
0	Organizare de șantier		
1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
2	Demontari: captuseli din placi de gfips la tavane suspendate		
3	Demontari: lambriuri la pereti tavane din lemn		
4	Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite simple		
5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m		
6	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 3		
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km		
8	Elemente metalice Profile 60*20*3 montate peste 2.0m pe partea inferioara a fermelor pentru sustinerea tavanului 8 bare *26.8m*2.54 kg/ml		
9	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un		

	strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual		
10	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata, montata pe profile de tabla zincata UD 28-27 grosimea de 0.6mm peste 400mm norma 2.5m la m2		
11	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de bariera vaporii tip Eurovent Dachmaster 120g/m2		
12	Strat termoizolator la tavan, din placi din vata minerala tip OBID LS grosimea 150mm densitatea 25kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/mk incombustibil standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM.pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %		
13	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. se adauga banda lipiceasa Norma 0.1buc (role) /m2 Material marunt=1,0300		
14	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat		
15	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton,		

	grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat		
16	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (rusturi colturi intersectii)		
17	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
18	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
19	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
20	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual		

Semnata: semnatura electronica Nume:
Ecaterina COLIBAUERDE
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***