

Antreprenor **SRL "MONTEX-GAZ"**
(denumirea)

Investitor **SA "DARNIC-GAZ"**
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea sistemului de
aprovizionare cu apa in localitatea Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **8 408 149,05 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe **AUGUST** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4.1. Retele de alimentare cu apa				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	28,260	631,40 0,00	17 843,36 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,600	1 325,78 0,00	6 098,59 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	95,400	68,62 68,62	6 545,91 6 545,91
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	1,330	693,11 0,00	921,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Încărcarea și încărcarea pământului în autovehicol)				
6	TsI50A7	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 7 km	t	143,000	21,14 0,00	3 023,27 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,430	98,76 20,76	141,23 29,69
8	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuală, H= 0.3 m)	m3	1 353,000	17,87 17,87	24 184,33 24 184,33
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv. (Compactarea manuală)	m3	1 353,000	43,45 43,25	58 781,09 58 510,49
10	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	27,100	194,02 0,00	5 257,94 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se	100 m3	27,100	848,04 508,56	22 981,92 13 782,01

1	2	3	4	5	6	7
		din pamint coeziv				
		Total	Lei			145 779,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				145 779,48 103 052,43
		1.2. Conducte si armaturi				
		1.2.1. Armaturi				
12	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=300 mm)	buc	1,000	22 746,14 95,14	22 746,14 95,14
13	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=200 mm)	buc	1,000	7 740,48 57,66	7 740,48 57,66
14	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=150 mm)	buc	45,000	4 790,36 40,36	215 566,29 1 816,29
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu flanse, D=100 mm)	buc	48,000	2 731,71 31,71	131 122,22 1 522,22

1	2	3	4	5	6	7
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Kit bransament pentru tevi din PEID, D=110 mm x 1 1/4")	buc	1,000	$\frac{4\,931,71}{31,71}$	$\frac{4\,931,71}{31,71}$
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=200 mm - 200 mm)	buc	2,000	$\frac{4\,633,44}{33,45}$	$\frac{9\,266,89}{66,89}$
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=160 mm - 150 mm)	buc	51,000	$\frac{2\,833,44}{33,44}$	$\frac{144\,505,58}{1\,705,58}$
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=110 mm - 100 mm)	buc	51,000	$\frac{1\,833,44}{33,44}$	$\frac{93\,505,58}{1\,705,58}$
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=90 mm - 80 mm)	buc	2,000	$\frac{1\,663,44}{33,45}$	$\frac{3\,326,89}{66,89}$

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din PEID, D=63 mm - 50 mm)	buc	2,000	$\frac{1\ 233,44}{33,45}$	$\frac{2\ 466,89}{66,89}$
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din fonta, D=150 mm - 150 mm)	buc	3,000	$\frac{33,44}{33,44}$	$\frac{100,33}{100,33}$
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din fonta, D=100 mm - 100 mm)	buc	3,000	$\frac{2\ 883,44}{33,44}$	$\frac{8\ 650,33}{100,33}$
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=63 mm - 2")	buc	2,000	$\frac{123,44}{33,45}$	$\frac{246,89}{66,89}$
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=150 mm)	buc	6,000	$\frac{6\ 805,27}{106,67}$	$\frac{40\ 831,63}{640,03}$
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1,000	$\frac{4\ 374,72}{51,32}$	$\frac{4\ 374,72}{51,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)				
39	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=200 mm)	buc	1,000	$\frac{4\,752,32}{106,67}$	$\frac{4\,752,32}{106,67}$
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=150 mm)	buc	7,000	$\frac{3\,156,12}{51,32}$	$\frac{22\,092,82}{359,22}$
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	5,000	$\frac{1\,925,12}{51,32}$	$\frac{9\,625,59}{256,59}$
46	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm)	buc	6,000	$\frac{2\,984,47}{106,67}$	$\frac{17\,906,83}{640,03}$
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	1,000	$\frac{1\,196,92}{51,32}$	$\frac{1\,196,92}{51,32}$
54	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc	1,000	$\frac{17\,782,83}{106,67}$	$\frac{17\,782,83}{106,67}$

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=300 mm)			147,03	147,03
55	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=200 mm)	buc	1,000	$\frac{10\ 160,67}{106,67}$	$\frac{10\ 160,67}{106,67}$
56	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=150 mm)	buc	25,000	$\frac{9\ 236,67}{106,67}$	$\frac{230\ 916,78}{2\ 666,78}$
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Compensator de montaj din fonta, D=100 mm)	buc	21,000	$\frac{8\ 714,52}{51,32}$	$\frac{183\ 004,87}{1\ 077,67}$
61	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=200 mm - 150 mm)	buc	2,000	$\frac{2\ 495,07}{106,67}$	$\frac{4\ 990,14}{213,34}$
62	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=150 mm - 100 mm)	buc	8,000	$\frac{1\ 436,07}{106,67}$	$\frac{11\ 488,57}{853,37}$

1	2	3	4	5	6	7
63	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=150 mm - 80 mm)	buc	3,000	1 355,07 106,67	4 065,21 320,01
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flansa, D=100 mm - 80 mm)	buc	3,000	1 045,92 51,32	3 137,75 153,95
84	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa redusa compresiune PEID100, D=63 mm x 25 mm)	buc	1,000	209,44 33,44	209,44 33,44
87	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=160 mm)	buc	2,000	758,68 104,94	1 517,36 209,88
88	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru	buc	5,000	400,28 87,64	2 001,42 438,22

1	2	3	4	5	6	7
		ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot injectat PEID100, 90 grade, D=110 mm)				
90	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PEID100, 60 grade, D=160 mm)	buc	3,000	1 013,84 104,94	3 041,52 314,82
91	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PEID100, 60 grade, D=110 mm)	buc	5,000	658,28 87,64	3 291,42 438,22
		Total	Lei			1 220 565,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 220 565,03 16 480,98
		1.2.2. Conducte				
117	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de	m	2 319,000	335,29 9,57	777 543,27 22 196,45

1	2	3	4	5	6	7
		protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=160 mm)				
118	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=110 mm)	m	2 330,000	188,31 16,03	438 761,09 37 348,69
121	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=63 mm)	m	176,000	66,96 3,11	11 784,72 548,00
122	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PEID 100 RC cu strat de protectie exfoliabil din PP, PE100, PN10, SDR 17, D=50 mm)	m	15,000	46,90 3,11	703,49 46,71
124	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	5 130,000	0,60 0,00	3 078,00 0,00
125	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	6,700	1 459,09 491,84	9 775,88 3 295,33
127	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 504,000	10,96 4,61	71 302,05 30 001,65
128	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,	m	9 397,000	8,59 4,04	80 684,52 37 928,17

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
131	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	454,000	1,17 0,43	529,75 194,78
132	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	10 520,000	0,97 0,36	10 230,62 3 760,82
133	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 322,000	0,65 0,24	1 500,94 548,92
136	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 315 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=315 mm)	m	246,400	328,00 16,03	80 820,30 3 949,66
137	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 250 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=250 mm)	m	337,000	232,56 16,03	78 371,68 5 402,56
139	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=160 mm)	m	9,000	96,47 16,03	868,19 144,27
142	Pret de piata	Inel distantier, D=160 mm	buc	20,000	25,01 0,00	500,20 0,00
143	Pret de	Inel distantier, D=110 mm	buc	200,000	25,00	5 000,07

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
144	Pret de piata	Inel distantier, D=90 mm	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
		Total	Lei			1 571 529,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 571 529,77 145 366,01
		Total	Lei			2 792 094,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 792 094,80 161 846,99
		1.3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.3.1. Drum din asfalt, L=18 292 m				
149	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8 402,000	33,50 16,72	281 436,75 140 493,20
150	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	256,630	123,84 92,26	31 780,29 23 675,66
151	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,560	723,80 0,00	1 852,93 0,00
155	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	782,000	117,31 6,92	91 736,33 5 410,81
156	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	782,000	117,33 6,92	91 751,31 5 410,81
		Total	Lei			498 557,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				498 557,61 174 990,48
		1.3.2. Drum din pietris, L=11 358 m				

1	2	3	4	5	6	7
160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	895,000	94,04 57,08	84 168,84 51 089,64
		Total	Lei			84 168,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 168,84 51 089,64
		1.3.3. Transportarea gunoiului				
161	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	22,170	693,01 0,00	15 363,96 0,00
162	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	4 024,000	21,14 0,00	85 075,47 0,00
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	22,170	98,76 20,76	2 189,44 460,18
		Total	Lei			102 628,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 628,87 460,18
		Total	Lei			685 355,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				685 355,32 226 540,30
		Total	Lei			3 623 229,60
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			117 945,53
		Transport materiale	4 %			106 664,47
		Total				3 847 839,60
		Cheltuieli de regie	10 %			384 783,96
		Total				4 232 623,56

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			211 631,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 444 254,74 491 439,72
		2. 4.2. Constructia caminelor de vizare				
		2.1. Terasamente camine				
165	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,800	631,40 0,00	6 187,72 0,00
166	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,500	118,78 118,78	6 235,93 6 235,93
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol	100 m3	5,220	693,00 0,00	3 617,46 0,00
168	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	874,500	16,43 0,00	14 368,03 0,00
169	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,220	98,75 20,75	515,50 108,34
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	503,000	17,87 17,87	8 990,92 8 990,92

1	2	3	4	5	6	7
171	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	503,000	43,45 43,25	21 852,84 21 752,24
		Total	Lei			61 768,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 768,40 37 087,43
		2.2. Executarea caminelor				
179	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 346.00 kg)	m3	2,600	1 177,93 555,84	3 062,61 1 445,19
180	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIQ 15	buc	2,000	1 230,00 0,00	2 460,00 0,00
181	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-6	buc	2,000	670,00 0,00	1 340,00 0,00
182	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	2,000	833,33 0,00	1 666,66 0,00
183	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIPI 1-15-1	buc	2,000	1 225,00 0,00	2 450,00 0,00
184	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. KIQO-1(0,02 m3)				
185	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m. KIQ7-3 (0,06 m3)	buc	2,000	<u>200,00</u> 0,00	<u>400,00</u> 0,00
186	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 1771.52 kg)	m3	95,460	<u>1 137,80</u> 509,71	<u>108 614,21</u> 48 657,31
187	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQD-20	buc	43,000	<u>2 600,00</u> 0,00	<u>111 800,00</u> 0,00
188	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQ-20-9	buc	43,000	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>86 000,00</u> 0,00
189	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQ-20-6	buc	43,000	<u>1 300,00</u> 0,00	<u>55 900,00</u> 0,00
190	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQPI-20-1	buc	43,000	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>107 500,00</u> 0,00
191	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQO-1(0,02 m3)	buc	43,000	<u>125,00</u> 0,00	<u>5 375,00</u> 0,00
192	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. KIQ 7-	buc	43,000	<u>200,00</u> 0,00	<u>8 600,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3				
193	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri- 249.12 kg)	m3	25,340	1 120,41 509,72	28 391,12 12 916,19
194	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLI-25 (0,99 m3)	buc	7,000	3 000,00 0,00	21 000,00 0,00
195	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLI-25-5 (0,53 m3)	buc	21,000	2 700,00 0,00	56 700,00 0,00
196	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLIPI-25-1(0,96 m3)	buc	7,000	2 700,00 0,00	18 900,00 0,00
197	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLIQO-1(0,02 m3)	buc	7,000	125,00 0,00	875,00 0,00
198	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m. KLI7-3 (0,06 m3)	buc	7,000	200,00 0,00	1 400,00 0,00
199	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,8 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri - 162.40 kg)	m3	4,020	1 159,39 509,72	4 660,76 2 049,06
200	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	1,000	3 300,00	3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,8 m. P-1 (0,9 m3)			0,00	0,00
201	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,8 m. CTR-1 (0,97 m3)	buc	2,000	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
202	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,8 m. P-1 cu gaura (0.85 m3)	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
203	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,8 m. KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
204	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,8 m. KIQ7-3 (0,06 m3)	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
205	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 455,920	11,00 0,00	16 015,12 0,00
206	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 # 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	21,000	2 000,00 0,00	42 000,00 0,00
207	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	27,000	2 000,00 0,00	54 000,00 0,00
208	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu	t	2,220	946,05 371,34	2 100,24 824,37

1	2	3	4	5	6	7
		vanguri din otel)				
209	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	8,600	390,74 57,08	3 360,40 490,92
210	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (pereu)	m3	6,240	1 439,22 491,84	8 980,71 3 069,07
		Total	Lei			767 026,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				767 026,83 69 452,11
		Total	Lei			828 795,23
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			25 569,49
		Transport materiale	4 %			26 158,33
		Total				880 523,05
		Cheltuieli de regie	10 %			88 052,30
		Total				968 575,35
		Beneficiu de deviz	5 %			48 428,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 017 004,12 106 539,54
		3. 4.3. Montarea hidrantilor				
		3.1. Valoare utilajului				
211	Pret de piata	Hidrant din fonta subteran, D=100 mm, h=1000 mm	buc	26,000	11 000,00 0,00	286 000,00 0,00
		Total	Lei			286 000,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			3 432,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 432,00
		3.2. Lucrari de montare				
213	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1000m (Hidrant subteran,	buc	26,000	185,10 153,38	4 812,51 3 987,77

1	2	3	4	5	6	7
		D=100mm, H=1000mm)				
		Total	Lei			4 812,51
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			957,06
		Transport materiale	4 %			32,99
		Total				5 802,56
		Cheltuieli de regie	76 %			3 030,71
		Total				8 833,27
		Beneficiu de deviz	5 %			441,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 274,94 3 987,77
		3.3. Lucrari de instalatii				
216	Pret de piata	Picior pentru hidrant din fonta, D=100 mm	buc	26,000	1 650,00 0,00	42 900,00 0,00
218	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala din fonta pentru hidrant subteran)	buc	26,000	2 244,19 69,19	58 348,99 1 798,99
219	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet din fonta cu sertar cauciucat cu socket, D=100 mm)	buc	26,000	4 656,71 31,71	121 074,54 824,54
221	AcB14A	Garnitura de manevra, pentru vane montate subteran in pamint. (Cutie stradala din fonta pentru robinet si tija telescopica)	buc	26,000	2 144,19 69,19	55 748,99 1 798,99
222	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor din fonta cu flansa pentru conducte din	buc	26,000	1 909,52 51,32	49 647,45 1 334,25

1	2	3	4	5	6	7
		PEID, D=110 mm - 100 mm)				
225	GD53G1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Teu redus din PEID, D=200 mm-110mm	buc	2,000	2 450,57 115,32	4 901,14 230,64
226	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Teu redus din PEID, D=160 mm - 110 mm)	buc	13,000	1 422,39 52,47	18 491,08 682,12
227	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Teu egal din PEID, D=110 mm)	buc	12,000	390,14 43,82	4 681,70 525,86
229		Masuri si incercari ale instalatiilor executate, testare, reglare, conectare, pornire(pentru toate lucrarile)	set	0,590	20 039,00 20 039,00	11 823,01 11 823,01
		<i>Total</i>	Lei			367 616,90
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 564,42
		<i>Transport materiale</i>	4 %			13 872,97
		<i>Total</i>				386 054,29

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			38 605,43
		Total				424 659,72
		Beneficiu de deviz	5 %			21 232,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				445 892,71 19 018,40
		Total	Lei			744 599,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				744 599,65 23 006,17
		6. 4.6. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		6.1. Lucrari de terasament				
266	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	22,000	1 325,78 0,00	29 167,16 0,00
267	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	109,700	118,78 118,78	13 030,12 13 030,12
268	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	223,700	127,42 35,17	28 504,39 7 868,11
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	2,430	693,06 0,00	1 684,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	359,700	9,92 0,00	3 568,26 0,00
271	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,430	99,82 20,76	242,57 50,45
272	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.(Astuparea manuala)	m3	2 080,000	17,87 17,87	37 179,17 37 179,17
273	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 080,000	43,45 43,24	90 365,60 89 949,60
		Total	Lei			203 741,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 741,41 148 077,45
		6.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		6.2.1. Conducte si armaturi				
274	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	2 378,000	12,14 3,11	28 870,45 7 404,24
276	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu	buc	44,000	958,44 33,44	42 171,48 1 471,48

1	2	3	4	5	6	7
		colier PEID, D=200 mm x 25 mm)				
277	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=160 mm x 25 mm)	buc	103,000	583,44 33,44	60 094,61 3 444,61
278	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=110 mm x 25 mm)	buc	458,000	443,44 33,44	203 096,80 15 316,80
284	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	1 015,000	32,18 20,18	32 663,72 20 483,72
285	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")	buc	1 015,000	33,18 20,18	33 678,72 20 483,72
		Total	Lei			400 575,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				400 575,78 68 604,57
		Total	Lei			400 575,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				400 575,78 68 604,57
		6.3. Executarea caminelor				
		6.3.1. Terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
286	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,810	631,37 0,00	3 036,88 0,00
287	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,000	118,78 118,78	2 850,71 2 850,71
288	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	399,500	17,87 17,87	7 140,90 7 140,90
289	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	399,500	50,36 50,16	20 120,50 20 040,60
290	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	114,100	17,87 17,87	2 039,49 2 039,49
		Total	Lei			35 188,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 188,48 32 071,70
		6.3.2. Montarea caminelor				

1	2	3	4	5	6	7
291	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	450,000	2 500,00 0,00	1 125 000,00 0,00
		Total	Lei			1 125 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 125 000,00
		Total	Lei			1 160 188,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 160 188,48 32 071,70
		6.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		6.4.3. Transportarea gunoiului				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	1,050	693,14 0,00	727,80 0,00
305	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	202,000	9,92 0,00	2 003,84 0,00
306	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,050	98,76 20,76	103,70 21,80
		Total	Lei			2 835,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 835,34 21,80
		Total	Lei			2 835,34
		Total capitol:				2 835,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21,80
		<i>Total</i>	Lei			1 767 341,01
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			59 706,12
		<i>Transport materiale</i>	4 %			59 124,24
		<i>Total</i>				1 886 171,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			188 617,13
		<i>Total</i>				2 074 788,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			103 739,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 178 527,93 248 775,52
		7. 4.7. Conectari individuale (bransamente) de capat				
		7.1. Lucrari de terasament				
308	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,280	1 325,57 0,00	371,16 0,00
309	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,520	118,77 118,77	180,53 180,53
310	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip)	m3	3,400	127,42 35,17	433,24 119,59
311	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	29,080	17,87 17,87	519,80 519,80

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu.(Astuparea manuala)				
312	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	29,080	43,44 43,24	1 263,38 1 257,56
313	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,440	17,87 17,87	61,47 61,47
		<i>Total</i>	Lei			2 829,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 829,58 2 138,95
		7.2. Conectari individuale (bransamente) direct din conducta				
		7.2.1. Conducte si armaturi				
314	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PEID 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)	m	80,000	12,14 3,11	971,25 249,09
315	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1/2")	buc	8,000	32,18 20,18	257,45 161,45
316	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville	buc	8,000	33,18 20,18	265,45 161,45

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2")				
		Total	Lei			1 494,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 494,15 571,99
		Total	Lei			1 494,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 494,15 571,99
		7.3. Executarea caminelor				
		7.3.1. Terasamente				
317	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	631,33 0,00	37,88 0,00
318	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	118,77 118,77	35,63 35,63
319	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea)	m3	4,500	17,88 17,88	80,44 80,44
320	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,500	50,36 50,16	226,64 225,74

1	2	3	4	5	6	7
321	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,300	17,88 17,88	23,24 23,24
		Total	Lei			403,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				403,83 365,05
		7.3.2. Montarea caminelor				
322	Pret de piata	Camin bransament termoizolat complet echipat (camin din polietilena termoizolat, apometru dotat cu modul pentru posibilitatea instalarii sistemului centralizat de evidenta, filtru, supapa de sens, capac, etc.)	buc	5,000	2 500,00 0,00	12 500,00 0,00
		Total	Lei			12 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 500,00
		Total	Lei			12 903,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 903,83 365,05
		7.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		7.4.1. Drum din asfalt, L=20 m				
323	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,000	33,50 16,72	1 339,86 668,86
324	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,680	123,84 92,25	84,21 62,73
		Total	Lei			1 424,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 424,07 731,59
		7.4.3. Transportarea gunoiului				
335	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,050	696,00 0,00	34,80 0,00
336	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	9,350	9,91 0,00	92,69 0,00
337	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	98,80 20,80	4,94 1,04
		Total	Lei			132,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				132,43 1,04
		Total	Lei			1 556,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 556,50 732,63
		7.5. Altele				
338		Masuri si incercari ale instalatiilor executate, testate, reglare, conectare, pornire(pentru toate lucrarile)	set	1,000	262,00 262,00	262,00 262,00
		Total	Lei			262,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				262,00 262,00
		Total	Lei			19 046,06
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			976,95
		Transport materiale	4 %			550,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total				20 573,68
		Cheltuieli de regie	10 %			2 057,38
		Total				22 631,06
		Beneficiu de deviz	5 %			1 131,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 762,61 4 070,62

		Total	Lei	8 408 149,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		8 408 149,05
				873 831,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "MONTEX-GAZ"
 (denumirea)

Investitor
SA "DARNIC-GAZ"
 (denumirea)

Director Mereacre Dan
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director Mereacre Filaret
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

