

Antreprenor SRL Reform Constructs
 (denumirea)

Investitor SRL Etalon Construct
 (denumirea)

Obiect **IP Gimnaziul Valeriu Hanganu
 s.Cociulia**

Valoarea lucrarilor executate

205 000 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala Sportiva				
		1.1. Lucrari de reparatie a incalzirii				
1	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	46,000	$\frac{69,69}{38,24}$	$\frac{3\ 205,87}{1\ 758,88}$
2	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	16,000	$\frac{65,44}{33,99}$	$\frac{1\ 047,11}{543,81}$
3	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din	buc	4,000	$\frac{47,03}{28,04}$	$\frac{188,12}{112,16}$

1	2	3	4	5	6	7
8	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc	2,000	$\frac{207,91}{23,79}$	$\frac{415,83}{47,58}$
9	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	4,000	$\frac{129,81}{8,50}$	$\frac{519,23}{33,99}$
10	IB07D	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de peste 1800 mm (Радиаторы из стальных труб для ванной комнаты, высотой более 1800 мм)	buc	4,000	$\frac{5\ 639,73}{169,94}$	$\frac{22\ 558,92}{679,76}$
11	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2)	m2	52,000	$\frac{51,43}{45,03}$	$\frac{2\ 674,57}{2\ 341,77}$
12	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на растяжение-сжатие и функционирование систем	m2	52,000	$\frac{39,94}{39,94}$	$\frac{2\ 076,67}{2\ 076,67}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 022,07
		Inclusiv salariu				1 945,15
		2.1.2. Lucrari de reparatie				
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	44,580	$\frac{182,92}{144,35}$	$\frac{8\ 154,36}{6\ 435,17}$
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	13,670	$\frac{161,66}{128,52}$	$\frac{2\ 209,96}{1\ 756,86}$
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,100	$\frac{1\ 682,86}{152,94}$	$\frac{3\ 534,01}{321,18}$
21	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами,	m2	13,670	$\frac{468,32}{211,55}$	$\frac{6\ 401,93}{2\ 891,94}$

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
26	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,000	$\frac{559,92}{92,61}$	$\frac{1\ 119,84}{185,23}$
27	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO3, меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке)	m2	13,670	$\frac{78,45}{29,74}$	$\frac{1\ 072,44}{406,50}$
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				40 546,96 18 674,42
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				42 569,03 20 619,57
		2.2. Vestiar Fete				
		2.2.1. Lucrari de demolare				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti	m2	44,580	$\frac{23,76}{22,93}$	$\frac{1\ 059,18}{1\ 022,40}$
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	13,670	$\frac{23,76}{22,93}$	$\frac{324,80}{1\ 022,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		петли в зданиях высотой до 35 м)				
35	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	13,670	468,32 211,55	6 401,93 2 891,94
36	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	44,580	381,12 140,20	16 990,21 6 250,14
37	RpEE03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2)	m	18,000	38,99 19,54	701,86 351,78
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	114,47 22,94	114,47 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке)				
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				40 546,96 18 674,42
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				42 569,03 20 619,57
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				85 138,06 41 239,14

Total proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	123 374
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 281
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 064
	Cheltuieli de regie	14,00 %	19 980
	Beneficiu de deviz	5,00 %	8 134
	TVA	20,00 %	34 167
	TOTAL:		205 000
			51 169

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Reform Constructs)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(SRL Etalon Construct)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,356	45,82	16,32
35.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	1,09	17,44
36.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8,000	0,54	4,32
37.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	24,000	1,09	26,16
38.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,000	0,00	0,00
39.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,000	16,37	196,44
40.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,000	174,54	1 745,40
41.	2875274204000	Bratara fixare	buc	24,000	27,28	654,72
42.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,080	458,14	1 869,22
43.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	9,270	0,00	0,00
44.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,000	120,00	480,00
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,888	13,10	90,22
46.	4100126202818	Apa	m3	1,000	13,10	13,10
Total materiale de constructii						70 644

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,820	18,00	14,76
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,166	17,00	19,82
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,900	18,00	88,20
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,534	24,00	12,82
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	18,200	64,00	1 164,80
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,042	96,00	100,02
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,892	96,00	85,64
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	24,00	76,80
Total utilaje de constructii						1 561

Total:

Cheltuieli directe	lei	123 374
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 281
Cheltuieli de transport	10,00 %	7 064
Cheltuieli de regie	14,00 %	19 980
Beneficiu de deviz	5,00 %	8 134
TVA	20,00 %	34 167

Total deviz:

205 000

Intocmit

(SRL Reform Constructs)

(funcția, semnătura)

Verificat

(SRL Etalon Construct)

(funcția, semnătura)

