

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L-229
 G57 Ciuciulea -Dusmani-
 Limbenii Vechi , raionul
 Glodeni (Etapa III
 PC13+50.0....PC20+00.0)**

Valoarea lucrarilor executate **1,672,100.17 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari		U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valc inclusiv (col.5: (lei/L
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistemul rutier					
		1.1. Amenajarea sistemului rutier PC13+50- PC 20+00					
1	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4,0 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN +A1 h=0,16 m)	m3	454. 0000	<u>2,569.860</u> 327.134	<u>1,166,716.458</u> 148,519.063	
2	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	473. 0000	<u>22.925</u> 7.647	<u>10,843.431</u> 3,617.173	
3	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	530. 0000	<u>22.925</u> 7.647	<u>12,150.144</u> 4,053.069	
4	PD04A	Montarea ancorelor din	kg	560. 0000	<u>22.925</u>	<u>12,837.888</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		armatura neteda A240 diam 22 cu L=500 mm si pasul 300 mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)			7.647	4,282.488
5	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A500 diam 10 cu L=4200 - 5500 mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	560.0000	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{12,837.888}{4,282.488}$
6	PD04A	Montarea ancorelor din armatura Bp500 diam 4 mm cu L=500 mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m,)	kg	38.0000	$\frac{23.425}{7.647}$	$\frac{890.142}{290.597}$
7	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (Capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	863.0000	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{19,784.102}{6,599.620}$
8	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 mm cu L=4200-5500 mm si pasul 250 mm	kg	367.0000	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{8,413.401}{2,806.559}$
		<i>Total</i>	Lei			1,244,473.454
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,244,473.454 174,451.057
		<i>Total</i>	Lei			1,244,473.454
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,244,473.454 174,451.057

	<i>Total</i>	Lei	1,244,473.47
	Alocari in fondul social si	24 %	41,868.25

1	2	3	4	5	6	7	
		medicina					
		Total				1,286,341.72	
		Regie	6.2 %			79,753.19	
		Total				1,366,094.91	
		Beneficiu de deviz	2 %			27,321.90	
		Total				1,393,416.81	
		TVA	20 %			278,683.36	
						1,672,100.17	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					174,451.06

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

I.I. "Gamureac Alexandru"

Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)


(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

Consiliul Raional Glodeni

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L-229
 G57 Ciuciulea -Dusmani-
 Limbenii Vechi , raionul
 Glodeni (Etapa III
 PC13+50.0....PC20+00.0)**

Valoarea lucrarilor executate 270,397.39 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea podetelor (PC13+67,5: PC17+99.0)				
1	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	7.4200	344.128 344.128	2,553.433 2,553.433
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0.0742	855.256 0.000	63.460 0.000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	13.7300	8.323 0.000	114.268 0.000
4	TsC51B	Lucrari de descarcare.	100 m3	0.0742	175.485 30.580	13.021 2.269
5	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan	m3	4.7000	808.384 501.323	3,799.407 2,356.218

1	2	3	4	5	6	7
		cu aer comprimat (Darimarea constructiilor existente)				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0.0470	855.404 0.000	40.204 0.000
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11.7500	8.321 0.000	97.777 0.000
8	TsC51B	Lucrari de descarcare.	100 m3	0.0470	175.404 30.553	8.244 1.436
9	DI122 K=0.8	Demontarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3.0 m pentru edificii artificiale la drumuri (din norma sint excluse materialele) K=0.8	m3	20.5500	1,177.408 543.808	24,195.734 11,175.254
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0.2055	855.046 0.000	175.712 0.000
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (dăruirea de a se face așezarea în așezarea de 10 t la distanța de 3 km)	t	49.3200	9.463 0.000	466.721 0.000
12	TsC51B	Lucrari de descarcare.	100 m3	0.2055	175.377 30.599	36.040 6.288
13	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de	m3	6.8300	404.999 347.527	2,766.142 2,373.612

1	2	3	4	5	6	7
		piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (demolarea fundatiei)				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0.0683	855.139 0.000	58.406 0.000
15	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (dăiñîîđēđîăēă äđójà ààîñáîñăăēēē äđóçîîäúáîñîüđ 10 í à đàñîîîyîēă 2 ē)	t	16.3900	8.322 0.000	136.401 0.000
16	TsC51B	Lucrari de descarcare.	100 m3	0.0683	175.373 30.600	11.978 2.090
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Asternerea in spatele bordurii si taluzuri)	m3	13.8000	26.341 26.341	363.502 363.502
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Óîēîîäîēä äóàîēçēđîäáîîîē đäáîäēîē 150-200 ēä îñîîîē ññēääîäââēüîēē)	100 m3	0.1400	1,741.679 749.436	243.835 104.921

1	2	3	4	5	6	7
		ñëÿë 20-30 ñ ïëùëííë, ááç ñëëâëë èàæäíáí ñëÿ, óíëÿíáíëÿ áúñëÿÿðñÿ èç íáñáÿçíáí áðóíà)				
		<i>Total</i>	Lei			35,144.285
		Total capitol: Inclusiv salariu				35,144.285 18,939.023
		2. Constructia podetelor cadru 1.0 x 1.0 m PC17+99.00				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiera existenta h med=40cm	m3	6.0000	423.802 135.952	2,542.815 815.712
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0.0600	855.000 0.000	51.300 0.000
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	13.2000	8.323 0.000	109.860 0.000
22	TsC51B	Lucrari de descarcare.	100 m3	0.0600	175.250 30.583	10.515 1.835
23	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Executia covatei)	100 m3	0.0420	972.619 0.000	40.850 0.000
24	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1.8000	274.453 274.453	494.016 494.016
25	TsC54B	Strat de fundatie din	m3	2.5100	449.980	1,129.451

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm			84.120	211.142
26	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0.3 m)	m3	4.8700	2,237.031 271.054	10,894.341 1,320.034
27	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	66.8400	107.714 80.721	7,199.632 5,395.425
28	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500	kg	312.0000	22.925 7.647	7,152.538 2,385.958
29	DI119	Fabricare podet 1.0x1.0 m din beton monolit C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale	m3	10.8000	2,197.538 271.054	23,733.414 2,927.386
30	DI125	Montarea sectiilor podetului 1.0 x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((materialul este aplicat in norma precedenta) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D 1,0 m))	m3	10.8000	877.542 276.152	9,477.457 2,982.447
31	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	34.0000	107.717 80.721	3,662.378 2,744.531
32	PD04A	Montarea armaturilor d-12 A500	kg	120.0000	22.925 7.647	2,750.976 917.676
33	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	45.4000	22.925 7.647	1,040.785 347.187
34	DI119	Fabricare podet 1.2x1.0 m x0.12 m din beton monolit C30/37, XF4;	m3	2.3000	2,197.532 271.054	5,054.323 623.425

1	2	3	4	5	6	7
		XD3; XC4 la edificiile artificiale (Sectiuni de placi a podetului din beton monolit)				
35	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in norma precedenta)	m3	2.3000	949.517 492.826	2,183.890 1,133.500
36	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12.0000	107.717 80.721	1,292.604 968.658
37	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	63.4800	22.925 7.647	1,455.267 485.451
38	PD04A	Montarea armaturilor A500	kg	40.4800	22.925 7.647	927.996 309.563
39	DI119	Fabricare portal din beton monolit C30/37, XF4; la edificiile artificiale	m3	2.3000	2,298.787 271.054	5,287.211 623.425
40	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portalul este aplicat fara cost, costul lor este calculat in normele precedente)	m3	2.3000	877.555 276.153	2,018.376 635.151
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr 16-32mm	m3	0.1180	450.068 84.102	53.108 9.924
42	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	26.0000	107.717 80.721	2,800.642 2,098.759

1	2	3	4	5	6	7
43	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	102.7000	22.925 7.647	2,354.377 785.378
44	DI119	Fabricarea aripilor din beton monolit C30/37, XF4; la edificiile artificiale	m3	2.3000	2,298.787 271.054	5,287.211 623.425
45	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripele sint aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente)	m3	2.3000	877.555 276.153	2,018.376 635.151
46	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=20 cm	m3	0.4600	567.511 84.120	261.055 38.695
47	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	3.1000	22.925 7.647	71.067 23.707
48	PD04A	Montarea armaturilor A500	kg	124.0000	22.925 7.647	2,842.675 948.265
49	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton C30/37, XF4; h=25 cm	m3	1.7800	2,158.801 290.598	3,842.666 517.264
50	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	5.5000	107.756 80.721	592.658 443.968
51	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	113.2800	192.078 47.923	21,758.615 5,428.725
52	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	56.6400	351.264 98.565	19,895.593 5,582.733
53	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala,	t	0.1842	4,904.674 2,199.023	903.441 405.060

				5	6	7
54	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment CEM-I 42.5 R	m3	0.5000	<u>1,932.678</u> 271.054	<u>966.339</u> 135.527
55	DI119	Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale (Umplerea timpanilor cu beton)	m3	1.2000	<u>2,029.643</u> 271.054	<u>2,435.571</u> 325.265
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10 cm)	m3	1.2000	<u>408.873</u> 12.746	<u>490.647</u> 15.295
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15 m)	m3	6.0000	<u>461.198</u> 50.982	<u>2,767.189</u> 305.892
		<i>Total</i>				157,851.225
		Total capitol: Inclusiv salariu				157,851.225 43,645.555

		<i>Total</i>	Lei	192,995.60
		Alocari in fondul social si medicina	24 %	15,020.31
		<i>Total</i>		208,015.91
		Regie	6.2 %	12,896.99
		<i>Total</i>		220,912.90
		Beneficiu de deviz	2 %	4,418.26
		<i>Total</i>		225,331.16
		TVA	20 %	45,066.23
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		270,397.39 62,584.63

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

Investitor
Consiliul Raional Glodeni
(denumirea)

Consiliul Raional Glodeni



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L-229
 G57 Ciuciulea -Dusmani-
 Limbenii Vechi , raionul
 Glodeni (Etapa III
 PC13+50.0....PC20+00.0)**

Valoarea lucrarilor executate 1,163,039.23 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col 5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul rutier				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier PC13+50- PC 20+00				
1	DA19A K=2.0	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat hidroizolant din folie de polietilena 100mk - 2 straturi: K=2.0; Se aplica norma la resursa 1.05)	m2	4, 550. 0000	18.008 6.458	81,935.126 29,382.626
2	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4,0 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN +A1 h=0,16 m)	m3	284. 4900	2,569.859 327.134	731.099 236 93,066 493
3	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	296. 3000	22.925 7.647	6,792.618 2,265.895
4	PD04A	Montarea ancorelor din	kg	330. 7300	22.925	7,581.920

1	2	3	4	5	6	7
		armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)			7.647	2,529.192
5	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 22 cu L=500 mm si pasul 300 mm (Rost transversal de delatatie cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	349.1000	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{8,003.047}{2,669.672}$
6	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A500 diam 10 cu L=4200 - 5500 mm (Rost transversal de delatatie cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	343.4800	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{7,874.211}{2,626.695}$
7	PD04A	Montarea ancorelor din armatura Bp500 diam 4 mm cu L=500 mm (Rost transversal de delatatie cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m,)	kg	23.0000	$\frac{23.425}{7.647}$	$\frac{538.770}{175.888}$
8	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (apetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	539.7100	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{12,372.743}{4,127.324}$
9	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 mm cu L=4200-5500 mm si pasul 250 mm	kg	229.5000	$\frac{22.925}{7.647}$	$\frac{5,261.241}{1,755.055}$
		Total	Lei			861,458.912

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				861,458.912 138,598.840
	<i>Total</i>	Lei			861,458.912
	Total capitol: Inclusiv salariu				861,458.912 138,598.840

	Total	Lei		861,458.93
	Alocari in fondul social si medicina	24 %		33,263.72
	Total			894,722.65
	Regie	6.2 %		55,472.80
	Total			950,195.45
	Beneficiu de deviz	2 %		19,003.91
	Total			969,199.36
	TVA	20 %		193,839.87
				1,163,039.23
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			138,598.85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"


Investitor
Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Consiliul Raional Glodeni
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
(denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L-229 G57
Ciuciulea -Dusmani-Limbenii
Vechi , raionul Glodeni (Etapa III
PC13+50.0....PC20+00.0)**

Valoarea lucrarilor executate **596,528.24 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de terasament PC13+50.....PC20+00					
1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea rambleului)	100 m3	4.8500	<u>1,150.818</u> 0.000	<u>5,581.467</u> 0.000	
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Din norma de exclus Autobasculante, tonaj pina la 7 t)	100 m3	5.3800	<u>4,561.660</u> 3,228.860	<u>24,541.731</u> 17,371.267	
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	995.3000	<u>8.323</u> 0.000	<u>8,283.633</u> 0.000	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5.3800	<u>175.388</u> 30.589	<u>943.590</u> 164.570	
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului acostamente rambleiate)	100 m3	3.1200	<u>855.000</u> 0.000	<u>2,667.600</u> 0.000	
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	577.2000	<u>8.323</u> 0.000	<u>4,803.891</u> 0.000	

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 2 km				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleate)	100 m3	3. 1200	<u>1,150.812</u> 0.000	<u>3,590.533</u> 0.000
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor cu pamint vegetal h-10 cm)	100 m3	2. 2600	<u>741.000</u> 0.000	<u>1,674.660</u> 0.000
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	316. 4000	<u>8.323</u> 0.000	<u>2,633.318</u> 0.000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Asternerea pe taluzuri)	m3	226. 0000	<u>26.341</u> 26.341	<u>5,952.998</u> 5,952.998
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2. 2600	<u>1,741.681</u> 749.435	<u>3,936.198</u> 1,693.724
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	25. 2000	<u>826.227</u> 409.555	<u>20,820.910</u> 10,320.796
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Îiëëâëâ ääçîîîä òëäíäâë ñ öëñáđí)	100m2	25. 2000	<u>190.065</u> 56.080	<u>4,789.630</u> 1,413.221
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14. 1500	<u>1,150.818</u> 0.000	<u>16,284.075</u> 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		(4715.95m2)				
		Total	Lei			106,504.234
		Total capitol: Inclusiv salariu				106,504.234 36,916.576
		2. Sistemul rutier				
		2.1. Amenajarea sistemului rutier PC13+50- PC 20+00				
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.15m) strat de ranfonsare si egalizare	m3	212.4000	<u>461.198</u> 50.982	<u>97,958.521</u> 10,828.577
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	650.0000	<u>81.832</u> 13.595	<u>53,190.930</u> 8,836.880
17	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	650.0000	<u>24.912</u> 9.347	<u>16,192.605</u> 6,075.355
18	Pret de piata	Mastic bituminos (0,156'3)	kg	218.4000	<u>14.250</u> 0.000	<u>3,112.200</u> 0.000
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare)	m	503.3500	<u>81.832</u> 13.595	<u>41,190.224</u> 6,843.144
20	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	503.3500	<u>24.912</u> 9.347	<u>12,539.326</u> 4,704.661
21	Pret de piata	Mastic bituminos (0.02935 m3+0.302 m3)	kg	463.9000	<u>14.250</u> 0.000	<u>6,610.575</u> 0.000
22	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost	m	183.0400	<u>81.832</u> 13.595	<u>14,978.544</u> 2,488.465

1	2	3	4	5	6	7
		transversal de dilatare)				
23	Pret de piata	Material lemnos (scindura) cu L=7- 8,88 m, h=0,12m si grosimea 0,034	'3 de lemn	0.7250	<u>4,300.000</u> 0.000	<u>3,117.500</u> 0.000
24	Pret de piata	Capac din cauciuc	buc	610.0000	<u>1.800</u> 0.000	<u>1,098.000</u> 0.000
25	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	183.0400	<u>24.912</u> 9.347	<u>4,559.854</u> 1,710.820
26	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	389.0600	<u>14.250</u> 0.000	<u>5,544.105</u> 0.000
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8,0 m si L= 7.00 - 8.88 m)	m	503.3500	<u>81.832</u> 13.595	<u>41,190.224</u> 6,843.144
28	Pret de piata	Material lemnos (scindura) cu L=7- 8,88 m, h=40 mm	'3 de lemn	0.4027	<u>4,300.000</u> 0.000	<u>1,731.610</u> 0.000
29	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	503.3500	<u>24.912</u> 9.347	<u>12,539.326</u> 4,704.661
30	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	175.3500	<u>14.250</u> 0.000	<u>2,498.738</u> 0.000
		<i>Total</i>	Lei			318,052.282
		Total capitol: Inclusiv salariu				318,052.282 53,035.707
		<i>Total</i>	Lei			318,052.282
		Total capitol: Inclusiv salariu				318,052.282 53,035.707
		3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere PC13+50.....PC20+00				
31	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	6.0000	<u>614.342</u> 92.617	<u>3,686.054</u> 555.704
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din	buc	2.0000	<u>1,118.805</u> 37.387	<u>2,237.610</u> 74.774

1	2	3	4	5	6	7
		tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.13.2)				
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 3.23; 3.24)	buc	4.0000	<u>965.485</u> 37.387	<u>3,861.940</u> 149.548
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1,32,1; 1.32.2)	buc	2.0000	<u>1,385.785</u> 37.387	<u>2,771.570</u> 74.774
		Total	Lei			12,557.174
		Total capitol: Inclusiv salariu				12,557.174 854.800


	Total	Lei	437,113.72
	Alocari in fondul social si medicina	24 %	21,793.70
	Total		458,907.42
	Regie	6.2 %	28,452.26
	Total		487,359.68
	Beneficiu de deviz	2 %	9,747.19
	Total		497,106.87
	TVA	20 %	99,421.37
			<u>596,528.24</u>
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		90,807.08

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)

Consiliul Raional Glodeni
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional
Glodeni; Presedintele
Raionului Glodeni
(denumirea)

Obiect **Reparatii capitale la sistemul
rutier a drumurilor locale din
raionul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **324,258.29 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *Octombrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces in s. Viisoara				
		1.1. Consolidarea acostamentului la drumul de acces spre s. Viisoara (L=1500 m latime 0.7m stinga ; 1484 m latime 0.4 m -dreapta)				
1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime medie 0.7m)	m2	2,088.8000	33.76 2.69	70,515.71 5,626.29
2	DI116 K=6	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 6 cm K=6)	m2	-952.0000	15.12 0.00	-14,394.24 0.00
3	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	1,136.8000	12.60 0.00	-14,323.68 0.00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	89.5200	140.40 0.00	12,568.59 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Nivelarea marginii drumului pe partea stinga si dreapta cu executarea acostamentului)				
		<i>Total</i>	lei			54,366.38
		Total capitol: Inclusiv salariu				54,366.38 5,626.29
		1.2. Supralarjirea virajelor				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.14 m)	m3	11.8000	27.39 12.15	323.19 143.38
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.0118	718.64 0.00	8.48 0.00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	21.8000	5.10 0.00	111.28 0.00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din , piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.10m)	m3	8.4000	432.80 50.98	3,635.50 428.25
		<i>Total</i>	lei			4,078.45

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4,078.45 571.63
		1.3. Drum lateral dreapta				
9	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	0.8000	79.20 0.00	63.36 0.00
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 120 mm ;)	m3	9.6000	387.93 56.93	3,724.09 546.53
		<i>Total</i>	lei			3,787.45
		Total capitol: Inclusiv salariu				3,787.45 546.53
		<i>Total</i>	lei			62,232.28
		Total capitol: Inclusiv salariu				62,232.28 6,744.45
		2. Reparatia podului s. Struzovca , str.Stefan cel Mare si Sfint 72-74 PC34+20.0)				
		2.1. Partea dreapta				
		2.1.1. Demolari				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stilpului deteriorat)	m3	1.4400	315.97 290.60	455.00 418.46
12	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	32.0000	58.99 26.34	1,887.70 842.90
		<i>Total</i>	lei			2,342.70
		Total capitol: Inclusiv salariu				2,342.70 1,261.36
		2.1.2. Defritarea suprafetelor de arbori si arbusi				
13	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului	buc	4.0000	140.42 138.50	561.68 554.00

1	2	3	4	5	6	7
		lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm				
14	TR11AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1.3000	46.73 46.73	60.75 60.75
15	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1.3000	6.75 0.00	8.78 0.00
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.0150	150.67 32.00	2.26 0.48
17	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0.0150	44.00 0.00	0.66 0.00
		<i>Total</i>	lei			634.13
		Total capitol: Inclusiv salariu				634.13 615.23
		2.1.3. Sistemul rutier				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Decaparea pamintului la marginea drumului grosime 0.41 m)	100 m3	0.5300	720.00 0.00	381.60 0.00
19	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	98.0500	5.10 0.00	500.46 0.00
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h= 10 cm)	m3	12.9000	437.63 12.75	5,645.41 164.42

1	2	3	4	5	6	7
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m)	m3	19.3500	436.86 50.98	8,453.15 986.50
22	DA19A K=2.0	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat hidroizolant din folie de polietilena 100mk - 2 straturi: K=2.0; Se aplica norma la resursa 1.05)	m2	129.0000	19.06 6.46	2,458.45 833.05
23	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4,0 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN +A1 h=0,16 m)	m3	20.6400	2,506.90 327.13	51,742.38 6,752.06
24	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	19.0000	77.52 13.60	1,472.79 258.31
25	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	21.5000	23.00 7.65	494.50 164.42
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	19.0000	23.03 9.35	437.61 177.59
27	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	6.1000	13.00 0.00	79.30 0.00
28	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de	kg	24.0600	23.00 7.65	553.37 183.99

1	2	3	4	5	6	7
		comprimare cu pasul de 8.0 m si L=4,0-4,3 m, capetele ancorei unse cu bitum)				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare)	m	14. 1000	<u>77.52</u> 13.60	<u>1,092.99</u> 191.69
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	14. 1000	<u>23.03</u> 9.35	<u>324.75</u> 131.79
31	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	12. 9600	<u>13.00</u> 0.00	<u>168.48</u> 0.00
32	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (napetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	39. 2000	<u>23.00</u> 7.65	<u>901.59</u> 299.77
33	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 mm cu L=4200-5500 mm si pasul 250 mm	kg	16. 6700	<u>23.00</u> 7.65	<u>383.41</u> 127.48
34	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8,0 m si L= 4,0-4,3 m)	m	14. 1000	<u>77.52</u> 13.60	<u>1,092.99</u> 191.69
35	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	14. 1000	<u>23.03</u> 9.35	<u>324.75</u> 131.79
36	Pret de piata	Mastic bituminos	kg	4. 9000	<u>13.00</u> 0.00	<u>63.70</u> 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			76,571.63
		Total capitol: Inclusiv salariu				76,571.68 10,594.55
		2.1.4. Briu de consolidare a podetului si stilpi de beton monolit armat. Lungime 24; Inaltime 0.4 m; Latime 0.4 m				
37	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in braul existent al podetului pentru instalarea ancorelor, pas 0.8 m)	buc	74. 0000	49.28 49.28	3,646.91 3,646.91
38	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16;)	kg	151. 6800	16.93 1.70	2,568.62 257.77
39	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 160 buc; pas 150mm)	kg	53. 2800	16.93 1.70	902.26 90.54
40	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16; Ancore in briu existent lungime L=0.9m ; 46 buc)	kg	65. 4100	16.93 1.70	1,107.68 111.16
41	CC02D2	Armaturi din otel beton	kg	61. 9400	18.26	1,131.28

1	2	3	4	5	6	7
		PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2.89	178.95
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava de metal D-159x3.5 L=1.0 m, pentru evacuarea apei, montata in briul de consolidare a podetului; 6 buc)	kg	80.5200	39.98 17.84	3,218.81 1,436.78
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25.1200	134.31 101.96	3,373.93 2,561.34
44	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in briu si stilpi (Beton A20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	4.4000	1,460.37 38.24	6,425.63 168.24
45	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	29.6000	93.27 39.09	2,760.75 1,156.95

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25,135.87 9,608.64	
		2.1.5. Rigola din platra but in aval					
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor -2.7 h-om)	m3	70.0000	202.00 0.00	14,140.00 0.00	
		<i>Total</i>	lei			14,140.00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14,140.00	
		2.1.6. Reparatia crapaturilor					
47	RCsF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuirii de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z (Đáíř đăùèí à éááííé éèààéà íóá çááíú áèíèíà, èç èàđúàđííàí éáíý íà đàñâídà` 100-Z)	m	8.0000	281.53 238.77	2,252.23 1,910.13	
48	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (xáèúáíéà đăùèí è ùáèéé à éèààéà íóá íàáíàíèý đàñâídà M 50 è èèây à đăùèíú è ùáèè)	m	10.0000	73.67 54.38	736.70 543.81	
		<i>Total</i>	lei			2,988.93	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2,988.93 2,453.94	
		<i>Total</i>	lei			121,813.31	
		Total capitol: Inclusiv salariu				121,813.31 24,533.72	
		2.2. Partea stinga					
		2.2.1. Demolari					
49	TrB22F2D	Transportul materialelor	t	3.2000	20.30	64.95	

1	2	3	4	5	6	7	
	1	cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Incarcarea stlpilor deteriorati in amonte si descarcarea in aval)			6.80	21.75	
50	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	32.0000	58.99 26.34	1,887.70 842.90	
		<i>Total</i>	lei			1,952.65	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1,952.65 864.65	
		2.2.2. Defritarea suprafetelor de arbori si arbusi					
51	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4.0000	140.42 138.50	561.68 554.00	
52	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1.3000	46.73 46.73	60.75 60.75	
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1.3000	6.75 0.00	8.78 0.00	
54	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.0150	150.67 32.00	2.26 0.48	
55	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0.0150	44.00 0.00	0.66 0.00	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			634.13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				634.13 615.23	
		2.2.3. Reparatia crapaturilor					
56	RCsF07A	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuirii de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z (Đáíĵ đđũèĭ á ěááíĵé ěěääěá ĩóá čááĭũ áěĭĕĭá, ěĉ ěáđũáđĵĭáĭ ěáĭŷ ĩá đđĥáĭđá 100-Z)	m	14.0000	281.53 238.77	3,941.40 3,342.72	
57	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (xáěáĭĕá đđũèĭ ě ũăěăě á ěěääěá ĩóá ĩááĭĵááĭĕŷ đđĥáĭđá M 50 ě ěěáŷ á đđũèĭũ ě ũăěě)	m	12.0000	73.67 54.38	884.03 652.57	
		Total	lei			4,825.43	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4,825.43 3,995.29	
		2.2.4. Briu de consolidare a podetului si stilpi de beton monolit armat. Lungime 24; Inaltime 0.4 m; Latime 0.4 m					
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare	m3	6.8000	123.21 123.21	837.80 837.80	
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12.5800	5.10 0.00	64.22 0.00	

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor in braul existent al podetului pentru instalarea ancorelor, pas 0.8 m)	buc	74.0000	49.28 <hr/> 49.28	3,646.91 <hr/> 3,646.91
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16;)	kg	151.6800	16.93 <hr/> 1.70	2,568.62 <hr/> 257.77
62	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton A-I D-6; Etiere 160 buc; pas 150mm)	kg	53.2800	16.93 <hr/> 1.70	902.26 <hr/> 90.54
63	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D-16; Ancore in briu existent lungime L=0.9m ; 46 buc)	kg	65.4100	16.93 <hr/> 1.70	1,107.68 <hr/> 111.16
64	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61.9400	18.26 <hr/> 2.89	1,131.28 <hr/> 178.95

1	2	3	4	5	6	7
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava de metal D-159x3.5 L=1.0 m, pentru evacuarea apei, montata in briul de consolidare a podetului; 6 buc)	kg	80.5200	39.98 17.84	3,218.81 1,436.78
66	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25.1200	134.31 101.96	3,373.93 2,561.34
67	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in briu si stilpi (Beton A20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	4.4000	1,460.37 38.24	6,425.63 168.24
68	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Pe suprafetele vizibile)	m2	29.6000	93.27 39.09	2,760.75 1,156.95
69	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (îrîdăñhèà áâîîîúσ ìàdàîâîà)	m2	29.6000	38.18 33.14	1,130.00 980.89
		Total	lei			27,167.89
		Total capitol: Inclusiv salariu				27,167.89 11,427.33
		Total	lei			34,580.10

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				34,580.10 16,902.50
		<i>Total</i>	lei			156,393.41
		Total capitol: Inclusiv salariu				156,393.41 41,436.22

		Total	lei			218,625.69
		Alocari in fondul social	24 %			11,563.36
		Total				230,189.05
		Regie	13.2 %			30,384.95
		Total				260,574.00
		Beneficiu	3.7 %			9,641.24
		Total				270,215.24
		TVA	20 %			54,043.05
						324,258.29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				48,180.67

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

Investitor
Consiliul Raional Glodeni; Presedintele
Raionului Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

Presedintele Raionului Glodeni; Consiliul
Raional Glodeni

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.C.



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Drum de ocolire la obiectul
 "Reparatia drumului L-229 G57
 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii
 Vechi , raionul Glodeni (Etapa
 III PC13+50.0....PC20+00.0)"**

Valoarea lucrarilor executate 167,976.06 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de ocolire. Lungime L=730m ; Latime 3.0 m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y=1.8't/m3)	100 m3	0.1500	<u>787.47</u> 0.00	<u>118.12</u> 0.00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27.7500	<u>9.57</u> 0.00	<u>265.70</u> 0.00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.1500	<u>171.47</u> 30.60	<u>25.72</u> 4.59
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.km, teren categoria II	100 m3	0.1500	<u>51.60</u> 0.00	<u>7.74</u> 0.00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	21.9000	<u>159.15</u> 0.00	<u>3,485.41</u> 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.10m)	m3	219.0000	496.57 50.98	108,749.91 11,165.06
		<i>Total</i>	lei			112,652.60
		Total capitol: Inclusiv salariu				112,652.60 11,169.65


	Total	lei	112,652.60
	Alocari in fondul social	24 %	2,680.72
	Total		115,333.32
	Regie	14.5 %	16,723.33
	Total		132,056.65
	Beneficiu	6 %	7,923.40
	Total		139,980.05
	TVA	20 %	27,996.01
	Total		167,976.06
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11,169.65

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Handwritten signature

Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L-229 G57
 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi ,
 raionul Glodeni (Etapa III
 PC13+50.0.....PC20+00.0)**

Valoarea lucrarilor executate **529,798.01 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **august** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament PC13+50.....PC20+00						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea pamintului vegetal h=0.1m)	100 m3	1.4400	<u>1,678.650</u> 0.000	<u>2,417.256</u> 0.000
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0)	100 m3	1.4400	<u>1,488.000</u> 0.000	<u>2,142.720</u> 0.000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului decapat anterior -Rambleu)	100 m3	4.8500	<u>1,678.650</u> 0.000	<u>8,141.452</u> 0.000
4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3	4.8500	<u>1,488.000</u> 0.000	<u>7,216.800</u> 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		distanța prevăzută, teren cat. II (K=2.0)				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. III (Platforma drumului)	100m ²	47.1600	<u>145.080</u> 0.000	<u>6,841.964</u> 0.000
		<i>Total</i>	Lei			26,760.192
		Total capitol: Inclusiv salariu				26,760.192
		2. Sistemul rutier				
		2.1. Supralargirea -partii carosabile PC13,50 - PC 20+00				
6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (decaparea covatei de supralargire)	100 m ³	1.1200	<u>855.000</u> 0.000	<u>957.600</u> 0.000
7	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 2 km	t	207.4000	<u>8.323</u> 0.000	<u>1,726.138</u> 0.000
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³	1.1200	<u>175.393</u> 30.589	<u>196.440</u> 34.260
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h= 10 cm)	m ³	44.8500	<u>278.882</u> 12.746	<u>12,507.862</u> 571.636
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire (h=0.15m)	m ³	67.2800	<u>461.198</u> 50.982	<u>31,029.414</u> 3,430.069
		<i>Total</i>	Lei			46,417.454

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				46,417.454 4,035.965	
		2.2. Amenajarea sistemului rutier PC13+50- PC 20+00					
11	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	47.1600	<u>1,987.055</u> 474.133	<u>93,709.508</u> 22,360.093	
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) strat de ranfonsare si egalizare	m3	495.0000	<u>461.198</u> 50.982	<u>228,293.163</u> 25,236.090	
		<i>Total</i>	Lei			322,002.671	
		Total capitol: Inclusiv salariu				322,002.671 47,596.183	
		<i>Total</i>	Lei			368,420.125	
		Total capitol: Inclusiv salariu				368,420.125 51,632.148	

		<i>Total</i>	Lei	395,180.32
		Alocari in fondul social si medicina	24 %	12,391.72
		<i>Total</i>		407,572.04
		Regie	6.2 %	25,269.47
		<i>Total</i>		432,841.51
		Beneficiu de deviz	2 %	8,656.83
		<i>Total</i>		441,498.34
		TVA	20 %	88,299.67
				529,798.01
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		51,632.15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Glodeni

(denumirea)
Consiliul Raional Glodeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

