

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

*“ Lucrari de reparatie cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului  
casei de cultura din s. Izvoare, r. Floresti”*

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025   |     |   |   | Anul (n) |
|------------|---------------------------------------|-------------|-----|---|---|----------|
|            |                                       | Luni        |     |   |   |          |
|            |                                       | 2,5         | 3,5 | 1 | 0 |          |
| 1.         | Organizare de șantier                 | 1-2<br>Zile |     |   |   |          |

|    |   |               |  |  |  |
|----|---|---------------|--|--|--|
| 2. | <p><b>Obiect 01</b>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori dintabla, asbociment, (41.46x18.58)x1.04</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.</p> <p>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (placaparapet)</p> <p>Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (parapet)</p> <p>Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime</p> <p>Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere</p> <p>Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)</p> <p>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m</p> <p>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm</p> <p>Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii</p> <p>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 145buc)(Doar manopera, restul resurselor se exclud)</p> <p>Tija filetata M12 L=500mm</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv</p> <p>constructiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Cofraje din panouri re folosibile, cu astitiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</p> <p>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf.art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15</p> | 72-75<br>Zile |  |  |  |
|----|---|---------------|--|--|--|

|    |   |  |              |  |  |
|----|---|--|--------------|--|--|
| 3. | <p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări</b>) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm</p> <p>Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii</p> <p>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 150buc)(Doar manopera, restul resurselor se exclud)</p> <p>Tija filetata M12 L=500mm</p> <p>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</p> <p>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf.art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate)</p> <p>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (seexclud piese forjate)</p> <p>Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1150x150x100x4 mm (Coltar Fluture)</p> <p>Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm(Conector Plat LP)</p> <p>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</p> <p>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=8.83m3)</p> <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens</p> <p>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla,vopsit galvanizat, gr.0.4mm, zincata pe ambele parti(Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie dinpolister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor lastrapungeri.</p> <p>Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti</p> <p>Pazii la streasina sau frontoane din lambriu de lemn(scinduri se exclude, se include lambriu de lemnn=1.15m2/m2)</p> <p>Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul</p> |  | 102-105 Zile |  |  |
|----|---|--|--------------|--|--|

|     |  |  |  |            |  |
|-----|--|--|--|------------|--|
| ... | <p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b> Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe</p> <p>Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m</p> <p>Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5 x 11,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m</p> <p>Sisteme de opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p> <p>Executarea lucarnelor</p> <p>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</p> <p>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</p> <p>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm</p> <p>Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</p> <p>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate</p> <p>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</p> <p>Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t</p> <p>(770m<sup>2</sup>*1.15=885.5*5kg/m<sup>2</sup>=4.42tn; 35.7m<sup>3</sup> x0.5tn/m<sup>3</sup></p> <p>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m</p> <p>Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre</p> |  |  | 28-30 Zile |  |
|-----|--|--|--|------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL