

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
în luna septembrie 2021

Beneficiar: Primăria s. Ghidighici

Cod fiscal 1007601009680

Antreprenor: S. A. "Drumuri - Strășeni"

Cod fiscal 1003600111971

Contract nr. 63-2021-08-16 din 16 august 2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Lucrări de reparație a străzii Stefan cel Mare din s.
Ghidighici, mun. Chișinău


Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	592 710,55	592 710,55	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	118 542,11	118 542,11	
TOTAL general	711 252,66	711 252,66	

Antreprenor:
S.A. "Drumuri - Strășeni"

Director Igor Gonța

Beneficiar:
Primăria s. Ghidighici

Primar Victor Dumbră



Antreprenor SA Drumuri - Straseni
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ghidighici, mun.Chisinau
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a strazii Stefan cel Mare
din s. Ghidighici, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **711 252,66 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a strazii Stefan cel Mare din s. Ghidighici				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	330,00	17,09 17,09	5 639,04 5 639,04
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,17	1 361,82 0,00	231,51 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,00	9,58 0,00	373,68 0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,39	1 361,85 0,00	531,12 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,00	9,58 0,00	555,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 150,00	22,39 1,86	48 134,73 4 006,87
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,00	9,58 0,00	2 060,02 0,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,00	377,77 52,87	2 644,39 370,06
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	176,00	194,51 35,78	34 233,84 6 296,93
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	11 213,42 0,00	4 036,83 0,00
11	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	204,13 3,74	122 478,12 2 242,80
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,645	11 213,43 0,00	7 232,66 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,00	134,76 2,67	289 726,96 5 740,50
14	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	12,00	1 577,85 80,10	18 934,25 961,20
		Total	lei			536 812,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				536 812,88 25 257,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 257,40
		Total	lei			536 812,88
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			6 061,78
		Total				542 874,66
		Cheltuieli de regie	6 %			32 572,48
		Total				575 447,14
		Beneficiu de deviz	3 %			17 263,42
		Total				592 710,55
		TVA	20 %			118 542,11
						711 252,66
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				25 257,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SA „Drumuri - Straseni”

Primaria s. Ghidighici, mun.Chisinau

(denumirea)

(denumirea)

Director

I. Gonta

Primar

V. Durbala

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de șantier

Gh. Rusu