

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
ieulie 2020

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/465 din 3 iunie 2020 an	
Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză			686 278,00
Total:			686 278,00
TVA 20%			137 256,00
Total spre plată			823 534,00

L. Ș. Investitor (Beneficiar) Director, Sergiu Voinu

funcția, numele, semnatura

T. VAINCU



Antreprenor

Director, Marian Negru

funcția, numele, semnatura


Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia Asigurare Resurse si
 Administrare Patrimoniu a
 Ministerului Apararii
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
 cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata,
 din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti
 Solutii arhitecturale

Valoarea lucrarilor executate
823 534 lei

Proces - verbal №1
 de recepție a lucrărilor executate
 pe **iulie 2020**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Demontari interioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	153,80	10,00 10,00	1 538,68 1 538,68
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti cu curatirea rosturilor	m2	4 143,00	7,38 6,43	30 581,14 26 645,29
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	573,60	5,93 5,24	3 401,67 3 005,89
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	137,60	19,73 18,58	2 714,79 2 556,55
5	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori)	m3	69,92	58,16 52,40	4 066,83 3 664,09

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti portanti)	m3	71,72	58,16 52,40	4 171,52 3 758,41
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare)	m3	6,20	136,41 131,01	845,74 812,26
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu avariat)	m3	13,98	136,41 131,01	1 907,01 1 831,52
9	TrB01A1- 6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	446,09	28,11 28,11	12 538,52 12 538,52
10	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre	t	446,09	26,44 26,44	11 794,71 11 794,71
11	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	446,09	9,57 0,00	4 271,31 0,00
Total Demontari interioare						77 831,92
Inclusiv salariu						68 145,92
1.2. Demontari acoperis						
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 215,60	17,25 17,15	20 969,59 20 848,03
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	44,08	58,12 58,12	2 561,96 2 561,96
14	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (coloane si cornise)	m3	35,22	58,16 52,40	2 048,54 1 845,67
15	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si	t	110,89	24,36 7,86	2 701,35 871,66

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m				
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	110,89	19,00 0,00	2 106,91 0,00
Total Demontari acoperis						30 388,35
Inclusiv salariu						26 127,32
Total Lucrari de demontare						108 220,27
Inclusiv salariu						94 273,24
2. Finisari exterioare						
2.1. Pereti						
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	515,29	23,79 17,87	12 260,81 9 205,66
Total Pereti						12 260,81
Inclusiv salariu						9 205,66
Total Finisari exterioare						12 260,81
Inclusiv salariu						9 205,66
3. Acoperis						
3.1. Briu monolit						
18	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	480,00	7,15 7,15	3 430,08 3 430,08
19	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari	buc	480,00	58,99 3,57	28 314,24 1 715,04
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj d10 AIII l=800mm	kg	216,83	17,67 5,00	3 832,08 1 084,63
21	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	836,36	13,85 2,36	11 584,15 1 972,29
22	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	1 622,59	13,18 1,69	21 391,78 2 744,16

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj d16 AIII l=680mm	kg	188,86	17,67 5,00	3 337,77 944,72
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	252,51	61,46 28,58	15 519,52 7 217,75
25	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare)	m3	84,40	1 176,99 126,25	99 337,91 10 655,16
Total Briu monolit						186 747,53
Inclusiv salariu						29 763,83
3.2. Acoperis						
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	33,70	3 993,92 535,95	134 595,21 18 061,52
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci si contrasipci de rasinoase (100x25), la constructii obisnuite. (8.17 m3)	m2	649,20	26,95 7,03	17 498,86 4 561,86
28	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei: carcase, estacade.	m3	33,70	434,44 48,83	14 640,53 1 645,60
29	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,085	124,27 9,29	507,64 37,95
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	649,20	17,38 5,96	11 283,98 3 865,99
31	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata LK-20, montata pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu	m2	649,20	167,48 28,58	108 726,55 18 556,73

1	2	3	4	5	6	7
		nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
Total Acoperis						287 252,77
Inclusiv salariu						46 729,65
Total Acoperis						474 000,30
Inclusiv salariu						76 493,48
Total			lei			594 485
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %			40 495
Transportarea materialelor			3 %			11 902
Total						646 882
Cheltuieli de regie			3 %			19 407
Total						666 289
Beneficiu de deviz			3 %			19 989
Total						686 278
TVA			20 %			137 256
Total process-verbal:						823 534
Inclusiv salariu						179 976

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vladmih Company

Investitor
Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director, Sergiu Voinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
septembrie 2020

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229
	Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950
	Cod fiscal
Contract nr. 14/465 din 3 iunie 2020 an Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	2 131 980,00	1 270 580,00	861 400,00
Total:	2 131 980,00	1 270 580,00	861 400,00
TVA 20%	426 397,00	254 117,00	172 280,00
Total spre plată	2 558 377,00	1 524 697,00	1 033 680,00



L. Ș. Investitor (Beneficiar)

H. col. [Signature]
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia Asigurare Resurse si
 Administrare Patrimoniu a
 Ministerului Apararii
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
 cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata,
 din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti
 Solutii arhitecturale

Valoarea lucrarilor executate
1 033 680 lei

Proces - verbal №3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari interioare				
		1.1. Pereti				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	2 555,65	10,51 2,86	26 863,20 7 305,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	306,678	23,82	7 305,07
	2430226101010 27	Grund "Beton-contact" sau analog	kg	1 060,595	18,26	19 366,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	127,783	1,50	191,67
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 555,65	61,38 40,49	156 865,80 103 488,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3 577,91	23,82	85 225,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	766,695	23,82	18 262,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26 834,325	1,40	37 568,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	76,669	200,00	15 333,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,89	18,00	322,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,223	5,00	51,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,445	5,00	102,23
3	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm	m2	2 555,65	67,69 54,79	172 999,62 140 013,84
	7122050013400	Zidar	h-om	5 111,30	23,82	121 751,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	766,695	23,82	18 262,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 889,55	1,40	25 045,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,335	200,00	7 666,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,223	18,00	184,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,667	5,00	38,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,223	5,00	51,11
Total Pereti						356 728,62
Inclusiv salariu						250 807,40
Total Finisari interioare						356 728,62
Inclusiv salariu						250 807,40
2. Acoperis						
2.1. Acoperis						
4	CK26B	Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv / Sort (pazie) b=300mm / (aplicativ)	m	167,80	65,66 9,53	11 017,41 1 598,80
	7422010060100	Timplar	h-om	53,696	23,82	1 279,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,424	23,82	319,76
	2743123549026 94	Sort (pazie) din tabla protejata anticoroziv b=300mm	m	167,80	55,00	9 229,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	671,20	0,27	181,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,678	5,00	8,39
5	CK26B	Bariera parazapada 136buc x 1.25m.l./buc (aplicativ)	m	170,00	79,41 9,53	13 499,36 1 619,76
	7422010060100	Timplar	h-om	54,40	23,82	1 295,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,60	23,82	323,95
	2743123549026 95	Bariera parazapada 136buc x 1.25m.l./buc	m	170,00	68,75	11 687,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30	buc	680,00	0,27	183,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,70	5,00	8,50
Total Acoperis						24 516,77
Inclusiv salariu						3 218,56
		2.2. Termoizolare planseu				
6	CE30A K=1,75	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка чердачного перекрытия, из необработанных хвойных досок (толщиной 25 мм), для обычных сооружений. Нормы 0.0042)	m2	650,00	36,92 12,30	23 997,73 7 993,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	255,938	23,82	6 096,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,625	23,82	1 896,67
	2010102903495 11	Scinduri de rasinoase 25*100mm	m3	4,777	2 800,00	13 377,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	136,50	18,00	2 457,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,125	5,00	170,62
7	CK28C K=2	Tavane suspendate executate pe santier din OSB t=12mm prinse cu suruburi L=3cm pentru lemn / norma 5buc/m2 (Подвесные потолки из OSB t=12mm, изготовленные на стройплощадке прикрепленные саморезами по дереву L=3cm / расход 5шт/м2)	m2	650,00	236,71 119,10	153 859,55 77 415,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	65,00	23,82	1 548,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2 990,00	23,82	71 221,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,00	23,82	4 644,90
	61	Suruburi pt lemn L=3cm	buc	6 500,00	0,27	1 755,00
	2670112204050 6	Placi OSB t=12mm	m2	1 365,00	54,67	74 624,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,00	5,00	65,00
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric / pelicula antivapori	m2	650,00	20,93 5,96	13 607,65 3 870,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	130,00	23,82	3 096,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,50	23,82	774,15
	2682132600465 100	Folie suplimentara polimerica / pelicula antivapori	m2	769,925	12,50	9 624,06

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 034,00	0,01	80,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,50	5,00	32,50
9	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m3 gr. 100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	650,00	134,46 2,86	87 397,96 1 857,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	45,50	23,82	1 083,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,50	23,82	774,15
	2521302602904 10110	Placi din vata minerala p=110kg/m3 gr. 100mm	m2	663,00	129,00	85 527,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,60	5,00	13,00
10	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m3 gr. 50mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	650,00	68,67 2,86	44 634,46 1 857,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	45,50	23,82	1 083,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,50	23,82	774,15
	2521302602904 10111	Placi din vata minerala p=110kg/m3 gr. 50mm	m2	663,00	64,50	42 763,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,60	5,00	13,00
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric / pelicula hidroizolanta	m2	936,00	17,97 5,96	16 823,29 5 573,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	187,20	23,82	4 459,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,80	23,82	1 114,78
	2682132600465 102	Folie suplimentara polimerica / pelicula hidroizolanta	m2	1 108,692	10,00	11 086,92
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	11 568,96	0,01	115,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,36	5,00	46,80
Total Termoizolare plansee						340 320,64
Inclusiv salariu						98 568,65
Total Acoperis						364 837,41
Inclusiv salariu						101 787,21
Total			lei	721 567		
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %	79 334		
Transportarea materialelor			3 %	11 051		
Total				811 952		

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie		3 %			24 359
	Total					836 311
	Beneficiu de deviz		3 %			25 089
	Total					861 400
	TVA		20 %			172 280
	Total process-verbal:					1 033 680
	Inclusiv salariu					352 595

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vladmih Company


Investitor
Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
septembrie 2020

<u>Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a</u> <u>Ministerului Apararii</u> Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
<u>SRL „Vladmih Company”</u> Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/465 din 3 iunie 2020 an	
Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	2 533 910,00	2 131 980,00	401 930,00
Total:	2 533 910,00	2 131 980,00	401 930,00
TVA 20%	506 783,00	426 397,00	80 386,00
Total spre plată	3 040 693,00	2 558 377,00	482 316,00

L. Ș. Investitor (Beneficiar)




 T. LAZCU
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru


 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia Asigurare Resurse si
 Administrare Patrimoniu a
 Ministerului Apararii
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
 cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata,
 din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti
 Solutii arhitecturale

Valoarea lucrarilor executate
482 316 lei

Proces - verbal №4
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare 1.1. Demontari interioare si exterioare				
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	750,00	8,10 7,15	6 072,00 5 359,50
2	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	2,02	118,07 117,67	238,51 237,70
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (Разборка холодных полов из бетона в санузлах)	m2	74,12	7,35 7,15	544,48 529,66
4	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,73	28,11 28,11	582,67 582,67
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre	t	20,73	26,44	548,11

1	2	3	4	5	6	7
					26,44	548,11
6	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,73	9,58	198,49
					0,00	0,00
Total			lei		8 184,26	
Total Demontari interioare si exterioare						8 184,26
Inclusiv salariu						7 257,64
Total			lei		8 184,26	
Total Lucrari de demontare						8 184,26
Inclusiv salariu						7 257,64
		2. Inchideri si compartimentari				
7	RCsG05A 1	Zidarie cu blocuri fortan de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, de dimensiuni 390x190x190 mm (Кладка из фортана, толщиной 20 см, для заполнения пустот стен в существующих зданиях, толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 50-Z, размерами 390x190x190 мм)	m3	7,25	721,75	5 232,69
					207,71	1 505,90
8	RCsG05A 1	Zidarie cu blocuri fortan de 12 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, de dimensiuni 390x190x120 mm (Кладка из фортана, толщиной 12 см, для возведения новых стен в существующих зданиях, толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 50-Z, размерами 390x190x120 мм)	m3	11,75	642,11	7 544,80
					207,71	2 440,60
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) З/Д - перемички над дверью и окном из уголка 75*75*5мм -	kg	52,20	18,69	975,73
					5,00	261,11

1	2	3	4	5	6	7
		9,0m.п.				
Total			lei		13 753,22	
Total Inchideri si compartimentari						13 753,22
Inclusiv salariu						4 207,61
		3. Finisari interioare				
		3.1. Pereti				
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	413,80	10,51 2,86	4 349,58 1 182,81
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	413,80	61,38 40,49	25 399,05 16 756,42
12	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm	m2	413,80	67,69 54,79	28 011,36 22 670,45
Total			lei		57 759,99	
Total Pereti						57 759,99
Inclusiv salariu						40 609,68
Total			lei		57 759,99	
Total Finisari interioare						57 759,99
Inclusiv salariu						40 609,68
		4. Finisari exterioare				
		4.1. Pereti				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,53	23,79 17,86	8 173,95 6 137,16
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	750,00	13,04 2,86	9 778,99 2 143,80
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A,	m2	750,00	237,95 55,02	178 462,29 41 268,15

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+-0,2), grosime 100mm				
Total			lei		196 415,23	
Total Pereti					196 415,23	
Inclusiv salariu					49 549,11	
Total			lei		196 415,23	
Total Finisari exterioare					196 415,23	
Inclusiv salariu					49 549,11	
5. Acoperis						
5.1. Termoizolare planseu						
16	CE30A K=1,75	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка чердачного перекрытия, из необработанных хвойных досок (толщиной 25 мм), для обычных сооружений. Нормы 0.0042)	m2	138,20	36,92 12,30	5 102,29 1 699,46
17	CK28C K=2	Tavane suspendate executate pe santier din OSB t=12mm prinse cu suruburi L=3cm pentru lemn / norma 5buc/m2 (Подвесные потолки из OSB t=12mm, изготовленные на стройплощадке прикрепленные саморезами по дереву L=3cm / расход 5шт/м2)	m2	138,20	236,71 119,10	32 712,91 16 459,62
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric / pelicula antivapori	m2	138,20	20,93 5,95	2 893,20 822,98
19	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m ³ gr. 100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	138,20	134,46 2,86	18 582,15 395,03
20	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m ³ gr. 50mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	138,20	68,67 2,86	9 489,97 395,03
Total			lei		68 780,52	
Total Termoizolare planseu					68 780,52	
Inclusiv salariu					19 772,12	

1	2	3	4	5	6	7
	Total		lei			68 780,52
	Total Acoperis					68 780,52
	Inclusiv salariu					19 772,12
	Total		lei			344 893
	Asigurarea sociala si medicala		22,5 %			27 314
	Transportarea materialelor		3 %			6 650
	Total					378 857
	Cheltuieli de regie		3 %			11 366
	Total					390 223
	Beneficiu de deviz		3 %			11 707
	Total					401 930
	TVA		20 %			80 386
	Total process-verbal:					482 316
	Inclusiv salariu					121 397

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vladmih Company

Investitor
**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
septembrie 2020

<u>Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a</u> <u>Ministerului Apararii</u> Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
<u>SRL „Vladmih Company”</u> Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/465 din 3 iunie 2020 an	
Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	2 533 910,00	2 131 980,00	401 930,00
Total:	2 533 910,00	2 131 980,00	401 930,00
TVA 20%	506 783,00	426 397,00	80 386,00
Total spre plată	3 040 693,00	2 558 377,00	482 316,00



L. Ș. Investitor (Beneficiar)

L. Ș. Vasile
 funcția, numele, semnatura



L. Ș. Antreprenor

Director, Marian Negru

Marian Negru
 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia Asigurare Resurse si
 Administrare Patrimoniu a
 Ministerului Apararii
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
 cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata,
 din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti
 Solutii arhitecturale

Valoarea lucrarilor executate
482 316 lei

Proces - verbal №4
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare 1.1. Demontari interioare si exterioare				
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	750,00	8,10 7,15	6 072,00 5 359,50
2	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	2,02	118,07 117,67	238,51 237,70
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (Разборка холодных полов из бетона в санузлах)	m2	74,12	7,35 7,15	544,48 529,66
4	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,73	28,11 28,11	582,67 582,67
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre	t	20,73	26,44	548,11

1	2	3	4	5	6	7
					26,44	548,11
6	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,73	9,58 0,00	198,49 0,00
Total			lei		8 184,26	
Total Demontari interioare si exterioare						8 184,26
Inclusiv salariu						7 257,64
Total			lei		8 184,26	
Total Lucrari de demontare						8 184,26
Inclusiv salariu						7 257,64
2. Inchideri si compartimentari						
7	RCsG05A 1	Zidarie cu blocuri fortan de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, de dimensiuni 390x190x190 mm (Кладка из фортана, толщиной 20 см, для заполнения пустот стен в существующих зданиях, толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 50-Z, размерами 390x190x190 мм)	m3	7,25	721,75 207,71	5 232,69 1 505,90
8	RCsG05A 1	Zidarie cu blocuri fortan de 12 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, de dimensiuni 390x190x120 mm (Кладка из фортана, толщиной 12 см, для возведения новых стен в существующих зданиях, толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 50-Z, размерами 390x190x120 мм)	m3	11,75	642,11 207,71	7 544,80 2 440,60
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) З/Д - перемычки над дверью и окном из уголка 75*75*5мм -	kg	52,20	18,69 5,00	975,73 261,11

1	2	3	4	5	6	7
		9,0m.п.				
Total			lei		13 753,22	
Total Inchideri si compartimentari						13 753,22
Inclusiv salariu						4 207,61
		3. Finisari interioare				
		3.1. Pereti				
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	413,80	10,51 2,86	4 349,58 1 182,81
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	413,80	61,38 40,49	25 399,05 16 756,42
12	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm	m2	413,80	67,69 54,79	28 011,36 22 670,45
Total			lei		57 759,99	
Total Pereti						57 759,99
Inclusiv salariu						40 609,68
Total			lei		57 759,99	
Total Finisari interioare						57 759,99
Inclusiv salariu						40 609,68
		4. Finisari exterioare				
		4.1. Pereti				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,53	23,79 17,86	8 173,95 6 137,16
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	750,00	13,04 2,86	9 778,99 2 143,80
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A,	m2	750,00	237,95 55,02	178 462,29 41 268,15

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+-0,2), grosime 100mm				
Total			lei		196 415,23	
Total Pereti						196 415,23
Inclusiv salariu						49 549,11
Total			lei		196 415,23	
Total Finisari exterioare						196 415,23
Inclusiv salariu						49 549,11
		5. Acoperis				
		5.1. Termoizolare planseu				
16	CE30A K=1,75	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка чердачного перекрытия, из необработанных хвойных досок (толщиной 25 мм), для обычных сооружений. Нормы 0.0042)	m2	138,20	36,92 12,30	5 102,29 1 699,46
17	CK28C K=2	Tavane suspendate executate pe santier din OSB t=12mm prinse cu suruburi L=3cm pentru lemn / norma 5buc/m2 (Подвесные потолки из OSB t=12mm, изготовленные на стройплощадке прикрепленные саморезами по дереву L=3cm / расход 5шт/м2)	m2	138,20	236,71 119,10	32 712,91 16 459,62
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric / pelicula antivapori	m2	138,20	20,93 5,95	2 893,20 822,98
19	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m3 gr. 100mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	138,20	134,46 2,86	18 582,15 395,03
20	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din vata minerala p=110kg/m3 gr. 50mm, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	138,20	68,67 2,86	9 489,97 395,03
Total			lei		68 780,52	
Total Termoizolare planseu						68 780,52
Inclusiv salariu						19 772,12

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			68 780,52
Total Acoperis						68 780,52
Inclusiv salariu						19 772,12
Total			lei			344 893
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %			27 314
Transportarea materialelor			3 %			6 650
Total						378 857
Cheltuieli de regie			3 %			11 366
Total						390 223
Beneficiu de deviz			3 %			11 707
Total						401 930
TVA			20 %			80 386
Total process-verbal:						482 316
Inclusiv salariu						121 397

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vladmih Company

Investitor
Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
august 2020

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/465 din 3 iunie 2020 an	
Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 270 580,00	686 278,00	584 302,00
Total:	1 270 580,00	686 278,00	584 302,00
TVA 20%	254 117,00	137 256,00	116 861,00
Total spre plată	1 524 697,00	823 534,00	701 163,00

L. Ș. Investitor (Beneficiar)

L. Ș.

 funcția, numele, semnatura




Antreprenor

Director, Marian Negru

 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia Asigurare Resurse si
 Administrare Patrimoniu a
 Ministerului Apararii
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a Cazarmei Nr.1 din
 cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata,
 din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti
 Solutii arhitecturale

Valoarea lucrarilor executate
701 163 lei

Proces - verbal №2

de recepție a lucrărilor executate
 pe august 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Demontari interioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	816,30	7,38 6,43	6 025,44 5 249,95
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile (Разборка элементов крыши - сетка (дранка), включая выдергивание гвоздей из реек и сортировку восстанавливаемых материалов)	m2	816,30	53,28 52,88	43 492,79 43 166,27
3	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori)	m3	32,79	58,16 52,40	1 907,20 1 718,33
4	TrB01A1- 6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	391,31	28,11 28,11	10 998,79 10 998,79

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre	t	391,31	26,44 26,44	10 346,31 10 346,31
6	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	391,31	9,57 0,00	3 746,79 0,00
Total Demontari interioare					76 517,32	
Inclusiv salariu					71 479,65	
Total Lucrari de demontare					76 517,32	
Inclusiv salariu					71 479,65	
		2. Finisari interioare				
		2.1. Pereti				
7	RCsG05A 1	Zidarie cu blocuri fortan de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, de dimensiuni 290x190x190 mm (Кладка из фортана, толщиной 20 см, для заполнения пустот стен в существующих зданиях, толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 50-Z, размерами 390x190x190 мм)	m3	2,80	721,75 207,71	2 020,90 581,59
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	1 173,55	10,51 2,86	12 335,54 3 354,48
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 173,55	61,38 40,49	72 032,49 47 521,73
10	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm	m2	1 173,55	67,69 54,79	79 441,12 64 294,11
Total Pereti					165 830,05	
Inclusiv salariu					115 751,91	
Total Finisari interioare					165 830,05	
Inclusiv salariu					115 751,91	
		3. Acoperis				
		3.1. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,35	3 993,92 535,95	57 312,80 7 690,88
12	RCsH13A	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu cioplitura din lemn de rasinoase sau foioase (Выпрямление и укрепление деревянных перекрытий с изогнутыми балками или на которых обнаружено начало гниения концов из отесанного леса хвойной или лиственной породы)	m3	6,12	4 024,93 895,63	24 632,59 5 481,27
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci si contrasipci de rasinoase (100x25), la constructii obisnuite. (8.556 m3)	m2	710,62	26,95 7,03	19 154,41 4 993,46
14	CN50B	Tratament ignifug al lemniei: carcase, estacade.	m3	29,026	434,44 48,83	12 609,97 1 417,37
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,591	124,27 9,29	1 316,14 98,39
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	710,62	17,38 5,95	12 351,53 4 231,74
17	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata LK-20, montata pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	710,62	167,48 28,58	119 013,04 20 312,36
18	CL18A	Confectii metalice diverse din cornier metalic 40*40 pentru sustineri coloanelor (Разные металлические изделия из прокатного профиля, метал.	kg	111,30	19,85 5,00	2 209,55 556,74

1	2	3	4	5	6	7
		уголок 40*40 арматурной стали ф12, для усиления колонн на чердаке)				
Total Acoperis						248 600,03
Inclusiv salariu						44 782,21
Total Acoperis						248 600,03
Inclusiv salariu						44 782,21
Total			lei			490 948
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %			52 203
Transportarea materialelor			3 %			7 611
Total						550 762
Cheltuieli de regie			3 %			16 522
Total						567 284
Beneficiu de deviz			3 %			17 018
Total						584 302
TVA			20 %			116 861
Total process-verbal:						701 163
Inclusiv salariu						232 012

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vladmih Company


Investitor
**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.