

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de amenajare (pavare) a scuarului Gradinitei din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi ” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01; Acoperis nr. Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat, inclusiv bordurile existente Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.04) Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	10-15 Zile				

3.	Obiect 02:Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93 Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3) Capac canalizare plastic DN600, 2T (perforat)	14-18 Zile				
----	--	------------	--	--	--	--

...	Obiect 03: Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Cost argila pentru umplutura Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare Strat de fundatie din piatra sparta M400 (marca LA30, pentru drumuri, fr.0-40, 40-63 si 63-90, (conform SM SR EN 13242+A1:2010), h=25cm, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire. Borduri pentru drumuri 100x30(h)x15 cm (echivalent B2), cu marginile superioare rotungite, prefabricate din beton, vibropresat, fara defecte, fisurari si exfolieri, produse conform SM SR EN 1340:2010+AC:2010, fixate pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm. Pavaje 20x10x8(h) cm, executate din placi de trotuare (pentru circulatia vehiculelor) din beton prefabricat, vibropresat, fara defecte, fara fisurari si fsrs exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm t=80 mm. Nota obligatorie: Executorul va trasa punctele, va respecta cotele si va amenaja pavajul conform cotelor de inatime cu unghiul de inclinatia prevazut in proiectul de executie, utilizind mijloacele tehnice specifice pentru lucrari topogeodezice proprii sau utilizind serviciilor specialistilor in domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!!		28-30 Zile			
-----	---	--	------------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_