

PROCES-VERBAL

la efectuarea lucrărilor de construcție-montare

Reabilitarea apeductului d-150 și reparația țāvii d-273

Valoarea lucrarilor

IUNIE 2022

107,725.60

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1 Lucrări					
1	Lucrări de montare a apeductului	m.l.	23.00	600.00	13,800.00
2	Lucrări de terasament la reparația țāvii d-273	un.	1.00	3,916.67	3,916.67
				0.00	0.00
				0.00	0.00
Total lucrările					17,716.67
2. Materiale					
a. Apeduct					
1	Țeavă apă Pn10 d-160	m.l.	23.00	353.48	8,130.04
2	Capăt flanșă d-160	buc.	2.00	460.00	920.00
3	Flanșă liberă d150/180	buc.	2.00	588.00	1,176.00
4	Garnitură p/u flanșă d-150	buc.	2.00	101.67	203.34
5	Buloane anodate M16x90 complet	buc.	16.00	12.50	200.00
6	Flanșă oțel sudabilă d-150	buc.	1.00	504.17	504.17
7	Hamut	buc.	2.00	3,000.00	6,000.00
8		buc.		0.00	0.00
Total materiale					17,133.55
Total					34,850.22
Asigurarea socială			24%		1,275.60
Total					36,125.82
Cheltuieli de transport			10%		1,713.36
Total					73,965.00
Cheltuieli de regie			14.5%		10,724.93
Total					84,689.93
Beneficiu de deviz			6%		5,081.40
Total					89,771.33
Total fara TVA					89,771.33
TVA			20%		17,954.27
TOTAL cheltuieli pe obiect					107,725.60

ANTREPRENOR S.R.L., „Naiman Com”

BENEFICIARUL:



Antreprenor „Naiman Com” SRL
 Investitor Î.S. „Moldelectrica”
 Obiect Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele 400 kV si autotransformatoarele 400 kV

Valoarea lucrarilor executate
540 005,60 lei

Valoarea contractului	2 580 691,14 lei
Valoarea lucrărilor executate precedent	0 lei
Valoarea lucrări executate 05.2022	540 005,60 lei

P r o c e s – v e r b a l

Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele 400 kV si autotransformatoarele 400 kV

Mai

Unb. 3000379

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	64.00	156.58 51.89	10 021.36 3 321.22
	7212030022700	Sudor	h-om	57.60	57.66	3 321.22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12.80	21.71	277.89
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	4.48	28.72	128.67
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	26.24	125.65	3 297.06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	5.76	520.23	2 996.52
2	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	80.00	59.55 17.87	4 763.88 1 429.97
	7212030022700	Sudor	h-om	24.80	57.66	1 429.97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.20	21.71	69.47
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	3.20	28.72	91.90
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	12.00	125.65	1 507.80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3.20	520.23	1 664.74
		<i>Total</i>	lei			14 785.24
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			1 140.29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				15 925.53 ✓
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			56.79
		<i>Total</i>				15 982.32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			2 317.43
		<i>Total</i>				18 299.75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 097.99
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				19 397.74 4 751.19
		2. Lucrari de constructie				
3	TfA01F1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 (Teava otel d 273*8)	m	64.00	2 112.14 58.81	135 176.74 ✓ 3 764.04 ✓
	7136080025000	Montator conducte	h-om	16.00	57.66	922.56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35.20	57.66	2 029.63
	7212030022700	Sudor	h-om	14.08	57.66	811.85
	2722103107000 123	Conducta de otel 273*8	m	64.00	2 001.90	128 121.60
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	7.49	52.00	389.48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.70	21.71	15.20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9.22	150.56	1 388.16
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	2.88	520.23	1 498.26
4	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu d 273)	buc	15.00	4 012.57 188.55	60 188.53 ✓ 2 828.22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49.05	57.66	2 828.22
	2875274110150 98	teu din otel pentru sudura d 273	buc	15.00	3 684.00	55 260.00 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	13.95	150.56	2 100.31 ✓
5	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (reductie otel d 273*108)	buc	15.00	2 047.57 188.55	30 713.53 ✓ 2 828.22 ✓
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49.05	57.66	2 828.22
	456321789	reductie otel d 273*108	buc	15.00	1 719.00	25 785.00 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	13.95	150.56	2 100.31 ✓
6	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (flansa otel d 250)	buc	5.00	1 339.57 188.55	6 697.84 942.74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16.35	57.66	942.74
	652417891	flansa din otel d 250	buc	5.00	1 011.00	5 055.00 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4.65	150.56	700.10 ✓
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	3.00	207.89 106.67	623.66 ✓ 320.01

1	2	3	4	5	6	7
		(fara pret flansa d 250)-imbinarea cu buloane				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5.55	57.66	320.01 ✓
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2.39	37.00	88.43 ✓
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	4.22	51.00	215.22 ✓
8	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (cot d 273)	buc	3.00	3 449.57 188.55	10 348.70 ✓ 565.64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.81	57.66	565.64 ✓
	2875274110150 21	cot din otel pentru sudura d 273	buc	3.00	3 121.00	9 363.00 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2.79	150.56	420.06 ✓
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (capat otel d 133 demontat)	buc	6.00	96.68 60.54	580.07 ✓ 363.26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.30	57.66	363.26 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.44	150.56	216.81 ✓
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (flansa otel d 100)	buc	4.00	399.68 60.54	1 598.71 ✓ 242.17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4.20	57.66	242.17 ✓
	2722103305000 111	flansa din otel d 100	buc	4.00	303.00	1 212.00 ✓
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.96	150.56	144.54 ✓
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (fara pret flansa d 100)-imbinarea cu buloane	buc	2.00	170.58 51.32	341.17 ✓ 102.63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.78	57.66	102.63 ✓
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2.56	37.00	94.72 ✓
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	2.82	51.00	143.82 ✓
12	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	15.00	139.03 102.63	2 085.52 ✓ 1 539.52
	7212030022700	Sudor	h-om	26.70	57.66	1 539.52 ✓
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	10.50	52.00	546.00 ✓
13	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm	buc	16.00	78.08 39.21	1 249.30 ✓ 627.34
	7212030022700	Sudor	h-om	10.88	57.66	627.34 ✓
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.72	21.71	59.05 ✓
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	4.48	125.65	562.91 ✓
14	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m ,avind diametrul de 100; 125 (teava otel d 133*4)	m	10.00	343.45 50.16	3 434.54 ✓ 501.65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2.10	57.66	121.09 ✓

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4.60	57.66	265.24
	7212030022700	Sudor	h-om	2.00	57.66	115.32
	2722103305000 1	Teava otel d 133*4	m	10.00	261.72	2 617.20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.20	52.00	10.40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.04	21.71	0.87
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1.40	150.56	210.78
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0.18	520.23	93.64
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	200.00	41.41 12.11	8 282.40 2 421.72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38.00	57.66	2 191.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.00	57.66	115.32
	7212030022700	Sudor	h-om	2.00	57.66	115.32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.00	32.34	64.68
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	200.00	28.72	5 744.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.00	52.00	52.00
16	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5.00	76.11 76.11	380.56 380.56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.60	57.66	380.56
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65.00	133.24 60.54	8 660.82 3 935.29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.50	57.66	374.79
	7124010010700	Dulgher	h-om	61.75	57.66	3 560.50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.25	32.40	105.30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.20	22.00	114.40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.85	400.00	2 340.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.23	9 416.67	2 165.83
18	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	230.00	30.94 1.50	7 115.55 344.81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.98	57.66	344.81
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	235.75	28.72	6 770.74
19	CC02A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	10.00	31.17 2.02	311.69 20.18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.35	57.66	20.18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10.15	28.72	291.51
20	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	7.00	1 873.48 221.99	13 114.34 1 553.94
	7123010010200	Betonist	h-om	24.15	57.66	1 392.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.80	57.66	161.45
	2663102100000	Beton	m3	7.10	1 500.00	10 650.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.75	520.23	910.40
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu-curaterea receptoarelor de ulei de pietris	m3	3.00	118.78 118.78	356.34 356.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.18	57.66	356.34
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu-decaptarea solului de langa peretii receptorului de ulei	m3	22.00	118.78 118.78	2 613.15 2 613.15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45.32	57.66	2 613.15
23	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	120.00	30.94 1.50	3 712.46 179.90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3.12	57.66	179.90
	2710602300000 1	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	123.00	28.72	3 532.56
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	18.00	35.92 6.05	646.62 108.98
	7136080025001	Montator	h-om	1.89	57.66	108.98
	2811236309900	Confectii metalice	kg	18.72	28.72	537.64
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -tabla de metal sudata de piese inglobate de armaturi 10 mm	kg	104.00	41.41 12.11	4 306.85 1 259.30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19.76	57.66	1 139.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.04	57.66	59.97
	7212030022700	Sudor	h-om	1.04	57.66	59.97

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.04	32.34	33.63
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	104.00	28.72	2 986.88
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.52	52.00	27.04
26	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	9.00	1 875.38 221.99	16 878.44 1 997.92
	7123010010200	Betonist	h-om	31.05	57.66	1 790.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.60	57.66	207.58
	2663102100000	Beton	m3	9.14	1 500.00	13 710.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.25	520.23	1 170.52
27	TRI1AA11 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	6.00	31.71 31.71	190.28 190.28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.30	57.66	190.28
28	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t	6.00	28.90 0.00	173.40 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.34	510.00	173.40
		<i>Total</i>	lei			319 781.21
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 197.07
		<i>Total</i>				326 978.28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			27 810.32
		<i>Total</i>				354 788.60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			51 444.36
		<i>Total</i>				406 232.96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24 373.97
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				430 606.93 29 987.81

		Total	lei	450 004.67
		Tva	20 %	90 000.93
		Total deviz:		540 005.60
		Inklusiv salariu		34 739.00

INTOCMIT

APROBAT

Antreprenor

SRL „Naiman Com”



(functia semnatura, numele, prenumele)

Investitor

Î.S. „Moldelectrica”



(functia semnatura, numele, prenumele)

Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele 400 kv si autotransformatoarele 400 kv

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 540 005.60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55.20	57.66	3 182.83
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9.45	57.66	544.89
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	61.75	57.66	3 560.50
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	142.09	57.66	8 192.89
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18.10	57.66	1 043.65
6.	7136080025001	Montator	h-om	1.89	57.66	108.98
7.	7212030022700	Sudor	h-om	139.10	57.66	8 020.51
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	39.80	57.66	2 294.87
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57.76	57.66	3 330.44
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61.40	57.66	3 540.33
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.94	57.66	919.11
Total manopera						34 739.00

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.23	9 416.67	2 165.83
2.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.85	400.00	2 340.00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19.46	21.71	422.48
4.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	4.95	37.00	183.15
5.	2663102100000	Beton	m3	16.24	1 500.00	24 360.00
6.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	7.68	28.72	220.57
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10.15	28.72	291.51
8.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	235.75	28.72	6 770.74
9.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	123.00	28.72	3 532.56
10.	2722103107000123	Conducta de otel 273*8	m	64.00	2 001.90	128 121.60
11.	27221033050001	Teava otel d 133*4	m	10.00	261.72	2 617.20
12.	2722103305000111	flansa din otel d 100	buc	4.00	303.00	1 212.00
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3.04	32.34	98.31
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.25	32.40	105.30
15.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	10.50	52.00	546.00
16.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	7.69	52.00	399.88
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	304.00	28.72	8 730.88
18.	2811236309900	Confectii metalice	kg	18.72	28.72	537.64
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.20	22.00	114.40

20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.52	52.00	79.04
21.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	7.04	51.00	359.04
22.	287527411015021	cot din otel pentru sudura d 273	buc	3.00	3 121.00	9 363.00
23.	287527411015098	teu din otel pentru sudura d 273	buc	15.00	3 684.00	55 260.00
24.	456321789	reductie otel d 273*108	buc	15.00	1 719.00	25 785.00
25.	652417891	flansa din otel d 250	buc	5.00	1 011.00	5 055.00
Total materiale de construcții						278 671.13

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8.96	520.23	4 661.26
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	3.06	520.23	1 591.90
3.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	42.72	125.65	5 367.77
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10.62	150.56	1 598.94
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	37.74	150.56	5 682.13
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4.00	520.23	2 080.92
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.34	510.00	173.40
Total utilaje de construcții						21 156.32

Total	lei	450 004.67
Tva	20 %	90 000.93

Total deviz:

540 005.60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Andrei Tomko B. S. Puc

[Handwritten signature]

Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele 400 kv si autotransfor matoarele 400 kv

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea proces-verbal 1 081 327.74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	93.84	57.66	5 410.81
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19.76	57.66	1 139.36
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	57.00	57.66	3 286.62
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66.60	57.66	3 840.16
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	617.88	57.66	35 626.99
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	113.10	57.66	6 521.34
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145.20	57.66	8 372.23
8.	7212030022700	Sudor	h-om	449.00	57.66	25 889.33
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	234.44	57.66	13 517.81
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171.00	57.66	9 859.86
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.10	57.66	63.43
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25.88	57.66	1 492.24
Total manopera						115 020.18

Materiale:

1.	123335478963	reductie din otel d 219*108	buc	24.00	633.00	15 192.00
2.	12547896	flansa d 200	buc	12.00	933.00	11 196.00
3.	1254789612	reductie otel d 133*89	buc	46.00	196.00	9 016.00
4.	125478961236	reductie otel d 89*57	buc	46.00	119.00	5 474.00
5.	125478965	teu otel d 219	buc	30.00	1 826.00	54 780.00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.21	9 416.67	1 977.50
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.40	400.00	2 160.00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	60.91	21.71	1 322.36
9.	2430116104160	Email alchidic 3 in 1	kg	22.44	246.00	5 520.24
10.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	49.62	36.98	1 834.95
11.	2663102100000	Beton	m3	27.61	1 500.00	41 415.00
12.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	21.30	28.72	611.74
13.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam.5	kg	118.25	28.72	3 396.14
14.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	618.08	28.72	17 751.26
15.	27221031070002	Conducta de otel d 219*8	m	150.00	1 421.10	213 165.00
16.	2722103107000558	Conducta de otel 32*3,2	m	80.00	95.10	7 608.00
17.	2722103305000111	flansa din otel d 100	buc	72.00	303.00	21 816.00
18.	27221033050005	Teava otel d 57*4	m	26.00	194.50	5 057.00
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9.00	32.34	291.06
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.00	32.40	97.20
21.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	21.00	52.00	1 092.00

22.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	18.16	52.00	944.32
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	900.00	28.72	25 848.00
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.80	22.00	105.60
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.50	52.00	234.00
26.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	kg	66.10	51.00	3 371.10
27.	28752741101009	cot din otel pentru sudura d 219	buc	16.00	1 624.00	25 984.00
28.	28752741101506	cot din otel d 32	buc	46.00	28.50	1 311.00
29.	365241789	reductie otel d 57*32	buc	46.00	47.00	2 162.00
Total materiale de constructii						480 733.47

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	24.30	520.23	12 641.58
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	10.26	520.23	5 337.56
3.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	130.00	125.65	16 334.51
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	73.55	150.56	11 073.69
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	146.34	150.56	22 032.94
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6.80	520.23	3 537.56
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.11	510.00	56.10
Total utilaje de constructii						71 013.94

Total	lei	901 106.45
Tva	20 %	180 221.29

Total proces-verbal:

1 081 327.74

Intocmit

"Naiman Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS "MOLDELECTRICA"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Maprobeneni P.B. [Signature]
[Signature]

[Handwritten signature]

Antreprenor _____ „Naiman Com” SRL
 Investitor _____ Î.S. „Moldelectrica”
 Obiect Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele
 400 kV si autotransformatoarele 400 kV

Valoarea lucrarilor executate
1 081 327.74 lei

Valoarea contractului	2 580 691,14
Valoarea lucrari executate precedent	540 005,60
Valoarea lucrari executate 06.2022	1 081 327,74

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie 2022

Urb. 3000379

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	150.00	156.58 51.89	23 487.54 7 784.10
	7212030022700	Sudor	h-om	135.00	57.66	7 784.10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30.00	21.71	651.30
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	10.50	28.72	301.56
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	61.50	125.65	7 727.48
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	13.50	520.23	7 023.10
2	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	270.00	59.55 17.87	16 078.10 4 826.14
	7212030022700	Sudor	h-om	83.70	57.66	4 826.14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10.80	21.71	234.47
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	10.80	28.72	310.18
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	40.50	125.65	5 088.83
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	10.80	520.23	5 618.48
		<i>Total</i>	lei			39 565.64
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			3 026.46
		<i>Total</i>				42 592.10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			149.75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				42 741.85
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14.5 %		6 197.57
		<i>Total</i>				48 939.42
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		2 936.36
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				51 875.78 12 610.24
		2. Lucrari de constructie				
3	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200(Teava otel d 219*8)	m	150.00	1 524.30 57.66	228 645.29 8 649.00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	40.50	57.66	2 335.23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	79.50	57.66	4 583.97
	7212030022700	Sudor	h-om	30.00	57.66	1 729.80
	2722103107000 2	Conducta de otel d 219*8	m	150.00	1 421.10	213 165.00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	11.70	52.00	608.40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.20	21.71	26.05
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	22.50	150.56	3 387.60
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	5.40	520.23	2 809.24
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (capat otel d 133 demontat)	buc	36.00	96.68 60.54	3 480.39 2 179.55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	37.80	57.66	2 179.55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	8.64	150.56	1 300.84
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (flansa otel d 100)	buc	72.00	399.68 60.54	28 776.78 4 359.10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75.60	57.66	4 359.10
	2722103305000 111	flansa din otel d 100	buc	72.00	303.00	21 816.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	17.28	150.56	2 601.68
6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (fara pret flansa d 100)-imbinarea cu buloane	buc	36.00	170.46 51.32	6 136.66 1 847.43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32.04	57.66	1 847.43
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	46.08	36.98	1 704.04
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	50.69	51.00	2 585.19
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (cot d 219)	buc	16.00	1 952.57 188.55	31 241.10 3 016.77
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	52.32	57.66	3 016.77

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110100 9	cot din otel pentru sudura d 219	buc	16.00	1 624.00	25 984.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	14.88	150.56	2 240.33
8	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu d 219)	buc	30.00	2 154.57 188.55	64 637.07 5 656.45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	98.10	57.66	5 656.45
	125478965	teu otel d 219	buc	30.00	1 826.00	54 780.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	27.90	150.56	4 200.62
9	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (reductie d 219*108)	buc	24.00	961.57 188.55	23 077.66 4 525.16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	78.48	57.66	4 525.16
	123335478963	reductie din otel d 219*108	buc	24.00	633.00	15 192.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	22.32	150.56	3 360.50
10	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (flansa sud d 200)	buc	12.00	1 261.57 188.55	15 138.83 2 262.58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	39.24	57.66	2 262.58
	12547896	flansa d 200	buc	12.00	933.00	11 196.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.16	150.56	1 680.25
11	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (fara pret flansa d 200)-imbinarea cu buloane	buc	6.00	259.48 106.67	1 556.85 640.03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11.10	57.66	640.03
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	3.54	36.98	130.91
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	15.41	51.00	785.91
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 133*89)	buc	46.00	292.68 60.54	13 463.16 2 784.98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48.30	57.66	2 784.98
	1254789612	reductie otel d 133*89	buc	46.00	196.00	9 016.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.04	150.56	1 662.18
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 89*57)	buc	46.00	215.68 60.54	9 921.16 2 784.98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48.30	57.66	2 784.98
	125478961236	reductie otel d 89*57	buc	46.00	119.00	5 474.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.04	150.56	1 662.18
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 57*32)	buc	46.00	143.68 60.54	6 609.16 2 784.98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48.30	57.66	2 784.98
	365241789	reductie otel d 57*32	buc	46.00	47.00	2 162.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.04	150.56	1 662.18

1	2	3	4	5	6	7	
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot din otel d 32)	buc	46.00	125.18 60.54	5 758.16 2 784.98	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48.30	57.66	2 784.98	
	2875274110150 6	cot din otel d 32	buc	46.00	28.50	1 311.00	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.04	150.56	1 662.18	
16	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	30.00	139.03 102.63	4 171.04 3 079.04	
	7212030022700	Sudor	h-om	53.40	57.66	3 079.04	
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	21.00	52.00	1 092.00	
	17	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm	buc	100.00	78.08 39.21	7 808.15 3 920.88
7212030022700		Sudor	h-om	68.00	57.66	3 920.88	
2411115904512		Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17.00	21.71	369.07	
2952270003015		Aparat de sudura autogen	h-ut	28.00	125.65	3 518.20	
18	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m ,avind diametrul de 100; 125 (teava otel d 133*4 demontata)	m	270.00	81.73 50.16	22 068.07 13 544.33	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	56.70	57.66	3 269.32	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	124.20	57.66	7 161.37	
	7212030022700	Sudor	h-om	54.00	57.66	3 113.64	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	5.40	52.00	280.80	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.08	21.71	23.45	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	37.80	150.56	5 691.17	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	4.86	520.23	2 528.32	
	19	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , avind diametrul de 25; 40; 50; (teava otel d 57*4)	m	26.00	247.88 34.02	6 444.99 884.50
		7136080025000	Montator conducte	h-om	3.90	57.66	224.87
7214240021800		Lacatus mecanic	h-om	7.54	57.66	434.76	
7212030022700		Sudor	h-om	3.90	57.66	224.87	
2722103305000 5		Teava otel d 57*4	m	26.00	194.50	5 057.00	
2735725901259		Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.26	52.00	13.52	
2411115904512		Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.03	21.71	0.65	
3110320002304		Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3.25	150.56	489.32	
20		TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , avind diametrul de 25; 40; 50; (teava otel d 32*3,2)	m	80.00	148.48 34.02	11 878.49 2 721.55
		7136080025000	Montator conducte	h-om	12.00	57.66	691.92
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23.20	57.66	1 337.71	

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	12.00	57.66	691.92
	2722103107000 558	Conducta de otel 32*3,2	m	80.00	95.10	7 608.00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.80	52.00	41.60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.08	21.71	1.74
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10.00	150.56	1 505.60
21	SE01	Dus automat de interventie pentru incendiu, cap sprinkler sau drencer-ОПДР-15 demontat	buc	90.00	42.84 42.67	3 855.79 3 840.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66.60	57.66	3 840.16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.72	21.71	15.63
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	132.00	105.25 63.43	13 892.47 8 372.23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145.20	57.66	8 372.23
	2430116104160	Email alchidic 3 in 1	kg	22.44	246.00	5 520.24
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	900.00	41.41 12.11	37 270.80 10 897.74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171.00	57.66	9 859.86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.00	57.66	518.94
	7212030022700	Sudor	h-om	9.00	57.66	518.94
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9.00	32.34	291.06
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	900.00	28.72	25 848.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.50	52.00	234.00
24	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60.00	132.88 60.54	7 972.88 3 632.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.00	57.66	345.96
	7124010010700	Dulgher	h-om	57.00	57.66	3 286.62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.00	32.40	97.20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.80	22.00	105.60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.40	400.00	2 160.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.21	9 416.67	1 977.50
25	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	603.00	30.94 1.50	18 655.37 904.11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15.68	57.66	904.11
	2710602300000 1	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	618.08	28.72	17 751.26
26	CC02A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 5 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116.50	31.17 2.02	3 631.39 235.25

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.08	57.66	235.25
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam.5	kg	118.25	28.72	3 396.14
27	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	27.20	1 874.66 221.99	50 990.71 6 038.15
	7123010010200	Betonist	h-om	93.84	57.66	5 410.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.88	57.66	627.34
	2663102100000	Beton	m3	27.61	1 500.00	41 415.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6.80	520.23	3 537.56
28	TRI1AA11 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2.00	31.72 31.72	63.43 63.43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.10	57.66	63.43
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (gunoi)	t	2.00	28.05 0.00	56.10 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.11	510.00	56.10
		<i>Total</i>	lei			627 201.95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			24 578.39
		<i>Total</i>				651 780.34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			47 923.60
		<i>Total</i>				699 703.94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			101 457.07
		<i>Total</i>				801 161.01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			48 069.66
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				849 230.67 102 409.94

		Total	lei			901 106.45
		Tva	20 %			180 221.29
						1 081 327.74
		Total proces-verbal: Inclusiv salariu				115 020.18

Antreprenor

INTOCMIT

SRL „Naiman Com”



(functia semnatura, numele, prenumele)

Investitor

APROBAT

I.S. „Moldelectrica”



(functia semnatura, numele, prenumele)

Maprobecaru P.B. Th. m.

J. p. l. e.



Antreprenor

"Naiman Com" SRL

Investitor

I.S."MOLDELECTRICA"

Obiect

Inlocuirea conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la
reactoarele 400 kv si autotransfor matoarele 400 kv

Valoarea lucrarilor executate

937 427,52 lei

Valoarea contractului	2 580 691,14
Valoarea lucrari executate precedent	1 621 333,34
Valoarea lucrari executate 07.2022	937 427,52

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	173,00	156,58 51,89	27 088,96 8 977,66
	7212030022700	Sudor	h-om	155,70	57,66	8 977,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	34,60	21,71	751,17
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	12,11	28,72	347,80
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	70,93	125,65	8 912,35
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	15,57	520,23	8 099,98
2	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	20,00	59,55 17,87	1 190,97 357,49
	7212030022700	Sudor	h-om	6,20	57,66	357,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,80	21,71	17,37
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,80	28,72	22,98
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,00	125,65	376,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,80	520,23	416,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 279,93
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			2 240,44
		<i>Total</i>	100,00 +			30 520,37
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			113,93
		<i>Total</i>	100,00 +			30 634,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 441,97
		<i>Total</i>	100,00 +			35 076,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 104,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 180,86 9 335,15
		2. Lucrari de constructie				
3	TfA01F1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 (Teava otel d 273*8)	m	41,00	2 112,16 58,81	86 594,12 2 411,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,25	57,66	591,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,55	57,66	1 300,23
	7212030022700	Sudor	h-om	9,02	57,66	520,09
	2722103107000 123	Conducta de otel 273*8	m	41,00	2 001,90	82 077,90
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	4,80	52,00	249,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	21,71	9,77
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,90	150,56	888,30
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,84	520,23	957,22
4	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200(Teava otel d 219*8)	m	132,00	1 524,30 57,66	201 207,10 7 611,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	35,64	57,66	2 055,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	69,96	57,66	4 033,89
	7212030022700	Sudor	h-om	26,40	57,66	1 522,22

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107000 2	Conducta de otel d 219*8	m	132,00	1 421,10	187 585,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	10,30	52,00	535,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,06	21,71	23,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	19,80	150,56	2 981,09
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	4,75	520,23	2 471,09
5	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (suport d 273)	buc	15,00	1 129,35 188,55	16 940,29 2 828,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,05	57,66	2 828,22
	2722103107000 121	Conducta de otel d 273*8(suport)	m	6,00	2 001,96	12 011,76
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	13,95	150,56	2 100,31
6	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu d 273)	buc	10,00	4 012,57 188,55	40 125,69 1 885,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,70	57,66	1 885,48
	2875274110150 98	teu din otel pentru sudura d 273	buc	10,00	3 684,00	36 840,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,30	150,56	1 400,21
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (reductie otel d 273*108)	buc	7,00	2 047,57 188,55	14 332,99 1 319,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,89	57,66	1 319,84
	456321789	reductie otel d 273*108	buc	7,00	1 719,00	12 033,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,51	150,56	980,15
8	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (capat otel d 273)	buc	1,00	728,96 188,55	728,96 188,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,27	57,66	188,55
	2722103107000 12	Conducta de otel d 273*8(capat)	m	0,20	2 001,96	400,39
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,93	150,56	140,02
9	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de	buc	10,00	1 339,57 188,55	13 395,69 1 885,48

1	2	3	4	5	6	7
		125-250 mm (flansa otel d 250)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,70	57,66	1 885,48
	652417891	flansa din otel d 250	buc	10,00	1 011,00	10 110,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,30	150,56	1 400,21
10	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (dop otel d 273)	buc	2,00	916,57 188,55	1 833,14 377,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,54	57,66	377,10
	652417896	dop din otel d 273	buc	2,00	588,00	1 176,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,86	150,56	280,04
11	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (fara pret flansa d 250)- imbinarea cu buloane	buc	5,00	207,95 106,67	1 039,75 533,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,25	57,66	533,36
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	3,99	36,93	147,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	7,04	51,00	359,04
12	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (cot d 273)	buc	5,00	3 449,57 188,55	17 247,84 942,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,35	57,66	942,74
	2875274110150 21	cot din otel pentru sudura d 273	buc	5,00	3 121,00	15 605,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,65	150,56	700,10
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (capat otel d 133 demontat)	buc	12,00	96,68 60,54	1 160,13 726,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,60	57,66	726,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,88	150,56	433,61
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (flansa otel d	buc	32,00	399,68 60,54	12 789,68 1 937,38

1	2	3	4	5	6	7
		100)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,60	57,66	1 937,38
	2722103305000 111	flansa din otel d 100	buc	32,00	303,00	9 696,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,68	150,56	1 156,30
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (fara pret flansa d 100)- imbinarea cu buloane	buc	16,00	170,48 51,32	2 726,44 821,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,24	57,66	821,08
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	20,48	36,93	756,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	22,53	51,00	1 149,03
16	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (cot d 219)	buc	4,00	1 952,57 188,55	7 810,27 754,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,08	57,66	754,19
	2875274110100 9	cot din otel pentru sudura d 219	buc	4,00	1 624,00	6 496,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,72	150,56	560,08
17	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu d 219)	buc	6,00	2 154,57 188,55	12 927,41 1 131,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,62	57,66	1 131,29
	125478965	teu otel d 219	buc	6,00	1 826,00	10 956,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,58	150,56	840,12
18	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (reductie d 219*108)	buc	8,00	961,57 188,55	7 692,56 1 508,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,16	57,66	1 508,39
	123335478963	reductie din otel d 219*108	buc	8,00	633,00	5 064,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,44	150,56	1 120,17
19	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (flansa sud d 200)	buc	4,00	1 261,57 188,55	5 046,27 754,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,08	57,66	754,19
	12547896	flansa d 200	buc	4,00	933,00	3 732,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,72	150,56	560,08
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (fara pret flansa d 200)- imbinarea cu buloane	buc	2,00	259,44 106,67	517,37 213,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,70	57,66	213,34
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	1,18	35,50	41,89
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	5,14	51,00	262,14
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 133*89)	buc	8,00	292,68 60,54	2 341,42 484,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,40	57,66	484,34
	1254789612	reductie otel d 133*89	buc	8,00	196,00	1 568,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,92	150,56	289,08
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 89*57)	buc	8,00	215,68 60,54	1 725,42 484,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,40	57,66	484,34
	125478961236	reductie otel d 89*57	buc	8,00	119,00	952,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,92	150,56	289,08
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie otel d 57*32)	buc	8,00	143,68 60,54	1 149,42 484,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,40	57,66	484,34
	365241789	reductie otel d 57*32	buc	8,00	47,00	376,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,92	150,56	289,08
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot din otel d 32)	buc	8,00	125,18 60,54	1 001,42 484,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,40	57,66	484,34
	2875274110150 6	cot din otel d 32	buc	8,00	28,50	228,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,92	150,56	289,08
25	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	12,20	139,03 102,63	1 696,46 1 252,38
	7212030022700	Sudor	h-om	21,72	57,66	1 252,38
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	8,54	52,00	444,08
26	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm	buc	28,00	78,08 39,21	2 186,29 1 097,85
	7212030022700	Sudor	h-om	19,04	57,66	1 097,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,76	21,71	103,34
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	7,84	125,65	985,10
27	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m ,avind diametrul de 100; 125 (teava otel d 133*4 demontata)	m	16,00	81,74 50,16	1 308,69 802,63
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,36	57,66	193,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,36	57,66	424,38
	7212030022700	Sudor	h-om	3,20	57,66	184,51
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,32	52,00	16,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	21,71	1,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,24	150,56	337,25
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,29	520,23	150,87
28	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m ,avind diametrul de 100; 125 (teava otel d 133*4)	m	74,00	343,44 50,16	25 413,14 3 712,16
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,54	57,66	896,04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	34,04	57,66	1 962,75
	7212030022700	Sudor	h-om	14,80	57,66	853,37
	2722103305000 1	Teava otel d 133*4	m	74,00	261,70	19 365,80
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,48	52,00	76,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	21,71	6,51
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,36	150,56	1 559,80
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	1,33	520,23	691,91
29	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de	m	9,00	247,91 34,02	2 230,20 306,17

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , avind diametrul de 25; 40; 50; (teava otel d 57*4)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,35	57,66	77,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,61	57,66	150,49
	7212030022700	Sudor	h-om	1,35	57,66	77,84
	2722103305000 5	Teava otel d 57*4	m	9,00	194,50	1 750,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,09	52,00	4,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	21,71	0,22
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,12	150,56	168,63
30	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , avind diametrul de 25; 40; 50; (teava otel d 32*3,2)	m	28,00	148,48 34,02	4 157,51 952,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,20	57,66	242,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,12	57,66	468,20
	7212030022700	Sudor	h-om	4,20	57,66	242,17
	2722103107000 558	Conducta de otel 32*3,2	m	28,00	95,10	2 662,80
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,28	52,00	14,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	21,71	0,65
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,50	150,56	526,96
31	SE01	Dus automat de interventie pentru incendiu, cap sprinkler sau drencher-ОПДР-15 demontat	buc	18,00	42,84 42,67	771,07 768,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,32	57,66	768,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	21,71	3,04
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	368,00	105,25 63,43	38 730,53 23 340,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	404,80	57,66	23 340,77
	2430116104160	Email alchidic 3 in 1	kg	62,56	246,00	15 389,76
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,42	41,41 12,11	2 418,57 706,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,10	57,66	640,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	57,66	33,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,58	57,66	33,44
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,58	32,34	18,76
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in	kg	58,42	28,72	1 677,82

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,29	52,00	15,08
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - robinet cu filet d 25	buc	1,00	129,54 10,38	129,54 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	57,66	10,38
	2913124202100 1	Robinet d 25	buc	1,00	111,67	111,67
	2913124204200	filet d 25	buc	1,00	7,49	7,49
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu-decaptarea solului de langa peretii receptorului de ulei	m3	12,60	118,78 118,78	1 496,85 1 496,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,96	57,66	1 496,85
36	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,40	132,88 60,54	3 243,18 1 477,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44	57,66	140,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,18	57,66	1 336,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,22	32,40	39,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,95	22,00	42,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,20	380,00	836,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	9 416,67	847,50
37	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	132,00	30,94 1,50	4 083,59 197,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,43	57,66	197,77
	2710602300000 1	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	135,30	28,72	3 885,82
38	CC02A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 5 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg	29,00	31,17 2,02	904,03 58,81

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,02	57,66	58,81
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam.5	kg	29,44	28,71	845,22
39	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	4,80	1 889,76 221,99	8 994,84 1 065,56
	7123010010200	Betonist	h-om	16,56	57,66	954,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92	57,66	110,71
	2663102100000	Beton	m3	4,87	1 500,00	7 305,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,20	520,23	624,28
40	RpAcH29D	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 250-300 mm	m	760,00	1,73 1,73	1 314,65 1 314,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,80	57,66	1 314,65
41	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m	760,00	2,01 0,44	1 525,33 336,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,84	57,66	336,73
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	2,83	420,00	1 188,60
		<i>Total</i>	lei			550 937,85
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 479,45
		<i>Total</i>	100,00 +			567 417,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			45 591,46
		<i>Total</i>	100,00 +			613 008,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			88 886,27
		<i>Total</i>	100,00 +			701 895,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			42 113,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				744 008,74 68 664,39

	Total	lei	781 189,60
	Tva	20,00 %	156 237,92

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				937 427,52
		Inclusiv salariu				77 999,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Naiman Com" SRL

Investitor
I.S."MOLDELECTRICA"

(denumirea)

(denumirea)

"Naiman Com" SRL

I.S."MOLDELECTRICA"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Marobenciu P. JTL

J. Sec
Ing. SECC Potaru

Pascual Manceu

**Inlocuirea conductelor exterioare
a sistemului antiincendiar la
reactoarele 400 kv si
autotransfor matoarele 400 kv**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 937 427,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,56	57,66	954,85
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,45	57,66	256,58
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,18	57,66	1 336,56
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,50	57,66	778,41
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	365,23	57,66	21 059,16
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	76,18	57,66	4 392,53
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	404,80	57,66	23 340,77
8.	7212030022700	Sudor	h-om	262,21	57,66	15 119,02
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	144,64	57,66	8 339,94
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,10	57,66	640,03
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,96	57,66	1 496,85
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,94	57,66	284,84
		Total manopera				77 999,54

Materiale:

1.	123335478963	reductie din otel d 219*108	buc	8,00	633,00	5 064,00
2.	12547896	flansa d 200	buc	4,00	933,00	3 732,00
3.	1254789612	reductie otel d 133*89	buc	8,00	196,00	1 568,00
4.	125478961236	reductie otel d 89*57	buc	8,00	119,00	952,00
5.	125478965	teu otel d 219	buc	6,00	1 826,00	10 956,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	9 416,67	847,50
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,20	380,00	836,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,21	21,71	916,38
9.	2430116104160	Email alchidic 3 in 1	kg	62,56	246,00	15 389,76
10.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	1,18 24,47	35,50 36,93	41,89 903,68
11.	2663102100000	Beton	m3	4,87	1 500,00	7 305,00
12.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	12,91	28,72	370,78
13.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam.5	kg	29,44	28,71	845,22
14.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. d 6	kg	135,30	28,72	3 885,82
15.	27221031070001 2	Conducta de otel d 273*8(capat)	m	0,20	2 001,96	400,39
16.	27221031070001 21	Conducta de otel d 273*8(suport)	m	6,00	2 001,96	12 011,76

17.	2722103107000123	Conducta de otel 273*8	m	41,00	2 001,90	82 077,90
18.	27221031070002	Conducta de otel d 219*8	m	132,00	1 421,10	187 585,20
19.	2722103107000558	Conducta de otel 32*3,2	m	28,00	95,10	2 662,80
20.	27221033050001	Teava otel d 133*4	m	74,00	261,70	19 365,80
21.	2722103305000111	flansa din otel d 100	buc	32,00	303,00	9 696,00
22.	27221033050005	Teava otel d 57*4	m	9,00	194,50	1 750,50
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,58	32,34	18,76
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,22	32,40	39,53
25.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	8,54	52,00	444,08
26.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	17,27	52,00	898,04
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	58,42	28,72	1 677,82
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,95	22,00	42,90
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,29	52,00	15,08
30.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	34,71	51,00	1 770,21
31.	28752741101009	cot din otel pentru sudura d 219	buc	4,00	1 624,00	6 496,00
32.	287527411015021	cot din otel pentru sudura d 273	buc	5,00	3 121,00	15 605,00
33.	28752741101506	cot din otel d 32	buc	8,00	28,50	228,00
34.	287527411015098	teu din otel pentru sudura d 273	buc	10,00	3 684,00	36 840,00
35.	29131242021001	Robinet d 25	buc	1,00	111,67	111,67
36.	2913124204200	filet d 25	buc	1,00	7,49	7,49
37.	365241789	reductie otel d 57*32	buc	8,00	47,00	376,00
38.	456321789	reductie otel d 273*108	buc	7,00	1 719,00	12 033,00
39.	652417891	flansa din otel d 250	buc	10,00	1 011,00	10 110,00
40.	652417896	dop din otel d 273	buc	2,00	588,00	1 176,00
Total materiale de constructii						457 053,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	16,37	520,23	8 516,16
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,83	420,00	1 188,60
3.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	8,21	520,23	4 271,09
4.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	81,77	125,65	10 274,40
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	42,92	150,56	6 462,03
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	85,20	150,56	12 827,72
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,20	520,23	624,28
Total utilaje de constructii						44 164,28

Total	lei	781 189,60
Tva	20,00 %	156 237,92

Total deviz:

937 427,5
2

Intocmit

"Naiman Com" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S."MOLDELECTRICA"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Maprobenari P. P. K. L. C.
F. Pop
Juc. S.E.C. P.L.

Obiectul: Complex Ograda Verde

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL

mun.Chisinau, str. Florilor 34/1, ap.8

BC "ENERGBANK" S.A

c/b:ENERGMD22893

IBAN:MD 37EN000000222486108893

IDNO:1011600030811

TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

657309,60

Proces - verbal N 7/01

de receptie a lucrarilor executate pe ianuarie an 2022(C4-C7 16.06.2021-HBK)

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
	1 Lucrari				
	Lucrari mecanice si manuale, compactare, spargere asfalt si beton	метр/л	600	245,00	147000,00
	Lucrari de instalare de alimentare cu apa	метр/л	600	245,00	147000,00
	Total				294000,00
	2. Materiale				
		U.M	Cantitate	Unitate	Total
1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	270	180	48600,00
2	Banda de marcaj	m	0	1	0,00
3	Bara de lemn	m3	0,04	7900	316,00
4	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0	750	0,00
5	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	10	35	350,00
7	Teava PE 140 pn 12.5	m	600	295	177000,00
8	Teava d 225	m	0	600	0,00
9	Adaptor d 140	buc	5	225	1125,00
10	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40	1,55	62,00
11	Inel de reazem КЦО-6(0,02 m3) CO-6	buc	1	125	125,00
12	Placi prefabricate КЦД-15 (0,38 m3) PP15-2	buc	4	1230	4920,00
13	Inel prefabricat КЦ-15-9 (0,4 m3) CS15-9	buc	1	825	825,00
14	Inel prefabricat КЦ-15-6 (0,319 m3) CS-15-6	buc	2	660	1320,00
15	Placi prefabricate КЦП1-15-1(0,27 m3) PP15-2	buc	1	1220	1220,00
16	Mortar -ciment M 50	m3	0	750	0,00
17	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	40	41	1640,00
18	Vana d 125	buc	2	3000	6000,00
19	Flansa d 50	buc	0	115	0,00
20	Flansa d 80	buc	1	255	255,00
21	Flansa d 125	buc	0	217	0,00
22	Flansa libera d 125	buc	0	271	0,00

23	Suport pentru hidrant (ППГ-1)	buc	0	2700	0,00
24	Suport pentru hidrant (ППГ-5)	buc	0	3000	0,00
25	Suport pentru hidrant (ППГ-2)	buc	0	3000	0,00
Total					243758,00
3. Transport					10000
Total fara TVA					547758,00
TVA					109551,60
Total cu TVA					657309,60

INTOCMIT
Naiman Com SRL



APROBAT:
"Deltavist" SRL



**Obiectul: Complexul Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire "Ograda Verde "(
Монтажные работы водопровода и пожаротушения между насосной станцией и сбросным колодцем)**

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
 m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
 c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
 IBAN MD64AG000002251948015155
 "Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişir
 Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
 mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
 BC "ENERGBANK" S.A
 c/b:ENERGMD22893
 IBAN:MD 37EN000000222486108893
 IDNO:1011600030811
 TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

291531,48

Proces - verbal № 6/02

de receptie a lucrarilor executate
 pe februarie an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire		1	125000,00	125000,00
	Total				125000,00
2. Materiale					
1	Vana Dy 125 Py 16	buc	2	4069,60	8139,20
2	Vana Dy 200 Py 10	buc	6	5231,60	31389,60
3	Teava d 200 PE 100	m	40	460,02	18400,96
4	Adaptor +flansa libera Dy125 PE100 (комплектно с	buc	2	305,00	610,00
5	Adaptor +flansa libera Dy200 PE100 (комплектно с фланцем)	buc	8	620,00	4960,00
6	Сарас din otel L	buc	2	1540,00	3080,00
7	CO-6	buc	2	150,00	300,00
8	Inel p/u amfora fara fund CS 25-				
9		buc	3	4244,17	12732,50

9	Сарас p/u mfora 1PP 25-1	buc	1	4700,00	4700,00
10	Teava PE 63*3	m	160	46,50	7440,00
11	Teava PE 63*3 (техническая)	m	35	46,49	1627,29
12	Teava PVC Dy 160	m	25	183,33	4583,35
13	Mufa e/f Dy 200	buc	2	624,00	1248,00
14	Mufa e/f Dy 125	buc	2	236,00	472,00
15	Cot PE Dy 200	buc	2	830,00	1660,00
16	Teu fonta Dy 200	buc	2	4800,00	9600,00
	Total				110942,90
	3. Cheltuieli de transport				7000,00
	Total fara TVA				242942,90
	TVA				48588,58
	Total cu TVA				291531,48

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:
"Deltavist" SRL



**Obiectul Lucrari dw montare a apeductului
antiincendiar : Complexul "Ograda Verde"**

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
IBAN MD64AG000002251948015155
"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău
Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
BC "ENERGBANK" S.A
c/b:ENERGMD22893
IBAN:MD 37EN0000002224861088
IDNO:1011600030811
TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

429203,53

Proces - verbal № 7/02

de receptie a lucrarilor executate pe februarie an 2021 (C4-C8 constructia apeduct 16.06.2021-HBK)

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1 Lucrari					
	Lucrari mecanice si manuale, compactare, spargere asfalt si beton	метр/ л	200	245,00	49000,00
	Lucrari de instalare de alimentare cu apa	метр/ л	200	245,00	49000,00
	Total				98000,00
2. Materiale					
		U.M	Cantitate	Unitate	Total
	Piatra sparta	m3	6	230	1380,00
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,66	230	2221,80
	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,18	230	41,40
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	100	180	18000,00
	Banda de marcaj	m	900	1	900,00
	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,17	750	877,50
	Motorina motor DIESEL-ld	kg	26,24	16	419,84
	Bitum mastica	kg	26,4	14	369,60
	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,17	25	454,25
	Teava d 325*7	m	15,13	1400	21182,00
	Teava PE 140 pn 12.5	m	200	295	59000,00
	Teava PE d 225 pn 10	m	2,01	600	1206,00
	Adaptor d 140	buc	17	225	3825,00
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,63	1,55	11,83
	Inel de reazem КЦО-6(0,02 m3)	buc	6	125	750,00
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1	1230	1230,00
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	4	825	3300,00
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,319 m3)	buc	3	660	1980,00
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	4	1220	4880,00
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1	2600	2600,00
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1	2300	2300,00

Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1	1600	1600,00
Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6(0,455 m3)	buc	1	1300	1300,00
Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,51	1000	2510,00
Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,62	1000	620,00
Scara cu vanguri din otel	kg	203	17	3451,00
Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	34,61	52,5	1817,03
Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	10	41	410,00
Vana d 50	buc	2	1175	2350,00
Vana d 80	buc	2	2452	4904,00
Vana d 125	buc	5	3000	15000,00
Cuie de constructii	kg	1,21	16	19,36
Flansa libera d 50sud	buc	1	115	115,00
Flansa libera d 80sud	buc	2	255	510,00
Flansa libera d 125 sud	buc	11	217	2387,00
Flansa libera d 125	buc	23	271	6233,00
Capacul cu rama din fonta*	buc	10	1600	16000,00
Robinet d 25	buc	2	57	114,00
Hidrant h-1000	buc	7	5900	41300,00
Suport pentru hidrant (ППГ-1)	buc	3	2700	8100,00
Suport pentru hidrant (ППГ-2)	buc	1	3000	3000,00
Suport pentru hidrant (ППГ-5)	buc	2	3000	6000,00
Total				244669,61
3. Transport				15000
Total fara TVA				357669,61
TVA				71533,92
Total cu TVA				429203,53

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:
"Deltavist" SRL



Obiectul: Lucrari de montare a apeductului
antiincendiar : Complexul "Ograda Verde"

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL

mun.Chisinau, str. Florilor 34/1, ap.8

BC "ENERGBANK" S.A

c/b: ENERGM22893

IBAN: MD 37EN000000222486108893

IDNO: 1011600030811

TVA: 0404392

Valoarea lucrarilor

105037,49

Proces - verbal nr. 2/04

de receptie a lucrarilor executate pe aprilie an 2022(16.06.2021-HBK)

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1 Lucrari					
	Lucrari mecanice si manuale, compactare, spargere asfalt si beton	метр/л	40,00	245,00	9800,00
	Lucrari de instalare de alimentare cu apa	метр/л	40,00	245,00	9800,00
	Total				19600,00
2. Materiale					
		U.M	Cantitate	Unitate	Total
1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,00	180,00	6300,00
2	Banda de marcaj	m	64,24	1,00	64,24
3	Teava PE d 110(140 PE) pn 12.5	m	77,00	295,00	22715,00
4	Teava d 315(d 325*7)	m	14,00	1400,00	19600,00
5	Vana d 80	buc	1,00	2452,00	2452,00
6	Hidrant h-1000(0,75)	buc	2,00	5900,00	11800,00
	Total				62931,24
3. Transport					
	Total fara TVA				87531,24
	TVA				17506,25
	Total cu TVA				105037,49

INTOCMIT:

Naiman Com SRL

APROBAT:

"Deltavist" SRL



Obiectul:Complexul Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire "Ograda Verde "

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
 m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
 c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
 IBAN MD64AG000002251948015155
 "Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău
 Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
 mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
 BC "ENERGBANK" S.A
 c/b:ENERGMD22893
 IBAN:MD 37EN000000222486108893
 IDNO:1011600030811
 TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

197287,44

Proces - verbal № 3/04
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire		1,00	100000,00	100000,00
	Total				100000,00
2. Materiale					
1	Vana d 50	buc	2,00	1292,50	2585,00
2	Vana d 125	buc	3,00	4069,60	12208,80
3	Adaptor d 50 PE	buc	3,00	85,00	255,00
4	Adaptor PE d 100	buc	5,00	121,66	608,30
5	Adaptor d 125PE	buc	3,00	156,66	469,98
6	Adaptor d 200 PE	buc	2,00	370,41	740,82
7	Inel p/u fintini 20-6(CS 25.6)	buc	1,00	2500,00	2500,00
8	Inel p/u fintini 20-9(CS 25.9)	buc	2,00	4244,17	8488,34
9	PN 25	buc	1,00	2500,00	2500,00
10	Flansa 1-50-6 otel	buc	3,00	140,00	420,00
11	Inel p/u fintini CS 20-6(15-6)	buc		1818,00	0,00
12	Inel p/u fintini CS 20-9 (15-9)	buc	3,00	2363,63	7090,89
13	PN 20-1 (PN -15)	buc	1,00	1375,00	1375,00
14	Mufa e/f d 200	buc	2,00	624,00	1248,00
15	Mufa e/f d 125	buc	2,00	236,00	472,00
16	Cot PE d 200	buc	2,00	830,00	1660,00
17	Teava d 160 PVC	m	25,00	183,33	4583,25
18	Penecrete 5 kg	buc	11,00	458,34	5041,74
19	Screpa M 500 25 kg	caldare	2,00	650,00	1300,00
20	Penetron Admix 4 kg	caldare	2,00	416,67	833,34
21	Penetron 5 kg	caldare	2,00	525,00	1050,00
22	Ciment	kg	120,00	1,80	216,00

23	Nisip(pentru constructia 20 kg)	sac	10,00	15,00	150,00
24	Colier teava D 104	buc	8,00	80,00	640,00
25	Cot e/f d 63	buc	4,00	207,00	828,00
26	Flansa libera d 50	buc	3,00	115,00	345,00
27	Flansa libera d 100	buc	5,00	168,34	841,70
28	Flansa libera d 125	buc	3,00	330,00	990,00
29	Flansa libera d 200	buc	2,00	249,52	499,04
30	Colier teava d 070	buc	2,00	58,00	116,00
31	Tija filitata M10/ A2 L=1	buc	5,00	70,00	350,00
	Total				60406,20
	3. Cheltuieli de transport				4000,00
	Total fara TVA				164406,20
	TVA				32881,24
	Total cu TVA				197287,44

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:



Obiectul: Lucrareri de constructie a
canalizarii si apeductului temporar
pentru "Ograda verde"

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
IBAN MD64AG000002251948015155
"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişină
Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
BC "ENERGBANK"S.A
c/b:ENERGMD22893
IBAN:MD 37EN000000222486108893
IDNO:1011600030811
TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

38920,80

Proces - verbal № 4/04
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Constructia retelei de canalizare	m/l	19,00	600,00	11400,00
	Construcie apeduct temporar	m/l	20,00	250,00	5000,00
	Total				16400,00
2. Materiale					
1	Teava d 160 PVC sn4	m	17,00	144,00	2448,00
3	Scara plastic(scoba)	buc	1,00	150,00	150,00
4	Beton	m3	0,60	1800,00	1080,00
5	Nisip	m3	2,00	250,00	500,00
6	Tub de protectie d 200 PVC	m	10,00	211,00	2110,00
7	Copac din fonta	buc	1,00	1500,00	1500,00
8	Pitris	m3	1,00	295,00	295,00
9	PN-10(PP10-1)	buc	2,00	985,00	1970,00
10	CS 10-9	buc	1,00	870,00	870,00
11	CS 10-6	buc	1,00	720,00	720,00
12	PP 10-1	buc	1,00	985,00	985,00
13	CO-6	buc	1,00	294,00	294,00
14	Teava d 40 PE pn 10	m	20,00	25,00	500,00
15	Robinet d 40	buc	1,00	350,00	350,00
16	Tub de protectie d 110 PVC	m	8,00	79,00	632,00
17	Mufa e/f d 40	buc	1,00	94,00	94,00
18	Racord d 40	buc	2,00	68,00	136,00

	Total				14634,00
	3. Cheltuieli de transport				1400,00
	Total fara TVA				32434,00
	TVA				6486,80
	Total cu TVA				38920,80

INTOCMIT:

Naiman Com SRL



APROBAT:

SRL "Delta vista"



Obiectul:
Pozarea rețelei de canalizare
fecaloida la complexul "Ograda
verde"

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167
c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
IBAN MD64AG000002251948015155
"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău
Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
mun. Chisinau, str. Florilor 34/1, ap.8
BC "ENERGBANK" S.A
c/b:ENERGMD22893
IBAN:MD 37EN000000222486108893
IDNO:1011600030811
TVA:0404392

Valoarea lucrarilor executate

17220,00 lei

Proces verbal Nr 5/04

de receptie a lucrarilor

aprilie 2022

Nr	Denumirea lucrarilor si materialelor	Basa	U.M.	Norma	La unitatea		Total
					Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli directe
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Lucrari de constructie						
1	Instalarea mufelor		buc		28	165	4620
	2. Materiale						
	Mufa PVC d 250		buc		28	347,5	9730,00
	Total fara TVA						14350,00
	TVA						2870,00
	Total cu TVA						17220,00

Serviciile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul nu are pretentii pentru calitatea serviciu

Beneficiar



Antreprenor



Obiectul:Executarea retele de canalizare antiincendiara

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
IBAN MD64AG000002251948015155
"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău
Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL"
mun.Chisinau,str. Florilor34/1,ap.8
BC "ENERGBANK" S.A
c/b:ENERGMD22893
IBAN:MD 37EN000000222486108893
IDNO:1011600030811
TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

61252,90

Proces - verbal № 4/05
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
	1. Lucrari				
	Constructii de canalizare	m/l	62,00	390,00	24180,00
	Total				24180,00
	2. Materiale				
1	Teava d 160 PVC sn4	m	62,00	140,00	8680,00
2	Bitum de protectie (grund bitumos)	l	2,00	35,00	70,00
3	Treapta otel(scoba)	buc	7,00	150,00	1050,00
4	Beton	m3	0,30	1800,00	540,00
5	Nisip	m3	5,30	250,00	1325,00
7	Copac din fonta	buc	2,00	1500,00	3000,00
8	Pietris	m3	0,99	292,00	289,08
9	PN-10	buc	1,00	980,00	980,00
10	CS 10-9	buc	1,00	870,00	870,00
11	CS 10-6	buc	1,00	720,00	720,00
12	PP 10-1	buc	1,00	980,00	980,00
13	CS 10-6 (CO-6)	buc	1,00	290,00	290,00
14	CS 7-3	buc	1,00	270,00	270,00
17	1PP 20-1(перекрытие для пожарного колодца)	buc	1,00	3800,00	3800,00
	Total				22864,08


	3. Cheltuieli de transport				4000,00
	Total fara TVA				51044,08
	TVA				10208,82
	Total cu TVA				61252,90

INTOCMIT:

Naiman Com SRL



APROBAT:



Obiectul:Complexul Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire "Ograda Verde "

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
 m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
 c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
 IBAN MD64AG000002251948015155
 "Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău
 Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
 mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
 BC "ENERGBANK" S.A
 c/b:ENERGMD22893
 IBAN:MD 37EN000000222486108893
 IDNO:1011600030811
 TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

117178,94

Proces - verbal № 5/05
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Lucrari de montare a apeductului antiincendiar ,de la statia de pompare ,pina la caminul de golire		1,00	10000,00	10000,00
	Total				10000,00
2. Materiale					
1	Vana d 50 (d 65)	buc	3,00	1671,54	5014,62
2	Vana d 200	buc	2,00	5231,60	10463,20
3	Element flexibil D 80 (Антивибрационные компенсатор D 80(125)	buc	2,00	3730,46	7460,92
4	Element flexibil D 80(Антивибрационные компенсатор D 80(200)	buc	2,00	4795,63	9591,26
5	Teava d 89(76*3,5 ct20)	m	6,00	227,79	1366,74
6	Teava d 108*4 ct20	m	6,00	450,00	2700,00
7	Teava d 133 *4,5 ct 20	m	12,00	457,51	5490,12
8	Teava d 273*6 ct 20	m	6,00	1140,00	6840,00
9	Teava 125*4,8 PE	m	21,00	180,00	3780,00
10	Adaptor d 100	buc	12,00	145,00	1740,00
11	Flansa libera d 100 cu buloane	buc	12,00	218,33	2619,96
12	Adaptor d 200	buc	4,00	310,00	1240,00
13	Flansa libera d 200 cu buloane	buc	4,00	334,00	1336,00
14	Cot otel D 89-90 (d 90*76*3,5)	buc	11,00	63,71	700,81
15	Cot otel D 108-90(d 90*108*4)	buc	4,00	137,50	550,00
16	CotD 133*90(d 90*133*4,5 otel)	buc	10,00	307,08	3070,80
17	Cot D 200 e/f (90*219*6)	buc	6,00	2100,00	12600,00

18	Flansa otel D100(d 1-100-10) cu buloane	buc	2,00	278,67	557,34
19	Flansa otel D 125(d 1-125-16)cu buloane	buc	4,00	298,38	1193,52
20	Flansa D 200(d 1-200-10)cu buloane	buc	4,00	557,46	2229,84
21	Copac fonta	buc	1,00	1583,33	1583,33
22	Teava PE d 50(40*3)	m	60,00	24,00	1440,00
23	CS15-6	buc	1,00	764,00	764,00
24	1 PP15-2	buc	1,00	1316,66	1316,66
	Total				85649,12
	3. Cheltuieli de transport				2000,00
	Total fara TVA				97649,12
	TVA				19529,82
	Total cu TVA				117178,94

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:



Obiectul: Executarea retele de apeduct de la sonda pina la statie de pompare HC-1

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
 m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167
 c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
 IBAN MD64AG000002251948015155
 "Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişir
 Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
 mun.Chisinau, str.Florilor34/1, ap.8
 BC "ENERGBANK" S.A
 c/b:ENERGMD22893
 IBAN:MD 37EN0000002224861088
 IDNO:1011600030811
 TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

87458,84

**PROCES-VERBAL nr.3/05
 DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE
 (HC1-HC2 GSP -03.08 2021 /C-AE)
 MAI 2022**

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Pozarea apeductului de la fantana arteziana pana la statia de pompare	m/l	50,00	410,00	20500,00
	Total				20500,00
2. Materiale					
1	Teava otel d 57*3,5	m	0,5	180,00	90,00
2	Teava otel d 40*3.5	m	0,5	150,00	75,00
3	Cot otel d 57(90-57*3,5)	buc	1	112,00	112,00
4	Flansa d 50 (1-50-10)	buc	2	151,00	302,00
5	Teava PE d 110*5,3 (техническая)	m	1	168,19	168,19
6	Teava PE d 63*3,8	m	60	83,00	4980,00
7	Teava PE d 25*2,3	m	120	21,60	2592,00
8	Piesa de bransare cu filet interior e/f d 63*63*50	buc	3	350,00	1050,00
9	Teu e/f d 63*63*15	buc	3	370,00	1110,00
10	Teu cu filet exterior e/f d 63*63*50	buc	1	420,00	420,00
11	Flansa d 300 set (375*375*10)	buc	1	1800,00	1800,00
12	Flansa libera d 315 set	buc	1	2038,00	2038,00
13	Adaptor d 315 set	buc	1	2163,50	2163,50

14	Piesa de bransared 63	buc	3	150,00	450,00
15	Сарас (Люк)	buc	2	1583,34	3166,68
16	CO-6	buc	2	300,00	600,00
17	PP1-20-1(pp15-2)	buc	1	4300,00	4300,00
18	CS 20-6(CS 15-9)	buc	2	3200,00	6400,00
19	Beton кл. B 15	m3	1,8	1800,00	3240,00
20	PP 15-2	buc	1	2500,00	2500,00
21	CS15-9	buc	2	1700,00	3400,00
22	PN-15	buc	1	2300,00	2300,00
23	Treapta otel (Scara plastic)	buc	4	150,00	600,00
24	MH-1	buc	8	89,00	712,00
25	MH-2	buc	8	89,00	712,00
26	Adaptor d 50	buc	6	84,50	507,00
27	Mufa e/f d 50	buc	6	99,00	594,00
	Total				46382,37
	3. Cheltuieli de transport				6000,00
	Total fara TVA				72882,37
	TVA				14576,47
	Total cu TVA				87458,84

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:



Obiectul: Lucrări de montare la stația de pompare**Antreprenor**

SRL "Naiman Com"
 m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167
 c/f 1002600049545, c/TVA 0205530
 IBAN MD64AG000002251948015155
 "Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău
 Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL
 mun.Chisinau, str. Florilor34/1, ap.8
 BC "ENERGBANK" S.A
 c/b:ENERGMD22893
 IBAN:MD 37EN000000222486108893
 IDNO:1011600030811
 TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

418 039,84**Proces - verbal nr. 3/06**

de receptie a lucrarilor executate pe iunie an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U,M	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	3	4	6	7
1 Denumirea lucrarilor					
1	Lucrări de montare la stația de pompare	com.	1	158560	158 560,00
2	Lucrări de reglare-marare	com.	1	4800	4 800,00
Total					163 360,00
2. Materiale					
1	Robinet d 15	buc	6	55,85	335,10
2	Robinet cu trei cai d 15 p/u manometru	buc	4	232,50	930,00
3	Robinet d 32	buc	1	167,50	167,50
4	Robinet d 50	buc	3	335,00	1 005,00
5	Vana d 50	buc	1	1668,34	1 668,34
6	Vana d 100	buc	2	3330,00	6 660,00
7	Vana d 80	buc	6	2437,5	14 625,00
8	Vana d 125	buc	2	3723,33	7 446,66
9	Vana d 200	buc	2	11645	23 290,00
10	Supapa d 80	buc	4	760,5	3 042,00
11	Element flexibil pentru apă cu flanșe	buc	4	1147,5	4 590,00
12	Teava otel d 15*2,8	m	1	37,2	37,20
13	Teava otel d 32*2,8	m	2	73,92	147,84
14	Teava otel d 57*3	m	10	111,26	1 112,60
15	Teava otel d 89*3,5	m	24	177,51	4 260,24
16	Teava otel d 108*4	m	14	325,5	4 557,00
17	Teava otel d 133*4,5	m	31	537,8	16 671,80
18	Teava otel d 219*6	m	6	1331,3	7 987,80
19	Adaptor d 50	buc	1	70,42	70,42
20	Flansa libera d 50	buc	1	108,34	108,34
21	Clapetă de siguranță d-50	buc	2	2810,00	5 620,00
22	Trecere otel d 108*89	buc	6	98,40	590,40
23	Trecere otel d 133*89	buc	6	146,70	880,20
24	Cot e/f d 63	buc	6	323,34	1 940,04
25	Niplu d 50	buc	4	25,00	100,00

27	Manometru 0-10 kg/cm2	buc	4	492,50	1 970,00
28	Cot otel d 57	buc	6	45,90	275,40
29	Cot otel d 89	buc	11	82,50	907,50
30	Cot otel d 108	buc	3	130,90	392,70
31	Cot otel d 133	buc	6	207,50	1 245,00
32	Cot otel d 219	buc	4	781,70	3 126,80
33	Reductie d 57*32	buc	1	33,40	33,40
34	Reductie d 57*42	buc	2	35,40	70,80
35	Regulator de presiune d 50	buc	2	4730,00	9 460,00
36	Flansa d 50	buc	2	108,34	216,68
37	Flansa d 80	buc	6	229,17	1 375,02
38	Flansa d 100	buc	4	252,50	1 010,00
39	Flansa d 125	buc	4	305,90	1 223,60
40	Flansa d 200	buc	4	683,33	2 733,32
41	Suruburi piulițe și șaibe	kg	60	65,00	3 900,00
42	Teu otel d 133	buc	4	424,20	1 696,80
43	Garnituri din cauciuc	buc	20	46,10	922,00
44	Filet otel d 57	buc	6	38,33	229,98
45	Mufa otel d 15	buc	4	9,50	38,00
46	Mufa brons d 40	buc	2	87,50	175,00
47	Teu otel d 57	buc	1	114,20	114,20
48	Filet otel d 89	buc	4	42,70	170,80
49	Racord GMN-80	buc	4	120,00	480,00
50	Racord d 63*50	buc	3	38,75	116,25
51	Supapa d 50	buc	1	717,50	717,50
52	Teava PE d 63 pn 10	m	40	65,11	2 604,40
53	Tub protectie PE d 90	m	10	109,70	1 097,00
54	Niplu fontă d 50	buc	1	65,00	65,00
55	Tija filetata	buc	8	20,00	160,00
56	Colier metal d-63	buc	25	18,00	450,00
57	Racorduri p/u contor d 40	set	1	400,00	400,00
58	Bara rotunda inox 4mm	kg	2,08	120,00	249,60
59	Bara rotunda inox 3mm	kg	1,18	120,00	141,60
60	Reductie PVC d 63/40 M	buc	4	24,30	97,20
61	Racord PVC d 40*3/4" FI M	buc	4	15,60	62,40
62	Racord PVC d 63*1 1/2" FI M	buc	7	28,40	198,80
63	Teava PVC d 63 pn 10 *3,0mm	m	48	68,50	3 288,00
64	Supapa cu lamela d 63 PVC	buc	1	191,10	191,10
65	Reductie PVC d 63/40 M	buc	6	22,00	132,00
66	Cot PVC d 63/45* pn 10	buc	6	23,10	138,60
67	Cot PVC d 63/90* M	buc	26	24,00	624,00
68	Teu d 63/63/90* M	buc	31	32,20	998,20
69	Cruce PVC d 63	buc	1	145,00	145,00
70	Racord PVC d 63/75*2" FE M	buc	9	39,00	351,00
71	Robinet bila PVC (p/u apa potab) d 63	buc	20	232,10	4 642,00
72	Racord PVC d 63/75*2" FI M	buc	15	37,20	558,00
73	Reductie olandez PVC d 63 M	buc	4	117,60	470,40
74	Agen de curatare Pimtas 1000ml	buc	1	686,00	686,00
75	Adeziv p/u PVC "GRIFFON/PIMTAS"1000ml	buc	2	431,50	863,00
76					

77	Servicii de segmentare teava PVC Pimtas/EGE d 63-110	buc	4	3,80	15,20
78	Mufa PVC d 63	buc	8	19,25	154,00
79	Cot e/f d 63/45*PE 100 SDR 11 pn 16 39.5W Sabfuse +GF+	buc	1	291,70	291,70
80	Racord PVC d 63*1"FI M	buc	9	40,00	360,00
81	Reductie PVC d 63/32 M	buc	5	14,70	73,50
82	Racord PVC d 25/32*3/4"FI M	buc	5	9,70	48,50
83	Placa de perete WM 0,15,2(RAPID RAIL)	buc	14	133,10	1 863,40
84	Sina montaj WM2 30*30mm(Bara 2M)	buc	8	245,10	1 960,80
85	Bara filitata M 10*1000	buc	10	50,20	502,00
86	Saiba plata (set 10 buc)d 10,5mm	set	10	22,20	222,00
87	Piulita hexagonala m10	buc	100	1,90	190,00
88	Mufa alama 1 1/2"FI-FI	buc	3	158,40	475,20
89	Mufa filitata neagra din otel d 1 1/2"	buc	1	80,20	80,20
90	Niplu alana 1 1/2"FE	buc	6	124,40	746,40
91	Robinen trecere cu sfera 1/2"FI-FI	buc	10	150,20	1 502,00
92	Niplu redus alama 1"*1/2" FE	buc	4	59,50	238,00
93	Niplu redus alama 3/4"*1/2"FE	buc	6	25,20	151,20
94	Consola de sprijin WM 2 L=300MM	buc	6	164,60	987,60
95	Cânepa etansare filete200 GR	buc	4	68,20	272,80
96	Pasta 250 gr. Etanseizare filete "Unipak"	buc	3	146,60	439,80
97	Mufa FF 2"	buc	1	50,20	50,20
98	Reductie MF2*1"	buc	1	71,30	71,30
99	Dop M1"	buc	1	11,90	11,90
100	Diblu extins	com.	45	8,00	360,00
101	Dezaerator	buc	1	310,00	310,00
102	Releu de flux	buc	1	3100,00	3 100,00
103	Cablu 3x1,5" Arvalis"	m.l.	5	15,00	75,00
	Fisa (вилка электрическая)"Arvalis"	buc	2	30,00	60,00
	Tub PE d 25	m.l.	25	14,00	350,00
	Adaptor compresiune d 25x3/4"	buc	4	19,00	76,00
	Tub PE d-32	m.l.	2	21	42,00
	Clapetă de sens d 50	buc	1	717,5	717,50
	Vopsea(Arvalis) 2kg	buc	7	149,17	1 044,19
	Grund 2,7	buc	3	116,67	350,01
	Vopsea(Arvalis)	buc	7		0,00
	Total				177 006,53
	3. Cheltuieli de transport				8 000,00
	Total fara TVA				348 366,53
	TVA		20,00%		69 673,31
	Total cu TVA				418 039,84

INTOCMIT:



APROBAT:



Obiectul: Executarea lucrarilor de constructie a retelei de apeduct de la sonda pina la statie de pompare HC-1

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL

Valoarea lucrarilor

33192,00

**PROCES-VERBAL nr.4/06
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTAT (HC1-HC2 GSP -03.08 2021 /C-AE)
iunie 2022**

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1. Lucrari					
	Pozarea apeductului de la fantana arteziana pana la statia de pompare	m/l	3,70	410,00	1517,00
	Total				1517,00
2. Materiale					
1	Contor de apă rece d 40,Qn 8 m3/ч	buc	1	3800,00	3800,00
2	Filtru ФМС-50 Ду 50 Py 16	buc	1	1500,00	1500,00
3	Supapa 65(50)	buc	1	1500,00	1500,00
4	Vantuz d 50	buc	1	3400,00	3400,00
5	Regulator de presiune d 50	buc	1	9800,00	9800,00
6	Robinet 50	buc	3	640,00	1920,00
7	Trecere K 57*4 45*2.5	buc	1	400,00	400,00
8	Robinet cu trei cai d 15	buc	1	250,00	250,00
9	Manometru 0-6 кг /cm2	buc	1	328,00	328,00
10	Teava PE 63*3,8	m	5	83,00	415,00
11	Dop d 25	buc	1	30,00	30,00
12	Spuma de montare	buc	4	75,00	300,00
13	Tub de protectie d 160(250)PVC	m	6	250,00	1500,00
	Total				25143,00
	3. Cheltuieli de transport				1000,00
	Total fara TVA				27660,00
	TVA				5532,00
	Total cu TVA				33192,00

INTOCMIT:
Naiman Com SRL



APROBAT:



Obiectul: Lucrari de montare a apeductului
antiincendiar : Complexul "Ograda Verde"

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL

mun.Chisinau, str. Florilor 34/1, ap.8

BC "ENERGBANK" S.A

c/b:ENERGMD22893

IBAN:MD 37EN000000222486108893

IDNO:1011600030811

TVA:0404392

Valoarea lucrarilor

39350,28

Proces - verbal nr. 5/06

de receptie a lucrarilor executate pe iunie an 2022(16.06.2021-HBK)

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1 Lucrari					
	Lucrari mecanice si manuale, compactare, spargere asfalt si beton	m/l	10,00	245,00	2450,00
	Lucrari de instalare de alimentare cu apa	m/l	10,00	245,00	2450,00
	Total				4900,00
2. Materiale					
		U.M	Cantitate	Unitate	Total
1	Racord p/u furtun GRN-65(АП)	buc	18,00	77,05	1386,90
3	Coloana KPA	buc	3,00	6800,00	20400,00
4	Teava RS-70	buc	6,00	160,00	960,00
5	Furtun de incen. DN-66	buc	9,00	505,00	4545,00
6	Reductie GPN80*70	buc	3,00	200,00	600,00
7					
	Total				27891,90
3. Transport					
	Total fara TVA				32791,90
	TVA				6558,38
	Total cu TVA				39350,28

INTOCMIT: 
Naiman Com SRL



APROBAT: 
"Deltavist" SRL



Obiectul: Lucrari de pozare a apeductului spre depozit complexul "Ograda Verde"

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chişinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"Deltavist" SRL

mun. Chisinau, str. Florilor 34/1, ap. 8

BC "ENERGBANK" S.A

c/b: ENERGM22893

IBAN: MD 37EN000000222486108893

IDNO: 1011600030811

TVA: 0404392

Valoarea lucrarilor

19552,14

Proces - verbal nr. 6/06

de receptie a lucrarilor executate pe iunie an 2022

Nr	Denumirea lucrarilor	U.M.	La unitatea		Total
			Cantitatea	Pret(fara TVA)	Cheltuieli
1	2	4	6	7	8
1 Denumirea lucrarilor					
1	Lucrari de montare a apeductului	m/l	30	300	9000
2	Lucrari de montare a canalizare	m/l	5	300	1500
Total					10500,00
2. Materiale					
		U.M	Cantitate	Unitate	Total
1	Teava PE d 63	m	6	82,60	495,60
2	Teava PE d 25	m	40	18,00	720,00
3	Flansa d 50	buc	1	125,84	125,84
4	Dop otel d 50	buc	1	12,50	12,50
5	Filet otel d 20	buc	1	4,00	4,00
12	Adaptor com d 25*1/2	buc	2	21,60	43,20
13	Adaptor com d 25*3/4	buc	2	22,60	45,20
14	Robinet d 15	buc	2	39,17	78,34
15	Cot pe d 25	buc	1	22,50	22,50
16	Flansa d 80	buc	1	229,17	229,17
17	Dop otel d 80	buc	1	18,30	18,30
18	Suruburi piulițe și șaibe	kg	6		0,00
19	Garnituri din cauciuc d 50	buc	1	12,50	12,50
20	Garnituri din cauciuc d 80	buc	1	14,16	14,16
21	CS 10-9	buc	1	833,33	833,33
22	CS10-6	buc	1	666,66	666,66
23	CS7-3	buc	1	416,67	416,67
24	Teava PVC d 110 sn 4	m	3	79,16	237,48
25	Cot pvc d 110 /45*	buc	2	110,00	220,00
26	Nisip	t	2	250,00	500,00
27	Ciment	kg	40	3,00	120,00
28	Pietris	t	0,3	260,00	78,00
Total					4893,45
3. Cheltuieli de transport					900,00
Total fara TVA					16293,45
TVA					3258,69
Total cu TVA					19552,14

INTOCMIT
Naiman Com SRL



APROBAT:

