

Antreprenor SRL Sandicov  
(denumirea )  
Investitor Scoala Profesionala nr.6  
(denumirea )  
Obiect **Lucrari de reparatie fatadei la  
Scoala Profesionala nr.6. Bloc  
Tehnologic, fatada centrala**

Valoarea lucrarilor executate **299 982,97 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de reparatie a peretilor</b>						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	60,00	8,27 8,07	496,34 484,34
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla la parapet	m2	17,00	41,92 41,52	712,56 705,76
3	CN54B k=2	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgruht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	219,00	33,98 13,84	7 440,61 3 030,61
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.100 mm	m2	219,00	288,11 99,06	63 095,72 21 694,00
5	CF51B	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) . K=3	m2	219,00	67,56 41,52	14 795,13 9 091,83
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	219,00	18,12 6,92	3 967,38 1 515,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	219,00	121,38 70,35	26 583,31 15 405,60
8	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton,	m	38,00	185,61 69,77	7 053,19 2 651,20

1	2	3	4	5	6	7	
		pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm					
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-160	m	38,00	344,43 17,30	13 088,52 657,32	
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-160mm	m	27,00	343,01 20,18	9 261,29 544,89	
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	342,00	54,67 43,24	18 697,36 14 789,79	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>165 191,41 70 570,64</b>	
		<b>2. Lucrari de reparatie a glafurilor</b>					
12	CN54B k=2	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgruht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,00	33,97 13,84	339,75 138,38	
13	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	10,00	249,22 125,41	2 492,19 1 254,10	
14	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	57,00	20,23 14,99	1 152,94 854,52	
15	CF51B	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). K=3	m2	10,00	67,56 41,52	675,58 415,15	
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton Extra" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,00	15,32 6,92	153,19 69,19	
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	10,00	48,94 25,95	489,39 259,47	
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,00	120,06 23,06	2 161,15 415,15	
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	209,00	2,57 2,31	538,13 482,04	
20	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice	m2	19,00	137,24 125,70	2 607,54 2 388,28	
21	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple -Fara pretul gratiilor	kg	209,00	21,27	4 445,60	

1	2	3	4	5	6	7
					14,99	3 133,24
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 055,46 9 409,52</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
22	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,00	206,42	412,85
					206,42	412,85
23	TsH92D	Incarcarea in auto gunoi	t	2,00	98,02	196,04
					98,02	196,04
24	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00	148,12	296,25
					0,00	0,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>905,14 608,89</b>

	Total	lei	181 152,01
	CASM	22,5 %	18 132,54
	Cheltuieli de transport	7 %	6 685,47
	Total		205 970,02
	Cheltuieli de regie	14,5 %	29 865,65
	Total		235 835,67
	Beneficiu	6 %	14 150,14
	Total		249 985,81
	TVA	20 %	49 997,16
			<b>299 982,97</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>80 589,05</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)  
\_\_\_\_\_  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)  
\_\_\_\_\_  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.C.

Antreprenor DL Sandiciu  
(denumirea)

Investitor DRS Ciocanel  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 225**

Valoarea lucrarilor executate **73 518,78 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U. M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>					
		<b>1.1. Coridoare in zona spatii verzi nr.1,2,3</b>					
		<b>1.1.1. Pereti</b>					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	261,20	9,68 9,58	2 529,72 2 503,60	
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgruht" intr-un strat, la pereti	m2	261,20	12,86 4,97	3 359,99 1 298,16	
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	261,20	55,36 43,31	14 459,77 11 312,57	
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,20	2,44 1,07	637,33 278,18	
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	261,20	12,08 7,10	3 156,60 1 854,52	
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	261,20	23,65 19,53	6 177,15 5 099,93	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,20	2,44 1,07	637,33 278,18	
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	261,20	29,54 19,53	7 716,53 5 099,93	
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- corob	m2	10,80	212,24 132,41	2 292,14 1 430,08	
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	140,00	9,02 7,10	1 262,80 994,00	


1	2	3	4	5	6	7
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	170,00	13,07	2 221,90
					9,23	1 569,10
12	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	9,00	39,65	356,88
					18,81	169,33
13	CK18B	Montarea profilelor ARC din mase plastice	m	31,00	24,27	752,27
					18,46	572,26
14	SC13A k=0,5	Demontarea oglinzilor, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00	13,31	106,50
					13,31	106,50
15	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,00	54,66	874,60
					42,60	681,60
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 541,51 33 247,94</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 541,51 33 247,94</b>
		<b>1.2. Reparatii la acoperis</b>				
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu Mastica "Mabital", cu rostuirea jonctiunilor	m2	7,15	113,51	811,58
					73,84	527,95
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>811,58 527,95</b>
		<i>Total</i>	lei			47 353,09
		<i>CASM</i>	22,5 %			7 599,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			662,48
		<i>Total</i>				55 615,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			4 449,22
		<i>Total</i>				60 064,37
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 201,28
		<i>Total</i>				61 265,65
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 265,65 33 775,89</b>

	Total	lei	61 265,65
	TVA	20 %	12 253,13
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>73 518,78 33 775,89</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



PROBAT:

Investitor

(denumirea)  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Ing. Vasile Sarbu / Conf.



Antreprenor  SRL Sandiciu   
 (denumirea )  
 Investitor  DRS Ciocanu   
 (denumirea )  
 Obiect  **Lucrari de reparatie la Gradinita  
 nr. 225**

Valoarea lucrarilor executate  **118 479,54 lei**

**P r o c e s - v e r b a l**   
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii interioare</b>				
		<b>1.1. Coridoare in zona spatii verzi nr.1,2,3</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,00	184,63 78,10	16 062,81 6 794,70
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,00	9,69 9,58	38,74 38,34
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgruht" intr-un strat, la pereti	m2	4,00	12,86 4,97	51,45 19,88
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00	66,41 54,32	265,63 217,26
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	2,44 1,07	9,76 4,26
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	12,08 7,10	48,34 28,40
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	23,65 19,52	94,60 78,10
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	2,44 1,07	9,76 4,26
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	29,54 19,52	118,17 78,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 699,26 7 263,30</b>
		<b>1.1.2. Pardosele</b>				
10	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	68,00	9,03 8,88	613,70 603,50
11	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	55,00	9,02 8,87	496,37 488,12
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,00	16,69 16,33	1 151,81 1 126,76
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00	28,19 27,69	84,58 83,08
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgruht" intr-un strat, la pereti	m2	72,00	12,86 4,97	926,19 357,84
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	72,00	203,29 88,75	14 636,65 6 390,00
16	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	68,00	45,42 30,18	3 088,22 2 051,90
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>20 997,52 11 101,20</b>
		<b>1.1.3. Incalzire</b>				
17	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	14,00	4,26 4,26	59,64 59,64
18	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,00	10,65 10,65	426,00 426,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	8,00	1 036,84 17,75	8 294,68 142,00
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	982,95 17,75	982,95 17,75
21	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	36,00	29,72 7,10	1 069,92 255,60
22	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	31,00	34,03 14,20	1 054,85 440,20
23	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot, mufa	buc	69,00	14,02 10,65	967,38 734,85

1	2	3	4	5	6	7
24	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -Teu redus 25*20*25	buc	10,00	20,38 15,98	203,75 159,75
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	13,28 7,10	159,36 85,20
26	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- Racord cu Hollender 25 x 3/4" FE, FI	buc	18,00	85,10 30,18	1 531,85 543,15
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- Racord cu Hollender 25 x 3/4"	buc	2,00	110,10 30,18	220,19 60,35
28	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- Racord drept F 25 x 3/4"	buc	16,00	62,76 30,18	1 004,21 482,80
29	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Reductie 1" * 3/4 " stinga, dreapta	buc	16,00	52,64 30,18	842,29 482,80
30	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Reductie 1" * 1/2 " stinga dreapta	buc	16,00	51,48 30,18	823,73 482,80
31	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Reductie set radiator 1" * 3/4 "	buc	1,00	94,26 30,18	94,26 30,18
32	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Racord fonta rapid FI 1 GF	buc	2,00	345,54 30,18	691,09 60,35
33	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" -Dop colector	buc	10,00	54,61 30,18	546,13 301,75



1	2	3	4	5	6	7
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Reductie PPR 32/25	buc	2,00	16,14 11,72	32,27 23,43
35	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" -Racord olandez FE 32*1	buc	2,00	189,24 72,06	378,48 144,13
36	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm -Robinet sferic 3/4 FE-FI	buc	1,00	141,40 36,21	141,40 36,21
37	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" - Dop 3/4" + Dezaerator manual 3/4"+Dezaerator automat 1/2	buc	8,00	125,36 9,23	1 002,84 73,84
38	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	32,00	45,44 45,44	1 454,08 1 454,08
39	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	16,00	16,87 15,62	269,92 249,92
40	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	16,00	14,45 3,55	231,20 56,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 482,47 6 803,58</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 179,25 25 168,08</b>
		<b>1.2. Alte lucrari</b>				
41	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg	t	3,00	208,03 208,03	624,09 624,09
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	3,00	48,28 48,28	144,84 144,84
43	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	148,13 0,00	444,38 0,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 213,31 768,93</b>
		<b>1.3. Lucrari de canalizarea in subsol</b>				
44	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	104,66 30,53	1 883,86 549,54

1	2	3	4	5	6	7
45	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	49,45 24,85	494,50 248,50
46	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- Cot d110 45 gr.	buc	7,00	65,79 23,43	460,50 164,01
47	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- Ramificatie d 110/110/45 gr.	buc	3,00	124,57 32,66	373,70 97,98
48	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm- Ramificatie d 110/50/87 gr.	buc	5,00	99,41 32,66	497,06 163,30
49	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	39,63 12,07	118,88 36,21
50	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm -Cot, PP d-50 mm 45 gr	buc	8,00	30,59 17,04	244,71 136,32
51	RpSB11C	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm -Reductie excentrica PP d 75/50	buc	4,00	50,52 19,52	202,08 78,10
52	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,00	56,34 21,30	901,37 340,80
53	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	46,73 17,40	280,39 104,37
54	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla - Bara filetata M10 x1000 pt.suspendarea tevilor	buc	16,00	54,17 32,30	866,74 516,88
55	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	8,00	3,56 3,55	28,48 28,40
56	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare- Mufa filetata 30 mm	buc	16,00	32,67 19,52	522,78 312,40
57	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	16,00	53,25 53,25	852,00 852,00
58	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din oțel,	buc	6,00	99,31 26,98	595,84 161,88

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1"				
59	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4" -Robinet trecere sfera 3/4 FE-FI	buc	2,00	92,64 22,72	185,29 45,44
60	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	1,00	620,40 443,75	620,40 443,75
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9 128,58 4 279,88</b>
		<b>1.4. Reparatii la acoperis</b>				
61	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu Mastica "Mabital", cu rostuirea jonctiunilor	m2	5,90	113,44 73,84	669,28 435,65
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>669,28 435,65</b>
		<i>Total</i>	lei			71 190,42
		<i>CASM</i>	22,5 %			6 896,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 981,29
		<i>Total</i>				80 068,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 405,48
		<i>Total</i>				86 474,01
		<i>Beneficiu</i>	2 %			1 729,49
		<i>Total</i>				88 203,50
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>88 203,50 30 652,54</b>
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,00	7,81 7,81	101,53 101,53
63	RpEF23A	Demontari : prize	buc	3,00	7,81 7,81	23,43 23,43
64	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	28,24 23,79	988,25 832,48
65	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	35,00	22,30 12,07	780,59 422,45
66	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01-din aminoplast	buc	13,00	357,92 62,12	4 653,02 807,62
67	RpEE14F	Montarea intreruptoarelor unipolare -	buc	1,00	47,72	47,72

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip cumpana cu IED-simbol 0145A			17,40	17,40
68	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	12,00	83,42	1 001,10
					83,42	1 001,10
69	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00	17,72	212,58
					11,72	140,58
		<i>Total</i>		lei		7 808,22
		<i>CASM</i>		22,5 %		752,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5 %		222,36
		<i>Total</i>				8 783,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		46 %		1 539,43
		<i>Total</i>				10 322,99
		<i>Beneficiu</i>		2 %		206,46
		<i>Total</i>				10 529,45
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 529,45 3 346,59</b>

	Total	lei	98 732,95
	TVA	20 %	19 746,59
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>118 479,54</b>
			<b>33 999,13</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

*[Signature]*

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



APROBAT:

Investitor



(denumirea)

*[Signature]*

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



*[Signature]*