

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000334603



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 07.12.2022 / 07.12.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____									
9. Transportator S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Перевозчик Victoriei nr.90 bLA		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074									
1. Furnizor: S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bLA Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. Поставщик suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074									
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601000791 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA Прилагаемые документы ИНФОРМАТИВА NR.1 PE DECEMBRIE 2022.									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alți informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
atia capitala, sectia terapia intensiva din cadrul MD-MHLSP Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	serv	1	526046.29	526046,29	-	0,00	526046,29				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				526046,29	X	0,00	526046,29	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2022

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

contabil ANATOLIE GUDUMAC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 19.12.2022

NOTA INFORMATIVA nr. 1
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna decembrie **2022**

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL " CLEMANTIN "	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
eparatia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	464314,76	464314,76	
Ventiliarea si conditionarea	32171,57	32171,57	
Instalatii apa si canalizarea	15842,32	15842,32	
Incalzirea	13717,64	13717,64	
Total	526 046,29	526 046,29	
TVA -0%	0,00	0,00	
Total general	526 046,29	526 046,29	

Antreprenor general
 SRL " CLEMANTIN "

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



 Numele, semnatura



 Numele, semnatura



Antreprenor SRL" CLEMANTIN"
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul
 Clinic Balti (Lucrari generale de
 constructie)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **464 314,76 Lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe **decembrie** an **2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -gr.18cm	m3	73,900	183,77 142,93	13 580,67 10 562,83
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - poz2.1	m2	1 297,000	19,07 17,54	24 738,84 22 751,84
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - ceramica poz.2.2	m2	399,000	104,55 103,95	41 714,62 41 476,84
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - раствор от облицовки	m2	399,000	19,07 17,54	7 610,48 6 999,21
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor	m2	145,500	22,07	3 211,62

1	2	3	4	5	6	7
		reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.5,4cm			19,49	2 835,94
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -linoleum poz.3.1	m2	145,500	33,60 29,89	4 888,14 4 348,44
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica poz.3.2	m2	124,000	53,61 50,68	6 647,47 6 283,90
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.3cm	m2	124,000	22,07 19,49	2 737,05 2 416,88
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.7см	m3	8,680	260,53 222,20	2 261,39 1 928,67
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica poz.3.3	m2	275,400	53,61 50,68	14 763,81 13 956,34
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -linoleum poz.3.3	m2	53,300	33,60 29,89	1 790,64 1 592,94
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm	m2	328,700	22,07 19,49	7 255,40 6 406,70
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.11см	m3	36,160	260,53 222,20	9 420,75 8 034,66
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm- poz.3.4	m2	37,800	22,07 19,49	834,36 736,76
16	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp	m2	38,000	62,35	2 369,48

1	2	3	4	5	6	7
		continuu sau placi mozaicate - poz.3.6			59,77	2 271,36
17	CK29F k=0.8	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - demolare placi tip „Akmigran” si carcasi poz.4.1	m2	205,500	114,77 114,35	23 584,66 23 498,35
18	CF59D K=0,8	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - demolare placi de carton ipsos si carcasi poz.4.2	m2	474,200	115,96 114,45	54 985,94 54 270,27
19	RpCJ34A применит	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - curatirea tavanelor de strat de vopsirea existenta poz.4.3	m2	158,800	29,89 29,24	4 746,00 4 642,76
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi din MDF poz.6.1	m2	63,700	27,29 27,29	1 738,20 1 738,20
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi din PVH poz.6.2	m2	17,700	27,29 27,29	482,98 482,98
23	CK22D k=0.8	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa - demontari: usa interioara glisata poz.6.3	m2	16,200	82,68 82,12	1 339,45 1 330,38
24	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare poz.6.4	m2	15,000	37,50 36,38	562,55 545,75
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	6,700	27,29 27,29	182,82 182,82

1	2	3	4	5	6	7
		etc.). - usa de evacuare poz.6.5				
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - dulap de incendiu(2buc), dulap de indezit poz. 6.6 , 6.7	m2	23,020	<u>16,24</u> 16,24	<u>373,90</u> 373,90
27	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). - mobila	m2	51,480	<u>27,29</u> 27,29	<u>1 404,76</u> 1 404,76
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - poz.6.9 dulap	m2	18,000	<u>31,82</u> 14,94	<u>572,73</u> 268,98
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - плитуса poz.7	m	779,000	<u>17,12</u> 16,24	<u>13 338,12</u> 12 652,91
31	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment -demontarea captuselei din ghips-carton pe structura din lemn poz.8,9	m2	88,000	<u>51,07</u> 50,68	<u>4 494,50</u> 4 459,54
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - scindura de protectie poz.10 (L=133,8m B=15cm)	m2	20,070	<u>27,29</u> 27,29	<u>547,66</u> 547,66
33	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	270,400	<u>81,21</u> 81,21	<u>21 959,86</u> 21 959,86
34	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m,	t	270,400	<u>129,94</u> 129,94	<u>35 135,78</u> 35 135,78

1	2	3	4	5	6	7
35	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	270,400	32,48 32,48	8 783,94 8 783,94
36	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	270,400	23,98 0,00	6 484,72 0,00
37	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,940	102,11 24,69	198,10 47,90
		<i>Total</i>	Lei			324 741,39
		Total capitol:				324 741,39

	Total	Lei	324 741,39
	Asigurarea sociala	24 %	73 183,21
	Transport	6 %	287,04
	Total		398 211,64
	Cheltuieli de regie	10 %	39 821,16
	Total		438 032,80
	Beneficiu de deviz	6 %	26 281,96
	TOTAL proces-verbal:		464 314,76

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CLEMANTIN"

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



I. Plesaru

Spina

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



EAF000385040

Data eliberării / data livrării 08.02.2023 / 08.02.2023
Дата выписки / дата поставки

9. Transportator S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A.
Перевозчик

1. Furnizor: S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A.
Поставщик

2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2
Покупатель/получатель

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA INFORMATIVA NR.1 PE LUNA IANUARIE 2023.
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare _____
Пункт погрузки

6. Punct descărcare _____
Пункт разгрузки

7. Redirișări _____
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia capitala, sectia terapia intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. MHLSP-316531-CW-RFQ	serv	1	727360.13	727360,13	-	0,00	727360,13				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				727360,13	X	0,00	727360,13	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASIOLOS
Отпуск разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.02.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASIOLOS
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.02.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil ANATOLIE GUDUMAC
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 13.02.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

NOTA INFORMATIVĂ nr. 1
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna ianuarie **2023**

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL" CLEMANTIN"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
paratia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic alti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	de la inceputul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	562849,78	562849,78	
Ventiliarea si conditionarea	0,00	0,00	
Instalatii apa si canalizarea	0,00	0,00	
Incalzirea	0,00	0,00	
Echipament electric. Iluminare electrica	164510,35	164510,35	
Total	727 360,13	727 360,13	
TVA -0%	0,00	0,00	
Total general	727 360,13	727 360,13	

Antreprenor general
 SRL" CLEMANTIN"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Numele, semnatura

Numele, semnatura



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
 REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic
 Balti (Lucrari generale de constructie)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **562 849,78 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna **ianuarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		5. podele				
		5.1. P-1				
63	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	378,590	258,39 5,85	97 822,35 2 213,73
64	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.20mm Stoprock y160kg/m3	m2	378,590	119,06 5,85	45 073,59 2 213,73
65	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete	m2	378,590	25,63	9 703,30

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm - pelicula polietilena 80 mkn			5,20	1 967,76
		<i>Total</i>	Lei			152 599,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				152 599,24 6 395,22
		5.4. P-4				
84	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	92,260	<u>258,39</u> 5,85	<u>23 838,69</u> 539,47
85	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm - pelicula polietilena 80 mkn	m2	92,260	<u>25,63</u> 5,20	<u>2 364,64</u> 479,53
		<i>Total</i>	Lei			26 203,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 203,33 1 019,00
		<i>Total</i>	Lei			178 802,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				178 802,57 7 414,22
		6. finisarea interioara				
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	814,400	<u>129,01</u> 99,40	<u>105 063,44</u> 80 954,70

1	2	3	4	5	6	7
103	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-814,400	52,17 40,28	-42 485,35 -32 805,17
110	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	933,000	192,38 159,18	179 486,02 148 511,67
		<i>Total</i>	Lei			242 064,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				242 064,11 196 661,20

	Total	Lei	420 866,68
	Asigurarea sociala	24 %	48 978,10
	Transport	6 %	12 873,73
	Total		482 718,51
	Cheltuieli de regie	10 %	48 271,85
	Total		530 990,36
	Beneficiu de deviz	6 %	31 859,42
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		562 849,78 204 075,42

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)

los N. *[Signature]*
Funcția, numele, prenumele, semnătura

[Signature]
RS
RT-2019
Nr.0362
1
RESPONSABILITATE



APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

[Signature]
RS
RT-2019
Nr.0362
1
RESPONSABILITATE



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul
 Clinic Balti (Echipament
 electric.Iuminare electrica)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate 164 510,35 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna ianuarie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de montarea					
		1.1. Iluminare, echipament electric					
5	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ИЦМИТ-5-0 Y2 IP-54)	buc	1,00	250,62 153,98	250,62 153,98	
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,00	74,45 72,77	1 340,04 1 309,80	
7		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnet)BA44-33 IP20, Inom-80A, 3P	buc	2,00	1 190,00 0,00	2 380,00 0,00	
8		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnet)BA44-33 IP20, Inom-63A, 3P	buc	1,00	1 093,00 0,00	1 093,00 0,00	
9		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,	buc	2,00	326,00 0,00	652,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		electromagnetic)BA47-100 IP20, Inom-40A, 3P				
10		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-25A, 3P	buc	1,00	<u>112,00</u> 0,00	<u>112,00</u> 0,00
11		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-16A, 3P tip C	buc	2,00	<u>112,00</u> 0,00	<u>224,00</u> 0,00
12		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-16A, 1P, tip C	buc	1,00	<u>32,00</u> 0,00	<u>32,00</u> 0,00
13		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-10A, 1P, C	buc	1,00	<u>32,00</u> 0,00	<u>32,00</u> 0,00
14		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-10A, 1P, B	buc	3,00	<u>32,00</u> 0,00	<u>96,00</u> 0,00
15		Sina PE ШНИ	buc	1,00	<u>36,30</u> 0,00	<u>36,30</u> 0,00
16		Sina N ШНИ	buc	1,00	<u>36,30</u> 0,00	<u>36,30</u> 0,00
17	08-03-573- 6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩПН-363-1 У2 IP-54)	buc	1,00	<u>250,62</u> 153,98	<u>250,62</u> 153,98
18	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00	<u>74,45</u> 72,77	<u>670,02</u> 654,90
19		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	5,00	<u>147,80</u> 0,00	<u>739,00</u> 0,00
20		Sina PA ШНИ	buc	1,00	<u>36,30</u> 0,00	<u>36,30</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
27	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩРН-24з 38 УХЛЗ IP-31)	buc	1,00	250,62 153,98	250,62 153,98
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,00	74,45 72,77	1 637,82 1 600,86
29		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	1,00	147,80 0,00	147,80 0,00
30		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-16A, 2P	buc	18,00	68,00 0,00	1 224,00 0,00
31		Sina PA ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
32		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
33		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-36з-1 38 УХЛЗ IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	44,00	74,45 72,77	3 275,64 3 201,72
36		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	1,00	147,80 0,00	147,80 0,00
37		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-6A, 2P	buc	10,00	68,00 0,00	680,00 0,00
38		Contact de stare KCB 47 Compatibil cu BA 47-29	buc	10,00	155,00 0,00	1 550,00 0,00
39		Separator EFD8L Ip p/n siguranta cilindrice, 8*32mm	buc	10,00	64,00 0,00	640,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40		Sigurante fuzibele gG In-2A 8*32mm CH 8*32 gG 2A	buc	10,00	12,50 0,00	125,00 0,00
41		Sina PA ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
42		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
43		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-363-1 38 УХЛЗ IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	44,00	74,45 72,77	3 275,64 3 201,72
46		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	1,00	147,80 0,00	147,80 0,00
47		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-6A, 2P	buc	10,00	68,00 0,00	680,00 0,00
48		Contact de stare KCB 47 Compatibil cu BA 47-29	buc	10,00	155,00 0,00	1 550,00 0,00
49		Separator EFD8L 1p p/n siguranta cilindrice, 8*32mm	buc	10,00	64,00 0,00	640,00 0,00
50		Sigurante fuzibele gG In-2A 8*32mm CH 8*32 gG 2A	buc	10,00	12,50 0,00	125,00 0,00
51		Sina PA ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
52		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
53		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
54	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-363-1 38 УХЛЗ IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98

1	2	3	4	5	6	7
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	74,45 72,77	1 042,25 1 018,73
56		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	1,00	147,80 0,00	147,80 0,00
57		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-10A, 2P,C	buc	10,00	68,00 0,00	680,00 0,00
58		Sina PA ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
59		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
60		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-363-1 38 УХЛ3 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	74,45 72,77	1 042,25 1 018,73
63		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 4P, BH-32	buc	1,00	147,80 0,00	147,80 0,00
64		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-10A, 2P,C	buc	10,00	68,00 0,00	680,00 0,00
65		Sina PA ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
66		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
67		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
83	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-483-1 38 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98

1	2	3	4	5	6	7
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,00	74,45 72,77	1 712,27 1 673,63
85		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
86		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
87		Intreruptor automat diferential 10A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	19,00	232,00 0,00	4 408,00 0,00
88		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
89		Sina N ШИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-483-1 38 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,00	74,45 72,77	1 563,37 1 528,09
92		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
93		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	9,00	232,00 0,00	2 088,00 0,00
94		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipB ABDT32EM	buc	7,00	232,00 0,00	1 624,00 0,00
95		Intreruptor automat diferential 10A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	2,00	232,00 0,00	464,00 0,00
96		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
97		Sina N ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
98	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-54з-1 38 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	28,00	74,45 72,77	2 084,50 2 037,46
100		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-100.A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
101		Intreruptor automat diferential 10A,4P Idif.30mA, tipC ABDT34	buc	1,00	479,00 0,00	479,00 0,00
102		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	11,00	232,00 0,00	2 552,00 0,00
103		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipB ABDT32EM	buc	8,00	232,00 0,00	1 856,00 0,00
104		Intreruptor automat diferential 10A,2P Idif.30mA, tipC ABDT32EM	buc	5,00	232,00 0,00	1 160,00 0,00
105		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
106		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
107	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-24з-1 38 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00	74,45 72,77	893,36 873,20
109		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
110		Intreruptor automat diferential 16A,2P Idif.30mA, tipC	buc	9,00	232,00 0,00	2 088,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ABDT32EM				
111		Sina PE IIIИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
112		Sina N IIIИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
113	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500,ЩРН-2x483-1 54 IP54	buc	1,00	231,25 153,98	231,25 153,98
114	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,00	74,45 72,77	1 712,27 1 673,63
115		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-100.A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
116		Intreruptor automat diferential 32A,4P Idif.30mA, tipC ABDT34	buc	6,00	566,80 0,00	3 400,80 0,00
117		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-16A, 3P tip C	buc	6,00	112,00 0,00	672,00 0,00
118		Contactator modular Un-400V Ub-24V,In-40A R40-31	buc	6,00	559,00 0,00	3 354,00 0,00
119		Separator EFD8L 1p , 8*32mm p/n sigurante cilindrice	buc	1,00	64,00 0,00	64,00 0,00
120		Sigurante fuzibile gG In-10A, gabarit 8*32mm CH8*32 gG 10A	buc	1,00	22,80 0,00	22,80 0,00
121		Sina PE IIIИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
122		Sina N IIIИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
123	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,00	147,39 112,40	147,39 112,40
124	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500,ЩРН-2x483-	buc	1,00	231,25 153,98	231,25 153,98

1	2	3	4	5	6	7
		1 54 IP54				
125	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,00	74,45 72,77	1 712,27 1 673,63
126		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-100.A, 3P, BH-32	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
127		Intreruptor automat diferential 32A,4P Idif.30mA, tipC ABDT34	buc	6,00	566,80 0,00	3 400,80 0,00
128		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-16A, 3P tip C	buc	6,00	112,00 0,00	672,00 0,00
129		Contactator modular Un-400V Ub-24V,In-40A R40-31	buc	6,00	559,00 0,00	3 354,00 0,00
130		Separator EFD8L 1p , 8*32mm p/n sigurante cilindrice	buc	1,00	64,00 0,00	64,00 0,00
131		Sigurante fuzibile gG In-10A, gabarit 8*32mm CH8*32 gG 10A e	buc	1,00	22,80 0,00	22,80 0,00
132		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
133		Sina N ШИИ	buc	1,00	36,30 0,00	36,30 0,00
134	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,00	147,39 112,40	147,39 112,40
135	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩІPH-183-1 38 IP31	buc	1,00	210,10 153,98	210,10 153,98
136	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,00	74,45 72,77	967,80 945,96
137		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-40.A, 2P, BH-32	buc	1,00	55,90 0,00	55,90 0,00
138		Intrerupator automat cu declansator combinat	buc	10,00	32,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
		(termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-8A, 1P tip B			0,00	0,00
139		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
140		Sina N ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
141	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-243-1 38 IP31	buc	1,00	210,10	210,10
					153,98	153,98
142	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,00	74,45	1 340,04
					72,77	1 309,80
143		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-40.A, 2P, BH-32	buc	1,00	55,90	55,90
					0,00	0,00
144		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-8A, 1P tip B	buc	15,00	32,00	480,00
					0,00	0,00
145		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
146		Sina N ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
147	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-183-1 38 IP31	buc	1,00	210,10	210,10
					153,98	153,98
148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,00	74,45	818,91
					72,77	800,43
149		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-40.A, 2P, BH-32	buc	1,00	55,90	55,90
					0,00	0,00
150		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-8A, 1P tip B	buc	8,00	32,00	256,00
					0,00	0,00
151		Sina PE ШИИ	buc	1,00	36,30	36,30

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
152		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
153	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,ЩРН-183-1 38 IP31	buc	1,00	210,10	210,10
					153,98	153,98
154	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00	74,45	893,36
					72,77	873,20
155		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-40.A, 2P, BH-32	buc	1,00	55,90	55,90
					0,00	0,00
156		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA47-29 IP20, Inom-8A, 1P tip B	buc	9,00	32,00	288,00
					0,00	0,00
157		Sina PE ШНИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
158		Sina N ШНИ	buc	1,00	36,30	36,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 216,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 216,65 28 237,95
		<i>Total</i>	Lei			80 216,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 777,11
		<i>Transport</i>	6 %			3 050,63
		<i>Total</i>				90 044,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 460,84
		<i>Total</i>				111 505,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 690,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				118 195,55 28 237,95
		3. Utilaj				
298		Dulap (pupitru) de comanda (ЩМП-5-0 У2 IP-54)	buc	1,00	5 820,00	5 820,00
					0,00	0,00
299		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA88-35 IP20, Inom-250A, 3P	buc	1,00	3 130,00	3 130,00
					0,00	0,00
300		Declansator electronic MP211, BA88-35	buc	1,00	57,80	57,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
301		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-320A, 3P, INS320	buc	1,00	9 280,00	9 280,00
					0,00	0,00
302		Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (ЩPH-363-1 Y2 IP-54)	buc	1,00	1 670,00	1 670,00
					0,00	0,00
303		Intrerupator de sarcina IP20 Inom-125A, 3P, INS320	buc	1,00	3 126,00	3 126,00
					0,00	0,00
310		Dulap de distributie ЩPH-243 38 YXJ3 IP-31	buc	1,00	621,00	621,00
					0,00	0,00
311		Dulap de distributie ЩPH-363-1 38 YXJ3 IP31	buc	4,00	1 610,00	6 440,00
					0,00	0,00
315		Dulap (pupitru) ,ЩPH-483-1 38 IP31	buc	2,00	1 143,00	2 286,00
					0,00	0,00
316		Dulap (pupitru) ,ЩPH-543-1 38 IP31	buc	1,00	1 785,00	1 785,00
					0,00	0,00
317		Dulap (pupitru) ЩPH-243-1 38 YXJ3 IP31	buc	1,00	621,00	621,00
					0,00	0,00
318		Dulap (pupitru) ,ЩPH-2x483-1 54 IP54	buc	2,00	2 480,00	4 960,00
					0,00	0,00
319		Transformator de coborare a tensinunii 220/24V, P-250W ABT7ESM025B	buc	2,00	1 710,00	3 420,00
					0,00	0,00
320		Dulap (pupitru) ,ЩPH-183-1 38 YXJ3 IP31	buc	1,00	621,00	621,00
					0,00	0,00
321		Dulap (pupitru) ЩPH-243-1 38 YXJ3 IP31	buc	1,00	1 235,00	1 235,00
					0,00	0,00
322		Dulap (pupitru) ,ЩPH-183-1 38 YXJ3 IP31	buc	2,00	621,00	1 242,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			46 314,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 314,80

		Total	Lei			164 510,35
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					164 510,35
							28 237,95

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Vasilos N.

(funcția, nume, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Ministerul Sănătății al Republicii
Moldova

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.





EAFF000966018

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 20
Типовая форма
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 14.03.2023 / 14.03.2023
Дата выписки /дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI
Перевозчик Victoriei nr.90 bl.A

c.f./ nr.TVA 1003602015796 /
ф.к./ код НДС 1201074

Furnizor: S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A.
Поставщик suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848

c.f./ nr.TVA 1003602015796 /
ф.к./ код НДС 1201074

Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601000791 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA
INFORMATIVA NR.2 PE LUNA MARTIE 2023.

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Tratament fizioterapeutic, secția terapie intensiva din cadrul ISP Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. D-MHLSP-316531-CW-RFQ	serv	1	1952687.47	1952687.47	-	0,00	1952687,47				
TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				1952687,47	X	0,00	1952687,47	X	X	X	0,0

Permisiunea eliberării: director NICOLAE VASILOS
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена
электронная подпись Поставщика 14.03.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predata mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена
электронная подпись Поставщика 14.03.2023

L.Ș. Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predata mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

contabil ANATOLIE GUDUMAC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена
электронная подпись Покупателя 04.04.2023

Cumpărător/beneficiarul:
Покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

NOTA INFORMATIVA nr. 2
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna martie **2023**

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL " CLEMANTIN"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reparatia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Jalti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	de la inceputul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	909806,89	346957,11	
Ventiliarea si conditionarea	473206,03	473206,03	
Instalatii apa si canalizarea	0,00	0,00	
Incalzirea	0,00	0,00	
Echipament electric. Iluminare electrica	708711,86	544201,51	
Semnalizarea incendiului SI	122311,71	122311,71	
Rețele de telecomunicatii	466011,11	466011,11	
Total	2 680 047,60	1 952 687,47	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	2 680 047,60	1 952 687,47	

Antreprenor general
 SRL " CLEMANTIN"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Numele, semnatura

Numele, semnatura

Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
intensiva din cadrul IMSP Spitalul
Clinic Balti (Lucrari generale de
constructie)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **346 957,11 Lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 2

de receptie a lucrarilor executate
pe luna **martie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		2. pereti despartitori					
38	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 , том числе 1 слой из влагостойкого г/к с одной стороны перегородки	m2	136,400	907,19 237,08	123 740,71 32 337,10	
		<i>Total</i>	Lei			123 740,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				123 740,71 32 337,10	
		5. podele					
		5.2. P-2					
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm	m2	168,950	96,36 45,48	16 279,33 7 683,68	

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A1K =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	168,950	64,78 31,19	10 945,37 5 268,80
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	228,100	25,21 1,95	5 749,51 444,59
		<i>Total</i>	Lei			32 974,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 974,21 13 397,07
		5.4. P-4				
84	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	-42,460	258,39 5,85	-10 971,07 -248,28
85	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm - pelicula polietilena 80 mkn	m2	-42,460	25,63 5,20	-1 088,26 -220,69
		<i>Total</i>	Lei			-12 059,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				-12 059,33 -468,97
		5.6. P-6				
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	12,600	96,35 45,48	1 214,07 573,03

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
		<i>Total</i>	Lei			1 214,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 214,07 573,03
		<i>Total</i>	Lei			22 128,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 128,95 13 501,13
		6. finisarea interioara				
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- . gr.3mm	m2	933,000	108,74 79,26	101 458,10 73 952,75
112	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-933,000	43,00 31,19	-40 120,75 -29 096,16
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	933,000	4,83 1,95	4 503,21 1 818,51
114	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	506,420	93,42 71,47	47 310,11 36 192,32
		<i>Total</i>	Lei			113 150,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 150,67 82 867,42

	Total	Lei	259 020,33
	Asigurarea sociala	24 %	30 889,36
	Transport	6 %	7 652,15
	Total		297 561,84
	Cheltuieli de regie	10 %	29 756,19

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				327 318,03	
		Beneficiu de deviz	6 %			19 639,08	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					346 957,11
							128 705,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)
Vasilos N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)
 Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)
 Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie**
intensiva din cadrul IMSP Spitalul
Clinic Balti (Echipament
electric.Iuminare electrica)
 Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **544 201,51 Lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna **martie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montarea					
		1.1. Iluminare, echipament electric					
174	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,34	2 813,95 1 910,12	6 584,64 4 469,68	
175		Jgheab metalic FeZn neperforat 400*60*3000mm	buc	38,00	696,30 0,00	26 459,40 0,00	
177		coltar 90 jgheab metalic FeZn neperforat 400*60*3000mm	buc	7,00	310,00 0,00	2 170,00 0,00	
178		Conector tip T jgheab metalic FeZn neperforat 400*60*3000mm	buc	2,00	432,00 0,00	864,00 0,00	
179		Jgheab metalic FeZn neperforat 200*60*3000mm	buc	2,00	368,25 0,00	736,50 0,00	
181		Jgheab metalic FeZn neperforat 100*50*3000mm	buc	38,00	294,90 0,00	11 206,20 0,00	
183		coltar 90 jgheab metalic FeZn neperforat 100*50*3000mm	buc	7,00	158,00 0,00	1 106,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
184		Conector tip T jgheab metalic FeZn neperforat 100*50*3000mm	buc	2,00	219,00 0,00	438,00 0,00
185		consola de suportare jgheab metalic FeZn neperforat 400*60+100*50 L=550mm, CLW10-VH-500-HDZ	buc	100,00	118,00 0,00	11 800,00 0,00
186		consola de suportare jgheab metalic FeZn neperforat 200*60 L=250mm CLW10-VH-250-HDZ	buc	10,00	63,00 0,00	630,00 0,00
187		Ancora M8 latuni (IEK) CLP1M-AL-8	buc	230,00	6,50 0,00	1 495,00 0,00
188		Ancora filetat M8 L-3000mm	buc	31,00	46,90 0,00	1 453,90 0,00
189		Saiba M8 INOX	buc	230,00	1,20 0,00	276,00 0,00
190		Piulita M8 INOX	buc	230,00	1,30 0,00	299,00 0,00
191	08-02-409-6 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	18,50	876,83 620,46	16 221,28 11 478,57
192		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 16mm	m	800,00	3,90 0,00	3 120,00 0,00
193		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC20mm	m	800,00	4,50 0,00	3 600,00 0,00
194		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 25mm	m	250,00	4,80 0,00	1 200,00 0,00
195	08-02-409-7 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	5,15	1 033,30 695,18	5 321,49 3 580,17
196		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 32mm	m	345,00	7,90 0,00	2 725,50 0,00
197		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 40mm	m	110,00	15,10 0,00	1 661,00 0,00
198		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 50mm	m	60,00	22,40	1 344,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
199	08-02-409-8 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,65	1 133,82 763,45	736,98 496,24
200		Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 75mm	m	65,00	34,10 0,00	2 216,50 0,00
250	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	2,00	7 193,90 1 078,50	14 387,80 2 157,00
254	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	1,00	1 493,29 1 214,94	1 493,29 1 214,94
255	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,65	1 931,77 1 507,30	7 050,97 5 501,66
256	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,08	2 435,62 1 871,12	194,85 149,69
257	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	26,95	985,33 805,63	26 554,73 21 711,67
259		Cablu ABBΓnr(A)-LS-4*185mm2	m	80,00	372,00 0,00	29 760,00 0,00
261		Cablu ABBΓnr(A)-LS-5*70mm2	m	100,00	181,00 0,00	18 100,00 0,00
262		Cablu ABBΓnr(A)-LS-5*35mm2	m	365,00	106,50 0,00	38 872,50 0,00
263		Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*16mm2	m	100,00	289,18 0,00	28 918,00 0,00
264		Cablu BBΓnr(A)-FRLSLTx-5*6mm2	m	320,00	150,00 0,00	48 000,00 0,00
265		Cablu BBΓnr(A)-FRLS-5*4mm2	m	170,00	84,00 0,00	14 280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
266		Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-5*2. 5mm2	m	320,00	66,00 0,00	21 120,00 0,00
272		Cablu BBΓHΓ(A)-FRLS-3*10mm 2	m	185,00	179,00 0,00	33 115,00 0,00
279		Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-2*2. 5mm2	m	800,00	41,00 0,00	32 800,00 0,00
280		Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-1*2. 5mm2	m	800,00	27,00 0,00	21 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			439 912,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				439 912,53 50 759,62
		<i>Total</i>	Lei			439 912,53
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 182,31
		<i>Transport</i>	6 %			22 725,50
		<i>Total</i>				474 820,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			38 577,31
		<i>Total</i>				513 397,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			30 803,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				544 201,51 50 759,62

	Total	Lei	544 201,51
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		544 201,51 50 759,62

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATĂȚII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



✓

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000821609



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		02.05.2023 / 02.05.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		c.f./ nr.TVA		1003602015796 / 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074						
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA INFORMATIVA NR.3 PE LUNA APRILIE 2023						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reparatia capitala, sectia terapia intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. N° LSP-316531-CW-RFQ		serv	1	5631582.97	5631582,97	-	0,00	5631582,97				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				5631582,97	X	0,00	5631582,97	X	X	X	0,00	

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.05.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 02.05.2023

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil ANATOLIE GUDUMAC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 17.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

NOTA INFORMATIVA nr. 3
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna aprilie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL" CLEMANTIN"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reparatia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	de la inceputul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	909806,89	0,00	
Ventilarea si conditionarea	3610011,03	✓ 3136805,00	✓
Instalatii apa si canalizarea	166051,43	✓ 166051,43	✓
Incalzirea	191977,81	✓ 191977,81	✓ ✓
Echipament electric. Iluminare electrica	1180956,59	✓ 472244,73	✓ ✓
Semnalizarea incendiului SI	169052,48	✓ 46740,77	✓ ✓
Rețele de telecomunicatii	655209,94	✓ 189198,83	✓ ✓
Gaze medicale	1428564,40	✓ 1428564,40	✓ ✓
Total	8 311 630,57	5 631 582,97	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	8 311 630,57	5 631 582,97	

Antreprenor general
 SRL" CLEMANTIN"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



 Numele, semnatura ✓

 Numele, semnatura ✓


Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
 REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul
 Clinic Balti (Incalzirea)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate 191 977,81 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii sanitare				
		1.1. Tevi si armaturi				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (панельный отопительный прибор для среды с высокими требованиями к гигиене, с боковым подключением RADIK HYGIENE 500*1400*157)	buc	12,00	4 308,62 42,23	51 703,42 506,77
2	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (панельный отопительный прибор для среды с высокими требованиями к гигиене RADIK HYGIENE 500*1800*157)	buc	8,00	5 447,11 51,98	43 576,87 415,81
3	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO" RADIK KLASIK 22 500x700	buc	4,00	1 136,03 32,48	4 544,11 129,94
4	IB06A	Radiatoare din otel, "	buc	1,00	1 406,03	1 406,03

1	2	3	4	5	6	7
		KORADO" RADIK KLASIK 22 500x900			32,48	32,48
5	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO" RADIK KLASIK 22 500x1000	buc	1,00	1 516,03 32,48	1 516,03 32,48
6	IB06B	Radiatoare din otel, "RORADO: RADIK KLASIK 22 500*1200	buc	5,00	1 773,62 42,23	8 868,09 211,15
7	IB06B	Radiatoare din otel, "RORADO: RADIK KLASIK 22 500*1400	buc	2,00	2 018,62 42,23	4 037,24 84,46
8	IB06C	Radiatoare din otel, "KORADO" RADIK KLASIK 33 500*1600	buc	1,00	2 364,12 51,98	2 364,12 51,98
9	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ("TERMO" - 4sec. 500*130-1buc. , 7sec.500*130-4 buc.(0,254m2*32sec.=	m2	8,13	1 904,04 25,99	15 479,86 211,28
10	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (радиаторный терморегулятор "Danfoss")	buc	39,00	192,36 29,24	7 501,90 1 140,22
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 ,"Danfoss")	buc	39,00	214,03 11,69	8 347,35 456,09
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан угловой d15 ,"Danfoss")	buc	39,00	114,03 11,69	4 447,35 456,09

1	2	3	4	5	6	7
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	39,00	22,45 6,50	875,43 253,38
		<i>Total</i>	Lei			154 667,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				154 667,80 3 982,13
		<i>Total</i>	Lei			154 667,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				154 667,80 3 982,13

	Total	Lei	154 667,80
	Asigurarea sociala	24 %	955,71
	Transport	6 %	9 022,98
	Total		164 646,49
	Cheltuieli de regie	10 %	16 464,65
	Total		181 111,14
	Beneficiu de deviz	6 %	10 866,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		191 977,81 3 982,13

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)

Vasilos N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000090384



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		17.05.2023 / 17.05.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074								
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		c.f./ nr.TVA 1007601000791 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA INFORMATIVA NR.4 PE LUNA MAI 2023						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
11. Serviciu de îngrijire medicală, secția de terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Municipal Balti conform contract nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ		serv	1	1418498.33	1418498.33	-	0,00	1418498,33				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1418498,33	X	0,00	1418498,33	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 17.05.2023

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 17.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
M.P.

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărător/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

contabil ANATOLIE GUDUMAC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ \Применена
электронная подпись Покупателя 29.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

NOTA INFORMATIVA nr. 4
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna mai 2023

	Cod fiscal
Beneficiar	1 007 601 000 791
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	
Antreprenor general	1 003 602 015 796
SRL " CLEMANTIN "	
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reparati capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	1609875,23	700068,34	
Ventiliarea si conditionarea	3985611,03	375600,00	
Instalatii apa si canalizarea	213390,61	47339,18	
Incalzirea	191977,81	0,00	
Echipament electric. Iluminare electrica	1444550,52	263593,93	
Semnalizarea incendiului SI	169052,48	0,00	
Rețele de telecomunicatii	655209,94	0,00	
Gaze medicale	1428564,40	0,00	
System de apel medical (marca TS.1)	31896,88	31896,88	
Total	9 730 128,90	1 418 498,33	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	9 730 128,90	1 418 498,33	

Antreprenor general
 SRL " CLEMANTIN "

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA R.I.



[Signature]
 Numele, semnatura

[Signature]
 Numele, semnatura

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
 REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul
 Clinic Balti (includeri conform PV
 1-4 Lucrari generale de constructie)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **700 068,34 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe **mai** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -gr.18cm	m3	53,200	183,77 142,93	9 776,61 7 604,09
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.8 см (et.4 cota +10.80 incaperile 14,16-20,27,28)	m3	11,640	260,53 222,20	3 032,56 2 586,38
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.11см (et.4 cota +10.80 incaperile incaperile tehnice)	m3	4,160	260,53 222,20	1 083,81 924,34
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor	m2	153,100	62,35	9 546,46

1	2	3	4	5	6	7
		reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (pentru pardosele tip 3.5 incaperile 10,31,32)			59,77	9 151,16
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.3 cm	m2	153,100	22,07 19,49	3 379,38 2 984,08
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.8см (et.4 cota +10.80)	m3	12,250	260,53 222,20	3 191,47 2 721,91
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.3cm (pentru pardosele tip3.6 incapera 9)	m2	38,000	22,07 19,49	838,78 740,66
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона т.8см	m3	3,040	260,53 222,20	792,00 675,48
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	144,000	81,21 81,21	11 694,60 11 694,60
10	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m,	t	144,000	129,94 129,94	18 711,36 18 711,36
11	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	144,000	32,48 32,48	4 677,84 4 677,84
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	144,000	23,98	3 453,41

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 10 km			0,00	0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,960	102,11 24,69	98,03 23,70
		<i>Total</i>	Lei			70 276,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 276,31 62 495,60
		2. Pereti despartitori				
14	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 , том числе 1слой из влагостойкого г/к с одной стороны перегородки	m2	205,400	907,19 237,08	186 336,80 48 695,31
15	CD72B применит	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - применительно для обшивки стен W625(г/к в 2слоя)-один слой из влагостойкого г/к	m2	76,800	661,10 174,33	50 772,23 13 388,35
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - профиль усиленный UA-75	m	100,000	153,68 16,89	15 367,72 1 689,22
		<i>Total</i>	Lei			252 476,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				252 476,75 63 772,88
		5. Podele				
		5.1. P-1				
19	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	395,160	222,11 53,93	87 768,50 21 309,04

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisteren expandat de ciment turnat gr.= 10 cm)				
		<i>Total</i>	Lei			87 768,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				87 768,50 21 309,04
		5.2. P-2				
20	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisteren expandat de ciment turnat gr.= 10 cm)	m2	128,520	222,11 53,93	28 545,42 6 930,45
21	CG01A1K =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	128,520	64,78 31,19	8 326,09 4 007,98
		<i>Total</i>	Lei			36 871,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 871,51 10 938,43
		5.3. P-3				
22	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisteren expandat de ciment turnat gr.= 10 cm)	m2	168,950	222,11 53,93	37 525,31 9 110,64
		<i>Total</i>	Lei			37 525,31
		Total capitol:				37 525,31 9 110,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.4. P-4				
23	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisteren expandat de ciment turnat gr.= 10 cm)	m2	109,770	222,11 53,93	24 380,83 5 919,35
		<i>Total</i>	Lei			24 380,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 380,83 5 919,35
		5.6. P-6				
26	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisteren expandat de ciment turnat gr.= 12.0cm)	m2	12,600	222,11 53,92	2 798,56 679,45
		<i>Total</i>	Lei			2 798,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 798,56 679,45
		<i>Total</i>	Lei			189 344,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				189 344,71 47 956,91
		6. Finisarea interioara				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	870,000	4,83 1,95	4 199,15 1 695,72
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa expandata zincata 17x40x0.45mm fixate cu dibluri 6*40)	m2	870,500	16,93 2,92	14 740,73 2 545,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 939,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 939,88 4 240,76
		8. Consolidarea golului de usa U-8 (usa glisata)				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	102,560	51,04 13,64	5 234,53 1 399,29
34	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	2,900	71,09 52,62	206,15 152,61
		<i>Total</i>	Lei			5 440,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 440,68 1 551,90

	Total	Lei	536 478,33
	Asigurarea sociala	24 %	43 204,33
	Transport	6 %	20 719,01
	Total		600 401,67
	Cheltuieli de regie	10 %	60 040,16
	Total		660 441,83
	Beneficiu de deviz	6 %	39 626,51
			700 068,34
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		180 018,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.


APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)
 Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)
 Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie**
intensiva din cadrul IMSP Spitalul
Clinic Balti (Echipament
electric. Iluminare electrica incl.)
 Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **263 593,93 Lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.1

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna **mai** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montarea					
		1.1. Montarea cablurilor pentru energie electrica (Монтаж питающих кабелей).					
1	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,87	2 813,80 1 910,11	2 448,01 1 661,80	
2	Pretul firmei	Jgheab metalic FeZn neperforat 400*50*3000mm	buc	11,00	696,30 0,00	7 659,30 0,00	
3	Pretul firmei	сарас jgheab metalic FeZn neperforat 400*60*3000mm	buc	11,00	546,00 0,00	6 006,00 0,00	
4	Pretul firmei	Jgheab metalic FeZn neperforat 100*50*3000mm	buc	18,00	294,90 0,00	5 308,20 0,00	
5	Pretul firmei	сарас jgheab metalic FeZn neperforat 100*50*3000mm	buc	18,00	173,70 0,00	3 126,60 0,00	
6	Pretul firmei	Conector cablofil 6x10 mm (Комплект соединительный одинарный М6x10 mm)	buc	485,00	5,10 0,00	2 473,50 0,00	
7	Pretul firmei	Ancora M8 latuni (IEK)	buc	140,00	6,50	910,00	

1	2	3	4	5	6	7
		CLP1M-AL-8			0,00	0,00
8	Pretul firmei	Ancora filetat M8 L-3000mm	buc	21,00	46,90	984,90
					0,00	0,00
9	Pretul firmei	Profil tip C (40x20)	m	18,00	155,00	2 790,00
					0,00	0,00
10	Pretul firmei	Перекрычки (ПВ-3 6mm2)	buc	115,00	18,80	2 162,00
					0,00	0,00
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,02	41 754,50	835,09
					4 041,00	80,82
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,50	982,92	6 388,98
					805,63	5 236,58
13	Pretul firmei	Cablu КВВГнг-4x1,5	m	280,00	23,90	6 692,00
					0,00	0,00
14		Cablu ПВ-3, 1*10mm2	m	250,00	29,00	7 250,00
					0,00	0,00
15	Pretul firmei	Cablu ПВ-3 , 1*6mm2	m	120,00	18,10	2 172,00
					0,00	0,00
16	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	6,00	187,26	1 123,59
					183,87	1 103,19
17	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00	139,84	1 118,72
					136,44	1 091,50
18	08-02-159-2	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,00	157,38	314,77
					153,98	307,96
19	Pretul firmei	Наконечник А150	buc	8,00	21,53	172,24
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Наконечник М70	buc	2,00	51,20	102,40
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Наконечник А240	buc	10,00	35,90	359,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	Pretul firmei	Наконечник А185	buc	8,00	31,00 0,00	248,00 0,00
23	Pretul firmei	Наконечник А35	buc	40,00	8,10 0,00	324,00 0,00
24	Pretul firmei	Наконечник А70	buc	2,00	12,05 0,00	24,10 0,00
25	Pretul firmei	Наконечник М10	buc	30,00	3,50 0,00	105,00 0,00
26	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 4x150 mm2 (термоусаживаемая перчатка 4x150 mm2)	buc	2,00	118,00 0,00	236,00 0,00
27	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 5x240 mm2 (термоусаживаемая перчатка 5x240 mm2)	buc	2,00	152,00 0,00	304,00 0,00
28	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 4x185 mm2 (термоусаживаемая перчатка 4x185 mm2)	buc	2,00	149,00 0,00	298,00 0,00
29	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 5x35 mm2 (термоусаживаемая перчатка 5x35 mm2)	buc	8,00	97,00 0,00	776,00 0,00
30	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 5x70 mm2 (термоусаживаемая перчатка 5x70 mm2)	buc	2,00	105,00 0,00	210,00 0,00
31	Pretul firmei	Лента термоусадочная D=50mm	m	24,00	119,30 0,00	2 863,20 0,00
32	Pretul firmei	Sina 50x10 mm (шина медная 50x10 mm)	m	0,60	2 382,00 0,00	1 429,20 0,00
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,90	6 983,50 1 078,50	6 285,15 970,65
34	Pretul firmei	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	215,00	5,50 0,00	1 182,50 0,00
35	Pretul firmei	Cutie de distributie (doza), montare aparent IP54	buc	10,00	19,00 0,00	190,00 0,00
36	pret furnizor	Cutie de distributie(doza),montare	buc	20,00	14,10	282,00

1	2	3	4	5	6	7	
		interior IP31			0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				75 154,45
		Total capitol: Inclusiv salariu					75 154,45 10 452,50
		1.2. Montarea cablurilor pentru energie electrica- camera panourilor electrice Nr.1, Nr.5 (Монтаж питающих кабелей - эл. щитовая №1 , эл. щитовая №5).					
37	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Demontarea , k=0.6)	100 m	0,70	1 162,50 1 146,07	813,75 802,25	
38	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,17	2 813,84 1 910,12	3 292,19 2 234,84	
39	Pretul firmei	Jgheab metalic FeZn neperforat 300*50*3000mm	buc	39,00	585,00 0,00	22 815,00 0,00	
40	Pretul firmei	coltar 90 jgheab metalic FeZn neperforat 300*50*3000mm	buc	2,00	268,00 0,00	536,00 0,00	
41	Pretul firmei	Ancora M8 latuni (IEK) CLP1M-AL-8	buc	180,00	6,50 0,00	1 170,00 0,00	
42	Pretul firmei	Ancora filetat M8 L-3000mm	buc	32,00	46,90 0,00	1 500,80 0,00	
43	Pretul firmei	Conector cablofil 6x10 mm (Комплект соединительный одинарный М6x10 mm)	buc	230,00	5,10 0,00	1 173,00 0,00	
44	Pretul firmei	Consola pentru jgheab 300 mm (кронштейн)	buc	8,00	156,00 0,00	1 248,00 0,00	
45	Pretul firmei	Profil tip Z	m	10,00	129,00 0,00	1 290,00 0,00	
46	Pretul firmei	Profil tip C (40x20)	m	35,00	155,00 0,00	5 425,00 0,00	
47	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,03	41 750,00 4 041,00	1 252,50 121,23	
48	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	2,40	1 931,83 1 507,30	4 636,38 3 617,53	
49		Cablu	m	240,00	335,45	80 508,00	

1	2	3	4	5	6	7
		АВВГнг(А)-LS-4*150mm 2			0,00	0,00
50	Pretul firmei	Наконечник А150	buc	48,00	21,53 0,00	1 033,44 0,00
51	Pretul firmei	Перемышки (ПВ-3 6mm2)	buc	45,00	18,80 0,00	846,00 0,00
52	Pretul firmei	Лента термоусадочная D=50mm	m	12,00	119,30 0,00	1 431,60 0,00
53	RpEM02A	Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG" (Устройство концевой заделки марки "АВВГ")	buc	12,00	175,42 175,42	2 105,03 2 105,03
54	Pretul firmei	Manusa termoretractabila 4x150 mm2 (термоусаживаемая перчатка 4x150 mm2)	buc	12,00	118,00 0,00	1 416,00 0,00
55	08-03-573- 6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime (Щит распред. метал.)	buc	1,00	250,62 153,98	250,62 153,98
56	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	74,44 72,77	148,89 145,53
		<i>Total</i>	Lei			132 892,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 892,20 9 180,39
		<i>Total</i>	Lei			208 046,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 711,89
		<i>Transport</i>	6 %			11 115,68
		<i>Total</i>				223 874,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			14 921,00
		<i>Total</i>				238 795,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 327,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				253 122,93 19 632,89

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
		2.1. Camera panourilor electrice Nr.1, Nr.5				
65	Pretul firmei	Dulap de distributie metalic	buc	1,00	1 851,00 0,00	1 851,00 0,00
66	Pretul firmei	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)BA88-37/3P/400A	buc	2,00	4 310,00 0,00	8 620,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 471,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 471,00
		<i>Total</i>	Lei			10 471,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 471,00

	Total	Lei	263 593,93
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		19 632,89

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Vasilos N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SALETATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000217140



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		17.07.2023 / 17.07.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003602015796 / 1201074						
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003602015796 / 1201074						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601000791 / 1201074						
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA INFORMATIVA NR.5 PE LUNA IUNIE 2023						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Ri a capitala, sectia terapia intensiva din cadrul IMSp Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ		serv	1	2452080.16	2452080.16	-	0,00	2452080,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				2452080,16	2452080,16	X	0,00	2452080,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

director NICOLAE VASILOS

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 17.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director NICOLAE VASILOS

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 17.07.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

contabil ANATOLIE GUDUMAC

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 21.07.2023

Primit / принял
Сл / получил

NOTA INFORMATIVA nr. 5
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna iunie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL" CLEMANTIN"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reparatia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	de la inceputul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	3245467,05	1635591,82	
Ventiliarea si conditionarea	4151734,91	166123,88	
Instalatii apa si canalizarea	213390,61	0,00	
Incalzirea	234890,50	42912,69	
Echipament electric. Iluminare electrica	2052002,29	607451,77	
Semnalizarea incendiului SI	169052,48	0,00	
Rețele de telecomunicatii	655209,94	0,00	
Gaze medicale	1428564,40	0,00	
System de apel medical (marca TS.1)	31896,88	0,00	
Total	12 182 209,06	2 452 080,16	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	12 182 209,06	2 452 080,16	

Antreprenor general
 SRL" CLEMANTIN"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie
 intensiva din cadrul IMSP Spitalul
 Clinic Balti (Lucrari generale de
 constructie)**

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **1 635 591,82 Lei**

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate

pe **iunie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. pereti despartitori				
39	CD72B применит	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - применительно для обшивки стен W625(г/к в 2слоя)-один слой из влагостойкого г/к	m2	57,000	661,10 174,33	37 682,51 9 936,67
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - профиль усиленный UA-50	m	13,200	136,19 16,89	1 797,77 222,98
44	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - профиль усиленный UA-75	m	52,800	153,68 16,89	8 114,16 891,91
		<i>Total</i>	Lei			47 594,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 594,44 11 051,56
		5. podele				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. P-1				
63	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	-378,590	258,39 5,85	-97 822,35 -2 213,73
64	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.20mm Stoprock y160kg/m3	m2	-378,590	119,06 5,85	-45 073,59 -2 213,73
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.63mm	m2	378,590	96,36 45,48	36 479,24 17 217,90
67	CG01A1K =7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	378,590	113,37 54,57	42 921,95 20 661,47
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	511,000	25,21 1,95	12 880,32 995,99
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	178,000	25,13 2,60	4 473,67 462,59

1	2	3	4	5	6	7
		inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m ²)				
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	178,000	150,22 15,20	26 738,30 2 706,13
		<i>Total</i>	Lei			-19 402,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				-19 402,46 37 616,62
		5.2. P-2				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm	m ²	-41,410	96,35 45,48	-3 990,03 -1 883,28
73	CG01A1K =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m ²	-41,410	64,78 31,19	-2 682,70 -1 291,39
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	-32,220	25,21 1,95	-812,13 -62,80
75	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m ²)	m ²	128,550	25,13 2,60	3 230,85 334,08
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	128,550	150,22 15,20	19 310,16 1 954,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 056,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 056,15 -949,05
		5.3. P-3				
80	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Cerezit 17 (расход 0,20кг/м2)	m2	162,600	6,20 2,60	1 008,59 422,56
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Cerezit CN69 gr.3mm	m2	162,600	179,43 15,20	29 175,40 2 472,00
82	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-162,600	123,31 10,46	-20 050,91 -1 700,82
		<i>Total</i>	Lei			10 133,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 133,08 1 193,74
		5.4. P-4				
84	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	-49,830	258,39 5,85	-12 875,37 -291,37
85	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm - pelicula polietilena 80 mkn	m2	-4,570	25,63 5,20	-117,12 -23,75

1	2	3	4	5	6	7	
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	125,420	25,21 1,95	3 161,35 244,45	
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Cerezit CL 51(расход 1,40кг/м2)	m2	85,000	146,13 2,60	12 421,30 220,90	
90	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	85,000	864,59 124,03	73 490,48 10 542,36	
		<i>Total</i>	Lei			76 080,64	
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 080,64 10 692,59	
		<i>Total</i>	Lei			81 867,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 867,41 48 553,90	
		6. finisarea interioara					
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard acustic antimicrobian Tv-1.....Tv-19 (gr.17, reflectatia luminii - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5)	m2	495,200	842,94 142,93	417 423,40 70 780,92	
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard rezistente de umidete Tv-20.....Tv-33	m2	99,800	626,01 142,93	62 475,70 14 264,81	

1	2	3	4	5	6	7
		(gr.12mm,70RH, perforare neteda ,ISO- 5)				
110	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu amestec uscat prefabricat pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	51,790	<u>192,38</u> 159,18	<u>9 963,12</u> 8 243,75
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- . gr.3mm	m2	-142,600	<u>108,74</u> 79,26	<u>-15 506,89</u> -11 302,96
112	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	142,600	<u>43,00</u> 31,19	<u>6 132,07</u> 4 447,07
117	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - Gerfloor gr.1mm	m2	875,900	<u>579,44</u> 264,43	<u>507 535,37</u> 231 612,40
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,000	<u>4,83</u> 1,95	<u>1 013,58</u> 409,31
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	210,000	<u>463,86</u> 159,18	<u>97 409,69</u> 33 427,07

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
120	CF61A k=0.3	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi - gr.3mm	m2	34,000	38,66 19,32	1 314,56 656,73
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,000	4,83 1,95	164,10 66,27
122	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor : glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,000	93,42 71,47	3 176,31 2 429,88
		<i>Total</i>	Lei			1 091 101,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 091 101,01 355 035,25
		7. elemente de fixare a pendului in planseu(40 buc)				
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	396,760	51,04 13,64	20 250,18 5 413,26
126	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	15,000	71,09 52,63	1 066,28 789,39
127	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M16*150(inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc)	buc	200,000	49,24 12,99	9 848,80 2 598,80
		<i>Total</i>	Lei			31 165,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 165,26 8 801,45

		Total	Lei	1 251 728,12
		Asigurarea sociala	24 %	101 626,12
		Transport	6 %	49 383,17
		Total		1 402 737,41
		Cheltuieli de regie	10 %	140 273,74
		Total		1 543 011,15
		Beneficiu de deviz	6 %	92 580,67
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 635 591,82 423 442,16

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)
Vasilos N. CLEMANTIN
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000406492



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Фондация Республика Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.07.2023 / 27.07.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.MD-MHLSP-316531-CW-RFQ.NOTA INFORMATIVA NR.6 PE LUNA IULIE 2023 c.f./ nr.TVA 1007601000791 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Răspunderea capitală, secția terapie intensivă din cadrul П. Spitalul Clinic Municipal Balti conf contract nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ		serv	1	1751283.23	1751283,23	-	0,00	1751283,23				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1751283,23	X	0,00	1751283,23	X	X	X	0,00	

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 27.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 27.07.2023

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					



NOTA INFORMATIVĂ nr. 6
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna iulie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL" CLEMANTIN"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reparatia capitala, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	de la inceputul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie	4724888,85	1479421,80	
Ventiliarea si conditionarea	4151734,91	0,00	
Instalatii apa si canalizarea	213390,61	0,00	
Incalzirea	234890,50	0,00	
Echipament electric. Iluminare electrica	2323863,72	271861,43	
Semnalizarea incendiului SI	169052,48	0,00	
Rețele de telecomunicatii	655209,94	0,00	
Gaze medicale	1428564,40	0,00	
Sistem de apel medical (marca TS.1)	31896,88	0,00	
Total	13 933 492,29	1 751 283,23	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	13 933 492,29	1 751 283,23	

Antreprenor general
 SRL" CLEMANTIN"



Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



[Signature]

 Numele, semnatura

 Numele, semnatura

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala, sectia terapie**
intensiva din cadrul IMSP Spitalul
Clinic Balti (Lucrari generale de
constructie)

Contract **Nr. MD-MHLSP-316531-CW-RFQ**

Valoarea lucrarilor executate **1 479 421,80 Lei**

Proces - verbal nr.4

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		5. podele				
		5.1. P-1				
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m2)	m2	200,590	25,13 2,60	5 041,41 521,29
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	200,590	150,22 15,20	30 131,67 3 049,57
71	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo , площадь указана с учётом завода покрытия на стены	m2	404,300	989,21 207,25	399 938,19 83 792,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			435 111,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				435 111,27 87 363,77
		5.2. P-2				
77	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo , площадь указана с учётом завода покрытия на стены	m2	136,240	$\frac{734,19}{207,25}$	$\frac{100\ 026,43}{28\ 236,33}$
		<i>Total</i>	Lei			100 026,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 026,43 28 236,33
		5.3. P-3				
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo , площадь указана с учётом завода покрытия на стены	m2	172,400	$\frac{734,19}{207,25}$	$\frac{126\ 574,82}{35\ 730,65}$
		<i>Total</i>	Lei			126 574,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 574,82 35 730,65
		5.4. P-4				
85	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm - pelicula polietilena 80 mkn	m2	-0,640	$\frac{25,62}{5,20}$	$\frac{-16,40}{-3,33}$
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu	m2	7,260	$\frac{146,13}{2,60}$	$\frac{1\ 060,93}{18,87}$

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Cerezit CL 51(расход 1,40кг/м2)				
90	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	7,260	864,60 124,03	6 276,97 900,44
		<i>Total</i>	Lei			7 321,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 321,50 915,98
		5.7. alte lucrari p-u podele				
97	RCsE39A применит	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - Gidrospanka -akvastop-DR-250/50-EP DM	m	15,000	1 751,96 119,54	26 279,39 1 793,17
98	RpCE18Bп рименит.	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare CF H50mm W6mm	m	38,900	229,37 22,09	8 922,46 859,30
99	RpCE18D применит	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 110mmh*8mm	m	153,500	22,44 7,80	3 445,14 1 196,74
100	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru	100 m	4,100	5 830,81 1 240,93	23 906,34 5 087,80

1	2	3	4	5	6	7	
		- (numai manopera , benz si sirma)					
		<i>Total</i>	Lei			62 553,33	
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 553,33 8 937,01	
		<i>Total</i>	Lei			731 587,35	
		Total capitol: Inclusiv salariu				731 587,35 161 183,74	
		6. finisarea interioara					
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard acustic antimicrobial Tv-1.....Tv-19 (gr.17, reflectatia luminii - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5)	m2	167,600	842,94 <hr/> 142,93	141 276,58 <hr/> 23 955,74	
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard rezistente de umidete Tv-20.....Tv-33 (gr.12mm,70RH, perforare neteda ,ISO- 5)	m2	8,200	626,01 <hr/> 142,93	5 133,27 <hr/> 1 172,06	
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- . gr.3mm	m2	446,550	108,74 <hr/> 79,26	48 559,62 <hr/> 35 395,07	
112	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-446,550	43,00 <hr/> 31,19	-19 202,50 <hr/> -13 925,93	

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,950	4,83 1,95	1 467,05 592,43
115	CN53A K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - вторая грунтовка	m2	79,300	9,65 3,90	765,51 309,13
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- de inalta calitate	m2	79,300	132,95 35,73	10 543,31 2 833,67
117	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - Gerfloor gr.1mm	m2	315,750	579,44 264,43	182 959,59 83 493,11
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,230	4,83 1,95	430,68 173,92
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	89,230	463,86 159,18	41 389,83 14 203,31
		<i>Total</i>	Lei			413 322,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				413 322,94 148 202,51

		Total	Lei	1 144 910,29
		Asigurarea sociala	24 %	74 252,70
		Transport	6 %	49 637,86

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				1 268 800,85	
		Cheltuieli de regie	10 %			126 880,09	
		Total				1 395 680,94	
		Beneficiu de deviz	6 %			83 740,86	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					1 479 421,80
							309 386,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N. *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

