

Antreprenor SRL "Lumicons-92"
 (denumirea)

Investitor IP LT Andrei Vartic, or.Ialoveni
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **232 791,90 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare la bloc "B"				
		1.1. Lucrari de reparatii				
		1.1.1. Cabinet 18				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	84,97	74,77
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	30,50	389,93 186,93	11 893,00 5 701,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,58	84,97	389,16
	7422010060100	Timplar	h-om	62,52	84,97	5 312,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	122,00	0,75	91,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	32,02	190,00	6 083,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46	35,27	16,22
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	4,00	28,58 23,79	114,33 95,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12	84,97	95,17

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,00	2,45	9,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,00	2,34	9,36
4	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,00	33,48 11,90	167,41 59,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	84,97	59,48
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	5,20	17,33	90,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,25	7,81	9,76
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	10,00	0,73	7,30
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00	0,75	0,75
		<i>Total</i>	lei			12 249,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 249,51 5 930,90
		1.1.2. Cabinet 19				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78 35,78	101,96 101,96
	7422010060100	Timplari	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	84,97	74,77
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	30,50	389,93 186,93	11 893,00 5 701,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,58	84,97	389,16
	7422010060100	Timplari	h-om	62,52	84,97	5 312,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	122,00	0,75	91,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	32,02	190,00	6 083,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46	35,27	16,22
8	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	4,00	28,58 23,79	114,33 95,17

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12	84,97	95,17
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,00	2,45	9,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,00	2,34	9,36
9	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,00	33,48 11,90	167,41 59,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	84,97	59,48
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	5,20	17,33	90,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,25	7,81	9,76
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	10,00	0,73	7,30
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00	0,75	0,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,75	131,64 103,82	362,00 285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	35,27	7,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
12	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,38	3,22	4,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
16	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
17	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=5, grosimea peretelui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	buc	1,00	1 874,93 220,93	1 874,93 220,93
	7123011000200	Betonist	h-om	1,82	84,97	154,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,78	84,97	66,28
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	3 850,00	154,00
	4100126202818	Apa	m3	0,19	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota	h-ut	1,25	1 200,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul sub 250 mm				
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 100x100 mm	buc	10,00	78,58 42,48	785,85 424,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	84,97	399,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	1281123630620 0	Grila ventilatie din PVC 100 x 100 mm	buc	10,00	35,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00	2,20	11,00
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm	buc	2,00	105,58 42,48	211,17 84,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	84,97	79,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	84,97	5,10
	2281123630620 0	Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm	buc	2,00	62,00	124,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,20	2,20
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
		Total	lei			22 356,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 356,21 7 656,64
		1.1.3. Cabinet 20				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78	101,96

1	2	3	4	5	6	7
					35,78	101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	84,97	74,77
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	30,00	389,96 186,93	11 698,88 5 608,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	84,97	382,36
	7422010060100	Timplar	h-om	61,50	84,97	5 225,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,00	0,75	90,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	31,50	190,00	5 985,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	35,27	15,87
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	4,00	28,58 23,79	114,33 95,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12	84,97	95,17
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,00	2,45	9,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,00	2,34	9,36
25	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,00	33,48 11,90	167,41 59,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	84,97	59,48
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	5,20	17,33	90,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,25	7,81	9,76
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	10,00	0,73	7,30
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00	0,75	0,75
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45

1	2	3	4	5	6	7
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,75	131,64 103,82	362,00 285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	35,27	7,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
28	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,38	3,22	4,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
32	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 100x100 mm	buc	8,00	78,58 42,48	628,68 339,88
	7122050013400	Zidar	h-om	3,76	84,97	319,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	84,97	20,39
	1281123630620 0	Grila ventilatie din PVC 100 x 100 mm	buc	8,00	35,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,00	2,20	8,80
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
		Total	lei			19 918,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 918,82 7 172,30
		1.1.4. Cabinet 21				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78 35,78	101,96 101,96

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	84,97	74,77
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	31,00	389,96 186,93	12 088,67 5 794,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,65	84,97	395,11
	7422010060100	Timplar	h-om	63,55	84,97	5 399,84
	2874136313300	Diblu din metal	buc	124,00	0,75	93,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	32,55	190,00	6 184,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46	35,27	16,22
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	4,00	28,58 23,79	114,33 95,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12	84,97	95,17
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,00	2,45	9,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,00	2,34	9,36
39	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,00	33,48 11,90	167,41 59,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	84,97	59,48
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	5,20	17,33	90,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,25	7,81	9,76
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	10,00	0,73	7,30
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00	0,75	0,75
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	2,75	131,64	362,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			103,82	285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	35,27	7,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
42	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30	buc	1,38	3,22	4,44

1	2	3	4	5	6	7
		gr 6				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
46	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
		<i>Total</i>	lei			19 679,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 679,93 7 019,36
		1.1.5. Cabinet 22				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78 35,78	101,96 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	84,97	74,77
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm,	m2	30,50	389,93 186,93	11 893,00 5 701,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,58	84,97	389,16
	7422010060100	Timplar	h-om	62,52	84,97	5 312,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	122,00	0,75	91,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	32,02	190,00	6 083,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46	35,27	16,22
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	4,00	28,58 23,79	114,33 95,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12	84,97	95,17
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,00	2,45	9,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,00	2,34	9,36
52	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	5,00	33,48 11,90	167,41 59,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	84,97	59,48
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	5,20	17,33	90,12
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,25	7,81	9,76
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	10,00	0,73	7,30
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,00	0,75	0,75
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,75	131,64 103,82	362,00 285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru	h-ut	0,22	35,27	7,76

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
55	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,38	3,22	4,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
59	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98

1	2	3	4	5	6	7
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
		<i>Total</i>	lei			19 484,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 484,26 6 925,89
		1.1.6. Cabinet fizica (23)				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78 35,78	101,96 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	18,69 18,69	112,16 112,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32	84,97	112,16
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	48,20	389,96 186,93	18 796,11 9 010,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,23	84,97	614,33
	7422010060100	Timplar	h-om	98,81	84,97	8 395,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,80	0,75	144,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	50,61	190,00	9 615,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru	h-ut	0,72	35,27	25,39

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaj				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,00	709,97 23,79	5 679,78 190,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,24	84,97	190,33
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,32	655,00	5 449,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,32	2,45	20,38
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,32	2,34	19,47
65	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	18,00	33,48 11,90	602,66 214,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,52	84,97	214,12
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	18,72	17,33	324,42
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,50	7,81	35,14
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	36,00	0,73	26,28
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	3,60	0,75	2,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,75	131,64 103,82	362,00 285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	35,27	7,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
68	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,38	3,22	4,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
72	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
		<i>Total</i>	lei			32 425,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 425,46 10 521,82
		1.1.7. Cabinet 24				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66	84,97	56,08
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	33,50	389,96 186,91	13 063,78 6 261,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,02	84,97	426,55
	7422010060100	Timplar	h-om	68,67	84,97	5 834,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	134,00	0,75	100,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.=12 mm,	m2	35,18	190,00	6 684,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50	35,27	17,64
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar Elmos 140020 18W 595 x 595 mm 220 V IP20 Corpurile beneficiarului	buc	3,00	28,58 23,79	85,74 71,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84	84,97	71,37
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,00	2,45	7,35
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,00	2,34	7,02

1	2	3	4	5	6	7
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	3,75	33,37 11,78	125,15 44,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,52	84,97	44,18
	1331301348174 04	Cablu de energie AVVG 3x2,5 mm2	m	3,90	17,33	67,59
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,94	7,81	7,34
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	7,50	0,73	5,48
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,75	0,75	0,56
		<i>Total</i>	lei			13 330,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 330,75 6 433,07
		1.1.8. Cabinet 25				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,85	35,78 35,78	101,96 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60	84,97	50,98
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,85	2 142,82 68,87	6 107,03 196,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,08	84,97	176,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,85	1 995,00	5 685,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,40	0,41	4,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,42	135,00	191,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50	42,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,71	3,22	5,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,85	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	35,27	2,12
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,75	131,64 103,82	362,00 285,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,36	84,97	285,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,64	3,45	67,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	35,27	7,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	24,55	0,98
82	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,05	35,46 22,05	214,54 133,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	84,97	133,40
	1274312354902 5	Coltare din aluminiu	m	6,35	9,84	62,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,15	2,20	0,33
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	345,00	3,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,30	0,41	14,88
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	52,57 46,96	144,58 129,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,24	84,97	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	84,97	23,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,90	5,32	15,43
	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	35,27	0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,75	14,27 2,47	39,23 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14	3,22	0,45
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,75	68,15 46,65	187,40 128,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,51	84,97	128,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,10	47,25	51,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,45	0,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,38	3,22	4,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	15,20	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
86	CN53A	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu lac BRIO	m2	2,75	14,10 2,47	38,78 6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08	84,97	6,80
	2416586105303	Lac BRIO	kg	0,41	78,00	31,98
		Total	lei			7 234,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 234,75 994,99
		1.1.9. Depozitul cantina				
87	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=5, grosimea peretelui de 500mm) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	buc	1,00	1 874,93 220,93	1 874,93 220,93
	7123011000200	Betonist	h-om	1,82	84,97	154,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,78	84,97	66,28
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	3 850,00	154,00
	4100126202818	Apa	m3	0,19	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,25	1 200,00	1 500,00
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x300 mm	buc	2,00	105,58 42,48	211,17 84,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	84,97	79,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	84,97	5,10
	2281123630620 0	Grila ventilatie din PVC 200 x 300 mm	buc	2,00	62,00	124,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,20	2,20
		Total	lei			2 086,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 086,10 305,90
		Total	lei			148 765,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 765,79 52 960,87
		<i>Total</i>	lei			148 765,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 765,79 52 960,87

		Total	lei	148 765,79
		Asigurari sociale si medicale	24 %	12 710,61
		Transportarea materialelor	7 %	6 483,12
		Total		167 959,52
		Cheltuieli de regie	10 %	16 795,95
		Total		184 755,47
		Beneficiu de deviz	5 %	9 237,78
		Total		193 993,25
		TVA	20 %	38 798,65
				232 791,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		52 960,87

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Lumicons-92"


Investitor
IP LT "Andrei Vartic", or.laloveni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]