

ACT

de predare-primire a documentației.

« 01 » martie 2021

or. Cimișlia

Reprezentantul SRL Cimtehconstruct în persoana directorului Mîndru Natalia.
transmite următoarea documentația la administrația CMF Cimișlia:

Nr. d/ord.	Denumirea documentului	Suma
1	Proiect de execuție "Alimentarea cu gaze naturale clădirii OMF s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia"	3500.00
	TOTAL	3500.00

Proiectul este îndeplinit conform normativelor în vigoare și înregistrat în AST.
Reprezentantul CMF Cimișlia în persoana responsabilă Crețu Iulia primește
documentația enumerată mai sus pentru ce semnăm.

Predat

Director SRL Cimtehconstruct
Mindru N.



L.Ș.

Primit

Administrator CMF Cimișlia
Capcelea L.



Persoana responsabilă Crețu I.

L.Ș.

Gazificarea CMF s. Ecaterinovca

(denumirea obiectivului)

Act de indeplinirea lucrarilor Gazificarea interioara. Cazangeria

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 6235.13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1 Tevi si armatura						
1	ID10B	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	2,000	118.06 38.06	236.12 76.12
2	GB01A	Obturator montat prin sudura electrica D258mm	buc	1,000	165.56 33.44	165.56 33.44
3	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare p-u sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipient, avind greutatea de pina la 2 kg/bucata	kg	5.00	20.61 13.26	103.05 66.30
4	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc	1,000	34.23 23,06	34.23 23,06
5	GB05A	Flansa din otel p-u Pn 10 pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,000	90.255 14.415	180.51 28,83
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.0mm	m	18,000	48.80 20.18	878.40 363.24
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18.00	6.34 6.34	114.12 114.12
8	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm. in 2 straturi. cu vopsele de miniu pe baza de ulei	m	18.00	30.88 8.65	555.84 155.70
9	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1", pe dibluri de PVC, pe zid de caramida	buc	9.00	39.53 11.53	355.77 103.77
10	RpGD12G	Executarea strapungerilor p-u conducte sau tiranti in pereti sau planseedin zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	1.00	66.31 2.88	66.31 2.88
11	TfE02B	Cot sau reductie de otel, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm	buc	6.00	104.30 46.13	625.80 276.78
Total Lucrari de constructie					3315.71	
Inclusiv salariu					1244.24	
Прямые затраты			lei	3315.71		
Asigurari sociale si medicale			24,00 %	298.62		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			3614.33
		Cheltuieli de regie	6,00 %			216.86
		Total	100,00 +			3831.19
		Beneficiu de deviz	4,00 %			153.25
		Total	100,00 +			3984.44
Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu						3984.44 1244.24
2. Lucrari de montare						
12	ID34C	Clapeta de gaz d20	buc	1,000	233.81	233.81
					201.81	201.81
13		Semnalizator "SIGAZ"	buc	1,000	52.43	52.43
					24,79	24,79
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						286.24 226.60
Inclusiv salariu						lei 286.24
Asigurari sociale si medicale						24,00 % 54.38
Total						100,00 + 340.62
Cheltuieli de regie						6,00 % 20.44
Total						100,00 + 361.06
Beneficiu de deviz						4,00 % 14.44
Total						100,00 + 375.50
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						375.50 226.60
3. Valoarea utilajului						
14	ID13C	Clapeta de gaz d20	buc	1,000	353.00	353.00
					0,00	0,00
15	Pret de piata	Semnalizator "SIGAZ"	buc	1,000	483.00	483.00
					0,00	0,00
Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu						836.00 0.00
Total pe deviz Inclusiv salariu						5195.94 1470.84
TVA 20%						1039.19

Total pe deviz:

6235.13

Predat

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Primit

Director CMF Cimislia Capcelea

Ludmila

(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]

(denumirea obiectivului)

Act de indeplinirea lucrarilor

Sistema de incalzire

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 47197.13lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramic sau din beton usor, caramizi GVP, exclusive schela si curatirea caramizelor	m3	6.4	<u>106.06</u> 106.06	<u>678.81</u> 678.81
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18.00	<u>7.63</u> 7.63	<u>137.34</u> 137.34
		Total lucrari de constructii. Inclusiv salariu				816.15 816.15
		2. Sistema de incalzire si apa calda. Lucrari de montare				
3	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete	buc	1,000	<u>536,390</u> 230,640	<u>536,390</u> 230,640
4	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	<u>105,215</u> 14,415	<u>210.43</u> 28.83
5	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"---- racord drept d32 mm	buc	2,000	<u>217,215</u> 14,415	<u>434,430</u> 28,830
6	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"----- robinet de trecere d32 mm FE-FI	buc	2,000	<u>346,415</u> 14,415	<u>692.83</u> 28.83
7	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"---- supapa de sens d25 mm	buc	1,000	<u>193,015</u> 14,415	<u>193,015</u> 14,415
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"--- dezaerator automat d15 mm	buc	8,000	<u>145,756</u> 5,766	<u>1166.048</u> 46.128
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"--- -Robinet de trecere cu sfera FI-FI d20 mm	buc	2,000	<u>128,589</u> 8,649	<u>257,178</u> 17,298
10	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"---- d15 mm (filtru)	buc	1,000	<u>150,195</u> 14,415	<u>150,195</u> 14,415
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ----- robinet tur	buc	16,000	<u>111,469</u> 10,379	<u>1783.504</u> 166.064
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	16,000	<u>42,841</u> 20,181	<u>685.456</u> 322.896
13	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	92,000	<u>60.640</u> 25,947	<u>5578.88</u> 2387.124
14	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	57,000	22.50	1282.50

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm--- cot			12,108	690.156
15	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm--- dop, mufa d32 mm	buc	10,000	20,859 12,109	208,586 121,086
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm---- Cot PP-R90 25 mm	buc	18,00	15,129 10,379	272.322 186.822
17	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- Cot PP-R90 20 mm	buc	26,000	11,879 8,649	308.854 224.874
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- Cot PP-R45 20 mm	buc	3,000	12,699 8,649	38.097 25.947
19	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm---- teu d32x32x32 mm	buc	2,000	29,528 17,298	59.056 34.596
20	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm---- teu d32x20x32 mm	buc	17,000	28,978 17,298	492.626 294.066
21	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm---- Reductie 32/25 mm	buc	4,000	17,009 12,109	68.036 48.436
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- Racord F 20x1/2	buc	16,000	32.229 8,649	515.664 138.384
23	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- mufa PP-R 20 mm	buc	10,000	11,229 8,649	112,290 86,490
24	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ---- d32 mm	buc	86,00	26,262 11,532	2258.532 991.752
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ---- d20 mm	buc	15,000	25,982 11,532	389.730 172.98
26	RpGD12 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	14,000	66,309 66,309	928.326 928.326
27	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,00	22.780 19.37	455.600 387.40
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m2	108.00	7.260 6.340	784.080 684.720
29	IC30G	Fitinguri din fontamaleabila avind 2 insuruburi d 1 1/4 niplu d32	buc	10,000	93.654 19.604	936.54 196.04
30	IC30E	Fitinguri din fontamaleabila avind 2 insuruburi d 1 1/4 -1/2 futorca	buc	32,000	41.040 19.604	1313.28 627.328

1	2	3	4	5	6	7
31	IB01A	Radiator din fonta cu coloane libere si sectiune circulare-montare	buc	20,000	24.55 19.604	491.000 392.08
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea radiatoarelor	buc	26,000	37.26 19.604	968.760 509.704
33	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurelor de radiator de calorifer, in 2 straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	20	58.70 47.81	1174.000 956.20
		Total Sistema de incalzire				24746.24
		Inclusiv salariu				10982.86
		Total				25562.39
		Inclusiv salariu				11799.01

	Total	lei				25562.39
	CASM:	24.00 %				2831.76
	Total	100,00 +				28394.15
	Cheltuieli de regie	6.00 %				1703.65
	Total	100,00 +				30097.80
	Beneficiul	4,00 %				1203.91
	Total	100,00 +				31301.71
	Total					31301.71
	Inclusiv salariu					11799.01
	Utilaj					
			buc	1	7408.23 0.00	7408.23 0.00
34	Cazan Habitat		buc	1	621.00 0.00	621.00 0.00
35	Cos de fum					8029.23 0.00
	Total Utilaj					8029.23
	Inclusiv salariu					0.00


Total deviz:
Inclusiv salariu
TVA 20%
Total deviz , inclusiv TVA

Predat

Director Mindru Natalia
(funcția, semnătura)

Primit

Director CMF Cimislia Capcelea
Ludmila
(funcția, semnătura)



39330.94
11799.01
7866.19
47197.13

Act de indeplinirea lucrarilor

Sistema de apa calda si rece

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 9829.99 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1 Apeduct.				
		Lucrari de montare				
1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"--- -Robinet de trecere cu sfera FI-FI d20 mm	buc	2,000	128,589 8,649	257,178 17,298
2	IA20A	Instalarea contorului	buc	1,000	150,195 14,415	150,195 14,415
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de apa, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ---- - robinet tur (водоразборный кран)	buc	2,000	111,469 10,379	222.94 20.76
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,000	43.184 20,181	3109.25 1453.03
5	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior mufa	buc	5,000	20,859 12,109	104.295 60.545
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm---- Cot PP-R90 25 mm	buc	50,00	13,129 10,379	656.45 518.95
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- Cot PP-R90 20 mm	buc	26,000	11,879 8,649	308.854 224.874
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- Racord 20x1/2 mm	buc	8,000	27.829 8,649	222.632 69.192
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv---- dop d15	buc	6,000	17.090 5.760	102.54 34.56
10	RpGD12 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	14,000	66,309 66,309	928.326 928.326
11	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	72,00	6.34 6.34	456.48 456.48
		Total Apeduct				6519.14
		Inclusiv salariu				3798.43

1	2	3	4	5	6	7
		Total			lei	6519.14
		CAS:			24.00 %	911.62
		Total			100,00 +	7430.76
		Cheltuieli de regie			6.00 %	445.84
		Total			100,00 +	7876.60
		Beneficiul			4,00 %	315.06
		Total			100,00 +	8191.66
		Total Sistema de apa calda si apa rece				8191.66
		Inclusiv salariu				2668.30

Total deviz: 8191.66
TVA 20%: 1638.33
Total deviz , inclusiv TVA: 9829.99



Predat Director Mindru Natalia
 (funcția, semnătura)

Primit Director CMF Cimislia, Capcelea
 Ludmila
 (funcția, semnătura)



[Handwritten signatures]

(denumirea obiectivului)

Act de indeplinirea lucrarilor

Semnalizare de incendiu. Centrala termica

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 7181.77lei

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect p-u: 2 raze	buc	1,00	646.70	646.70
					634.26	634.26
2	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum,	buc	1,00	115.55	115.55
					115.32	115.32
3	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	1,00	57.76	57.76
					57.66	57.66
4	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,00	237.56	237.56
					237,56	237,56
5	10-04-101-04	Transformator intesitate, pina la 30W, montat: pe perete	buc	1,00	25.95	25.95
					25.95	25.95
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,00	57.66	57.66
					57.66	57.66
7	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: conductor monopereche cu fixare cu scoabe si sirma pe perete: de beton, COR 4x0,22	100 m	0,30	2726.62	817.99
					1164.73	349.42
8	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	17,00	32.05	544.85
					18.45	313.65
9		Detector de miscare	buc	1,00	192.93	192.93
					0,00	0,00
10	33400029	Transformator TRANS 30W	buc	1,00	265.50	265.50
					0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2962.55
		Asigurari sociale si medicale	24,0%			429.95
		Total	100,0+			3392.50
		Chelruieli de regie	30.00 %			537.44
		Total	100,0 +			3929.94
		Beneficiu de deviz	4,00 %			157.20
		Total	100,0+			4087.14
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4087.14 1791.48
2. Utilaj						
11	334000172	Dispozitiv de receptie si control de pentru 2 raze	buc	1,00	1410.12	1410.12

1	2	3	4	5	6	7
		"Сигнал 8-ОП"			0,00	0,00
12	3340003-01	Detector infrarosu+spargere SRPG	buc	1,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
13	334000112	Sirena LD 95+ Stoboscop	buc	1,000	141,60	141,60
					0,00	0,00
14	33400083	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	200,95	200,95
					0,00	0,00
15	338100032-01	Releu PЭК 78/3	buc	1,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
16	33400098-04	Raziem PPM 78/3	buc	1,00	5,00	5,00
					0,00	0,00
		TotalUtilaj Inclusiv salariu				1897,67 0,00

Total deviz:

Inclusiv salariu

TVA

Total deviz:

5984.81

1791.48

1196.96

7181.77

Predat

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Primit

Director CMF Cimislia Capcelea

Ludmila

(funcția, semnătura)



Act de indeplinirea lucrarilor

Centrala termica. Ventilarea

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 820.37 lei

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Вентиляция				
10	VA02E	Confectionarea si montareacanalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.3-2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250-700 mm D315 mm	m2	1,00	446.84 217.95	446.84 217.95
12	RpGD12G	Executarea strapungerilor p-u conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime D150mm	buc	1,00	120.30 2.88	120.30 2.88
TotalIncalzire						567.14
Inclusiv salariu						220.83
<i>Cheltuielidirecte</i>				100,00 +		567.14
<i>Asigurarisociale</i>				24,00 %		53.00
<i>Total</i>				100,00 +		620,14
<i>Chelruieli de regie</i>				6,00 %		37.21
<i>Total</i>				100,00 +		657.35
<i>Beneficiu de deviz</i>				4,00 %		26.29
<i>Total</i>				100,00 +		683.64
<i>TVA</i>				20%		136.73

Totaldeviz:
Inclusivsalariu

820.37
220.83



Predat

Primit
CENTRUL
DE SĂNĂTATE
CIMISLIA

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Director CMF Cimișlia Capcelea
Ludmila

(funcția, semnătura)

Inginer

