

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
"Amenajarea unei parcuri publice din mun. Chisinau, sect. Centru, Sos. Hancesti, 20 ,  
nr. cad. 0100210.410, 0100210.500"  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p><b>Obiect 01; 1. Lucrari de terasament</b></p> <p>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (decaparea covată, h=30 cm, k afinare = 1.3)</p> <p>Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren mijlociu</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcatura până la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)</p> <p>Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1</p> <p>Transportarea deșeurilor - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 25 km</p> <p>Lucrări la descărcarea</p> <p>Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, (finisarea terasamentului cu autogrederul până la 30 m)</p> <p>Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv (strat 20 cm, k afinare=1.6)</p>	12-14 Zile					

3.	<p><b>Obiect 02: 2. Amenajarea cu pavaj (16 locuri de parcare, 455.7m2)</b>  Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv  Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna &lt; 10 CP gr.150 mm  Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)</p> <p><b>3. Borduri</b>  Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20  Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20</p> <p><b>4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>  Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)  Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"  Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"</p>	14-18 Zile				
----	--	---------------	--	--	--	--

...	<p><b>Obiect 03: 5. Amenajare spatii verzi (182,91m2)</b></p> <p>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm, k afinare = 1.3)</p> <p>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km</p> <p>Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)</p> <p>Pamint vegetal (ciernoziom)</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</p> <p>Descarcarea solului din transport auto</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</p> <p>Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime</p> <p>Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu</p> <p>Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%</p> <p>Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm</p> <p>Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna</p> <p><b>6. Mobilier urban</b></p> <p>Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</p>		24-26 Zile					
-----	--	--	------------	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_