

## Executarea si montarea platformelor modulare pentru deseuri cu trei module

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 57 736,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Aseriala 40x20 -12,2kg)	kg	310,3900	37,22 19,50	11 552,71 6 052,60
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata cu lazer DESEURI REICLABLE	t	0,2110	25 439,95 5 625,02	5 367,83 1 186,88
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer Materiale marunte=1,0100	m2	3,0000	169,12 72,30	507,35 216,90
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	28,4600	483,27 305,25	13 753,87 8 687,42
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	25,9700	264,91 90,00	6 879,65 2 337,30
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,0000	35,00 15,00	280,00 120,00
		Total	lei			38 341,41
		Asigurari sociale	24 %			4 464,26

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			850,86
		Cheltuieli directe				43 656,53
		Cheltuieli de regie	7 %			3 055,96
		Total				46 712,49
		Beneficiul de deviz	3 %			1 401,37
		Total				48 113,86
		TVA	20 %			9 622,77
						<b>57 736,63</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>18 601,10</b>

**Executarea si montarea  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu trei module**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 57 736,63 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	2,4900	75,00	186,75
2.	7212030022700	Sudor	h-om	14,9199	75,00	1 118,99
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,6715	75,00	1 850,36
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,5547	75,00	5 591,61
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	115,8322	75,00	8 687,42
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000	75,00	120,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9463	75,00	1 045,97
<b>Total manopera</b>						<b>18 601,10</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,2078	22,00	136,57
2.	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	1,7076	1 137,00	1 941,54
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3926	227,00	316,12
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9284	27,00	25,07
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1039	95,00	294,87
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2078	2,80	17,38
7.	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	3,3330	87,00	289,97
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,7980	16,00	60,77
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	4,2200	16,00	67,52
10.	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	31,3588	138,71	4 349,78
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	221,5500	16,00	3 544,80
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,3900	16,00	4 966,24
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8730	50,00	193,65
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	245,4165	0,70	171,79
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,0000	20,00	160,00
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	160,3871	3,00	481,16
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>17 017,23</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	11,3840	84,00	956,26
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf,	h-ut	1,4230	400,00	569,20

		deschidere max. 32 m				
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2985	16,00	20,78
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	11,3840	100,00	1 138,40
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0201	24,00	0,48
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0949	400,00	37,96
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 723,08</b>

Total	lei	38 341,41
Asigurari sociale	24 %	4 464,26
Transportarea materialelor	5 %	850,86
Cheltuieli directe		43 656,53
Cheltuieli de regie	7 %	3 055,96
Total		46 712,49
Beneficiul de deviz	3 %	1 401,37
Total		48 113,86
TVA	20 %	9 622,77

**Total deviz: 57 736,63**

**Obiect Executarea si montarea platformelor  
modulare pentru deseuri cu trei module**
**Investitor Primaria mun.Soroca**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Asteriala 40x20 -12,2kg)	kg			37,22 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	95,00	0,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 552,71
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata cu lazer DESEURI REICLABLE	t			25 439,95 5 625,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	75,00	1 125,02
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	75,00	4 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	75,00	300,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	16,00	16 800,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	50,00	550,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	27,00	118,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	227,00	1 498,20
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	16,00	288,01
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	16,00	320,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	400,00	179,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 367,83
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer Materiale marunte=1,0100	m2			169,12 72,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	75,00	10,05
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	75,00	62,25
	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	1,1000	87,00	96,66
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	24,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,35
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			483,27 305,25
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	75,00	305,25
	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	0,0600	1 137,00	68,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	3,00	16,20
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	84,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 753,87
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2			264,91 90,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	75,00	71,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	138,71	167,49
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,70	6,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	16,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 879,65
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			35,00
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.