

Antreprenor SC "Elinatcons" SRL
 (denumirea)

Investitor Departamentul dotari al MA
 (denumirea)

Obiect **Stat Major Batalion de garda,
 Tabara Militara nr. 142**

Valoarea lucrarilor executate **519 483,40 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe *august* an 20 *17*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări generale						
1	RplzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	m2	950.000	55,929 53,874	53 132,550 51 180,300
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport vechi)	m2	880,000	8,652 7,884	7 613,760 6 937,920
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Parapet)	m2	98,000	7,288 7,096	714,185 695,369
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Canal de ventilare vechi)	m2	32,500	35,842 34,690	1 164,852 1 127,412

1	2	3	4	5	6	7
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (stratul de baza)	m2	910,000	47,088 18,396	42 849,661 16 740,360
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	910,000	7,862 3,154	7 154,138 2 869,776
7	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (canale noi de ventilare)	m3	4,000	1 932,678 154,001	7 730,711 616,003
8	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	910,000	7,476 1,314	6 803,397 1 195,740
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul inferior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN P (CT 5774-012-17925162-2004)"	m2	910,000	116,846 12,614	106 329,951 11 479,104
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul superior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN K (CT 5774-012-	m2	910,000	121,881 12,614	110 912,051 11 479,104

1	2	3	4	5	6	7
		17925162-2004)"				
11	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic - cauciuc (dispozitive Aeratoare pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	18,000	144,448 48,618	2 600,064 875,124
12	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m. cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	144,000	114,606 32,850	16 503,192 4 730,400
13	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m. cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	15,000	124,561 31,799	1 868,420 476,982
14	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	55,500	45,056 22,338	2 500,590 1 239,759

1	2	3	4	5	6	7	
15	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2.000	115,996 28,908	231,975 57.816	
16	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,000	37,921 11,826	379,210 118,260	
17	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	52.000	97,346 11,038	5 061,968 573,955	
18	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	25,000	18,133 18,133	453,330 453,330	
19	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	55.000	70,914 0,000	3 900,263 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				377 904,268 112 846,714	
		2. Lucrari neprevazute					
20	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 mm	m	82,000	22,075 22,075	1 810,166 1 810,166	
21	RCsU05G	Executarea strapungerilor	buc	8.000	31,010	248,083	

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			31.010	248.083
22	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	1.000	122.550 12.877	122.550 12.877
23	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	2.000	176.992 11.300	353.984 22.601
24	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	8.000	63.302 11.300	506.413 90.403
25	RpAcH16D	Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 200-250 mm	m	30.000	47.417 5.256	1 422.498 157.680
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 463,694 2 341,810

	Total	lei	382 367.95
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 27,5 %	27,50 %	31 676.84
	Total PI3+ Asigur	100,00 +	414 044.79
	Transportarea materialelor (PI3) * 4 %	4,00 %	10 328,12
	Total PI3+ Asigur+ Transp	100,00 +	424 372.91
	Cheltuieli de regie (PI3+ Asigur+ Transp) * 1 %	1,00 %	4 243.73
	Total	100,00 +	428 616.64

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+Asigur+Transp+Cheltu				
		Beneficiul de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %			4 286,17
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi	100,00 +			432 902,81
		TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Be nefi) * 20 %	20,00 %			86 580,56
						519 483,40
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				115 188,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Elinatcons" SRL

Investitor
Departamentul dotari al MA

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cărăuș Mihail

Departamentul dotari al MA

(funcția, semnătura, numele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

