

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Seliște,rnul Nisporeni (bloc A)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01; Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, ,cu păstrarea lor pentru a fi reinstalate. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinileși frontoanele. Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m. Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 1 km. Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase. Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase.	8-10 Zile				
3.	Obiect 02: Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	18-20 Zile	8-10 Zile			

...	Obiect 03: Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Glafuri montate lpe acoperiş (opritori de zăpadă). Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Învelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Profnastil C10 , culoarea se coordonează cu ”Beneficiarul” / se exclude tabla zincată0,75 mm, oțel lat 30 *6mm, șnur profilat din mastic). Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. (numai manopera , șuruburi, utilaj de ridicat - restul resurselor se exclud). Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.		3-7 Zile			
-----	---	--	----------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_