

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 527 R33 de acces spre s.Boghiceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2022							
				octombrie				noiembrie			
	Organizare de șantier										
	1. Lucrari										
	1. Capitolul I. Drum L=243, b=5.0m										
1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	5								
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	1,17								
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 170,00								
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	140,4								
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,76								
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 170,00								
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,29								
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 170,00								

9	Strat de fundatie din pietris h=9cm, (Amestec optimal) - Acostamente	m3	22								
---	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Data completării: “10” octombrie 2022

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__